Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО "Global Stroy ARN",Республика Казахстан г.Алматы, Фонвизина, 10, офис 2 — 160840009589
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ил-44",г.Астана, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 33/1, 41 — 110540006653
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №130-1 от 10.10.2022 г.

Номер документа	Дата составления
5	26.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу : г. Рудный, ул. Ленина 63			Работа	1	10 076 391,27	10 076 391,27	1 079 613,35
				Итого	1	x	10 076 391,27	1 079 613,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Налибаев Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Тоді М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «Ил-44»

Дата подписания акта приемки-сдачи работ (принятых работ (услуг)) 26.06.2023

GLOBAL STROY ARN БСН/БИН 160840009589

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г
№ 656

Подрядчик: ТОО "GLOBAL STROY ARN"
Субподрядчик: ТОО "Ил-44"
Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу:г.Рудный, ул. Ленина, 63

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2023 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
					130-1	10.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Итр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по акту №3	16 818 952,33	8 996 688,63							1 079 602,64	10 076 291,27
Всего по	**16 818 952,33**									**16 818 952,33**

Подрядчик: ТОО "GLOBAL STROY ARN"
Руководитель: [illegible] М.Н.

Субподрядчик: ТОО "Ил-44"
Директор: Налибаев Б.А.

Подрядчик: ТОО "GLOBAL STROY ARN"
Субподрядчик: ТОО "Ил-44"
Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу: Рудный, ул. Ленина, 63
Договор №130-1 от 10.10.2022г.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного разви
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Объект номер - 31-2022

Акт №3
выполненных работ за май 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1: Демонтажные работы									
		Раздел 1: Демонтажные работы									
		Подраздел 1: Демонтаж чердачной крыши									
1	1110-0211-0101 РСНБ РК 2022	Кровля с установкой стропил,подкосов,прогонов,устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами.Сборка+,Демонтаж		320,5	760,72	70,65	243810,76	22643,32		166002,98	442597,69
			м2 кровли		690,07	29,31	221167,44	9393,85		32783,95	
2	1208-0101-0301 РСНБ РК 2022	Окна слуховые прямоугольные двускатные.Разборка		2	4841,81	2,04	9683,62	4,08		6969,26	17985,12
			окно		4839,77	0,00	9679,54	0,00		1332,24	
3	1215-0103-0201 РСНБ РК 2022	Шахта вентиляционная.Разборка		1,6	273,02	0,00	436,83	0,00		314,51	811,35
			м2 внутренней поверхности шахты		273,02	0,00	436,83	0,00		60,11	
4	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022	Помещения.Очистка от строительного мусора		9,31	2925,72	0,00	27238,45	0,00		19611,70	50598,17
			т		2925,72	0,00	27238,45	0,00		3748,02	
5	411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки 10 км		93,1	150,00		13965,00				15082,20
			т/км							1117,20	
		Итого по подразделу 1: Демонтаж чердачной крыши					295134,66	22647,40	0,00	192898,45	527074,63
							258522,26	9393,85	0,00	39041,52	
		Подраздел 2: Демонтаж Фасада									
6	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания цементно-бетонные.Разборка		7,3	3182,62	2040,23	23233,13	14893,68		8672,04	34457,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 конструкции		1142,39	507,54	8339,45	3705,04		2552,44	
7	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок.Разборка		1,275	2501,28	211,95	3189,13	270,24		2220,69	5842,61
			м2		2289,33	129,73	2918,90	165,41		432,79	
8	1212-0101-1402 РСНБ РК 2022	Окна.Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски до 35 %		10,28	2262,37	5,24	23257,16	53,86	2183,99	15154,67	41484,73
			м2		2044,68	2,80	21019,31	28,78		3072,90	
9	1115-0404-0306 РСНБ РК 2022	Заполнения оконных проемов и решетки.Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком		11,2	663,11	0,00	7426,83	0,00	310,91	5123,44	13554,24
			м2 окрашиваемой поверхности		635,35	0,00	7115,92	0,00		1003,97	
12	1109-0606-0113 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подвески стен и сводов,заслонки и обрамления окон,амбразуры,горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2.Монтаж+.Демонтаж		0,005	54684,36	9727,88	273,42	48,64	6,72	170,50	479,43
			т конструкций		43613,14	3748,46	218,07	18,74		35,51	
13	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением		1,2	551,91	5,80	662,29	6,96	17,03	459,72	1211,77
			м		531,92	0,16	638,30	0,19		89,76	
14	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		1,212	26,00		31,51		31,51		34,03
			м							2,52	
15	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство+.Демонтаж адресных табличек и 32 вывески		3,495	979,66	2,16	3423,91	7,55		2462,26	6357,05
			м2 покрытия		977,50	0,98	3416,36	3,43		470,88	
16	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство + Монтаж адресных табличек и вывески б/у		3,495	1918,78	27,48	6706,14	96,05	62,07	4731,60	12352,77
			м2 покрытия		1873,54	6,76	6548,02	23,63		915,03	
17	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022	Помещения.Очистка от строительного мусора		29,46	2925,72	0,00	86191,71	0,00		62058,08	160109,80
			т		2925,72	0,00	86191,71	0,00		11860,01	
18	411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки 10 км		294,6	150,00		44190,00				47725,20
			т*км							3535,20	
		Итого по подразделу 2: Демонтаж Фасада					198585,23	15376,98	2612,23	101053,00	323609,24
							136406,04	3945,22	0,00	23971,01	
		Итого по разделу 1: Демонтажные работы					493719,89	38024,38	2612,23	293951,45	850683,87
							394928,30	13339,07	0,00	63012,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по смете 2-1-1:					493719,89	38024,38	2612,23	293951,45	850683,87
							394928,30	13339,07	0,00	63012,53	

Локальная смета 2-1-2: Строительные работы

		Раздел 2: Отделка фасада АС-5,6									
		Подраздел 1: прим.4									
21	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Очистка щетками		0,1	619,93	0,00	61,99	0,00		44,64	115,16
			м2		619,93	0,00	61,99	0,00		8,53	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,1	124,61	3,87	12,46	0,39	4,78	5,29	19,17
			м2		72,99	0,48	7,30	0,05		1,42	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,1	202,72	5,56	20,27	0,56	11,19	6,21	28,60
			м2		85,30	0,95	8,53	0,10		2,12	
		Итого по подразделу 1: прим.4					94,72	0,95	15,97	56,14	162,93
							77,82	0,15	0,00	12,07	
		Итого по разделу 2:					94,72	0,95	15,97	56,14	162,93
							77,82	0,15	0,00	12,07	
		Раздел 3: Окна АС-7									
		Подраздел 1: ОК1									
24	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых		1,275	4686,62	316,73	5975,44	403,83	2729,93	2188,04	8816,56
			м2		2228,77	154,72	2841,68	197,27		653,08	
25	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		1,275	38517,00		49109,17		49109,17		53037,90
			м2							3928,73	
		Итого по подразделу 1: ОК1					55084,61	403,83	51839,10	2188,04	61854,46
							2841,68	197,27	0,00	4581,81	
		Подраздел 2: Откосы									
26	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм		1,65	2577,01	34,86	4252,07	57,52	1469,39	1976,39	6726,74
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1651,61	12,01	2725,16	19,82		498,28	
27	1115-0204-0102 РСНБ РК 2022	Откосы криволинейные оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню		1,65	9019,58	66,70	14882,31	110,05	1765,24	9413,55	26239,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 оштукатуриваемой поверхности		7883,04	40,82	13007,02	67,35		1943,67	
28	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		1,65	439,06	4,50	724,45	7,43	269,13	324,97	1133,37
			м2 окрашиваемой поверхности		271,45	2,09	447,89	3,45		83,95	
		Итого по подразделу 2: Откосы					**19858,83**	**175,00**	**3503,76**	**11714,91**	**34099,64**
							16180,07	**90,62**	**0,00**	**2525,90**	
		Итого по разделу 3: Окна АС-7					**74943,44**	**578,83**	**55342,86**	**13902,95**	**95954,10**
							19021,75	**287,89**	**0,00**	**7107,71**	
33	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022	Раздел 6: Обрамление оконных и дверных проемов АС-9 Откосы дверных и оконных проемов.Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами		136	729,93	8,57	99270,48	1165,52	6859,84	66051,12	178547,60
			м откоса		670,92	3,62	91245,12	492,32		13226,00	
34	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,толщина 2 мм		0,0272	3715098,00		101050,67		101050,67		109134,72
			1000 м2							8084,05	
39	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,021038	1434331,26	2476,73	30175,46	52,10	21307,29	6363,66	39462,25
			т		419054,53	1061,98	8816,07	22,34		2923,13	
40	261-105-0605 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый,устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению,310 мл		15	2013,00		30195,00		30195,00		32610,60
			шт.							2415,60	
41	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм		569	2,00		1138,00		1138,00		1229,04
			шт.							91,04	
42	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые+гвоздь бабочка		0,15	594,00		89,10		89,10		96,23
			100 шт.							7,13	
43	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм		67	5,00		335,00		335,00		361,80
			шт.							26,80	
44	1109-0606-0113 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подвески стен и сводов,заслонки и обрамления окон,амбразуры,горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2.Монтаж		0,005	102536,83	17371,22	512,68	86,86	7,87	325,03	904,73
			т конструкций		83591,86	6693,68	417,96	33,47		67,02	
45	261-107-0646 РСНБ РК 2022	Шпильки		2	854,00		1708,00		1708,00		1844,64
			комплект							136,64	
46	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка		0,00022	132769,11	32946,86	29,21	7,24	0,43	17,54	50,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т		97869,26	12840,30	21,53	2,82		3,74	
47	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,15	781,00		117,15		117,15	9,37	126,52
		Итого по разделу 6: Обрамление оконных и дверных проемов АС-9					264620,75	1311,72	162808,35	72757,35	364368,62
							100500,68	550,95	0,00	26990,52	
		Раздел 7: Козырек К1 АС-11									
48	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,04908	120145,72	4029,47	5896,75	197,77	141,56	4046,60	10738,82
					113231,93	1280,71	5557,42	62,86		795,47	
49	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04908	973588,00		47783,70		47783,70	3822,70	51606,40
50	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6,п.2	Надбавка за применение марки стали С245	т	0,04908	5772,00		283,29		283,29	22,66	305,95
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7	124,61	3,87	211,84	6,58	81,18	89,93	325,91
					72,99	0,48	124,08	0,82		24,14	
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,7	202,72	5,56	344,62	9,46	190,16	105,57	486,21
					85,30	0,95	145,01	1,62		36,02	
53	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	2,4	1298,56	38,41	3116,54	92,18	198,19	2060,62	5591,33
					1177,57	14,91	2826,17	35,78		414,17	
54	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	2,76	3801,00		10490,76		10490,76	839,26	11330,02
55	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	0,5	1894,20	3,86	947,10	1,93	8,40	675,11	1751,99
					1873,54	1,75	936,77	0,88		129,78	
56	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	0,5	3297,00		1648,50		1648,50	131,88	1780,38
57	261-107-0646 РСНБ РК 2022	Шпильки	комплект	10	854,00		8540,00		8540,00	683,20	9223,20
58	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные,оставшиеся в теле бетона.Установка	т	0,0011	132769,11	32946,86	146,05	36,24	2,15	87,68	252,43
					97869,26	12840,30	107,66	14,12		18,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,75	781,00		585,75		585,75	46,86	632,61
60	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые тип бабочка	100 шт.	0,04	594,00		23,76		23,76	1,90	25,66
		Подраздел 1: АС-12,прим.5									
61	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	2,1	619,93 619,93	0,00 0,00	1301,85 1301,85	0,00 0,00		937,34 179,13	2418,32
62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,1	124,61 72,99	3,87 0,48	261,68 153,28	8,13 1,01	100,28	111,09 29,82	402,59
63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,1	202,72 85,30	5,56 0,95	425,71 179,13	11,67 1,99	234,91	130,41 44,50	600,62
		Итого по подразделу 1: АС-12,прим.5					1989,24 1634,26	19,80 3,00	335,19 0,00	1178,84 253,45	3421,53
		Итого по разделу 7: Козырек К1 АС-11					82007,90 11331,37	363,96 119,08	70312,59 0,00	8244,35 7220,19	97472,44
		Раздел 8: Кровля АС-13-20									
64	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,473	184401,67 41875,58	2065,95 901,10	87221,99 19807,15	977,19 426,22	66437,65	14568,03 8143,20	109933,22
65	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции	0,043	174572,49 35866,70	1175,63 438,69	7506,62 1542,27	50,55 18,86	5913,80	1124,01 690,45	9321,08
66	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022	Стены.Устройство карнизов	м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	38,64	5415,12 2756,35	49,97 22,52	209240,24 106505,36	1930,84 870,17	100804,03	77310,53 22923,95	309474,72
67	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022	Доски ходовые.Укладка	м ходов	28,2	238,09 64,95	9,24 3,86	6714,14 1831,59	260,57 108,85	4621,98	1397,03 648,88	8760,05
68	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		6,368	1643,79	110,12	10467,65	701,24	2,17	7249,90	19134,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 древесины в конструкции	7	1533,33	47,91	9764,25	305,09		1417,39	
69	236-104-0201 РСНБ РК 2022	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до+60°С,обработка при Т от -10°С до+40°С,1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	318,4	418,00		133091,20		133091,20	10647,30	143738,50
70	1112-0101-0108 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из ПВХ-мембраны.Устройство	м2 кровли	339,5	739,73 529,65	26,08 4,32	251138,34 179816,18	8854,16 1466,64	62468,00	130524,17 30534,63	412197,14
71	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	339,5	8862,27 1934,46	42,54 8,05	3008740,67 656749,17	14442,34 2732,98	2337549,17	474828,09 278685,37	3762254,13
72	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022	Покрытия.Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	458	835,69 578,25	257,44 79,35	382746,02 264838,50	117907,52 36342,30		216849,26 47986,34	647561,62
73	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	23,587	43327,00		1021953,95		1021953,95	81756,32	1103710,27
74	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	9,4348	58760,00		554388,85		554388,85	44351,11	598739,96
75	261-105-0507 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	2,5	2960,00		7400,00		7400,00	592,00	7992,00
76	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	56,2	1162,44 496,90	13,42 4,43	65329,13 27925,78	754,21 248,97	36649,14	20285,95 6849,09	92464,17
77	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56,2	1989,00		111781,80		111781,80	8942,54	120724,34
78	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	24	1162,44 496,90	13,42 4,43	27898,56 11925,60	322,08 106,32	15650,88	8663,04 2924,88	39486,48
79	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	2731,00		32772,00		32772,00	2621,76	35393,76
80	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	1761,00		21132,00		21132,00	1690,56	22822,56
81	1112-0101-2006 РСНБ РК 2022	Планки карнизные для кровель из металлочерепицы.Устройство		65,7	753,94	7,96	49533,86	263,84	19158,12	21615,30	76841,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м планки		455,28	1,67	29911,90	109,72		5692,25	
82	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		65,7	1177,00		77328,90		77328,90		83515,21
			м							6186,31	
83	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с огреждением.Монтаж		0,0138	126438,28	46334,39	1744,85	639,41	216,05	796,97	2745,17
			1 конструкций		64448,31	15761,82	889,39	217,51		203,35	
84	С Прайс	Лестница ,1 ККР 3 секции		1	78685,71		78685,71		78685,71		84980,57
			шт							6294,86	
85	214-209-0211 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная,оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм		16,2	528,00		8553,60		8553,60		9237,89
			кг							684,29	
86	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство+Подшивка лобовой части		45,3	1298,56	38,41	58824,77	1739,97	3740,87	38894,13	105536,32
			м2 кровли		1177,57	14,91	53343,92	675,42		7817,42	
87	214-204-0610 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		52,095	3588,00		186916,86		186916,86		201870,21
			м2							14953,35	
88	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа.Устройство		68	2971,97	2183,56	202093,96	148482,08	20827,72	45617,12	267527,64
			м планки		482,12	449,60	32784,16	30572,80		19816,56	
89	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		68	1177,00		80036,00		80036,00		86438,88
			м							6402,88	
		Подраздел 1: Герметизация стыка металлочерепицы и стояка канализации АС-18									
90	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка		8	8948,46	4,85	71587,68	38,80	62733,60	6355,60	84178,72
			м		1101,91	1,49	8815,28	11,92		6235,44	
			трубопровода								
91	1112-0101-2102 РСНБ РК 2022	Примыкания ПВХ-мембраны к водосточным воронкам.Устройство герметизации		2	457,47	0,00	914,94	0,00		658,76	1699,60
			1 воронка		457,47	0,00	914,94	0,00		125,90	
92	241-229-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110		2	199,00		398,00		398,00		429,84
			шт.							31,84	
93	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый,310 мл		1	1253,00		1253,00		1253,00		1353,24
			шт.							100,24	
94	261-107-0999 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм		80	3,00		240,00		240,00		259,20
			шт.							19,20	
		Итого по подразделу 1: Герметизация стыка металлочерепицы и стояка канализации АС-18					74393,62	38,80	64624,60	7014,36	87920,60
							9730,22	11,92	0,00	6512,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 2: АС-13									
95	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,4	2427,28 691,30	96,23 15,51	30098,27 8572,12	1193,25 192,32	20332,90	6310,36 2912,64	39321,27
96	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	50,24	1213,64 345,65	48,12 7,76	60973,27 17365,46	2417,55 389,86	41190,27	12784,07 5900,69	79658,03
97	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	85,4	174,85 120,43	45,22 11,94	14932,19 10284,72	3861,79 1019,68	785,68	8139,47 1845,49	24917,15
98	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные,мостики,кронштейны,маршевые лестницы,пожарные щиты переходных площадок,ограждений	т	0,4155	1139868,00		473615,15		473615,15	37889,21	511504,36
99	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	12	163,08 75,44	3,87 0,48	1956,96 905,28	46,44 5,76	1005,24	655,92 209,04	2821,92
100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	12	202,72 85,30	5,56 0,95	2432,64 1023,60	66,72 11,40	1342,32	745,20 254,28	3432,12
101	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	39,528	783,00		30950,42		30950,42	2476,03	33426,45
102	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	57	1213,64 345,65	48,12 7,76	69177,48 19702,05	2742,84 442,32	46732,59	14504,22 6694,65	90376,35
		Итого по подразделу 2: АС-13					684136,38 57853,23	10328,59 2061,34	615954,57 0,00	43139,24 58182,03	785457,65
		Подраздел 3: АС-14,17									
103	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,двутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,10641	120145,72 113231,93	4029,47 1280,71	12784,71 12049,01	428,78 136,28	306,92	8773,41 1724,65	23282,77
104	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10641	973588,00		103599,50		103599,50	8287,96	111887,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	СССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6,п.2	Надбавка за применение марки стали С245	т	0,10641	5772,00		614,20		614,20	49,14	663,34
106	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	11,6	163,08 75,44	3,87 0,48	1891,73 875,10	44,89 5,57	971,73	634,96 202,07	2727,86
107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,6	202,72 85,30	5,56 0,95	2351,55 989,48	64,50 11,02	1297,58	720,36 245,80	3317,71
108	217-106-0106 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с шестигранной головкой	кг	1,896	855,00		1621,08		1621,08	129,69	1750,77
109	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,00872	1434331,26 419054,53	2476,73 1061,98	12507,37 3654,16	21,60 9,26	8831,62	2637,66 1211,60	16356,63
110	217-106-0106 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с шестигранной головкой	кг	1,155	855,00		987,53		987,53	79,00	1066,53
		Итого по подразделу 3: АС-14,17					136357,67 17567,75	559,77 162,13	118230,16 0,00	12765,49 11929,91	161053,07
		Подраздел 4: Слуховое окно СО1 АС-19									
111	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	1	33396,38 11719,29	1577,71 668,65	33396,38 11719,29	1577,71 668,65	20099,38	8919,32 3385,26	45700,96
112	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,177	10657,43 3767,72	79,28 34,33	1886,37 666,89	14,04 6,08	1205,45	484,53 189,67	2560,57
113	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	2	527,00		1054,00		1054,00	84,32	1138,32
114	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	2	3246,00		6492,00		6492,00	519,36	7011,36
115	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	1	2110,00		2110,00		2110,00	168,80	2278,80
116	1212-0101-1402 РСНБ РК 2022	Окна.Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски до 35 %	м2	1,8	4524,75 4089,36	10,48 5,60	8144,55 7360,85	18,86 10,08	764,84	5307,07 1076,13	14527,75
117	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство+обшивка профлистом	м2 покрытия	2,1	1935,58 1873,54	27,48 6,76	4064,72 3934,43	57,71 14,20	72,58	2843,02 552,62	7460,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	214-204-0610 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	2,415	3588,00		8665,02		8665,02	693,20	9358,22
		Итого по подразделу 4: Слуховое окно СО1 АС-19					65813,04 23681,46	1668,32 699,01	40463,27 0,00	17553,94 6669,36	98036,34
		Подраздел 5: Слуховое окно СО2 АС-19									
119	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	1	32256,92 11719,29	1577,71 668,65	32256,92 11719,29	1577,71 668,65	18959,92	8919,32 3294,10	44470,34
120	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,169	10657,43 3767,72	79,28 34,33	1801,11 636,74	13,40 5,80	1150,96	462,63 181,10	2444,84
121	1212-0101-1402 РСНБ РК 2022	Окна.Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски до 35 %	м2	1,5	4524,75 4089,36	10,48 5,60	6787,13 6134,04	15,72 8,40	637,37	4422,56 896,78	12106,47
122	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,01357	96143,25 89822,20	4823,32 904,65	1304,66 1218,89	65,46 12,28	20,32	886,44 175,29	2366,39
123	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,01357	985799,00		13377,29		13377,29	1070,18	14447,47
124	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	0,92	163,08 75,44	3,87 0,48	150,03 69,40	3,56 0,44	77,07	50,29 16,03	216,35
125	1115-0404-0306 РСНБ РК 2022	Заполнения оконных проемов и решетки.Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,92	1326,22 1270,70	0,00 0,00	1220,12 1169,04	0,00 0,00	51,08	841,71 164,95	2226,78
126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5	202,72 85,30	5,56 0,95	304,08 127,95	8,34 1,42	167,79	93,15 31,79	429,02
		Итого по подразделу 5: Слуховое окно СО2 АС-19					57201,34 21075,35	1684,19 696,99	34441,80 0,00	15676,10 5830,22	78707,66
		Подраздел 6: Водосточная система АС-20									
127	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022	Желоба подвесные.Устройство	м желобов	66	1269,60 535,85	22,35 6,80	83793,60 35366,10	1475,10 448,80	46952,40	25786,86 8766,12	118346,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	66	2557,00		168762,00		168762,00	13500,96	182262,96
129	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	131	1717,00		224927,00		224927,00	17994,16	242921,16
130	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022	Воронок наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	24	2519,32 2280,34	174,25 46,84	60463,68 54728,16	4182,00 1124,16	1553,52	40213,68 8054,16	108731,52
131	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	24	3310,00		79440,00		79440,00	6355,20	85795,20
132	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	3680,00		14720,00		14720,00	1177,60	15897,60
133	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 95 1мм	шт.	28	1426,00		39928,00		39928,00	3194,24	43122,24
134	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	28	3330,00		93240,00		93240,00	7459,20	100699,20
135	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	65,5	2700,05 482,12	2183,56 449,60	176853,28 31578,86	143023,18 29448,80	2251,23	43940,02 17663,39	238456,69
136	224-105-0203 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	65,5	910,00		59605,00		59605,00	4768,40	64373,40
137	224-106-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 36 1мм	шт.	2	1424,00		2848,00		2848,00	227,84	3075,84
138	1203-0101-1401 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	2,5	754,13 721,32	0,00 0,00	1885,33 1803,30	0,00 0,00	82,03	1298,38 254,70	3438,41
		Итого по подразделу 6: Водосточная система АС-20					1006465,89 123476,42	148680,28 31021,76	734309,18 0,00	111238,94 89415,97	1207120,80
		Итого по разделу 8: Кровля АС-13-20					8707609,61 1651019,65	460485,95 108855,00	6596104,03 0,00	1267111,60 797977,15	10772698,36
		ИТОГО по смете 2-1-2:					9129276,42 1781951,27	462741,41 109813,07	6884583,80 0,00	1362072,39 839307,64	11330656,45
		Итого по акту	**Тенге**								**12181340**
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								109632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге								12290972
		Дополнительные затраты на климатические условия 0.72%	Тенге								88495
		Итого	Тенге								12379467
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								247589
		Итого	Тенге								12627057
		Скидка подрядчика к=0,9500	Тенге								-631353
		Итого	Тенге								11995704
		НДС 12%	Тенге								1439484
		Итого по акту	Тенге								13435188
		Скидка субподрядчика к=0,21									3358797.09
		Итого к оплате субподряда									10076391.27

ПОДРЯДЧИК: ТОО "GLOBAL STROY ARN"

Руководитель_____ ЖАМ М.Н.

Субподрядчик: ТОО "ИП-44"

Директор_____ Налибаев Б.А.