Форма № КС-3

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Exclusive Stroy Corporation"

Технадзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Alisar Expert"

Наименование строительства: "Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в мкр. Бакыбек, с/о Т.Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области (наружная система водоснабжения и канализации). Корректировка"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
4723501	11272	№1-ДСП	11.04.2022г.	целевые трансферты из национального фонда	472004032431	ТОО	17
		доп.согл.№1-ДСП/1	01.06.2022г.	целевые трансферты из национального фонда	472004032431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
				по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы	**151 719 035,00**	**151 719 035,00**	**135 441 491,07**	--	--	--	--	--	**16 252 978,93**	**151 694 470,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Руководитель _____ **А.С.Нурлыбай**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КостСтандарт"

Директор _____ **Кекенов Р.Х.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Alisar Expert"

Директор _____ **М.Ә.Әбдәлі**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Директор _____ **Г.М.Оразова**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alisar Expert"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Exclusive Stroy Corporation"

Стройка: "Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в мкр. Бакыбек, с/о Т.Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области (наружная система водоснабжения и канализации). Корректировка"

Объект: "Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в мкр. Бакыбек, с/о Т.Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области (наружная система водоснабжения и канализации). Корректировка"

АКТ
о приемки выполненных работ

Номер документа	Дата составление
2	август 2022г.

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.СМЕТА 6-1 Наружные сети водопровода и канализации												
РАЗДЕЛ 1. ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1												
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		16604,86	226,83	226,83	3766480	3766480	--	479535	4585696
		НР - 72%; СП - 8%				--	40,11	--	666021		339681	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0179	297,227							
1.2	3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,0179	297,226994		12672,00		3766460			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	297,226994		2241,00		666086			
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		513,14	2343,26	--	1202422	--	--	865744	2233620
		НР - 72%; СП - 8%				2343,26	--	1202422	--		165453	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,848	948,2827	1268,00		1202422				
3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		1464,48	278,78	278,78	408268	408268	--	51983	497071
		НР - 72%; СП - 8%				--	49,30	--	72199		36820	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	32,2186							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.2	3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,022	32,21856		12672,00		408274			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	32,21856		2241,00		72202			
4	412-101-0103 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км /ЛИШНИЙ ГРУНТ/**	т·км		7238,468	79,00	--	571839	--	--	--	617586
		СП - 8%				--	--	--	--		45747	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		1464,48	22,40	18,75	32804	27459	--	12516	48946
		НР - 72%; СП - 8%				3,65	8,22	5345	12038		3626	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,00332	4,8621	1099,00		5345				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	5,4039							
5.3	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,117158		3746,00		439			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,117158		1569,00		184			
5.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	5,286773		5111,00		27021			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	5,286773		2241,00		11848			
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		1210,14	6233,58	180,98	7543505	219011	5837111	1538306	9808355
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	1487383	66461		726545	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	1234,3428	1205,00		1487383				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	42,3549							
6.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	42,3549		5171,00		219017			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	42,3549		1569,00		66455			
6.4	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	1331,154	4385,00				5837110		
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		1174	1018,66	--	1195907	--	--	861053	2221517
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	--	1195907	--		164557	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	1141,128	1048,00		1195907				
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		6652,75	36,96	36,96	245886	245886	--	72377	343724
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,11	--	100523		25461	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	53,6212							
8.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	53,621165		4586,00		245907			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	53,621165		1875,00		100540			
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		6652,75	181,02	81,66	1204281	543264	--	673232	2027714
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	661017	274027		150201	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	718,497	920,00		661017				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	174,6347							
9.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	174,634688		3043,00		531413			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	174,634688		1569,00		274002			
9.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	698,53875		17,00		11875			
					СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В1							
10	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода		2,004	529001,80	157901,08	1060120	316433	17045	821306	2031940
		НР - 99%; СП - 8%				362596,00	51376,88	726642	102959		150514	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	247	494,988	1468,00		726642				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	76,633							
10.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	68,7372		4232,00		290896			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	68,7372		1313,00		90252			
10.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	1,04208		4696,00		4894			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,04208		1875,00		1954			
10.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	40,08		99,00		3968			
10.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	4,64928		2063,00		9591			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	4,64928		1569,00		7295			
10.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	2,2044		3214,00		7085			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	2,2044		1569,00		3459			
10.8	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,44	0,88176	238,00				210		
10.9	**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**48**	**96,192**	**175,00**				**16834**		
11	**241-201-0616 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**		**2024,04**	**3280,00**	**--**	**6638851**	**--**	**6638851**	**--**	**7169959**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**531108**	
12	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**2,4**	**404233,49**	**111336,77**	**970160**	**267208**	**7811**	**773480**	**1883131**
		НР - 99%; СП - 8%				**289642,00**	**35896,59**	**695141**	**86152**		**139491**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	465,6	1493,00		695141				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	64,392							
12.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	59,04		4232,00		249857			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	59,04		1313,00		77520			
12.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,768		4696,00		3607			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,768		1875,00		1440			
12.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	28,8		99,00		2851			
12.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	3,336		2063,00		6882			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	3,336		1569,00		5234			
12.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,248		3214,00		4011			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,248		1569,00		1958			
12.8	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,44	1,056	238,00				251		
12.9	**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**18**	**43,2**	**175,00**				**7560**		
13	**241-201-0613 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**		**2424**	**1590,00**	**--**	**3854160**	**--**	**3854160**	**--**	**4162493**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**			**308333**	
					УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В1 - Ду=1500/							
14	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**168,48**	**46725,94**	**10219,32**	**7872386**	**1721751**	**2654220**	**4202228**	**13040583**
		НР - 99%; СП - 8%				**20752,70**	**4441,24**	**3496415**	**748260**		**965969**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,7)	чел-ч	13,9	2341,872	1493,00		3496415				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	375,8789							
14.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	25,10352		712,00		17874			
14.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	235,872		5316,00		1253896			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	235,872		2241,00		528589			
14.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	140,00688		3214,00		449982			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	140,00688		1569,00		219671			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.6	**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,272**	**45,82656**	**13871,00**				**635660**		
14.7	**212-101-0501**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,101**	**17,01648**	**14891,00**				**253392**		
14.8	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,01	1,6848	17737,00				29883		
14.9	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,09	15,1632	12662,00				191996		
14.10	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,67392	34153,00				23016		
14.11	**235-201-0601**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**21,1**	**3554,928**	**145,00**				**515465**		
14.12	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00011	0,018533	24762,00				459		
14.13	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,33696	170017,00				57289		
14.14	**261-107-0447**	**Каболка**	**т**	**0,004**	**0,67392**	**1358578,00**				**915573**		
14.15	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00031	0,052229	14,00				1		
14.16	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	20,2176	1296,00				26202		
14.17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,08	13,4784	392,00				5284		
15	**225-101-0602 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**		**72**	**24829,00**	**--**	**1787688**	**--**	**1787688**	**--**	**1930703**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**143015**	
16	**225-101-0109 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**		**144**	**18997,00**	**--**	**2735568**	**--**	**2735568**	**--**	**2954413**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**218845**	
17	**225-101-0610 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**		**72**	**25395,00**	**--**	**1828440**	**--**	**1828440**	**--**	**1974715**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**146275**	
18	**261-101-0378 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92(КЦО-3)**	**м3**		**47,07937**	**56128,00**	**--**	**2642471**	**--**	**2642471**	**--**	**2853869**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**211398**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**45561236**	**7515760**	**28003365**	**10351760**	**60386035**
								9470272	**2128640**	**--**	**4473039**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**35068225**				
	Материалы		тенге					**8516184**				
	Всего заработная плата		тенге						**11598912**			
	Местные материалы		тенге					**8994167**				
	Транспортные расходы		тенге					**571839**				
		Накладные расходы	тенге					**10351760**				
		Сметная прибыль	тенге					**3633598**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**49053583**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**8471**
		Сметная заработная плата	тенге						**11598912**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					**10493011**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**10493011**				
		Сметная прибыль	тенге					**839441**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					**11332452**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**60386035**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**8471**
		Сметная заработная плата	тенге						**11598912**			

РАЗДЕЛ 2. ХОЗ.-бытовая канализация К1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		22751	226,83	226,83	5160609	5160610	--	657031	6283051
		НР - 72%; СП - 8%				--	40,11	--	912543		465411	
19.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0179	407,2429							
19.2	3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,0179	407,2429		12672,00		5160582			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	407,2429		2241,00		912631			
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		703	2343,26	--	1647315	--	--	1186067	3060052
		НР - 72%; СП - 8%				2343,26	--	1647315	--		226670	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,848	1299,144	1268,00		1647315				
21	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		2817	278,78	278,78	785323	785323	--	99992	956140
		НР - 72%; СП - 8%				--	49,30	--	138878		70825	
21.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	61,974							
21.2	3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,022	61,974		12672,00		785335			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	61,974		2241,00		138884			
22	412-101-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км /ЛИШНИЙ ГРУНТ/	т·км		14366,7	79,00	--	1134969	--		--	1225767
		СП - 8%				--	--	--	--		90798	
23	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2817	22,40	18,75	63101	52819	--	24075	94150
		НР - 72%; СП - 8%				3,65	8,22	10282	23156		6974	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,00332	9,3524	1099,00		10282				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	10,3947							
23.3	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,22536		3746,00		844			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,22536		1569,00		354			
23.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	10,16937		5111,00		51976			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	10,16937		2241,00		22790			
24	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		781,83	6233,58	180,98	4873600	141495	3771158	993847	6336842
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	960947	42938		469396	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	797,4666	1205,00		960947				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	27,3641							
24.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	27,36405		5171,00		141500			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	27,36405		1569,00		42934			
24.4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	860,013	4385,00				3771157		
						УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В1 - Ду=1500/						
25	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		421,14	46725,94	10219,32	19678162	4303765	6634605	10504074	32596815
		НР - 99%; СП - 8%				20752,70	4441,24	8739792	1870384		2414579	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,7)	чел-ч	13,9	5853,846	1493,00		8739792				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	939,5633							
25.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	62,74986		712,00		44678			
25.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	589,596		5316,00		3134292			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	589,596		2241,00		1321285			
25.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	349,96734		3214,00		1124795			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	349,96734		1569,00		549099			
25.6	**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,272**	**114,55008**	**13871,00**				**1588924**		
25.7	**212-101-0501**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,101**	**42,53514**	**14891,00**				**633391**		
25.8	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,01	4,2114	17737,00				74698		
25.9	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,09	37,9026	12662,00				479923		
25.10	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	1,68456	34153,00				57533		
25.11	**235-201-0601**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**21,1**	**8886,054**	**145,00**				**1288478**		
25.12	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00011	0,046325	24762,00				1147		
25.13	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,84228	170017,00				143202		
25.14	**261-107-0447**	**Каболка**	**т**	**0,004**	**1,68456**	**1358578,00**				**2288606**		
25.15	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00031	0,130553	14,00				2		
25.16	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	50,5368	1296,00				65496		
25.17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,08	33,6912	392,00				13207		
26	**225-101-0602 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**		**192**	**24829,00**	**--**	**4767168**	**--**	**4767168**	**--**	**5148541**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**381373**	
27	**225-101-0109 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**		**317**	**18997,00**	**--**	**6022049**	**--**	**6022049**	**--**	**6503813**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**481764**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**44132296**	**10444012**	**21194980**	**13465086**	**62205171**
								11358336	**2987899**	**--**	**4607790**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**44132296**				
	Материалы		тенге					**10405763**				
	Всего заработная плата		тенге						**14346235**			
	Местные материалы		тенге					**10789217**				
	Транспортные расходы		тенге					**1134969**				
		Накладные расходы	тенге					**13465086**				
		Сметная прибыль	тенге					**4607790**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**62205172**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9405**
		Сметная заработная плата	тенге						**14346235**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**62205172**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9405**
		Сметная заработная плата	тенге						**14346235**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					**89693532**	**17959772**	**49198345**	**23816846**	**122591206**
								20828608	**5116539**	**--**	**9080829**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**79200521**				
	Материалы		тенге					**18921947**				
	Всего заработная плата		тенге						**25945147**			
	Местные материалы		тенге					**19783384**				
	Транспортные расходы		тенге					**1706808**				
		Накладные расходы	тенге					**23816846**				
		Сметная прибыль	тенге					**8241388**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**111258755**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**17876**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге						25945147			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					10493011				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					10493011				
		Сметная прибыль	тенге					839441				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					11332452				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					122591207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17876
		Сметная заработная плата	тенге						25945147			
		ОТДЕЛ 2. Смета 1-1 Восстановление оси										
		РАЗДЕЛ 3.Восстановление оси										
28	**Сборник цен на изыск.работы СЦИ-01, ч. 2, гл. 4, табл. 1601-0204-32, п. 2 к=1,2**	**Восстановление трасс каналов и коллекторов, II категория сложности**	**1км**		**21,6435297**	**24506,00**	**--**	**530396**	**--**	**--**	**--**	**530396**
						--	--	--	--		--	
29	**Сборник цен на изыск.работы СЦИ-01, ч. 2, гл. 4, табл. 1601-0204-32, п. 2 к=1,2**	**Закрепление трасс каналов и коллекторов выносками с установкой знаков, II категория сложности**	**1км**		**21,6435297**	**18169,00**	**--**	**393241**	**--**	**--**	**--**	**393241**
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					923637	--	--	--	923637
								--	--	--	--	
	Стоимость прочих работ		тенге					923637				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге					923637				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					923637				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					923637	--	--	--	923637
								--	--	--	--	
	Стоимость прочих работ		тенге					923637				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге					923637				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					923637				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									123514844
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					20828608				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						17959772			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						5116539			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							49198342		
		- Перевозка грузов	тенге					1706808				
		- Прочие затраты	тенге					923637				
		- Накладные расходы	тенге								23816846	
		- Сметная прибыль	тенге								9080829	
		ВСЕГО по Акту:						123 514 844				
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего	**прочие**	**923637**								
		в том числе, оборудование поставки заказчика										
		Временные здания и сооружения 1,3%						1 593 686				
		Итого с временными						125 108 530				
		Зимние удорожания 1,1%						1 366 034				
		Итого с зимними удорожаниями						126 474 564				
		Непредвиденные работы и затраты 2№						2 511 019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**128 985 582**				
		Итого в текущих ценах 2022 года - 100%, к = 1,05005142					**135 441 491,07**				
		НДС в текущих ценах - 12%					**16 252 978,93**				
		Всего стоимость с НДС - 12%					**151 694 470,00**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Руководитель _____ **А.С.Нурлыбай**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Директор _____ **Оразова Г.М.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Alisar Expert"

Эксперт _____ **Абдувалиев А.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "КостСтандарт"

Директор _____ **Кекенов Р.Х.**