форма 3

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Мердігер: «Отау-Строй» ЖШС
Инженер: «Инженер Строй » ЖШС

Нысан атауы және мекенжайы: Шымкент қаласы, атауы жоқ көшесінің құрылысы (А-2 автомобиль жолынан БЕБҚ- КХ-15 автомобиль жолдарының қиылысындағы жол айрығына дейін)

Келісім шарт: 28.03.2017 жылғы №107 келісім шарт

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 23 МАУСЫМ айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№107 келісім шарт	28.03.17ж			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда (МАУСЫМ айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың МАУСЫМ айы ҚҚС	1- бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы, атауы жоқ көшесінің құрылысы (А-2 автомобиль жолынан БЕБҚ- КХ-15 автомобиль жолдарының қиылысындағы жол айрығына дейін)	49 297 360								44 015 500	49 297 360
Үстап қалу 5%	- 2 464 868								- 2 200 775	- 2 464 868
Қайтарым 5%										
Төленетін сомма	46 832 492								41 814 725	46 832 492

ИНЖЕНЕР:

Мердігер:

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-ің басшысы

_____ Қ. Жұматаев

"____" _____ 2017 жыл

"Инженер Строй" ЖШС-нің директоры

_____ Бердаулетов Д.

«Отау-Строй» ЖШС-нің бас директоры

_____ А. Әлімбек

"____" _____ 2017 жыл

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.1) форма 2

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Инженер Строй"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Отау-Строй"
наименование, адрес

Объект Строительство улицы без названия (от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15) в городе Шымкент

Договор №107 от 28 марта 2017 г.

А К Т №1

о приемке выполненных работ за ИЮНЬ 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 01-01. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м. /РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В КУЧИ НА 20М/**	11958,36	9,85	9,85	117756	117756	31235	--	--
		м3		--	2,69	--	32201	97	0,01	105
2	Е0101-25-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	11958,36	8,28	8,28	99022	99022	26266	--	--
		м3		--	2,26	--	27079	97	0,01	88
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			216779	216779			--
			Тенге			--	59280			194
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			216779				
		Всего заработная плата -	Тенге				59280			
		Накладные расходы -	Тенге			57502				29
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				8625			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			16457				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290737				222
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				67905			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			290737				222
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				67905			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Смета 02-01-01.ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

1	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м. /С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ НА РАССТОЯНИЕ 100М/**	3401,8221	11,19	11,19	38066	38066	10097	--	--
		м3		--	3,06	--	10410	97	0,01	34
2	Е0101-25-10 К=9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	3401,8221	84,60	84,60	287782	287782	76336	--	--
		м3		--	23,13	--	78696	97	0,08	257
3	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. /С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ/**	52943,2808	29,59	28,58	1566609	1512854	541923	0,01	365
		м3		0,99	9,56	52414	506270	97	0,04	1853
4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/**	3474,47122	17,73	--	61602	--	1478	0,07	259
		т		3,55	--	12320	--	12	--	--
6	С010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/**	7611,91186	40,50	--	308282	--	7399	0,17	1295
		т		8,10	--	61656	--	12	--	--
7	С010333-А6-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/**	8901,86105	46,17	--	410999	--	9864	0,19	1726
		т		9,23	--	82200	--	12	--	--
8	С010333-А7-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/**	41245,4935	51,84	--	2138166	--	51316	0,22	8980
		т		10,37	--	427633	--	12	--	--
14	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	72806,6708	14,12	12,00	1027847	873497	308267	0,01	888
		м3		1,62	2,75	117947	199854	97	0,01	888
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			5839354	2712199			13514
			Тенге			754171	795230			3032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5839354				
		Всего заработная плата -	Тенге				1549401			
		Местные материалы -	Тенге			37744				
		Транспортные расходы -	Тенге			2919050				
		Накладные расходы -	Тенге			1006681				503
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				151002			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			410762				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7256796				17049
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				1700403			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7256796				17049
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				1700403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

Смета 02-01-02.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ СЛЕВА С УСТРОЙСТВОМ КАРМАНОВ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК И РАЗВОРОТНЫХ ПЛОЩАДОК

1	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. / ГПС №4 /**	1288,41 м3	507,84	73,75	654311	95025	56632	0,14	186
				21,38	11,67	27546	15034	133	0,04	53
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			654311	95025			186
			Тенге			27546	15034			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			654311				
		Всего заработная плата -	Тенге				42581			
		Местные материалы -	Тенге			531740				
		Накладные расходы -	Тенге			56632				28
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				8495			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			42657				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			753600				267
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				51075			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			753600				267
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				51075			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

Смета 02-01-02.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ СПРАВА С УСТРОЙСТВОМ КАРМАНОВ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК И РАЗВОРОТНЫХ ПЛОЩАДОК

16	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. / ГПС №4 /**	1288,5	507,84	73,75	654356	95032	56636	0,14	186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	11,67	27548	15035	133	0,04	53
						654356	95032			186
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			27548	15035			53
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			654356				
		Всего заработная плата -	Тенге				42584			
		Местные материалы -	Тенге			531777				
		Накладные расходы -	Тенге			56636				28
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				8495			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			42660				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			753652				267
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				51079			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			753652				267
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				51079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

Смета 02-01-03. УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ

1	Е0130-3-2	**Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под лотки толщиной 10 см**	97,68	668,92	33,87	65340	3308	29356	1,94	189
		м3		263,25	12,47	25714	1218	109	0,06	6
3	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм**	1843	2030,00	--	3741290	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			3806630	3308			189
			Тенге			25714	1218			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3806630				
		Всего заработная плата -	Тенге				26932			
		Местные материалы -	Тенге			3777607				
		Накладные расходы -	Тенге			29356				15
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				4403			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			230159				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4066146				210
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				31336			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4066146				210
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	чел.-ч				31336			
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

Смета 02-01-06.УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	2400	19,40	--	46560	--	45163	0,12	295
		м2		19,40	--	46560	--	97	--	--
2	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см./15см из С-4/	2400	109,46	12,52	262708	30047	135411	0,24	583
		м2		38,03	4,39	91272	10541	133	0,02	42
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200х08 мм	800	136,86	6,63	109489	5305	117505	0,70	558
		м		108,68	1,76	86944	1405	133	0,01	5
12	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые БР 100.20.08 М-300	12,8	10366,00	--	132685	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-21 Изм. и доп. вып. 25	Бетон дорожный класса В15 (М-200)	25,6	4405,00	--	112768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			664209	35351			1437
			Тенге			224776	11946			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			664209				
	Материалы -		Тенге			14960				
	Всего заработная плата -		Тенге				236722			
	Местные материалы -		Тенге			389122				
		Накладные расходы -	Тенге			298079				149
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				44712			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			57737				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1020026				1633
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				281434			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1020026				1633
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				281434			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			11835639	3157694			15511
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1059755	897745			3385
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11835639				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			**14960**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1957500**			
		Местные материалы -	Тенге			**5267990**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**2919050**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1504886**				**752**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**225733**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**800432**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14140957**				**19649**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				**2183233**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**14140957**				**19649**
		Сметная заработная плата -					**2183233**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			14 140 957				
		Временные здания и оружения 1,5%				212 114				
		Итого				14 353 071				
		зимние удорожание, 1,289927%				185 144				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				57 412				
		затратами на выслугу лет, 1 %				143 531				
		Итого				14 739 158				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,9277419				43 152 451				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				863 049				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				44 015 500				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5 281 860				
		Итого с НДС				49 297 360				

ИНЖЕНЕР:

Инженер- эксперт

_____ Бердаулетов С.

Инженер

_____ Асанов Р.

"____" _____ 2017 год

Инженер

_____ Жармаханов Б.

"____" _____ 2017 год

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбетов Ж.

Начальник отдела

_____ Кудайбергенов Е.

"____" _____ 2017 год