Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягоз Г. А., г. Аягоз, Б Момышулы, 62

БИН 150340019378 ИИК KZ200705034831501001 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ЮКО"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск, Шоссе Объездное, 11/4

БИН 970340000010 ИИК KZ988210839812184499 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

Наименование объекта: Строительство общежития для малосемейных на 50 мест в г. Аягоз, Аягозского района, ВКО.

Договор № 42 от 17.06.2016 года, дополнительное соглашение № 1 от 22.11.2016 года. дополнительное соглашение № 2 от 14.04.2017 года.

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат за январь-май 2017 г.

№№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	Выполнено				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			С начала работ		За отчетный период			
			Всего	В том числе оборудование	Всего	В том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство общежития для малосемейных на 50 мест в г. Аягоз, Аягозского района, ВКО.	300 668 793,60	197 466 511,55	-	21 009 112,17	-	103 202 282,05	21 009 112,17
	ИТОГО:		197 466 511,55	-	21 009 112,17	-		**21 009 112,17**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

_____ **Б. У. Мустафаев**

Технадзор:
ТОО "ЮВПЭК-АСТАНА"

_____ **Жанузаков М. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЮКО"

_____ **М. А. Шакиров**

Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягоз Г. А., г. Аягоз, Б Момышулы, 62

БИН 150340019378 ИИК KZ200705034831501001 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ЮКО"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск, Шоссе Объездное, 11/4

БИН 970340000010 ИИК KZ988210839812184499 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

Наименование объекта: Строительство общежития для малосемейных на 50 мест в г. Аягоз, Аягозского района, ВКО.

Договор № 42 от 17.06.2016 года, дополнительное соглашение № 1 от 22.11.2016 года. дополнительное соглашение № 2 от 14.04.2017 года.

АКТ № 8 от 11.05.2017 г.

приемки выполненных работ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 12.ПОЛЫ										
		По типу 59, S=715 м2										
230	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции из пергамина первый слой**	715	176,23	18,42	126004	13170	81666	0,42	297		
		м2		85,95	6,91	61454	4941	123	0,03	24		
231	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (51мм)**	715	304,73	13,43	217880	9602	63004	0,45	322		
		м2		66,60	5,04	47619	3604	123	0,02	18		
232	Е0111-11-6 к=6,2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**	4433	49,21	0,67	218145	2970	4798	--	20		
		м2		0,63	0,25	2793	1108	123	--	5		
		По типу 59, S=511 м2										
236	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции из пергамина первый слой**	511	176,23	18,42	90054	9413	58365	0,42	213		
		м2		85,95	6,91	43920	3531	123	0,03	17		
237	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (51мм)**	511	304,73	13,43	155716	6863	45028	0,45	230		
		м2		66,60	5,04	34033	2575	123	0,02	13		
238	Е0111-11-6 к=6,2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**	3168,2	49,21	0,67	155905	2123	3429	--	14		
		м2		0,63	0,25	1996	792	123	--	4		
		По типу 62, S=149,04(ванные) м2										
242	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной из гидроизола на битумной мастике первый слой**	149,04	340,45	18,42	50741	2745	17023	0,42	62		
		м2		85,95	6,91	12810	1030	123	0,03	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из гидроизола на битумной мастике последующий слой	149,04	232,19	9,05	34605	1349	9945	0,25	37
		м2		50,85	3,40	7579	507	123	0,02	2
		По типу 132, S=223,1+156,3 м2								
258	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из пергамина первый слой	379,4	176,23	18,42	66862	6989	43334	0,42	158
		м2		85,95	6,91	32609	2622	123	0,03	13
259	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (80 мм)	379,4	309,44	13,43	117402	5095	33432	0,45	171
		м2		66,60	5,04	25268	1912	123	0,02	9
260	Е0111-11-6 к=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	4552,8	50,39	0,67	229404	3050	4928	--	20
		м2		0,63	0,25	2868	1138	123	--	5
		По типу 138, S=48,18 м2(ванные и санузлы над подвалом)								
264	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из пергамина на битумной мастике первый слой	48,18	104,55	18,42	5037	887	5503	0,42	20
		м2		85,95	6,91	4141	333	123	0,03	2
265	С11011-479	Пергамин	53,9616	64,00	--	3454	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из гидроизола на битумной мастике первый слой	48,18	340,45	18,42	16403	887	5503	0,42	20
		м2		85,95	6,91	4141	333	123	0,03	2
269	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из гидроизола на битумной мастике последующий слой	48,18	232,19	9,05	11187	436	3215	0,25	12
		м2		50,85	3,40	2450	164	123	0,02	1
		По типу 138, S=9,2 м2(площадки лестничных клеток над подвалом)								
275	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из пергамина первый слой	9,2	176,23	18,42	1621	169	1051	0,42	4
		м2		85,95	6,91	791	64	123	0,03	--
		По типу 138, S=165,5 м2(коридор,вестибюль,тамбур)								
283	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из пергамина на битумной мастике первый слой	165,5	104,55	18,42	17303	3049	18903	0,42	69
		м2		85,95	6,91	14225	1144	123	0,03	6
284	С11011-479	Пергамин	185,36	64,00	--	11863	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 14.Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5431,41	239,82	3,39	1302561	18412	671355	0,65	3530
		м2		117,00	0,72	635475	3911	105	0,05	272
350	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	235,02	620,65	6,33	145865	1488	77767	1,79	421
		м2		312,75	2,39	73503	562	105	0,01	3
		РАЗДЕЛ 16.Разные работы								
		Козырек главного входа КВ1								
404	Е0109-43-1	Монтаж стоек СТ1	0,154	11487,34	4590,56	1769	707	771	25,30	4
		т		4725,00	840,11	728	129	90	3,01	--
405	С12021-117	Стойки СТ1	0,154	113100,00	--	17417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
406	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,32	20,36	0,02	169	--	31	0,02	--
		м2		4,16	--	35	--	90	--	--
407	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж каркасов из швеллеров и уголков	1,304	14773,97	4022,39	19265	5245	12993	62,15	81
		т		9999,00	1071,86	13039	1398	90	3,81	5
408	Е0109-48-2	Электродуговая сварка металоконструкций	1,304	542,84	144,52	708	188	343	1,34	2
		т		292,50	--	381	--	90	--	--
409	С11011-4483 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,2	53259,00	--	10652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
410	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,339	50291,00	--	17049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
411	С11011-4888 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,405	60570,00	--	24531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
412	С11011-4886 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,3423	57726,00	--	19760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
413	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0173	50642,00	--	876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
414	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35,21	21,80	0,05	767	2	185	0,03	1
		м2		5,81	0,02	205	1	90	--	--
415	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	70,42	20,36	0,02	1434	1	264	0,02	1
		м2		4,16	--	293	--	90	--	--
416	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	25,5	121,68	8,30	3103	212	2893	0,57	14
		м2		94,18	1,17	2402	30	119	--	--
417	С11011-3952 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	29,325	842,00	--	24692	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
418	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	25	575,05	1,24	14376	31	4573	0,97	24
		м2		153,23	0,47	3831	12	119	--	--
419	Е0109-53-2	Монтаж лотков из полосовой и тонколистовой стали	0,198	9850,48	1162,95	1950	230	1330	46,60	9
		т		7357,50	108,00	1457	21	90	0,53	--
420	С11011-5462 Изм. и доп. вып.17	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 3,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	0,198	54417,00	--	10775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
421	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,35	21,80	0,05	117	--	28	0,03	--
		м2		5,81	0,02	31	--	90	--	--
422	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,7	20,36	0,02	218	--	40	0,02	--
		м2		4,16	--	45	--	90	--	--
423	Е0109-38-2	Подшивка потолка козырька входа металлосайдингом	41,75	533,18	19,41	22260	810	17799	2,83	118
		м2		472,50	1,18	19727	49	90	0,01	--
424	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АНСА"	Металлосайдинг с полимерным покрытием 1750:2,737:1,12	41,75	570,88	--	23834	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Вентканалы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
441	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	16,68	10242,60	335,84	170847	5602	16253	4,54	76
		м3		699,75	126,00	11672	2102	118	0,61	10
442	Е0160-22-1	Отделка внутренних поверхностей вентканалов швабровкой	139	30,23	0,09	4203	13	3184	0,18	25
		м2		25,43	0,02	3535	3	90	--	--
443	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2	115	112,72	37,48	12963	4310	12173	0,41	47
		шт		64,80	10,81	7452	1243	140	0,04	5
444	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	4,42	18800,00	--	83096	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
445	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5(для ПТ12,5-8,6)	4,42	-119,00	--	-526	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
446	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20(для ПТ12,5-8,6)	4,42	-221,00	--	-977	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
447	Е0126-30-4	Теплоизоляция стенок вентканалов плитами теплоизоляционными ISOVER, марка OL-E толщиной 50мм	4,915	3630,15	374,40	17842	1840	15560	17,50	86
		м3		3026,25	139,50	14874	686	100	0,69	3
448	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	4,8167	14600,00	--	70324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
449	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	98,3	976,38	4,92	95978	484	20119	1,15	113
		м2		193,05	1,87	18977	184	105	0,01	1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-5

		5)Электромонтажные изделия								
69	С151801-132 прим.	5.1 Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КУВ	0,918	16300,00	--	14963	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С151803-49	5.2 Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,785	16100,00	--	12639	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С151803-50	5.3 Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,612	18000,00	--	11016	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С151801-131	5.4 Коробка пластмассовая, тип У409	102	509,00	--	51918	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С151803-53	5.5 Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	20	244,00	--	4880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С151803-55	5.6 Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	10	505,00	--	5050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета № 5-1-1

Наружные сети телефонизации

Раздел 1 Телефонизация

1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	71,5	26,45	24,88	1891	1779	583	0,01093	1
		м3 грунта		1,57	6,84	112	489	97	0,02376	2
2	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	71,5	353,7	0	25290	0	28577	2,268	162
		м3 грунта		353,7	0	25290	0	113	–	0
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	59,6	6,48	6,48	386	386	121	–	0
		м3 грунта		0	2,1	0	125	97	0,00806	0
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	59,6	122,18	0	7282	0	8229	0,885	53
		м3 грунта		122,18	0	7282	0	113	–	0
5	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	395,43	36,7	27,8	14512	10993	5898	0,06	24
		м кабеля		8,8	6,9	3480	2728	95	0,04	16
6	30-8-92	Песок природный	66,09	1050		69395				
		м3								
7	Ц10-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 1 кг	0,5525	38387	11520	21209	6365	12430	114	311
		км		18090	2363	9995	1306	110	13,808	38
8	16-6-532	Кабели телефонные ТППэп3 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	1,105	424645		469233				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-1-1								
		Вертикальная планировка								
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	576	9,24	9,24	5322	5322	1676	–	–
		м3 грунта		–	3	–	1728	97	0,0115	7
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	2304	7,91	7,91	18225	18225	5743	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	5921	97	0,00984	23
3	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	625	14	14	8750	8750	2910	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	3000	97	0,01567	10
4	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000;	1250	1,39	1,39	1738	1738	509	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	525	97	0,00137	2
5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (пригодный грунт)	373	39,73	37,82	14819	14107	4657	0,013	5
		м3 грунта		1,87	11	698	4103	97	0,0376	14
6	П8-5-1	Транспорт недостающего грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза (пригодный грунт)	642	45	45	28890	28890	5778	–	–
		т		–	9	–	5778	100	0,0189	12
7	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (плодородный грунт)	272	39,73	37,82	10807	10287	3396	0,013	4
		м3 грунта		1,87	11	509	2992	97	0,0376	10
8	П8-5-1	Транспорт недостающего грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза (плодородный грунт)	326	45	45	14670	14670	2934	–	–
		т		–	9	–	2934	100	0,0189	6
		Локальная смета № 7-1-2								
		На Покрытие								
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=608 м2								
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	91,2	1510,68	73,75	137774	6726	4009	0,144	13
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1950	1064	133	0,041	4
2	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	608	209,69	34,3	127492	20854	11975	0,0398	24
		м2 основания		6,01	8,8	3654	5350	133	0,03015	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4725634**	**257464**			**6818**
			Тенге			**1159328**	**74172**			**587**
	Материалы -		Тенге			**3308841**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1356213**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**364911**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**6 446 758,24**				
		оборудования, тенге				0				
		Временные здания и сооружения (1,1%)	Тенге			70 914,34				
		Итого				6 517 672,58				
		Затраты на производство работ в зимнее время (1,7 %)				110 800,43				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				65 176,73				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				26 070,69				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				6 719 720,43				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРП=2121 тенге				18 390 329,28				
		Налог (2 %)				367 806,59				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				18 758 135,87				
		в том числе СМР				18 156 971,37				
		в том числе прочие				601 164,49				
		НДС (12%)				**2 250 976,30**				
		Всего по акту:				**21 009 112,17**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Б. У. Мустафаев

Технадзор:

ТОО "ЮВПЭК-АСТАНА"

Жанузаков М. Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЮКО"

М. А. Шакиров