Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **форма 3**

Мердігер: «Отау-Строй» ЖШС

Инженер: «Инженер Строй » ЖШС

Нысан атауы және мекенжайы: Шымкент қаласы, атауы жоқ көшесінің құрылысы (А-2 автомобиль жолынан БЕБҚ- КХ-15 автомобиль жолдарының қиылысындағы жол айрығына дейін)

Келісім шарт: 28.03.2017 жылғы №107 келісім шартқа 27.02.2020 жылғы №6 қосымша келісім

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2020 жылғы 23 ҚАЗАН айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
3489851	30340	№107 келісім шартқа №6 қосымша келісім	27.02.2020ж			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда (ҚАЗАН айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың ҚАЗАН айы ҚҚС	1- бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы, атауы жоқ көшесінің құрылысы (А-2 автомобиль жолынан БЕБҚ- КХ-15 автомобиль жолдарының қиылысындағы жол айрығына дейін)	52 971 060								34 774 418	38 947 348
Ұстап қалу 5%	- 2 648 553								- 1 738 721	- 1 947 367
Қайтарым 5%										
Төленетін сомма	50 322 507								33 035 697	36 999 981

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-ің басшысының орынбасарының м.у.а.

_____ Қ. Баймендиев

"____" _____ 2020 жыл

ИНЖЕНЕР:

"Инженер Строй" ЖШС-нің директоры

_____ Махамбетқаир Д.М.

Мердігер:

«Отау-Строй» ЖШС-нің бас директоры

_____ А. Алимбек

"____" _____ 2020 жыл

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" форма 2

организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Инженер Строй"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Отау-Строй"

наименование, адрес

Объект Строительство улицы без названия (от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15) в городе Шымкент

Договор №107 от 28 марта 2017 г. дополнительное соглашение №6 от 27 февраля 2020г.

А К Т №2

о приемке выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 02-01-01.ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
7	С010333-А6-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/**	8716,09	46,17	--	402422	--	9658	0,19	1690
		т		9,23	--	80484	--	12	--	--
8	С010333-А7-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/**	8700,61	51,84	--	451039	--	10825	0,22	1894
		т		10,37	--	90208	--	12	--	--
9	С010333-А8-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/**	20289,73	57,51	--	1166862	--	28005	0,24	4901
		т		11,50	--	233372	--	12	--	--
10	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. /ВЫЕМКА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ РАЗВЯЗКИ/**	16295,77	29,59	28,58	482197	465652	166802	0,01	112
		м3		0,99	9,56	16133	155828	97	0,04	570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ РАЗВЯЗКИ/	20800,58	57,51	--	1196241	--	28710	0,24	5024
		т		11,50	--	239248	--	12	--	--
12	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	15863,30	14,01	14,01	222175	222175	73783	--	--
		м3		--	4,80	--	76065	97	0,02	249
13	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	15863,30	6,97	6,97	110489	110489	32254	--	--
		м3		--	2,10	--	33251	97	0,01	109
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18208,91	14,12	12,00	257064	218461	77097	0,01	222
		м3		1,62	2,75	29498	49983	97	0,01	222
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4288490	1016777			13844
			Тенге			688944	315128			1150
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4288490				
		Всего заработная плата -	Тенге				1004072			
		Местные материалы -	Тенге			9517				
		Транспортные расходы -	Тенге			3216565				
		Накладные расходы -	Тенге			427134				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64070			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282937				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4998561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15207
		Сметная заработная плата -	Тенге				1068142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4998561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15207
		Сметная заработная плата -	Тенге				1068142			

Смета 02-01-02. ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ СЛЕВА С УСТРОЙСТВОМ КАРМАНОВ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК И РАЗВОРОТНЫХ ПЛОЩАДОК

1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. / ГПС №4 /	1291,76	507,84	73,75	656012	95272	56779	0,14	186
		м3		21,38	11,67	27618	15074	133	0,04	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Е0127-21-2**	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см. /Толщ15см из ПГС №4/**	**8615,768**	**66,62**	**12,65**	**574010**	**108978**	**82434**	**0,02**	**202**
		м2		**3,56**	**3,63**	**30672**	**31308**	**133**	**0,01**	**114**
3	**Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3**	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	**8615,768**	**12,60**	**--**	**108593**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1338615**	**204250**			**388**
			Тенге			**58290**	**46382**			**167**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1338615**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**104672**			
	Местные материалы -		Тенге			**1076075**				
		Накладные расходы -	Тенге			**139214**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20882**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**88670**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1566498**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**624**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125554**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1566498**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**624**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125554**			
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ СПРАВА С УСТРОЙСТВОМ КАРМАНОВ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК И РАЗВОРОТНЫХ ПЛОЩАДОК								
16	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. / ГПС №4 /**	**1185,425**	**507,84**	**73,75**	**602011**	**87429**	**52106**	**0,14**	**171**
		м3		**21,38**	**11,67**	**25344**	**13833**	**133**	**0,04**	**49**
17	**Е0127-21-2**	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см. /Толщ15см из ПГС №4/**	**7645,116**	**66,62**	**12,65**	**509342**	**96701**	**73147**	**0,02**	**179**
		м2		**3,56**	**3,63**	**27217**	**27781**	**133**	**0,01**	**101**
18	**Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3**	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	**7645,116**	**12,60**	**--**	**96359**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1207711**	**184130**			**350**
			Тенге			**52561**	**41614**			**150**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1207711**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**94175**			
	Местные материалы -		Тенге			**971020**				
		Накладные расходы -	Тенге			**125253**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18788			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1412942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							562
		Сметная заработная плата -	Тенге				112963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1412942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							562
		Сметная заработная плата -	Тенге				112963			
		Смета 02-01-03. УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ								
1	**Е0130-3-2**	**Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под лотки толщиной 10 см**	**42,44**	**668,92**	**33,87**	**28389**	**1437**	**12755**	**1,94**	**82**
		м3		**263,25**	**12,47**	**11172**	**529**	**109**	**0,06**	**3**
2	**Е0137-74-3**	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором из сборного железобетона**	**37,65**	**1991,94**	**958,90**	**74997**	**36103**	**57145**	**5,38**	**203**
		м3		**933,75**	**331,09**	**35156**	**12466**	**120**	**1,25**	**47**
3	**С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм**	**342,27**	**2030,00**	**--**	**694808**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**798194**	**37540**			**285**
			Тенге			**46328**	**12995**			**50**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			798194				
	Всего заработная плата -		Тенге				59323			
	Местные материалы -		Тенге			714326				
		Накладные расходы -	Тенге			69900				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10485			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			920180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата -	Тенге				69808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			920180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата -	Тенге				69808			
		Смета 02-02-01. ЛЕВОПОВОРОТНЫЙ СЪЕЗД №1(ДО ПУТЕПРОВОДА СЛЕВА)								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Толщ. слоя 15см из 70% из ПГС №6 и 30% из щебняфр. 20-40мм /	1506,09	17,39	11,84	26195	17837	17277	0,04	54
		м2		5,51	3,11	8299	4691	133	0,01	17
14	С143008-108 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65 %	196,09	348,00	--	68240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143008-31 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	84,04	664,00	--	55802	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			150238	17837			54
			Тенге			8299	4691			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150238				
	Всего заработная плата -		Тенге				12990			
	Местные материалы -		Тенге			124103				
		Накладные расходы -	Тенге			17277				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2592			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				15582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			177566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				15582			

Смета 02-02-03. ЛЕВОПОВОРОТНЫЙ СЪЕЗД №4(ПОСЛЕ ПУТЕПРОВОДА СПРАВА)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м. /С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ НА РАССТОЯНИЕ 50М/	451,111	11,19	11,19	5048	5048	1339	--	--
		м3		--	3,06	--	1380	97	0,01	5
2	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	451,111	37,60	37,60	16961	16961	4499	--	--
		м3		--	10,28	--	4638	97	0,03	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. /С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ/**	8772,58	29,59	28,58	259583	250676	89795	0,01	61
		м3		0,99	9,56	8685	83888	97	0,04	307
4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/**	15352,02	17,73	--	272191	--	6533	0,07	1143
		т		3,55	--	54438	--	12	--	--
5	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	9223,69	14,01	14,01	129183	129183	42901	--	--
		м3		--	4,80	--	44228	97	0,02	145
6	Е0101-130-7 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	9223,69	6,97	6,97	64244	64244	18754	--	--
		м3		--	2,10	--	19334	97	0,01	63
7	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	9223,69	14,12	12,00	130215	110661	39054	0,01	113
		м3		1,62	2,75	14942	25319	97	0,01	113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			877426	576774			1316
			Тенге			78065	178787			647
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			877426				
	Всего заработная плата -		Тенге				256852			
	Местные материалы -		Тенге			4834				
	Транспортные расходы -		Тенге			272191				
		Накладные расходы -	Тенге			202874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30431			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1145119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2065
		Сметная заработная плата -	Тенге				287284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1145119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2065
		Сметная заработная плата -	Тенге				287284			
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
10	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. / ГПС №4 /**	269,304	507,84	73,75	136764	19862	11837	0,14	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	11,67	5758	3143	133	0,04	11
11	Е0127-21-2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см. /Толщ15см из ПГС №4/**	1720,14	66,62	12,65	114601	21758	16458	0,02	40
		м2		3,56	3,63	6124	6251	133	0,01	23
12	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	1720,14	12,60	--	21681	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			273046	41620			79
			Тенге			11881	9393			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			273046				
	Всего заработная плата -		Тенге				21275			
	Местные материалы -		Тенге			219545				
		Накладные расходы -	Тенге			28295				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4244			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				25519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			319422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				25519			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8933720	2078927			16316
			Тенге			944369	608990			2214
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8933720				
	Всего заработная плата -		Тенге				1553358			
	Местные материалы -		Тенге			3119420				
	Транспортные расходы -		Тенге			3488756				
		Накладные расходы -	Тенге			1009946				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							505
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				151492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			596620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10540287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19035
		Сметная заработная плата -	Тенге				1704850			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10540287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19035
		Сметная заработная плата -	Тенге				1704850			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			10 540 287				
		Временные здания и сооружения 1,5%				158 104				
		Итого				10 698 391				
		зимние удорожание, 1,289927%				138 001				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				42 794				
		затратами на выслугу лет, 1 %				106 984				
		Итого				10 986 170				
		Пересчет в текущих ценах, К-3,1032258				34 092 567				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				681 851				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				34 774 418				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 172 930				
		Итого с НДС				38 947 348				

ИНЖЕНЕР:

Инженер- эксперт

_____ Бердаулетов С.

Инженер

_____Асанов Р.

"____"_____ 2020 год

Инженер

_____Жармаханов Б.

"____"_____ 2020 год

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.

Начальник участка

_____Кудайбергенов Е.

"____"_____ 2020 год