Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **форма 3**

Мердігер: «Отау-Строй» ЖШС

Инженер: «Инженер Строй » ЖШС

Нысан атауы және мекенжайы: Шымкент қаласы, атауы жоқ көшесінің құрылысы (А-2 автомобиль жолынан БЕБҚ- КХ-15 автомобиль жолдарының қиылысындағы жол айрығына дейін)

Келісім шарт: 28.03.2017 жылғы №107 келісім шартқа 22.02.2021 жылғы №9 қосымша келісім

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы 21 СӘУІР айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
3489851	30340	№107 келісім шартқа №9 қосымша келісім	22.02.2021ж			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда (СӘУІР айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың СӘУІР айы ҚҚС	1- бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы, атауы жоқ көшесінің құрылысы (А-2 автомобиль жолынан БЕБҚ- КХ-15 автомобиль жолдарының қиылысындағы жол айрығына дейін)	111 766 261								63 284 405	70 878 534
Төленетін сомма	111 766 261								63 284 405	70 878 534

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ М. Баимбетов

"28" 04. 2021 жыл

ИНЖЕНЕР:

"Инженер Строй" ЖШС-нің директоры

_____ Махамбетқаир Д.М.

Мердігер:

«Отау-Строй» ЖШС-нің бас директоры

_____ А. Алимбек

"____" _____ 2021 жыл

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" форма 2

организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Инженер Строй"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Отау-Строй"

наименование, адрес

Объект Строительство улицы без названия (от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15) в городе Шымкент

Договор №107 от 28 марта 2017 г. дополнительное соглашение №9 от 22 февраля 2021г.

А К Т №2

о приемке выполненных работ за АПРЕЛЬ 2021 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 02-01-02. ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ								
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР100.30.18								
31	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100.30.18 мм. /ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ТРОТУАРУ/**								
		м	**80**	**396,76**	**6,63**	**31741**	**530**	**11750**	**0,70**	**56**
				108,68	**1,76**	**8694**	**141**	**133**	**0,01**	**--**
32	**С143003-10 Изм. и доп. вып. 25**	**Камни бетонные бортовые М-400**								
		м3	**4,16**	**10509,00**	**--**	**43717**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**75458**	**530**			**56**
			Тенге			**8694**	**141**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**75458**				
		Материалы -	Тенге			**1496**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**8835**			
		Местные материалы -	Тенге			**64737**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			11750				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1763			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10598			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			92441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10598			
		Смета 02-01-06.УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ								
5	**Е0127-57-2**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	**1800**	**99,79**	**42,08**	**179620**	**75744**	**172919**	**0,38**	**686**
		м2		**57,38**	**14,85**	**103284**	**26730**	**133**	**0,07**	**131**
6	**С143003-29 Изм. и доп. вып. 25**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм**	**1800**	**592,00**	**--**	**1065600**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200х08 мм**	**1321**	**136,86**	**6,63**	**180794**	**8759**	**194030**	**0,70**	**922**
		м		**108,68**	**1,76**	**143566**	**2321**	**133**	**0,01**	**8**
12	**С143003-9 Изм. и доп. вып. 25**	**Камни бетонные бортовые БР 100.20.08 М-300**	**21,136**	**10366,00**	**--**	**219096**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**С143001-21 Изм. и доп. вып. 25**	**Бетон дорожный класса В15 (М-200)**	**42,272**	**4405,00**	**--**	**186208**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1831318**	**84503**			**1608**
			Тенге			**246850**	**29051**			**139**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1831318				
	Материалы -		Тенге			24703				
	Всего заработная плата -		Тенге				275901			
	Местные материалы -		Тенге			1475262				
		Накладные расходы -	Тенге			366948				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55042			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2330162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1930
		Сметная заработная плата -	Тенге				330943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2330162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1930
		Сметная заработная плата -	Тенге				330943			
		Смета 02-01-07.УСТРОЙСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ТРОТУАРА								
1	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см./15см из С-4/**	258	109,46	12,52	28241	3230	14557	0,24	63
		м2		38,03	4,39	9812	1133	133	0,02	5
2	Е0127-56-2К=3	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать**	258	17,70	--	4567	--	854	0,02	4
		м2		2,49	--	642	--	133	--	--
4	Е0127-57-2	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	412	99,79	42,08	41113	17337	39579	0,38	157
		м2		57,38	14,85	23641	6118	133	0,07	30
5	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм**	412	592,00	--	243904	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			317825	20567			224
			Тенге			34095	7251			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			317825				
		Всего заработная плата -	Тенге				41346			
		Местные материалы -	Тенге			263163				
		Накладные расходы -	Тенге			54990				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8249			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22369				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			395184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата -	Тенге				49595			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			395184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата -	Тенге				49595			
		Смета 02-02-01. ЛЕВОПОВОРОТНЫЙ СЪЕЗД №1(ДО ПУТЕПРОВОДА СЛЕВА)								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
16	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2**	1	40097,59	339,59	40098	340	187	0,58	1
		т		--	140,94	--	141	133	0,58	1
17	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3. /Толщ. 12см/**	1301,36	392,67	16,01	511008	20830	18381	0,04	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,48	4,14	8433	5388	133	0,01	18
18	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1301,36	386,23	--	502625	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,98	40097,59	339,59	39296	333	184	0,58	1
		т		--	140,94	--	138	133	0,58	1
20	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Толщ.10см/	1272,98	405,25	15,35	515877	19542	18624	0,03	43
		м2		5,94	5,06	7562	6441	133	0,02	22
21	Е0127-54-6 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1272,98	573,19	--	729656	--	203	--	1
		м2		0,12	--	153	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2338559	41045			95
			Тенге			16147	12108			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2338559				
	Материалы -		Тенге			112227				
	Всего заработная плата -		Тенге				28255			
	Местные материалы -		Тенге			2169140				
		Накладные расходы -	Тенге			37579				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5637			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2518707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				33892			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			2518707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				33892			

Смета 02-02-03. ЛЕВОПОВОРОТНЫЙ СЪЕЗД №4(ПОСЛЕ ПУТЕПРОВОДА СПРАВА)

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	0,9845	40097,59	339,59	39476	334	185	0,58	1
		т		--	140,94	--	139	133	0,58	1
17	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3. /Толщ. 12см/	1275,57	392,67	16,01	500881	20417	18017	0,04	48
		м2		6,48	4,14	8266	5281	133	0,01	18
18	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1275,57	386,23	--	492664	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	1,0205	40097,59	339,59	40920	347	191	0,58	1
		т		--	140,94	--	144	133	0,58	1
20	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Толщ.10см/	1245,22	405,25	15,35	504627	19116	18218	0,03	42
		м2		5,94	5,06	7397	6301	133	0,02	22
21	Е0127-54-6 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1245,22	573,19	--	713744	--	199	--	1
		м2		0,12	--	149	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2292312	40214			93
			Тенге			15812	11864			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2292312				
	Материалы -		Тенге			112548				
	Всего заработная плата -		Тенге				27676			
	Местные материалы -		Тенге			2123738				
		Накладные расходы -	Тенге			36809				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5521			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2468868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				33197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2468868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				33197			

Смета 04-01. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

169	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	288,14	33,67	32,10	9702	9250	3884	0,01	3
		м3		1,57	12,33	452	3551	97	0,05	14
170	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	288,14	6,48	6,48	1867	1867	588	--	--
		м3		--	2,10	--	606	97	0,01	2
171	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	288,14	21,55	4,52	6208	1301	4760	0,11	31
		м3		17,03	--	4907	--	97	--	--
172	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1600	36,70	27,80	58720	44480	23864	0,06	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		8,80	6,90	14080	11040	95	0,04	64
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
179	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,12	621603,38	--	74592	--	2744	133,00	16
		кан.-км		20790,00	--	2495	--	110	--	--
181	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	1225	27,50	4,00	33688	4900	23275	0,12	147
		м		19,30	0,70	23643	858	95	--	5
183	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	224	38,10	3,20	8534	717	6278	0,15	34
		м		28,80	0,70	6451	157	95	--	1
187	С151601-523 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	5,2	313377,00	--	1629560	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ ОГК-11-439шт								
205	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	6,12	402,75	--	2465	--	2785	2,80	17
		м3		402,75	--	2465	--	113	--	--
206	Е0133-204-1	Установка стальных опор на фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	10	4224,10	1831,40	42241	18314	27329	12,00	120
		опора		1977,75	625,01	19778	6250	105	2,34	23
207	СПРАЙС ЛИСТстр.22	СТОИМОСТЬ СТОЙКИ ОГК-11	10	32503,07	--	325031	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
208	СПРАЙС ЛИСТстр.22	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТА Н 1,7м	10	2702,50	--	27025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
210	СПРАЙС ЛИСТстр.26	СТОИМОСТЬ КРОНШТЕЙНА ВЫЛЕТ 2м ИВА	10	3323,35	--	33233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке опор с кабельным и воздушными вводами	10	479,14	191,14	4791	1911	3536	1,96	20
		опора		288,00	48,74	2880	487	105	0,19	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			2257658	82740			484
			Тенге			77150	22949			112
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2115792				
	Материалы -		Тенге			6671				
	Всего заработная плата -		Тенге				56228			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2014850				
		Накладные расходы -	Тенге			53417				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8012			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130152				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2299361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				64240			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99626				
	Материалы -		Тенге			72098				
	Всего заработная плата -		Тенге				17844			
		Накладные расходы -	Тенге			18297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2745			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				20589			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42241				
	Материалы -		Тенге			1564				
	Всего заработная плата -		Тенге				26028			
	Местные материалы -		Тенге			2586				
		Накладные расходы -	Тенге			27329				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4099			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4174				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			73744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				30127			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2498103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							645
		Сметная заработная плата -	Тенге				114956			
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ(РАЗВЯЗКА)								
222	**Е0101-13-5**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**342**	**33,67**	**32,10**	**11516**	**10979**	**4610**	**0,01**	**4**
		м3		**1,57**	**12,33**	**537**	**4215**	**97**	**0,05**	**17**
223	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**342**	**6,48**	**6,48**	**2216**	**2216**	**698**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**719**	**97**	**0,01**	**3**
224	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**342**	**21,55**	**4,52**	**7369**	**1544**	**5650**	**0,11**	**37**
		м3		**17,03**	**--**	**5824**	**--**	**97**	**--**	**--**
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МЕТОДОМ ГНБ								
238	**С151601-521 Изм. и доп. вып. 25**	**Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**0,97**	**353043,00**	**--**	**342452**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
239	**С151601-542 Изм. и доп. вып. 25**	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**0,786**	**165007,00**	**--**	**129696**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**493247**	**14739**			**41**
			Тенге			**6361**	**4935**			**20**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**472147**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**472147**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**28329**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**500476**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**21100**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**11296**			
		Накладные расходы -	Тенге			**10957**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1644**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1923**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**33981**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12940**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**534457**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12940**			
		Смета 05-01. ПЕРЕНОС СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ								
		ПЕРЕНОС СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-13-5**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**251,024576**	**33,67**	**32,10**	**8452**	**8058**	**3383**	**0,01**	**3**
		м3		**1,57**	**12,33**	**394**	**3094**	**97**	**0,05**	**13**
2	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**251,024576**	**6,48**	**6,48**	**1626**	**1626**	**512**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**528**	**97**	**0,01**	**2**
3	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**251,024576**	**21,55**	**4,52**	**5409**	**1134**	**4147**	**0,11**	**27**
		м3		**17,03**	**--**	**4275**	**--**	**97**	**--**	**--**
4	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**163,261953**	**218,93**	**--**	**35743**	**--**	**40390**	**1,54**	**251**
		м3		**218,93**	**--**	**35743**	**--**	**113**	**--**	**--**
5	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**163,261953**	**134,10**	**--**	**21893**	**--**	**24740**	**0,97**	**159**
		м3		**134,10**	**--**	**21893**	**--**	**113**	**--**	**--**
12	**Ц0108-471-3**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм**	**0,6216864**	**247,70**	**20,70**	**154**	**13**	**67**	**0,70**	**--**
		шт		**111,00**	**1,60**	**69**	**1**	**95**	**0,01**	**--**
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
13	**Е0134-103-1**	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	**0,746875**	**21603,38**	**--**	**16135**	**--**	**17080**	**133,00**	**99**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кан.-км		20790,00	--	15528	--	110	--	--
14	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	558,156599	98,00	--	54699	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-1005 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	214,301124	802,00	--	171870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-38	Муфта, d 40 мм								
		10шт	0,2486746	243,00	--	60	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий								
		кан.-км	0,0099314	296131,58	--	2941	--	300	175,00	2
				27450,00	--	273	--	110	--	--
18	Ц0110-938-1 Изм. и доп. вып. 3	Инсталляция ОК в пластмассовой трубке								
		км	0,8203871	36107,87	20534,93	29622	16847	16425	75,00	62
				15572,94	2628,47	12776	2156	110	15,25	13
19	С151606-1649 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГ-П-20-G.652.D-CF-2,7-1001/ADF(ZH)2Y5x4 T9/125								
		км	0,4923566	89438,00	--	44035	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С151606-1652 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГ-П-32-G.652.D-CF-2,7-1003/GYFTY 32 D1								
		км	0,3338456	151089,00	--	50440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в траншее/сигнальная лента								
		км	783,550713	6469,41	5158,75	5069111	4042144	2121071	6,30	4936
				1310,66	724,68	1026967	567824	133	4,20	3293
44	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий								
		м3	3,7912923	1587,70	674,27	6019	2556	1803	1,54	6
				256,50	83,19	972	315	140	0,30	1
45	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
		м3	3,7912923	25300,00	--	95920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0110-938-3 Изм. и доп. вып. 3	Проверка проложенной пластмассовойтрубки на герметичность								
		секция	0,2847324	4444,64	2991,17	1266	852	575	7,00	2
				1453,47	382,87	414	109	110	2,22	1
47	Ц0110-932-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 20								
			0,3108432	16429,27	14324,45	5107	4453	1117	8,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кабель		2104,82	1162,01	654	361	110	6,74	2
48	Ц0110-932-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	**Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 32**	0,6216864	25663,49	22397,39	15955	13924	3476	13,50	8
		кабель		3266,10	1816,90	2030	1130	110	10,54	7
49	Е0115-165-8	**Улучшенная окраска замерных столбиков колером масляным разбеленным**	0,156665	143,53	1,88	22	--	13	0,47	--
		м2		78,30	0,72	12	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			5636481	4091607			5558
			Тенге			1122001	575518			3331
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5215690				
		Материалы -	Тенге			72				
		Всего заработная плата -	Тенге				1614491			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94476				
		Накладные расходы -	Тенге			2142732				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1071
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				321410			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			441505				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			7799927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9398
		Сметная заработная плата -	Тенге				1935901			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			194161				
		Материалы -	Тенге			4326				
		Всего заработная плата -	Тенге				83028			
		Местные материалы -	Тенге			97370				
		Накладные расходы -	Тенге			92368				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13855			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17192				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			303721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							609
		Сметная заработная плата -	Тенге				96883			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			226629				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			226629				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13598				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			240227				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			8343875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10007
		Сметная заработная плата -	Тенге				2032784			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			15242858	4375945			8158
			Тенге			1527110	663817			3719
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7803629				
		Материалы -	Тенге			6744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1670719			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2581473				
		Накладные расходы -	Тенге			2196148				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1098
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				329422			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			599987				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10599764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9771
		Сметная заработная плата -	Тенге				2000141			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7170359				
	Материалы -		Тенге			327398				
	Всего заработная плата -		Тенге				494181			
	Местные материалы -		Тенге			6193410				
		Накладные расходы -	Тенге			629699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							315
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94455			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8268061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3375
		Сметная заработная плата -	Тенге				588636			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42241				
	Материалы -		Тенге			1564				
	Всего заработная плата -		Тенге				26028			
	Местные материалы -		Тенге			2586				
		Накладные расходы -	Тенге			27329				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4099			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4174				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			73744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				30127			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			226629				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			226629				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13598				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			240227				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19181796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13304
		Сметная заработная плата -	Тенге				2618904			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			19 181 796				
		Временные здания и сооружения 1,5%				287 727				
		Итого				19 469 523				
		зимние удорожание, 1,289927%				251 143				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				77 878				
		затратами на выслугу лет, 1 %				194 695				
		Итого				19 993 239				
		Пересчет в текущих ценах, К-3,1032258				62 043 535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 240 871				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				63 284 405				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7 594 129				
		Итого с НДС				70 878 534				

ИНЖЕНЕР:

Инженер- эксперт

_____ Бердаулетов С.

Инженер

_____ Асанов Р.

"____"_____ 2021 год

Инженер

_____ Жармаханов Б.

"____"_____ 2021 год

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.

Начальник участка

_____ Лайық М.

"____"_____ 2021 год