Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і **форма 3**

Мердігер: «Отау-Строй» ЖШС

Инженер: «Инженер Строй » ЖШС

Нысан атауы және мекенжайы: Шымкент қаласы, атауы жоқ көшесінің құрылысы (А-2 автомобиль жолынан БЕБҚ- КХ-15 автомобиль жолдарының қиылысындағы жол айрығына дейін)

Келісім шарт: 28.03.2017 жылғы №107 келісім шартқа 19.07.2017 жылғы №1 қосымша келісім

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 24 ШІЛДЕ айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№107 келісім шартқа №1 қосымша келісім	19.07.2017ж			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда (ШІЛДЕ айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың ШІЛДЕ айы ҚҚС	1- бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы, атауы жоқ көшесінің құрылысы (А-2 автомобиль жолынан БЕБҚ- КХ-15 автомобиль жолдарының қиылысындағы жол айрығына дейін)	128 173 136								70 424 800	78 875 776
Үстап қалу 5%	- 6 408 657								- 3 521 240	- 3 943 789
Қайтарым 5%										
Төленетін сомма	121 764 479								66 903 560	74 931 987

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-ің басшысы

_____ К. Жұматаев

"____" _____ 2017 жыл

ИНЖЕНЕР:

"Инженер Строй" ЖШС-нің директоры

_____ Бердаулетов Д.

Мердігер:

«Отау-Строй» ЖШС-нің бас директоры

_____ А. Алимбек

"____" _____ 2017 жыл

форма 2

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Инженер Строй"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Отау-Строй"
наименование, адрес

Объект Строительство улицы без названия (от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15) в городе Шымкент

Договор №107 от 28 марта 2017 г. дополнительное соглашение №1 от 19 июля 2017г.

А К Т №2

о приемке выполненных работ за ИЮЛЬ 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 02-01-01.ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
1	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м. /С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ НА РАССТОЯНИЕ 100М/**	3192,53	11,19	11,19	35724	35724	9476	--	--
		м3		--	3,06	--	9769	97	0,01	32
2	Е0101-25-10 К=9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	3192,53	84,60	84,60	270077	270077	71639	--	--
		м3		--	23,13	--	73855	97	0,08	241
3	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. /С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ/**	26001,4	29,59	28,58	769390	742990	266148	0,01	179
		м3		0,99	9,56	25741	248638	97	0,04	910
4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/**	7450,026	17,73	--	132089	--	3170	0,07	555
		т		3,55	--	26418	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/	8946,47	23,40	--	209347	--	5024	0,10	879
		т		4,68	--	41869	--	12	--	--
6	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/	2583,76	40,50	--	104642	--	2511	0,17	439
		т		8,10	--	20928	--	12	--	--
7	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/	6680,874	46,17	--	308456	--	7403	0,19	1296
		т		9,23	--	61691	--	12	--	--
8	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/	30954,912	51,84	--	1604703	--	38513	0,22	6740
		т		10,37	--	320941	--	12	--	--
9	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	81488,0614	14,01	14,01	1141290	1141290	379015	--	--
		м3		--	4,80	--	390737	97	0,02	1277
10	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	81488,0614	6,97	6,97	567571	567571	165683	--	--
		м3		--	2,10	--	170807	97	0,01	558
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6335,77809	14,12	12,00	89445	76013	26826	0,01	77
		м3		1,62	2,75	10264	17392	97	0,01	77
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5232735	2833666			10166
			Тенге			507853	911198			3096
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5232735				
	Всего заработная плата -		Тенге				1419051			
	Местные материалы -		Тенге			3826				
	Транспортные расходы -		Тенге			2359237				
		Накладные расходы -	Тенге			975409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							488
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				146311			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372489				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6580632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13749
		Сметная заработная плата -	Тенге				1565362			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6580632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13749
		Сметная заработная плата -	Тенге				1565362			

Смета 02-01-02.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ СЛЕВА С УСТРОЙСТВОМ КАРМАНОВ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК И РАЗВОРОТНЫХ ПЛОЩАДОК

2	Е0127-21-2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см. /Толщ15см из ПГС №4/**	8640	66,62	12,65	575624	109285	82666	0,02	202
		м2		3,56	3,63	30758	31396	133	0,01	114
3	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	8640	12,60	--	108898	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-21-3	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Толщ. слоя 15см из 70% из ПГС №6 и 30% из щебняфр. 20-40мм /**	8304	17,39	11,84	144431	98344	95257	0,04	298
		м2		5,51	3,11	45755	25867	133	0,01	93
5	С143008-108 Изм. и доп. вып. 25	**Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65 %**	1081,18	348,00	--	376251	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143008-31 Изм. и доп. вып. 25	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм**	463,35	664,00	--	307664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1512869**	**207628**			**500**
			Тенге			**76513**	**57263**			**208**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1512869				
	Всего заработная плата -		Тенге				133777			
	Местные материалы -		Тенге			1228727				
		Накладные расходы -	Тенге			177923				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26688			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1792239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							797
		Сметная заработная плата -	Тенге				160465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1792239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							797
		Сметная заработная плата -	Тенге				160465			

Смета 02-01-02.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОИ ДОРОГИ СПРАВА С УСТРОИСТВОМ КАРМАНОВ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК И РАЗВОРОТНЫХ ПЛОЩАДОК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. / ГПС №4 /	1493,112	507,84	73,75	758267	110122	65630	0,14	215
		м3		21,38	11,67	31923	17423	133	0,04	61
17	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см. /Толщ15см из ПГС №4/	18544,08	66,62	12,65	1235466	234558	177426	0,02	434
		м2		3,56	3,63	66017	67386	133	0,01	246
18	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	18544,08	12,60	--	233729	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Толщ. слоя 15см из 70% из ПГС №6 и 30% из щебняфр. 20-40мм /	8304	17,39	11,84	144431	98344	95257	0,04	298
		м2		5,51	3,11	45755	25867	133	0,01	93
20	С143008-108 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65 %	1081,172	348,00	--	376248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143008-31 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	463,35	664,00	--	307664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3055805	443025			947
			Тенге			143695	110676			400
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3055805				
	Всего заработная плата -		Тенге				254371			
	Местные материалы -		Тенге			2469086				
		Накладные расходы -	Тенге			338313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50747			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3597766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1516
		Сметная заработная плата -	Тенге				305118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3597766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1516
		Сметная заработная плата -	Тенге				305118			

Смета 02-01-02.УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР100.30.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100.30.18 мм. /ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ТРОТУАРУ/**								
			1800	396,76	6,63	714161	11935	264386	0,70	1256
		м		108,68	1,76	195624	3162	133	0,01	11
32	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	**Камни бетонные бортовые М-400**								
			93,598	10509,00	--	983621	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100.30.18 мм. /ПО РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ/**								
			1800	396,76	6,63	714161	11935	264386	0,70	1256
		м		108,68	1,76	195624	3162	133	0,01	11
34	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	**Камни бетонные бортовые М-400**								
			93,59	10509,00	--	983537	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**3395481**	**23871**			**2513**
			Тенге			**391248**	**6324**			**22**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3395481				
	Материалы -		Тенге			67320				
	Всего заработная плата -		Тенге				397572			
	Местные материалы -		Тенге			2913043				
		Накладные расходы -	Тенге			528771				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79316			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			235455				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4159708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2799
		Сметная заработная плата -	Тенге				476888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4159708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2799
		Сметная заработная плата -	Тенге				476888			

Смета 02-01-03. УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-3-2	**Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под лотки толщиной 10 см**								
			133,981	668,92	33,87	89623	4538	40266	1,94	260
		м3		263,25	12,47	35270	1671	109	0,06	8
2	Е0137-74-3	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором из сборного железобетона**								
			318,1198	1991,94	958,90	633677	305045	482845	5,38	1711
		м3		933,75	331,09	297044	105326	120	1,25	399
3	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм**								
			1049	2030,00	--	2129470	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			2852770	309583			1971
			Тенге			332315	106997			407
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2852770				
	Всего заработная плата -		Тенге				439312			
	Местные материалы -		Тенге			2210872				
		Накладные расходы -	Тенге			523111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78467			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3578433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2640
		Сметная заработная плата -	Тенге				517778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3578433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2640
		Сметная заработная плата -	Тенге				517778			

Смета 02-01-06.УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ

1	Е0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом**								
			800	19,40	--	15520	--	15054	0,12	98
		м2		19,40	--	15520	--	97	--	--
2	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см./15см из С-4/**								
			800	109,46	12,52	87569	10016	45137	0,24	194
		м2		38,03	4,39	30424	3514	133	0,02	14
3	Е0127-56-2К=3	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать**								
			3200	17,70	--	56640	--	10597	0,02	52
		м2		2,49	--	7968	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-57-2	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**								
			3200	99,79	42,08	319325	134656	307411	0,38	1219
		м2		57,38	14,85	183616	47520	133	0,07	232
5	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм**								
			3200	592,00	--	1894400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			2373454	144672			1564
			Тенге			237528	51034			246
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2373454				
	Всего заработная плата -		Тенге				288562			
	Местные материалы -		Тенге			1991254				
		Накладные расходы -	Тенге			378200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56730			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2916753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1999
		Сметная заработная плата -	Тенге				345292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2916753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1999
		Сметная заработная плата -	Тенге				345292			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			18423114	3962444			17661
			Тенге			1689152	1243493			4379
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18423114				
	Материалы -		Тенге			67320				
	Всего заработная плата -		Тенге				2932644			
	Местные материалы -		Тенге			10816808				
	Транспортные расходы -		Тенге			2359237				
		Накладные расходы -	Тенге			2921727				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1461
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				438259			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1280690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22625531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23501
		Сметная заработная плата -	Тенге				3370903			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22625531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23501
		Сметная заработная плата -	Тенге				3370903			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			22 625 531				
		Временные здания и сооружения 1,5%				339 383				
		Итого				22 964 914				
		зимние удорожание, 1.289927%				296 231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				91 860				
		затратами на выслугу лет, 1 %				229 649				
		Итого				23 582 653				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,9277419				69 043 922				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 380 878				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				70 424 800				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8 450 976				
		Итого с НДС				78 875 776				

ИНЖЕНЕР:

Инженер- эксперт

_____ Бердаулетов С.

Инженер

_____ Асанов Р.

"_____" _____ 2017 год

Инженер

_____ Жармаханов Б.

"_____" _____ 2017 год

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.

Начальник участка

_____ Кудайбергенов Е.

"_____" _____ 2017 год