Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Мердігер: «Отау-Строй» ЖШС
Инженер: «Инженер Строй » ЖШС

форма 3

Нысан атауы және мекенжайы: Шымкент қаласы, атауы жоқ көшесінің құрылысы (А-2 автомобиль жолынан БЕБК- КХ-15 автомобиль жолдарының қиылысындағы жол айрығына дейін)

Келісім шарт: 28.03.2017 жылғы №107 келісім шартқа 10.01.2018 жылғы №3 қосымша келісім

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2018 жылғы 20 НАУРЫЗ айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№107 келісім шартқа №3 қосымша келісім	10.01.2018ж			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда (НАУРЫЗ айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың НАУРЫЗ айы ҚҚС	1- бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы, атауы жоқ көшесінің құрылысы (А-2 автомобиль жолынан БЕБК- КХ-15 автомобиль жолдарының қиылысындағы жол айрығына дейін)	95 106 761								84 916 751	95 106 761
Ұстап қалу 5%	- 4 755 338									
Қайтарым 5%									- 4 245 838	- 4 755 338
Төленетін сомма	90 351 423									
									80 670 913	90 351 423

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-нің басшысы

_____ К. Жұматаев

_____ 2018 жыл

ИНЖЕНЕР:

"Инженер-Строй" ЖШС-нің директоры

_____ Бердаулетов Д.

Мердігер:

«Отау-Строй» ЖШС-нің бас директоры

_____ А. Нимбск

_____ 2018 жыл

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента" форма 2
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Инженер Строй"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Отау-Строй"
наименование, адрес

Объект Строительство улицы без названия (от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15) в городе Шымкент

Договор №107 от 28 марта 2017 г. дополнительное соглашение №3 от 10 января 2018г.

А К Т №1

о приемке выполненных работ за МАРТ 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 01-01. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м. /РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В КУЧИ НА 20М/**	1328,4	9,85	9,85	13081	13081	3470	--	--
		м3		--	2,69	--	3577	97	0,01	12
2	Е0101-25-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	1328,4	8,28	8,28	11000	11000	2918	--	--
		м3		--	2,26	--	3008	97	0,01	10
3	С01031-А7-1	**Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках**	1593,7	30,00	--	47811	--	33468	0,44	703
		т		21,00	--	33468	--	100	--	--
4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1. /ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ/**	1593,7	17,73	--	28256	--	678	0,07	119
		т		3,55	--	5651	--	12	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**		100148	24081			821
				Тенге		39119	6585			22
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		100148				
	Всего заработная плата -			Тенге			45704			
	Транспортные расходы -			Тенге		76067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			40533				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6080			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							863
		Сметная заработная плата -	Тенге				51784			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			149123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							863
		Сметная заработная плата -	Тенге				51784			
		Смета 02-01-01.ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
1	**Е0101-25-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м. /С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ НА РАССТОЯНИЕ 100М/**	**2247,24492**	**11,19**	**11,19**	**25147**	**25147**	**6670**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,06**	**--**	**6877**	**97**	**0,01**	**22**
2	**Е0101-25-10 К=9**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**2247,24492**	**84,60**	**84,60**	**190109**	**190109**	**50427**	**--**	**--**
		м3		**--**	**23,13**	**--**	**51987**	**97**	**0,08**	**170**
3	**Е0101-17-2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. /С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ/**	**85338,16086**	**29,59**	**28,58**	**2525183**	**2438538**	**873515**	**0,01**	**589**
		м3		**0,99**	**9,56**	**84485**	**816046**	**97**	**0,04**	**2987**
4	**С010333-А1-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/**	**25511,98956**	**17,73**	**--**	**452328**	**--**	**10856**	**0,07**	**1900**
		т		**3,55**	**--**	**90466**	**--**	**12**	**--**	**--**
5	**С010333-А2-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/**	**6855,625914**	**23,40**	**--**	**160422**	**--**	**3850**	**0,10**	**674**
		т		**4,68**	**--**	**32084**	**--**	**12**	**--**	**--**
6	**С010333-А5-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/**	**991,2340183**	**40,50**	**--**	**40145**	**--**	**963**	**0,17**	**169**
		т		**8,10**	**--**	**8029**	**--**	**12**	**--**	**--**
7	**С010333-А6-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/**	**47154,84797**	**46,17**	**--**	**2177139**	**--**	**52251**	**0,19**	**9144**
		т		**9,23**	**--**	**435428**	**--**	**12**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С010333-А7-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/**	32016,94902	51,84	--	1659759	--	39834	0,22	6971
		т		10,37	--	331952	--	12	--	--
9	С010333-А8-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/**	24327,39122	57,51	--	1399068	--	33578	0,24	5876
		т		11,50	--	279814	--	12	--	--
12	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	85338,16086	14,01	14,01	1195214	1195214	396922	--	--
		м3		--	4,80	--	409198	97	0,02	1337
13	Е0101-130-7 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	85338,16086	6,97	6,97	594387	594387	173511	--	--
		м3		--	2,10	--	178877	97	0,01	585
14	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	85338,16086	14,12	12,00	1204760	1023843	361326	0,01	1041
		м3		1,62	2,75	138248	234253	97	0,01	1041
15	Е0101-145-9	**Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом. /ВЕРХ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА/**	15958,55125	14,12	3,88	225321	61905	170545	0,07	1155
		м2		10,24	0,78	163416	12404	97	--	42
16	Е0101-145-9	**Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом. /ОТКОСЫ ВЫЕМКИ/**	950,1937735	14,12	3,88	13416	3686	10154	0,07	69
		м2		10,24	0,78	9730	739	97	--	2
17	Е0101-145-12	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом. /ОТКОСЫ НАСЫПИ/**	1029,406352	8,55	4,43	8797	4556	4856	0,03	29
		м2		4,12	0,74	4241	765	97	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			11871193	5537384			27616
			Тенге			1577891	1711146			6189
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11871193				
	Всего заработная плата -		Тенге				3289037			
	Местные материалы -		Тенге			44830				
	Транспортные расходы -		Тенге			5888860				
		Накладные расходы -	Тенге			2189260				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1095
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				328389			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			843627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14904080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34900
		Сметная заработная плата -	Тенге				3617426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14904080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34900
		Сметная заработная плата -	Тенге				3617426			
		Смета 02-01-02. ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ СЛЕВА С УСТРОЙСТВОМ КАРМАНОВ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК И РАЗВОРОТНЫХ ПЛОЩАДОК								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. / ГПС №4 /	27,6	507,84	73,75	14016	2036	1213	0,14	4
		м3		21,38	11,67	590	322	133	0,04	1
2	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см. /Толщ15см из ПГС №4/	128,9	66,62	12,65	8588	1630	1233	0,02	3
		м2		3,56	3,63	459	468	133	0,01	2
3	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	128,9	12,60	--	1625	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Толщ. слоя 15см из 70% из ПГС №6 и 30% из щебняфр. 20-40мм /	82,5	17,39	11,84	1435	977	946	0,04	3
		м2		5,51	3,11	455	257	133	0,01	1
5	С143008-108 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65 %	10,7415	348,00	--	3738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143008-31 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	4,6035	664,00	--	3057	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			32459	4643			10
			Тенге			1504	1047			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32459				
	Всего заработная плата -		Тенге				2551			
	Местные материалы -		Тенге			26312				
		Накладные расходы -	Тенге			3393				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				3060			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			38002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				3060			
		Смета 02-01-03. УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ								
1	Е0130-3-2	**Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под лотки толщиной 10 см**	46,1	668,92	33,87	30837	1561	13855	1,94	89
		м3		263,25	12,47	12136	575	109	0,06	3
2	Е0137-74-3	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором из сборного железобетона**	55,4	1991,94	958,90	110354	53123	84087	5,38	298
		м3		933,75	331,09	51730	18342	120	1,25	70
3	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм**	503,6	2030,00	--	1022308	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			1163499	54684			387
			Тенге			63866	18917			72
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1163499				
	Всего заработная плата -		Тенге				82783			
	Местные материалы -		Тенге			1044949				
		Накладные расходы -	Тенге			97941				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14691			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1337127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							509
		Сметная заработная плата -	Тенге				97474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1337127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							509
		Сметная заработная плата -	Тенге				97474			
		Смета 02-01-06.УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ								
1	Е0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом**	1173,4	19,40	--	22764	--	22081	0,12	144
		м2		19,40	--	22764	--	97	--	--
2	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см./15см из С-4/**	1173,4	109,46	12,52	128442	14690	66205	0,24	285
		м2		38,03	4,39	44624	5154	133	0,02	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-56-2К=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 смизменения толщины добавлятьисключать	1173,4	17,70	--	20769	--	3886	0,02	19
		м2		2,49	--	2922	--	133	--	--
5	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1173,4	99,79	42,08	117092	49377	112724	0,38	447
		м2		57,38	14,85	67330	17425	133	0,07	85
6	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	1173,4	592,00	--	694653	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонныхкамней сечением 100х200х08 мм	751,9	136,86	6,63	102906	4986	110440	0,70	525
		м		108,68	1,76	81716	1321	133	0,01	5
12	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые БР 100.20.08 М-300	12,03	10366,00	--	124703	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-21 Изм. и доп. вып. 25	Бетон дорожный класса В15 (М-200)	24,06	4405,00	--	105984	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1317314	69053			1420
			Тенге			219356	23899			111
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1317314				
	Материалы -		Тенге			14061				
	Всего заработная плата -		Тенге				243256			
	Местные материалы -		Тенге			1014844				
		Накладные расходы -	Тенге			315335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1730608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1689
		Сметная заработная плата -	Тенге				290556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1730608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1689
		Сметная заработная плата -	Тенге				290556			

Смета 02-01-07.УСТРОЙСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ТРОТУАРА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см./15см из С-4/	769,8	109,46	12,52	84263	9637	43433	0,24	187
		м2		38,03	4,39	29275	3381	133	0,02	14
2	Е0127-56-2К=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	769,8	17,70	--	13625	--	2549	0,02	12
		м2		2,49	--	1917	--	133	--	--
4	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	769,8	99,79	42,08	76818	32393	73952	0,38	293
		м2		57,38	14,85	44171	11432	133	0,07	56
5	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	769,8	592,00	--	455722	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			630428	42031			493
			Тенге			75363	14812			70
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			630428				
	Всего заработная плата -		Тенге				90176			
	Местные материалы -		Тенге			513034				
		Накладные расходы -	Тенге			119934				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17990			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			795384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							622
		Сметная заработная плата -	Тенге				108166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			795384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							622
		Сметная заработная плата -	Тенге				108166			
		Смета 02-01-08. УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. /ВО ВРЕМЕННОМ ОТВАЛЕ/	3996,25	23,67	22,86	94587	91354	32716	0,01	22
		м3		0,79	7,65	3157	30571	97	0,03	112
2	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1. /В ЗЕЛЕНУЮ ЗОНУ/	4795,2	17,73	--	85019	--	2040	0,07	357
		т		3,55	--	17004	--	12	--	--
3	Е0101-166-1	Разравнивание грунта вручную	3996,25	122,18	--	488262	--	551736	0,89	3537
		м3		122,18	--	488262	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**667868**	**91354**			**3916**
			Тенге			**508423**	**30571**			**112**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			667868				
	Всего заработная плата -		Тенге				538994			
	Местные материалы -		Тенге			76				
	Транспортные расходы -		Тенге			85019				
		Накладные расходы -	Тенге			586493				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87974			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1329622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4321
		Сметная заработная плата -	Тенге				626968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1329622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4321
		Сметная заработная плата -	Тенге				626968			
		Смета 02-03. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА 2,5х4,0м L=74м НА ПК63+80								
9	**Е0130-3-2**	**Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты**	**39,28**	**668,92**	**33,87**	**26275**	**1330**	**11805**	**1,94**	**76**
		м3		**263,25**	**12,47**	**10340**	**490**	**109**	**0,06**	**2**
10	**Е0130-7-1**	**Устройство монолитных фундаментов. / БЕТОНА В20,W6,на СС цементе/**	**136,7**	**6476,04**	**532,08**	**885274**	**72736**	**84350**	**2,55**	**349**
		м3		**434,25**	**131,85**	**59362**	**18024**	**109**	**0,43**	**59**
11	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**139,434**	**94,00**	**--**	**13107**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**С143001-61**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**139,434**	**133,00**	**--**	**18545**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**С143001-63**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	**139,434**	**310,00**	**--**	**43225**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Е0137-75-1**	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	**4,50506**	**8049,49**	**3554,81**	**36263**	**16015**	**20260**	**14,00**	**63**
		т		**2475,00**	**1272,60**	**11150**	**5733**	**120**	**5,35**	**24**
15	**С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**4,50506**	**68200,00**	**--**	**307245**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	10,67	1772,60	922,50	18914	9843	7421	2,44	26
		м3		398,25	239,85	4249	2559	109	0,82	9
18	Е0130-64-17	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 4 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 9; 10 м	282,58	2056,73	405,00	581191	114445	173811	2,64	746
		м3		459,00	105,30	129704	29756	109	0,36	102
20	Е0130-66-7	Сооружение входных и выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 3-4 м	7,92	2000,12	562,50	15841	4455	4351	2,12	17
		м3		357,75	146,25	2833	1158	109	0,50	4
22	Е0130-68-2	Установка блоков стенок и оголовков одноочковых прямоугольных бетонных труб отверстием до 6 м	14,88	5082,96	573,75	75634	8537	13550	4,09	61
		м3		686,25	149,18	10211	2220	109	0,51	8
25	С143002-9 Изм. и доп. вып. 25	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	3,23	5183,00	--	16741	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. /ОБЛИЦОВКА ДНА ВХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ ЧАСТЕЙ. БЕТОН В20,W6,на СС цементе/	6,2	6476,04	532,08	40151	3299	3826	2,55	16
		м3		434,25	131,85	2692	817	109	0,43	3
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,324	94,00	--	594	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,324	133,00	--	841	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,324	310,00	--	1960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,2724	8049,49	3554,81	2193	968	1225	14,00	4
		т		2475,00	1272,60	674	347	120	5,35	1
31	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2724	67700,00	--	18441	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0137-73-2	**Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3. /КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО БЪЕФОВ ТОЛЩ 15СМ. БЕТОН В20,W6,на СС цементе/**	12,66	6729,55	181,91	85196	2303	11157	4,31	55
		м3		668,25	66,15	8460	837	120	0,29	4
33	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	12,9132	133,00	--	1717	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	12,9132	310,00	--	4003	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0130-78-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной**	219,22	1086,97	20,67	238286	4531	39453	0,91	199
		м2		157,50	7,61	34527	1668	109	0,31	67
36	Е0130-78-3	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	646,5	319,91	13,70	206822	8857	76014	0,61	391
		м2		102,83	5,04	66480	3258	109	0,02	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			2638461	247320			2002
			Тенге			340684	66868			299
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2638461				
		Материалы -	Тенге			753160				
		Всего заработная плата -	Тенге				407552			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			325687				
		Местные материалы -	Тенге			971610				
		Накладные расходы -	Тенге			447224				224
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				67084			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			185141				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3270826				2525
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				474636			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3270826				2525
		Сметная заработная плата -	Тенге				474636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Смета 05-01. ПЕРЕНОС СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

6	**Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002**	**Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/**	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
7	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
8	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	84	831,44	781,34	69841	65632	9938	0,28	24
		м		49,84	63,92	4187	5369	104	0,30	25
9	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	84	5063,58	4756,84	425341	399574	61004	1,68	141
		м		299,04	399,26	25119	33538	104	1,87	157
10	Е0101-149-1	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2 м	2	154,07	133,32	308	267	118	0,14	--
		яма		20,75	40,27	42	81	97	0,16	--
11	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,008	296131,58	--	2369	--	242	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	220	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			499384	466086			171
			Тенге			30481	39223			184
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			499384				
	Материалы -		Тенге			2809				
	Всего заработная плата -		Тенге				69704			
	Местные материалы -		Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			72497				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10874			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			606194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							391
		Сметная заработная плата -	Тенге				80578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			606194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				80578			
		Добавить								
		Смета 02-01-06.УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ								
1	Е0127-14-1 прим.	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /клинец 4 см/**	46,9	572,66	68,13	26858	3195	2130	0,14	7
		м3		21,38	12,76	1003	598	133	0,04	2
2	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400**	4,3	7800,00	--	33540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			60398	3195			7
			Тенге			1003	598			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60398				
		Всего заработная плата -	Тенге				1601			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33540				
		Местные материалы -	Тенге			22660				
		Накладные расходы -	Тенге			2130				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				319			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3752				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			66279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1921			
		Смета 02-01-07.УСТРОЙСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ТРОТУАРА								
3	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см./6 см из С-4/**	769,8	109,46	12,52	84263	9637	43433	0,24	187
		м2		38,03	4,39	29275	3381	133	0,02	14
4	Е0127-56-2К=6	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать**	769,8	-35,40	--	-27251	--	-5099	-0,03	-25
		м2		-4,98	--	-3834	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-14-1 прим.	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /клинец 4 см/**	30,7	572,66	68,13	17581	2092	1394	0,14	4
		м3		21,38	12,76	656	392	133	0,04	1
6	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400**	2,8	7800,00	--	21840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200х08 мм**	262	136,86	6,63	35858	1737	38483	0,70	183
		м		108,68	1,76	28474	460	133	0,01	2
8	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	**Камни бетонные бортовые БР 100.20.08 М-300**	4,2	10366,00	--	43537	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-21 Изм. и доп. вып. 25	**Бетон дорожный класса В15 (М-200)**	8,38	4405,00	--	36914	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			212742	13466			349
			Тенге			54572	4233			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			212742				
	Материалы -		Тенге			4899				
	Всего заработная плата -		Тенге				58805			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21840				
	Местные материалы -		Тенге			117964				
		Накладные расходы -	Тенге			78211				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			308410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата -	Тенге				70537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			308410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				70537			
		Смета 02-03. Ж/БЕТОННЫЕ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ								
		ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА 2,5х4,0м L=29м НА ПК63+80								
30	Е0130-3-2	**Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты**	15,39	668,92	33,87	10295	521	4625	1,94	30
		м3		263,25	12,47	4051	192	109	0,06	1
31	Е0130-7-1	**Устройство монолитных фундаментов. / БЕТОНА В20,W6,на СС цементе/**	53,57	6476,04	532,08	346921	28504	33055	2,55	137
		м3		434,25	131,85	23263	7063	109	0,43	23
32	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	54,6414	94,00	--	5136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	54,6414	133,00	--	7267	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	54,6414	310,00	--	16939	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	1,765533	8049,49	3554,81	14212	6276	7940	14,00	25
		т		2475,00	1272,60	4370	2247	120	5,35	9
36	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	1,765533	68200,00	--	120409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0130-64-17	**Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 4 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 9; 10 м**	115,44	2056,73	405,00	237429	46753	71006	2,64	305
		м3		459,00	105,30	52987	12156	109	0,36	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0137-73-2	**Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3. /КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО БЪЕФОВ ТОЛЩ 15СМ. БЕТОН В20,W6,на СС цементе/**	4,96	6729,55	181,91	33379	902	4371	4,31	21
		м3		668,25	66,15	3315	328	120	0,29	1
40	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	5,0592	133,00	--	673	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	5,0592	310,00	--	1568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0130-78-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной**	85,91	1086,97	20,67	93382	1776	15461	0,91	78
		м2		157,50	7,61	13531	654	109	0,31	26
43	Е0130-78-3	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	253,36	319,91	13,70	81052	3471	29790	0,61	153
		м2		102,83	5,04	26053	1277	109	0,02	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			968662	88203			749
			Тенге			127569	23917			109
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			968662				
	Материалы -		Тенге			291753				
	Всего заработная плата -		Тенге				151486			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120409				
	Местные материалы -		Тенге			340727				
		Накладные расходы -	Тенге			166248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24937			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1203005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							941
		Сметная заработная плата -	Тенге				176423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1203005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							941
		Сметная заработная плата -	Тенге				176423			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			20162556	6641500			37943
			Тенге			3039831	1941818			7189
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20162556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1083992				
	Всего заработная плата -		Тенге				4812580			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			857765				
	Местные материалы -		Тенге			4101962				
	Транспортные расходы -		Тенге			6049947				
		Накладные расходы -	Тенге			3960292				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1980
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				594044			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1456905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25738660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45935
		Сметная заработная плата -	Тенге				5406624			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25738660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45935
		Сметная заработная плата -	Тенге				5406624			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			25 738 660				
		Временные здания и оружения 1,5%				386 080				
		Итого				26 124 740				
		зимние удорожание, 1,289927%				336 990				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				104 499				
		затратами на выслугу лет, 1 %				261 247				
		Итого				26 827 476				
		Пересчет в текущих ценах, К-3,1032258				83 251 717				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 665 034				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				84 916 751				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				10 190 010				
		Итого с НДС				95 106 761				

ИНЖЕНЕР:

Инженер- эксперт

_____ Бердаулетов С.

Инженер

_____ Асанов Р.

"____" _____ 2018 год

Инженер

_____ Жармаханов Б.

"____" _____ 2018 год

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.

Начальник участка

_____ Кудайбергенов Е.

"____" _____ 2018 год