Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **форма 3**
Мердігер: «Отау-Строй» ЖШС
Инженер: «Инженер Строй » ЖШС

Нысан атауы және мекенжайы: Шымкент қаласы, атауы жоқ көшесінің құрылысы (А-2 автомобиль жолынан БЕБҚ- КХ-15 автомобиль жолдарының қиылысындағы жол айрығына дейін)

Келісім шарт: 28.03.2017 жылғы №107 келісім шартқа 04.11.2020 жылғы №7 қосымша келісім

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2020 жылғы 25 ҚАРАША айындағы №3 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
3489851	30340	№107 келісім шартқа №7 қосымша келісім	04.11.2020ж			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда (ҚАРАША айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың ҚАРАША айы ҚҚС	1- бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы, атауы жоқ көшесінің құрылысы (А-2 автомобиль жолынан БЕБҚ- КХ-15 автомобиль жолдарының қиылысындағы жол айрығына дейін)	68 500 000								13 865 125	15 528 940
Ұстап қалу 5%	- 3 425 000								- 693 256	- 776 447
Қайтарым 5%										
Төленетін сомма	65 075 000								13 171 869	14 752 493

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы"
ММ-і басшысының орынбасары
_____ М. Баимбетов
"06" 11. 2020 жыл

ИНЖЕНЕР:
"Инженер Строй" ЖШС-нің директоры
_____ Махамбетқаир Д.М.

Мердігер:
«Отау-Строй» ЖШС-нің бас директоры
_____ А. Алимбек
"____" _____ 2020 жыл

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" форма 2

организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Инженер Строй"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Отау-Строй"

наименование, адрес

Объект Строительство улицы без названия (от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15) в городе Шымкент

Договор №107 от 28 марта 2017 г. дополнительное соглашение №7 от 4 ноября 2020г.

А К Т №3

о приемке выполненных работ за НОЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 02-01-02. ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ СЛЕВА С УСТРОЙСТВОМ КАРМАНОВ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК И РАЗВОРОТНЫХ ПЛОЩАДОК								
4	**Е0127-21-3**	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Толщ. слоя 15см из 70% из ПГС №6 и 30% из щебняфр. 20-40мм /**	**3364,63**	**17,39**	**11,84**	**58521**	**39847**	**38596**	**0,04**	**121**
		м2		**5,51**	**3,11**	**18539**	**10481**	**133**	**0,01**	**38**
5	**С143008-108 Изм. и доп. вып. 25**	**Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65 %**	**0,1302**	**348,00**	**--**	**45**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**С143008-31 Изм. и доп. вып. 25**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм**	**0,0558**	**664,00**	**--**	**37**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**58603**	**39847**			**121**
			Тенге			**18539**	**10481**			**38**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**58603**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**29020**			
		Местные материалы -	Тенге			**217**				
		Накладные расходы -	Тенге			**38596**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5789			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата -	Тенге				34809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			103032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата -	Тенге				34809			
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ СПРАВА С УСТРОЙСТВОМ КАРМАНОВ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК И РАЗВОРОТНЫХ ПЛОЩАДОК									
19	**Е0127-21-3**	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Толщ. слоя 15см из 70% из ПГС №6 и 30% из щебняфр. 20-40мм /**	**2505,29**	**17,39**	**11,84**	**43574**	**29670**	**28739**	**0,04**	**90**
		м2		**5,51**	**3,11**	**13804**	**7804**	**133**	**0,01**	**28**
20	**С143008-108 Изм. и доп. вып. 25**	**Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65 %**	**326,19**	**348,00**	**--**	**113514**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**С143008-31 Изм. и доп. вып. 25**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм**	**139,79**	**664,00**	**--**	**92821**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**249909**	**29670**			**90**
			Тенге			**13804**	**7804**			**28**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			249909				
	Всего заработная плата -		Тенге				21608			
	Местные материалы -		Тенге			206435				
		Накладные расходы -	Тенге			28739				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4311			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16719				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			295367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				25919			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			295367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				25919			
		Смета 02-01-03. УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ								
1	**Е0130-3-2**	**Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под лотки толщиной 10 см**	**118,93**	**668,92**	**33,87**	**79555**	**4028**	**35743**	**1,94**	**231**
		м3		**263,25**	**12,47**	**31308**	**1483**	**109**	**0,06**	**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором из сборного железобетона	105,49	1991,94	958,90	210130	101154	160114	5,38	568
		м3		933,75	331,09	98501	34927	120	1,25	132
3	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	958,99	2030,00	--	1946750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2236435	105182			798
			Тенге			129810	36410			140
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2236435				
	Всего заработная плата -		Тенге				166219			
	Местные материалы -		Тенге			2001443				
		Накладные расходы -	Тенге			195856				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29378			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2578228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1036
		Сметная заработная плата -	Тенге				195598			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2578228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1036
		Сметная заработная плата -	Тенге				195598			
		Смета 02-01-05. УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ НА ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ								
1	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	173,43	19,40	--	3365	--	3264	0,12	21
		м2		19,40	--	3365	--	97	--	--
2	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной12см./15см из С-4/	173,43	109,46	12,52	18984	2171	9785	0,24	42
		м2		38,03	4,39	6596	762	133	0,02	3
3	Е0127-56-2К=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	173,43	17,70	--	3070	--	574	0,02	3
		м2		2,49	--	432	--	133	--	--
5	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	173,43	99,79	42,08	17306	7298	16661	0,38	66
		м2		57,38	14,85	9951	2575	133	0,07	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	173,43	592,00	--	102671	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадьюдо 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м. НАД ЛОТКАМИ	41,7	110,83	37,48	4622	1563	4414	0,41	17
		шт		64,80	10,81	2702	451	140	0,04	2
8	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные В 15	4,003 2	7993,00	--	31998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,003 2	-250,00	--	-1001	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,003 2	-134,00	--	-536	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200х08 мм	198,3	136,86	6,63	27140	1315	29126	0,70	138
		м		108,68	1,76	21551	348	133	0,01	1
12	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые БР 100.20.08 М-300	3,1728	10366,00	--	32889	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-21 Изм. и доп. вып. 25	Бетон дорожный класса В15 (М-200)	6,3456	4405,00	--	27952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			268458	12347			288
			Тенге			44597	4136			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			268458				
	Материалы -		Тенге			3708				
	Всего заработная плата -		Тенге				48733			
	Местные материалы -		Тенге			207806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			63824				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9574			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			352220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							338
		Сметная заработная плата -	Тенге				58307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			352220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							338
		Сметная заработная плата -	Тенге				58307			

Смета 02-02-06. ПРАВОПОВОРОТНЫЙ СЪЕЗД №3.3(ПОСЛЕ ПУТЕПРОВОДА СЛЕВА)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м. /С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ НА РАССТОЯНИЕ 50М/**	154,099	419 11,19	11,19	1724	1724	457	--	--
		м3		--	3,06	--	472	97	0,01	2
2	E0101-25-10 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	154,099	419 37,60	37,60	5794	5794	1537	--	--
		м3		--	10,28	--	1584	97	0,03	5
3	E0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. /С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ/**	6867,654	6533345 29,59	28,58	203216	196243	70297	0,01	47
		м3		0,99	9,56	6799	65672	97	0,04	240
4	C010333-A1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/**	12018,524	5239538 17,73	--	213088	--	5114	0,07	895
		т		3,55	--	42618	--	12	--	--
5	E0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	7021,867	379 14,01	14,01	98346	98346	32660	--	--
		м3		--	4,80	--	33670	97	0,02	110
6	E0101-130-7 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	7021,867	379 6,97	6,97	48908	48908	14277	--	--
		м3		--	2,10	--	14719	97	0,01	48
7	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	7021,867	379 14,12	12,00	99131	84245	29731	0,01	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	2,75	11375	19275	97	0,01	86
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			670207	435260			1028
			Тенге			60792	135391			491
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			670207				
	Всего заработная плата -		Тенге				196184			
	Местные материалы -		Тенге			3685				
	Транспортные расходы -		Тенге			213088				
		Накладные расходы -	Тенге			154073				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			873737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1596
		Сметная заработная плата -	Тенге				219294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			873737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1596
		Сметная заработная плата -	Тенге				219294			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3483612	622306			2325
			Тенге			267542	194222			715
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3483612				
	Материалы -		Тенге			3708				
	Всего заработная плата -		Тенге				461764			
	Местные материалы -		Тенге			2419586				
	Транспортные расходы -		Тенге			213088				
		Накладные расходы -	Тенге			481089				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72163			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4202583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3280
		Сметная заработная плата -	Тенге				533927			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4202584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3280
		Сметная заработная плата -	Тенге				533927			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			4 202 584				
		Временные здания и ооружения 1,5%				63 039				
		Итого				4 265 622				
		зимние удорожание, 1,289927%				55 023				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				17 062				
		затратами на выслугу лет, 1 %				42 656				
		Итого				4 380 364				
		Пересчет в текущих ценах, К-3,1032258				13 593 260				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				271 865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13 865 125				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 663 815				
		Итого с НДС				15 528 940				

ИНЖЕНЕР:

Инженер- эксперт

_____ Бердаулетов С.

Инженер

_____Асанов Р.

"____" _____ 2020 год

Инженер

_____Жармаханов Б.

"____" _____ 2020 год

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.

Начальник участка

_____ Кудайбергенов Е.

"____" _____ 2020 год