Форма 2в

Наименование стройки - Строительство многоквартирных 5 -ти этажнных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов.
Жилой дом № 9, в мкр. Отырар г. Туркестан ЮКО. Без наружных инженерных сетей. (корректировка)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Акимата г. Туркестан"
Технический надзор: ТОО "Шымкент -курылыс ЖК"
Подрядчик: ТОО "Самға"
доп. соглашение № 3 от 10.12.2018 г. к Договору № 141 от 31.10.2018 г

АКТ № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
декабрь 2018 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Жилой дом №9					
		Земляные работы					
1	**Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**111,0000**		**19,66**	**2182**
		Итого оплата труда:				**6,26**	**695**
		Итого эксплуатация машин:				**19,66**	**2182**
		Накладные расходы	%	--		4,69	520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,95	216
		Сметная стоимость:				**26,30**	**2919**
2	**Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы эскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**111,0000**		**112,23**	**12458**
		Итого оплата труда:				**41,75**	**4635**
		Итого эксплуатация машин:				**105,45**	**11705**
		Итого материалов:				**0,07**	**7**
		Накладные расходы	%	--		30,48	3383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,42	1267
		Сметная стоимость:				**154,13**	**17109**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	С341-020203-1002 41-020203-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км**	**т**	**133,2000**		**13,22**	**1761**
		Накладные расходы	%	--		0,56	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,10	147
		Сметная стоимость:				**14,88**	**1982**
4	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1220,0000**		**92,24**	**112536**
		Итого оплата труда:				**36,34**	**44340**
		Итого эксплуатация машин:				**84,34**	**102894**
		Накладные расходы	%	--		26,30	32088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	11570
		Сметная стоимость:				**128,03**	**156194**
5	Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**422,9200**		**116,98**	**49471**
		Итого оплата труда:				**46,10**	**19495**
		Итого эксплуатация машин:				**106,94**	**45228**
		Накладные расходы	%	--		33,36	14108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,03	5086
		Сметная стоимость:				**162,36**	**68666**
6	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**13,0800**		**2198,01**	**28750**
		Итого оплата труда:				**2198,01**	**28750**
		Накладные расходы	%	--		1447,30	18931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,63	3814
		Сметная стоимость:				**3936,94**	**51495**
				Укатка дна котлована			
7	Е11-010201-0105 11-010201-0105 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	**м3 уплотненного грунта**	**555,0000**		**25,75**	**14289**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				8,06	4471
		Итого эксплуатация машин:				25,75	14289
		Накладные расходы	%	--		6,05	3360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,54	1412
		Сметная стоимость:				34,34	19061
8	**Е11-010201-0111 11-010201-0111 РСНБ РК 2015 К=8**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	**м3 уплотненного грунта**	**555,0000**		**22,37**	**12413**
		Итого оплата труда:				6,02	3339
		Итого эксплуатация машин:				22,37	12413
		Накладные расходы	%	--		4,66	2584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,16	1200
		Сметная стоимость:				29,18	16197
9	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1606,3200**		**22,10**	**35502**
		Итого оплата труда:				7,87	12646
		Итого эксплуатация машин:				22,10	35502
		Накладные расходы	%	--		5,79	9296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,23	3584
		Сметная стоимость:				30,12	48382
10	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**49,6800**		**652,64**	**32423**
		Итого оплата труда:				652,64	32423
		Накладные расходы	%	--		429,74	21349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,59	4302
		Сметная стоимость:				1168,97	58074
11	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1606,3200**		**119,35**	**191711**
		Итого оплата труда:				90,67	145653
		Итого эксплуатация машин:				50,94	81822
		Накладные расходы	%	--		60,92	97859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,42	23166
		Сметная стоимость:				194,69	312736
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**493497**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**493497**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				7
	Всего заработная плата -		Тенге				296447
	Транспортные расходы -		Тенге				1761
		Накладные расходы -	Тенге				203553
		Сметная прибыль -	Тенге				55764
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				752814
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				393
		Сметная заработная плата -	Тенге				296447
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				752814
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				393
		Сметная заработная плата -	Тенге				296447
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
12	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**57,0000**		**16896,80**	**963117**
		Итого оплата труда:				1081,59	61651
		Итого эксплуатация машин:				661,24	37691
		Итого материалов:				15307,74	872541
		Накладные расходы	%	--		1263,24	72004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1452,80	82810
		Сметная стоимость:				19612,83	1117932
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				963117
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				963117
	Материалы -		Тенге				872541
	Всего заработная плата -		Тенге				61651
		Накладные расходы -	Тенге				72004
		Сметная прибыль -	Тенге				82810
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1117932
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87
		Сметная заработная плата -	Тенге				61651
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1117932
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87
		Сметная заработная плата -	Тенге				61651
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1456614
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				238579
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				343726
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				119519
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				872548

2	3	4	5	6	7	8
	- перевозка грузов	Тенге				1761
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня	Тенге				205101
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1661715
	Накладные расходы II уровня	Тенге				70457
	ИТОГО:	Тенге				1732172
	Сметная прибыль	Тенге				138574
	ИТОГО по смете:	Тенге				1957085

Всего	Тенге			1 957 085,00
Временные здания и сооружения	Тенге		0,9%	17 613,77
Возвратные суммы	Тенге		0%	-
Итого :	Тенге			1 974 698,77
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге		0,49%	9 676,02
Итого по акту в текущих ценах 2017 года	Тенге			1 984 374,79
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г.	Тенге	k=	1,06	2 103 314,84
НДС 12%	Тенге		12%	252 397,78
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			2 355 712,62
Ценовая скидка	Тенге	k=	0,85	2 000 000,00
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2 000 000,00

Технический надзор
Директор ТОО "Шымкент-курылыс ЖК"

_____ **Ешимбетов Г.О.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Самға"

_____ **Байдильдаев А.Б.**

Инженер - эксперт ТОО "Шымкент-курылыс ЖК"

_____ **Кожанов Е.**