Форма 2в

Наименование стройки - Строительство многоквартирных 5 -ти этажнных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов. Жилой дом № 9, в мкр. Отырар г. Туркестан ЮКО. Без наружных инженерных сетей. (корректировка)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Акимата г. Туркестан"
Технический надзор: ТОО "Шымкент -курылыс ЖК"
Подрядчик: ТОО "Самға"
доп. соглашение №4 от 30.04.2019 г. к Договору № 141 от 31.10.2018 г

АКТ № 3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
март 2019 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Стены					
1	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**228,5080**		**16470,43**	**3763624**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=732,25)	чел-ч	4,54	1037,426	732,25	759655
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	91,403	848,17	77525
		Итого оплата труда:				**3663,68**	**837181**
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	91,403	3625,86	331415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	91,403	848,17	77525
		Итого эксплуатация машин:				**1450,34**	**331415**
1. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	54,842	13099,57	718406
1. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	86,833	22478,44	1951871
1. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,114254	17464,27	1995

1. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	10,054	28,00	282
		Итого материалов:				**11695,67**	**2672554**
		НР первого уровня	%	50,8		1861,15	425288
		НР второго уровня	%	4,24		777,26	177610
		Накладные расходы	%	--		2638,41	602898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1528,71	349322
		Сметная стоимость:				**20637,54**	**4715844**
2	**Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**601,3368**		**-185,75**	**-111698**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,219	131,693	-848,17	-111698
		Итого оплата труда:				**-185,75**	**-111698**
		НР первого уровня	%	50,8		-94,36	-56743
		НР второго уровня	%	4,24		-11,88	-7142
		Накладные расходы	%	--		-106,24	-63884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-23,36	-14047
		Сметная стоимость:				**-315,35**	**-189629**
3	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**269,6000**		**16353,27**	**4408841**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=732,25)	чел-ч	4,38	1180,848	732,25	864676
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	107,84	848,17	91467
		Итого оплата труда:				**3546,52**	**956143**
3. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	107,84	3625,86	391013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	107,84	848,17	91467
		Итого эксплуатация машин:				**1450,34**	**391013**
3. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	64,704	13099,57	847595
3. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	102,448	22478,44	2302871
3. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,1348	17464,27	2354

3. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	11,862	28,00	332
		Итого материалов:					
		НР первого уровня	%	50,8		1801,63	485720
		НР второго уровня	%	4,24		769,77	207529
		Накладные расходы	%	--		2571,40	693250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1513,97	408167
		Сметная стоимость:				**20438,64**	**5510258**
4	**Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**709,4737**		**-185,75**	**-131784**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,219	155,375	-848,17	-131784
		Итого оплата труда:				**-185,75**	**-131784**
		НР первого уровня	%	50,8		-94,36	-66946
		НР второго уровня	%	4,24		-11,88	-8426
		Накладные расходы	%	--		-106,24	-75373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-23,36	-16573
		Сметная стоимость:				**-315,35**	**-223729**
5	**Е11-080301-0303 11-080301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ. 200 мм**	**м3**	**70,2400**		**5270,01**	**370166**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	4,744	333,219	789,89	263206
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,088	6,181	848,17	5243
		Итого оплата труда:				**3821,88**	**268449**
5. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	17,56	12,64	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	694 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,064	4,495	3978,43	17884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	4,495	848,17	3813
5. 5	2066 С (34-030302-0801)	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	4,214	12,53	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024	1,686	1788,94	3016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	1,686	848,17	1430

		Итого эксплуатация машин:				**301,47**	**21175**
5. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	1,194	15103,14	18034
5. 8	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	140,48	6,48	910
5. 9	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,07	4,917	355,67	1749
5.10	145985 С (21-130210-0101)	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,000951	0,066798	129916,38	8678
5.11	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,002	0,14048	3716,51	522
5.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,005	0,3512	28,00	10
5.13	249731 С (22-050110-0102)	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	19,24	1351,418	41,35	55881
		Итого материалов:				**1221,31**	**85785**
		НР первого уровня	%	50,8		1941,51	136372
		НР второго уровня	%	4,24		305,77	21477
		Накладные расходы	%	--		2247,28	157849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		601,38	42241
		Сметная стоимость:				**8118,68**	**570256**
6	**С121-030301-0504 21-030301-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	**м3**	**68,8352**		**14728,86**	**1013864**
		НР второго уровня	%	4,24		624,50	42988
		Накладные расходы	%	--		624,50	42988
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,27	84548
		Сметная стоимость:				**16581,63**	**1141400**
7	**Е11-080301-0303 11-080301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ. 100 мм**	**м3**	**110,6480**		**5270,01**	**583116**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	4,744	524,914	789,89	414624

7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,088	9,737	848,17	8259
		Итого оплата труда:				**3821,88**	**422883**
7. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	27,662	12,64	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	694 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,064	7,081	3978,43	28173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	7,081	848,17	6006
7. 5	2066 С (34-030302-0801)	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	6,639	12,53	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024	2,656	1788,94	4751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	2,656	848,17	2253
		Итого эксплуатация машин:				**301,47**	**33357**
7. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	1,881	15103,14	28409
7. 8	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	221,296	6,48	1434
7. 9	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,07	7,745	355,67	2755
7.10	145985 С (21-130210-0101)	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,000951	0,105226	129916,38	13671
7.11	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,002	0,221296	3716,51	822
7.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,005	0,55324	28,00	15
7.13	249731 С (22-050110-0102)	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	19,24	2128,868	41,35	88029
		Итого материалов:				**1221,31**	**135135**
		НР первого уровня	%	50,8		1941,51	214825
		НР второго уровня	%	4,24		305,77	33833
		Накладные расходы	%	--		2247,28	248657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		601,38	66542
		Сметная стоимость:				**8118,68**	**898315**

8	С121-030301-0504 21-030301-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	м3	108,4350		14728,86	1597125
		НР второго уровня	%	4,24		624,50	67718
		Накладные расходы	%	--		624,50	67718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,27	133187
		Сметная стоимость:				**16581,63**	**1798030**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11493254**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11493254**
Материалы -			Тенге				**6046626**
Всего заработная плата -			Тенге				**2241173**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2610989**
		Накладные расходы -	Тенге				**1674103**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1138516**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**535587**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1053389**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14220745**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3005**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2241173**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**14220745**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3005**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2241173**
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие					
			Монолитный участок Ум-1,2,3,4,5				
9	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**31,1850**		**25261,11**	**787768**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	8,21	256,029	760,75	194774
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	13,014	856,08	11141
		Итого оплата труда:				**6603,00**	**205915**
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,084199	3393,60	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,084199	848,17	71
9. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	15,215	13,05	199

АКГ
№2

9. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
				маш.-ч	0,3903	12,172	3625,86	44132
9. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	12,172	848,17	10324
				маш.-ч	0,0114	0,355509	3144,86	1118
9. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,355509	1137,64	404
				маш.-ч	0,019	0,592515	67,34	40
9. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
				маш.-ч	0,9996	31,173	190,68	5944
9. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
				маш.-ч	0,0129	0,402286	1788,94	720
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,402286	848,17	341
		Итого эксплуатация машин:					**1681,51**	**52438**
9.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		м3	1,015	31,653	15392,40	487212
9.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		кг	1	31,185	66,30	2068
9.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		м3	0,0096	0,299376	26033,88	7794
9.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		м3	0,0224	0,698544	26033,88	18186
9.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77		т	0,00038	0,01185	21885,39	259
9.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75		кг	0,24	7,484	196,55	1471
9.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75		т	0,0012	0,037422	200244,36	7494
9.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая		м3	0,0011	0,034304	28,00	1

9.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	23,825	674,55	16071
		Итого материалов:				**17333,84**	**540556**
		НР первого уровня	%	48,5		3202,45	99869
		НР второго уровня	%	4,24		1206,86	37636
		Накладные расходы	%	--		4409,31	137504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2373,63	74022
		Сметная стоимость:				**32044,05**	**999294**
10	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0765**		**194893,74**	**209812**
		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	8896
		Накладные расходы	%	--		8263,49	8896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16252,58	17497
		Сметная стоимость:				**219409,81**	**236204**
11	**С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9616**		**196151,39**	**384764**
		НР второго уровня	%	4,24		8316,82	16314
		Накладные расходы	%	--		8316,82	16314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16357,46	32086
		Сметная стоимость:				**220825,67**	**433165**
12	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4687**		**199642,46**	**93576**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	3968
		Накладные расходы	%	--		8464,84	3968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	7804
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**105348**

13	Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м3	6,9000		28862,27	199150
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	11,6	80,04	760,75	60890
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4416	3,047	854,73	2604
		Итого оплата труда:				**9202,15**	**63495**
13. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01863	3393,60	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01863	848,17	16
13. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6902	4,762	13,05	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
13. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4153	2,866	3625,86	10390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4153	2,866	848,17	2431
13. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,069	3144,86	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,069	1137,64	79
13. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0285	0,19665	67,34	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
13. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	10,346	190,68	1973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
13. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,09384	1788,94	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,09384	848,17	80
		Итого эксплуатация машин:				**1867,59**	**12886**
13.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,003	15392,40	107801
13.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,33	9,177	66,30	608
13.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	0,09936	26033,88	2587

13.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0336	0,23184	26033,88	6036
13.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,003933	21885,39	86
13.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,32	2,208	196,55	434
13.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,01242	200244,36	2487
13.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	0,01104	28,00	0
13.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,146	7,907	674,55	5334
		Итого материалов:				**18169,98**	**125373**
		НР первого уровня	%	48,5		4463,04	30795
		НР второго уровня	%	4,24		1412,99	9750
		Накладные расходы	%	--		5876,03	40545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2779,06	19176
		Сметная стоимость:				**37517,37**	**258870**
14	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5593**		**187651,39**	**104957**
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	4450
		Накладные расходы	%	--		7956,42	4450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15648,62	8753
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**118160**
15	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0782**		**199642,46**	**15616**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	662
		Накладные расходы	%	--		8464,84	662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	1302

		Сметная стоимость:				224755,88	17580
16	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0145		210115,68	3051
		НР второго уровня	%	4,24		8908,90	129
		Накладные расходы	%	--		8908,90	129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17521,97	254
		Сметная стоимость:				**236546,55**	**3435**
17	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,1239**		**245293,14**	**30402**
		НР второго уровня	%	4,24		10400,43	1289
		Накладные расходы	%	--		10400,43	1289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20455,49	2535
		Сметная стоимость:				**276149,05**	**34226**
				Плиты перекрытия на отм. +5.520			
				Монолитный участок Ум-1,2,3,4,5			
18	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**31,1850**		**25261,11**	**787768**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	8,21	256,029	760,75	194774
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	13,014	856,08	11141
		Итого оплата труда:				**6603,00**	**205915**
18. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,084199	3393,60	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,084199	848,17	71
18. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	15,215	13,05	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	12,172	3625,86	44132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	12,172	848,17	10324

18. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,355509	3144,86	1118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,355509	1137,64	404
18. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,592515	67,34	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	31,173	190,68	5944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,402286	1788,94	720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,402286	848,17	341
		Итого эксплуатация машин:				**1681,51**	**52438**
18.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	31,653	15392,40	487212
18.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	31,185	66,30	2068
18.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,299376	26033,88	7794
18.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,698544	26033,88	18186
18.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,01185	21885,39	259
18.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	7,484	196,55	1471
18.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,037422	200244,36	7494
18.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,034304	28,00	1
18.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	23,825	674,55	16071
		Итого материалов:				**17333,84**	**540556**
		НР первого уровня	%	48,5		3202,45	99869
		НР второго уровня	%	4,24		1206,86	37636

		Накладные расходы	%	--		4409,31	137504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2373,63	74022
		Сметная стоимость:				**32044,05**	**999294**
19	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0765**		**194893,74**	**209812**
		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	8896
		Накладные расходы	%	--		8263,49	8896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16252,58	17497
		Сметная стоимость:				**219409,81**	**236204**
20	**С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9616**		**196151,39**	**384764**
		НР второго уровня	%	4,24		8316,82	16314
		Накладные расходы	%	--		8316,82	16314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16357,46	32086
		Сметная стоимость:				**220825,67**	**433165**
21	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4687**		**199642,46**	**93576**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	3968
		Накладные расходы	%	--		8464,84	3968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	7804
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**105348**
				Монолитный участок Ум-6,7,8			
22	**Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м3**	**6,9000**		**28862,27**	**199150**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	11,6	80,04	760,75	60890
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4416	3,047	854,73	2604
		Итого оплата труда:				**9202,15**	**63495**

22. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01863	3393,60	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01863	848,17	16
22. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6902	4,762	13,05	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4153	2,866	3625,86	10390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4153	2,866	848,17	2431
22. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,069	3144,86	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,069	1137,64	79
22. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0285	0,19665	67,34	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	10,346	190,68	1973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,09384	1788,94	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,09384	848,17	80
		Итого эксплуатация машин:				**1867,59**	**12886**
22.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,003	15392,40	107801
22.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,33	9,177	66,30	608
22.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	0,09936	26033,88	2587
22.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0336	0,23184	26033,88	6036
22.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,003933	21885,39	86
22.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,32	2,208	196,55	434

22.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,01242	200244,36	2487
22.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	0,01104	28,00	0
22.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,146	7,907	674,55	5334
		Итого материалов:				**18169,98**	**125373**
		НР первого уровня	%	48,5		4463,04	30795
		НР второго уровня	%	4,24		1412,99	9750
		Накладные расходы	%	--		5876,03	40545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2779,06	19176
		Сметная стоимость:				**37517,37**	**258870**
23	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5593**		**187651,39**	**104957**
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	4450
		Накладные расходы	%	--		7956,42	4450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15648,62	8753
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**118160**
24	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0782**		**199642,46**	**15616**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	662
		Накладные расходы	%	--		8464,84	662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	1302
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**17580**
25	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0145**		**210115,68**	**3051**
		НР второго уровня	%	4,24		8908,90	129

		Накладные расходы	%	--		8908,90	129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17521,97	254
		Сметная стоимость:				236546,55	3435
26	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1239**		**245293,14**	**30402**
		НР второго уровня	%	4,24		10400,43	1289
		Накладные расходы	%	--		10400,43	1289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20455,49	2535
		Сметная стоимость:				**276149,05**	**34226**
				Плиты перекрытия на отм. +8.320			
				Монолитный участок Ум-1,2,3,4,5			
27	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**31,1850**		**25261,11**	**787768**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	8,21	256,029	760,75	194774
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	13,014	856,08	11141
		Итого оплата труда:				**6603,00**	**205915**
27. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,084199	3393,60	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,084199	848,17	71
27. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	15,215	13,05	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	12,172	3625,86	44132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	12,172	848,17	10324
27. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,355509	3144,86	1118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,355509	1137,64	404
27. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,592515	67,34	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

27. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	31,173	190,68	5944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,402286	1788,94	720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,402286	848,17	341
		Итого эксплуатация машин:				**1681,51**	**52438**
27.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	31,653	15392,40	487212
27.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	31,185	66,30	2068
27.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,299376	26033,88	7794
27.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,698544	26033,88	18186
27.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,01185	21885,39	259
27.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	7,484	196,55	1471
27.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,037422	200244,36	7494
27.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,034304	28,00	1
27.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	23,825	674,55	16071
		Итого материалов:				**17333,84**	**540556**
		НР первого уровня	%	48,5		3202,45	99869
		НР второго уровня	%	4,24		1206,86	37636
		Накладные расходы	%	--		4409,31	137504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2373,63	74022
		Сметная стоимость:				**32044,05**	**999294**

28	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0765		194893,74	209812
		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	8896
		Накладные расходы	%	--		8263,49	8896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16252,58	17497
		Сметная стоимость:				**219409,81**	**236204**
29	С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,9616		196151,39	384764
		НР второго уровня	%	4,24		8316,82	16314
		Накладные расходы	%	--		8316,82	16314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16357,46	32086
		Сметная стоимость:				**220825,67**	**433165**
30	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4687		199642,46	93576
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	3968
		Накладные расходы	%	--		8464,84	3968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	7804
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**105348**
				Монолитный участок Ум-6,7,8			
31	Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м3	6,9000		28862,27	199150
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	11,6	80,04	760,75	60890
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4416	3,047	854,73	2604
		Итого оплата труда:				**9202,15**	**63495**
31. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01863	3393,60	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01863	848,17	16

31. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6902	4,762	13,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4153	2,866	3625,86	10390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4153	2,866	848,17	2431
31. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,069	3144,86	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,069	1137,64	79
31. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0285	0,19665	67,34	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	10,346	190,68	1973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,09384	1788,94	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,09384	848,17	80
		Итого эксплуатация машин:				**1867,59**	**12886**
31.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,003	15392,40	107801
31.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,33	9,177	66,30	608
31.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	0,09936	26033,88	2587
31.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0336	0,23184	26033,88	6036
31.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,003933	21885,39	86
31.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,32	2,208	196,55	434
31.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,01242	200244,36	2487

31.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	0,01104	28,00	0
31.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,146	7,907	674,55	5334
		Итого материалов:				**18169,98**	**125373**
		НР первого уровня	%	48,5		4463,04	30795
		НР второго уровня	%	4,24		1412,99	9750
		Накладные расходы	%	--		5876,03	40545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2779,06	19176
		Сметная стоимость:				**37517,37**	**258870**
32	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5593**		**187651,39**	**104957**
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	4450
		Накладные расходы	%	--		7956,42	4450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15648,62	8753
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**118160**
33	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0782**		**199642,46**	**15616**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	662
		Накладные расходы	%	--		8464,84	662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	1302
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**17580**
34	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0145**		**210115,68**	**3051**
		НР второго уровня	%	4,24		8908,90	129
		Накладные расходы	%	--		8908,90	129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17521,97	254
		Сметная стоимость:				**236546,55**	**3435**

?

35	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1239		245293,14	30402
		НР второго уровня	%	4,24		10400,43	1289
		Накладные расходы	%	--		10400,43	1289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20455,49	2535
		Сметная стоимость:				**276149,05**	**34226**
				Плиты перекрытия на отм. +11.120			
36	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**90,0000**		**4544,64**	**409018**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	2,66	239,4	838,66	200775
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	19,818	848,17	16809
		Итого оплата труда:				**2417,60**	**217584**
36. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	17,82	3625,86	64613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	17,82	848,17	15114
36. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	25,308	190,68	4826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,998	1788,94	3574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,998	848,17	1695
		Итого эксплуатация машин:				**811,25**	**73013**
36. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	5,877	15103,14	88761
36. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,0954	364882,58	34810
36. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,045	197175,18	8873
36. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	8,1	343,94	2786
		Итого материалов:				**1502,55**	**135230**
		НР первого уровня	%	62,1		1501,33	135120

		НР второго уровня	%	4,24		256,35	23071
		Накладные расходы	%	--		1757,68	158191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		504,19	45377
		Сметная стоимость:				**6806,51**	**612586**
37	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**634,9080**		**5328,10**	**3382853**
		НР второго уровня	%	4,24		225,91	143433
		Накладные расходы	%	--		225,91	143433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444,32	282103
		Сметная стоимость:				**5998,33**	**3808389**
38	**Е11-070516-0115 11-070516-0115 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	**м шва**	**791,2800**		**260,58**	**206196**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,298	235,801	848,17	200000
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,79128	848,17	671
		Итого оплата труда:				**253,60**	**200671**
38. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,79128	1788,94	1416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,79128	848,17	671
		Итого эксплуатация машин:				**1,79**	**1416**
38. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,316512	15103,14	4780
		Итого материалов:				**6,04**	**4780**
		НР первого уровня	%	62,1		157,49	124617
		НР второго уровня	%	4,24		17,73	14026
		Накладные расходы	%	--		175,21	138643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,86	27587
		Сметная стоимость:				**470,66**	**372426**
39	**Е11-060301-0403 11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0497**		**95408,68**	**4746**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	118	5,869	800,02	4696
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,011097	1133,62	13
		Итого оплата труда:				**94655,27**	**4708**

39. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,010943	3144,86	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,010943	1137,64	12
39. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,080579	190,68	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,000154	1788,94	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,000154	848,17	0
		Итого эксплуатация машин:				**1006,32**	**50**
		НР первого уровня	%	48,5		45907,81	2283
		НР второго уровня	%	4,24		5991,82	298
		Накладные расходы	%	--		51899,62	2581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11784,66	586
		Сметная стоимость:				**159092,97**	**7913**
40	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0497**		**194893,74**	**9694**
		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	411
		Накладные расходы	%	--		8263,49	411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16252,58	808
		Сметная стоимость:				**219409,81**	**10913**
				Монолитный участок Ум-1,2,3,4,5			
41	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**31,1850**		**25261,11**	**787768**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	8,21	256,029	760,75	194774
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	13,014	856,08	11141
		Итого оплата труда:				**6603,00**	**205915**
41. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,084199	3393,60	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,084199	848,17	71
41. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	15,215	13,05	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

41. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	12,172	3625,86	44132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	12,172	848,17	10324
41. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,355509	3144,86	1118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,355509	1137,64	404
41. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,592515	67,34	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	31,173	190,68	5944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,402286	1788,94	720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,402286	848,17	341
		Итого эксплуатация машин:				**1681,51**	**52438**
41.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	31,653	15392,40	487212
41.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	31,185	66,30	2068
41.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,299376	26033,88	7794
41.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,698544	26033,88	18186
41.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,01185	21885,39	259
41.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	7,484	196,55	1471
41.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,037422	200244,36	7494
41.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,034304	28,00	1

41.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	23,825	674,55	16071
		Итого материалов:				**17333,84**	**540556**
		НР первого уровня	%	48,5		3202,45	99869
		НР второго уровня	%	4,24		1206,86	37636
		Накладные расходы	%	--		4409,31	137504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2373,63	74022
		Сметная стоимость:				**32044,05**	**999294**
42	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0765**		**194893,74**	**209812**
		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	8896
		Накладные расходы	%	--		8263,49	8896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16252,58	17497
		Сметная стоимость:				**219409,81**	**236204**
43	**С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9616**		**196151,39**	**384764**
		НР второго уровня	%	4,24		8316,82	16314
		Накладные расходы	%	--		8316,82	16314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16357,46	32086
		Сметная стоимость:				**220825,67**	**433165**
44	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4687**		**199642,46**	**93576**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	3968
		Накладные расходы	%	--		8464,84	3968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	7804
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**105348**

Монолитный участок Ум-6,7,8

45	Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м3	6,9000		28862,27	199150
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	11,6	80,04	760,75	60890
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4416	3,047	854,73	2604
		Итого оплата труда:				**9202,15**	**63495**
45. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01863	3393,60	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01863	848,17	16
45. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6902	4,762	13,05	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4153	2,866	3625,86	10390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4153	2,866	848,17	2431
45. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,069	3144,86	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,069	1137,64	79
45. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0285	0,19665	67,34	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	10,346	190,68	1973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,09384	1788,94	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,09384	848,17	80
		Итого эксплуатация машин:				**1867,59**	**12886**
45.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,003	15392,40	107801
45.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,33	9,177	66,30	608
45.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	0,09936	26033,88	2587

45.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0336	0,23184	26033,88	6036
45.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,003933	21885,39	86
45.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,32	2,208	196,55	434
45.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,01242	200244,36	2487
45.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	0,01104	28,00	0
45.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,146	7,907	674,55	5334
		Итого материалов:				**18169,98**	**125373**
		НР первого уровня	%	48,5		4463,04	30795
		НР второго уровня	%	4,24		1412,99	9750
		Накладные расходы	%	--		5876,03	40545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2779,06	19176
		Сметная стоимость:				**37517,37**	**258870**
46	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5593**		**187651,39**	**104957**
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	4450
		Накладные расходы	%	--		7956,42	4450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15648,62	8753
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**118160**
47	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0782**		**199642,46**	**15616**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	662
		Накладные расходы	%	--		8464,84	662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	1302

		Сметная стоимость:				224755,88	17580
48	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0145**		**210115,68**	**3051**
		НР второго уровня	%	4,24		8908,90	129
		Накладные расходы	%	--		8908,90	129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17521,97	254
		Сметная стоимость:				**236546,55**	**3435**
49	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1239**		**245293,14**	**30402**
		НР второго уровня	%	4,24		10400,43	1289
		Накладные расходы	%	--		10400,43	1289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20455,49	2535
		Сметная стоимость:				**276149,05**	**34226**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11328889**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11328889**
Материалы -			Тенге				**2803725**
Всего заработная плата -			Тенге				**1500601**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6761260**
Накладные расходы -			Тенге				**1298289**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**784674**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**513615**
Сметная прибыль -			Тенге				**1010174**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13637352**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1910**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1500601**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**13637352**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1910**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1500601**

РАЗДЕЛ 3. Лестницы ЛМ-1-3шт

Лестница ЛМ-1

50	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,1000		19091,22	40092
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92)	чел-ч	3,94	8,274	744,92	6163
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,47985	974,01	467
		Итого оплата труда:				**3157,55**	**6631**
50. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00567	3393,60	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00567	848,17	5
50. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,441	43,91	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,02205	3144,86	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,02205	1137,64	25
50. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,42	2881,25	1210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,42	976,75	410
50. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0231	67,34	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,03213	1788,94	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,03213	848,17	27
		Итого эксплуатация машин:				**655,77**	**1377**
50. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,142	14381,51	30805
50.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,84	66,30	56
50.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00168	24438,60	41
50.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0042	26033,88	109

50.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,01449	26033,88	377
50.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00105	21885,39	23
50.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,777	196,55	153
50.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,01176	6598,38	78
50.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,01449	14282,26	207
50.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,03675	28,00	1
50.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	1,04	674,55	701
		Итого материалов:				**15500,47**	**32551**
		НР первого уровня	%	48,5		1531,41	3216
		НР второго уровня	%	4,24		874,40	1836
		Накладные расходы	%	--		2405,81	5052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1719,76	3612
		Сметная стоимость:				**23216,79**	**48755**
51	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**8,3160**		**50100,07**	**416632**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	28,9	240,332	828,53	199123
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	43,626	980,02	42754
		Итого оплата труда:				**29085,71**	**241877**
51. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	71,434	362,39	25887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	7,152	20,01	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

51. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,99792	3144,86	3138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,99792	1137,64	1135
51. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	40,499	2881,25	116688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	40,499	976,75	39557
51. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,548856	5466,67	3000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,548856	1314,37	721
51. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	2,412	25,68	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	3,243	204,25	662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,58	1788,94	2827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,58	848,17	1340
51.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	13,971	17,05	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18355,66**	**152646**
51.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,24948	66,30	17
51.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,155509	2741,77	426
51.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,008316	327490,21	2723
51.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,008565	39688,62	340
51.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,111434	381819,66	42548
51.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,08316	196,55	16

51.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	11,393	177,53	2023
51.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	3,41	91,05	310
51.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000832	1774323,66	1476
51.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,033264	208172,82	6925
51.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,002578	365404,08	942
51.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00499	413025,17	2061
51.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,016133	313481,75	5057
		Итого материалов:				**7799,89**	**64864**
		НР первого уровня	%	60,9		17713,20	147303
		НР второго уровня	%	4,24		2875,28	23911
		Накладные расходы	%	--		20588,48	171214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5655,08	47028
		Сметная стоимость:				**76343,63**	**634874**
52	**С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**8,3160**		**243525,33**	**2025157**
		НР второго уровня	%	4,24		10325,47	85867
		Накладные расходы	%	--		10325,47	85867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20308,06	168882
		Сметная стоимость:				**274158,87**	**2279905**
53	**Е11-090301-0301 11-090301-0301 РСНБ РК 2015**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкций**	**1,0462**		**29600,10**	**30966**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	14,3	14,96	809,53	12111
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,24	3,39	975,67	3307
		Итого оплата труда:				**14737,44**	**15418**

53. 3	375 С (31-060103-0201)	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,76	0,795082	1508.27	1199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,083693	4639,86	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,083693	976,75	82
53. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,177847	3144,86	559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,177847	1137,64	202
53. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,75	2,877	3994,87	11493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,75	2,877	976,75	2810
53. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,14	0,146462	25,68	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,251078	1788,94	449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,251078	848,17	213
53. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,527	17,05	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13495,83**	**14119**
53.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,031385	66,30	2
53.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,019563	2741,77	54
53.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,004	0,004185	327490,21	1370
53.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001078	39688,62	43
53.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,002929	381819,66	1118
53.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,010462	196,55	2

53.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	1,151	177,53	204
53.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,33	0,345233	91,05	31
53.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000105	1774323,66	186
53.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,003557	200244,36	712
53.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000324	365404,08	119
53.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000628	413025,17	259
53.22	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00203	313481,75	636
		Итого материалов:				**4528,00**	**4737**
		НР первого уровня	%	60,9		8975,10	9389
		НР второго уровня	%	4,24		1635,59	1711
		Накладные расходы	%	--		10610,69	11100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3216,86	3365
		Сметная стоимость:				**43427,66**	**45432**
54	**С121-060405-1701 21-060405-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.**	**т**	**1,0462**		**232330,02**	**243054**
		НР второго уровня	%	4,24		9850,79	10306
		Накладные расходы	%	--		9850,79	10306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19374,47	20269
		Сметная стоимость:				**261555,28**	**273629**
55	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**9,3622**		**2187,15**	**20476**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1041,36)	чел-ч	1,34	12,545	1041,36	13064
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,009362	848,17	8
		Итого оплата труда:				**1396,27**	**13072**

55. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,34	12,545	362,39	4546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	0,374486	25,68	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,16	1,498	204,25	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,009362	1788,94	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,009362	848,17	8
		Итого эксплуатация машин:				**521,10**	**4879**
55. 7	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,012171	208172,82	2534
		Итого материалов:				**270,62**	**2534**
		НР первого уровня	%	60,9		850,33	7961
		НР второго уровня	%	4,24		128,79	1206
		Накладные расходы	%	--		979,12	9167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,30	2371
		Сметная стоимость:				**3419,56**	**32015**
56	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,3740**		**245293,14**	**337033**
		НР второго уровня	%	4,24		10400,43	14290
		Накладные расходы	%	--		10400,43	14290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20455,49	28106
		Сметная стоимость:				**276149,05**	**379429**
57	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0761**		**199642,46**	**15201**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	645

		Накладные расходы	%	--		8464,84	645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	1268
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**17113**
58	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,2930**		**194893,74**	**251998**
		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	10685
		Накладные расходы	%	--		8263,49	10685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16252,58	21015
		Сметная стоимость:				**219409,81**	**283697**
59	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7590**		**199642,46**	**151529**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	6425
		Накладные расходы	%	--		8464,84	6425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	12636
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**170590**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3532137**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3064062**
Материалы -			Тенге				**32551**
Всего заработная плата -			Тенге				**6631**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3023971**
Накладные расходы -			Тенге				**133269**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**3216**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**130053**
Сметная прибыль -			Тенге				**255786**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3453117**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**9**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6631**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**468075**
Материалы -			Тенге				**72135**
Всего заработная плата -			Тенге				**270367**
Накладные расходы -			Тенге				**191481**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**164653**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**26828**

		Сметная прибыль -	Тенге			52764
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			712320
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			315
		Сметная заработная плата -	Тенге			270367
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4165438
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			324
		Сметная заработная плата -	Тенге			276997

РАЗДЕЛ 4. Проемы

Окна

60	С121-090201-0303 21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**229,0275**	**18291,34**	**4189220**
		НР второго уровня	%	4,24	775,55	177623
		Накладные расходы	%	--	775,55	177623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1525,35	349347
		Сметная стоимость:			**20592,24**	**4716190**
61	С121-090201-0303 21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**36,9570**	**18291,34**	**675993**
		НР второго уровня	%	4,24	775,55	28662
		Накладные расходы	%	--	775,55	28662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1525,35	56372
		Сметная стоимость:			**20592,24**	**761028**
62	С121-090201-0303 21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**44,5770**	**18291,34**	**815373**
		НР второго уровня	%	4,24	775,55	34572
		Накладные расходы	%	--	775,55	34572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1525,35	67996
		Сметная стоимость:			**20592,24**	**917940**

63	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	16,0056	11626,66	186092
		НР второго уровня	%	4,24	492,97	7890
		Накладные расходы	%	--	492,97	7890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	969,57	15519
		Сметная стоимость:			**13089,20**	**209501**
64	С121-090205-0103 21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	247,5900	1229,61	304439
		НР второго уровня	%	4,24	52,14	12908
		Накладные расходы	%	--	52,14	12908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	102,54	25388
		Сметная стоимость:			**1384,29**	**342735**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**6171117**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**6171117**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**6171117**
		Накладные расходы -	Тенге			**261655**
		Сметная прибыль -	Тенге			**514622**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**6947394**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**6947394**

РАЗДЕЛ 5. Веншахты ВШ-1-6

Веншахта ВШ-1-1шт

65	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0496	196728,18	9756
		НР второго уровня	%	4,24	8341,27	414
		Накладные расходы	%	--	8341,27	414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16405,56	814
		Сметная стоимость:			**221475,01**	**10983**

66	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0210	185830,35	3902
		НР второго уровня	%	4,24	7879,21	165
		Накладные расходы	%	--	7879,21	165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15496,76	325
		Сметная стоимость:			**209206,32**	**4393**
67	С121-050104-0303 21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0357	269354,07	9616
		НР второго уровня	%	4,24	11420,61	408
		Накладные расходы	%	--	11420,61	408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22461,97	802
		Сметная стоимость:			**303236,66**	**10826**
				Веншахта ВШ-2-2шт		
68	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0454	196728,18	8924
		НР второго уровня	%	4,24	8341,27	378
		Накладные расходы	%	--	8341,27	378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16405,56	744
		Сметная стоимость:			**221475,01**	**10046**
69	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0210	185830,35	3902
		НР второго уровня	%	4,24	7879,21	165
		Накладные расходы	%	--	7879,21	165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15496,76	325

		Сметная стоимость:			209206,32	4393
70	С121-050104-0303 21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0414	269354,07	11151
		НР второго уровня	%	4,24	11420,61	473
		Накладные расходы	%	--	11420,61	473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22461,97	930
		Сметная стоимость:			**303236,66**	**12554**
				Веншахта ВШ-3-1шт		
71	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0355	196728,18	6988
		НР второго уровня	%	4,24	8341,27	296
		Накладные расходы	%	--	8341,27	296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16405,56	583
		Сметная стоимость:			**221475,01**	**7867**
72	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0060	185830,35	1115
		НР второго уровня	%	4,24	7879,21	47
		Накладные расходы	%	--	7879,21	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15496,76	93
		Сметная стоимость:			**209206,32**	**1255**
73	С121-050104-0303 21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0450	269354,07	12121
		НР второго уровня	%	4,24	11420,61	514
		Накладные расходы	%	--	11420,61	514

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22461,97	1011
		Сметная стоимость:			303236,66	13646
				Веншахта ВШ-4-1шт		
74	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0479**	**196728,18**	**9431**
		НР второго уровня	%	4,24	8341,27	400
		Накладные расходы	%	--	8341,27	400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16405,56	786
		Сметная стоимость:			**221475,01**	**10618**
75	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0210**	**185830,35**	**3902**
		НР второго уровня	%	4,24	7879,21	165
		Накладные расходы	%	--	7879,21	165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15496,76	325
		Сметная стоимость:			**209206,32**	**4393**
76	С121-050104-0303 21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0341**	**269354,07**	**9188**
		НР второго уровня	%	4,24	11420,61	390
		Накладные расходы	%	--	11420,61	390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22461,97	766
		Сметная стоимость:			**303236,66**	**10343**
				Веншахта ВШ-5-1шт		
77	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0355**	**196728,18**	**6988**

		НР второго уровня	%	4,24	8341,27	296
		Накладные расходы	%	--	8341,27	296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16405,56	583
		Сметная стоимость:			**221475,01**	**7867**
78	**С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0060**	**185830,35**	**1115**
		НР второго уровня	%	4,24	7879,21	47
		Накладные расходы	%	--	7879,21	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15496,76	93
		Сметная стоимость:			**209206,32**	**1255**
79	**С121-050104-0303 21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0450**	**269354,07**	**12121**
		НР второго уровня	%	4,24	11420,61	514
		Накладные расходы	%	--	11420,61	514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22461,97	1011
		Сметная стоимость:			**303236,66**	**13646**
				Веншахта ВШ-6-2шт		
80	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0227**	**196728,18**	**4462**
		НР второго уровня	%	4,24	8341,27	189
		Накладные расходы	%	--	8341,27	189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16405,56	372
		Сметная стоимость:			**221475,01**	**5023**

81	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0105	185830,35	1951
		НР второго уровня	%	4,24	7879,21	83
		Накладные расходы	%	--	7879,21	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15496,76	163
		Сметная стоимость:			**209206,32**	**2197**
82	С121-050104-0303 21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0207	269354,07	5576
		НР второго уровня	%	4,24	11420,61	236
		Накладные расходы	%	--	11420,61	236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22461,97	465
		Сметная стоимость:			**303236,66**	**6277**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			**122209**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**122209**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**122209**
		Накладные расходы -	Тенге			**5182**
		Сметная прибыль -	Тенге			**10191**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**137582**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**137582**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			**32647605**
в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**3717269**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**1285756**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**301502**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**27644581**
		- перевозка грузов	Тенге			**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге			**2091059**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			**34738664**
Накладные расходы II уровня			Тенге			**1472919**
ИТОГО:			Тенге			**36211583**

Сметная прибыль	Тенге			2896927
ИТОГО по смете:	Тенге			39141700

Всего	Тенге			39 141 700,07
Временные здания и сооружения	Тенге		0,9%	352 275,30
Возвратные суммы	Тенге		0%	-
Итого :	Тенге			39 493 975,37
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге		0,49%	193 520,48
Итого по акту в текущих ценах 2017 года	Тенге			39 687 495,85
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г.	Тенге	k=	1,06	42 066 296,88
НДС 12%	Тенге		12%	5 047 955,63
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			47 114 252,51
Ценовая скидка	Тенге	k=	0,85	40 000 000,00
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			40 000 000,00

Технический надзор
Директор ТОО "Шымкент-курылыс ЖК"

Ешимбетов Г.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "Самға"

Байдильдаев А.Б.

Инженер - эксперт ТОО "Шымкент-курылыс ЖК"

Кожанов Е.