Заказчик : ГУ "Управление строительства Актюб: кой области"
Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №91 от 30.07.2014 г.Доп.согл. без номера от 13.03.2015 г.
Наименование стройки:Строительство внеплощадочных сетей и сооружений технического водоснабжения индустриальной зоны Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июнь месяц 2015г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименов.	код
		91	30.07.2014 г				

доп.согл.от 13.03.2015 г

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительство внеплощадочных сетей и сооружений технического водоснабжения индустриальной зоны Актюбинской области	24 077 784,82						2 889 334,18	26 967 119,00
Итого за текущий месяц:		24 077 784,82					2 889 334,18	26 967 119,00
Итого к оплате за текущий месяц	**26 967 119,00**	тенге						

ЗАКАЗЧИК:
Гу "Управление строительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Нуршин К.К.
"___" 2015 года.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.
2015года.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №91 от 30.07.2014 г.Доп.согл. без номера от 13.03.2015 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных сетей и сооружений технического водоснабжения индустриальной зоны Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 4-1-1.ДЭС -100 кВт								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,536	218,93	0	336	0	380	1,54	2
		м3		218,93	0	336	0	113	0	0
2	Е0101-164-2	Раскидывание грунта 2 группы	1,536	218,93	0	336	0	380	1,54	2
		м3		218,93	0	336	0	113	0	0
3	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты Ф-1	0,384	1495,27	100,89	574	39	73	0,85	0
		м3		123,75	38,25	48	15	118	0,18	0
4	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	724,2	389,08	2897	1556	1629	0,94	4
		шт		153,9	136,92	616	548	140	0,55	2
5	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	2,172	10200		22154				
		м3								
6	Е0125-64-2	Установка зданий из одиночных блок-боксов из "Сэндвич-панелей"	4,6	5136,21	2723,08	23627	12526	13771	10	46
		т		1777,5	717,22	8177	3299	120	3,14	14
		Итого по разделу: Локальная смета 4-1-1.ДЭС -100 кВт				49925				
		Раздел: Кабельная линия 10кВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0198	387545,07	1984,82	7654	39	1198	270	5
		км		45900	749,25	907	15	130	3,66	0
91	Ц0108-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	19,75	36	1,4	711	28	531	0,16	3
		м		27,9	0,4	551	8	95	0	0
92	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100	36,7	27,8	3670	2780	1491	0,06	6
		м		8,8	6,9	880	690	95	0,04	4
95	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	80,25	32,4	23,7	2600	1902	1105	0,06	5
		м		8,6	5,9	690	473	95	0,03	3
		Итого по разделу: Кабельная линия 10кВ				14635				
		Раздел: Установка КТПМ100/10/0,4-1шт								
139	Ц0108-481-26	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 5 т	1	1245,8	51,8	1246	52	766	4	4
		шт		790	15,8	790	16	95	0,09	0
		Итого по разделу: Установка КТПМ100/10/0,4-1шт				1246				
		Раздел: Ограждение КТПМ100/10/0,4								
140	Е0107-24-11	Установка оград металлических без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	39	585,96	240,24	22853	9369	17206	1,42	55
		м		249,75	65,38	9740	2550	140	0,24	9
142	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ограждений	0,1933	27935,09	9375,11	5400	1812	3217	91	18
		т		16380	2107,33	3167	407	90	7,36	1
		Итого по разделу: Ограждение КТПМ100/10/0,4				28253				
		Раздел: Локальная смета №6-1-1.Наружный водопровод								
17	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 450 мм с гидравлическим испытанием	0,156	270167,88	115634,5	42146	18039	34411	662	103
		км		126000	43681,5	19656	6814	130	213,34	33
18	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
		установ.		488,46	138,6	488	139	104	0,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопроводова диаметром 550 мм с поэтапным бурением и расширинием скважины до 114 мм (пилотная скважина)	240	831,44	781,34	199544	187520	28395	0,28	67
		м		49,84	63,92	11962	15341	104	0,3	72
20	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопроводова диаметром 550 мм с поэтапным бурением и расширинием скважины до 250 мм/первое расширение/	240	1089,57	1024,24	261498	245818	37631	0,36	86
		м		64,08	86,68	15379	20804	104	0,41	98
21	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопроводова диаметром 550 мм с поэтапным бурением и расширинием скважины до 400 мм/второе расширение/	240	1823,56	1713,61	437655	411267	63091	0,6	144
		м		106,8	145,97	25632	35033	104	0,68	163
22	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопроводова диаметром 550 мм с поэтапным бурением и расширинием скважины 550 мм /третье расширение/	240	3251,24	3053,05	780298	732732	111767	1,08	259
		м		192,24	255,54	46138	61330	104	1,2	288
23	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопроводова диаметром 550 мм с поэтапным бурением и расширинием скважины до 700 мм/четвертое расширение/	240	6381,44	5994,48	1531545	1438674	219478	2,12	509
		м		377,36	501,96	90566	120470	104	2,35	564
24	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопроводова диаметром 550 мм с поэтапным бурением и расширинием скважины. Протаскивание трубопровода	240	5063,58	4756,84	1215259	1141641	174296	1,68	403
		м		299,04	399,26	71770	95823	104	1,87	449
25	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	0
42	Е0122-32-11	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 450 мм	12,116	9915	0	120130	0	111279	45,3	549
		км		7065	0	85600	0	130	0	0
43	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 160 мм	0,022	4194	0	92	0	111	24,7	1
		км		3870	0	85	0	130	0	0
44	Е0122-32-7	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 250 мм	0,036	5390	0	194	0	211	28,8	1
		км		4500	0	162	0	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Локальная смета №6-1-1.Наружный водопровод				4589887				
		Раздел: Колодцы								
50	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	83,864	6,48	6,48	543	543	171	0	0
		м3		0	2,1	0	176	97	0,01	1
51	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	83,864	21,55	4,52	1807	379	1385	0,11	9
		м3		17,03	0	1428	0	97	0	0
		Итого по разделу: Колодцы				2350				
		Раздел: Локальная смета 6-2-1.Раструбный водоприемник								
31	Е0139-2-10	Обрамление ниш каналов, проемов и шахт массой комплекта до 1 т	0,08	42695,63	20590,5	3416	1647	1317	76,12	6
		т		14118,75	4168,98	1130	334	90	15,91	1
35	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,003	47611,09	17877,09	143	54	134	173	1
		км		29700	4698,68	89	14	130	18,1	0
		Итого по разделу: Локальная смета 6-2-1.Раструбный водоприемник				3558				
		Раздел: Локальная смета 6-3-1.Насосная 1-подъем.Общестроительные работы								
22	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,52	1865,8	0	4702	0	1646	3,24	8
		м3		531	0	1338	0	123	0	0
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки бетон кл.В 7,5	2,1	6257,17	66,01	13140	139	487	1,35	3
		м3		195,75	24,93	411	52	105	0,12	0
		Итого по разделу: Локальная смета 6-3-1.Насосная 1-подъем.Общестроительные работы				17842				
		Раздел: Кровля								
56	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	27	207,96	1,19	5615	32	882	0,15	4
		м2		27	0,45	729	12	119	0	0
57	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	27	189,45	4,72	5115	127	2335	0,4	11
		м2		70,88	1,78	1914	48	119	0,01	0
58	С11031-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	3,34	12656		42271				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /по уклону/	33,89	194,65	9,95	6597	337	2332	0,36	12
		м2		52,2	3,74	1769	127	123	0,02	1
60	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	33,89	642,11	4,54	21761	154	1113	0,15	5
		м2		25,88	1,71	877	58	119	0,01	0
		Итого по разделу: Кровля				81359				
		Раздел: Локальная смета 6-3-4 Насосоная 1 подъем. Технол.оборудование и трубопроводы								
1	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	2	6282	508	12564	1016	8691	28	56
		шт		4770	58,5	9540	117	90	0,34	1
3	Ц0112-2-15	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 530 мм	0,2678	9773	1388	2617	372	1893	41	11
		т		7605	247,99	2036	66	90	1,44	0
5	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0275	45827	2448	1262	67	1049	242	7
		т		42080	248,01	1159	7	90	1,44	0
7	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0277	33857	2296	938	64	764	183	5
		т		30380	270,01	842	7	90	1,57	0
14	Ц0112-630-1	Компенсаторы на 1,6 МПа, до Dy 100 мм	6	1243	145	7458	870	5017	5	30
		шт		911	18	5466	108	90	0,1	1
17	Е0116-16-9	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 500 мм	2	4059,37	151,78	8119	304	4452	10,4	21
		1шт		1683	56,25	3366	112	128	0,28	1
19	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	9	891,93	90,13	8027	811	5547	2,6	23
		1шт		447,75	33,75	4030	304	128	0,16	1
30	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	3	5925	388	17775	1164	12413	27	81
		шт		4568	29,3	13704	88	90	0,17	1
32	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	2	471,67	4,19	943	8	157	0,34	1
		м		59,85	1,58	120	3	128	0,01	0
40	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 125 мм	2	1489,1	68,6	2978	137	939	1,98	4
		1счетчик		342	24,75	684	49	128	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Локальная смета 6-3-4 Насосоная 1 подъем. Технол.оборудование и трубопроводы				62681				
		Раздел: Локальная смета6-4-1Насосная станция 2-го подъема								
20	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	0,3	7948,7	493,75	2385	148	245	3,81	1
		м3		609,75	169,52	183	51	105	0,67	0
23	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,52	1865,8	0	4702	0	1646	3,24	8
		м3		531	0	1338	0	123	0	0
24	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки бетон икл.В 7,5	2,1	6257,17	66,01	13140	139	487	1,35	3
		м3		195,75	24,93	411	52	105	0,12	0
		Итого по разделу: Локальная смета6-4-1Насосная станция 2-го подъема				20226				
		Раздел: Кровля								
57	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	27	207,96	1,19	5615	32	882	0,15	4
		м2		27	0,45	729	12	119	0	0
57	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	27	189,45	4,72	5115	127	2335	0,4	11
		м2		70,88	1,78	1914	48	119	0,01	0
59	С11031-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	3,34	12656		42271				
		м3								
60	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /по уклону/	33,89	194,65	9,95	6597	337	2332	0,36	12
		м2		52,2	3,74	1769	127	123	0,02	1
61	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	33,89	642,11	4,54	21761	154	1113	0,15	5
		м2		25,88	1,71	877	58	119	0,01	0
		Итого по разделу: Кровля				81359				
		Раздел: Локальная смета 6-4-3 Электроснабжение,электроосвещение								
22	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
		Итого по разделу: Локальная смета 6-4-3 Электроснабжение,электроосвещение				3089				
		Раздел: Локальная смета 6-4-4 Технологическое оборудование и трубопроводы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т								
		шт	2	6282	508	12564	1016	8691	28	56
				4770	58,5	9540	117	90	0,34	1
3	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм								
		т	0,0376	45827	2448	1725	92	1434	242	9
				42080	248,01	1584	9	90	1,44	0
5	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм								
		т	0,0277	33857	2296	938	64	764	183	5
				30380	270,01	842	7	90	1,57	0
28	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т								
		шт	3	5925	388	17775	1164	12413	27	81
				4568	29,3	13704	88	90	0,17	1
38	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 125 мм								
		1счетчик	2	1489,1	68,6	2978	137	939	1,98	4
				342	24,75	684	49	128	0,13	0
		Итого по разделу: Локальная смета 6-4-4 Технологическое оборудование и трубопроводы				35980				
		Раздел: Локальная смета 6-5-1 Резервуары 150 м3-2 шт.								
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	335,3	3,35	3,35	1124	1124	378	0	0
				0	1,16	0	390	97	0	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	335,3	21,55	4,52	7224	1514	5539	0,11	36
				17,03	0	5710	0	97	0	0
18	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2								
		м3	14,34	4453,54	1085,26	63864	15563	28279	6	86
				1028,25	380,37	14745	5455	140	1,7	24
30	Е0106-1-13	Устройство бетонной опоры под переливное устройство								
		м3	0,144	7682,75	95,97	1106	14	122	4,9	1
				771,75	36,25	111	5	105	0,18	0
31	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием(подводящий трубопровод,переливное устройство)								
		км	0,032	70153,47	10674,97	2245	342	2199	270	9
				48825	4032	1562	129	130	19,69	1
34	Е0109-34-4	Монтаж крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений								
		т	0,0034	21562,67	927,19	73	3	51	99,9	0
				16627,5	101,25	57	0	90	0,49	0
38	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость								
		м3	300	12,39	0,69	3717	207	3771	0,08	24
				11,7	0,27	3510	81	105	0	0
39	Е0106-1-1	Устройство бетонных ступеней из бетона кл.В15								
			2	6959,95	66,01	13920	132	463	1,35	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	0
		Итого по разделу: Локальная смета 6-5-1 Резервуары 150 м3-2 шт.				93273				
		Раздел: Локальная смета 7-1-3 Вал								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3700	32,23	30,77	119245	113850	35047	0,01	36
		м3		1,42	8,34	5254	30876	97	0,03	106
2	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6179	19,7	19,7	121726	121726	24345	0	0
		т		0	3,94	0	24345	100	0,08	511
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3700	3,76	3,24	13920	12003	5742	0	12
		м3		0,48	1,12	1776	4144	97	0	14
4	Е0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы	3700	35,51	35,04	131374	129635	44111	0	12
		м3		0,47	11,82	1739	43736	97	0,04	156
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3700	21,55	4,52	79720	16709	61121	0,11	400
		м3		17,03	0	63011	0	97	0	0
6	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	555	1164,1	0,86	646076	477	232739	2,81	1560
		м3		432	0,32	239760	178	97	0	1
7	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,084	5239,08	327,33	440	27	178	11,6	1
		1т		1890	123,75	159	10	105	0,6	0
9	Е0106-1-1	Устройство бетонных набивных ступеней из бетона кл.В15	4,5	6959,95	66,01	31320	297	1043	1,35	6
		м3		195,75	24,93	881	112	105	0,12	1
		Итого по разделу: Локальная смета 7-1-3 Вал				1143821				
		Раздел: Ограждение территории								
5	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без поколя из сетки высотой до 2,2 м	406	1830,68	217,18	743257	88175	250016	2,23	905
		м		380,25	59,61	154382	24202	140	0,22	88
6	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	1	46653,25	2042,41	46653	2042	6662	25	25
		ворота		4158	600,66	4158	601	140	2,9	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	1	18911,46	33,72	18911	34	2028	13	13
		ворота		2242,54	11,22	2243	11	90	0,04	0
		Итого по разделу: Ограждение территории				808822				
		Раздел: Локальная смета 7-1-5 Прокладка трубопровода Д=530 мм от затопленного водоприемника до насосной 1-го подъема								
4	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,085	309142,18	115368,43	26277	9806	24037	857	73
		км		162000	55530	13770	4720	130	271,21	23
8	Е0122-32-12	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 500 мм	0,085	10615	0	902	0	781	45,3	4
		км		7065	0	601	0	130	0	0
		Итого по разделу: Локальная смета 7-1-5 Прокладка трубопровода Д=530 мм от затопленного водоприемника до н				27179				
		ИТОГО:				7065485				
		Всего накладных расходов:				1640531				
		Итого с накладными				8706016				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				522361				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9228377				
		Итого с временными, 2,4 %				9449858				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %				9744552				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9782351				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9876850				
		ИТОГО:				9876850				
		Итого в текущих ценах, к = 2,39				23605672				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				472113				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				24077784,82				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2889334,18				
		Итого с НДС				26967119				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Технадзор:
ТОО "ФАРАБ" _____ Кульжанов Т.К.

Подрядчик:

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Соотв. рис. К-2 по смете пров.