Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«_22_» _сентября_ 2015 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «КазПромСтройГрупп» 06-ГСЛ №000016 от 15.03.2005 г. Актюбинская область, г.Актобе, 11 мкр,112А***

наименованиеорганизации, юридический адрес

в лице директора ***Ержанов Бахитжан Улжабаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство внеплощадочных сетей и сооружений технического водоснабжения индустриальной зоны Актюбинской области»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Управление строительства Актюбинской области» руководитель управления Нуршин Канат Куанышевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация): ***ТОО «Батыс Инжиниринг» РП №1/2014-1***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация»» №28 от 12 августа 2014 года.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность,

производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопровода д 450xll,0 мм	м	11 960		11 960	
Протяженность вл 10 кВ	км	6,2		6,2	
Протяженность кл 10 кВ		0,1		0,1	
Протяженность вли 0.4 кВ		0,5		0,5	
Протяженность кл 0.4 кВ		0,13		0,13	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Источником технического водоснабжения индустриальной зоны является поверхностный водозабор из реки Илек. Для забора воды из реки проектом предусмотрено устройство искусственного залива (ковша) служащего для частичного осветления воды, которым обустраивает в береговой линии реки. Русло реки в месте соединения с ковшом углубляется до глубины трех метров. Между руслом реки и ковшом предусмотрен проезд для подъезда спецтехники для периодической чистки ковша у входа в русло реки. В искусственном заливе (ковше) монтируется два раструбных водоприемника с рыбозащитными устройствами, от которых вода по двум самотечным стальным трубопроводам диаметром условного прохода 500 **мм,** *по ГОСТ 10704-91*

подается к насосной станции первого подъема с машинным залом, заглубленным на 4,8 м. Вокруг насосной станции проектом предусмотрено устройство оградительной дамбы для защиты от паводковых вод в период весеннего половодья. Далее вода при помощи насосной станции по напорному водопроводу в две нитки из полиэтиленовых труб SDR 41 диаметром 450xll,O мм по ГОСТ 18599- 2001 подается в два резервуара ёмкостью по 150 м^2 каждый, расположенных на территории инженерной части, расположенной около индустриальной зоны. Общая протяженность трубопроводов водоснабжения 11 960 м. от резервуаров техническая вода поступает в насосную станцию второго подъема, перекачивающую данную воду в индустриальную зону. В случае отключения одной нитки водопровода вторая нитка обеспечивает 100% подачи воды в резервуары. По напорному трубопроводу перекачивается речная вода для технических нужд индустриальной зоны в размере 4500 м^3/сут. Расчетное рабочее давление на трубопроводе составляет - 0,7 бар. Потери напора по длине трубопровода по одной нитке составляют 0,33 бар. Трубопровод водоснабжения прокладывают на глубине 2,7 м. При прокладке полиэтиленовых труб предусмотрена песчаная подушка толщиной 10 см. Присыпается трубопровод мягким местным грунтом толщиной 30 см. На сети предусмотрены водопроводные колодцы из сборных железобетонных колец диаметром 1,0 м-12 шт, 1,5 м- 10 шт., а также прямоугольные колодцы переключения из монолитного бетона согласно ТП 901-09-11.84 размерами 3,0х2,5 - шт, 3,0х3,0 м - 1 шт. Соединения трубопроводов в колодцах предусмотрены при помощи фланцевых втулок и стальных фасонных частей. Насосные станции 1-го и 2-го подъема предназначены для перекачки технической воды на технические нужды индустриальной зоны. Насосные станции 1-го и 2-го подъема согласно СНиП РК 4.01-02-2009 п 7.4 относится к I категории по надежности обеспечения. В насосных станциях устанавливаются насосы марки KHDB-80-200B-NL-Sl-G-4/4 с техническими параметрами Q=93,2 м3/час, H=l0,7 м, N одного насоса 3,6 кВт. Предусмотрено 2 рабочих насоса, 1 из которых резервный для каждой насосной станции.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмическиемероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2014 года***;

месяц, год

окончание работ ***июль 2015 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:;

фактически, месяц:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата М.П.(*при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство внеплощадочных сетей и сооружений технического водоснабжения индустриальной зоны Актюбинской области»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «КазПромСтройГрупп»*** в лице директора ***Ержанова Бахитжана Улжабаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

М.П.

_____

подпись, дата(при наличии)