Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Генеральный подрядчик: ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ»
Субподрядчик ТОО «СК Строй Компании ЛТД»
Наименование стройки: Реконструкция тепловых сетей от ТК-7-7 до ТК-7/7-36 и до ЦТП-82а ТОО "АлТС"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
				наимено-нован.	код	наименование	код
		№5	25.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей от ТК-7-7 до ТК-7/7-36 и до ЦТП-82а ТОО "АлТС"	2 300 000	2 053 571							246 429	2 300 000

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «СК Строй Компании ЛТД»
Директор
Сыдыков А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ»
Директор по строительству
Разимбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик: **ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «СК Строй Компании ЛТД»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Реконструкция тепловых сетей от ТК-7-7 до ТК-7/7-36 и до ЦТП-82а ТОО "АлТС"**

Наименование объекта - **Тепловые сети, Восстановление асфальтобетонного покрытия**

Договор №5 от 25.08.2022г.

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2022г.

на Строительные работы по теплотрассе

(наименование работ и затрат)

Основание: 21.1405.03.КЖ-ТС

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительные конструкции									
		Лотковый канал сеч.1-1, л.2									
1	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	21,5	8613,00 5564,43	3048,57 1168,80	185180 119635	65544 25129	–	170822 28480	384482
		Лотковый канал сеч.2-2, л.2									
2	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	17,24	8613,00 5564,43	3048,57 1168,80	148488 95931	52557 20150	–	136975 22837	308301
		Предызолированные трубы									
3	1124-0108-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы из стальных труб предварительноизолированных пенополиуретаном с изоляцией стыковтермоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная /трубы, концевые элеметы и элементы трубопроводов/**	км труб	0,063	2255403,18	827668,47	142090	52144	–	106225	268180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1427734,71	275404,83	89947	17351		19865	
4	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная /трубы и концевые элементы трубопроводов/	км труб	0,12	1454658,42	492511,05	174559	59101	–	134387	333662
		НР - 99%; СП - 8%			962147,37	169060,18	115458	20287		24716	
		Теплофикационная камера УТ-1(ТК-7/7-28), листы 7,8,9									
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(бетон С8/10). Устройство	м3	2,4	2875,57	1186,72	6901	2849	–	4396	12201
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	4053	778		904	
6	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры состенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	12,2	13835,18	1297,82	168789	15833	–	186455	383664
		НР - 118%; СП - 8%			12537,36	414,52	152956	5057		28420	
7	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2982	26343,28	1107,68	7856	330	–	6966	16007
		НР - 91%; СП - 8%			25235,60	433,84	7525	129		1186	
8	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалови подпорные стены бетонные (УМ-1, бетон С12/15 F100,W4, сульфатостойкий). Устройство	м3	0,11	6168,90	1413,66	679	155	–	518	1293
		НР - 91%; СП - 8%			4755,24	420,39	523	46		96	
9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09693	326685,39	1569,39	31666	152	–	28744	65243
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	31513	73		4833	
10	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0169	96805,39	1569,39	1636	27	–	1476	3361
		НР - 91%; СП - 8%			95236,00	758,07	1609	13		249	
11	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,5002	34409,39	1569,39	17212	785	–	15293	35106
		НР - 91%; СП - 8%			32840,00	758,07	16427	379		2600	
12	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1118	86844,41	26855,51	9709	3002	–	5488	16412
		НР - 69%; СП - 8%			59988,90	11147,69	6707	1246		1216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка Л1. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1496	78887,15 49997,00	28890,15 11244,52	11802 7480	4322 1682	–	6322 1450	19573
14	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические и 2-я крышка люка. Установка *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0128	77673,42 66960,90	10712,52 4449,63	994 857	137 57	–	850 148	1992
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	39,97035	62,56 59,83	2,73 0,36	2501 2391	109 14	–	1660 333	4494
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	39,97035	73,85 69,94	3,91 0,71	2952 2796	156 28	–	1948 392	5293
		Восстановление асфальтового покрытия									
17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои основанийподстилающие и выравнивающие из песка (h=20 см). Устройство. *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	24,32	1327,17 190,66	1136,51 308,52	32271 4636	27635 7502	–	13109 3630	49010
18	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочностина сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	121,58	318,73 45,28	273,45 96,40	38751 5505	33245 11720	–	18603 4588	61943
19	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	121,58	233,53 30,08	203,45 32,47	28392 3657	24736 3948	–	8213 2928	39534
20	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (2 см). Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	121,58	10,68 10,60	0,08 –	1298 1289	10 –	–	1392 215	2905
21	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	121,58	244,87 30,08	214,79 31,68	29771 3657	26114 3852	–	8109 3030	40911
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1043497 674552	368943 119441	– –	857951 152116	2053567
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1021986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					776878			
		Накладные расходы	Тенге				846141				
		Сметная прибыль	Тенге				149450				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2017577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
		Сметная заработная плата	Тенге					776878			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				21511				
Всего заработная плата			Тенге					17115			
		Накладные расходы	Тенге				11810				
		Сметная прибыль	Тенге				2666				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				35987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					17115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2053564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	Тенге					793993			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2053571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				674552				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					368952			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					119441			
		- Накладные расходы	Тенге							857951	
		- Сметная прибыль	Тенге							152116	

Всего	**2 053 571**
Итого в текущих ценах	**2 053 571**
НДС (12%)	246 429
Итого	**2 300 000**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «СК Строй Компании ЛТД»
Директор
Сыдыкова А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генеральный подрядчик:)

ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ»
Директор по строительству
Разимбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)