Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"

Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе дорожного проезда в 1 и 2 кварталах 19 жилого района г.Усть-Каменогорска. Проезд до жилого дома поз.34 от пр.Сатпаева и от ул.Восточная. Проезд до жилого дома поз.47 от магистрали Южная

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		46	10.01.2018г.			ТОО "Алтайстрой"

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце май 2018 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	21 778 680,46	19 445 250,41	19 408 009	19 408 009		95 757	11 116 597		2 333 430,05	21 778 680,46
Всего к оплате										21 778 680,46

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

Д.К. Бейсембаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

К.К.Урунтаев

Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 62
БИН 081040020183, ИИК KZ31 8560 0000 0645 4203, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева,1а
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Договор: № 46 от 10.01.2018г.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе дорожного проезда в 1 и 2 кварталах 19 жилого района г.Усть-Каменогорска. Проезд до жилого дома поз.34 от пр.Сатпаева и от ул.Восточная. Проезд до жилого дома поз.47 от магистрали Южная

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2018 года

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г. 18.05.2018г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1 Вертикальная планировка									
1	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие растительного слоя)	81	20,37	20,37	1650	1650	328	–	–
		м3 грунта		–	6,85	–	555	59,1	0,0055	0,4455
2	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (для озеленения)К=3,000;	243	17,63	17,63	4283	4283	852	–	–
		м3 грунта		–	5,93	–	1441	59,1	0,00476	1,15668
3	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	1949	20,36	20,36	39690	39690	7893	–	–
		м3 грунта		–	6,85	–	13355	59,1	0,0055	10,7195
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1949	103,14	97,04	201025	189128	40229	0,008	15,592
		м3 грунта		6,02	28,9	11735	56335	59,1	0,0232	45,2168
5	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,200;	2338,8	232,3		543303				
		т								

6	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	1949	13,21	11,1	25737	21639	6681	0,00272	5,30128
		м3 грунта		2,05	3,75	3990	7314	59,1	0,00303	5,90547
7	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (для озеленения)	81	20,37	20,37	1650	1650	328	–	–
		м3 грунта		–	6,85	–	555	59,1	0,0055	0,4455
8	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (для озеленения)К=3,000;	243	17,63	17,63	4283	4283	852	–	–
		м3 грунта		–	5,93	–	1441	59,1	0,00476	1,15668
9	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	1631	25,21	25,21	41125	41125	8178	–	–
		м3 грунта		–	8,48	–	13838	59,1	0,00681	11,10711
10	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=3,000;	4893	19,96	19,96	97649	97649	19419	–	–
		м3 грунта		–	6,72	–	32858	59,1	0,00539	26,37327
11	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2662	126,85	119,33	337675	317665	67572	0,00984	26,19408
		м3 грунта		7,41	35,54	19715	94620	59,1	0,02853	75,94686
12	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750;	4658,5	232,3		1082170				
		т								
13	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	2662	25,21	25,21	67121	67121	13348	–	–
		м3 грунта		–	8,48	–	22585	59,1	0,00681	18,12822
14	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	2662	19,96	19,96	53125	53125	10565	–	–
		м3 грунта		–	6,72	–	17876	59,1	0,00539	14,34818
15	11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	4043	34,15	13,48	138087	54518	56831	0,0279	112,7997
		м2 спланированной площади								

			20,67	3,11	83569	12592	59,1	0,0025	10,1075
16	11-010201-0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	4293	39,27	39,27	168565	168565	33023	–
		м3 уплотненного грунта		–	13,02	–	55877	59,1	0,01059	45,46287
17	11-010201-0109	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 смК=3,000;	12879	3,79	3,79	48866	48866	8223	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,08	–	13914	59,1	0,00101	13,00779
		Всего прямые затраты				**2856004**			**160**
									280
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				119 009			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 110 957			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				345 156			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				565			
		- перевозка грузов, тенге				1 625 473			
		Накладные расходы I уровня, тенге				274 322			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 130 326			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				132 726			
		Итого, тенге				3 263 052			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				261 044			
		Всего				**3 524 096**			

Локальная смета 2-2-1 Устройство проезда

0.1 Тип I

1	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси . УстройствоК=0,180;	559,08	3030,02	828,71	1694024	463316	91551	0,144	80,50752
		м3 материала основания в плотном теле		111,38	160,18	62270	89556	60,3	0,143	79,94844
2	11-270602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	3106	1096,11	80,66	3404518	250522	123080	0,0518	160,8908
		м2 основания		41,18	24,54	127903	76209	60,3	0,02177	67,61762
3	11-270602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706К=4,000;	12424	115,78	2,85	1438491	35368	9859	0,0003	3,7272
		м2 основания		0,24	1,08	2963	13387	60,3	0,00106	13,16944

4	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	506	1727,4	68,39	874064	34605	15692	0,0336	17,0016
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				31,21	20,22	15792	10231	60,3	0,01683	8,51598
5	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 (до толщ.6см)К=4,000;	2024	203,45	0,02	411783	40	98	0,00009	0,18216
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				0,08	–	162	–	60,3	–	–
6	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	142	1603,43	20,77	227687	2949	49439	0,698	99,116
		м бортового камня		———	———	———	———	———	———	———
				569,41	7,97	80856	1132	60,3	0,0065	0,923
7	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	6,106	42329,5		258464				
		м3								
0.2 Тип II										
8	11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. УстройствоК=0,150;	77,25	3365,97	1236,17	260021	95494	18799	0,216	16,686
		м3 материала основания в плотном теле		———	———	———	———	———	———	———
				168,57	235	13022	18154	60,3	0,1972	15,2337
9	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	115	1391,32	2,08	160002	239	9006	0,144	16,56
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				129,16	0,71	14853	82	60,3	0,0007	0,0805
10	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 (до толщ.4см)К=2,000;	230	224,05	–	51532	–	2886	0,0232	5,336
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				20,81	–	4786	–	60,3	–	–
11	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	176	1603,43	20,77	282204	3656	61276	0,698	122,848
		м бортового камня		———	———	———	———	———	———	———
				569,41	7,97	100216	1403	60,3	0,0065	1,144
12	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	2,816	42329,5		119200				
		м3								
0.3 Площадки под ТБО										
13	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	0,98	2085,71	842,86	2044	826	950	1,55	1,519

	м3 конструкции		———	———	———	———	———	———	———
			1242,86	365,31	1218	358	60,3	0,3886	0,38083
14 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	2,2	76		167				
	т								
15 41-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	2,2	582,75		1282				
	т								
16 11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. УстройствоК=0,150;	2,94	3365,99	1236,05	9896	3634	716	0,216	0,63504
	м3 материала основания в плотном теле		———	———	———	———	———	———	———
			168,71	235,03	496	691	60,3	0,1972	0,57977
17 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	19,6	1391,38	2,09	27271	41	1535	0,144	2,8224
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			129,18	0,71	2532	14	60,3	0,0007	0,01372
18 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 (до толщ.4см)К=2,000;	39,2	224,06	–	8783	–	492	0,0232	0,90944
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			20,82	–	816	–	60,3	–	–
	Всего прямые затраты				**9231433**				**528,74116**
									———
									187,607
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				427 885				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				890 690				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				211 217				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 911 409				
	- перевозка грузов, тенге				1 449				
	Накладные расходы I уровня, тенге				385 379				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 616 812				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				407 753				
	Итого, тенге				10 024 565				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				801 965				
	Всего				**10 826 530**				

Локальная смета 2-3-1 Водопропускная железобетонная труба Д-1,5м х 2шт

1 11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	118,3	90,5	83,81	10706	9915	2149	0,00888	1,0505
	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———

			6,69	24,05	791	2845	59,1	0,0193	2,28319
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	3,7	1494,86	–	5531	–	3269	1,848	6,8376
		м3 грунта							
				1494,86	–	5531	–	59,1	–	–
3	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	10,5	714,76	–	7505	–	4435	0,972	10,206
		м3 грунта							
				714,76	–	7505	–	59,1	–	–
4	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	94,6	25,21	25,21	2385	2385	475	–	–
		м3 грунта							
				–	8,49	–	803	59,1	0,00681	0,64423
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	94,6	128,25	53,33	12132	5045	5552	0,108	10,2168
		м3 уплотненного грунта							
				74,92	24,39	7087	2307	59,1	0,02625	2,48325
6	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	14,22	650,77	–	9254	–	5469	0,885	12,5847
		м3 грунта							
				650,77	–	9254	–	59,1	–	–
7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	14,22	2089,93		29719				
		м3							
8	11-230101-0103	Основание под трубопроводы из гравийно-песчаной смеси. Устройство	40,5	3594,86	178,64	145592	7235	21408	1,02	41,31
		м3 основания							
				803,8	47,38	32554	1919	62,1	0,051	2,0655
9	11-230401-0308	Трубопроводы из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметр 1500 мм. Укладка	24,8	7124,76	2476,94	176694	61428	76341	4,8874	121,20752
		м трубопровода							
				4488,83	468,15	111323	11610	62,1	0,3766	9,33968
10	21-040801-0223	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.200-F ГОСТ 24547-81	8	132562,55		1060500				
		шт.							
11	21-040801-0221	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.100-F ГОСТ 24547-81	2	70615,29		141231				
		шт.							
12	21-040801-0403	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 13.170-F ГОСТ 24547-81	4	159255,35		637021				
		шт.							
13	11-300503-0102	Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных, уголковые. Устройство	13,36	12867,51	5509,96	171910	73613	45040	4,95	66,132

	м3		———	———	———	———	———	———	———
			4124,03	1551,5	55097	20728	59,4	1,35	18,036
14 21-040803-0203	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл-F, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92	4	73688,63		294755				
	шт.								
15 29-000001-0002(п	Противофильтрационный экран БФ1-F	2	56487		112974				
	шт								
16 29-000001-0003(п	Противофильтрационный экран Ф264-F	2	82083		164166				
	шт								
17 11-230501-0201	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр более 1400 мм. Покрытие битумной мастикой	24,8	13485,89	357,58	334450	8868	32424	2,177	53,9896
	м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
			2084,03	21,29	51684	528	62,1	0,02159	0,53543
18 11-130501-0303	Поверхности. Оклейка стеклотканью, первый слой	12,6	2184,13	62,86	27520	792	4690	0,67	8,442
	м2		———	———	———	———	———	———	———
			660	26,83	8316	338	54,2	0,03	0,378
19 11-070515-0102	Устройство деформационных вертикальных швов	57,5	504,19	1,69	28991	97	16448	0,538	30,935
	м шва		———	———	———	———	———	———	———
			459,79	0,83	26438	48	62,1	0,0009	0,05175
20 21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	17,64	547,47		9657				
	кг								
21 11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	4,7	4375,53	2,13	20565	10	6262	2,81	13,207
	м3 камня (в деле)		———	———	———	———	———	———	———
			2253,4	0,85	10591	4	59,1	0,001	0,0047
22 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	13	21624,54	655,77	281119	8525	7469	1,35	17,55
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			1016,08	168,46	13209	2190	48,5	0,1813	2,3569
23 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (укрепление откосов)	1,63	7790,18	1239,26	12698	2020	3041	3,24	5,2812
	м3 подстилающего слоя		———	———	———	———	———	———	———
			2553,37	510,43	4162	832	60,9	0,55	0,8965
24 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (укрепление откосов)	1,63	21921,47	4,91	35732	8	2863	3,66	5,9658
	м3 подстилающего слоя		———	———	———	———	———	———	———
			2884,05	–	4701	–	60,9	–	–
	Всего прямые затраты				**3732807**				**405**
									———
									39
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				348 243				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				179 941				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				44 152				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 204 623	
Накладные расходы I уровня, тенге	237 335	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 970 142	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	168 334	
Итого, тенге	4 138 476	
Сметная прибыль (8 %), тенге	331 078	
Всего	**4 469 554**	
Всего прямые затраты	**15820244**	**1093,74116**
		506,607
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	895 137	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 181 588	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	600 525	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 116 597	
- перевозка грузов, тенге	1 626 922	
Накладные расходы I уровня, тенге	897 036	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	16 717 280	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	708 813	
Итого, тенге	17 426 093	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 394 087	
Всего	**18 820 180**	
Временные здания и сооружения (1,3 %)	244 662	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	343 167	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	95 757	
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**19 503 766**	
Итого по сметному расчету, в текущих и прогнозных ценах	**19 445 250,41**	
НДС (12 %)	2 333 430,05	
Всего по акту с учетом НДС	**21 778 680,46**	

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

Д.К. Бейсембаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

К.К. Урунтаев