Заказчик: **ТОО "Рифей-2030"**

Подрядчик: **ТОО «Мега экспресс»**

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт №1

приемки выполненных работ за май 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

Локальная смета № 2-1-1

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	556,89	35,29	33,19	19653	18483	6065	0,0146	8		
		м3 грунта		2,1	9,13	1169	5084	97	0,0317	18		
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы+доработка т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	16,71	467,1	–	7805	–	8820	2,976	50		
		м3 грунта										

3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м		467,1	–	7805	–	113	–	–
		м3 грунта	411,16	3,35	3,35	1377	1377	463	–	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		–	1,16	–	477	97	0,0038	2
		м3 грунта	45,68	134,1	–	6126	–	6922	0,972	44
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		134,1	–	6126	–	113	–	–
		м3 уплотненного грунта	411,15	21,55	4,52	8860	1858	6792	0,108	44
6	Е1-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами, подсыпка под полы		17,03	–	7002	–	97	–	–
		м3 грунта	52,83	179,63	41,03	9490	2168	9471	1,01	53
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		138,6	20,05	7322	1059	113	0,0979	5
		м3 уплотненного грунта	52,83	21,55	4,52	1138	239	873	0,108	6
				17,03	–	900	–	97	–	–
	Итого по разделу 1					**54449**	**24125**			**205**
	Стоимость: материалов, тенге					**30324** –	**6620**			**25**
	Накладные расходы, тенге					39406				
	- заработная плата, тенге					5911				
	- трудоемкость, чел-ч					20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					5631				
	Всего по разделу, тенге					**99486**				
	Сметная заработная плата, тенге					42855				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					250				

Раздел 2 Фундаменты

8	Е8-3-2									
		Устройство щебеночного основания под фундаменты	9,98	2357,77	100,89	23531	1007	1908	0,85	8
		м3 основания								
				123,75	38,25	1235	382	118	0,18	2
9	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	5	359,64	172,69	1798	863	955	0,476	2
		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	381	301	140	0,2371	1
10	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	40	514,55	243,37	20582	9735	10749	0,668	27
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	4275	3403	140	0,3375	14
11	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	22	770,45	389,08	16950	8560	8957	0,937	21
		шт сборных конструкций								
				153,9	136,92	3386	3012	140	0,5542	12
12	Е7-42-4									
		Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	112	1119,25	598,4	125356	67021	64239	1,18	132
		шт сборных конструкций								
				195,53	214,16	21899	23986	140	0,911	102
13	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	5,71	11300		64523				
		м3								
14	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	9,15	10900		99735				
		м3								
15	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	103,23	10500		1083915				
		м3								
16	Е6-1-20	Устройство бетонных заделок В7,5 (АС-3)	2,54	9468,35	311,32	24050	791	1490	2,82	7
		м3								
				441	117,61	1120	299	105	0,5744	1
17	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,09712	8679,65	422,15	843	41	964	56,4	5
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	802	15	118	0,77	–
18	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,06222	62000		3858				
		т								
19	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02611	65000		1697				
		т								

20	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00879	45300		398				
		т								
21	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке (МП-1,2, АС4)	14,06	11741,42	316,01	165084	4443	21959	8,25	116
		м3								
				1368	119,39	19234	1679	105	0,583	8
22	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1305	65000		8483				
		т								
23	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,4675	67700		31650				
		т								
24	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	69,5	771,66	11,21	53630	779	2929	0,201	14
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	2189	293	118	0,0205	1
25	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	463,52	245,44	3,82	113766	1771	21215	0,212	98
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	17312	667	118	0,007	3
26	Е22-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 300 мм с соединением асбестоцементными муфтами, сальники В лист 6и 19/12 ВК	0,00064	1180111,69	26919,94	755	17	65	398	–
		км трубопровода								
				67275	10170	43	7	130	49,66	–
27	Е22-1-6	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 350 мм с соединением асбестоцементными муфтами, сальники В лист 6и 19/12 ВК	0,00064	1543126,32	56880,67	988	36	94	539	–
		км трубопровода								
				91125	21487,5	58	14	130	104,94	–
28	Е16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	675	3,01	3
		сальник								
				526,5	–	527	–	128	–	–

29 Е16-30-4

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм	1	4146,95	6,95	4147	7	763	3,56	4
сальник		594	2,25	594	2	128	0,01	–
Итого по разделу 2				**1849289**	**95073**			**437**
				73055	**34060**			**144**
Стоимость: материалов, тенге				1681161				
Накладные расходы, тенге				136962				
- заработная плата, тенге				20544				
- трудоемкость, чел-ч				68				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				119175				
Всего по разделу, тенге				**2105426**				
Сметная заработная плата, тенге				127659				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				649				

Всего по акту, тенге	**2 204 912**
Сметная заработная плата, тенге	**170 514**
Нормативная трудоемкость, чел-ч	**899**

Временные здания и сооружения (3.4%)	74 967
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	50 933
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	22 049
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	8 820
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**2 361 681**
Итого в ценах 2015 года, к-2,557	**6 038 818**

- материалы, тенге	4 298 729
- сметная з/плата, тенге	436 004
Налог (2%)	120 776
Итого по акту в ценах текущего года	**6 159 594**
НДС – 12%	739 151
Всего по акту, тенге	**6 898 745,00**

Генподрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Субподрядчик:

ТОО «Мега экспресс»

Директор _____ **Курбанов Б.А.**