Форма №3

Заказчик:ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Авторский надзор:ТОО "TAU PROJEKT"
Инженер:ТОО «Инжиниринг KZ»
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-квартирному девятиэтажному дому со встроенным
Наименование объекта: Тепловые сети

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат от 25 августа 2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	из графы 1						
					из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20___г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-квартирному девяти этажному дому со встроенным паркингом по ул. Темирбекова №2, города Кокшетау Акмолинской области (сети теплоснабжения)	38 002 892	38 002 892	16 074 011							1 928 881	18 002 892

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
_____ Садвакасов Р.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шугыла-2002"
_____ Битемиров С.Б.

Авторский надзор:
Директор ТОО "TAU PROJEKT"
_____ Кадралин Д.С.

Инженер:
Директор ТОО "Инжиниринг KZ"
_____ Шантимиров А.А.

Заказчик:ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Подрядчик:ТОО «Шұғыла-2002»
Авторский надзор:ТОО "TAU PROJEKT"
Инженер:ТОО «Инжиниринг KZ»
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-квартирному девятиэтажному дому со
Наименование объекта: Тепловые сети
Договор № 34 от «06» марта 2020г.

Форма2

АКТ

приемки выполненных работ №3 от 25 августа 2020г.
за август месяц 2020г.

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Подземная бесканальная прокладка										
	1.1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	728,848	139,49	132,69	101667	96711	–	19389	130740
					6,8	30,15	4956	21974	–	9684	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	20,45	184,52	176,86	3773	3617	2	768	4904
					7,55	44,59	154	912	–	363	

3 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,800:	т	36,814	222		8173		–	–	8826
				–		–		–	653	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1.2:	м3 грунта	23,721	1633,63	–	38751	–	–	27901	71984
				1633,63	–	38751	–	–	5332	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	66,07	710,53	–	46945	–	–	33800	87205
				710,53	–	46945	–	–	6460	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1255,42	30,68	30,68	38522	38522	–	9522	51888
					10,53		13225		3844	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1255,41788	132,23	63	166001	79091	–	88533	274897
				69,23	28,72	86910	36052	–	20363	

1.2 Бесканальная прокладка трубопроводов

8	1124-0108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР – 99 %	шт.	10	12155,67	3510,61	121557	35106	1411	93751	232533
					8504	965,83	85040	9658	–	17225	
9	2304-0908-0202	Краны шаровые Ст 32-42-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	8	40499		323992		323992	–	349911
					–		–		–	25919	
11	2304-0908-0204	Краны шаровые Ст 50-57-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	63279		126558		126558	–	136683
					–		–		–	10125	
16	1124-0108-0305	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР – 99 %	шт.	2	19590,5	6967,5	39181	13935	581	28020	72577
					12332,5	1819	24665	3638	–	5376	
17	2304-0908-0234	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 133-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	329575		659150		659150	–	711882
					–		–		–	52732	

18	1124-0108-0306	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	25622	10180,5	51244	20361	807	34861	92993
					15038	2568,5	30076	5137	–	6888	
19	2304-0908-1008	Краны шаровые с воздушником Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	941978		1883956		1883956	–	2034672
					–		–		–	150716	
20	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная, НР = 99 %	км труб	0,22256	13565719,5	592740,23	3019187	131920	3578951	162278	3435982
					588880,46	147625,29	131061	32855	–	254517	
25	1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 32 мм. Прокладка бесканальная (прим), НР = 99 %	км труб	0,0043	5223255,81	252325,58	22460	1085	19637	2003	26420
					404186,05	66279,07	1738	285	–	1957	

27	2302-0201-6106	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	52	10497	545844	545844	–
					–	–	–	43668
28	2302-0201-6105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	28	8360	234080	234080	–
					–	–	–	18726
29	2302-0201-6104	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	30	7649	229470	229470	–
					–	–	–	18358
42	2302-0201-3145	Тройниковое ответвление Ст 159-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (прим)	шт.	2	56224	112448	112448	–
					–	–	–	8996
43	2302-0201-1345	Тройник параллельный Ст 159-76х3,5-1/2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	57585	57585	57585	–
					–	–	–	4607
44	2302-0201-1345	Тройник параллельный Ст 159-89х4,0-1/2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (прим)	шт.	1	57585	57585	57585	–
					–	–	–	4607
45	2302-0201-5509	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	24681	49362	49362	–

				–		–		–	3949	
47 1124-0108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка. НР = 99 %	шт.	22	16046,91	4661,18	353032	102546	6398	269208	672019
				11094,91	1265,41	244088	27839	–	49779	
48 2302-0201-1335	Тройник параллельный Ст 133-76х3,5-1/2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (прим)	шт.	1	38482		38482		38482	–	41561
				–		–		–	3079	
49 2302-0201-1335	Тройник параллельный Ст 133-89х4,0-1/2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	38482		38482		38482	–	41561
				–		–		–	3079	
50 2302-0201-0108	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	18	43649		785682		785682	–	848537
				–		–		–	62855	
51 2302-0201-0108	Отвод Ст 133х4-174°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	43649		87298		87298	–	94282
				–		–		–	6984	
56 1124-0108-0201	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка. НР = 99 %	шт.	4	11522,25	3067,25	46089	12269	564	36327	89009
				8314	859,5	33256	3438	–	6593	

57	2302-0201-0103	Отвод Ст 45х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (прим)	шт.	2	17237		34474		34474	–	37232
					–		–		–	2758	
58	2302-0201-0102	Отвод Ст 38х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (прим)	шт.	2	16657		33314		33314	–	35979
					–		–		–	2665	
59	2900-0014-0014 (пл) ТОО "WMT-K" - Карагандинская фабрика труб г.Кара	Металлическая заглушка изоляции 89-2-ППУ-ПЭ	шт	4	2857,14		11429		11429	–	12343
					–		–		–	914	
60	2900-0013-0013 (пл) ТОО "WMT-K" - Карагандинская фабрика труб г.Кара	Концевая заглушка изоляции 76-2-ППУ-ПЭ	шт	6	8430,36		50582		50582	–	54629
					–		–		–	4047	
61	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	1339	74,13	10712	593	1362	8930	21213
					1094,63	32,88	8757	263	–	1571	
62	2304-0904-0701	Краны шаровые стандартнопроходные (сервисный), тип присоединения резьба/сварка, для спуска воздуха, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005 (прим)	шт.	8	62261		498088		498088	–	537935
					–		–		–	39847	
63	2304-0105-1201	Т-образный ключ	шт.	1	9805		9805		9805	–	10589
					–		–		–	784	

64 2111-0404-0208	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	44,8	4030		180544		180544	–	194988
				–		–		–	14444	
65 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0.3:	км кабеля	0,77	25820,78	18531,17	19882	14269	–	5108	26989
				7289,61	3585,71	5613	2761	–	1999	
66 2404-0207-4401	Лента маркировочная (прим)	м	770	64		49280		49280	–	53222
				–		–		–	3942	
68 1122-0701-0204	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,326	30791,41	–	10038	–	2670	7294	18719
				22601,23	–	7368	–	–	1387	
70 1122-0701-0202	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,184	21739,13	–	4000	–	532	3433	8028
				18847,83	–	3468	–	–	595	
71 1122-0701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции (прим) НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0086	20116,28	–	173	–	11	160	360
				18837,21	–	162	–	–	27	
72 1125-0127-0501	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм (прим) НР = 91 %	км трубопровода	0,7003	525262,03	483401,4	367841	338526	1504	76390	479769
				39712,98	80157,08	27811	56134	–	35538	

1.3 Конструкции прохода через стены зданий (7 шт)

73 1122-1401-0307	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	3,92	2129,85	13,01	8349	51	4010	4261	13619
				1093,88	4,08	4288	16	–	1009	
74 2301-0201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7.0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,92	22092		86601		86601	–	93529
				–		–		–	6928	
75 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0.5: кмат1=0.5:	футляр	7	14354,57	1525,57	100482	10679	62202	27514	138236
				3943	27,29	27601	191	–	10240	
76 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=7.000:	м3	0,259	15883		4114		4114	–	4443
				–		–		–	329	
	Итого по разделу 1					10 766 265				12642173
	Накладные расходы, тенге					939 451				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					936 457				
	Итого по разделу 1					**12 642 173**				

Раздел 2 Строительная часть

2.1 Смотровые колодцы (20 шт)

77 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	25,12	2970,1	864,69	74609	21721	36429	23117	105544
				655,21	334,32	16459	8398	–	7818	

78 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,48	51883,49	8236,57	336205	53373	189067	112688	484804
				14469,91	3095,83	93765	20061	–	35911	
79 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	8041		160820		160820	–	173686
				–		–		–	12866	
80 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	9388		168984		168984	–	182503
				–		–		–	13519	
81 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	14083		70415		70415	–	76048
				–		–		–	5633	
82 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	20	2583		51660		51660	–	55793
				–		–		–	4133	
83 2303-0101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	15	16198		242970		242970	–	262408
				–		–		–	19438	
84 2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	21558		107790		107790	–	116413
				–		–		–	8623	

85	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	1459,25 / 452,67	744,13 / 258,13	35022 / 10864	17859 / 6195	6299 / –	20130 / 4412	59564
86	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	2065,88 / 635,25	1044,13 / 363,56	33054 / 10164	16706 / 5817	6184 / –	18858 / 4153	56065
87	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,288	38156 / –		278081 / –		278081 / –	– / 22246	300327
88	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	69,6	822,03 / 228,32	19,53 / 2,18	57213 / 15891	1359 / 152	39963 / –	14920 / 5771	77904
2.2 Дренажные колодцы (6 шт)											
102	2303-0101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 К=6.000:	комплект	6	16198 / –		97188 / –		97188 / –	– / 7775	104963
2.7 Неподвижная опора Н- (1 шт)											
156	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,43	2011,89	130,77	2877	187	2369	357	3493

157 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,53	224,48	41,26	321	59	–	259	
				22022,64	1052,83	11672	558	10566	594	13247
158 1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	1,26	1033,96	198,11	548	105	–	981	
				27322,22	608,73	34426	767	23541	12095	50243
159 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,028	8030,16	104,76	10118	132	–	3722	
				211555		5924		5924	–	6398
160 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00308	–		–		–	474	
				213420		657		657	–	710
161 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044	–		–		–	53	
				198733		874		874	–	944
				–		–		–	70	

Итого по разделу 2	1 770 442	2131057
Накладные расходы, тенге	202 759	
Сметная прибыль (8 %), тенге	157 856	
Итого по разделу 2	**2 131 057**	

Раздел 3 Система ОДК

162	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	4	576	–	2304	–	32	1704	4329
					568	–	2272	–	–	321	
163	2900-0011-1478 (пл)ТОО "WMT-K" Карагандинская фабрика труб	Терминал двойной концевой КТ-15/Ш	шт	1	7321,43		7321		7321	–	7907
					–		–		–	586	
164	2900-0011-1479 (пл)ТОО "WMT-K" Карагандинская фабрика труб	Терминал концевой КТ-13	шт	1	6383,93		6384		6384	–	6895
					–		–		–	511	
165	2900-0011-1480 (пл)ТОО "WMT-K" Карагандинская фабрика труб	Терминал концевой КТ-12/Ш	шт	1	15000		15000		15000	–	16200
					–		–		–	1200	
166	2900-0015-0150 (пл)ТОО SKALA GROUP	Детектор повреждений стационарный четырехканальный многоуровневый с токовым выходом ПИККОН ДПС-4АМ/ТВ	шт	1	87500		87500		87500	–	94500
					–		–		–	7000	
167	2900-0011-1482 (пл)ТОО "WMT-K" Карагандинская фабрика труб	NYM 5x1,5. Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода	шт	4	6181,25		24725		24725	–	26703
					–		–		–	1978	
168	2900-0011-1483 (пл)ТОО "WMT-K" Карагандинская фабрика труб	NYM 3x1,5. Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода	шт	4	4196,43		16786		16786	–	18129

169	1311-0801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником НР = 75 %	конец	992	– 137,92	– –	– 136814	– –	– 10562	1343 94689	250023
170	1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	2	127,27 890	– –	126252 1780	– –	– 206	18520 1196	3214
171	2900-0000-0017 (пл)ТОО"Караганд инская фабрика труб"	Ковер наземный КНЗ	шт	2	787 31250	–	1574 62500	–	– 62500	238 –	67500
172	1125-0129-0101	Установка контрольно-измерительной колонки металлической НР = 91 %	колонка	1	– 25312	3316	– 25312	3316	– 2596	5000 18990	47846
173	2900-0000-0017 (пл)ТОО"Караганд инская фабрика труб",	Ковер настенный КНС	шт	1	19400 31250	1468	19400 31250	1468	– 31250	3544 –	33750
174	1310-0905-0601	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные НР = 61 %	объект	1	– 678752	156384	– 678752	156384	– –	2500 350677	1111783
		Итого по разделу 3			522368	52512	522368	52512	–	82354	
		Накладные расходы, тенге					1 096 428				1688779
		Сметная прибыль (8 %), тенге					467 256				
		Итого по разделу 3					125 095 **1 688 779**				

Итого по смете	13 633 135
Накладные расходы, тенге	1 609 466
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 219 408
Итого по смете	**16 462 009**
Временные здания и сооружения 1,3%	214 006
Итого	16 676 015
Непредвиденные работы и затраты 2%	333520
Итого	17 009 535
Итого в ценах 2018г.	**17 009 535**
Итого в текущих ценах с коэффициентом К=1,05	17860012
Итого с коэффицентом договорной цены	16074011
НДС-12%	1928881
Всего по форме №2	**18002892**

Заказчик:
Ведущий специалист сектора строительства ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
_____ Ахметов А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шұғыла-2002"
_____ Битемиров С.Б.

Авторский надзор:
Инженер эксперт
ТОО "TAU PROJEKT":
_____ Байжанов А.Е.

Инженер:
Инженер эксперт
ТОО "Инжиниринг KZ"
_____ Болтаев Ж.К.

Заказчик
И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства
г. Кокшетау
_____ Садвакасов Р.К.

ПРОШНУРОВАННО, ПРОНУМЕРОВАНО И

СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ 16 ЛИСТОВ

ШҰҒЫЛА-2002