Заказчик:ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»

Авторский надзор:ТОО "TAU PROJEKT"

Инженер:ТОО «Инжиниринг KZ»

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-квартирному девятиэтажному дому со встроенным паркингом по ул. Темирбекова №2, города Кокшетау Акмолинской области (сети теплоснабжения)

Наименование объекта: Тепловые сети

Форма №3

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат от 22 июля 2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	из графы 1						
					из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20___г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-квартирному девяти этажному дому со встроенным паркингом по ул. Темирбекова №2, города Кокшетау Акмолинской области (сети теплоснабжения)	10 000 000	10 000 000	8 928 571							1 071 429	10 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
_____ Шакиржанов Е.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шугыла-2002"
_____ Битемиров С.Б.

Авторский надзор:
Директор ТОО "TAU PROJEKT"
_____ Кадралин Д.С.

Инженер:
Директор ТОО "Инжиниринг KZ"
_____ Шантимиров А.А.

Заказчик:ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Авторский надзор:ТОО "TAU PROJEKT"
Инженер:ТОО «Инжиниринг KZ»

Форма2

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-квартирному девятиэтажному дому со
Наименование объекта: Тепловые сети
Договор № 34 от «06» марта 2020г.

АКТ

приемки выполненных работ №2 от 22 июля 2020г.
за июль месяц 2020г.

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Подземная бесканальная прокладка									
		1.1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	339,922	139,49	132,69	47416	45104	–	9043	60976
					6,8	30,15	10249	10249	–	4517	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,19	184,52	176,86	1327	1272	2	270	1725
					7,55	44,59	321	321	–	128	

3	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1.800·	т	12,94	222		2873		–	–	3103
					–		–		–	230	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1.2:	м3 грунта	8,34	1633,63	–	13624	–	–	9809	25308
					1633,63	–		–	–	1875	
1.2 Бесканальная прокладка трубопроводов											
8	1124-0108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	8	12155,67	3510,61	97245	28085	1128	75001	186026
					8504	965,83	68032	7727	–	13780	
10	2304-0908-0203	Краны шаровые Ст 40-48-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	8	50624		404992		404992	–	437391
					–		–		–	32399	
12	1124-0108-0302	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка НР = 99 %	шт.	8	14516,25	4755	116130	38040	1357	86107	218416
					9591,63	1280,5	10244	10244	–	16179	

13	2304-0908-0205	Краны шаровые Ст 65-76-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	8	81146		649168		649168	–	701101
					–		–		–	51933	
14	1124-0108-0303	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	шт.	6	15560,5	5115,17	93363	30691	1197	68949	175297
					10245,83	1361,67	61475	8170	–	12985	
15	2304-0908-0206	Краны шаровые Ст 80-89-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	6	95296		571776		571776	–	617518
					–		–		–	45742	
20	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,0084401	13565719,5	592740,23	114496	5003	5387083	6154	130302
					588880,46	147625,29	4970	1246	–	9652	
21	1124-0108-0105	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,163	10349723,9	334674,85	1687005	54552	1547720	97913	1927711

				519834,36	86926,38	14169	14169	–	142793	
23	1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,027	7474074,07	272000	201800	7344	182447	13790	232837
					444777,78	71111,11	12009	1920	–	17247	
24	1124-0108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,065	5935092,31	255215,38	385781	16589	341786	31462	450622
					421630,77	67292,31	4374	4374	–	33379	
32	1124-0108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка НР = 99 %	шт.	20	12053,7	3150	241074	63000	3392	190694	466309
					8734,1	896,9	17938	17938	–	34541	
33	2302-0201-3115	Тройниковое ответвление Ст 76-38-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (прим)	шт.	8	28034		224272		224272	–	242214
					–		–		–	17942	

34 2302-0201-0502	Отвод Ст 76х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	28898		288980		288980	–	312098
				–		–		–	23118	
35 2302-0201-0502	Отвод Ст 76х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	28898		57796		57796	–	62420
				–		–		–	4624	
36 2302-0201-5505	Заглушка изоляции с кабелем вывода 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (прим)	шт.	2	9685		19370		19370	–	20920
				–		–		–	1550	
37 1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	шт.	12	13088,67	3503,25	157064	42039	2394	123093	302570
				9385,92	975,42	11705	11705	–	22413	
38 2302-0201-3121	Тройниковое ответвление Ст 89-45-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (прим)	шт.	6	31985		191910		191910	–	207263
				–		–		–	15353	
39 2302-0201-0503	Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	33309		199854		199854	–	215842
				–		–		–	15988	
40 2302-0201-5506	Металлическая заглушка изоляции Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	12190		24380		24380	–	26330
				–		–		–	1950	
53 2302-0201-1327	Тройник параллельный Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	33338		33338		33338	–	36005

54	2302-0201-5507	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	–		–		–	2667	
					15068		30136		30136	–	32547
					–		–		–	2411	
2.6 Сборный ж/б канал КЛ90х60-8 (за УТ6) - 14,16 м											
148	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,05278	47522		2508		2508	–	2709
							–			201	
2.2 Дренажные колодцы (6 шт)											
89	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=6,000;	м2 площади уплотнения	13,62	220,26	27,83	3000	379	1801	894	4206
					60,21	9,62	820	131	–	312	
90	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=6.000;	м2 стяжки	13,62	654,48	25,55	8914	348	4706	3777	13706
					283,41	11,6	3860	158	–	1015	
91	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=12.000;	м2 стяжки	27,24	93,98	4,37	2560	119	2346	138	2914
					3,49	1,91	95	52	–	216	
92	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % К=6,000;	м2 изолируемой поверхности	13,62	1414,1	83,77	19260	1141	10566	7229	28608

				554,55	10,06	7553	137	–	2119	
93 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 % К=6.000:	м2 изолируемой поверхности	13,62	902,5	41,19	12292	561	7174	4357	17981
				334,58	5,73	4557	78	–	1332	
94 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=6.000:	м2 стяжки	13,62	654,48	25,55	8914	348	4706	3777	13706
				283,41	11,6	3860	158	–	1015	
95 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=6.000:	м2 стяжки	13,62	93,98	4,33	1280	59	1173	70	1458
				3,52	1,91	48	26	–	108	
96 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % К=6,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,42	52161,68	8236,76	334878	52880	189101	111645	482245
				14469,94	3095,95	92897	19876	–	35722	
97 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=6.000:	шт.	6	9728		58368		58368	–	63037
				–		–		–	4669	
98 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14083		28166		28166	–	30419
				–		–		–	2253	

99	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=6.000:	шт.	6	8041		48246		48246	–	52106
					–		–		–	3860	
100	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=6,000;	шт.	12	2702		32424		32424	–	35018
					–		–		–	2594	
101	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90 К=6.000:	шт.	6	2583		15498		15498	–	16738
					–		–		–	1240	
103	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	54	599		32346		32346	–	34934
					–		–		–	2588	
104	2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=12.000:	м	3	9453		28359		28359	–	30628
					–		–		–	2269	
105	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 % К=6,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,16	1361,92	56,89	84657	3536	33884	39910	134532
					759,93	42,63	47237	2650	–	9965	
106	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 % К=6,000;	м2 поверхности	42,6	2219,48	40,38	94550	1720	71358	20207	123938
					504,04	6,01	21472	256	–	9181	

107 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=6.000:	м3 кладки	4,86	27139,92	2081,89	131900	10118	96653	25150	169614
				5170,58	393,83	25129	1914	–	12564	
108 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 % К=6,000;	т металлических изделий	0,07248	522433,77	8429,91	37866	611	34284	2947	44078
				40990,62	2731,79	2971	198	–	3265	
109 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	0,06	22000	1033,33	1320	62	1196	67	1498
				1033,33	200	62	12	–	111	
110 1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР = 91 % К=6,000;	м2 поверхности	4,68	334,62	0,64	1566	3	83	1349	3148
				316,24	0,43	1480	2	–	233	
111 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=6,000;	м2 площади уплотнения	32,04	220,22	27,81	7056	891	4236	2104	9893
				60,21	9,64	1929	309	–	733	
112 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=6,000;	м3 подстилающего слоя	3,204	23249,38	7,8	74491	25	64616	9259	90450
				3074,28	–	9850	–	–	6700	
113 1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 % К=6.000:	м3 заделки	0,6	108365	995	65019	597	27188	31497	104237
				62056,67	438,33	37234	263	–	7721	

114 1127-0601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	9,25	4221,08	2880,22	39045	26642	1823	20857	64694
				1143,78	944	10580	8732	–	4792	
115 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	9,25	47522		439579		439579	–	474745
									35166	
										9144091
	Итого по разделу :					7 469 232				
	Накладные расходы, тенге					997 519				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					677 340				
	Итого по разделу :					9144091				
	Итого по смете					**9 144 091**				
	Временные здания и сооружения 1,3%					**118 873**				
	Итого					**9 262 964**				
	Непредвиденные работы и затраты 2%					185259				
	Итого					9 448 223				
	Итого в ценах 2018г.					9 448 223				
	Итого в текущих ценах с коэффициентом К=1,05					9920634				
	Итого с коэффицентом договорной цены					8928571				
	НДС-12%					1071429				
	Всего по форме №2					**10000000**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
_____ Шакиржанов Е.Н.

Ведущий специалист сектора строительства ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
_____ Ахметов А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шугыла-2002"
_____ Битемиров С.Б.

Авторский надзор:
Директор ТОО "TAU PROJEKT"
_____ Кадралин Д.С.

Инженер эксперт
ТОО "TAU PROJEKT":
_____ Байжанов А.Е.

Инженер:
Директор ТОО "Инжиниринг KZ"
_____ Шантимиров А.А.

Инженер эксперт
ТОО "Инжиниринг KZ"
_____ Болтаев Ж.К.