Заказчик: **ТОО "Dim Nur company"**

Форма № КС-3

БИН/ИИН 120 140 021 575

Подрядчик: **ТОО "NIYET construction"**

БИН /ИИН 040 540 000 252

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры к жилому дому 70/3 по ул. Гагарина, г.Жезказган, область Ұлытау»**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
10	01.08.2024				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры к жилому дому 70/3 по ул. Гагарина, г.Жезказган, область Ұлытау»	606 205	541 255						64 951	606 205
Итого к оплате									**606 205**

Заказчик
ТОО "Dim Nur company"
Директор:

Маханбетова М.А
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "NIYET construction"
Директор:

Адырбеков Б.Б
(должность, Ф.И.О., подпись)

Наименование стройки - «Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры к жилому дому 70/3 по ул. Гагарина, г.Жезказган, область Ұлытау»

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2024 г.

ЗАКАЗЧИК : ТОО "Dim Nur company"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «NIYET construction»

ДОГОВОР: №10 от 01.08.2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ													
24	30	У6121-0502-0101	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	12 456	555	12456	555	2728	--	12456	
						9 173	172	9173	172		--		
25	+	С1244-404-104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	62 982	--	62982	--	62982	--	62982	
РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ													
70	89	У6122-401-105	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	1,25	80 505	21 106	100631	26382	7461	--	100631	
						53 430	6 413	66788	8016		--		
71	90	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,45	30 881	--	13896	--	13896	--	13896	
						--	--	--	--		--		
72	91	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	44 771	--	44771	--	44771	--	44771	Казахстан
						--	--	--	--		--		
73	92	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	25 212	--	50424	--	50424	--	50424	Казахстан
						--	--	--	--		--		
74	93	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	42 727	--	42727	--	42727	--	42727	Казахстан
						--	--	--	--		--		
75	94	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 916	--	11748	--	11748	--	11748	Казахстан
						--	--	--	--		--		
76	95	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 039	--	23039	--	23039	--	23039	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ													
106	30	У6104-0903-0101	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,893	36 509	7 215	32603	6443	9777	--	32603	
						18 346	1 918	16383	1713		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	31	С1225-203-0103 прим.	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012 /4 тс/м^2, ЛК 75.90.60-4/	м^3	0,11	66 517	--	7317	--	7317	--	7317	Казахстан
						--	--	--	--		--		
108	32	С1225-203-0103 прим.	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012 /4 тс/м^2, ЛК 300.90.60-4/	м^3	0,45	66 517	--	29933	--	29933	--	29933	Казахстан
						--	--	--	--		--		
109	33	С1225-202-1104 прим.	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 /6 тс/м^2, ПТ 75.90.10-6/	м^3	0,065	138 341	--	8992	--	8992	--	8992	Казахстан
						--	--	--	--		--		
110	34	С1225-202-1104 прим.	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 /6 тс/м^2, ПТ 300.90.10-6/	м^3	0,26	138 341	--	35969	--	35969	--	35969	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			Всего прямые затраты									477 488	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%									33 902	
			Итого									511 390	
			Сметная прибыль 5%									25 569	
			Непредвиденные работы и затраты-3 %									15 342	
			Итого									552 301	
			Итого с понижающим К-0,98									541 255	
			Стоимость строительства									541 255	
			НДС 12%									64 951	
			Стоимость строительства									606 205	

Заказчик: Директор ТОО "Dim Nur company"

Маханбетова М.А

Подрядчик: Директор ТОО «NIYET construction»

Адырбеков А.А