Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 25 августа 2014 года

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-01-С от 05.02. 2014 года и доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г.

Наименование строительства: "Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до в.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до в. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"	996 476 527	996 476 527	996 476 527			155 950 211	155 950 211		
2	в том числе НДС	106 187 953	106 187 953				16 710 408			
3	Удержание 5% гарантии качества	49 823 827	49 823 827				7 797 511			
4	в том числе НДС	5 338 267	5 338 267				835 448			
5	Итого	845 225 625	845 225 625				132 279 196			
6	Оплата суммы	101 427 075	101 427 075				15 873 504			
7	Итого	946 652 700	946 652 700				148 152 700			

Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

чик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
одрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 6

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла "Чумыш" на 25 августа 2014 года

е п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		с начала года		за отчетный месяц	
							объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			269,08	269,08	100	269,08		0,00
2		**Итого**			**269,08**	**269,08**		**269,08**		**0,00**
3		Глава 2. Основные объекты строительства								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Сортобе"**								
6		Земляные работы	1 706,50			1 706,50	100	1 706,50		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	163 856,40			163 856,40	65,800888	107 818,97	34,826558	57 065,54
8		Устройство временных дорог	3 007,55			3 007,55	100	3 007,55		0,00
9		**Итого**	**168 570,45**			**168 570,45**		**112 533,02**		**57 065,54**
10	02 - 01 - 02	**Участок "Булар батыр-1"**								
11		Земляные работы	13,45			13,45	100	13,45		0,00
12		Каменные работы с перевозкой камня	3 600,77			3 600,77	100	3 600,77		0,00
13		Устройство временных дорог	108,71			108,71	100	108,71		0,00
14		**Итого**	**3 722,93**			**3 722,93**		**3 722,93**		**0,00**
15	02 - 01 - 03	**Участок "Булар батыр-2 уч. 1"**								
16		Земляные работы	115,52			115,52	100	115,52		0,00
17		Каменные работы с перевозкой камня	11 467,64			11 467,64	100	11 467,64		0,00
18		Устройство временных дорог	181,18			181,18	100	181,18		0,00
19		**Итого**	**11 764,34**			**11 764,34**		**11 764,34**		**0,00**
20	02 - 01 - 04	**Участок "Булар батыр-2 уч. 2"**								
21		Земляные работы	115,39			115,39	100	115,39		0,00
22		Каменные работы с перевозкой камня	32 884,23			32 884,23	100	32 884,23		0,00
23		Устройство временных дорог	616,00			616,00	100	616,00		0,00
24		**Итого**	**33 615,62**			**33 615,62**		**33 615,62**		**0,00**
25		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]
26	02 - 02	**Часть 2**								
27	02 - 02 - 01	**Участок "Аухатты-1"**								
28		Земляные работы	194,61			194,61	100	194,61		0,00
29		Каменные работы с перевозкой камня	37 123,89			37 123,89	100	37 123,89		0,00
30		**Итого**	**37 318,50**			**37 318,50**		**37 318,50**		**0,00**
31	02 - 02 - 02	**Участок "Аухатты-2"**								

32		Земляные работы	1 124,96			1 124,96	100	1 124,96		0,00
33		Каменные работы с перевозкой камня	248 601,32			248 601,32	66,094083	164 310,76		0,00
34		**Итого**	**249 726,28**			**249 726,28**		**165 435,72**		**0,00**
35	02 - 02 - 03	**Участок "Рисполе-1"**								
36		Земляные работы	185,90			185,90		0,00		0,00
37		Каменные работы с перевозкой камня	8 029,94			8 029,94		0,00		0,00
38		Устройство временных дорог	161,80			161,80		0,00		0,00
39		**Итого**	**8 377,64**			**8 377,64**		**0,00**		**0,00**
40	02 - 02 - 04	**Участок "Рисполе-2"**								
41		Земляные работы	131,53			131,53		0,00		0,00
42		Каменные работы с перевозкой камня	19 779,07			19 779,07		0,00		0,00
43		Устройство временных дорог	322,01			322,01		0,00		0,00
44		**Итого**	**20 232,61**			**20 232,61**		**0,00**		**0,00**
45	02 - 02 - 05	**Участок "Рисполе-3,4"**								
46		Земляные работы	373,63			373,63		0,00		0,00
47		Каменные работы с перевозкой камня	14 566,85			14 566,85		0,00		0,00
48		Устройство временных дорог	230,01			230,01		0,00		0,00
49		Укладка стальных водопроводных труб	2 432,95			2 432,95		0,00		0,00
50		**Итого**	**17 603,44**			**17 603,44**		**0,00**		**0,00**
51	02 - 02 - 06	**Участок "Отеген-1"**								
52		Земляные работы	166,29			166,29		0,00		0,00
53		Каменные работы с перевозкой камня	8 493,28			8 493,28		0,00		0,00
54		Устройство временных дорог	308,21			308,21		0,00		0,00
55		**Итого**	**8 967,78**			**8 967,78**		**0,00**		**0,00**
56	02 - 02 - 07	**Участок "Отеген-2"**								
57		Земляные работы	225,00			225,00		0,00		0,00
58		Каменные работы с перевозкой камня	13 608,64			13 608,64		0,00		0,00
59		Устройство временных дорог	437,01			437,01		0,00		0,00
60		**Итого**	**14 270,65**			**14 270,65**		**0,00**		**0,00**
61		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]
62	02 - 03	**Часть 3**								
63	02 - 03 - 01	**Участок "Подхоз-1"**								
64		Земляные работы	163,81			163,81		0,00		0,00
65		Каменные работы с перевозкой камня	16 871,14			16 871,14		0,000		0,000
66		Устройство временных дорог	506,01			506,01		0,00		0,00
67		**Итого**	**17 540,96**			**17 540,96**		**0,00**		**0,00**
68	02 - 03 - 02	**Участок "Подхоз-2"**								
69		Земляные работы	60,74			60,74		0,00		0,00
70		Каменные работы с перевозкой камня	6 549,43			6 549,43		0,000		0,000
71		Устройство временных дорог	138,00			138,00		0,00		0,00
72		**Итого**	**6 748,17**			**6 748,17**		**0,00**		**0,00**
73	02 - 03 - 03	**Участок "Подхоз-3"**								
74		Земляные работы	24,56			24,56		0,00		0,00
75		Каменные работы с перевозкой камня	2 031,01			2 031,01		0,000		0,000

		Итого	**2 124,57**			**2 124,57**		**0,00**		**0,00**
78	02 - 03 - 04	**Участок "Подхоз-4"**								
79		Земляные работы	119,79			119,79		0,00		0,00
80		Каменные работы с перевозкой камня	6 097,11			6 097,11		0,000		0,000
81		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
82		**Итого**	**6 492,91**			**6 492,91**		**0,00**		**0,00**
83	02 - 03 - 05	**Участок "Чумыш-1"**								
84		Земляные работы	165,72			165,72		0,00		0,00
85		Каменные работы с перевозкой камня	7 386,47			7 386,47		0,000		0,000
86		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
87		**Итого**	**7 828,20**			**7 828,20**		**0,00**		**0,00**
88	02 - 03 - 06	**Участок "Чумыш-2"**								
89		Земляные работы	354,64			354,64		0,00		0,00
90		Каменные работы с перевозкой камня	85 918,55			85 918,55		0,000		0,000
91		Устройство временных дорог	736,02			736,02		0,00		0,00
92		**Итого**	**87 009,21**			**87 009,21**		**0,00**		**0,00**
93	02 - 03 - 07	**Участок "Карасу-1"**								
94		Земляные работы	216,32			216,32		0,00		0,00
95		Каменные работы с перевозкой камня	10 410,37			10 410,37		0,000		0,000
96		Устройство временных дорог	368,01			368,01		0,00		0,00
97		**Итого**	**10 994,70**			**10 994,70**		**0,00**		**0,00**
98	02 - 03 - 08	**Участок "Карасу-2"**								
99		Земляные работы	131,88			131,88		0,00		0,00
100		Каменные работы с перевозкой камня	6 232,95			6 232,95		0,000		0,000
101		Устройство временных дорог	248,41			248,41		0,00		0,00
102		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81		0,00		0,00
103		**Итого**	**7 338,05**			**7 338,05**		**0,00**		**0,00**
104	02 - 03 - 09	**Участок "Карасу-3"**								
105		Земляные работы	113,98			113,98		0,00		0,00
106		Каменные работы с перевозкой камня	4 833,43			4 833,43		0,000		0,000
107		Устройство временных дорог	207,01			207,01		0,00		0,00
108		**Итого**	**5 154,42**			**5 154,42**		**0,00**		**0,00**
109	02 - 03 -10	**Участок "Карасу-4"**								
110		Земляные работы	103,45			103,45		0,00		0,00
111		Каменные работы с перевозкой камня	8 511,20			8 511,20		0,00		0,00
112		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
113		**Итого**	**8 890,66**			**8 890,66**		**0,00**		**0,00**
114	02 - 03 - 11	**Участок "Карасу-5"**								
115		Земляные работы	567,73			567,73		0,00		0,00
116		Каменные работы с перевозкой камня	71 383,93			71 383,93		0,00		0,00
117		Устройство временных дорог	1 654,40			1 654,40		0,00		0,00
118		**Итого**	**73 606,06**			**73 606,06**		**0,00**		**0,00**
119										
120		**Итого по главам 1-7**	**807 898,15**		**269,08**	**808 167,23**		**364 659,210**		**57 065,544**
121		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								

122	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	40 394,91			40 394,91	5	18 219,507		2 853,277
123	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6 059,24			6 059,24		2 732,926		427,992
124		**Итого по главам 1-8**	**848 293,06**		**269,08**	**848 562,14**		**382 878,717**		**59 918,821**
125		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
126	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	4 580,78			4 580,78	0,54	2 066,092		323,562
127	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			8 482,93	8 482,93	1	3 826,096		599,188
128	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			3 393,17	3 393,17	0,4	1 530,439		239,675
129	Расчет №1	Передислокация техники			1 246,45	1 246,45	0,001468897	562,014		88,015
130	Расчет №2	Командировочные расходы			31 928,75	31 928,75	0,037626885	14 396,409		2 254,559
131		**Итого по главе 9**	4 580,78		**45 051,30**	**49 632,08**		**22 381,050**		**3 504,999**
132		**Итого по главам 1-9**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**405 259,767**		**63 423,820**
133		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**405 259,767**		**63 423,820**
134	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах 2014 года	1 835 849,71		97 554,18	1 933 403,89		872 341,938		136 522,944
135	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			38 668,08	38 668,08		17 446,839		2 730,459
136		Всего по сметному расчету в текущих ценах	1 835 849,71		136 222,26	1 972 071,97		889 788,777		139 253,403
137	Решение Правительства	Налог на добавленную стоимость 12%			236 648,64	236 648,64		106 774,653		16 710,408
138		**Всего по сметному расчету**	**1 835 849,71**		**372 870,90**	**2 208 720,61**		**996 563,430**		**155 963,811**
139		**Понижающий коэффициент**				**0,9999127973**		**0,9999127973**		
140		**Всего договорная цена**				**2 208 528,00**		**996 476,527**		**155 950,211**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Аутаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ерболат Калиевич" **Е. Ордабаев**

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 6

выполненных работ по объекту:Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" за август 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-01-01 Участок "Участок Сортобе" Берегозащитная дамба								
1	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	5321,5	987,21	22,49	5253451	119695	58847	0,01	75
				2,16	7,46	11494	39677	115	0,02	124
		м3								
2	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	11581,22	1151,12	138,03	13331332	1598510	818502	0,27	3139
				44,33	35,08	513396	406269	89	0,12	1415
		м3								
3	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами инженерным способом под воду самонагружающего банкета	6458,59	1032,48	4,85	6668390	31331	78678	0,06	381
				8,91	1,68	57546	10870	115	0,01	36
		м3								
4	Е0138-3-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	3352,06	1028,00	13,76	3445903	46137	20965	0,01	49
				2,21	3,23	7408	10823	115	0,01	38
		м3								
5	С010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км (85км)	48084,05	67,40	–	3240865	–	648173	0,28	13612
				13,48	–	648173	–	100	–	–
		т								
6	С010333-А75 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 75 км, класс груза 1	48084,05	351,30	–	16891928	–	3378386	1,48	70946
				70,26	–	3378386	–	100	–	–
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			48831869	1795673			88202
			Тенге			4616403	467639			1613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			5 003 551				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			3 230 125				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			57 065 544				
		Временные здания и сооружения		5	%	2 853 277				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				59 918 821				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	323 562				
		Затраты на выслугу лет		1	%	599 188				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	239 675				
		Передислокация техники		0,001468897		88 015				
		Командировочные расходы		0,037626885		2 254 559				
		Итого в базовых ценах 2001 г				63 423 820				
		Итого в текущих ценах 2014 года		2,15255		136 522 944				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	2 730 459				
		Итого в текущих ценах				139 253 403				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	16 710 408				
		Всего				155 963 811				
		Понижающий коэффициент		0,9999127973						
		Всего по Акту № 6				155 950 211				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 11 апреля 2014 года

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

Договор № 02-01-С от 05 февраля 2014 года

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"	525 084 932	525 084 932	525 084 932			421 052 632	421 052 632		
2	в том числе НДС	56 264 006	56 264 006				45 116 716			
3	Удержание 5% гарантии качества	21 052 632	21 052 632				21 052 632			
4	в том числе НДС	2 255 639	2 255 639				2 255 639			
5	Всего к оплате без НДС	450 028 839	450 028 839				357 142 857			
6	Оплата суммы НДС	54 003 461	54 003 461				42 857 143			
7	**Всего к оплате**	**504 032 300**	**504 032 300**				**400 000 000**			

Заказчик:
Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Р. Байтелов

14.04.2014.

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылы жолаушылар көлігі және автомобиль жо тары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 2

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 11 апреля 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			269,08	269,08	100	269,08		0,00
2		**Итого**			**269,08**	**269,08**		**269,08**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Сортобе"**								
6		Земляные работы	1 706,50			1 706,50		0,00		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	163 856,40			163 856,40		0,00		0,00
8		Устройство временных дорог	3 007,55			3 007,55		0,00		0,00
9		**Итого**	**168 570,45**			**168 570,45**		**0,00**		**0,00**
10	02 - 01 - 02	**Участок "Булар батыр-1"**								
11		Земляные работы	13,45			13,45	100	13,45		0,00
12		Каменные работы с перевозкой камня	3 600,77			3 600,77	100	3 600,77		0,00
13		Устройство временных дорог	108,71			108,71	100	108,71		0,00
14		**Итого**	**3 722,93**			**3 722,93**		**3 722,93**		**0,00**
15	02 - 01 - 03	**Участок "Булар батыр-2 уч. 1"**								
16		Земляные работы	115,52			115,52	100	115,52		0,00
17		Каменные работы с перевозкой камня	11 467,64			11 467,64	100	11 467,64		0,00
18		Устройство временных дорог	181,18			181,18	100	181,18		0,00
19		**Итого**	**11 764,34**			**11 764,34**		**11 764,34**		**0,00**
20	02 - 01 - 04	**Участок "Булар батыр-2 уч. 2"**								
21		Земляные работы	115,39			115,39	100	115,39		0,00
22		Каменные работы с перевозкой камня	32 884,23			32 884,23	100	32 884,23	34,885871	11 471,95
23		Устройство временных дорог	616,00			616,00	100	616,00		0,00
24		**Итого**	**33 615,62**			**33 615,62**		**33 615,62**		**11 471,95**
25		**Всего по Части 1**	217 673,34			217 673,34		49 102,89		11 471,95
26	02 - 02	**Часть 2**								
27	02 - 02 - 01	**Участок "Аухатты-1"**								
28		Земляные работы	194,61			194,61	100	194,61		0,00
29		Каменные работы с перевозкой камня	37 123,89			37 123,89	100	37 123,89	100	37 123,89
30		**Итого**	**37 318,50**			**37 318,50**		**37 318,50**		**37 123,89**
31	02 - 02 - 02	**Участок "Аухатты-2"**								

32		Земляные работы	1 124,96			1 124,96	100	1 124,96	100	1 124,96
33		Каменные работы с перевозкой камня	248 601,32			24[illegible]31,32	41,975415	104 351,44	41,975415	104 351,44
34		**Итого**	**249 726,28**			**249 726,28**		**105 476,40**		**105 476,40**
35	02 - 02 - 03	**Участок "Рисполе-1"**								
36		Земляные работы	185,90			185,90		0,00		0,00
37		Каменные работы с перевозкой камня	8 029,94			8 029,94		0,00		0,00
38		Устройство временных дорог	161,80			161,80		0,00		0,00
39		**Итого**	**8 377,64**			**8 377,64**		**0,00**		**0,00**
40	02 - 02 - 04	**Участок "Рисполе-2"**								
41		Земляные работы	131,53			131,53		0,00		0,00
42		Каменные работы с перевозкой камня	19 779,07			19 779,07		0,00		0,00
43		Устройство временных дорог	322,01			322,01		0,00		0,00
44		**Итого**	**20 232,61**			**20 232,61**		**0,00**		**0,00**
45	02 - 02 - 05	**Участок "Рисполе-3,4"**								
46		Земляные работы	373,63			373,63		0,00		0,00
47		Каменные работы с перевозкой камня	14 566,85			14 566,85		0,00		0,00
48		Устройство временных дорог	230,01			230,01		0,00		0,00
49		Укладка стальных водопроводных труб	2 432,95			2 432,95		0,00		0,00
50		**Итого**	**17 603,44**			**17 603,44**		**0,00**		**0,00**
51	02 - 02 - 06	**Участок "Отеген-1"**								
52		Земляные работы	166,29			166,29		0,00		0,00
53		Каменные работы с перевозкой камня	8 493,28			8 493,28		0,00		0,00
54		Устройство временных дорог	308,21			308,21		0,00		0,00
55		**Итого**	**8 967,78**			**8 967,78**		**0,00**		**0,00**
56	02 - 02 - 07	**Участок "Отеген-2"**								
57		Земляные работы	225,00			225,00		0,00		0,00
58		Каменные работы с перевозкой камня	13 608,64			13 608,64		0,00		0,00
59		Устройство временных дорог	437,01			437,01		0,00		0,00
60		**Итого**	**14 270,65**			**14 270,65**		**0,00**		**0,00**
61		Всего по части 2	356 496,90			356 496,90		142 794,90		142 600,29
62	02 - 03	**Часть 3**								
63	02 - 03 - 01	**Участок "Подхоз-1"**								
64		Земляные работы	163,81			163,81		0,00		0,00
65		Каменные работы с перевозкой камня	16 871,14			16 871,14		0,000		0,000
66		Устройство временных дорог	506,01			506,01		0,00		0,00
67		**Итого**	**17 540,96**			**17 540,96**		**0,00**		**0,00**
68	02 - 03 - 02	**Участок "Подхоз-2"**								
69		Земляные работы	60,74			60,74		0,00		0,00
70		Каменные работы с перевозкой камня	6 549,43			6 549,43		0,000		0,000
71		Устройство временных дорог	138,00			138,00		0,00		0,00
72		**Итого**	**6 748,17**			**6 748,17**		**0,00**		**0,00**
73	02 - 03 - 03	**Участок "Подхоз-3"**								
74		Земляные работы	24,56			24,56		0,00		0,00
75		Каменные работы с перевозкой камня	2 031,01			2 031,01		0,000		0,000
76		Устройство временных дорог	69,00			69,00		0,00		0,00

77		**Итого**	**2 124,57**			**2 124,57**		**0,00**		**0,00**
78	02 - 03 - 04	**Участок "Подхоз-4"**								
79		Земляные работы	119,79			119,79		0,00		0,00
80		Каменные работы с перевозкой камня	6 097,11			6 097,11		0,000		0,000
81		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
82		**Итого**	**6 492,91**			**6 492,91**		**0,00**		**0,00**
83	02 - 03 - 05	**Участок "Чумыш-1"**								
84		Земляные работы	165,72			165,72		0,00		0,00
85		Каменные работы с перевозкой камня	7 386,47			7 386,47		0,000		0,000
86		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
87		**Итого**	**7 828,20**			**7 828,20**		**0,00**		**0,00**
88	02 - 03 - 06	**Участок "Чумыш-2"**								
89		Земляные работы	354,64			354,64		0,00		0,00
90		Каменные работы с перевозкой камня	85 918,55			85 918,55		0,000		0,000
91		Устройство временных дорог	736,02			736,02		0,00		0,00
92		**Итого**	**87 009,21**			**87 009,21**		**0,00**		**0,00**
93	02 - 03 - 07	**Участок "Карасу-1"**								
94		Земляные работы	216,32			216,32		0,00		0,00
95		Каменные работы с перевозкой камня	10 410,37			10 410,37		0,000		0,000
96		Устройство временных дорог	368,01			368,01		0,00		0,00
97		**Итого**	**10 994,70**			**10 994,70**		**0,00**		**0,00**
98	02 - 03 - 08	**Участок "Карасу-2"**								
99		Земляные работы	131,88			131,88		0,00		0,00
100		Каменные работы с перевозкой камня	6 232,95			6 232,95		0,000		0,000
101		Устройство временных дорог	248,41			248,41		0,00		0,00
102		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81		0,00		0,00
103		**Итого**	**7 338,05**			**7 338,05**		**0,00**		**0,00**
104	02 - 03 - 09	**Участок "Карасу-3"**								
105		Земляные работы	113,98			113,98		0,00		0,00
106		Каменные работы с перевозкой камня	4 833,43			4 833,43		0,000		0,000
107		Устройство временных дорог	207,01			207,01		0,00		0,00
108		**Итого**	**5 154,42**			**5 154,42**		**0,00**		**0,00**
109	02 - 03 -10	**Участок "Карасу-4"**								
110		Земляные работы	103,45			103,45		0,00		0,00
111		Каменные работы с перевозкой камня	8 511,20			8 511,20		0,00		0,00
112		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
113		**Итого**	**8 890,66**			**8 890,66**		**0,00**		**0,00**
114	02 - 03 - 11	**Участок "Карасу-5"**								
115		Земляные работы	567,73			567,73		0,00		0,00
116		Каменные работы с перевозкой камня	71 383,93			71 383,93		0,00		0,00
117		Устройство временных дорог	1 654,40			1 654,40		0,00		0,00
118		**Итого**	**73 606,06**			**73 606,06**		**0,00**		**0,00**
119		Всего по части 3	233 727,91			233 727,91		0,00		0,00
120		**Итого по главам 1-7**	**807 898,15**		**269,08**	**808 167,23**		**192 166,870**		**154 072,237**
121		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								

122	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	10 394,91			40 1,91	5	9 594,890		7 703,612
123	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6 059,24			6 059,24		1 439,234		1 155,542
124		**Итого по главам 1-8**	**848 293,06**		**269,08**	**848 562,14**		**201 761,760**		**161 775,849**
125		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
126	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	4 580,78			4 580,78	0,54	1 088,060		873,590
127	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			8 482,93	8 482,93	1	2 014,927		1 617,758
128	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			3 393,17	3 393,17	0,4	805,971		647,103
129	Расчет №1	Передислокация техники			1 246,45	1 246,45	0,001468897	295,972		237,632
130	Расчет №2	Командировочные расходы			31 928,75	31 928,75	0,037626885	7 581,542		6 087,121
131		**Итого по главе 9**	**4 580,78**		**45 051,30**	**49 632,08**		**11 786,472**		**9 463,204**
132		**Итого по главам 1-9**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**213 548,232**		**171 239,053**
133		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**213 548,232**		**171 239,053**
134	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах 2014 года	1 835 849,71		97 554,18	1 933 403,89		459 673,247		368 600,624
135	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			38 668,08	38 668,08		9 193,465		7 372,012
136		Всего по сметному расчету в текущих ценах	1 835 849,71		136 222,26	1 972 071,97		468 866,712		375 972,636
137	Решение Правительства	Налог на добавленную стоимость 12%			236 648,64	236 648,64		56 264,005		45 116,716
138		**Всего по сметному расчету**	**1 835 849,71**		**372 870,90**	**2 208 720,61**		**525 130,717**		**421 089,352**
139		**Понижающий коэффициент**				**0,9999127973**		**0,9999127973**		
140		**Всего договорная цена**				**2 208 528,00**		**525 084,932**		**421 052,632**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Аллаев

ТЕХНАДЗОР:

ИП "Ордабаев Е." **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 2

выполненных работ по объекту:Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 11 апреля 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-01-04 Участок "Булар батыр-2 уч. 2"								
		Берегозащитная дамба								
1	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	150,5	987,21	22,49	148576	3385	1664	0,01	2
				2,16	7,46	325	1122	115	0,02	3
		м3								
2	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	3750,25	1151,12	138,03	4316973	517632	265049	0,27	1016
				44,33	35,08	166249	131559	89	0,12	458
		м3								
3	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами инженерным способом под воду самопогружающего банкета	1384,25	1032,48	4,85	1429217	6715	16863	0,06	82
				8,91	1,68	12334	2330	115	0,01	8
		м3								
4	Е0138-3-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	140	1028,00	13,76	143920	1927	876	0,01	2
				2,21	3,23	309	452	115	0,01	2
		м3								
5	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(75км)	9688,75	67,40	67,40	653022	653022	130604	--	--
				--	13,48	--	130604	100	0,28	2743
		т								
6	С010333-А65 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 65 км, класс груза 1	9688,75	319,60	--	3096524	--	619305	1,34	13005
				63,92	--	619305	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9788231	1182681			14108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			798522	266067			3214
		Накладные расходы -	Тенге			1 034 361				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			649 355				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11 471 947				
РАЗДЕЛ 2.=Смета 02-02-01 Участок "Участок Аухатты 1"										
Берегозащитная дамба										
7	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	14346	1151,12	138,03	16513910	1980121	1013902	0,27	3888
				44,33	35,08	635958	503258	89	0,12	1753
		м3								
8	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами инженерным способом под воду самопогружающего банкета	4846	1032,48	4,85	5003420	23508	59034	0,06	286
				8,91	1,68	43178	8156	115	0,01	27
		м3								
9	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(50км)	34545,6	67,40	67,40	2328373	2328373	465675	--	--
				--	13,48	--	465675	100	0,28	9779
		т								
10	С010333-А40 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	34545,6	232,50	--	8031852	--	1606370	0,98	33734
				46,50	--	1606370	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			31877556	4332002			37907
			Тенге			2285506	977088			11559
		Накладные расходы -	Тенге			3 144 981				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 101 352				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			37 123 889				
РАЗДЕЛ 3.=Смета 02-02-02 Участок "Участок Аухатты 2"										
Берегозащитная дамба										
11	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	46013,87	1151,12	138,03	52967302	6351110	3252026	0,27	12470
				44,33	35,08	2039795	1614167	89	0,12	5623
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами иновершым способом под воду самовогружающего банкета	7337,51	1032,48	4,85	7575869	35594	89385	0,06	433
				8,91	1,68	65377	12349	115	0,01	40
		м3								
13	Е0101-30-2	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	7122,5	0,20	0,20	1445	1445	486	–	–
				–	0,07	–	501	97	–	2
		м2								
14	Е0136-6-1 т.ч. в-1.9 и в-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	43175	18,21	18,21	786321	786321	225249	–	–
				–	5,38	–	232216	97	0,02	773
		м2								
15	Е0101-12-8 т.ч. в-3.55 к=1,25 т.ч. в-1.6 в-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,из под воды при глубине до 2м (под крепление откосов и под банкет)	1208	30,85	29,25	37273	35340	10505	0,01	13
				1,60	7,36	1933	8897	97	0,03	31
		м3								
16	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(50км)	96032,49	67,40	67,40	6472590	6472590	1294518	–	–
				–	13,48	–	1294518	100	0,28	27185
		т								
17	С010333-А40 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	96032,49	232,50	–	22327553	–	4465511	0,98	93776
				46,50	–	4465511	–	100	–	–
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			90168352	13682401			106692
			Тенге			6572616	3162647			33654
		Накладные расходы -	Тенге			9337680				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5970362				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			105476394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145014
		Сметная заработная плата -	Тенге				11135915,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			131834147	19197084			158707
			Тенге			9656644	4405802			48426
		Накладные расходы -	Тенге			13 517 021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8 721 070				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			154 072 237				
		Временные здания и сооружения		5	%	7 703 612				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				161 775 849				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	873 590				
		Затраты на выслугу лет		1	%	1 617 758				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	647 103				
		Передислокация техники		0,001468897		237 632				
		Командировочные расходы		0,037626885		6 087 121				
		Итого в базовых ценах 2001 г				171 239 053				
		Итого в текущих ценах 2014 года		2,15255		368 600 624				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	7 372 012				
		Итого в текущих ценах				375 972 636				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	45 116 716				
		Всего				421 089 352				
		Понижающий коэффициент		0,9999127973						
		Всего по Акту №2				421 052 632				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 22 июля 2014 года

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі**
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-01-С от 05.02. 2014 года и доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"	840 526 316	840 526 316	840 526 316			124 736 842	124 736 842		
2	в том числе НДС	89 477 545	89 477 545				13 365 827			
3	Удержание 5% гарантии качества	42 026 316	42 026 316				6 236 842			
4	в том числе НДС	4 502 820	4 502 820				668 233			
5	Итого	712 946 429	712 946 429				105 803 571			
6	Оплата сумма НДС	85 553 571	85 553 571				12 696 429			
7	**Итого**	**798 500 000**	**798 500 000**				**118 500 000**			

Заказчик:
Зам. руководителя: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және атомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

А. Ахатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 5

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 22 июля 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			269,08	269,08	100	269,08		0,00
2		**Итого**			**269,08**	**269,08**		**269,08**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Сортобе"**								
6		Земляные работы	1 706,50			1 706,50	100	1 706,50		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	163 856,40			163 856,40	30,974330	50 753,42	27,856037	45 643,90
8		Устройство временных дорог	3 007,55			3 007,55	100	3 007,55		0,00
9		**Итого**	**168 570,45**			**168 570,45**		**55 467,47**		**45 643,90**
10	02 - 01 - 02	**Участок "Булар батыр-1"**								
11		Земляные работы	13,45			13,45	100	13,45		0,00
12		Каменные работы с перевозкой камня	3 600,77			3 600,77	100	3 600,77		0,00
13		Устройство временных дорог	108,71			108,71	100	108,71		0,00
14		**Итого**	**3 722,93**			**3 722,93**		**3 722,93**		**0,00**
15	02 - 01 - 03	**Участок "Булар батыр-2 уч. 1"**								
16		Земляные работы	115,52			115,52	100	115,52		0,00
17		Каменные работы с перевозкой камня	11 467,64			11 467,64	100	11 467,64		0,00
18		Устройство временных дорог	181,18			181,18	100	181,18		0,00
19		**Итого**	**11 764,34**			**11 764,34**		**11 764,34**		**0,00**
20	02 - 01 - 04	**Участок "Булар батыр-2 уч. 2"**								
21		Земляные работы	115,39			115,39	100	115,39		0,00
22		Каменные работы с перевозкой камня	32 884,23			32 884,23	100	32 884,23		0,00
23		Устройство временных дорог	616,00			616,00	100	616,00		0,00
24		**Итого**	**33 615,62**			**33 615,62**		**33 615,62**		**0,00**
25		**Всего по Части 1**	**217 673,34**			**217 673,34**		**104 570,36**		**45 643,90**
26	02 - 02	**Часть 2**								
27	02 - 02 - 01	**Участок "Аухатты-1"**								
28		Земляные работы	194,61			194,61	100	194,61		0,00
29		Каменные работы с перевозкой камня	37 123,89			37 123,89	100	37 123,89		0,00
30		**Итого**	**37 318,50**			**37 318,50**		**37 318,50**		**0,00**
31	02 - 02 - 02	**Участок "Аухатты-2"**								

32		Земляные работы	1 124,96			1 124,96	100	1 124,96		0,00
33		Каменные работы с перевозкой камня	248 601,32			601,32	66,094083	164 310,76		0,00
34		**Итого**	**249 726,28**			**249 726,28**		**165 435,72**		**0,00**
35	02 - 02 - 03	**Участок "Рисполе-1"**								
36		Земляные работы	185,90			185,90		0,00		0,00
37		Каменные работы с перевозкой камня	8 029,94			8 029,94		0,00		0,00
38		Устройство временных дорог	161,80			161,80		0,00		0,00
39		**Итого**	**8 377,64**			**8 377,64**		**0,00**		**0,00**
40	02 - 02 - 04	**Участок "Рисполе-2"**								
41		Земляные работы	131,53			131,53		0,00		0,00
42		Каменные работы с перевозкой камня	19 779,07			19 779,07		0,00		0,00
43		Устройство временных дорог	322,01			322,01		0,00		0,00
44		**Итого**	**20 232,61**			**20 232,61**		**0,00**		**0,00**
45	02 - 02 - 05	**Участок "Рисполе-3,4"**								
46		Земляные работы	373,63			373,63		0,00		0,00
47		Каменные работы с перевозкой камня	14 566,85			14 566,85		0,00		0,00
48		Устройство временных дорог	230,01			230,01		0,00		0,00
49		Укладка стальных водопроводных труб	2 432,95			2 432,95		0,00		0,00
50		**Итого**	**17 603,44**			**17 603,44**		**0,00**		**0,00**
51	02 - 02 - 06	**Участок "Отеген-1"**								
52		Земляные работы	166,29			166,29		0,00		0,00
53		Каменные работы с перевозкой камня	8 493,28			8 493,28		0,00		0,00
54		Устройство временных дорог	308,21			308,21		0,00		0,00
55		**Итого**	**8 967,78**			**8 967,78**		**0,00**		**0,00**
56	02 - 02 - 07	**Участок "Отеген-2"**								
57		Земляные работы	225,00			225,00		0,00		0,00
58		Каменные работы с перевозкой камня	13 608,64			13 608,64		0,00		0,00
59		Устройство временных дорог	437,01			437,01		0,00		0,00
60		**Итого**	**14 270,65**			**14 270,65**		**0,00**		**0,00**
61		**Всего по части 2**	356 496,90			356 496,90		202 754,22		0,00
62	02 - 03	**Часть 3**								
63	02 - 03 - 01	**Участок "Подхоз-1"**								
64		Земляные работы	163,81			163,81		0,00		0,00
65		Каменные работы с перевозкой камня	16 871,14			16 871,14		0,000		0,000
66		Устройство временных дорог	506,01			506,01		0,00		0,00
67		**Итого**	**17 540,96**			**17 540,96**		**0,00**		**0,00**
68	02 - 03 - 02	**Участок "Подхоз-2"**								
69		Земляные работы	60,74			60,74		0,00		0,00
70		Каменные работы с перевозкой камня	6 549,43			6 549,43		0,000		0,000
71		Устройство временных дорог	138,00			138,00		0,00		0,00
72		**Итого**	**6 748,17**			**6 748,17**		**0,00**		**0,00**
73	02 - 03 - 03	**Участок "Подхоз-3"**								
74		Земляные работы	24,56			24,56		0,00		0,00
75		Каменные работы с перевозкой камня	2 031,01			2 031,01		0,000		0,000
76		Устройство временных дорог	69,00			69,00		0,00		0,00

77		**Итого**	**2 124,57**			**2 124,57**		**0,00**		**0,00**
78	02 - 03 - 04	**Участок "Подхоз-4"**								
79		Земляные работы	119,79			119,79		0,00		0,00
80		Каменные работы с перевозкой камня	6 097,11			6 097,11		0,000		0,000
81		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
82		**Итого**	**6 492,91**			**6 492,91**		**0,00**		**0,00**
83	02 - 03 - 05	**Участок "Чумыш-1"**								
84		Земляные работы	165,72			165,72		0,00		0,00
85		Каменные работы с перевозкой камня	7 386,47			7 386,47		0,000		0,000
86		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
87		**Итого**	**7 828,20**			**7 828,20**		**0,00**		**0,00**
88	02 - 03 - 06	**Участок "Чумыш-2"**								
89		Земляные работы	354,64			354,64		0,00		0,00
90		Каменные работы с перевозкой камня	85 918,55			85 918,55		0,000		0,000
91		Устройство временных дорог	736,02			736,02		0,00		0,00
92		**Итого**	**87 009,21**			**87 009,21**		**0,00**		**0,00**
93	02 - 03 - 07	**Участок "Карасу-1"**								
94		Земляные работы	216,32			216,32		0,00		0,00
95		Каменные работы с перевозкой камня	10 410,37			10 410,37		0,000		0,000
96		Устройство временных дорог	368,01			368,01		0,00		0,00
97		**Итого**	**10 994,70**			**10 994,70**		**0,00**		**0,00**
98	02 - 03 - 08	**Участок "Карасу-2"**								
99		Земляные работы	131,88			131,88		0,00		0,00
100		Каменные работы с перевозкой камня	6 232,95			6 232,95		0,000		0,000
101		Устройство временных дорог	248,41			248,41		0,00		0,00
102		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81		0,00		0,00
103		**Итого**	**7 338,05**			**7 338,05**		**0,00**		**0,00**
104	02 - 03 - 09	**Участок "Карасу-3"**								
105		Земляные работы	113,98			113,98		0,00		0,00
106		Каменные работы с перевозкой камня	4 833,43			4 833,43		0,000		0,000
107		Устройство временных дорог	207,01			207,01		0,00		0,00
108		**Итого**	**5 154,42**			**5 154,42**		**0,00**		**0,00**
109	02 - 03 -10	**Участок "Карасу-4"**								
110		Земляные работы	103,45			103,45		0,00		0,00
111		Каменные работы с перевозкой камня	8 511,20			8 511,20		0,00		0,00
112		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
113		**Итого**	**8 890,66**			**8 890,66**		**0,00**		**0,00**
114	02 - 03 - 11	**Участок "Карасу-5"**								
115		Земляные работы	567,73			567,73		0,00		0,00
116		Каменные работы с перевозкой камня	71 383,93			71 383,93		0,00		0,00
117		Устройство временных дорог	1 654,40			1 654,40		0,00		0,00
118		**Итого**	**73 606,06**			**73 606,06**		**0,00**		**0,00**
119		Всего по части 3	233 727,91			233 727,91		0,00		0,00
120		**Итого по главам 1-7**	**807 898,15**		**269,08**	**808 167,23**		**307 593,660**		**45 643,900**
121		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								

122	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	40 394,91			40 394,91	5	15 366,229		2 282,195
123	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6 059,24			6 059,24		2 304,934		342,329
124		**Итого по главам 1-8**	**848 293,06**		**269,08**	**848 562,14**		**322 959,889**		**47 926,095**
125		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
126	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	4 580,78			4 580,78	0,54	1 742,530		258,801
127	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			8 482,93	8 482,93	1	3 226,908		479,261
128	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			3 393,17	3 393,17	0,4	1 290,763		191,704
129	Расчет №1	Передислокация техники			1 246,45	1 246,45	0,001468897	473,999		70,398
130	Расчет №2	Командировочные расходы			31 928,75	31 928,75	0,037626885	12 141,850		1 803,310
131		**Итого по главе 9**	**4 580,78**		**45 051,30**	**49 632,08**		**18 876,050**		**2 803,474**
132		**Итого по главам 1-9**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**341 835,939**		**50 729,569**
133		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**341 835,939**		**50 729,569**
134	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах 2014 года	1 835 849,71		97 554,18	1 933 403,89		735 818,994		109 197,934
135	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			38 668,08	38 668,08		14 716,380		2 183,959
136		Всего по сметному расчету в текущих ценах	1 835 849,71		136 222,26	1 972 071,97		750 535,374		111 381,893
137	Решение Правительства	Налог на добавленную стоимость 12%			236 648,64	236 648,64		90 064,245		13 365,827
138		**Всего по сметному расчету**	**1 835 849,71**		**372 870,90**	**2 208 720,61**		**840 599,619**		**124 747,720**
139		**Понижающий коэффициент**				**0,9999127973**		**0,9999127973**		
140		**Всего договорная цена**				**2 208 528,00**		**840 526,316**		**124 736,842**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Аутаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Суккар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 5

выполненных работ по объекту:Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" за июль 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-01-01 Участок "Участок Сортобе" Берегозащитная дамба								
1	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	4256,4	987,21	22,49	4201975	95738	47069	0,01	60
				2,16	7,46	9194	31736	115	0,02	99
		м3								
2	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	9263,25	1151,12	138,03	10663071	1278569	654679	0,27	2510
				44,33	35,08	410640	324955	89	0,12	1132
		м3								
3	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	5165,9	1032,48	4,85	5333714	25060	62931	0,06	305
				8,91	1,68	46028	8694	115	0,01	28
		м3								
4	Е0138-3-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	2681,14	1028,00	13,76	2756207	36903	16769	0,01	39
				2,21	3,23	5925	8656	115	0,01	31
		м3								
5	С010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км (85км)	38460,05	67,40	--	2592207	--	518441	0,28	10887
				13,48	--	518441	--	100	--	--
		т								
6	С010333-А75-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 75 км, класс груза 1	38460,05	351,30	--	13511016	--	2702203	1,48	56746
				70,26	--	2702203	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39058191	1436270			70548
			Тенге			3692432	374041			1290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**39058191**	**1436270**			**70548**
			Тенге			**3692432**	**374041**			**1290**
		Накладные расходы -	Тенге			4 002 092				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 583 617				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			45 643 900				
		Временные здания и сооружения		5	%	2 282 195				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				47 926 095				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	258 801				
		Затраты на выслугу лет		1	%	479 261				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	191 704				
		Передислокация техники		0,001468897		70 398				
		Командировочные расходы		0,037626885		1 803 310				
		Итого в базовых ценах 2001 г				50 729 569				
		Итого в текущих ценах 2014 года		2,15255		109 197 934				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	2 183 959				
		Итого в текущих ценах				111 381 893				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	13 365 827				
		Всего				124 747 720				
		Понижающий коэффициент		0,9999127973						
		Всего по Акту № 5				124 736 842				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Аушалиев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 23 июня 2014 года

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі**
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-01-С от 05 февраля 2014 года и доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"	715 789 474	715 789 474	715 789 474			75 721 474	75 721 474		
2	в том числе НДС	67 997 995	67 997 995				11 733 989			
3	Удержание 5% гарантии качества	35 789 474	35 789 474				3 786 074			
4	в том числе НДС	3 834 587	3 834 587				405 651			
5	Итого	607 142 857	607 142 857				64 228 036			
6	Оплата суммы НДС	72 857 143	72 857 143				7 707 364			
7	**Итого**	**680 000 000**	**680 000 000**				**71 935 400**			

Заказчик:
Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 4

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 23 июня 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			269,08	269,08	100	269,08		0,00
2		**Итого**			**269,08**	**269,08**		**269,08**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Сортобе"**								
6		Земляные работы	1 706,50			1 706,50	100	1 706,50	100	1 706,50
7		Каменные работы с перевозкой камня	163 856,40			163 856,40	3,118293	5 109,52	1,89554	3 105,96
8		Устройство временных дорог	3 007,55			3 007,55	100	3 007,55	100	3 007,55
9		**Итого**	**168 570,45**			**168 570,45**		**9 823,57**		**7 820,01**
10	02 - 01 - 02	**Участок "Булар батыр-1"**								
11		Земляные работы	13,45			13,45	100	13,45		0,00
12		Каменные работы с перевозкой камня	3 600,77			3 600,77	100	3 600,77		0,00
13		Устройство временных дорог	108,71			108,71	100	108,71		0,00
14		**Итого**	**3 722,93**			**3 722,93**		**3 722,93**		**0,00**
15	02 - 01 - 03	**Участок "Булар батыр-2 уч. 1"**								
16		Земляные работы	115,52			115,52	100	115,52		0,00
17		Каменные работы с перевозкой камня	11 467,64			11 467,64	100	11 467,64		0,00
18		Устройство временных дорог	181,18			181,18	100	181,18		0,00
19		**Итого**	**11 764,34**			**11 764,34**		**11 764,34**		**0,00**
20	02 - 01 - 04	**Участок "Булар батыр-2 уч. 2"**								
21		Земляные работы	115,39			115,39	100	115,39		0,00
22		Каменные работы с перевозкой камня	32 884,23			32 884,23	100	32 884,23		0,00
23		Устройство временных дорог	616,00			616,00	100	616,00		0,00
24		**Итого**	**33 615,62**			**33 615,62**		**33 615,62**		**0,00**
25		Всего по Части 1	217 673,34			217 673,34		58 926,46		7 820,01
26	02 - 02	**Часть 2**								
27	02 - 02 - 01	**Участок "Аухатты-1"**								
28		Земляные работы	194,61			194,61	100	194,61		0,00
29		Каменные работы с перевозкой камня	37 123,89			37 123,89	100	37 123,89		0,00
30		**Итого**	**37 318,50**			**37 318,50**		**37 318,50**		**0,00**
31	02 - 02 - 02	**Участок "Аухатты-2"**								

32		Земляные работы	1 124,96			1 124,96	100	1 124,96		0,00
33		Каменные работы с перевозкой камня	248 601,32			8 601,32	66,094083	164 310,76	8,0	19 888,11
34		**Итого**	**249 726,28**			**249 726,28**		**165 435,72**		**19 888,11**
35	02 - 02 - 03	**Участок "Рисполе-1"**								
36		Земляные работы	185,90			185,90		0,00		0,00
37		Каменные работы с перевозкой камня	8 029,94			8 029,94		0,00		0,00
38		Устройство временных дорог	161,80			161,80		0,00		0,00
39		**Итого**	**8 377,64**			**8 377,64**		**0,00**		**0,00**
40	02 - 02 - 04	**Участок "Рисполе-2"**								
41		Земляные работы	131,53			131,53		0,00		0,00
42		Каменные работы с перевозкой камня	19 779,07			19 779,07		0,00		0,00
43		Устройство временных дорог	322,01			322,01		0,00		0,00
44		**Итого**	**20 232,61**			**20 232,61**		**0,00**		**0,00**
45	02 - 02 - 05	**Участок "Рисполе-3,4"**								
46		Земляные работы	373,63			373,63		0,00		0,00
47		Каменные работы с перевозкой камня	14 566,85			14 566,85		0,00		0,00
48		Устройство временных дорог	230,01			230,01		0,00		0,00
49		Укладка стальных водопроводных труб	2 432,95			2 432,95		0,00		0,00
50		**Итого**	**17 603,44**			**17 603,44**		**0,00**		**0,00**
51	02 - 02 - 06	**Участок "Отеген-1"**								
52		Земляные работы	166,29			166,29		0,00		0,00
53		Каменные работы с перевозкой камня	8 493,28			8 493,28		0,00		0,00
54		Устройство временных дорог	308,21			308,21		0,00		0,00
55		**Итого**	**8 967,78**			**8 967,78**		**0,00**		**0,00**
56	02 - 02 - 07	**Участок "Отеген-2"**								
57		Земляные работы	225,00			225,00		0,00		0,00
58		Каменные работы с перевозкой камня	13 608,64			13 608,64		0,00		0,00
59		Устройство временных дорог	437,01			437,01		0,00		0,00
60		**Итого**	**14 270,65**			**14 270,65**		**0,00**		**0,00**
61		**Всего по части 2**	**356 496,90**			**356 496,90**		**202 754,22**		**19 888,11**
62	02 - 03	**Часть 3**								
63	02 - 03 - 01	**Участок "Подхоз-1"**								
64		Земляные работы	163,81			163,81		0,00		0,00
65		Каменные работы с перевозкой камня	16 871,14			16 871,14		0,000		0,000
66		Устройство временных дорог	506,01			506,01		0,00		0,00
67		**Итого**	**17 540,96**			**17 540,96**		**0,00**		**0,00**
68	02 - 03 - 02	**Участок "Подхоз-2"**								
69		Земляные работы	60,74			60,74		0,00		0,00
70		Каменные работы с перевозкой камня	6 549,43			6 549,43		0,000		0,000
71		Устройство временных дорог	138,00			138,00		0,00		0,00
72		**Итого**	**6 748,17**			**6 748,17**		**0,00**		**0,00**
73	02 - 03 - 03	**Участок "Подхоз-3"**								
74		Земляные работы	24,56			24,56		0,00		0,00
75		Каменные работы с перевозкой камня	2 031,01			2 031,01		0,000		0,000
76		Устройство временных дорог	69,00			69,00		0,00		0,00

77		**Итого**	**2 124,57**			**2 124,57**		**0,00**		**0,00**
78	02 - 03 - 04	**Участок "Полхоз-4"**								
79		Земляные работы	119,79			119,79		0,00		0,00
80		Каменные работы с перевозкой камня	6 097,11			6 097,11		0,000		0,000
81		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
82		**Итого**	**6 492,91**			**6 492,91**		**0,00**		**0,00**
83	02 - 03 - 05	**Участок "Чумыш-1"**								
84		Земляные работы	165,72			165,72		0,00		0,00
85		Каменные работы с перевозкой камня	7 386,47			7 386,47		0,000		0,000
86		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
87		**Итого**	**7 828,20**			**7 828,20**		**0,00**		**0,00**
88	02 - 03 - 06	**Участок "Чумыш-2"**								
89		Земляные работы	354,64			354,64		0,00		0,00
90		Каменные работы с перевозкой камня	85 918,55			85 918,55		0,000		0,000
91		Устройство временных дорог	736,02			736,02		0,00		0,00
92		**Итого**	**87 009,21**			**87 009,21**		**0,00**		**0,00**
93	02 - 03 - 07	**Участок "Карасу-1"**								
94		Земляные работы	216,32			216,32		0,00		0,00
95		Каменные работы с перевозкой камня	10 410,37			10 410,37		0,000		0,000
96		Устройство временных дорог	368,01			368,01		0,00		0,00
97		**Итого**	**10 994,70**			**10 994,70**		**0,00**		**0,00**
98	02 - 03 - 08	**Участок "Карасу-2"**								
99		Земляные работы	131,88			131,88		0,00		0,00
100		Каменные работы с перевозкой камня	6 232,95			6 232,95		0,000		0,000
101		Устройство временных дорог	248,41			248,41		0,00		0,00
102		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81		0,00		0,00
103		**Итого**	**7 338,05**			**7 338,05**		**0,00**		**0,00**
104	02 - 03 - 09	**Участок "Карасу-3"**								
105		Земляные работы	113,98			113,98		0,00		0,00
106		Каменные работы с перевозкой камня	4 833,43			4 833,43		0,000		0,000
107		Устройство временных дорог	207,01			207,01		0,00		0,00
108		**Итого**	**5 154,42**			**5 154,42**		**0,00**		**0,00**
109	02 - 03 -10	**Участок "Карасу-4"**								
110		Земляные работы	103,45			103,45		0,00		0,00
111		Каменные работы с перевозкой камня	8 511,20			8 511,20		0,00		0,00
112		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
113		**Итого**	**8 890,66**			**8 890,66**		**0,00**		**0,00**
114	02 - 03 - 11	**Участок "Карасу-5"**								
115		Земляные работы	567,73			567,73		0,00		0,00
116		Каменные работы с перевозкой камня	71 383,93			71 383,93		0,00		0,00
117		Устройство временных дорог	1 654,40			1 654,40		0,00		0,00
118		**Итого**	**73 606,06**			**73 606,06**		**0,00**		**0,00**
119		**Всего по части 3**	**233 727,91**			**233 727,91**		**0,00**		**0,00**
120		**Итого по главам 1-7**	**807 898,15**		**269,08**	**808 167,23**		**261 949,760**		**27 708,121**
121		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								

122	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	40 394,91			9 394,91	5	13 084,034		1 385,406
123	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6 059,24			6 059,24		1 962,605		207,811
124		**Итого по главам 1-8**	**848 293,06**		**269,08**	**848 562,14**		**275 033,794**		**29 093,527**
125		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
126	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	4 580,78			4 580,78	0,54	1 483,729		157,105
127	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			8 482,93	8 482,93	1	2 747,647		290,935
128	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			3 393,17	3 393,17	0,4	1 099,059		116,374
129	Расчет №1	Передислокация техники			1 246,45	1 246,45	0,001468897	403,601		42,735
130	Расчет №2	Командировочные расходы			31 928,75	31 928,75	0,037626885	10 338,540		1 094,699
131		**Итого по главе 9**	**4 580,78**		**45 051,30**	**49 632,08**		**16 072,576**		**1 701,848**
132		**Итого по главам 1-9**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**291 106,370**		**30 795,375**
133		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**291 106,370**		**30 795,375**
134	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах 2014 года	1 835 849,71		97 554,18	1 933 403,89		626 621,021		66 288,583
135	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			38 668,08	38 668,08		12 532,469		1 325,772
136		Всего по сметному расчету в текущих ценах	1 835 849,71		136 222,26	1 972 071,97		639 153,490		67 614,355
137	Решение Правительства	Налог на добавленную стоимость 12%			236 648,64	236 648,64		76 698,419		8 113,723
138		**Всего по сметному расчету**	**1 835 849,71**		**372 870,90**	**2 208 720,61**		**715 851,909**		**75 728,078**
139		**Понижающий коэффициент**				**0,9999127973**		**0,9999127973**		
140		**Всего договорная цена**				**2 208 528,00**		**715 789,474**		**75 721,474**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя Управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Капиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 4

выполненных работ по объекту:Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 23 июня 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-01-01 Участок "Участок Сортобе" Берегозащитная дамба								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для дамбы)	10306,38	32,19	30,77	331765	317130	97622	0,01	101
				1,42	8,34	14635	86006	97	0,03	294
		м3								
2	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	17520,84	19,70	19,70	345160	345160	69032	--	--
				--	3,94	--	69032	100	0,08	1450
		т								
3	Е0136-1-1 т.ч. п-1,9 и п-3.8 К=1,04 и К=1,06	Возведение насыпей насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	10055	24,48	21,83	246161	219515	70740	0,01	140
				2,00	5,25	20110	52818	97	0,02	177
		м3								
4	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	289,64	987,21	22,49	285935	6515	3203	0,01	4
				2,16	7,46	626	2160	115	0,02	7
		м3								
5	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	630,34	1151,12	138,03	725598	87004	44549	0,27	171
				44,33	35,08	27943	22112	89	0,12	77
		м3								
6	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	351,53	1032,48	4,85	362947	1705	4282	0,06	21
				8,91	1,68	3132	592	115	0,01	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0101-30-2	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	24900	0,20	0,20	5051	5051	1700	--	--
				--	0,07	--	1752	97	--	6
		м2								
8	E0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	11620	18,21	18,21	211628	211628	60623	--	--
				--	5,38	--	62498	97	0,02	208
		м2								
9	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта	9625	4,85	4,85	46691	46691	15713	--	--
				--	1,68	--	16199	97	0,01	53
		м3								
10	E0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	19250	4,20	4,20	80818	80818	27198	--	--
				--	1,46	--	28039	97	--	92
		м3								
11	E0138-3-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	182,45	1028,00	13,76	187554	2511	1141	0,01	3
				2,21	3,23	403	589	115	0,01	2
		м3								
12	C010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км (85км)	2617,12	67,40	--	176394	--	35279	0,28	741
				13,48	--	35279	--	100	--	--
		т								
13	C010333-A75 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 75 км, класс груза 1	2617,12	351,30	--	919394	--	183879	1,48	3861
				70,26	--	183879	--	100	--	--
		т								
14	E0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	4,15	1016747,89	84062,89	4219504	348861	271758	162,00	672
				24075,00	25161,00	99911	104418	133	93,08	386
		км								
15	E0127-96-6 К=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	4,15	-372400,69	-33652,69	-1545463	-139659	-108490	-64,80	-269
				-9585,00	-10070,70	-39778	-41793	133	-37,26	-155
		км								

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 4

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на июнь 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			269,08	269,08	100	269,08		0,00
2		**Итого**			**269,08**	**269,08**		**269,08**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Сортобе"**								
6		Земляные работы	1 706,50			1 706,50	100	1 706,50	100	1 706,50
7		Каменные работы с перевозкой камня	163 856,40			163 856,40	3,118293	5 109,52	1,89554	3 105,96
8		Устройство временных дорог	3 007,55			3 007,55	100	3 007,55	100	3 007,55
9		**Итого**	**168 570,45**			**168 570,45**		**9 823,57**		**7 820,01**
10	02 - 01 - 02	**Участок "Булар батыр-1"**								
11		Земляные работы	13,45			13,45	100	13,45		0,00
12		Каменные работы с перевозкой камня	3 600,77			3 600,77	100	3 600,77		0,00
13		Устройство временных дорог	108,71			108,71	100	108,71		0,00
14		**Итого**	**3 722,93**			**3 722,93**		**3 722,93**		**0,00**
15	02 - 01 - 03	**Участок "Булар батыр-2 уч. 1"**								
16		Земляные работы	115,52			115,52	100	115,52		0,00
17		Каменные работы с перевозкой камня	11 467,64			11 467,64	100	11 467,64		0,00
18		Устройство временных дорог	181,18			181,18	100	181,18		0,00
19		**Итого**	**11 764,34**			**11 764,34**		**11 764,34**		**0,00**
20	02 - 01 - 04	**Участок "Булар батыр-2 уч. 2"**								
21		Земляные работы	115,39			115,39	100	115,39		0,00
22		Каменные работы с перевозкой камня	32 884,23			32 884,23	100	32 884,23		0,00
23		Устройство временных дорог	616,00			616,00	100	616,00		0,00
24		**Итого**	**33 615,62**			**33 615,62**		**33 615,62**		**0,00**
25		**Всего по Части 1**	**217 673,34**			**217 673,34**		**58 926,46**		**7 820,01**
26	02 - 02	**Часть 2**								
27	02 - 02 - 01	**Участок "Аухатты-1"**								
28		Земляные работы	194,61			194,61	100	194,61		0,00
29		Каменные работы с перевозкой камня	37 123,89			37 123,89	100	37 123,89		0,00
30		**Итого**	**37 318,50**			**37 318,50**		**37 318,50**		**0,00**
31	02 - 02 - 02	**Участок "Аухатты-2"**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6599136	1532931			5445
			Тенге			346140	404422			2598
		Накладные расходы -	Тенге			778 229				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			442 642				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7 820 008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8433
		Сметная заработная плата -	Тенге				867296,00			
РАЗДЕЛ 2.=Смета 02-02-02 Участок "Участок Аухатты 2"										
Берегозащитная дамба										
16	E0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	8769,68	1151,12	138,03	10094919	1210444	619796	0,27	2377
				44,33	35,08	388760	307640	89	0,12	1072
		м3								
17	E0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самоногружающего банкета	1398,44	1032,48	4,85	1443868	6784	17036	0,06	83
				8,91	1,68	12460	2354	115	0,01	8
		м3								
18	E010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(50км)	18302,62	67,40	67,40	1233596	1233596	246719	--	--
				--	13,48	--	246719	100	0,28	5181
		т								
19	C010333-A40 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	18302,62	232,50	--	4255358	--	851072	0,98	17873
				46,50	--	851072	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17027741	2450824			20332
			Тенге			1252292	556713			6260
		Накладные расходы -	Тенге			1 734 623				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 125 742				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19 888 106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27459
		Сметная заработная плата -	Тенге				2069198,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			23626884	3983755			25777
			Тенге			1598432	961135			8859
		Накладные расходы -	Тенге			2 512 852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 568 384				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			27 708 121				
		Временные здания и сооружения		5	%	1 385 406				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				29 093 527				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	157 105				
		Затраты на выслугу лет		1	%	290 935				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	116 374				
		Передислокация техники		0,001468897		42 735				
		Командировочные расходы		0,037626885		1 094 699				
		Итого в базовых ценах 2001 г				30 795 375				
		Итого в текущих ценах 2014 года		2,15255		66 288 583				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	1 325 772				
		Итого в текущих ценах				67 614 355				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	8 113 723				
		Всего				75 728 078				
		Понижающий коэффициент		0,9999127973						
		Всего по Акту № 4				75 721 474				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 6 мая 2014 года

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

Договор № 02-01-С от 05 февраля 2014 года

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"	634 592 616	634 592 616	634 592 616			109 507 684	109 507 684		
2	в том числе НДС	67 997 995	67 997 995				11 733 989			
3	Удержание 5% гарантии качества	26 528 016	26 528 016				5 475 384			
4	в том числе НДС	2 842 287	2 842 287				586 648			
5	Всего к оплате без НДС	542 914 821	542 914 821				92 885 982			
6	Оплата суммы НДС	65 149 779	65 149 779				11 146 318			
7	**Всего к оплате**	**608 064 600**	**608 064 600**				**104 032 300**			

Заказчик:
Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

11.05.2014

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс қолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 3

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 6 мая 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		с начала года		за отчетный месяц	
							объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			269,08	269,08	100	269,08		0,00
2		**Итого**			**269,08**	**269,08**		**269,08**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Сортобе"**								
6		Земляные работы	1 706,50			1 706,50		0,00		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	163 856,40			163 856,40		0,00		0,00
8		Устройство временных дорог	3 007,55			3 007,55		0,00		0,00
9		**Итого**	**168 570,45**			**168 570,45**		**0,00**		**0,00**
10	02 - 01 - 02	**Участок "Булар батыр-1"**								
11		Земляные работы	13,45			13,45	100	13,45		0,00
12		Каменные работы с перевозкой камня	3 600,77			3 600,77	100	3 600,77		0,00
13		Устройство временных дорог	108,71			108,71	100	108,71		0,00
14		**Итого**	**3 722,93**			**3 722,93**		**3 722,93**		**0,00**
15	02 - 01 - 03	**Участок "Булар батыр-2 уч. 1"**								
16		Земляные работы	115,52			115,52	100	115,52		0,00
17		Каменные работы с перевозкой камня	11 467,64			11 467,64	100	11 467,64		0,00
18		Устройство временных дорог	181,18			181,18	100	181,18		0,00
19		**Итого**	**11 764,34**			**11 764,34**		**11 764,34**		**0,00**
20	02 - 01 - 04	**Участок "Булар батыр-2 уч. 2"**								
21		Земляные работы	115,39			115,39	100	115,39		0,00
22		Каменные работы с перевозкой камня	32 884,23			32 884,23	100	32 884,23		0,00
23		Устройство временных дорог	616,00			616,00	100	616,00		0,00
24		**Итого**	**33 615,62**			**33 615,62**		**33 615,62**		**0,00**
25		**Всего по Части 1**	**217 673,34**			**217 673,34**		**49 102,89**		**0,00**
26	02 - 02	**Часть 2**								
27	02 - 02 - 01	**Участок "Аухатты-1"**								
28		Земляные работы	194,61			194,61	100	194,61		0,00
29		Каменные работы с перевозкой камня	37 123,89			37 123,89	100	37 123,89		0,00
30		**Итого**	**37 318,50**			**37 318,50**		**37 318,50**		**0,00**
31	02 - 02 - 02	**Участок "Аухатты-2"**								

32		Земляные работы	1 124,96			1 [illegible]96	100	1 124,96		0,00
33		Каменные работы с перевозкой камня	248 601,32			248 601,32	58,094083	144 422,66	16,118668	40 071,22
34		**Итого**	**249 726,28**			**249 726,28**		**145 547,62**		**40 071,22**
35	02 - 02 - 03	**Участок "Рисполе-1"**								
36		Земляные работы	185,90			185,90		0,00		0,00
37		Каменные работы с перевозкой камня	8 029,94			8 029,94		0,00		0,00
38		Устройство временных дорог	161,80			161,80		0,00		0,00
39		**Итого**	**8 377,64**			**8 377,64**		**0,00**		**0,00**
40	02 - 02 - 04	**Участок "Рисполе-2"**								
41		Земляные работы	131,53			131,53		0,00		0,00
42		Каменные работы с перевозкой камня	19 779,07			19 779,07		0,00		0,00
43		Устройство временных дорог	322,01			322,01		0,00		0,00
44		**Итого**	**20 232,61**			**20 232,61**		**0,00**		**0,00**
45	02 - 02 - 05	**Участок "Рисполе-3,4"**								
46		Земляные работы	373,63			373,63		0,00		0,00
47		Каменные работы с перевозкой камня	14 566,85			14 566,85		0,00		0,00
48		Устройство временных дорог	230,01			230,01		0,00		0,00
49		Укладка стальных водопроводных труб	2 432,95			2 432,95		0,00		0,00
50		**Итого**	**17 603,44**			**17 603,44**		**0,00**		**0,00**
51	02 - 02 - 06	**Участок "Отеген-1"**								
52		Земляные работы	166,29			166,29		0,00		0,00
53		Каменные работы с перевозкой камня	8 493,28			8 493,28		0,00		0,00
54		Устройство временных дорог	308,21			308,21		0,00		0,00
55		**Итого**	**8 967,78**			**8 967,78**		**0,00**		**0,00**
56	02 - 02 - 07	**Участок "Отеген-2"**								
57		Земляные работы	225,00			225,00		0,00		0,00
58		Каменные работы с перевозкой камня	13 608,64			13 608,64		0,00		0,00
59		Устройство временных дорог	437,01			437,01		0,00		0,00
60		**Итого**	**14 270,65**			**14 270,65**		**0,00**		**0,00**
61		**Всего по части 2**	356 496,90			356 496,90		182 866,12		40 071,22
62	02 - 03	**Часть 3**								
63	02 - 03 - 01	**Участок "Подхоз-1"**								
64		Земляные работы	163,81			163,81		0,00		0,00
65		Каменные работы с перевозкой камня	16 871,14			16 871,14		0,000		0,000
66		Устройство временных дорог	506,01			506,01		0,00		0,00
67		**Итого**	**17 540,96**			**17 540,96**		**0,00**		**0,00**
68	02 - 03 - 02	**Участок "Подхоз-2"**								
69		Земляные работы	60,74			60,74		0,00		0,00
70		Каменные работы с перевозкой камня	6 549,43			6 549,43		0,000		0,000
71		Устройство временных дорог	138,00			138,00		0,00		0,00
72		**Итого**	**6 748,17**			**6 748,17**		**0,00**		**0,00**
73	02 - 03 - 03	**Участок "Подхоз-3"**								
74		Земляные работы	24,56			24,56		0,00		0,00
75		Каменные работы с перевозкой камня	2 031,01			2 031,01		0,000		0,000
76		Устройство временных дорог	69,00			69,00		0,00		0,00

77		**Итого**	**2 124,57**			**2 124,57**		**0,00**		**0,00**
78	02 - 03 - 04	**Участок "Подхоз-4"**								
79		Земляные работы	119,79			119,79		0,00		0,00
80		Каменные работы с перевозкой камня	6 097,11			6 097,11		0,000		0,000
81		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
82		**Итого**	**6 492,91**			**6 492,91**		**0,00**		**0,00**
83	02 - 03 - 05	**Участок "Чумыш-1"**								
84		Земляные работы	165,72			165,72		0,00		0,00
85		Каменные работы с перевозкой камня	7 386,47			7 386,47		0,000		0,000
86		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
87		**Итого**	**7 828,20**			**7 828,20**		**0,00**		**0,00**
88	02 - 03 - 06	**Участок "Чумыш-2"**								
89		Земляные работы	354,64			354,64		0,00		0,00
90		Каменные работы с перевозкой камня	85 918,55			85 918,55		0,000		0,000
91		Устройство временных дорог	736,02			736,02		0,00		0,00
92		**Итого**	**87 009,21**			**87 009,21**		**0,00**		**0,00**
93	02 - 03 - 07	**Участок "Карасу-1"**								
94		Земляные работы	216,32			216,32		0,00		0,00
95		Каменные работы с перевозкой камня	10 410,37			10 410,37		0,000		0,000
96		Устройство временных дорог	368,01			368,01		0,00		0,00
97		**Итого**	**10 994,70**			**10 994,70**		**0,00**		**0,00**
98	02 - 03 - 08	**Участок "Карасу-2"**								
99		Земляные работы	131,88			131,88		0,00		0,00
100		Каменные работы с перевозкой камня	6 232,95			6 232,95		0,000		0,000
101		Устройство временных дорог	248,41			248,41		0,00		0,00
102		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81		0,00		0,00
103		**Итого**	**7 338,05**			**7 338,05**		**0,00**		**0,00**
104	02 - 03 - 09	**Участок "Карасу-3"**								
105		Земляные работы	113,98			113,98		0,00		0,00
106		Каменные работы с перевозкой камня	4 833,43			4 833,43		0,000		0,000
107		Устройство временных дорог	207,01			207,01		0,00		0,00
108		**Итого**	**5 154,42**			**5 154,42**		**0,00**		**0,00**
109	02 - 03 -10	**Участок "Карасу-4"**								
110		Земляные работы	103,45			103,45		0,00		0,00
111		Каменные работы с перевозкой камня	8 511,20			8 511,20		0,00		0,00
112		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
113		**Итого**	**8 890,66**			**8 890,66**		**0,00**		**0,00**
114	02 - 03 - 11	**Участок "Карасу-5"**								
115		Земляные работы	567,73			567,73		0,00		0,00
116		Каменные работы с перевозкой камня	71 383,93			71 383,93		0,00		0,00
117		Устройство временных дорог	1 654,40			1 654,40		0,00		0,00
118		**Итого**	**73 606,06**			**73 606,06**		**0,00**		**0,00**
119		Всего по части 3	233 727,91			233 727,91		0,00		0,00
120		**Итого по главам 1-7**	**807 898,15**		**269,08**	**808 167,23**		**232 238,090**		**40 071,222**
121		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								

122	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	40 394,91			40 [illegible],91	5	11 598,451		2 003,561
123	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6 059,24			6 059,24		1 739,768		300,534
124		**Итого по главам 1-8**	**848 293,06**		**269,08**	**848 562,14**		**243 836,541**		**42 074,783**
125		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
126	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	4 580,78			4 580,78	0,54	1 315,264		227,204
127	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			8 482,93	8 482,93	1	2 435,675		420,748
128	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			3 393,17	3 393,17	0,4	974,270		168,299
129	Расчет №1	Передислокация техники			1 246,45	1 246,45	0,001468897	357,775		61,804
130	Расчет №2	Командировочные расходы			31 928,75	31 928,75	0,037626885	9 164,685		1 583,143
131		**Итого по главе 9**	**4 580,78**		**45 051,30**	**49 632,08**		**14 247,669**		**2 461,198**
132		**Итого по главам 1-9**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**258 084,210**		**44 535,981**
133		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**258 084,210**		**44 535,981**
134	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах 2014 года	1 835 849,71		97 554,18	1 933 403,89		555 539,166		95 865,926
135	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			38 668,08	38 668,08		11 110,783		1 917,319
136		Всего по сметному расчету в текущих ценах	1 835 849,71		136 222,26	1 972 071,97		566 649,949		97 783,245
137	Решение Правительства	Налог на добавленную стоимость 12%			236 648,64	236 648,64		67 997,994		11 733,989
138		**Всего по сметному расчету**	**1 835 849,71**		**372 870,90**	**2 208 720,61**		**634 647,970**		**109 517,234**
139		**Понижающий коэффициент**				**0,9999127973**		**0,9999127973**		
140		**Всего договорная цена**				**2 208 528,00**		**634 592,616**		**109 507,684**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Аллаяев

ТЕХНАДЗОР:

ИП "Ордабаев Е." **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

11.05.2014 г

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 3

выполненных работ по объекту:Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбыльской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 6 мая 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-02-02 Участок "Участок Аухатты 2"								
		Берегозащитная дамба								
1	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слои до 2 м	17669,45	1151,12	138,03	20339581	2438843	1248786	0,27	4788
				44,33	35,08	783286	619844	89	0,12	2159
		м3								
2	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами неповерным способом под воду самовогружающего банкета	2817,62	1032,48	4,85	2909153	13668	34324	0,06	166
				8,91	1,68	25105	4742	115	0,01	15
		м3								
3	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(50км)	36876,72	67,40	67,40	2485491	2485491	497098	--	--
				--	13,48	--	497098	100	0,28	10439
		т								
4	С010333-А40 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	36876,72	232,50	--	8573838	--	1714768	0,98	36010
				46,50	--	1714768	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**34308064**	**4938002**			**40965**
			Тенге			**2523159**	**1121684**			**12614**
		Накладные расходы -	Тенге			3 494 976				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 268 182				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			40 071 222				
		Временные здания и сооружения		5	%	2 003 561				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				42 074 783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	227 204				
		Затраты на выслугу лет		1	%	420 748				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	168 299				
		Передислокация техники		0,001468897		61 804				
		Командировочные расходы		0,037626885		1 583 143				
		Итого в базовых ценах 2001 г				44 535 981				
		Итого в текущих ценах 2014 года		2,15255		95 865 926				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	1 917 319				
		Итого в текущих ценах				97 783 245				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	11 733 989				
		Всего				109 517 234				
		Понижающий коэффициент		0,9999127973						
		Всего по Акту №3				109 507 684				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Аухатов

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 19 марта 2014 года

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі**
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-01-С от 05 февраля 2014 года

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"	104 032 300	104 032 300	104 032 300			104 032 300	104 032 300		
2	в том числе НДС	11 147 290	11 147 290				11 147 290			
3	Всего к оплате без НДС	92 885 982	92 885 982				92 885 982			
4	Оплата суммы НДС	11 146 318	11 146 318				11 146 318			
5	**Всего к оплате**	**104 032 300**	**104 032 300**				**104 032 300**			

Заказчик:
Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 1

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 19 марта 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			269,08	269,08	100	269,08	100	269,08
2		**Итого**			**269,08**	**269,08**		**269,08**		**269,08**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Сортобе"**								
6		Земляные работы	1 706,50			1 706,50		0,00		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	163 856,40			163 856,40		0,00		0,00
8		Устройство временных дорог	3 007,55			3 007,55		0,00		0,00
9		**Итого**	**168 570,45**			**168 570,45**		**0,00**		**0,00**
10	02 - 01 - 02	**Участок "Булар батыр-1"**								
11		Земляные работы	13,45			13,45	100	13,45	100	13,45
12		Каменные работы с перевозкой камня	3 600,77			3 600,77	100	3 600,77	100	3 600,77
13		Устройство временных дорог	108,71			108,71	100	108,71	100	108,71
14		**Итого**	**3 722,93**			**3 722,93**		**3 722,93**		**3 722,93**
15	02 - 01 - 03	**Участок "Булар батыр-2 уч. 1"**								
16		Земляные работы	115,52			115,52	100	115,52	100	115,52
17		Каменные работы с перевозкой камня	11 467,64			11 467,64	100	11 467,64	100	11 467,64
18		Устройство временных дорог	181,18			181,18	100	181,18	100	181,18
19		**Итого**	**11 764,34**			**11 764,34**		**11 764,34**		**11 764,34**
20	02 - 01 - 04	**Участок "Булар батыр-2 уч. 2"**								
21		Земляные работы	115,39			115,39	100	115,39	100	115,39
22		Каменные работы с перевозкой камня	32 884,23			32 884,23	65,114129	21 412,28	65,114129	21 412,28
23		Устройство временных дорог	616,00			616,00	100	616,00	100	616,00
24		**Итого**	**33 615,62**			**33 615,62**		**22 143,67**		**22 143,67**
25		**Всего по Части 1**	**217 673,34**			**217 673,34**		**37 630,94**		**37 630,94**
26	02 - 02	**Часть 2**								
27	02 - 02 - 01	**Участок "Аухатты-1"**								
28		Земляные работы	194,61			194,61	100	194,61	100	194,61
29		Каменные работы с перевозкой камня	37 123,89			37 123,89		0,00		0,00
30		**Итого**	**37 318,50**			**37 318,50**		**194,61**		**194,61**
31	02 - 02 - 02	**Участок "Аухатты-2"**								

32		Земляные работы	1 124,96			1 124,96		0,00		0,00
33		Каменные работы с перевозкой камня	248 601,32			2[illegible] 01,32		0,00		0,00
34		**Итого**	**249 726,28**			**24[illegible] /26,28**		**0,00**		**0,00**
35	02 - 02 - 03	**Участок "Рисполе-1"**								
36		Земляные работы	185,90			185,90		0,00		0,00
37		Каменные работы с перевозкой камня	8 029,94			8 029,94		0,00		0,00
38		Устройство временных дорог	161,80			161,80		0,00		0,00
39		**Итого**	**8 377,64**			**8 377,64**		**0,00**		**0,00**
40	02 - 02 - 04	**Участок "Рисполе-2"**								
41		Земляные работы	131,53			131,53		0,00		0,00
42		Каменные работы с перевозкой камня	19 779,07			19 779,07		0,00		0,00
43		Устройство временных дорог	322,01			322,01		0,00		0,00
44		**Итого**	**20 232,61**			**20 232,61**		**0,00**		**0,00**
45	02 - 02 - 05	**Участок "Рисполе-3,4"**								
46		Земляные работы	373,63			373,63		0,00		0,00
47		Каменные работы с перевозкой камня	14 566,85			14 566,85		0,00		0,00
48		Устройство временных дорог	230,01			230,01		0,00		0,00
49		Укладка стальных водопроводных труб	2 432,95			2 432,95		0,00		0,00
50		**Итого**	**17 603,44**			**17 603,44**		**0,00**		**0,00**
51	02 - 02 - 06	**Участок "Отеген-1"**								
52		Земляные работы	166,29			166,29		0,00		0,00
53		Каменные работы с перевозкой камня	8 493,28			8 493,28		0,00		0,00
54		Устройство временных дорог	308,21			308,21		0,00		0,00
55		**Итого**	**8 967,78**			**8 967,78**		**0,00**		**0,00**
56	02 - 02 - 07	**Участок "Отеген-2"**								
57		Земляные работы	225,00			225,00		0,00		0,00
58		Каменные работы с перевозкой камня	13 608,64			13 608,64		0,00		0,00
59		Устройство временных дорог	437,01			437,01		0,00		0,00
60		**Итого**	**14 270,65**			**14 270,65**		**0,00**		**0,00**
61		**Всего по части 2**	**356 496,90**			**356 496,90**		**194,61**		**194,61**
62	02 - 03	**Часть 3**								
63	02 - 03 - 01	**Участок "Подхоз-1"**								
64		Земляные работы	163,81			163,81		0,00		0,00
65		Каменные работы с перевозкой камня	16 871,14			16 871,14		0,000		0,000
66		Устройство временных дорог	506,01			506,01		0,00		0,00
67		**Итого**	**17 540,96**			**17 540,96**		**0,00**		**0,00**
68	02 - 03 - 02	**Участок "Подхоз-2"**								
69		Земляные работы	60,74			60,74		0,00		0,00
70		Каменные работы с перевозкой камня	6 549,43			6 549,43		0,000		0,000
71		Устройство временных дорог	138,00			138,00		0,00		0,00
72		**Итого**	**6 748,17**			**6 748,17**		**0,00**		**0,00**
73	02 - 03 - 03	**Участок "Подхоз-3"**								
74		Земляные работы	24,56			24,56		0,00		0,00
75		Каменные работы с перевозкой камня	2 031,01			2 031,01		0,000		0,000
76		Устройство временных дорог	69,00			69,00		0,00		0,00

77		**Итого**	**2 124,57**			**2 124,57**		**0,00**		**0,00**
78	02 - 03 - 04	**Участок "Подхоз-4"**								
79		Земляные работы	119,79			119,79		0,00		0,00
80		Каменные работы с перевозкой камня	6 097,11			6 097,11		0,000		0,000
81		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
82		**Итого**	**6 492,91**			**6 492,91**		**0,00**		**0,00**
83	02 - 03 - 05	**Участок "Чумыш-1"**								
84		Земляные работы	165,72			165,72		0,00		0,00
85		Каменные работы с перевозкой камня	7 386,47			7 386,47		0,000		0,000
86		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
87		**Итого**	**7 828,20**			**7 828,20**		**0,00**		**0,00**
88	02 - 03 - 06	**Участок "Чумыш-2"**								
89		Земляные работы	354,64			354,64		0,00		0,00
90		Каменные работы с перевозкой камня	85 918,55			85 918,55		0,000		0,000
91		Устройство временных дорог	736,02			736,02		0,00		0,00
92		**Итого**	**87 009,21**			**87 009,21**		**0,00**		**0,00**
93	02 - 03 - 07	**Участок "Карасу-1"**								
94		Земляные работы	216,32			216,32		0,00		0,00
95		Каменные работы с перевозкой камня	10 410,37			10 410,37		0,000		0,000
96		Устройство временных дорог	368,01			368,01		0,00		0,00
97		**Итого**	**10 994,70**			**10 994,70**		**0,00**		**0,00**
98	02 - 03 - 08	**Участок "Карасу-2"**								
99		Земляные работы	131,88			131,88		0,00		0,00
100		Каменные работы с перевозкой камня	6 232,95			6 232,95		0,000		0,000
101		Устройство временных дорог	248,41			248,41		0,00		0,00
102		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81		0,00		0,00
103		**Итого**	**7 338,05**			**7 338,05**		**0,00**		**0,00**
104	02 - 03 - 09	**Участок "Карасу-3"**								
105		Земляные работы	113,98			113,98		0,00		0,00
106		Каменные работы с перевозкой камня	4 833,43			4 833,43		0,000		0,000
107		Устройство временных дорог	207,01			207,01		0,00		0,00
108		**Итого**	**5 154,42**			**5 154,42**		**0,00**		**0,00**
109	02 - 03 -10	**Участок "Карасу-4"**								
110		Земляные работы	103,45			103,45		0,00		0,00
111		Каменные работы с перевозкой камня	8 511,20			8 511,20		0,00		0,00
112		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
113		**Итого**	**8 890,66**			**8 890,66**		**0,00**		**0,00**
114	02 - 03 - 11	**Участок "Карасу-5"**								
115		Земляные работы	567,73			567,73		0,00		0,00
116		Каменные работы с перевозкой камня	71 383,93			71 383,93		0,00		0,00
117		Устройство временных дорог	1 654,40			1 654,40		0,00		0,00
118		**Итого**	**73 606,06**			**73 606,06**		**0,00**		**0,00**
119		**Всего по части 3**	**233 727,91**			**233 727,91**		**0,00**		**0,00**
120		**Итого по главам 1-7**	**807 898,15**		**269,08**	**808 167,23**		**38 094,63**		**38 094,63**
121		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								

122	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	40 394,91			40 394,91	5	1 891,28		1 891,28
123		**Итого по главам 1-8**	**848 293,06**		**269,08**	**848 562,14**		**39 985,910**		**39 985,91**
124		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
125	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	4 580,78			4 580,78	0,54	214,47		214,47
126	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			8 482,93	8 482,93	1	397,17		397,17
127	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			3 393,17	3 393,17	0,4	158,87		158,87
128	Расчет №1	Передислокация техники			1 246,45	1 246,45	0,001468897	58,34		58,34
129	Расчет №2	Командировочные расходы			31 928,75	31 928,75	0,037626885	1 494,42		1 494,42
130		**Итого по главе 9**	**4 580,78**		**45 051,30**	**49 632,08**		**2 323,270**		**2 323,27**
131		**Итого по главам 1-9**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**42 309,18**		**42 309,18**
132		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**42 309,18**		**42 309,18**
133	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах 2014 года	1 835 849,71		97 554,18	1 933 403,89		91 072,63		91 072,63
134	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			38 668,08	38 668,08		1 821,45		1 821,45
135		Всего по сметному расчету в текущих ценах	1 835 849,71		136 222,26	1 972 071,97		92 894,08		92 894,08
136	Решение Правительства	Налог на добавленную стоимость 12%			236 648,64	236 648,64		11 147,29		11 147,29
137		**Всего по сметному расчету**	**1 835 849,71**		**372 870,90**	**2 208 720,61**		**104 041,37**		**104 041,37**
138		**Понижающий коэффициент**				**0,9999127973**		**0,9999127973**		
139		**Всего договорная цена**				**2 208 528,00**		**104 032,30**		**104 032,30**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатов

ТЕХНАДЗОР:

ИП "Ордабаев Е." **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 1

выполненных работ по объекту:Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" за март 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-01-02 Участок "Булар батыр-1" Берегозащитная дамба										
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для дамбы)	15,38	32,19	30,77	495	473	146	0,01	–		
				1,42	8,34	22	128	97	0,03	–		
		м3										
2	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	26,14	19,70	19,70	515	515	103	–	–		
				–	3,94	–	103	100	0,08	2		
		т										
3	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	78	987,21	22,49	77003	1754	863	0,01	1		
				2,16	7,46	168	582	115	0,02	2		
		м3										
4	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	1070	1151,12	138,03	1231694	147688	75622	0,27	290		
				44,33	35,08	47433	37536	89	0,12	131		
		м3										
5	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами инженерным способом под воду самоопрокидывающего банкета	465	1032,48	4,85	480105	2256	5665	0,06	27		
				8,91	1,68	4143	783	115	0,01	3		
		м3										
6	Е0101-30-2	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	1370	0,20	0,20	278	278	94	–	–		
				–	0,07	–	96	97	–	–		
		м2										
7	Е0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	400	18,21	18,21	7285	7285	2087	–	–		
				–	5,38	–	2151	97	0,02	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
8	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта	95	4,85	4,85	461	461	155	–	–
				–	1,68	–	160	97	0,01	1
		м3								
9	E0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	190	4,20	4,20	798	798	268	–	–
				–	1,46	–	277	97	–	1
		м3								
10	E0138-3-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	95	1028,00	13,76	97660	1308	594	0,01	1
				2,21	3,23	210	307	115	0,01	1
		м3								1
11	C010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км (75км)	3074,4	67,40	–	207215	–	41443	0,28	870
				13,48	–	41443	–	100	–	–
		т								
12	C010333-A65 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 65 км, класс груза 1	3074,4	319,60	–	982578	–	196516	1,34	4127
				63,92	–	196516	–	100	–	–
		т								
13	E0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	0,15	1016747,89	84062,89	152512	12609	9823	162,00	24
				24075,00	25161,00	3611	3774	133	93,08	14
		км								
14	E0127-96-6 K=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,15	-372400,69	-33652,69	-55860	-5048	-3921	-64,80	-10
				-9585,00	-10070,70	-1438	-1511	133	-37,26	-6
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3182738	170376			5332
			Тенге			292109	44386			156
		Накладные расходы -	Тенге			329456				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210732				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3722925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					-		5653
		Сметная заработная плата -	Тенге				385913,00			

РАЗДЕЛ 2.=Смета 02-01-03 Участок "Булар батыр-2 уч. 1"

Берегозащитная дамба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для дамбы)	672,4	32,19	30,77	21645	20690	6369	0,01	7
				1,42	8,34	955	5611	97	0,03	19
		м3								
16	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	1143,08	19,70	19,70	22519	22519	4504	–	–
				–	3,94	–	4504	100	0,08	95
		т								
17	Е0136-1-1 т.ч. п-1,9 и п-3,8 К=1,04 и К=1,06	Возведение насыпей насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	656	24,48	21,83	16060	14321	4615	0,01	9
				2,00	5,25	1312	3446	97	0,02	12
		м3								
18	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	855	987,21	22,49	844067	19231	9455	0,01	12
				2,16	7,46	1847	6375	115	0,02	20
		м3								
19	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	2245	1151,12	138,03	2584255	309868	158665	0,27	608
				44,33	35,08	99521	78755	89	0,12	274
		м3								
20	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	1550	1032,48	4,85	1600351	7519	18882	0,06	91
				8,91	1,68	13811	2609	115	0,01	9
		м3								
21	Е0101-30-2	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	2595	0,20	0,20	526	526	177	–	–
				–	0,07	–	183	97	–	1
		м2								
22	Е0136-6-1 т.ч. п-1,9 и п-3,18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	700	18,21	18,21	12749	12749	3652	–	–
				–	5,38	–	3765	97	0,02	13
		м2								
23	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта	913	4,85	4,85	4429	4429	1490	–	–
				–	1,68	–	1537	97	0,01	5
		м3								
24	Е0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	1826	4,20	4,20	7666	7666	2580	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	1,46	–	2660	97	–	9
		м3								
25	E0138-3-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	913	1028,00	13,76	938561	12566	5710	0,01	13
				2,21	3,23	2018	2948	115	0,01	10
		м3								
26	E010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(75км)	10031,4	67,40	67,40	676116	676116	135223	–	–
				–	13,48	–	135223	100	0,28	2840
		т								
27	C010333-A65 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 65 км, класс груза 1	10031,4	319,60	–	3206035	–	641207	1,34	13465
				63,92	–	641207	–	100	–	–
		т								
28	E0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	0,25	1016747,89	84062,89	254187	21016	16371	162,00	41
				24075,00	25161,00	6019	6290	133	93,08	23
		км								
29	E0127-96-6 K=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,25	-372400,69	-33652,69	-93100	-8413	-6536	-64,80	-16
				-9585,00	-10070,70	-2396	-2518	133	-37,26	-9
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10096067	1120804			14231
			Тенге			764292	251386			3319
		Накладные расходы -	Тенге			1002366				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			665906				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11764338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18051
		Сметная заработная плата -	Тенге				1166033,00			
РАЗДЕЛ 3.=Смета 02-01-04 Участок "Булар батыр-2 уч. 2"										
Берегозащитная дамба										
30	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для дамбы)	256,25	32,19	30,77	8249	7885	2427	0,01	3
				1,42	8,34	364	2138	97	0,03	7
		м3								
31	E010333-A1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	435,63	19,70	19,70	8582	8582	1716	–	–
				–	3,94	–	1716	100	0,08	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
32	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.8 К=1,04 и К=1,06	Возведение насыпей насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	250	24,48	21,83	6120	5458	1759	0,01	3
				2,00	5,25	500	1313	97	0,02	4
		м3								
33	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	279,5	987,21	22,49	275926	6287	3091	0,01	4
				2,16	7,46	604	2084	115	0,02	6
		м3								
34	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	6964,75	1151,12	138,03	8017235	961317	492233	0,27	1887
				44,33	35,08	308747	244323	89	0,12	851
		м3								
35	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	2570,75	1032,48	4,85	2654260	12471	31317	0,06	152
				8,91	1,68	22905	4327	115	0,01	14
		м3								
36	Е0101-30-2	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	4515	0,20	0,20	916	916	308	–	–
				–	0,07	–	318	97	–	1
		м2								
37	Е0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	3060	18,21	18,21	55730	55730	15964	–	–
				–	5,38	–	16458	97	0,02	55
		м2								
38	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта	400	4,85	4,85	1940	1940	653	–	–
				–	1,68	–	673	97	0,01	2
		м3								
39	Е0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта I группы бульдозерами мощностью 79 кВт /100 л.с./	800	4,20	4,20	3359	3359	1130	–	–
				–	1,46	–	1165	97	–	4
		м3								
40	Е0138-3-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	260	1028,00	13,76	267279	3579	1626	0,01	4
				2,21	3,23	575	839	115	0,01	3
		м3								
41	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(75км)	18211,25	67,40	67,40	1227438	1227438	245488	–	–
				–	13,48	–	245488	100	0,28	5155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
42	С010333-А65 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 65 км, класс груза 1	18211,25	319,60	–	5820316	–	1164063	1,34	24445
				63,92	–	1164063	–	100	–	–
		т								
43	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	0,85	1016747,89	84062,89	864236	71453	55661	162,00	138
				24075,00	25161,00	20464	21387	133	93,08	79
		км								
44	Е0127-96-6 К=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,85	-372400,69	-33652,69	-316541	-28605	-22221	-64,80	-55
				-9585,00	-10070,70	-8147	-8560	133	-37,26	-32
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18895045	2337809			26581
			Тенге			1510075	533670			6187
		Накладные расходы -	Тенге			1995216				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1253416				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22143677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33765
		Сметная заработная плата -	Тенге				2343027,00			
РАЗДЕЛ 4.=Смета 02-02-01 Участок "Участок Аухатты 1"										
Берегозащитная дамба										
45	Е0101-30-2	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	3025	0,20	0,20	614	614	207	–	–
				–	0,07	–	213	97	–	1
		м2								
46	Е0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	7801	18,21	18,21	142075	142075	40699	–	–
				–	5,38	–	41957	97	0,02	140
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			142689	142689			–
			Тенге			–	42170			140
		Накладные расходы -	Тенге			40905				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11016				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			194610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				48306,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**32316538**	**3771679**			**46143**
			Тенге			**2566475**	**871613**			**9802**
		Накладные расходы -	Тенге			3 367 943				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 141 069				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			37 825 550				
		Временные здания и сооружения		5	%	1 891 278				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				39 716 828				
		Перенос проекта в натуру	Тенге			269 080				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	214 471				
		Затраты на выслугу лет		1	%	397 168				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	158 867				
		Передислокация техники		0,00146897		58 343				
		Командировочные расходы		0,037626885		1 494 421				
		Итого в базовых ценах 2001 г				42 309 178				
		Итого в текущих ценах 2014 года		2,15255		91 072 630				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	1 821 453				
		Итого в текущих ценах				92 894 083				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	11 147 290				
		Всего				104 041 373				
		Понижающий коэффициент		0,9999127973						
		Всего по Акту № 1				104 032 300				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Аубакиев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 19 сентября 2014 года

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі**
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-01-С от 05.02. 2014 года и доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"	996 476 527	996 476 527	996 476 527						
2	в том числе НДС	106 187 953	106 187 953							
3	Возврат 5% гарантии качества	49 823 827	49 823 827				49 823 827			
4	в том числе НДС	5 338 267	5 338 267				5 338 267			
5	Итого	889 711 185	889 711 185				44 485 560			
6	Оплата суммы НДС	106 765 342	106 765 342				5 338 267			
7	**Итого**	**996 476 527**	**996 476 527**				**49 823 827**			

Заказчик:
Зам. руководителя: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

А. Ахатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 7

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 19 сентября 2014 года

К = 2,1225

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			269,08	269,08	100	269,08		0,00
2		**Итого**			**269,08**	**269,08**		**269,08**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Сортобе"**								
6		Земляные работы	1 706,50			1 706,50	100	1 706,50		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	163 856,40			163 856,40	65,800888	107 818,97		0,00
8		Устройство временных дорог	3 007,55			3 007,55	100	3 007,55		0,00
9		**Итого**	**168 570,45**			**168 570,45**		**112 533,02**		**0,00**
10	02 - 01 - 02	**Участок "Булар батыр-1"**								
11		Земляные работы	13,45			13,45	100	13,45		0,00
12		Каменные работы с перевозкой камня	3 600,77			3 600,77	100	3 600,77		0,00
13		Устройство временных дорог	108,71			108,71	100	108,71		0,00
14		**Итого**	**3 722,93**			**3 722,93**		**3 722,93**		**0,00**
15	02 - 01 - 03	**Участок "Булар батыр-2 уч. 1"**								
16		Земляные работы	115,52			115,52	100	115,52		0,00
17		Каменные работы с перевозкой камня	11 467,64			11 467,64	100	11 467,64		0,00
18		Устройство временных дорог	181,18			181,18	100	181,18		0,00
19		**Итого**	**11 764,34**			**11 764,34**		**11 764,34**		**0,00**
20	02 - 01 - 04	**Участок "Булар батыр-2 уч. 2"**								
21		Земляные работы	115,39			115,39	100	115,39		0,00
22		Каменные работы с перевозкой камня	32 884,23			32 884,23	100	32 884,23		0,00
23		Устройство временных дорог	616,00			616,00	100	616,00		0,00
24		**Итого**	**33 615,62**			**33 615,62**		**33 615,62**		**0,00**
25		**Всего по Части 1**	**217 673,34**			**217 673,34**		**161 635,91**		**0,00**
26	02 - 02	**Часть 2**								
27	02 - 02 - 01	**Участок "Аухатты-1"**								
28		Земляные работы	194,61			194,61	100	194,61		0,00
29		Каменные работы с перевозкой камня	37 123,89			37 123,89	100	37 123,89		0,00
30		**Итого**	**37 318,50**			**37 318,50**		**37 318,50**		**0,00**
31	02 - 02 - 02	**Участок "Аухатты-2"**								

32		Земляные работы	1 124,96			1 124,96	100	1 124,96		0,00
33		Каменные работы с перевозкой камня	248 601,32			2 601,32	66,094083	164 310,76		0,00
34		**Итого**	**249 726,28**			**249 726,28**		**165 435,72**		**0,00**
35	02 - 02 - 03	**Участок "Рисполе-1"**								
36		Земляные работы	185,90			185,90		0,00		0,00
37		Каменные работы с перевозкой камня	8 029,94			8 029,94		0,00		0,00
38		Устройство временных дорог	161,80			161,80		0,00		0,00
39		**Итого**	**8 377,64**			**8 377,64**		**0,00**		**0,00**
40	02 - 02 - 04	**Участок "Рисполе-2"**								
41		Земляные работы	131,53			131,53		0,00		0,00
42		Каменные работы с перевозкой камня	19 779,07			19 779,07		0,00		0,00
43		Устройство временных дорог	322,01			322,01		0,00		0,00
44		**Итого**	**20 232,61**			**20 232,61**		**0,00**		**0,00**
45	02 - 02 - 05	**Участок "Рисполе-3,4"**								
46		Земляные работы	373,63			373,63		0,00		0,00
47		Каменные работы с перевозкой камня	14 566,85			14 566,85		0,00		0,00
48		Устройство временных дорог	230,01			230,01		0,00		0,00
49		Укладка стальных водопроводных труб	2 432,95			2 432,95		0,00		0,00
50		**Итого**	**17 603,44**			**17 603,44**		**0,00**		**0,00**
51	02 - 02 - 06	**Участок "Отеген-1"**								
52		Земляные работы	166,29			166,29		0,00		0,00
53		Каменные работы с перевозкой камня	8 493,28			8 493,28		0,00		0,00
54		Устройство временных дорог	308,21			308,21		0,00		0,00
55		**Итого**	**8 967,78**			**8 967,78**		**0,00**		**0,00**
56	02 - 02 - 07	**Участок "Отеген-2"**								
57		Земляные работы	225,00			225,00		0,00		0,00
58		Каменные работы с перевозкой камня	13 608,64			13 608,64		0,00		0,00
59		Устройство временных дорог	437,01			437,01		0,00		0,00
60		**Итого**	**14 270,65**			**14 270,65**		**0,00**		**0,00**
61		**Всего по части 2**	**356 496,90**			**356 496,90**		**202 754,22**		**0,00**
62	02 - 03	**Часть 3**								
63	02 - 03 - 01	**Участок "Подхоз-1"**								
64		Земляные работы	163,81			163,81		0,00		0,00
65		Каменные работы с перевозкой камня	16 871,14			16 871,14		0,000		0,000
66		Устройство временных дорог	506,01			506,01		0,00		0,00
67		**Итого**	**17 540,96**			**17 540,96**		**0,00**		**0,00**
68	02 - 03 - 02	**Участок "Подхоз-2"**								
69		Земляные работы	60,74			60,74		0,00		0,00
70		Каменные работы с перевозкой камня	6 549,43			6 549,43		0,000		0,000
71		Устройство временных дорог	138,00			138,00		0,00		0,00
72		**Итого**	**6 748,17**			**6 748,17**		**0,00**		**0,00**
73	02 - 03 - 03	**Участок "Подхоз-3"**								
74		Земляные работы	24,56			24,56		0,00		0,00
75		Каменные работы с перевозкой камня	2 031,01			2 031,01		0,000		0,000
76		Устройство временных дорог	69,00			69,00		0,00		0,00

77		**Итого**	**2 124,57**			**2 124,57**		**0,00**		**0,00**
78	02 - 03 - 04	**Участок "Подхоз-4"**								
79		Земляные работы	119,79			119,79		0,00		0,00
80		Каменные работы с перевозкой камня	6 097,11			6 097,11		0,000		0,000
81		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
82		**Итого**	**6 492,91**			**6 492,91**		**0,00**		**0,00**
83	02 - 03 - 05	**Участок "Чумыш-1"**								
84		Земляные работы	165,72			165,72		0,00		0,00
85		Каменные работы с перевозкой камня	7 386,47			7 386,47		0,000		0,000
86		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
87		**Итого**	**7 828,20**			**7 828,20**		**0,00**		**0,00**
88	02 - 03 - 06	**Участок "Чумыш-2"**								
89		Земляные работы	354,64			354,64		0,00		0,00
90		Каменные работы с перевозкой камня	85 918,55			85 918,55		0,000		0,000
91		Устройство временных дорог	736,02			736,02		0,00		0,00
92		**Итого**	**87 009,21**			**87 009,21**		**0,00**		**0,00**
93	02 - 03 - 07	**Участок "Карасу-1"**								
94		Земляные работы	216,32			216,32		0,00		0,00
95		Каменные работы с перевозкой камня	10 410,37			10 410,37		0,000		0,000
96		Устройство временных дорог	368,01			368,01		0,00		0,00
97		**Итого**	**10 994,70**			**10 994,70**		**0,00**		**0,00**
98	02 - 03 - 08	**Участок "Карасу-2"**								
99		Земляные работы	131,88			131,88		0,00		0,00
100		Каменные работы с перевозкой камня	6 232,95			6 232,95		0,000		0,000
101		Устройство временных дорог	248,41			248,41		0,00		0,00
102		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81		0,00		0,00
103		**Итого**	**7 338,05**			**7 338,05**		**0,00**		**0,00**
104	02 - 03 - 09	**Участок "Карасу-3"**								
105		Земляные работы	113,98			113,98		0,00		0,00
106		Каменные работы с перевозкой камня	4 833,43			4 833,43		0,000		0,000
107		Устройство временных дорог	207,01			207,01		0,00		0,00
108		**Итого**	**5 154,42**			**5 154,42**		**0,00**		**0,00**
109	02 - 03 -10	**Участок "Карасу-4"**								
110		Земляные работы	103,45			103,45		0,00		0,00
111		Каменные работы с перевозкой камня	8 511,20			8 511,20		0,00		0,00
112		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
113		**Итого**	**8 890,66**			**8 890,66**		**0,00**		**0,00**
114	02 - 03 - 11	**Участок "Карасу-5"**								
115		Земляные работы	567,73			567,73		0,00		0,00
116		Каменные работы с перевозкой камня	71 383,93			71 383,93		0,00		0,00
117		Устройство временных дорог	1 654,40			1 654,40		0,00		0,00
118		**Итого**	**73 606,06**			**73 606,06**		**0,00**		**0,00**
119		**Всего по части 3**	**233 727,91**			**233 727,91**		**0,00**		**0,00**
120		**Итого по главам 1-7**	**807 898,15**		**269,08**	**808 167,23**		**364 659,210**		**0,000**
121		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								

122	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	40 394,91			394,91	5	18 219,507		0,000
123	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6 059,24			6 059,24		2 732,926		0,000
124		**Итого по главам 1-8**	**848 293,06**		**269,08**	**848 562,14**		**382 878,717**		**0,000**
125		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
126	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	4 580,78			4 580,78	0,54	2 066,092		0,000
127	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			8 482,93	8 482,93	1	3 826,096		0,000
128	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			3 393,17	3 393,17	0,4	1 530,439		0,000
129	Расчет №1	Передислокация техники			1 246,45	1 246,45	0,001468897	562,014		0,000
130	Расчет №2	Командировочные расходы			31 928,75	31 928,75	0,037626885	14 396,409		0,000
131		**Итого по главе 9**	**4 580,78**		**45 051,30**	**49 632,08**		**22 381,050**		**0,000**
132		**Итого по главам 1-9**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**405 259,767**		**0,000**
133		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**405 259,767**		**0,000**
134	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах 2014 года	1 835 849,71		97 554,18	1 933 403,89		872 341,938		0,000
135	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			38 668,08	38 668,08		17 446,839		0,000
136		Всего по сметному расчету в текущих ценах	1 835 849,71		136 222,26	1 972 071,97		889 788,777		0,000
137	Решение Правительства	Налог на добавленную стоимость 12%			236 648,64	236 648,64		106 774,653		0,000
138		**Всего по сметному расчету**	**1 835 849,71**		**372 870,90**	**2 208 720,61**		**996 563,430**		**0,000**
139		**Понижающий коэффициент**				**0,9999127973**		**0,9999127973**		
140		**Всего договорная цена**				**2 208 528,00**		**996 476,527**		**0,000**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 17 августа 2015 года

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі**
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-01-С от 05.02. 2014 года, доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г. и доп.соглашение № 2 от 20.04.2015 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"	1 923 170 300	926 693 773	926 693 773			336 842 105	336 842 105		
2	в том числе НДС	205 485 230	99 297 277				36 093 373			
3	Удержание 5% гарантии качества	93 667 324	93 667 324				16 842 105			
4	в том числе НДС	10 035 785	10 035 785				1 804 511			
5	Итого	1 633 484 800	743 773 615				285 714 286			
6	Оплата суммы НДС	196 018 176	89 252 834				34 285 714			
7	**Итого**	**1 829 502 976**	**833 026 449**				**320 000 000**			

Заказчик:
Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Р. Бапетлиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 3

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 17 августа 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		с начала года		за отчетный месяц	
							объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			269,08	269,08	100	269,08		0,00
2		**Итого**			**269,08**	**269,08**		**269,08**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Сортобе"**								
6		Земляные работы	1 706,50			1 706,50	100	1 706,50		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	163 856,40			163 856,40	100	163 856,40		0,00
8		Устройство временных дорог	3 007,55			3 007,55	100	3 007,55		0,00
9		**Итого**	**168 570,45**			**168 570,45**		**168 570,45**		**0,00**
10	02 - 01 - 02	**Участок "Булар батыр-1"**								
11		Земляные работы	13,45			13,45	100	13,45		0,00
12		Каменные работы с перевозкой камня	3 600,77			3 600,77	100	3 600,77		0,00
13		Устройство временных дорог	108,71			108,71	100	108,71		0,00
14		**Итого**	**3 722,93**			**3 722,93**		**3 722,93**		**0,00**
15	02 - 01 - 03	**Участок "Булар батыр-2 уч. 1"**								
16		Земляные работы	115,52			115,52	100	115,52		0,00
17		Каменные работы с перевозкой камня	11 467,64			11 467,64	100	11 467,64		0,00
18		Устройство временных дорог	181,18			181,18	100	181,18		0,00
19		**Итого**	**11 764,34**			**11 764,34**		**11 764,34**		**0,00**
20	02 - 01 - 04	**Участок "Булар батыр-2 уч. 2"**								
21		Земляные работы	115,39			115,39	100	115,39		0,00
22		Каменные работы с перевозкой камня	32 884,23			32 884,23	100	32 884,23		0,00
23		Устройство временных дорог	616,00			616,00	100	616,00		0,00
24		**Итого**	**33 615,62**			**33 615,62**		**33 615,62**		**0,00**
25		**Всего по Части 1**	**217 673,34**			**217 673,34**		**217 673,34**		**0,00**
26	02 - 02	**Часть 2**								
27	02 - 02 - 01	**Участок "Аухатты-1"**								
28		Земляные работы	194,61			194,61	100	194,61		0,00
29		Каменные работы с перевозкой камня	37 123,89			37 123,89	100	37 123,89		0,00
30		**Итого**	**37 318,50**			**37 318,50**		**37 318,50**		**0,00**
31	02 - 02 - 02	**Участок "Аухатты-2"**								

32		Земляные работы	1 124,96			1 124,96	100	1 124,96		0,00
33		Каменные работы с перевозкой камня	248 601,32			248 601,32	100	248 601,32		0,00
34		**Итого**	**249 726,28**			**249 726,28**		**249 726,28**		**0,00**
35	02 - 02 - 03	**Участок "Рисполе-1"**								
36		Земляные работы	185,90			185,90	100	185,90		0,00
37		Каменные работы с перевозкой камня	8 029,94			8 029,94	100	8 029,94		0,00
38		Устройство временных дорог	161,80			161,80	100	161,80		0,00
39		**Итого**	**8 377,64**			**8 377,64**		**8 377,64**		**0,00**
40	02 - 02 - 04	**Участок "Рисполе-2"**								
41		Земляные работы	131,53			131,53	100	131,53		0,00
42		Каменные работы с перевозкой камня	19 779,07			19 779,07	100	19 779,07		0,00
43		Устройство временных дорог	322,01			322,01	100	322,01		0,00
44		**Итого**	**20 232,61**			**20 232,61**		**20 232,61**		**0,00**
45	02 - 02 - 05	**Участок "Рисполе-3,4"**								
46		Земляные работы	373,63			373,63	100	373,63		0,00
47		Каменные работы с перевозкой камня	14 566,85			14 566,85	100	14 566,85		0,00
48		Устройство временных дорог	230,01			230,01	100	230,01		0,00
49		Укладка стальных водопроводных труб	2 432,95			2 432,95	100	2 432,95		0,00
50		**Итого**	**17 603,44**			**17 603,44**		**17 603,44**		**0,00**
51	02 - 02 - 06	**Участок "Отеген-1"**								
52		Земляные работы	166,29			166,29	100	166,29		0,00
53		Каменные работы с перевозкой камня	8 493,28			8 493,28	100	8 493,28		0,00
54		Устройство временных дорог	308,21			308,21	100	308,21		0,00
55		**Итого**	**8 967,78**			**8 967,78**		**8 967,78**		**0,00**
56	02 - 02 - 07	**Участок "Отеген-2"**								
57		Земляные работы	225,00			225,00	100	225,00		0,00
58		Каменные работы с перевозкой камня	13 608,64			13 608,64	100	13 608,64		0,00
59		Устройство временных дорог	437,01			437,01	100	437,01		0,00
60		**Итого**	**14 270,65**			**14 270,65**		**14 270,65**		**0,00**
61		**Всего по части 2**	**356 496,90**			**356 496,90**		**356 496,90**		**0,00**
62	02 - 03	**Часть 3**								
63	02 - 03 - 01	**Участок "Подхоз-1"**								
64		Земляные работы	163,81			163,81	100	163,81		0,00
65		Каменные работы с перевозкой камня	16 871,14			16 871,14	100	16 871,14	68,05488	11 481,634
66		Устройство временных дорог	506,01			506,01	100	506,01		0,00
67		**Итого**	**17 540,96**			**17 540,96**		**17 540,96**		**11 481,63**
68	02 - 03 - 02	**Участок "Подхоз-2"**								
69		Земляные работы	60,74			60,74	100	60,74	100	60,74
70		Каменные работы с перевозкой камня	6 549,43			6 549,43	85,404806	5 593,528	85,404806	5 593,528
71		Устройство временных дорог	138,00			138,00	100	138,00	100	138,00
72		**Итого**	**6 748,17**			**6 748,17**		**5 792,27**		**5 792,27**
73	02 - 03 - 03	**Участок "Подхоз-3"**								
74		Земляные работы	24,56			24,56		0,00		0,00
75		Каменные работы с перевозкой камня	2 031,01			2 031,01		0,000		0,000
76		Устройство временных дорог	69,00			69,00		0,00		0,00

77		**Итого**	**2 124,57**			**2 124,57**		**0,00**		**0,00**
78	02 - 03 - 04	**Участок "Подхоз-4"**								
79		Земляные работы	119,79			119,79		0,00		0,00
80		Каменные работы с перевозкой камня	6 097,11			6 097,11		0,000		0,000
81		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
82		**Итого**	**6 492,91**			**6 492,91**		**0,00**		**0,00**
83	02 - 03 - 05	**Участок "Чумыш-1"**								
84		Земляные работы	165,72			165,72		0,00		0,00
85		Каменные работы с перевозкой камня	7 386,47			7 386,47		0,000		0,000
86		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
87		**Итого**	**7 828,20**			**7 828,20**		**0,00**		**0,00**
88	02 - 03 - 06	**Участок "Чумыш-2"**								
89		Земляные работы	354,64			354,64		0,00		0,00
90		Каменные работы с перевозкой камня	85 918,55			85 918,55		0,000		0,000
91		Устройство временных дорог	736,02			736,02		0,00		0,00
92		**Итого**	**87 009,21**			**87 009,21**		**0,00**		**0,00**
93	02 - 03 - 07	**Участок "Карасу-1"**								
94		Земляные работы	216,32			216,32	100	216,32	100	216,32
95		Каменные работы с перевозкой камня	10 410,37			10 410,37	100	10 410,370	100	10 410,370
96		Устройство временных дорог	368,01			368,01	100	368,01	100	368,01
97		**Итого**	**10 994,70**			**10 994,70**		**10 994,70**		**10 994,70**
98	02 - 03 - 08	**Участок "Карасу-2"**								
99		Земляные работы	131,88			131,88	100	131,88	100	131,88
100		Каменные работы с перевозкой камня	6 232,95			6 232,95	100	6 232,950	100	6 232,950
101		Устройство временных дорог	248,41			248,41	100	248,41	100	248,41
102		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81	100	724,81
103		**Итого**	**7 338,05**			**7 338,05**		**7 338,05**		**7 338,05**
104	02 - 03 - 09	**Участок "Карасу-3"**								
105		Земляные работы	113,98			113,98	100	113,98	100	113,98
106		Каменные работы с перевозкой камня	4 833,43			4 833,43	100	4 833,430	100	4 833,430
107		Устройство временных дорог	207,01			207,01	100	207,01	100	207,01
108		**Итого**	**5 154,42**			**5 154,42**		**5 154,42**		**5 154,42**
109	02 - 03 -10	**Участок "Карасу-4"**								
110		Земляные работы	103,45			103,45	100	103,45	100	103,45
111		Каменные работы с перевозкой камня	8 511,20			8 511,20	100	8 511,20	100	8 511,20
112		Устройство временных дорог	276,01			276,01	100	276,01	100	276,01
113		**Итого**	**8 890,66**			**8 890,66**		**8 890,66**		**8 890,66**
114	02 - 03 - 11	**Участок "Карасу-5"**								
115		Земляные работы	567,73			567,73	100	567,73	100	567,73
116		Каменные работы с перевозкой камня	71 383,93			71 383,93	100	71 383,93	100	71 383,93
117		Устройство временных дорог	1 654,40			1 654,40	100	1 654,40	100	1 654,40
118		**Итого**	**73 606,06**			**73 606,06**		**73 606,06**		**73 606,06**
119		**Всего по части 3**	**233 727,91**			**233 727,91**		**129 317,12**		**123 257,79**
120		**Итого по главам 1-7**	**807 898,15**		**269,08**	**808 167,23**		**703 756,440**		**123 257,790**
121		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								

122	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	40 394,91			40 394,91	5	35 174,368		6 162,890
123	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6 059,24			6 059,24		5 276,155		924,434
124		**Итого по главам 1-8**	**848 293,06**		**269,08**	**848 562,14**		**738 930,808**		**129 420,680**
125		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
126	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	4 580,78			4 580,78	0,54	3 988,773		698,872
127	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			8 482,93	8 482,93	1	7 386,617		1 294,207
128	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			3 393,17	3 393,17	0,4	2 954,647		517,683
129	Расчет №1	Передислокация техники			1 246,45	1 246,45	0,001468897	1 085,018		190,106
130	Расчет №2	Командировочные расходы			31 928,75	31 928,75	0,037626885	27 793,540		4 869,697
131		**Итого по главе 9**	**4 580,78**		**45 051,30**	**49 632,08**		**43 208,595**		**7 570,565**
132		**Итого по главам 1-9**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**782 139,403**		**136 991,245**
133		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**782 139,403**		**136 991,245**
134	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах	1 835 849,71		97 554,18	1 933 403,89		1 683 594,205		294 880,498
135	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			38 668,08	38 668,08		33 671,884		5 897,610
136		Всего по сметному расчету в текущих ценах	1 835 849,71		136 222,26	1 972 071,97		1 717 266,089		300 778,108
137	Решение Правительства	Налог на добавленную стоимость 12%			236 648,64	236 648,64		206 071,931		36 093,373
138		**Всего по сметному расчету**	**1 835 849,71**		**372 870,90**	**2 208 720,61**		**1 923 338,020**		**336 871,481**
139		**Понижающий коэффициент**				**0,9999127973**		**0,9999127973**		
140		**Всего договорная цена**				**2 208 528,00**		**1 923 170,300**		**336 842,105**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 23 апреля 2015 года

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-01-С от 05.02. 2014 года, доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г. и доп.соглашение № 2 от 20.04.2015 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"	1 073 037 000	76 560 473	76 560 473			76 560 473	76 560 473		
2	в том числе НДС	114 391 576	8 203 623				8 203 623			
3	Удержание 5% гарантии качества	3 828 024	3 828 024				3 828 024			
4	в том числе НДС	410 145	410 145				410 145			
5	Итого	954 650 871	64 939 687				64 939 687			
6	Оплата суммы НДС	114 558 105	7 792 762				7 792 762			
7	**Итого**	**1 069 208 976**	**72 732 449**				**72 732 449**			

Заказчик:
Руководитель: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі**

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылы жолаушылар көлігі және автомобиль ж дары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 1

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 23 апреля 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		с начала года		за отчетный месяц	
							объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			269,08	269,08	100	269,08		0,00
2		**Итого**			**269,08**	**269,08**		**269,08**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Сортобе"**								
6		Земляные работы	1 706,50			1 706,50	100	1 706,50		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	163 856,40			163 856,40	82,898253	135 834,09	17,097365	28 015,13
8		Устройство временных дорог	3 007,55			3 007,55	100	3 007,55		0,00
9		**Итого**	**168 570,45**			**168 570,45**		**140 548,14**		**28 015,13**
10	02 - 01 - 02	**Участок "Булар батыр-1"**								
11		Земляные работы	13,45			13,45	100	13,45		0,00
12		Каменные работы с перевозкой камня	3 600,77			3 600,77	100	3 600,77		0,00
13		Устройство временных дорог	108,71			108,71	100	108,71		0,00
14		**Итого**	**3 722,93**			**3 722,93**		**3 722,93**		**0,00**
15	02 - 01 - 03	**Участок "Булар батыр-2 уч. 1"**								
16		Земляные работы	115,52			115,52	100	115,52		0,00
17		Каменные работы с перевозкой камня	11 467,64			11 467,64	100	11 467,64		0,00
18		Устройство временных дорог	181,18			181,18	100	181,18		0,00
19		**Итого**	**11 764,34**			**11 764,34**		**11 764,34**		**0,00**
20	02 - 01 - 04	**Участок "Булар батыр-2 уч. 2"**								
21		Земляные работы	115,39			115,39	100	115,39		0,00
22		Каменные работы с перевозкой камня	32 884,23			32 884,23	100	32 884,23		0,00
23		Устройство временных дорог	616,00			616,00	100	616,00		0,00
24		**Итого**	**33 615,62**			**33 615,62**		**33 615,62**		**0,00**
25		Всего по Части 1	217 673,34			217 673,34		189 651,03		28 015,13
26	02 - 02	**Часть 2**								
27	02 - 02 - 01	**Участок "Аухатты-1"**								
28		Земляные работы	194,61			194,61	100	194,61		0,00
29		Каменные работы с перевозкой камня	37 123,89			37 123,89	100	37 123,89		0,00
30		**Итого**	**37 318,50**			**37 318,50**		**37 318,50**		**0,00**
31	02 - 02 - 02	**Участок "Аухатты-2"**								

32		Земляные работы	1 124,96			1 124,96	100	1 124,96		0,00
33		Каменные работы с перевозкой камня	248 601,32			2[illegible]1,32	66,094083	164 310,76		0,00
34		**Итого**	**249 726,28**			**249 726,28**		**165 435,72**		**0,00**
35	02 - 02 - 03	**Участок "Рисполе-1"**								
36		Земляные работы	185,90			185,90		0,00		0,00
37		Каменные работы с перевозкой камня	8 029,94			8 029,94		0,00		0,00
38		Устройство временных дорог	161,80			161,80		0,00		0,00
39		**Итого**	**8 377,64**			**8 377,64**		**0,00**		**0,00**
40	02 - 02 - 04	**Участок "Рисполе-2"**								
41		Земляные работы	131,53			131,53		0,00		0,00
42		Каменные работы с перевозкой камня	19 779,07			19 779,07		0,00		0,00
43		Устройство временных дорог	322,01			322,01		0,00		0,00
44		**Итого**	**20 232,61**			**20 232,61**		**0,00**		**0,00**
45	02 - 02 - 05	**Участок "Рисполе-3,4"**								
46		Земляные работы	373,63			373,63		0,00		0,00
47		Каменные работы с перевозкой камня	14 566,85			14 566,85		0,00		0,00
48		Устройство временных дорог	230,01			230,01		0,00		0,00
49		Укладка стальных водопроводных труб	2 432,95			2 432,95		0,00		0,00
50		**Итого**	**17 603,44**			**17 603,44**		**0,00**		**0,00**
51	02 - 02 - 06	**Участок "Отеген-1"**								
52		Земляные работы	166,29			166,29		0,00		0,00
53		Каменные работы с перевозкой камня	8 493,28			8 493,28		0,00		0,00
54		Устройство временных дорог	308,21			308,21		0,00		0,00
55		**Итого**	**8 967,78**			**8 967,78**		**0,00**		**0,00**
56	02 - 02 - 07	**Участок "Отеген-2"**								
57		Земляные работы	225,00			225,00		0,00		0,00
58		Каменные работы с перевозкой камня	13 608,64			13 608,64		0,00		0,00
59		Устройство временных дорог	437,01			437,01		0,00		0,00
60		**Итого**	**14 270,65**			**14 270,65**		**0,00**		**0,00**
61		**Всего по части 2**	**356 496,90**			**356 496,90**		**202 754,22**		**0,00**
62	02 - 03	**Часть 3**								
63	02 - 03 - 01	**Участок "Подхоз-1"**								
64		Земляные работы	163,81			163,81		0,00		0,00
65		Каменные работы с перевозкой камня	16 871,14			16 871,14		0,000		0,000
66		Устройство временных дорог	506,01			506,01		0,00		0,00
67		**Итого**	**17 540,96**			**17 540,96**		**0,00**		**0,00**
68	02 - 03 - 02	**Участок "Подхоз-2"**								
69		Земляные работы	60,74			60,74		0,00		0,00
70		Каменные работы с перевозкой камня	6 549,43			6 549,43		0,000		0,000
71		Устройство временных дорог	138,00			138,00		0,00		0,00
72		**Итого**	**6 748,17**			**6 748,17**		**0,00**		**0,00**
73	02 - 03 - 03	**Участок "Подхоз-3"**								
74		Земляные работы	24,56			24,56		0,00		0,00
75		Каменные работы с перевозкой камня	2 031,01			2 031,01		0,000		0,000
76		Устройство временных дорог	69,00			69,00		0,00		0,00

77		**Итого**	**2 124,57**			**2 124,57**		**0,00**		**0,00**
78	02 - 03 - 04	**Участок "Подхоз-4"**								
79		Земляные работы	119,79			119,79		0,00		0,00
80		Каменные работы с перевозкой камня	6 097,11			6 097,11		0,000		0,000
81		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
82		**Итого**	**6 492,91**			**6 492,91**		**0,00**		**0,00**
83	02 - 03 - 05	**Участок "Чумыш-1"**								
84		Земляные работы	165,72			165,72		0,00		0,00
85		Каменные работы с перевозкой камня	7 386,47			7 386,47		0,000		0,000
86		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
87		**Итого**	**7 828,20**			**7 828,20**		**0,00**		**0,00**
88	02 - 03 - 06	**Участок "Чумыш-2"**								
89		Земляные работы	354,64			354,64		0,00		0,00
90		Каменные работы с перевозкой камня	85 918,55			85 918,55		0,000		0,000
91		Устройство временных дорог	736,02			736,02		0,00		0,00
92		**Итого**	**87 009,21**			**87 009,21**		**0,00**		**0,00**
93	02 - 03 - 07	**Участок "Карасу-1"**								
94		Земляные работы	216,32			216,32		0,00		0,00
95		Каменные работы с перевозкой камня	10 410,37			10 410,37		0,000		0,000
96		Устройство временных дорог	368,01			368,01		0,00		0,00
97		**Итого**	**10 994,70**			**10 994,70**		**0,00**		**0,00**
98	02 - 03 - 08	**Участок "Карасу-2"**								
99		Земляные работы	131,88			131,88		0,00		0,00
100		Каменные работы с перевозкой камня	6 232,95			6 232,95		0,000		0,000
101		Устройство временных дорог	248,41			248,41		0,00		0,00
102		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81		0,00		0,00
103		**Итого**	**7 338,05**			**7 338,05**		**0,00**		**0,00**
104	02 - 03 - 09	**Участок "Карасу-3"**								
105		Земляные работы	113,98			113,98		0,00		0,00
106		Каменные работы с перевозкой камня	4 833,43			4 833,43		0,000		0,000
107		Устройство временных дорог	207,01			207,01		0,00		0,00
108		**Итого**	**5 154,42**			**5 154,42**		**0,00**		**0,00**
109	02 - 03 -10	**Участок "Карасу-4"**								
110		Земляные работы	103,45			103,45		0,00		0,00
111		Каменные работы с перевозкой камня	8 511,20			8 511,20		0,00		0,00
112		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
113		**Итого**	**8 890,66**			**8 890,66**		**0,00**		**0,00**
114	02 - 03 - 11	**Участок "Карасу-5"**								
115		Земляные работы	567,73			567,73		0,00		0,00
116		Каменные работы с перевозкой камня	71 383,93			71 383,93		0,00		0,00
117		Устройство временных дорог	1 654,40			1 654,40		0,00		0,00
118		**Итого**	**73 606,06**			**73 606,06**		**0,00**		**0,00**
119		**Всего по части 3**	**233 727,91**			**233 727,91**		**0,00**		**0,00**
120		**Итого по главам 1-7**	**807 898,15**		**269,08**	**808 167,23**		**392 674,330**		**28 015,130**
121		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								

122	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	40 394,91			40 394,91	5	19 620,263		1 400,757
123	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6 059,24			6 059,24		2 943,039		210,114
124		**Итого по главам 1-8**	**848 293,06**		**269,08**	**848 562,14**		**412 294,593**		**29 415,887**
125		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
126	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	4 580,78			4 580,78	0,54	2 224,938		158,846
127	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			8 482,93	8 482,93	1	4 120,255		294,159
128	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			3 393,17	3 393,17	0,4	1 648,102		117,664
129	Расчет №1	Передислокация техники			1 246,45	1 246,45	0,001468897	605,223		43,209
130	Расчет №2	Командировочные расходы			31 928,75	31 928,75	0,037626885	15 503,237		1 106,828
131		**Итого по главе 9**	**4 580,78**		**45 051,30**	**49 632,08**		**24 101,755**		**1 720,706**
132		**Итого по главам 1-9**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**436 396,348**		**31 136,593**
133		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**436 396,348**		**31 136,593**
134	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах 2014 года	1 835 849,71		97 554,18	1 933 403,89		939 365,003		67 023,066
135	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			38 668,08	38 668,08		18 787,300		1 340,461
136		Всего по сметному расчету в текущих ценах	1 835 849,71		136 222,26	1 972 071,97		958 152,303		68 363,527
137	Решение Правительства	Налог на добавленную стоимость 12%			236 648,64	236 648,64		114 978,276		8 203,623
138		**Всего по сметному расчету**	**1 835 849,71**		**372 870,90**	**2 208 720,61**		**1 073 130,579**		**76 567,150**
139		**Понижающий коэффициент**				**0,9999127973**		**0,9999127973**		
140		**Всего договорная цена**				**2 208 528,00**		**1 073 037,000**		**76 560,473**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Аухатов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

Шерашов Е

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, ж ушылар көлігі және автомобиль жолдары ба эмасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 1

выполненных работ по объекту:Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" за апрель 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживано-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-01-01 Участок "Участок Сортобе" Берегозащитная дамба										
1	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	2612,48	987,21	22,49	2579071	58762	28890	0,01	37
				2,16	7,46	5643	19479	115	0,02	61
		м3								
2	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	5685,56	1151,12	138,03	6544737	784755	401826	0,27	1541
				44,33	35,08	252041	199449	89	0,12	695
		м3								
3	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами поперечным способом под воду самопогружающего банкета	3170,71	1032,48	4,85	3273705	15381	38625	0,06	187
				8,91	1,68	28251	5336	115	0,01	17
		м3								
4	Е0138-3-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	1645,62	1028,00	13,76	1691693	22650	10292	0,01	24
				2,21	3,23	3637	5313	115	0,01	19
		м3								
5	С010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км (85км)	23605,85	67,40	–	1591035	–	318207	0,28	6682
				13,48	–	318207	–	100	–	–
		т								
6	С010333-А75 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 75 км, класс груза 1	23605,85	351,30	–	8292736	–	1658547	1,48	34829
				70,26	–	1658547	–	100	–	–
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23 972 977	881548			43301
			Тенге			2 266 326	229577			792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23 972 977				
	Материалы -		Тенге			46 922				
	Всего заработная плата -		Тенге				2495903,00			
	Местные материалы -		Тенге			12 871 165				
	Транспортные расходы -		Тенге			9 883 771				
		Накладные расходы -	Тенге			2 456 388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1228
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				368458,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 585 762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28 015 127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45321
		Сметная заработная плата -	Тенге				2864361,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			28 015 127				
		Временные здания и сооружения		5	%	1 400 756				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				29 415 883				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	158 846				
		Затраты на выслугу лет		1	%	294 159				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	117 664				
		Передислокация техники		0,001468897		43 209				
		Командировочные расходы		0,037626885		1 106 828				
		Итого в базовых ценах 2001 г				31 136 589				
		Итого в текущих ценах		2,15255		67 023 066				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	1 340 461				
		Итого в текущих ценах				68 363 527				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	8 203 623				
		Всего				76 567 150				
		Понижающий коэффициент		0,9999127973						
		Всего по Акту № 1				76 560 473				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбыльской области

А. Адилов

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 7 декабря 2015 года

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-01-С от 05.02. 2014 года, доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г. и доп.соглашение № 2 от 20.04.2015 г.

Наименование строительства: "Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"	2 208 528 000	1 212 051 473	1 212 051 473			6 651 385	6 651 385		
2	в том числе НДС	236 628 000	129 862 658				712 711			
3	Удержание 5% гарантии качества	110 426 400	110 426 400				2 823 761			
4	в том числе НДС	11 831 400	11 831 400				302 546			
5	Итого	1 873 305 000	983 593 815				3 417 521			
6	Оплата сумм НДС	224 796 600	118 031 258				410 103			
7	**Итого**	**2 098 101 600**	**1 101 625 073**				**3 827 624**			

Заказчик:
Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 6

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 7 декабря 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			269,08	269,08	100	269,08		0,00
2		**Итого**			**269,08**	**269,08**		**269,08**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Сортобе"**								
6		Земляные работы	1 706,50			1 706,50	100	1 706,50		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	163 856,40			163 856,40	100	163 856,40		0,00
8		Устройство временных дорог	3 007,55			3 007,55	100	3 007,55		0,00
9		**Итого**	**168 570,45**			**168 570,45**		**168 570,45**		**0,00**
10	02 - 01 - 02	**Участок "Булар батыр-1"**								
11		Земляные работы	13,45			13,45	100	13,45		0,00
12		Каменные работы с перевозкой камня	3 600,77			3 600,77	100	3 600,77		0,00
13		Устройство временных дорог	108,71			108,71	100	108,71		0,00
14		**Итого**	**3 722,93**			**3 722,93**		**3 722,93**		**0,00**
15	02 - 01 - 03	**Участок "Булар батыр-2 уч. 1"**								
16		Земляные работы	115,52			115,52	100	115,52		0,00
17		Каменные работы с перевозкой камня	11 467,64			11 467,64	100	11 467,64		0,00
18		Устройство временных дорог	181,18			181,18	100	181,18		0,00
19		**Итого**	**11 764,34**			**11 764,34**		**11 764,34**		**0,00**
20	02 - 01 - 04	**Участок "Булар батыр-2 уч. 2"**								
21		Земляные работы	115,39			115,39	100	115,39		0,00
22		Каменные работы с перевозкой камня	32 884,23			32 884,23	100	32 884,23		0,00
23		Устройство временных дорог	616,00			616,00	100	616,00		0,00
24		**Итого**	**33 615,62**			**33 615,62**		**33 615,62**		**0,00**
25		**Всего по Части 1**	**217 673,34**			**217 673,34**		**217 673,34**		**0,00**
26	02 - 02	**Часть 2**								
27	02 - 02 - 01	**Участок "Аухатты-1"**								
28		Земляные работы	194,61			194,61	100	194,61		0,00
29		Каменные работы с перевозкой камня	37 123,89			37 123,89	100	37 123,89		0,00
30		**Итого**	**37 318,50**			**37 318,50**		**37 318,50**		**0,00**
31	02 - 02 - 02	**Участок "Аухатты-2"**								

32		Земляные работы	1 124,96			1 124,96	100	1 124,96		0,00
33		Каменные работы с перевозкой камня	248 601,32			248 601,32	100	248 601,32		0,00
34		**Итого**	**249 726,28**			**249 726,28**		**249 726,28**		**0,00**
35	02 - 02 - 03	**Участок "Рисполе-1"**								
36		Земляные работы	185,90			185,90	100	185,90		0,00
37		Каменные работы с перевозкой камня	8 029,94			8 029,94	100	8 029,94		0,00
38		Устройство временных дорог	161,80			161,80	100	161,80		0,00
39		**Итого**	**8 377,64**			**8 377,64**		**8 377,64**		**0,00**
40	02 - 02 - 04	**Участок "Рисполе-2"**								
41		Земляные работы	131,53			131,53	100	131,53		0,00
42		Каменные работы с перевозкой камня	19 779,07			19 779,07	100	19 779,07		0,00
43		Устройство временных дорог	322,01			322,01	100	322,01		0,00
44		**Итого**	**20 232,61**			**20 232,61**		**20 232,61**		**0,00**
45	02 - 02 - 05	**Участок "Рисполе-3,4"**								
46		Земляные работы	373,63			373,63	100	373,63		0,00
47		Каменные работы с перевозкой камня	14 566,85			14 566,85	100	14 566,85		0,00
48		Устройство временных дорог	230,01			230,01	100	230,01		0,00
49		Укладка стальных водопроводных труб	2 432,95			2 432,95	100	2 432,95		0,00
50		**Итого**	**17 603,44**			**17 603,44**		**17 603,44**		**0,00**
51	02 - 02 - 06	**Участок "Отеген-1"**								
52		Земляные работы	166,29			166,29	100	166,29		0,00
53		Каменные работы с перевозкой камня	8 493,28			8 493,28	100	8 493,28		0,00
54		Устройство временных дорог	308,21			308,21	100	308,21		0,00
55		**Итого**	**8 967,78**			**8 967,78**		**8 967,78**		**0,00**
56	02 - 02 - 07	**Участок "Отеген-2"**								
57		Земляные работы	225,00			225,00	100	225,00		0,00
58		Каменные работы с перевозкой камня	13 608,64			13 608,64	100	13 608,64		0,00
59		Устройство временных дорог	437,01			437,01	100	437,01		0,00
60		**Итого**	**14 270,65**			**14 270,65**		**14 270,65**		**0,00**
61		**Всего по части 2**	**356 496,90**			**356 496,90**		**356 496,90**		**0,00**
62	02 - 03	**Часть 3**								
63	02 - 03 - 01	**Участок "Подхоз-1"**								
64		Земляные работы	163,81			163,81	100	163,81		0,00
65		Каменные работы с перевозкой камня	16 871,14			16 871,14	100	16 871,14		0,000
66		Устройство временных дорог	506,01			506,01	100	506,01		0,00
67		**Итого**	**17 540,96**			**17 540,96**		**17 540,96**		**0,00**
68	02 - 03 - 02	**Участок "Подхоз-2"**								
69		Земляные работы	60,74			60,74	100	60,74		0,00
70		Каменные работы с перевозкой камня	6 549,43			6 549,43	100	6 549,430		0,000
71		Устройство временных дорог	138,00			138,00	100	138,00		0,00
72		**Итого**	**6 748,17**			**6 748,17**		**6 748,17**		**0,00**
73	02 - 03 - 03	**Участок "Подхоз-3"**								
74		Земляные работы	24,56			24,56	100	24,56		0,00
75		Каменные работы с перевозкой камня	2 031,01			2 031,01	100	2 031,010		0,000
76		Устройство временных дорог	69,00			69,00	100	69,00		0,00

77		**Итого**	**2 124,57**			**2 124,57**		**2 124,57**		**0,00**
78	02 - 03 - 04	**Участок "Подхоз-4"**								
79		Земляные работы	119,79			119,79	100	119,79		0,00
80		Каменные работы с перевозкой камня	6 097,11			6 097,11	100	6 097,110		0,000
81		Устройство временных дорог	276,01			276,01	100	276,01		0,00
82		**Итого**	**6 492,91**			**6 492,91**		**6 492,91**		**0,00**
83	02 - 03 - 05	**Участок "Чумыш-1"**								
84		Земляные работы	165,72			165,72	100	165,72		0,00
85		Каменные работы с перевозкой камня	7 386,47			7 386,47	100	7 386,470		0,000
86		Устройство временных дорог	276,01			276,01	100	276,01		0,00
87		**Итого**	**7 828,20**			**7 828,20**		**7 828,20**		**0,00**
88	02 - 03 - 06	**Участок "Чумыш-2"**								
89		Земляные работы	354,64			354,64	100	354,64		0,00
90		Каменные работы с перевозкой камня	85 918,55			85 918,55	100	85 918,550	2,823768	2 426,141
91		Устройство временных дорог	736,02			736,02	100	736,02		0,00
92		**Итого**	**87 009,21**			**87 009,21**		**87 009,21**		**2 426,14**
93	02 - 03 - 07	**Участок "Карасу-1"**								
94		Земляные работы	216,32			216,32	100	216,32		0,00
95		Каменные работы с перевозкой камня	10 410,37			10 410,37	100	10 410,370		0,000
96		Устройство временных дорог	368,01			368,01	100	368,01		0,00
97		**Итого**	**10 994,70**			**10 994,70**		**10 994,70**		**0,00**
98	02 - 03 - 08	**Участок "Карасу-2"**								
99		Земляные работы	131,88			131,88	100	131,88		0,00
100		Каменные работы с перевозкой камня	6 232,95			6 232,95	100	6 232,950		0,000
101		Устройство временных дорог	248,41			248,41	100	248,41		0,00
102		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81		0,00
103		**Итого**	**7 338,05**			**7 338,05**		**7 338,05**		**0,00**
104	02 - 03 - 09	**Участок "Карасу-3"**								
105		Земляные работы	113,98			113,98	100	113,98		0,00
106		Каменные работы с перевозкой камня	4 833,43			4 833,43	100	4 833,430		0,000
107		Устройство временных дорог	207,01			207,01	100	207,01		0,00
108		**Итого**	**5 154,42**			**5 154,42**		**5 154,42**		**0,00**
109	02 - 03 -10	**Участок "Карасу-4"**								
110		Земляные работы	103,45			103,45	100	103,45		0,00
111		Каменные работы с перевозкой камня	8 511,20			8 511,20	100	8 511,20		0,00
112		Устройство временных дорог	276,01			276,01	100	276,01		0,00
113		**Итого**	**8 890,66**			**8 890,66**		**8 890,66**		**0,00**
114	02 - 03 - 11	**Участок "Карасу-5"**								
115		Земляные работы	567,73			567,73	100	567,73		0,00
116		Каменные работы с перевозкой камня	71 383,93			71 383,93	100	71 383,93		0,00
117		Устройство временных дорог	1 654,40			1 654,40	100	1 654,40		0,00
118		**Итого**	**73 606,06**			**73 606,06**		**73 606,06**		**0,00**
119		**Всего по части 2**	**233 727,91**			**233 727,91**		**233 727,91**		**2 426,14**
120		**Итого по главам 1-7**	**807 898,15**		**269,08**	**808 167,23**		**808 167,230**		**2 426,140**
121		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								

122	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	40 394,91			40 394,91	5	40 394,910		121,307
123	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6 059,24			6 059,24		6 059,240		18,196
124		**Итого по главам 1-8**	**848 293,06**		**269,08**	**848 562,14**		**848 562,140**		**2 547,447**
125		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
126	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	4 580,78			4 580,78	0,54	4 580,780		13,756
127	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			8 482,93	8 482,93	1	8 482,930		25,474
128	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			3 393,17	3 393,17	0,4	3 393,170		10,190
129	Расчет №1	Передислокация техники			1 246,45	1 246,45	0,001468897	1 246,450		4,137
130	Расчет №2	Командировочные расходы			31 928,75	31 928,75	0,037626885	31 928,750		105,977
131		**Итого по главе 9**	**4 580,78**		**45 051,30**	**49 632,08**		**49 632,080**		**159,534**
132		**Итого по главам 1-9**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**898 194,220**		**2 706,981**
133		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**898 194,220**		**2 706,981**
134	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах	1 835 849,71		97 554,18	1 933 403,89		1 933 403,890		5 822,799
135	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			38 668,08	38 668,08		38 668,080		116,456
136		Всего по сметному расчету в текущих ценах	1 835 849,71		136 222,26	1 972 071,97		1 972 071,970		5 939,255
137	Решение Правительства	Налог на добавленную стоимость 12%			236 648,64	236 648,64		236 648,640		712,711
138		**Всего по сметному расчету**	**1 835 849,71**		**372 870,90**	**2 208 720,61**		**2 208 720,610**		**6 651,966**
139		**Понижающий коэффициент**				**0,9999127973**		**0,9999127973**		
140		**Всего договорная цена**				**2 208 528,00**		**2 208 528,000**		**6 651,385**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахмеев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 15 декабря 2015 года

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі**
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-01-С от 05.02. 2014 года, доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г. и доп.соглашение № 2 от 20.04.2015 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"	2 131 967 527	1 135 491 000	1 135 491 000						
2	в том числе НДС	228 425 092	121 659 750							
3	Возврат [illegible]	106 598 376	106 598 376				106 598 376			
4	в том числе НДС	11 421 255	11 421 255				11 421 255			
5	Итого [illegible]	1 903 542 435	1 013 831 250				95 177 121			
6	Оплата [illegible]	228 425 092	121 659 750				11 421 255			
7	**Итого**	**2 131 967 527**	**1 135 491 000**				**106 598 376**			

Заказчик:
Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 7

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 9 декабря 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			269,08	269,08	100	269,08		0,00
2		**Итого**			**269,08**	**269,08**		**269,08**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Сортобе"**								
6		Земляные работы	1 706,50			1 706,50	100	1 706,50		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	163 856,40			163 856,40	100	163 856,40		0,00
8		Устройство временных дорог	3 007,55			3 007,55	100	3 007,55		0,00
9		**Итого**	**168 570,45**			**168 570,45**		**168 570,45**		**0,00**
10	02 - 01 - 02	**Участок "Булар батыр-1"**								
11		Земляные работы	13,45			13,45	100	13,45		0,00
12		Каменные работы с перевозкой камня	3 600,77			3 600,77	100	3 600,77		0,00
13		Устройство временных дорог	108,71			108,71	100	108,71		0,00
14		**Итого**	**3 722,93**			**3 722,93**		**3 722,93**		**0,00**
15	02 - 01 - 03	**Участок "Булар батыр-2 уч. 1"**								
16		Земляные работы	115,52			115,52	100	115,52		0,00
17		Каменные работы с перевозкой камня	11 467,64			11 467,64	100	11 467,64		0,00
18		Устройство временных дорог	181,18			181,18	100	181,18		0,00
19		**Итого**	**11 764,34**			**11 764,34**		**11 764,34**		**0,00**
20	02 - 01 - 04	**Участок "Булар батыр-2 уч. 2"**								
21		Земляные работы	115,39			115,39	100	115,39		0,00
22		Каменные работы с перевозкой камня	32 884,23			32 884,23	100	32 884,23		0,00
23		Устройство временных дорог	616,00			616,00	100	616,00		0,00
24		**Итого**	**33 615,62**			**33 615,62**		**33 615,62**		**0,00**
25		Всего по Части 1	217 673,34			217 673,34		217 673,34		0,00
26	02 - 02	**Часть 2**								
27	02 - 02 - 01	**Участок "Аухатты-1"**								
28		Земляные работы	194,61			194,61	100	194,61		0,00
29		Каменные работы с перевозкой камня	37 123,89			37 123,89	100	37 123,89		0,00
30		**Итого**	**37 318,50**			**37 318,50**		**37 318,50**		**0,00**
31	02 - 02 - 02	**Участок "Аухатты-2"**								

32		Земляные работы	1 124,96			1 124,96	100	1 124,96		0,00
33		Каменные работы с перевозкой камня	248 601,32			248 601,32	100	248 601,32		0,00
34		**Итого**	**249 726,28**			**249 726,28**		**249 726,28**		**0,00**
35	02 - 02 - 03	**Участок "Риспоне-1"**								
36		Земляные работы	185,90			185,90	100	185,90		0,00
37		Каменные работы с перевозкой камня	8 029,94			8 029,94	100	8 029,94		0,00
38		Устройство временных дорог	161,80			161,80	100	161,80		0,00
39		**Итого**	**8 377,64**			**8 377,64**		**8 377,64**		**0,00**
40	02 - 02 - 04	**Участок "Риспоне-2"**								
41		Земляные работы	131,53			131,53	100	131,53		0,00
42		Каменные работы с перевозкой камня	19 779,07			19 779,07	100	19 779,07		0,00
43		Устройство временных дорог	322,01			322,01	100	322,01		0,00
44		**Итого**	**20 232,61**			**20 232,61**		**20 232,61**		**0,00**
45	02 - 02 - 05	**Участок "Риспоне-3,4"**								
46		Земляные работы	373,63			373,63	100	373,63		0,00
47		Каменные работы с перевозкой камня	14 566,85			14 566,85	100	14 566,85		0,00
48		Устройство временных дорог	230,01			230,01	100	230,01		0,00
49		Укладка стальных водопроводных труб	2 432,95			2 432,95	100	2 432,95		0,00
50		**Итого**	**17 603,44**			**17 603,44**		**17 603,44**		**0,00**
51	02 - 02 - 06	**Участок "Отеген-1"**								
52		Земляные работы	166,29			166,29	100	166,29		0,00
53		Каменные работы с перевозкой камня	8 493,28			8 493,28	100	8 493,28		0,00
54		Устройство временных дорог	308,21			308,21	100	308,21		0,00
55		**Итого**	**8 967,78**			**8 967,78**		**8 967,78**		**0,00**
56	02 - 02 - 07	**Участок "Отеген-2"**								
57		Земляные работы	225,00			225,00	100	225,00		0,00
58		Каменные работы с перевозкой камня	13 608,64			13 608,64	100	13 608,64		0,00
59		Устройство временных дорог	437,01			437,01	100	437,01		0,00
60		**Итого**	**14 270,65**			**14 270,65**		**14 270,65**		**0,00**
61		**Всего по части 2**	**356 496,90**			**356 496,90**		**356 496,90**		**0,00**
62	02 - 03	**Часть 3**								
63	02 - 03 - 01	**Участок "Подхоз-1"**								
64		Земляные работы	163,81			163,81	100	163,81		0,00
65		Каменные работы с перевозкой камня	16 871,14			16 871,14	100	16 871,14		0,000
66		Устройство временных дорог	506,01			506,01	100	506,01		0,00
67		**Итого**	**17 540,96**			**17 540,96**		**17 540,96**		**0,00**
68	02 - 03 - 02	**Участок "Подхоз-2"**								
69		Земляные работы	60,74			60,74	100	60,74		0,00
70		Каменные работы с перевозкой камня	6 549,43			6 549,43	100	6 549,430		0,000
71		Устройство временных дорог	138,00			138,00	100	138,00		0,00
72		**Итого**	**6 748,17**			**6 748,17**		**6 748,17**		**0,00**
73	02 - 03 - 03	**Участок "Подхоз-3"**								
74		Земляные работы	24,56			24,56	100	24,56		0,00
75		Каменные работы с перевозкой камня	2 031,01			2 031,01	100	2 031,010		0,000
76		Устройство временных дорог	69,00			69,00	100	69,00		0,00

77		**Итого**	**2 124,57**			**2 124,57**		**2 124,57**		**0,00**
78	02 - 03 - 04	**Участок "Полхоз-4"**								
79		Земляные работы	119,79			119,79	100	119,79		0,00
80		Каменные работы с перевозкой камня	6 097,11			6 097,11	100	6 097,110		0,000
81		Устройство временных дорог	276,01			276,01	100	276,01		0,00
82		**Итого**	**6 492,91**			**6 492,91**		**6 492,91**		**0,00**
83	02 - 03 - 05	**Участок "Чумыш-1"**								
84		Земляные работы	165,72			165,72	100	165,72		0,00
85		Каменные работы с перевозкой камня	7 386,47			7 386,47	100	7 386,470		0,000
86		Устройство временных дорог	276,01			276,01	100	276,01		0,00
87		**Итого**	**7 828,20**			**7 828,20**		**7 828,20**		**0,00**
88	02 - 03 - 06	**Участок "Чумыш-2"**								
89		Земляные работы	354,64			354,64	100	354,64		0,00
90		Каменные работы с перевозкой камня	85 918,55			85 918,55	100	85 918,550		0,000
91		Устройство временных дорог	736,02			736,02	100	736,02		0,00
92		**Итого**	**87 009,21**			**87 009,21**		**87 009,21**		**0,00**
93	02 - 03 - 07	**Участок "Карасу-1"**								
94		Земляные работы	216,32			216,32	100	216,32		0,00
95		Каменные работы с перевозкой камня	10 410,37			10 410,37	100	10 410,370		0,000
96		Устройство временных дорог	368,01			368,01	100	368,01		0,00
97		**Итого**	**10 994,70**			**10 994,70**		**10 994,70**		**0,00**
98	02 - 03 - 08	**Участок "Карасу-2"**								
99		Земляные работы	131,88			131,88	100	131,88		0,00
100		Каменные работы с перевозкой камня	6 232,95			6 232,95	100	6 232,950		0,000
101		Устройство временных дорог	248,41			248,41	100	248,41		0,00
102		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81		0,00
103		**Итого**	**7 338,05**			**7 338,05**		**7 338,05**		**0,00**
104	02 - 03 - 09	**Участок "Карасу-3"**								
105		Земляные работы	113,98			113,98	100	113,98		0,00
106		Каменные работы с перевозкой камня	4 833,43			4 833,43	100	4 833,430		0,000
107		Устройство временных дорог	207,01			207,01	100	207,01		0,00
108		**Итого**	**5 154,42**			**5 154,42**		**5 154,42**		**0,00**
109	02 - 03 -10	**Участок "Карасу-4"**								
110		Земляные работы	103,45			103,45	100	103,45		0,00
111		Каменные работы с перевозкой камня	8 511,20			8 511,20	100	8 511,20		0,00
112		Устройство временных дорог	276,01			276,01	100	276,01		0,00
113		**Итого**	**8 890,66**			**8 890,66**		**8 890,66**		**0,00**
114	02 - 03 - 11	**Участок "Карасу-5"**								
115		Земляные работы	567,73			567,73	100	567,73		0,00
116		Каменные работы с перевозкой камня	71 383,93			71 383,93	100	71 383,93		0,00
117		Устройство временных дорог	1 654,40			1 654,40	100	1 654,40		0,00
118		**Итого**	**73 606,06**			**73 606,06**		**73 606,06**		**0,00**
119		**Всего по части 3**	**233 727,91**			**233 727,91**		**233 727,91**		**0,00**
120		**Итого по главам 1-7**	**807 898,15**		**269,08**	**808 167,23**		**808 167,230**		**0,000**
121		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								

122	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	40 394,91			40 394,91	5	40 394,910		0,000
123	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6 059,24			6 059,24		6 059,240		0,000
124		**Итого по главам 1-8**	**848 293,06**		**269,08**	**848 562,14**		**848 562,140**		**0,000**
125		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
126	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	4 580,78			4 580,78	0,54	4 580,780		0,000
127	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			8 482,93	8 482,93	1	8 482,930		0,000
128	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			3 393,17	3 393,17	0,4	3 393,170		0,000
129	Расчет №1	Передвелокация техники			1 246,45	1 246,45	0,001468897	1 246,450		0,000
130	Расчет №2	Командировочные расходы			31 928,75	31 928,75	0,037626885	31 928,750		0,000
131		**Итого по главе 9**	**4 580,78**		**45 051,30**	**49 632,08**		**49 632,080**		**0,000**
132		**Итого по главам 1-9**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**898 194,220**		**0,000**
133		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**898 194,220**		**0,000**
134	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах	1 835 849,71		97 554,18	1 933 403,89		1 933 403,890		0,000
135	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			38 668,08	38 668,08		38 668,080		0,000
136		Всего по сметному расчету в текущих ценах	1 835 849,71		136 222,26	1 972 071,97		1 972 071,970		0,000
137	Решение Правительства	Налог на добавленную стоимость 12%			236 648,64	236 648,64		236 648,640		0,000
138		Всего по сметному расчету	**1 835 849,71**		372 870,90	**2 208 720,61**		**2 208 720,610**		**0,000**
139		Понижающий коэффициент				**0,9999127973**		**0,9999127973**		
140		Всего договорная цена				**2 208 528,00**		**2 208 528,000**		**0,000**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбыльской области

А. Ахметов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" Д. Жумабеков

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" Е. Ордабаев

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 15 декабря 2015 года

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-01-С от 05.02. 2014 года, доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г. и доп.соглашение № 2 от 20.04.2015 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"	76 560 473	76 560 473	76 560 473						
2	в том числе НДС	8 202 908	8 202 908							
3	Возврат 5% от стоимости	3 828 024	3 828 024				3 828 024			
4	в том числе НДС	410 145	410 145				410 145			
5	Итого	68 357 565	68 357 565				3 417 879			
6	Оплата обратно НДС	8 202 908	8 202 908				410 145			
7	**Итого**	**76 560 473**	**76 560 473**				**3 828 024**			

Заказчик:
Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

32		Земляные работы	1 124,96			1 124,96	100	1 124,96		0,00
33		Каменные работы с перевозкой камня	248 601,32			2 01,32	100	248 601,32		0,00
34		**Итого**	**249 726,28**			**249 726,28**		**249 726,28**		**0,00**
35	02 - 02 - 03	**Участок "Рисполе-1"**								
36		Земляные работы	185,90			185,90	100	185,90		0,00
37		Каменные работы с перевозкой камня	8 029,94			8 029,94	100	8 029,94		0,00
38		Устройство временных дорог	161,80			161,80	100	161,80		0,00
39		**Итого**	**8 377,64**			**8 377,64**		**8 377,64**		**0,00**
40	02 - 02 - 04	**Участок "Рисполе-2"**								
41		Земляные работы	131,53			131,53	100	131,53		0,00
42		Каменные работы с перевозкой камня	19 779,07			19 779,07	100	19 779,07		0,00
43		Устройство временных дорог	322,01			322,01	100	322,01		0,00
44		**Итого**	**20 232,61**			**20 232,61**		**20 232,61**		**0,00**
45	02 - 02 - 05	**Участок "Рисполе-3,4"**								
46		Земляные работы	373,63			373,63	100	373,63		0,00
47		Каменные работы с перевозкой камня	14 566,85			14 566,85	100	14 566,85		0,00
48		Устройство временных дорог	230,01			230,01	100	230,01		0,00
49		Укладка стальных водопроводных труб	2 432,95			2 432,95	100	2 432,95		0,00
50		**Итого**	**17 603,44**			**17 603,44**		**17 603,44**		**0,00**
51	02 - 02 - 06	**Участок "Отеген-1"**								
52		Земляные работы	166,29			166,29	100	166,29		0,00
53		Каменные работы с перевозкой камня	8 493,28			8 493,28	100	8 493,28		0,00
54		Устройство временных дорог	308,21			308,21	100	308,21		0,00
55		**Итого**	**8 967,78**			**8 967,78**		**8 967,78**		**0,00**
56	02 - 02 - 07	**Участок "Отеген-2"**								
57		Земляные работы	225,00			225,00	100	225,00		0,00
58		Каменные работы с перевозкой камня	13 608,64			13 608,64	100	13 608,64		0,00
59		Устройство временных дорог	437,01			437,01	100	437,01		0,00
60		**Итого**	**14 270,65**			**14 270,65**		**14 270,65**		**0,00**
61		Всего по части 2	356 496,90			356 496,90		356 496,90		0,00
62	02 - 03	**Часть 3**								
63	02 - 03 - 01	**Участок "Подхоз-1"**								
64		Земляные работы	163,81			163,81	100	163,81		0,00
65		Каменные работы с перевозкой камня	16 871,14			16 871,14	100	16 871,14		0,000
66		Устройство временных дорог	506,01			506,01	100	506,01		0,00
67		**Итого**	**17 540,96**			**17 540,96**		**17 540,96**		**0,00**
68	02 - 03 - 02	**Участок "Подхоз-2"**								
69		Земляные работы	60,74			60,74	100	60,74		0,00
70		Каменные работы с перевозкой камня	6 549,43			6 549,43	100	6 549,430		0,000
71		Устройство временных дорог	138,00			138,00	100	138,00		0,00
72		**Итого**	**6 748,17**			**6 748,17**		**6 748,17**		**0,00**
73	02 - 03 - 03	**Участок "Подхоз-3"**								
74		Земляные работы	24,56			24,56	100	24,56		0,00
75		Каменные работы с перевозкой камня	2 031,01			2 031,01	100	2 031,010		0,000
76		Устройство временных дорог	69,00			69,00	100	69,00		0,00

77		**Итого**	**2 124,37**			**2 124,37**		**2 124,37**		**0,00**
78	02 - 03 - 04	**Участок "Подхоз-4"**								
79		Земляные работы	119,79			119,79	100	119,79		0,00
80		Каменные работы с перевозкой камня	6 097,11			6 097,11	100	6 097,110		0,000
81		Устройство временных дорог	276,01			276,01	100	276,01		0,00
82		**Итого**	**6 492,91**			**6 492,91**		**6 492,91**		**0,00**
83	02 - 03 - 05	**Участок "Чумыш-1"**								
84		Земляные работы	165,72			165,72	100	165,72		0,00
85		Каменные работы с перевозкой камня	7 386,47			7 386,47	100	7 386,470		0,000
86		Устройство временных дорог	276,01			276,01	100	276,01		0,00
87		**Итого**	**7 828,20**			**7 828,20**		**7 828,20**		**0,00**
88	02 - 03 - 06	**Участок "Чумыш-2"**								
89		Земляные работы	354,64			354,64	100	354,64		0,00
90		Каменные работы с перевозкой камня	85 918,55			85 918,55	100	85 918,550		0,000
91		Устройство временных дорог	736,02			736,02	100	736,02		0,00
92		**Итого**	**87 009,21**			**87 009,21**		**87 009,21**		**0,00**
93	02 - 03 - 07	**Участок "Карасу-1"**								
94		Земляные работы	216,32			216,32	100	216,32		0,00
95		Каменные работы с перевозкой камня	10 410,37			10 410,37	100	10 410,370		0,000
96		Устройство временных дорог	368,01			368,01	100	368,01		0,00
97		**Итого**	**10 994,70**			**10 994,70**		**10 994,70**		**0,00**
98	02 - 03 - 08	**Участок "Карасу-2"**								
99		Земляные работы	131,88			131,88	100	131,88		0,00
100		Каменные работы с перевозкой камня	6 232,95			6 232,95	100	6 232,950		0,000
101		Устройство временных дорог	248,41			248,41	100	248,41		0,00
102		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81		0,00
103		**Итого**	**7 338,05**			**7 338,05**		**7 338,05**		**0,00**
104	02 - 03 - 09	**Участок "Карасу-3"**								
105		Земляные работы	113,98			113,98	100	113,98		0,00
106		Каменные работы с перевозкой камня	4 833,43			4 833,43	100	4 833,430		0,000
107		Устройство временных дорог	207,01			207,01	100	207,01		0,00
108		**Итого**	**5 154,42**			**5 154,42**		**5 154,42**		**0,00**
109	02 - 03 -10	**Участок "Карасу-4"**								
110		Земляные работы	103,45			103,45	100	103,45		0,00
111		Каменные работы с перевозкой камня	8 511,20			8 511,20	100	8 511,20		0,00
112		Устройство временных дорог	276,01			276,01	100	276,01		0,00
113		**Итого**	**8 890,66**			**8 890,66**		**8 890,66**		**0,00**
114	02 - 03 - 11	**Участок "Карасу-5"**								
115		Земляные работы	567,73			567,73	100	567,73		0,00
116		Каменные работы с перевозкой камня	71 383,93			71 383,93	100	71 383,93		0,00
117		Устройство временных дорог	1 654,40			1 654,40	100	1 654,40		0,00
118		**Итого**	**73 606,06**			**73 606,06**		**73 606,06**		**0,00**
119		**Всего по части 3**	**233 727,91**			**233 727,91**		**233 727,91**		**0,00**
120		**Итого по главам 1-7**	**807 898,15**		**269,08**	**808 167,23**		**808 167,230**		**0,000**
121		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								

122	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	40 394,91			40 394,91	5	40 394,910		0,000
123	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6 059,24			6 059,24		6 059,240		0,000
124		**Итого по главам 1-8**	**848 293,06**		**269,08**	**848 562,14**		**848 562,140**		**0,000**
125		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
126	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	4 580,78			4 580,78	0,54	4 580,780		0,000
127	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслуту лет 1%			8 482,93	8 482,93	1	8 482,930		0,000
128	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			3 393,17	3 393,17	0,4	3 393,170		0,000
129	Расчет №1	Передислокация техники			1 246,45	1 246,45	0,001468897	1 246,450		0,000
130	Расчет №2	Командировочные расходы			31 928,75	31 928,75	0,037626885	31 928,750		0,000
131		**Итого по главе 9**	**4 580,78**		**45 051,30**	**49 632,08**		**49 632,080**		**0,000**
132		**Итого по главам 1-9**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**898 194,220**		**0,000**
133		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**898 194,220**		**0,000**
134	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах	1 835 849,71		97 554,18	1 933 403,89		1 933 403,890		0,000
135	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			38 668,08	38 668,08		38 668,080		0,000
136		Всего по сметному расчету в текущих ценах	1 835 849,71		136 222,26	1 972 071,97		1 972 071,970		0,000
137	Решение Правительства	Налог на добавленную стоимость 12%			236 648,64	236 648,64		236 648,640		0,000
138		**Всего по сметному расчету**	**1 835 849,71**		**372 870,90**	**2 208 720,61**		**2 208 720,610**		**0,000**
139		**Понижающий коэффициент**				**0,9999127973**		**0,9999127973**		
140		**Всего договорная цена**				**2 208 528,00**		**2 208 528,000**		**0,000**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Аутеев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 7

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 9 декабря 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			269,08	269,08	100	269,08		0,00
2		**Итого**			**269,08**	**269,08**		**269,08**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Сортобе"**								
6		Земляные работы	1 706,50			1 706,50	100	1 706,50		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	163 856,40			163 856,40	100	163 856,40		0,00
8		Устройство временных дорог	3 007,55			3 007,55	100	3 007,55		0,00
9		**Итого**	**168 570,45**			**168 570,45**		**168 570,45**		**0,00**
10	02 - 01 - 02	**Участок "Булар батыр-1"**								
11		Земляные работы	13,45			13,45	100	13,45		0,00
12		Каменные работы с перевозкой камня	3 600,77			3 600,77	100	3 600,77		0,00
13		Устройство временных дорог	108,71			108,71	100	108,71		0,00
14		**Итого**	**3 722,93**			**3 722,93**		**3 722,93**		**0,00**
15	02 - 01 - 03	**Участок "Булар батыр-2 уч. 1"**								
16		Земляные работы	115,52			115,52	100	115,52		0,00
17		Каменные работы с перевозкой камня	11 467,64			11 467,64	100	11 467,64		0,00
18		Устройство временных дорог	181,18			181,18	100	181,18		0,00
19		**Итого**	**11 764,34**			**11 764,34**		**11 764,34**		**0,00**
20	02 - 01 - 04	**Участок "Булар батыр-2 уч. 2"**								
21		Земляные работы	115,39			115,39	100	115,39		0,00
22		Каменные работы с перевозкой камня	32 884,23			32 884,23	100	32 884,23		0,00
23		Устройство временных дорог	616,00			616,00	100	616,00		0,00
24		**Итого**	**33 615,62**			**33 615,62**		**33 615,62**		**0,00**
25		**Всего по Части 1**	**217 673,34**			**217 673,34**		**217 673,34**		**0,00**
26	02 - 02	**Часть 2**								
27	02 - 02 - 01	**Участок "Аухатты-1"**								
28		Земляные работы	194,61			194,61	100	194,61		0,00
29		Каменные работы с перевозкой камня	37 123,89			37 123,89	100	37 123,89		0,00
30		**Итого**	**37 318,50**			**37 318,50**		**37 318,50**		**0,00**
31	02 - 02 - 02	**Участок "Аухатты-2"**								

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 23 июня 2015 года

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-01-С от 05.02. 2014 года, доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г. и доп.соглашение № 2 от 20.04.2015 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"	1 586 328 195	589 851 668	589 851 668			513 291 195	513 291 195		
2	в том числе НДС	169 391 857	63 203 904				55 000 281			
3	Удержание 5% гарантии качества	76 825 219	76 825 219				72 997 195			
4	в том числе НДС	8 231 273	8 231 273				7 821 128			
5	Итого	1 347 770 514	458 059 329				393 119 643			
6	Оплата суммы гарантии качества	161 732 462	54 967 119				47 174 357			
7	**Итого**	**1 509 502 976**	**513 026 448**				**440 294 000**			

Заказчик:
Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 2

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 23 июня 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			269,08	269,08	100	269,08		0,00
2		**Итого**			**269,08**	**269,08**		**269,08**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Сортобе"**								
6		Земляные работы	1 706,50			1 706,50	100	1 706,50		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	163 856,40			163 856,40	100	163 856,40	17,101747	28 022,31
8		Устройство временных дорог	3 007,55			3 007,55	100	3 007,55		0,00
9		**Итого**	**168 570,45**			**168 570,45**		**168 570,45**		**28 022,31**
10	02 - 01 - 02	**Участок "Булар батыр-1"**								
11		Земляные работы	13,45			13,45	100	13,45		0,00
12		Каменные работы с перевозкой камня	3 600,77			3 600,77	100	3 600,77		0,00
13		Устройство временных дорог	108,71			108,71	100	108,71		0,00
14		**Итого**	**3 722,93**			**3 722,93**		**3 722,93**		**0,00**
15	02 - 01 - 03	**Участок "Булар батыр-2 уч. 1"**								
16		Земляные работы	115,52			115,52	100	115,52		0,00
17		Каменные работы с перевозкой камня	11 467,64			11 467,64	100	11 467,64		0,00
18		Устройство временных дорог	181,18			181,18	100	181,18		0,00
19		**Итого**	**11 764,34**			**11 764,34**		**11 764,34**		**0,00**
20	02 - 01 - 04	**Участок "Булар батыр-2 уч. 2"**								
21		Земляные работы	115,39			115,39	100	115,39		0,00
22		Каменные работы с перевозкой камня	32 884,23			32 884,23	100	32 884,23		0,00
23		Устройство временных дорог	616,00			616,00	100	616,00		0,00
24		**Итого**	**33 615,62**			**33 615,62**		**33 615,62**		**0,00**
25		**Всего по Части 1**	217 673,34			217 673,34		217 673,34		28 022,31
26	02 - 02	**Часть 2**								
27	02 - 02 - 01	**Участок "Аухатты-1"**								
28		Земляные работы	194,61			194,61	100	194,61		0,00
29		Каменные работы с перевозкой камня	37 123,89			37 123,89	100	37 123,89		0,00
30		**Итого**	**37 318,50**			**37 318,50**		**37 318,50**		**0,00**
31	02 - 02 - 02	**Участок "Аухатты-2"**								

32		Земляные работы	1 124,96			1 [illegible]96	100	1 124,96		0,00
33		Каменные работы с перевозкой камня	248 601,32			248 601,32	100	248 601,32	33,905917	84 290,56
34		**Итого**	**249 726,28**			**249 726,28**		**249 726,28**		**84 290,56**
35	02 - 02 - 03	**Участок "Рисполе-1"**								
36		Земляные работы	185,90			185,90	100	185,90	100	185,90
37		Каменные работы с перевозкой камня	8 029,94			8 029,94	100	8 029,94	100	8 029,94
38		Устройство временных дорог	161,80			161,80	100	161,80	100	161,80
39		**Итого**	**8 377,64**			**8 377,64**		**8 377,64**		**8 377,64**
40	02 - 02 - 04	**Участок "Рисполе-2"**								
41		Земляные работы	131,53			131,53	100	131,53	100	131,53
42		Каменные работы с перевозкой камня	19 779,07			19 779,07	100	19 779,07	100	19 779,07
43		Устройство временных дорог	322,01			322,01	100	322,01	100	322,01
44		**Итого**	**20 232,61**			**20 232,61**		**20 232,61**		**20 232,61**
45	02 - 02 - 05	**Участок "Рисполе-3,4"**								
46		Земляные работы	373,63			373,63	100	373,63	100	373,63
47		Каменные работы с перевозкой камня	14 566,85			14 566,85	100	14 566,85	100	14 566,85
48		Устройство временных дорог	230,01			230,01	100	230,01	100	230,01
49		Укладка стальных водопроводных труб	2 432,95			2 432,95	100	2 432,95	100	2 432,95
50		**Итого**	**17 603,44**			**17 603,44**		**17 603,44**		**17 603,44**
51	02 - 02 - 06	**Участок "Отеген-1"**								
52		Земляные работы	166,29			166,29	100	166,29	100	166,29
53		Каменные работы с перевозкой камня	8 493,28			8 493,28	100	8 493,28	100	8 493,28
54		Устройство временных дорог	308,21			308,21	100	308,21	100	308,21
55		**Итого**	**8 967,78**			**8 967,78**		**8 967,78**		**8 967,78**
56	02 - 02 - 07	**Участок "Отеген-2"**								
57		Земляные работы	225,00			225,00	100	225,00	100	225,00
58		Каменные работы с перевозкой камня	13 608,64			13 608,64	100	13 608,64	100	13 608,64
59		Устройство временных дорог	437,01			437,01	100	437,01	100	437,01
60		**Итого**	**14 270,65**			**14 270,65**		**14 270,65**		**14 270,65**
61		**Всего по части 2**	**356 496,90**			**356 496,90**		**356 496,90**		**153 742,68**
62	02 - 03	**Часть 3**								
63	02 - 03 - 01	**Участок "Подхоз-1"**								
64		Земляные работы	163,81			163,81	100	163,81	100	163,81
65		Каменные работы с перевозкой камня	16 871,14			16 871,14	31,94512	5 389,506	31,94512	5 389,506
66		Устройство временных дорог	506,01			506,01	100	506,01	100	506,01
67		**Итого**	**17 540,96**			**17 540,96**		**6 059,33**		**6 059,33**
68	02 - 03 - 02	**Участок "Подхоз-2"**								
69		Земляные работы	60,74			60,74		0,00		0,00
70		Каменные работы с перевозкой камня	6 549,43			6 549,43		0,000		0,000
71		Устройство временных дорог	138,00			138,00		0,00		0,00
72		**Итого**	**6 748,17**			**6 748,17**		**0,00**		**0,00**
73	02 - 03 - 03	**Участок "Подхоз-3"**								
74		Земляные работы	24,56			24,56		0,00		0,00
75		Каменные работы с перевозкой камня	2 031,01			2 031,01		0,000		0,000
76		Устройство временных дорог	69,00			69,00		0,00		0,00

77		**Итого**	**124,57**			**57**		**0,00**		**0,00**
78	02 - 03 - 04	**Участок "Подхоз-4"**							
79		Земляные работы	119,79			119,79		0,00		0,00
80		Каменные работы с перевозкой камня	6 097,11			6 097,11		0,000		0,000
81		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
82		**Итого**	**6 492,91**			**6 492,91**		**0,00**		**0,00**
83	02 - 03 - 05	**Участок "Чумыш-1"**							
84		Земляные работы	165,72			165,72		0,00		0,00
85		Каменные работы с перевозкой камня	7 386,47			7 386,47		0,000		0,000
86		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
87		**Итого**	**7 828,20**			**7 828,20**		**0,00**		**0,00**
88	02 - 03 - 06	**Участок "Чумыш-2"**							
89		Земляные работы	354,64			354,64		0,00		0,00
90		Каменные работы с перевозкой камня	85 918,55			85 918,55		0,000		0,000
91		Устройство временных дорог	736,02			736,02		0,00		0,00
92		**Итого**	**87 009,21**			**87 009,21**		**0,00**		**0,00**
93	02 - 03 - 07	**Участок "Карасу-1"**							
94		Земляные работы	216,32			216,32		0,00		0,00
95		Каменные работы с перевозкой камня	10 410,37			10 410,37		0,000		0,000
96		Устройство временных дорог	368,01			368,01		0,00		0,00
97		**Итого**	**10 994,70**			**10 994,70**		**0,00**		**0,00**
98	02 - 03 - 08	**Участок "Карасу-2"**							
99		Земляные работы	131,88			131,88		0,00		0,00
100		Каменные работы с перевозкой камня	6 232,95			6 232,95		0,000		0,000
101		Устройство временных дорог	248,41			248,41		0,00		0,00
102		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81		0,00		0,00
103		**Итого**	**7 338,05**			**7 338,05**		**0,00**		**0,00**
104	02 - 03 - 09	**Участок "Карасу-3"**							
105		Земляные работы	113,98			113,98		0,00		0,00
106		Каменные работы с перевозкой камня	4 833,43			4 833,43		0,000		0,000
107		Устройство временных дорог	207,01			207,01		0,00		0,00
108		**Итого**	**5 154,42**			**5 154,42**		**0,00**		**0,00**
109	02 - 03 -10	**Участок "Карасу-4"**							
110		Земляные работы	103,45			103,45		0,00		0,00
111		Каменные работы с перевозкой камня	8 511,20			8 511,20		0,00		0,00
112		Устройство временных дорог	276,01			276,01		0,00		0,00
113		**Итого**	**8 890,66**			**8 890,66**		**0,00**		**0,00**
114	02 - 03 - 11	**Участок "Карасу-5"**							
115		Земляные работы	567,73			567,73		0,00		0,00
116		Каменные работы с перевозкой камня	71 383,93			71 383,93		0,00		0,00
117		Устройство временных дорог	1 654,40			1 654,40		0,00		0,00
118		**Итого**	**73 606,06**			**73 606,06**		**0,00**		**0,00**
119		**Всего по части 3**	233 727,91			233 727,91		6 059,33		6 059,33
120		**Итого по главам 1-7**	**807 898,15**		**269,08**	**808 167,23**		**580 498,650**		**187 824,320**
121		**Глава 8. Временные здания и сооружения**							

122	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	40 394,91			40 1,91	5	29 011,479		9 391,216
123	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6 059,24			9,24		4 351,722		1 408,682
124		**Итого по главам 1-8**	**848 293,06**		**269,08**	**848 562,14**		**609 510,129**		**197 215,536**
125		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
126	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	4 580,78			4 580,78	0,54	3 289,902		1 064,964
127	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			8 482,93	8 482,93	1	6 092,410		1 972,155
128	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			3 393,17	3 393,17	0,4	2 436,964		788,862
129	Расчет №1	Передислокация техники			1 246,45	1 246,45	0,001468897	894,912		289,689
130	Расчет №2	Командировочные расходы			31 928,75	31 928,75	0,037626885	22 923,843		7 420,606
131		**Итого по главе 9**	**4 580,78**		**45 051,30**	**49 632,08**		**35 638,031**		**11 536,276**
132		**Итого по главам 1-9**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**645 148,160**		**208 751,812**
133		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**645 148,160**		**208 751,812**
134	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах	1 835 849,71		97 554,18	1 933 403,89		1 388 713,707		449 348,704
135	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			38 668,08	38 668,08		27 774,274		8 986,974
136		Всего по сметному расчету в текущих ценах	1 835 849,71		136 222,26	1 972 071,97		1 416 487,981		458 335,678
137	Решение Правительства	Налог на добавленную стоимость 12%			236 648,64	236 648,64		169 978,558		55 000,281
138		**Всего по сметному расчету**	**1 835 849,71**		**372 870,90**	**2 208 720,61**		**1 586 466,539**		**513 335,959**
139		**Понижающий коэффициент**				**0,9999127973**		**0,9999127973**		
140		**Всего договорная цена**				**2 208 528,00**		**1 586 328,195**		**513 291,195**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс лаушылар көлігі және автомобиль жолдары б армасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 2

выполненных работ по объекту:Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" за июнь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-01-01 Участок "Сортобе" Берегозащитная дамба								
1	E0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	2613,15	987,21	22,49	2579732	58777	28897	0,01	37
				2,16	7,46	5644	19484	115	0,02	61
		м3								
2	E0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	5687,01	1151,12	138,03	6546414	784956	401929	0,27	1541
				44,33	35,08	252105	199500	89	0,12	695
		м3								
3	E0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами инженерным способом под воду самоопружающего банкета	3171,52	1032,48	4,85	3274545	15385	38635	0,06	187
				8,91	1,68	28258	5338	115	0,01	17
		м3								
4	E0138-3-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	1646,04	1028,00	13,76	1692127	22656	10295	0,01	24
				2,21	3,23	3638	5314	115	0,01	19
		м3								
5	C010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км (85км)	23611,9	67,40	--	1591442	--	318288	0,28	6684
				13,48	--	318288	--	100	--	--
		т								
6	C010333-A75 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 75 км, класс груза 1	23611,9	351,30	--	8294862	--	1658972	1,48	34838
				70,26	--	1658972	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23979121	881774			43312
			Тенге			2266907	229636			792
		Накладные расходы -	Тенге			2 457 017				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 586 168				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28 022 307				
		РАЗДЕЛ 2.=Смета 02-02-02 Участок "Аухатты 2" Берегозащитная дамба								
7	E0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	37168,01	1151,12	138,03	42784686	5130151	2626845	0,27	10073
				44,33	35,08	1647658	1303854	89	0,12	4542
		м3								
8	E0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	5926,92	1032,48	4,85	6119458	28752	72201	0,06	350
				8,91	1,68	52809	9975	115	0,01	33
		м3								
9	E010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(50км)	77570,87	67,40	67,40	5228277	5228277	1045655	--	--
				--	13,48	--	1045655	100	0,28	21959
		т								
10	C010333-A40 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	77570,87	232,50	--	18035228	--	3607046	0,98	75748
				46,50	--	3607046	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			72167648	10387179			86170
			Тенге			5307512	2359484			26533
		Накладные расходы -	Тенге			7 351 747				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 771 164				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			84 290 559				
		РАЗДЕЛ 3.=Смета 02-02-03 Участок "Располе-1" Берегозащитная дамба								
11	E0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	3209	1151,12	138,03	3693931	442925	226796	0,27	870
				44,33	35,08	142255	112572	89	0,12	392
		м3								
12	E0142-2-1	Выравнивание откосной части русла разработанным грунтом	872	51,80	28,28	45169	24660	16499	0,08	66
				11,45	9,81	9984	8554	89	0,03	28
		м3								
13	E0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	996	1032,48	4,85	1028355	4832	12133	0,06	59
				8,91	1,68	8874	1676	115	0,01	5
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-30-2	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	324	0,20	0,20	66	66	22	--	--
				--	0,07	--	23	97	--	--
		м2								
15	Е0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	1538	18,21	18,21	28011	28011	8024	--	--
				--	5,38	--	8272	97	0,02	28
		м2								
16	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	409	27,15	25,74	11105	10529	3130	0,01	4
				1,41	6,48	576	2651	97	0,02	9
		м3								
17	Е0101-12-8 т.ч. п-3.55 к=1,25 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,от под воды при глубине до 2м (под крепление откосов и устройство дорог)	1227	30,85	29,25	37859	35896	10670	0,01	14
				1,60	7,36	1963	9037	97	0,03	31
		м3								
18	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	409	24,68	23,40	10096	9572	2845	0,01	4
				1,28	5,89	524	2410	97	0,02	8
		м3								
19	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта под дорогу	106	4,85	4,85	514	514	173	--	--
				--	1,68	--	178	97	0,01	1
		м3								
20	Е0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	212	4,20	4,20	890	890	300	--	--
				--	1,46	--	309	97	--	1
		м3								
21	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(45км)	7569	67,40	67,40	510151	510151	102030	--	--
				--	13,48	--	102030	100	0,28	2143
		т								
22	С010333-А35 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	7759,8	215,00	--	1668357	--	333671	0,90	7007
				43,00	--	333671	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1								
23	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	0,175	1205287,89	84062,89	210925	14711	11460	162,00	28
				24075,00	25161,00	4213	4403	133	93,08	16
		км								
24	Е0127-96-6 К=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,175	-372400,69	-33652,69	-65170	-5889	-4575	-64,80	-11
				-9585,00	-10070,70	-1677	-1762	133	-37,26	-7
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7180259	1076867			8040
			Тенге			500383	250353			2656
		Накладные расходы -	Тенге			723 178				
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			474 206				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8 377 643				
		РАЗДЕЛ 4.=Смета 02-02-04 Участок "Риеполе-2" Берегозащитная дамба								
25	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	455	987,21	22,49	449182	10234	5032	0,01	6
				2,16	7,46	983	3392	115	0,02	11
		м3								
26	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	7583	1151,12	138,03	8728913	1046651	535928	0,27	2055
				44,33	35,08	336154	266012	89	0,12	927
		м3								
27	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самоопружающего банкета	1498	1032,48	4,85	1546662	7267	18249	0,06	88
				8,91	1,68	13347	2521	115	0,01	8
		м3								
28	Е0101-30-2	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	1893	0,20	0,20	384	384	129	–	–
				–	0,07	–	133	97	–	–
		м2								
29	Е0136-6-1 т.ч. п-1,9 и п-3,18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	3173	18,21	18,21	57788	57788	16554	–	–
				–	5,38	–	17066	97	0,02	57
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0101-12-8 т.ч. п-3.55 к=1,25 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отв. экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,от под воды при глубине до 2м (под крепление откосов и под банкет)	446	30,85	29,25	13761	13048	3878	0,01	5
				1,60	7,36	714	3285	97	0,03	11
		м3								
31	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта под дамбу и под дорогу	1784	4,85	4,85	8654	8654	2912	–	–
				–	1,68	–	3002	97	0,01	10
		м3								
32	Е0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	3568	4,20	4,20	14980	14980	5041	–	–
				–	1,46	–	5197	97	–	17
		м3								
33	Е0138-3-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	948	1028,00	13,76	974541	13048	5929	0,01	14
				2,21	3,23	2095	3061	115	0,01	11
		м3								
34	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(45км)	18871,2	67,40	67,40	1271919	1271919	254384	–	–
				–	13,48	–	254384	100	0,28	5342
		т								
35	С010333-А35 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	18871,2	215,00	–	4057308	–	811462	0,90	17041
				43,00	–	811462	–	100	–	–
		т								
36	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	0,35	1201002,89	84062,89	420351	29422	22919	162,00	57
				24075,00	25161,00	8426	8806	133	93,08	33
		км								
37	Е0127-96-6 К=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключить на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,35	-372400,69	-33652,69	-130340	-11778	-9150	-64,80	-23
				-9585,00	-10070,70	-3355	-3525	133	-37,26	-13
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17414102	2461616			19243
			Тенге			1169826	563335			6413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1 673 267				
		Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 145 242				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			20 232 611				
		РАЗДЕЛ 5.=Смета 02-02-05 Участок "Рисполе-3,4" Берегозащитная дамба								
38	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для дамбы)	1790,67	32,19	30,77	57642	55100	16961	0,01	18
				1,42	8,34	2543	14943	97	0,03	51
		м3								
39	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	3044,15	19,70	19,70	59970	59970	11994	--	--
				--	3,94	--	11994	100	0,08	252
		т								
40	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.8 К=1,04 и К=1,06	Возведение насыпей насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	1747	24,48	21,83	42769	38140	12291	0,01	24
				2,00	5,25	3494	9177	97	0,02	31
		м3								
41	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	1826	987,21	22,49	1802651	41072	20193	0,01	26
				2,16	7,46	3944	13615	115	0,02	42
		м3								
42	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	4158	1151,12	138,03	4786340	573912	293866	0,27	1127
				44,33	35,08	184324	145863	89	0,12	508
		м3								
43	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	1670	1032,48	4,85	1724249	8101	20344	0,06	99
				8,91	1,68	14880	2811	115	0,01	9
		м3								
44	Е0101-30-2	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	1396	0,20	0,20	283	283	95	--	--
				--	0,07	--	98	97	--	--
		м2								
45	Е0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	2071	18,21	18,21	37718	37718	10805	--	--
				--	5,38	--	11139	97	0,02	37
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	E0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в от... экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, мягких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	247	27,15	25,74	6707	6359	1890	0,01	2
				1,41	6,48	348	1601	97	0,02	6
		м3								
47	E0101-12-8 т.ч. п-3.55 к=1,25 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,из под воды при глубине до 2м (под крепление откосов и под дорогу)	1482	30,85	29,25	45727	43356	12887	0,01	16
				1,60	7,36	2371	10915	97	0,03	38
		м3								
48	E0101-12-8 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	741	24,68	23,40	18291	17342	5155	0,01	7
				1,28	5,89	948	4366	97	0,02	15
		м3								
49	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта под дамбу и под дорогу	638	4,85	4,85	3095	3095	1042	--	--
				--	1,68	--	1074	97	0,01	4
		м3								
50	E0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	1276	4,20	4,20	5357	5357	1803	--	--
				--	1,46	--	1859	97	--	6
		м3								
51	E0138-3-1	Возмещение объема срезки ПСН каменной мелочью	259	1028,00	13,76	266251	3565	1620	0,01	4
				2,21	3,23	572	836	115	0,01	3
		м3								
52	E010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(45км)	14243,4	67,40	67,40	960005	960005	192001	--	--
				--	13,48	--	192001	100	0,28	4032
		т								
53	C010333-A35 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	14243,4	215,00	--	3062331	--	612466	0,90	12862
				43,00	--	612466	--	100	--	--
		т								
54	E0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	0,25	1201002,89	84062,89	300251	21016	16371	162,00	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				24075,00	25161,00	6019	6290	133	93,08	23
		км								
55	Е0127-96-6 К=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,25	-372400,69	-33652,69	-93100	-8413	-6536	-64,80	-16
				-9585,00	-10070,70	-2396	-2518	133	-37,26	-9
		км								
56	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,025	802272,06	410808,31	20057	10270	16144	1800,00	45
				341550,00	155187,00	8539	3880	130	757,93	19
		км								
57	С130806-154 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х10 мм	25,1	25800,00	–	647580	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
58	Е0122-8-20	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1400 мм с гидравлическим испытанием	0,035	1267902,31	675551,68	44377	23644	34973	2698,00	94
				513450,00	255195,00	17971	8932	130	1246,37	44
		км								
59	С130806-160 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1420х12 мм	35,14	43600,00	–	1532104	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			15330654	1899891			14348
			Тенге			856023	438874			5111
		Накладные расходы -	Тенге			1 276 365				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			996 421				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			17 603 440				
РАЗДЕЛ 6.=Смета 02-02-06 Участок "Отеген-1" Берегозащитная дамба										
60	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем*1:3 толщина слоя до 2 м	3794	1151,12	138,03	4367334	523671	268141	0,27	1028
				44,33	35,08	168188	133094	89	0,12	464
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами инженерным способом под воду самонагружающего банкета	1361	1032,48	4,85	1405212	6602	16580	0,06	80
				8,91	1,68	12127	2291	115	0,01	7
		м3								
62	Е0101-30-2	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	620	0,20	0,20	126	126	42	--	--
				--	0,07	--	44	97	--	--
		м2								
63	Е0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	2104	18,21	18,21	38319	38319	10977	--	--
				--	5,38	--	11316	97	0,02	38
		м2								
64	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	592	27,15	25,74	16074	15241	4530	0,01	6
				1,41	6,48	834	3837	97	0,02	13
		м3								
65	Е0101-12-8 т.ч. п-3.55 к=1,25 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,нт под воды при глубине до 2м (под крепление откосов)	1184	30,85	29,25	36532	34638	10296	0,01	13
				1,60	7,36	1894	8720	97	0,03	30
		м3								
66	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	592	24,68	23,40	14613	13855	4118	0,01	5
				1,28	5,89	758	3488	97	0,02	12
		м3								
67	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта под устройство дорог	1200	4,85	4,85	5821	5821	1959	--	--
				--	1,68	--	2020	97	0,01	7
		м3								
68	Е0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	2400	4,20	4,20	10076	10076	3391	--	--
				--	1,46	--	3496	97	--	11
		м3								
69	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	9279	67,40	67,40	625405	625405	125081	--	--
				--	13,48	--	125081	100	0,28	2627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
70	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	9279	108,20	--	1003988	--	200798	0,45	4217
				21,64	--	200798	--	100	--	--
		т								
71	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	0,335	1201002,89	84062,89	402336	28161	21937	162,00	54
				24075,00	25161,00	8065	8429	133	93,08	31
		км								
72	Е0127-96-6 К=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,335	-372400,69	-33652,69	-124754	-11274	-8758	-64,80	-22
				-9585,00	-10070,70	-3211	-3374	133	-37,26	-12
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7801081	1290640			5382
			Тенге			389452	298440			3228
		Накладные расходы -	Тенге			659 092				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			507 610				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8 967 783				
РАЗДЕЛ 7.=Смета 02-02-06 Участок "Отеген-2" Берегозащитная дамба										
73	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для дамбы)	469,45	32,19	30,77	15112	14445	4447	0,01	5
				1,42	8,34	667	3918	97	0,03	13
		м3								
74	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	798,07	19,70	19,70	15722	15722	3144	--	--
				--	3,94	--	3144	100	0,08	66
		т								
75	Е0136-1-1 т.ч. п-1,9 и п-3,8 К=1,04 и К=1,06	Возведение насыпей насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	458	24,48	21,83	11212	9999	3222	0,01	6
				2,00	5,25	916	2406	97	0,02	8
		м3								
76	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	328	987,21	22,49	323806	7378	3627	0,01	5
				2,16	7,46	708	2446	115	0,02	8
		м3								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
77	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	5583	1151,12	138,03	6426681	770599	394578	0,27	1513
				44,33	35,08	247494	195852	89	0,12	682
		м3								
78	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами инженерным способом под ногу самонагружающего банкета	1492	1032,48	4,85	1540467	7238	18175	0,06	88
				8,91	1,68	13294	2511	115	0,01	8
		м3								
79	Е0101-30-2	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	2280	0,20	0,20	463	463	156	--	--
				--	0,07	--	160	97	--	1
		м2								
80	Е0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	3230	18,21	18,21	58826	58826	16851	--	--
				--	5,38	--	17372	97	0,02	58
		м2								
81	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	338	27,15	25,74	9177	8702	2587	0,01	3
				1,41	6,48	476	2191	97	0,02	8
		м3								
82	Е0101-12-8 т.ч. п-3.55 к=1,25 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,из под воды при глубине до 2м (под крепление откосов)	338	30,85	29,25	10429	9888	2939	0,01	4
				1,60	7,36	541	2489	97	0,03	9
		м3								
83	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	453	24,68	23,40	11182	10602	3151	0,01	4
				1,28	5,89	580	2669	97	0,02	9
		м3								
84	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта под дамбу и под дорогу	2465	4,85	4,85	11958	11958	4024	--	--
				--	1,68	--	4140	97	0,01	14
		м3								
85	Е0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	4930	4,20	4,20	20698	20698	6965	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
				–	1,46	–	7181	97	–	23
		м3								
86	E0138-3-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	936	1028,00	13,76	962205	12883	5854	0,01	14
				2,21	3,23	2069	3022	115	0,01	11
		м3								
87	E010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	15010,2	67,40	67,40	1011687	1011687	202337	–	–
				–	13,48	–	202337	100	0,28	4249
		т								
88	C010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	15010,2	108,20	–	1624104	–	324821	0,45	6821
				21,64	–	324821	–	100	–	–
		т								
89	E0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	0,475	1201002,89	84062,89	570476	39930	31105	162,00	77
				24075,00	25161,00	11436	11951	133	93,08	44
		км								
90	E0127-96-6 K=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,475	-372400,69	-33652,69	-176890	-15985	-12417	-64,80	-31
				-9585,00	-10070,70	-4553	-4784	133	-37,26	-18
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			12447314	1995031			8509
			Тенге			598448	459015			5193
		Накладные расходы -	Тенге			1 015 567				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			807 773				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			14 270 654				
РАЗДЕЛ 8.=Смета 02-03-01 Участок "Подхоз-1" Берегозащитная дамба										
91	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для дамбы)	55,35	32,19	30,77	1782	1703	524	0,01	1
				1,42	8,34	79	462	97	0,03	2
		м3								
92	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	94,09	19,70	19,70	1854	1854	371	–	–
				–	3,94	–	371	100	0,08	8
		т								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
93	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.8 К=1,04 и К=1,06	Возведение насыпей насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	54	24,48	21,83	1322	1179	380	0,01	1
				2,00	5,25	108	284	97	0,02	1
		м3								
94	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм. пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	41,53	987,21	22,49	40998	934	459	0,01	1
				2,16	7,46	90	310	115	0,02	1
		м3								
95	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	2654,32	1151,12	138,03	3055430	366365	187594	0,27	719
				44,33	35,08	117666	93114	89	0,12	324
		м3							1	
96	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	709,18	1032,48	4,85	732219	3440	8639	0,06	42
				8,91	1,68	6319	1194	115	0,01	4
		м3								
97	Е0101-30-2	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	1018	0,20	0,20	207	207	69	--	--
				--	0,07	--	72	97	--	--
		м2								
98	Е0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	3259	18,21	18,21	59354	59354	17003	--	--
				--	5,38	--	17528	97	0,02	58
		м2								
99	Е0101-12-8 т.ч. п-3.55 к=1,25 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,из под воды при глубине до 2м (под крепление откосов и под устройство дорог)	145	30,85	29,25	4474	4242	1261	0,01	2
				1,60	7,36	232	1068	97	0,03	4
		м3								
100	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1310	24,68	23,40	32336	30659	9113	0,01	12
				1,28	5,89	1677	7718	97	0,02	27
		м3								
101	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м С резка растительного грунта под дорогу	1383	4,85	4,85	6709	6709	2258	--	--
				--	1,68	--	2328	97	0,01	8
		м3								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
102	Е0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	2766	4,20	4,20	11613	11613	3908	--	--
				--	1,46	--	4029	97	--	13
		м3								
103	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(20км)	6129,05	67,40	67,40	413098	413098	82620	--	--
				--	13,48	--	82620	100	0,28	1735
		т								
104	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими на карьерах/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	6129,05	76,60	--	469486	--	93897	0,32	1972
				15,32	--	93897	--	100	--	--
		т								
105	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	0,55	1201002,89	84062,89	660552	46235	36016	162,00	89
				24075,00	25161,00	13241	13839	133	93,08	51
		км								
106	Е0127-96-6 К=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,55	-372400,69	-33652,69	-204820	-18509	-14378	-64,80	-36
				-9585,00	-10070,70	-5272	-5539	133	-37,26	-20
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5286612	929083			2802
			Тенге			228037	219395			2215
		Накладные расходы -	Тенге			429 734				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			342 981				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			6 059 326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5232
		Сметная заработная плата -	Тенге				511892,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			161 606 791	20922082			187806
			Тенге			11 316 587	4818532			52141
		Накладные расходы -	Тенге			15 585 969				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10 631 566				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			187 824 316				
		Временные здания и сооружения		5	%	9 391 216				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				197 215 532				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	1 064 964				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет		1	%	1 972 155				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	788 862				
		Передислокация техники		0,001468897		289 689				
		Командировочные расходы		0,037626885		7 420 606				
		Итого в базовых ценах 2001 г				208 751 808				
		Итого в текущих ценах		2,15255		449 348 704				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	8 986 974				
		Итого в текущих ценах				458 335 678				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	55 000 281				
		Всего				513 335 959				
		Понижающий коэффициент		0,9999127973						
		Всего по Акту № 2				513 291 195				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Аутаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 21 октября 2015 года

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі**
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-01-С от 05.02. 2014 года, доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г. и доп.соглашение № 2 от 20.04.2015 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"	2 201 876 615	1 205 400 088	1 205 400 088			99 758 947	99 758 947		
2	в том числе НДС	235 349 225	129 161 272				11 402 101			
3	Удержание 5% гарантии качества	107 602 639	107 602 639				4 987 947			
4	в том числе НДС	11 528 854	11 528 854				534 423			
5	Итого	1 869 887 479	980 176 294				84 616 964			
6	Оплата сумм НДС	224 386 497	117 621 155				10 154 036			
7	**Итого**	**2 094 273 976**	**1 097 797 449**				**94 771 000**			

Заказчик:
Зам. руководителя "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

А. Ахатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 5

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 21 октября 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			269,08	269,08	100	269,08		0,00
2		**Итого**			**269,08**	**269,08**		**269,08**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Сортобе"**								
6		Земляные работы	1 706,50			1 706,50	100	1 706,50		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	163 856,40			163 856,40	100	163 856,40		0,00
8		Устройство временных дорог	3 007,55			3 007,55	100	3 007,55		0,00
9		**Итого**	**168 570,45**			**168 570,45**		**168 570,45**		**0,00**
10	02 - 01 - 02	**Участок "Булар батыр-1"**								
11		Земляные работы	13,45			13,45	100	13,45		0,00
12		Каменные работы с перевозкой камня	3 600,77			3 600,77	100	3 600,77		0,00
13		Устройство временных дорог	108,71			108,71	100	108,71		0,00
14		**Итого**	**3 722,93**			**3 722,93**		**3 722,93**		**0,00**
15	02 - 01 - 03	**Участок "Булар батыр-2 уч. 1"**								
16		Земляные работы	115,52			115,52	100	115,52		0,00
17		Каменные работы с перевозкой камня	11 467,64			11 467,64	100	11 467,64		0,00
18		Устройство временных дорог	181,18			181,18	100	181,18		0,00
19		**Итого**	**11 764,34**			**11 764,34**		**11 764,34**		**0,00**
20	02 - 01 - 04	**Участок "Булар батыр-2 уч. 2"**								
21		Земляные работы	115,39			115,39	100	115,39		0,00
22		Каменные работы с перевозкой камня	32 884,23			32 884,23	100	32 884,23		0,00
23		Устройство временных дорог	616,00			616,00	100	616,00		0,00
24		**Итого**	**33 615,62**			**33 615,62**		**33 615,62**		**0,00**
25		**Всего по Части 1**	**217 673,34**			**217 673,34**		**217 673,34**		**0,00**
26	02 - 02	**Часть 2**								
27	02 - 02 - 01	**Участок "Аухатты-1"**								
28		Земляные работы	194,61			194,61	100	194,61		0,00
29		Каменные работы с перевозкой камня	37 123,89			37 123,89	100	37 123,89		0,00
30		**Итого**	**37 318,50**			**37 318,50**		**37 318,50**		**0,00**
31	02 - 02 - 02	**Участок "Аухатты-2"**								

32		Земляные работы	1 124,96			1 124,96	100	1 124,96		0,00
33		Каменные работы с перевозкой камня	248 601,32			2[illegible] 601,32	100	248 601,32		0,00
34		**Итого**	**249 726,28**			**2[illegible] 726,28**		**249 726,28**		**0,00**
35	02 - 02 - 03	**Участок "Риеполе-1"**								
36		Земляные работы	185,90			185,90	100	185,90		0,00
37		Каменные работы с перевозкой камня	8 029,94			8 029,94	100	8 029,94		0,00
38		Устройство временных дорог	161,80			161,80	100	161,80		0,00
39		**Итого**	**8 377,64**			**8 377,64**		**8 377,64**		**0,00**
40	02 - 02 - 04	**Участок "Риеполе-2"**								
41		Земляные работы	131,53			131,53	100	131,53		0,00
42		Каменные работы с перевозкой камня	19 779,07			19 779,07	100	19 779,07		0,00
43		Устройство временных дорог	322,01			322,01	100	322,01		0,00
44		**Итого**	**20 232,61**			**20 232,61**		**20 232,61**		**0,00**
45	02 - 02 - 05	**Участок "Риеполе-3,4"**								
46		Земляные работы	373,63			373,63	100	373,63		0,00
47		Каменные работы с перевозкой камня	14 566,85			14 566,85	100	14 566,85		0,00
48		Устройство временных дорог	230,01			230,01	100	230,01		0,00
49		Укладка стальных водопроводных труб	2 432,95			2 432,95	100	2 432,95		0,00
50		**Итого**	**17 603,44**			**17 603,44**		**17 603,44**		**0,00**
51	02 - 02 - 06	**Участок "Отеген-1"**								
52		Земляные работы	166,29			166,29	100	166,29		0,00
53		Каменные работы с перевозкой камня	8 493,28			8 493,28	100	8 493,28		0,00
54		Устройство временных дорог	308,21			308,21	100	308,21		0,00
55		**Итого**	**8 967,78**			**8 967,78**		**8 967,78**		**0,00**
56	02 - 02 - 07	**Участок "Отеген-2"**								
57		Земляные работы	225,00			225,00	100	225,00		0,00
58		Каменные работы с перевозкой камня	13 608,64			13 608,64	100	13 608,64		0,00
59		Устройство временных дорог	437,01			437,01	100	437,01		0,00
60		**Итого**	**14 270,65**			**14 270,65**		**14 270,65**		**0,00**
61		**Всего по части 2**	**356 496,90**			**356 496,90**		**356 496,90**		**0,00**
62	02 - 03	**Часть 3**								
63	02 - 03 - 01	**Участок "Подхоз-1"**								
64		Земляные работы	163,81			163,81	100	163,81		0,00
65		Каменные работы с перевозкой камня	16 871,14			16 871,14	100	16 871,14		0,000
66		Устройство временных дорог	506,01			506,01	100	506,01		0,00
67		**Итого**	**17 540,96**			**17 540,96**		**17 540,96**		**0,00**
68	02 - 03 - 02	**Участок "Подхоз-2"**								
69		Земляные работы	60,74			60,74	100	60,74		0,00
70		Каменные работы с перевозкой камня	6 549,43			6 549,43	100	6 549,430		0,000
71		Устройство временных дорог	138,00			138,00	100	138,00		0,00
72		**Итого**	**6 748,17**			**6 748,17**		**6 748,17**		**0,00**
73	02 - 03 - 03	**Участок "Подхоз-3"**								
74		Земляные работы	24,56			24,56	100	24,56		0,00
75		Каменные работы с перевозкой камня	2 031,01			2 031,01	100	2 031,010		0,000
76		Устройство временных дорог	69,00			69,00	100	69,00		0,00

77		**Итого**	**2 124,57**			**2 124,57**		**2 124,57**		**0,00**
78	02 - 03 - 04	**Участок "Подхоз-4"**								
79		Земляные работы	119,79			119,79	100	119,79		0,00
80		Каменные работы с перевозкой камня	6 097,11			6 097,11	100	6 097,110		0,000
81		Устройство временных дорог	276,01			276,01	100	276,01		0,00
82		**Итого**	**6 492,91**			**6 492,91**		**6 492,91**		**0,00**
83	02 - 03 - 05	**Участок "Чумыш-1"**								
84		Земляные работы	165,72			165,72	100	165,72		0,00
85		Каменные работы с перевозкой камня	7 386,47			7 386,47	100	7 386,470		0,000
86		Устройство временных дорог	276,01			276,01	100	276,01		0,00
87		**Итого**	**7 828,20**			**7 828,20**		**7 828,20**		**0,00**
88	02 - 03 - 06	**Участок "Чумыш-2"**								
89		Земляные работы	354,64			354,64	100	354,64		0,00
90		Каменные работы с перевозкой камня	85 918,55			85 918,55	97,176232	83 492,409	42,486692	36 503,950
91		Устройство временных дорог	736,02			736,02	100	736,02		0,00
92		**Итого**	**87 009,21**			**87 009,21**		**84 583,07**		**36 503,95**
93	02 - 03 - 07	**Участок "Карасу-1"**								
94		Земляные работы	216,32			216,32	100	216,32		0,00
95		Каменные работы с перевозкой камня	10 410,37			10 410,37	100	10 410,370		0,000
96		Устройство временных дорог	368,01			368,01	100	368,01		0,00
97		**Итого**	**10 994,70**			**10 994,70**		**10 994,70**		**0,00**
98	02 - 03 - 08	**Участок "Карасу-2"**								
99		Земляные работы	131,88			131,88	100	131,88		0,00
100		Каменные работы с перевозкой камня	6 232,95			6 232,95	100	6 232,950		0,000
101		Устройство временных дорог	248,41			248,41	100	248,41		0,00
102		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81		0,00
103		**Итого**	**7 338,05**			**7 338,05**		**7 338,05**		**0,00**
104	02 - 03 - 09	**Участок "Карасу-3"**								
105		Земляные работы	113,98			113,98	100	113,98		0,00
106		Каменные работы с перевозкой камня	4 833,43			4 833,43	100	4 833,430		0,000
107		Устройство временных дорог	207,01			207,01	100	207,01		0,00
108		**Итого**	**5 154,42**			**5 154,42**		**5 154,42**		**0,00**
109	02 - 03 -10	**Участок "Карасу-4"**								
110		Земляные работы	103,45			103,45	100	103,45		0,00
111		Каменные работы с перевозкой камня	8 511,20			8 511,20	100	8 511,20		0,00
112		Устройство временных дорог	276,01			276,01	100	276,01		0,00
113		**Итого**	**8 890,66**			**8 890,66**		**8 890,66**		**0,00**
114	02 - 03 - 11	**Участок "Карасу-5"**								
115		Земляные работы	567,73			567,73	100	567,73		0,00
116		Каменные работы с перевозкой камня	71 383,93			71 383,93	100	71 383,93		0,00
117		Устройство временных дорог	1 654,40			1 654,40	100	1 654,40		0,00
118		**Итого**	**73 606,06**			**73 606,06**		**73 606,06**		**0,00**
119		**Всего по части 3**	**233 727,91**			**233 727,91**		**231 301,77**		**36 503,95**
120		**Итого по главам 1-7**	**807 898,15**		**269,08**	**808 167,23**		**805 741,090**		**36 503,950**
121		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								

122	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	40 394,91			40 394,91	5	40 273,601		1 825,198
123	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6 059,24			6 059,24		6 041,040		273,780
124		**Итого по главам 1-8**	**848 293,06**		**269,08**	**848 562,14**		**846 014,691**		**38 329,148**
125		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
126	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	4 580,78			4 580,78	0,54	4 567,026		206,977
127	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			8 482,93	8 482,93	1	8 457,456		383,291
128	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			3 393,17	3 393,17	0,4	3 382,982		153,317
129	Расчет №1	Передислокация техники			1 246,45	1 246,45	0,001468897	1 242,313		56,302
130	Расчет №2	Командировочные расходы			31 928,75	31 928,75	0,037626885	31 822,773		1 442,206
131		**Итого по главе 9**	**4 580,78**		**45 051,30**	**49 632,08**		**49 472,550**		**2 242,093**
132		**Итого по главам 1-9**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**895 487,241**		**40 571,241**
133		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**852 873,84**		**45 320,38**	**898 194,22**		**895 487,241**		**40 571,241**
134	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах	1 835 849,71		97 554,18	1 933 403,89		1 927 581,060		87 331,624
135	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			38 668,08	38 668,08		38 551,655		1 746,632
136		Всего по сметному расчету в текущих ценах	1 835 849,71		136 222,26	1 972 071,97		1 966 132,715		89 078,256
137	Решение Правительства	Налог на добавленную стоимость 12%			236 648,64	236 648,64		235 935,926		10 689,391
138		**Всего по сметному расчету**	**1 835 849,71**		**372 870,90**	**2 208 720,61**		**2 202 068,641**		**99 767,647**
139		**Понижающий коэффициент**				**0,9999127973**		**0,9999127973**		
140		**Всего договорная цена**				**2 208 528,00**		**2 201 876,616**		**99 758,947**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахметов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 5

выполненных работ по объекту:Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 21 октября 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-03-06 Участок "Чумыш-2" Берегозащитная дамба								
1	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	19839,16	1151,12	138,03	22837175	2738320	1402131	0,27	5376
				44,33	35,08	879470	695958	89	0,12	2424
		м3								
2	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами инженерным способом под полу самовыгружающего банкета	1877,49	1032,48	4,85	1938476	9108	22871	0,06	111
				8,91	1,68	16728	3160	115	0,01	10
		м3								
3	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	39089,97	67,40	67,40	2634664	2634664	526933	–	–
				–	13,48	–	526933	100	0,28	11066
		т								
4	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	39089,97	108,20	–	4229534	–	845907	0,45	17764
				21,64	–	845907	–	100	–	–
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			31 639 850	5382091			23251
			Тенге			1 742 105	1226050			13500
		Накладные расходы -	Тенге			2 797 842				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			2 066 261				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			36 503 950				
		Временные здания и сооружения		5	%	1 825 198				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				38 329 148				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	206 977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет		1	%	383 291				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	153 317				
		Передислоккация техники		0,001468897		56 302				
		Командировочные расходы		0,037626885		1 442 206				
		Итого в базовых ценах 2001 г				40 571 241				
		Итого в текущих ценах		2,15255		87 331 624				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	1 746 632				
		Итого в текущих ценах				89 078 256				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	10 689 391				
		Всего				99 767 647				
		Понижающий коэффициент		0,999912797 3						
		Всего по Акту № 5				99 758 947				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя Управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахметаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 21 сентября 2015 года

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-01-С от 05.02. 2014 года, доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г. и доп.соглашение № 2 от 20.04.2015 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"	2 102 117 668	1 105 641 141	1 105 641 141			178 947 368	178 947 368		
2	в том числе НДС	224 659 834	118 471 881				19 174 604			
3	Удержание 5% гарантии качества	102 614 692	102 614 692				8 947 368			
4	в том числе НДС	10 994 431	10 994 431				958 647			
5	Итого	1 785 270 514	895 559 329				151 785 714			
6	Оплата с учетом НДС	214 232 462	107 467 119				18 214 286			
7	**Итого**	**1 999 502 976**	**1 003 026 448**				**170 000 000**			

Заказчик:
Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 4

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 21 сентября 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		с начала года		за отчетный месяц	
							объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			269,08	269,08	100	269,08		0,00
2		**Итого**			**269,08**	**269,08**		**269,08**		**0,00**
3		Глава 2. Основные объекты строительства								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Сортобе"**								
6		Земляные работы	1 706,50			1 706,50	100	1 706,50		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	163 856,40			163 856,40	100	163 856,40		0,00
8		Устройство временных дорог	3 007,55			3 007,55	100	3 007,55		0,00
9		**Итого**	**168 570,45**			**168 570,45**		**168 570,45**		**0,00**
10	02 - 01 - 02	**Участок "Булар батыр-1"**								
11		Земляные работы	13,45			13,45	100	13,45		0,00
12		Каменные работы с перевозкой камня	3 600,77			3 600,77	100	3 600,77		0,00
13		Устройство временных дорог	108,71			108,71	100	108,71		0,00
14		**Итого**	**3 722,93**			**3 722,93**		**3 722,93**		**0,00**
15	02 - 01 - 03	**Участок "Булар батыр-2 уч. 1"**								
16		Земляные работы	115,52			115,52	100	115,52		0,00
17		Каменные работы с перевозкой камня	11 467,64			11 467,64	100	11 467,64		0,00
18		Устройство временных дорог	181,18			181,18	100	181,18		0,00
19		**Итого**	**11 764,34**			**11 764,34**		**11 764,34**		**0,00**
20	02 - 01 - 04	**Участок "Булар батыр-2 уч. 2"**								
21		Земляные работы	115,39			115,39	100	115,39		0,00
22		Каменные работы с перевозкой камня	32 884,23			32 884,23	100	32 884,23		0,00
23		Устройство временных дорог	616,00			616,00	100	616,00		0,00
24		**Итого**	**33 615,62**			**33 615,62**		**33 615,62**		**0,00**
25		**Всего по Части 1**	**217 673,34**			**217 673,34**		**217 673,34**		**0,00**
26	02 - 02	**Часть 2**								
27	02 - 02 - 01	**Участок "Аухатты-1"**								
28		Земляные работы	194,61			194,61	100	194,61		0,00
29		Каменные работы с перевозкой камня	37 123,89			37 123,89	100	37 123,89		0,00
30		**Итого**	**37 318,50**			**37 318,50**		**37 318,50**		**0,00**
31	02 - 02 - 02	**Участок "Аухатты-2"**								

32		Земляные работы	1 124,96			1 124,96	100	1 124,96		0,00
33		Каменные работы с перевозкой камня	248 601,32			248 601,32	100	248 601,32		0,00
34		**Итого**	**249 726,28**			**249 726,28**		**249 726,28**		**0,00**
35	02 - 02 - 03	**Участок "Рисполе-1"**								
36		Земляные работы	185,90			185,90	100	185,90		0,00
37		Каменные работы с перевозкой камня	8 029,94			8 029,94	100	8 029,94		0,00
38		Устройство временных дорог	161,80			161,80	100	161,80		0,00
39		**Итого**	**8 377,64**			**8 377,64**		**8 377,64**		**0,00**
40	02 - 02 - 04	**Участок "Рисполе-2"**								
41		Земляные работы	131,53			131,53	100	131,53		0,00
42		Каменные работы с перевозкой камня	19 779,07			19 779,07	100	19 779,07		0,00
43		Устройство временных дорог	322,01			322,01	100	322,01		0,00
44		**Итого**	**20 232,61**			**20 232,61**		**20 232,61**		**0,00**
45	02 - 02 - 05	**Участок "Рисполе-3,4"**								
46		Земляные работы	373,63			373,63	100	373,63		0,00
47		Каменные работы с перевозкой камня	14 566,85			14 566,85	100	14 566,85		0,00
48		Устройство временных дорог	230,01			230,01	100	230,01		0,00
49		Укладка стальных водопроводных труб	2 432,95			2 432,95	100	2 432,95		0,00
50		**Итого**	**17 603,44**			**17 603,44**		**17 603,44**		**0,00**
51	02 - 02 - 06	**Участок "Отеген-1"**								
52		Земляные работы	166,29			166,29	100	166,29		0,00
53		Каменные работы с перевозкой камня	8 493,28			8 493,28	100	8 493,28		0,00
54		Устройство временных дорог	308,21			308,21	100	308,21		0,00
55		**Итого**	**8 967,78**			**8 967,78**		**8 967,78**		**0,00**
56	02 - 02 - 07	**Участок "Отеген-2"**								
57		Земляные работы	225,00			225,00	100	225,00		0,00
58		Каменные работы с перевозкой камня	13 608,64			13 608,64	100	13 608,64		0,00
59		Устройство временных дорог	437,01			437,01	100	437,01		0,00
60		**Итого**	**14 270,65**			**14 270,65**		**14 270,65**		**0,00**
61		**Всего по части 2**	**356 496,90**			**356 496,90**		**356 496,90**		**0,00**
62	02 - 03	**Часть 3**								
63	02 - 03 - 01	**Участок "Подхоз-1"**								
64		Земляные работы	163,81			163,81	100	163,81		0,00
65		Каменные работы с перевозкой камня	16 871,14			16 871,14	100	16 871,14		0,000
66		Устройство временных дорог	506,01			506,01	100	506,01		0,00
67		**Итого**	**17 540,96**			**17 540,96**		**17 540,96**		**0,00**
68	02 - 03 - 02	**Участок "Подхоз-2"**								
69		Земляные работы	60,74			60,74	100	60,74		0,00
70		Каменные работы с перевозкой камня	6 549,43			6 549,43	100	6 549,430	14,595194	955,902
71		Устройство временных дорог	138,00			138,00	100	138,00		0,00
72		**Итого**	**6 748,17**			**6 748,17**		**6 748,17**		**955,90**
73	02 - 03 - 03	**Участок "Подхоз-3"**								
74		Земляные работы	24,56			24,56	100	24,56	100	24,56
75		Каменные работы с перевозкой камня	2 031,01			2 031,01	100	2 031,010	100	2 031,010
76		Устройство временных дорог	69,00			69,00	100	69,00	100	69,00

77		**Итого**	**2 124,57**			**2 124,57**		**2 124,57**		**2 124,57**
78	02 - 03 - 04	**Участок "Подхоз-4"**								
79		Земляные работы	119,79			119,79	100	119,79	100	119,79
80		Каменные работы с перевозкой камня	6 097,11			6 097,11	100	6 097,110	100	6 097,110
81		Устройство временных дорог	276,01			276,01	100	276,01	100	276,01
82		**Итого**	**6 492,91**			**6 492,91**		**6 492,91**		**6 492,91**
83	02 - 03 - 05	**Участок "Чумыш-1"**								
84		Земляные работы	165,72			165,72	100	165,72	100	165,72
85		Каменные работы с перевозкой камня	7 386,47			7 386,47	100	7 386,470	100	7 386,470
86		Устройство временных дорог	276,01			276,01	100	276,01	100	276,01
87		**Итого**	**7 828,20**			**7 828,20**		**7 828,20**		**7 828,20**
88	02 - 03 - 06	**Участок "Чумыш-2"**								
89		Земляные работы	354,64			354,64	100	354,64	100	354,64
90		Каменные работы с перевозкой камня	85 918,55			85 918,55	54,68954	46 988,460	54,68954	46 988,460
91		Устройство временных дорог	736,02			736,02	100	736,02	100	736,02
92		**Итого**	**87 009,21**			**87 009,21**		**48 079,12**		**48 079,12**
93	02 - 03 - 07	**Участок "Карасу-1"**								
94		Земляные работы	216,32			216,32	100	216,32		0,00
95		Каменные работы с перевозкой камня	10 410,37			10 410,37	100	10 410,370		0,000
96		Устройство временных дорог	368,01			368,01	100	368,01		0,00
97		**Итого**	**10 994,70**			**10 994,70**		**10 994,70**		**0,00**
98	02 - 03 - 08	**Участок "Карасу-2"**								
99		Земляные работы	131,88			131,88	100	131,88		0,00
100		Каменные работы с перевозкой камня	6 232,95			6 232,95	100	6 232,950		0,000
101		Устройство временных дорог	248,41			248,41	100	248,41		0,00
102		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81		0,00
103		**Итого**	**7 338,05**			**7 338,05**		**7 338,05**		**0,00**
104	02 - 03 - 09	**Участок "Карасу-3"**								
105		Земляные работы	113,98			113,98	100	113,98		0,00
106		Каменные работы с перевозкой камня	4 833,43			4 833,43	100	4 833,430		0,000
107		Устройство временных дорог	207,01			207,01	100	207,01		0,00
108		**Итого**	**5 154,42**			**5 154,42**		**5 154,42**		**0,00**
109	02 - 03 -10	**Участок "Карасу-4"**								
110		Земляные работы	103,45			103,45	100	103,45		0,00
111		Каменные работы с перевозкой камня	8 511,20			8 511,20	100	8 511,20		0,00
112		Устройство временных дорог	276,01			276,01	100	276,01		0,00
113		**Итого**	**8 890,66**			**8 890,66**		**8 890,66**		**0,00**
114	02 - 03 - 11	**Участок "Карасу-5"**								
115		Земляные работы	567,73			567,73	100	567,73		0,00
116		Каменные работы с перевозкой камня	71 383,93			71 383,93	100	71 383,93		0,00
117		Устройство временных дорог	1 654,40			1 654,40	100	1 654,40		0,00
118		**Итого**	**73 606,06**			**73 606,06**		**73 606,06**		**0,00**
119		**Всего по части 3**	**233 727,91**			**233 727,91**		**194 797,82**		**65 480,70**
120		**Итого по главам 1-7**	**807 898,15**		**269,08**	**808 167,23**		**769 237,140**		**65 480,700**
121		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								

122	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	40 394,91			4,91	5	38 448,403		3 274,035
123	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6 059,24			6 059,24		5 767,260		491,105
124		**Итого по главам 1-8**	**848 293,06**		**269,08**	**848 562,14**		**807 685,543**		**68 754,735**
125		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
126	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	4 580,78			4 580,78	0,54	4 360,049		371,276
127	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			8 482,93	8 482,93	1	8 074,165		687,547
128	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			3 393,17	3 393,17	0,4	3 229,666		275,019
129	Расчет №1	Передислокация техники			1 246,45	1 246,45	0,001468897	1 186,011		100,994
130	Расчет №2	Командировочные расходы			31 928,75	31 928,75	0,037626885	30 380,566		2 587,027
131		**Итого по главе 9**	**4 580,78**		**45 051,30**	**49 632,08**		**47 230,457**		**4 021,863**
132		Итого по главам 1-9	852 873,84		45 320,38	898 194,22		854 916,000		72 776,598
133		Итого в базисных ценах 2001 г.	852 873,84		45 320,38	898 194,22		854 916,000		72 776,598
134	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах	1 835 849,71		97 554,18	1 933 403,89		1 840 249,436		156 655,265
135	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			38 668,08	38 668,08		36 805,023		3 133,105
136		Всего по сметному расчету в текущих ценах	1 835 849,71		136 222,26	1 972 071,97		1 877 054,459		159 788,370
137	Решение Правительства	Налог на добавленную стоимость 12%			236 648,64	236 648,64		225 246,535		19 174,604
138		**Всего по сметному расчету**	**1 835 849,71**		**372 870,90**	**2 208 720,61**		**2 102 300,994**		**178 962,974**
139		**Понижающий коэффициент**				**0,9999127973**		**0,9999127973**		
140		**Всего договорная цена**				**2 208 528,00**		**2 102 117,668**		**178 947,368**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахметов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 4

выполненных работ по объекту:Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 21 сентября 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-03-02 Участок "Подхоз-2" Берегозащитная дамба								
1	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	521,19	1151,12	138,03	599955	71938	36835	0,27	141
				44,33	35,08	23105	18283	89	0,12	64
		м3								
2	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами инженерным способом под воду самовыгружающего банкета	75,9	1032,48	4,85	78360	368	925	0,06	4
				8,91	1,68	676	128	115	0,01	--
		м3								
3	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(20км)	1074,76	67,40	67,40	72439	72439	14488	--	--
				--	13,48	--	14488	100	0,28	304
		т								
4	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1074,76	76,60	--	82327	--	16465	0,32	346
				15,32	--	16465	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			833 081	144745			491
			Тенге			40 246	32899			368
		Накладные расходы -	Тенге			68 713				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			54 108				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			955 902				
		РАЗДЕЛ 2.=Смета 02-03-03 Участок "Подхоз-3" Берегозащитная дамба								
5	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	9	987,21	22,49	8885	202	100	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2,16	7,46	19	67	115	0,02	--
		м3								
6	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	750	1151,12	138,03	863337	103520	53006	0,27	203
				44,33	35,08	33248	26310	89	0,12	92
		м3								
7	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самовогружающего банкета	381	1032,48	4,85	393377	1848	4641	0,06	22
				8,91	1,68	3395	641	115	0,01	2
		м3								
8	Е0101-30-2	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	294	0,20	0,20	60	60	20	--	--
				--	0,07	--	21	97	--	--
		м2								
9	Е0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	378	18,21	18,21	6884	6884	1972	--	--
				--	5,38	--	2033	97	0,02	7
		м2								
10	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	112	27,15	25,74	3041	2883	857	0,01	1
				1,41	6,48	158	726	97	0,02	3
		м3								
11	Е0101-12-8 т.ч. п-3,55 к=1,25 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,из под воды при глубине до 2м (под крепление откосов и под устройство дороги)	109	30,85	29,25	3363	3189	948	0,01	1
				1,60	7,36	174	803	97	0,03	3
		м3								
12	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта	340	4,85	4,85	1649	1649	555	--	--
				--	1,68	--	572	97	0,01	2
		м3								
13	Е0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	680	4,20	4,20	2855	2855	961	--	--
				--	1,46	--	990	97	--	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E0138-3-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	177	1028,00	13,76	181955	2436	1107	0,01	3
				2,21	3,23	391	571	115	0,01	2
		м3								
15	E010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(20км)	2370,6	67,40	67,40	159778	159778	31956	–	–
				–	13,48	–	31956	100	0,28	671
		т								
16	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2370,6	76,60	–	181588	–	36318	0,32	763
				15,32	–	36318	–	100	–	–
		т							1	
17	E0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	0,075	1201002,89	84062,89	90075	6305	4911	162,00	12
				24075,00	25161,00	1806	1887	133	93,08	7
		км								
18	E0127-96-6 K=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,075	-372400,69	-33652,69	-27930	-2524	-1961	-64,80	-5
				-9585,00	-10070,70	-719	-755	133	-37,26	-3
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 868 918	289086			1001
			Тенге			74 789	65822			788
		Накладные расходы -	Тенге			135 391				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120 259				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2 124 567				
РАЗДЕЛ 3.=Смета 02-03-04 Участок "Подхоз-4" Берегозащитная дамба										
19	E0142-1-5	Крепление откосов скальной наброской или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	2884	1151,12	138,03	3319819	398067	203826	0,27	782
				44,33	35,08	127848	101171	89	0,12	352
		м3								
20	E0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами неповерным способом под воду саморазгружающего банкета	982	1032,48	4,85	1013900	4764	11963	0,06	58
				8,91	1,68	8750	1653	115	0,01	5
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E0101-30-2	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	555	0,20	0,20	113	113	38	--	--
				--	0,07	--	39	97	--	--
		м2								
22	E0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	1486	18,21	18,21	27064	27064	7753	--	--
				--	5,38	--	7992	97	0,02	27
		м2								
23	E0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, мягких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1138	27,15	25,74	30899	29297	8708	0,01	11
				1,41	6,48	1602	7375	97	0,02	26
		м3								
24	E0101-12-8 т.ч. п-3.55 к=1,25 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,из под воды при глубине до 2м (под крепление откосов и под устройство дорог)	412	30,85	29,25	12712	12053	3583	0,01	5
				1,60	7,36	659	3034	97	0,03	11
		м3								
25	E0101-12-8 т.ч. п-1,6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	138	24,68	23,40	3406	3230	960	0,01	1
				1,28	5,89	177	813	97	0,02	3
		м3								
26	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта под дорогу	1004	4,85	4,85	4870	4870	1639	--	--
				--	1,68	--	1690	97	0,01	6
		м3								
27	E0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	2008	4,20	4,20	8430	8430	2837	--	--
				--	1,46	--	2925	97	--	10
		м3								
28	E010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(20км)	6958,8	67,40	67,40	469023	469023	93805	--	--
				--	13,48	--	93805	100	0,28	1970
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	6958,8	76,60	--	533044	--	106609	0,32	2239
				15,32	--	106609	--	100	--	--
		т								
30	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	0,3	1201002,89	84062,89	360301	25219	19645	162,00	49
				24075,00	25161,00	7223	7548	133	93,08	28
		км								
31	Е0127-96-6 К=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,3	-372400,69	-33652,69	-111720	-10096	-7843	-64,80	-19
				-9585,00	-10070,70	-2876	-3021	133	-37,26	-11
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5 671 861	972034			3124
			Тенге			249 991	225024			2425
		Накладные расходы -	Тенге			453 523				
		Непредусмотренные и непредвиденные затраты -	Тенге			367 523				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6 492 907				
РАЗДЕЛ 4.=Смета 02-03-05 Участок "Чумыш-1" Берегозащитная дамба										
32	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для дамбы)	501,23	32,19	30,77	16135	15423	4748	0,01	5
				1,42	8,34	712	4183	97	0,03	14
		м3								
33	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	852,08	19,70	19,70	16786	16786	3357	--	--
				--	3,94	--	3357	100	0,08	71
		т								
34	Е0136-1-1 т.ч. п-1,9 и п-3,8 К=1,04 и К=1,06	Возведение насыпей насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	489	24,48	21,83	11971	10676	3440	0,01	7
				2,00	5,25	978	2569	97	0,02	9
		м3								
35	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	271	987,21	22,49	267535	6096	2997	0,01	4
				2,16	7,46	585	2021	115	0,02	6
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	2838	1151,12	138,03	3266867	391718	200575	0,27	769
				44,33	35,08	125809	99557	89	0,12	347
		м3								
37	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	825	1032,48	4,85	851800	4002	10050	0,06	49
				8,91	1,68	7351	1388	115	0,01	5
		м3								
38	Е0101-30-2	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	1593	0,20	0,20	323	323	109	–	–
				–	0,07	–	112	97	+	–
		м2								
39	Е0136-6-1 т.ч. п-1,9 и п-3,18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	1489	18,21	18,21	27118	27118	7768	–	–
				–	5,38	–	8009	97	0,02	27
		м2								
40	Е0101-12-8 т.ч. п-3,46 к=1,1 т.ч. п-1,6 п-3,22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	100	27,15	25,74	2715	2574	765	0,01	1
				1,41	6,48	141	648	97	0,02	2
		м3								
41	Е0101-12-8 т.ч. п-3,55 к=1,25 т.ч. п-1,6 п-3,22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,из под воды при глубине до 2м (под крепление откосов и под дорогу)	593	30,85	29,25	18297	17348	5157	0,01	7
				1,60	7,36	949	4367	97	0,03	15
		м3								
42	Е0101-12-8 т.ч. п-1,6 п-3,22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	295	24,68	23,40	7282	6904	2052	0,01	3
				1,28	5,89	378	1738	97	0,02	6
		м3								
43	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта под дамбу и под дорогу	1599	4,85	4,85	7757	7757	2610	–	–
				–	1,68	–	2691	97	0,01	9
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	E0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта I группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	3198	4,20	4,20	13426	13426	4518	–	–
				–	1,46	–	4658	97	–	15
		м3								
45	E0138-3-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	620	1028,00	13,76	637358	8534	3878	0,01	9
				2,21	3,23	1370	2002	115	0,01	7
		м3								
46	E010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	8197,2	67,40	67,40	552491	552491	110498	–	–
				–	13,48	–	110498	100	0,28	2320
		т							1	
47	C010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	8197,2	108,20	–	886937	–	177387	0,45	3725
				21,64	–	177387	–	100	–	–
		т								
48	E0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	0,3	1201002,89	84062,89	360301	25219	19645	162,00	49
				24075,00	25161,00	7223	7548	133	93,08	28
		км								
49	E0127-96-6 K=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,3	-372400,69	-33652,69	-111720	-10096	-7843	-64,80	-19
				-9585,00	-10070,70	-2876	-3021	133	-37,26	-11
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6 833 379	1096299			4607
			Тенге			320 006	252325			2870
		Накладные расходы -	Тенге			551 713				
		Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			443 106				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7 828 198				
РАЗДЕЛ 5.=Смета 02-03-06 Участок "Чумыш-2" Берегозащитная дамба										
50	E0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	25537,28	1151,12	138,03	29396372	3524809	1804845	0,27	6921
				44,33	35,08	1132068	895848	89	0,12	3121
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самоопрокидывающегося банкета	2416,73	1032,48	4,85	2495237	11724	29440	0,06	143
				8,91	1,68	21533	4067	115	0,01	13
		м3								
52	Е0101-30-2	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	1480	0,20	0,20	300	300	101	–	–
				–	0,07	–	104	97	–	–
		м2								
53	Е0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	9526	18,21	18,21	173492	173492	49698	–	–
				–	5,38	–	51235	97	0,02	171
		м2								
54	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	183	27,15	25,74	4969	4711	1400	0,01	2
				1,41	6,48	258	1186	97	0,02	4
		м3								
55	Е0101-12-8 т.ч. п-3.55 к=1,25 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,из под воды при глубине до 2м (под крепление откосов и под дорогу)	550	30,85	29,25	16970	16090	4783	0,01	6
				1,60	7,36	880	4051	97	0,03	14
		м3								
56	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1102	24,68	23,40	27202	25791	7666	0,01	10
				1,28	5,89	1411	6493	97	0,02	23
		м3								
57	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта под дорогу	2710	4,85	4,85	13146	13146	4424	–	–
				–	1,68	–	4561	97	0,01	15
		м3								
58	Е0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	5420	4,20	4,20	22755	22755	7658	–	–
				–	1,46	–	7895	97	–	26
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	E010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	50317,22	67,40	67,40	3391381	3391381	678276	--	--
				--	13,48	--	678276	100	0,28	14244
		т								
60	C010333-A15 -I	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	50317,22	108,20	--	5444323	--	1088865	0,45	22866
				21,64	--	1088865	--	100	--	--
		т								
61	E0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	0,8	1201002,89	84062,89	960802	67250	52387	162,09	130
				24075,00	25161,00	19260	20129	133	93,08	74
		км								
62	E0127-96-6 K=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,8	-372400,69	-33652,69	-297921	-26922	-20914	-64,80	-52
				-9585,00	-10070,70	-7668	-8057	133	-37,26	-30
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			41 649 029	7224527			30025
			Тенге			2 256 606	1665788			17675
		Накладные расходы -	Тенге			3 708 630				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 721 460				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			48 079 119				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			56 856 268	9726690			39248
			Тенге			2 941 638	2241859			24127
		Накладные расходы -	Тенге			4 917 970				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 706 454				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			65 480 693				
		Временные здания и сооружения		5	%	3 274 035				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				68 754 728				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	371 276				
		Затраты на выслугу лет		1	%	687 547				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	275 019				
		Передислокация техники		0,001468897		100 994				
		Командировочные расходы		0,037626885		2 587 026				
		Итого в базовых ценах 2001 г				72 776 590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах		2,15255		156 655 265				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	3 133 105				
		Итого в текущих ценах				159 788 370				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	19 174 604				
		Всего				178 962 974				
		Понижающий коэффициент		0,9999127973						
		Всего по Акту № 4				178 947 368				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Аитбек

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 21 сентября 2015 года

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-01-С от 05.02. 2014 года, доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г. и доп.соглашение № 2 от 20.04.2015 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш"	2 102 117 668	1 105 641 141	1 105 641 141			178 947 368	178 947 368		
2	в том числе НДС	224 659 834	118 471 881				19 174 604			
3	Удержание 5% гарантии качества	102 614 692	102 614 692				8 947 368			
4	в том числе НДС	10 994 431	10 994 431				958 647			
5	Итого	1 785 270 514	895 559 329				151 785 714			
6	Оплата с учетом НДС	214 232 462	107 467 119				18 214 286			
7	**Итого**	**1 999 502 976**	**1 003 026 448**				**170 000 000**			

Заказчик:
Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 4

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 21 сентября 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		с начала года		за отчетный месяц	
							объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			269,08	269,08	100	269,08		0,00
2		**Итого**			**269,08**	**269,08**		**269,08**		**0,00**
3		Глава 2. Основные объекты строительства								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Сортобе"**								
6		Земляные работы	1 706,50			1 706,50	100	1 706,50		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	163 856,40			163 856,40	100	163 856,40		0,00
8		Устройство временных дорог	3 007,55			3 007,55	100	3 007,55		0,00
9		**Итого**	**168 570,45**			**168 570,45**		**168 570,45**		**0,00**
10	02 - 01 - 02	**Участок "Булар батыр-1"**								
11		Земляные работы	13,45			13,45	100	13,45		0,00
12		Каменные работы с перевозкой камня	3 600,77			3 600,77	100	3 600,77		0,00
13		Устройство временных дорог	108,71			108,71	100	108,71		0,00
14		**Итого**	**3 722,93**			**3 722,93**		**3 722,93**		**0,00**
15	02 - 01 - 03	**Участок "Булар батыр-2 уч. 1"**								
16		Земляные работы	115,52			115,52	100	115,52		0,00
17		Каменные работы с перевозкой камня	11 467,64			11 467,64	100	11 467,64		0,00
18		Устройство временных дорог	181,18			181,18	100	181,18		0,00
19		**Итого**	**11 764,34**			**11 764,34**		**11 764,34**		**0,00**
20	02 - 01 - 04	**Участок "Булар батыр-2 уч. 2"**								
21		Земляные работы	115,39			115,39	100	115,39		0,00
22		Каменные работы с перевозкой камня	32 884,23			32 884,23	100	32 884,23		0,00
23		Устройство временных дорог	616,00			616,00	100	616,00		0,00
24		**Итого**	**33 615,62**			**33 615,62**		**33 615,62**		**0,00**
25		**Всего по Части 1**	**217 673,34**			**217 673,34**		**217 673,34**		**0,00**
26	02 - 02	**Часть 2**								
27	02 - 02 - 01	**Участок "Аухатты-1"**								
28		Земляные работы	194,61			194,61	100	194,61		0,00
29		Каменные работы с перевозкой камня	37 123,89			37 123,89	100	37 123,89		0,00
30		**Итого**	**37 318,50**			**37 318,50**		**37 318,50**		**0,00**
31	02 - 02 - 02	**Участок "Аухатты-2"**								

32		Земляные работы	1 124,96			1 124,96	100	1 124,96		0,00
33		Каменные работы с перевозкой камня	248 601,32			248 601,32	100	248 601,32		0,00
34		**Итого**	**249 726,28**			**249 726,28**		**249 726,28**		**0,00**
35	02 - 02 - 03	**Участок "Рисполе-1"**								
36		Земляные работы	185,90			185,90	100	185,90		0,00
37		Каменные работы с перевозкой камня	8 029,94			8 029,94	100	8 029,94		0,00
38		Устройство временных дорог	161,80			161,80	100	161,80		0,00
39		**Итого**	**8 377,64**			**8 377,64**		**8 377,64**		**0,00**
40	02 - 02 - 04	**Участок "Рисполе-2"**								
41		Земляные работы	131,53			131,53	100	131,53		0,00
42		Каменные работы с перевозкой камня	19 779,07			19 779,07	100	19 779,07		0,00
43		Устройство временных дорог	322,01			322,01	100	322,01		0,00
44		**Итого**	**20 232,61**			**20 232,61**		**20 232,61**		**0,00**
45	02 - 02 - 05	**Участок "Рисполе-3,4"**								
46		Земляные работы	373,63			373,63	100	373,63		0,00
47		Каменные работы с перевозкой камня	14 566,85			14 566,85	100	14 566,85		0,00
48		Устройство временных дорог	230,01			230,01	100	230,01		0,00
49		Укладка стальных водопроводных труб	2 432,95			2 432,95	100	2 432,95		0,00
50		**Итого**	**17 603,44**			**17 603,44**		**17 603,44**		**0,00**
51	02 - 02 - 06	**Участок "Отеген-1"**								
52		Земляные работы	166,29			166,29	100	166,29		0,00
53		Каменные работы с перевозкой камня	8 493,28			8 493,28	100	8 493,28		0,00
54		Устройство временных дорог	308,21			308,21	100	308,21		0,00
55		**Итого**	**8 967,78**			**8 967,78**		**8 967,78**		**0,00**
56	02 - 02 - 07	**Участок "Отеген-2"**								
57		Земляные работы	225,00			225,00	100	225,00		0,00
58		Каменные работы с перевозкой камня	13 608,64			13 608,64	100	13 608,64		0,00
59		Устройство временных дорог	437,01			437,01	100	437,01		0,00
60		**Итого**	**14 270,65**			**14 270,65**		**14 270,65**		**0,00**
61		**Всего по части 2**	**356 496,90**			**356 496,90**		**356 496,90**		**0,00**
62	02 - 03	**Часть 3**								
63	02 - 03 - 01	**Участок "Подхоз-1"**								
64		Земляные работы	163,81			163,81	100	163,81		0,00
65		Каменные работы с перевозкой камня	16 871,14			16 871,14	100	16 871,14		0,000
66		Устройство временных дорог	506,01			506,01	100	506,01		0,00
67		**Итого**	**17 540,96**			**17 540,96**		**17 540,96**		**0,00**
68	02 - 03 - 02	**Участок "Подхоз-2"**								
69		Земляные работы	60,74			60,74	100	60,74		0,00
70		Каменные работы с перевозкой камня	6 549,43			6 549,43	100	6 549,430	14,595194	955,902
71		Устройство временных дорог	138,00			138,00	100	138,00		0,00
72		**Итого**	**6 748,17**			**6 748,17**		**6 748,17**		**955,90**
73	02 - 03 - 03	**Участок "Подхоз-3"**								
74		Земляные работы	24,56			24,56	100	24,56	100	24,56
75		Каменные работы с перевозкой камня	2 031,01			2 031,01	100	2 031,010	100	2 031,010
76		Устройство временных дорог	69,00			69,00	100	69,00	100	69,00

77		**Итого**	**2 124,57**			**2 124,57**		**2 124,57**		**2 124,57**
78	02 - 03 - 04	**Участок "Подхоз-4"**								
79		Земляные работы	119,79			119,79	100	119,79	100	119,79
80		Каменные работы с перевозкой камня	6 097,11			6 097,11	100	6 097,110	100	6 097,110
81		Устройство временных дорог	276,01			276,01	100	276,01	100	276,01
82		**Итого**	**6 492,91**			**6 492,91**		**6 492,91**		**6 492,91**
83	02 - 03 - 05	**Участок "Чумыш-1"**								
84		Земляные работы	165,72			165,72	100	165,72	100	165,72
85		Каменные работы с перевозкой камня	7 386,47			7 386,47	100	7 386,470	100	7 386,470
86		Устройство временных дорог	276,01			276,01	100	276,01	100	276,01
87		**Итого**	**7 828,20**			**7 828,20**		**7 828,20**		**7 828,20**
88	02 - 03 - 06	**Участок "Чумыш-2"**								
89		Земляные работы	354,64			354,64	100	354,64	100	354,64
90		Каменные работы с перевозкой камня	85 918,55			85 918,55	54,68954	46 988,460	54,68954	46 988,460
91		Устройство временных дорог	736,02			736,02	100	736,02	100	736,02
92		**Итого**	**87 009,21**			**87 009,21**		**48 079,12**		**48 079,12**
93	02 - 03 - 07	**Участок "Карасу-1"**								
94		Земляные работы	216,32			216,32	100	216,32		0,00
95		Каменные работы с перевозкой камня	10 410,37			10 410,37	100	10 410,370		0,000
96		Устройство временных дорог	368,01			368,01	100	368,01		0,00
97		**Итого**	**10 994,70**			**10 994,70**		**10 994,70**		**0,00**
98	02 - 03 - 08	**Участок "Карасу-2"**								
99		Земляные работы	131,88			131,88	100	131,88		0,00
100		Каменные работы с перевозкой камня	6 232,95			6 232,95	100	6 232,950		0,000
101		Устройство временных дорог	248,41			248,41	100	248,41		0,00
102		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81		0,00
103		**Итого**	**7 338,05**			**7 338,05**		**7 338,05**		**0,00**
104	02 - 03 - 09	**Участок "Карасу-3"**								
105		Земляные работы	113,98			113,98	100	113,98		0,00
106		Каменные работы с перевозкой камня	4 833,43			4 833,43	100	4 833,430		0,000
107		Устройство временных дорог	207,01			207,01	100	207,01		0,00
108		**Итого**	**5 154,42**			**5 154,42**		**5 154,42**		**0,00**
109	02 - 03 -10	**Участок "Карасу-4"**								
110		Земляные работы	103,45			103,45	100	103,45		0,00
111		Каменные работы с перевозкой камня	8 511,20			8 511,20	100	8 511,20		0,00
112		Устройство временных дорог	276,01			276,01	100	276,01		0,00
113		**Итого**	**8 890,66**			**8 890,66**		**8 890,66**		**0,00**
114	02 - 03 - 11	**Участок "Карасу-5"**								
115		Земляные работы	567,73			567,73	100	567,73		0,00
116		Каменные работы с перевозкой камня	71 383,93			71 383,93	100	71 383,93		0,00
117		Устройство временных дорог	1 654,40			1 654,40	100	1 654,40		0,00
118		**Итого**	**73 606,06**			**73 606,06**		**73 606,06**		**0,00**
119		**Всего по части 3**	**233 727,91**			**233 727,91**		**194 797,82**		**65 480,70**
120		**Итого по главам 1-7**	**807 898,15**		**269,08**	**808 167,23**		**769 237,140**		**65 480,700**
121		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								

122	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	40 394,91			4,91	5	38 448,403		3 274,035
123	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6 059,24			6 059,24		5 767,260		491,105
124		**Итого по главам 1-8**	**848 293,06**		**269,08**	**848 562,14**		**807 685,543**		**68 754,735**
125		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
126	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	4 580,78			4 580,78	0,54	4 360,049		371,276
127	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			8 482,93	8 482,93	1	8 074,165		687,547
128	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			3 393,17	3 393,17	0,4	3 229,666		275,019
129	Расчет №1	Передислокация техники			1 246,45	1 246,45	0,001468897	1 186,011		100,994
130	Расчет №2	Командировочные расходы			31 928,75	31 928,75	0,037626885	30 380,566		2 587,027
131		**Итого по главе 9**	**4 580,78**		**45 051,30**	**49 632,08**		**47 230,457**		**4 021,863**
132		Итого по главам 1-9	852 873,84		45 320,38	898 194,22		854 916,000		72 776,598
133		Итого в базисных ценах 2001 г.	852 873,84		45 320,38	898 194,22		854 916,000		72 776,598
134	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах	1 835 849,71		97 554,18	1 933 403,89		1 840 249,436		156 655,265
135	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			38 668,08	38 668,08		36 805,023		3 133,105
136		Всего по сметному расчету в текущих ценах	1 835 849,71		136 222,26	1 972 071,97		1 877 054,459		159 788,370
137	Решение Правительства	Налог на добавленную стоимость 12%			236 648,64	236 648,64		225 246,535		19 174,604
138		**Всего по сметному расчету**	**1 835 849,71**		**372 870,90**	**2 208 720,61**		**2 102 300,994**		**178 962,974**
139		**Понижающий коэффициент**				**0,9999127973**		**0,9999127973**		
140		**Всего договорная цена**				**2 208 528,00**		**2 102 117,668**		**178 947,368**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахметов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 4

выполненных работ по объекту:Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 1 от а. Сортобе до гидроузла Чумыш" на 21 сентября 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-03-02 Участок "Подхоз-2" Берегозащитная дамба								
1	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	521,19	1151,12	138,03	599955	71938	36835	0,27	141
				44,33	35,08	23105	18283	89	0,12	64
		м3								
2	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами инженерным способом под воду самовыгружающего банкета	75,9	1032,48	4,85	78360	368	925	0,06	4
				8,91	1,68	676	128	115	0,01	--
		м3								
3	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(20км)	1074,76	67,40	67,40	72439	72439	14488	--	--
				--	13,48	--	14488	100	0,28	304
		т								
4	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1074,76	76,60	--	82327	--	16465	0,32	346
				15,32	--	16465	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			833 081	144745			491
			Тенге			40 246	32899			368
		Накладные расходы -	Тенге			68 713				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			54 108				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			955 902				
		РАЗДЕЛ 2.=Смета 02-03-03 Участок "Подхоз-3" Берегозащитная дамба								
5	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	9	987,21	22,49	8885	202	100	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2,16	7,46	19	67	115	0,02	--
		м3								
6	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	750	1151,12	138,03	863337	103520	53006	0,27	203
				44,33	35,08	33248	26310	89	0,12	92
		м3								
7	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самовогружающего банкета	381	1032,48	4,85	393377	1848	4641	0,06	22
				8,91	1,68	3395	641	115	0,01	2
		м3								
8	Е0101-30-2	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	294	0,20	0,20	60	60	20	--	--
				--	0,07	--	21	97	--	--
		м2								
9	Е0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	378	18,21	18,21	6884	6884	1972	--	--
				--	5,38	--	2033	97	0,02	7
		м2								
10	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	112	27,15	25,74	3041	2883	857	0,01	1
				1,41	6,48	158	726	97	0,02	3
		м3								
11	Е0101-12-8 т.ч. п-3,55 к=1,25 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,из под воды при глубине до 2м (под крепление откосов и под устройство дороги)	109	30,85	29,25	3363	3189	948	0,01	1
				1,60	7,36	174	803	97	0,03	3
		м3								
12	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта	340	4,85	4,85	1649	1649	555	--	--
				--	1,68	--	572	97	0,01	2
		м3								
13	Е0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	680	4,20	4,20	2855	2855	961	--	--
				--	1,46	--	990	97	--	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E0138-3-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	177	1028,00	13,76	181955	2436	1107	0,01	3
				2,21	3,23	391	571	115	0,01	2
		м3								
15	E010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(20км)	2370,6	67,40	67,40	159778	159778	31956	–	–
				–	13,48	–	31956	100	0,28	671
		т								
16	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2370,6	76,60	–	181588	–	36318	0,32	763
				15,32	–	36318	–	100	–	–
		т							1	
17	E0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	0,075	1201002,89	84062,89	90075	6305	4911	162,00	12
				24075,00	25161,00	1806	1887	133	93,08	7
		км								
18	E0127-96-6 K=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,075	-372400,69	-33652,69	-27930	-2524	-1961	-64,80	-5
				-9585,00	-10070,70	-719	-755	133	-37,26	-3
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 868 918	289086			1001
			Тенге			74 789	65822			788
		Накладные расходы -	Тенге			135 391				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120 259				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2 124 567				
РАЗДЕЛ 3.=Смета 02-03-04 Участок "Подхоз-4" Берегозащитная дамба										
19	E0142-1-5	Крепление откосов скальной наброской или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	2884	1151,12	138,03	3319819	398067	203826	0,27	782
				44,33	35,08	127848	101171	89	0,12	352
		м3								
20	E0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами неповерным способом под воду саморазгружающего банкета	982	1032,48	4,85	1013900	4764	11963	0,06	58
				8,91	1,68	8750	1653	115	0,01	5
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E0101-30-2	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	555	0,20	0,20	113	113	38	--	--
				--	0,07	--	39	97	--	--
		м2								
22	E0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	1486	18,21	18,21	27064	27064	7753	--	--
				--	5,38	--	7992	97	0,02	27
		м2								
23	E0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, мягких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1138	27,15	25,74	30899	29297	8708	0,01	11
				1,41	6,48	1602	7375	97	0,02	26
		м3								
24	E0101-12-8 т.ч. п-3.55 к=1,25 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,из под воды при глубине до 2м (под крепление откосов и под устройство дорог)	412	30,85	29,25	12712	12053	3583	0,01	5
				1,60	7,36	659	3034	97	0,03	11
		м3								
25	E0101-12-8 т.ч. п-1,6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	138	24,68	23,40	3406	3230	960	0,01	1
				1,28	5,89	177	813	97	0,02	3
		м3								
26	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта под дорогу	1004	4,85	4,85	4870	4870	1639	--	--
				--	1,68	--	1690	97	0,01	6
		м3								
27	E0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	2008	4,20	4,20	8430	8430	2837	--	--
				--	1,46	--	2925	97	--	10
		м3								
28	E010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(20км)	6958,8	67,40	67,40	469023	469023	93805	--	--
				--	13,48	--	93805	100	0,28	1970
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	6958,8	76,60	--	533044	--	106609	0,32	2239
				15,32	--	106609	--	100	--	--
		т								
30	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	0,3	1201002,89	84062,89	360301	25219	19645	162,00	49
				24075,00	25161,00	7223	7548	133	93,08	28
		км								
31	Е0127-96-6 К=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,3	-372400,69	-33652,69	-111720	-10096	-7843	-64,80	-19
				-9585,00	-10070,70	-2876	-3021	133	-37,26	-11
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5 671 861	972034			3124
			Тенге			249 991	225024			2425
		Накладные расходы -	Тенге			453 523				
		Непредусмотренные и непредвиденные затраты -	Тенге			367 523				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6 492 907				
РАЗДЕЛ 4.=Смета 02-03-05 Участок "Чумыш-1" Берегозащитная дамба										
32	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для дамбы)	501,23	32,19	30,77	16135	15423	4748	0,01	5
				1,42	8,34	712	4183	97	0,03	14
		м3								
33	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	852,08	19,70	19,70	16786	16786	3357	--	--
				--	3,94	--	3357	100	0,08	71
		т								
34	Е0136-1-1 т.ч. п-1,9 и п-3,8 К=1,04 и К=1,06	Возведение насыпей насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	489	24,48	21,83	11971	10676	3440	0,01	7
				2,00	5,25	978	2569	97	0,02	9
		м3								
35	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	271	987,21	22,49	267535	6096	2997	0,01	4
				2,16	7,46	585	2021	115	0,02	6
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	2838	1151,12	138,03	3266867	391718	200575	0,27	769
				44,33	35,08	125809	99557	89	0,12	347
		м3								
37	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	825	1032,48	4,85	851800	4002	10050	0,06	49
				8,91	1,68	7351	1388	115	0,01	5
		м3								
38	Е0101-30-2	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	1593	0,20	0,20	323	323	109	–	–
				–	0,07	–	112	97	+	–
		м2								
39	Е0136-6-1 т.ч. п-1,9 и п-3,18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	1489	18,21	18,21	27118	27118	7768	–	–
				–	5,38	–	8009	97	0,02	27
		м2								
40	Е0101-12-8 т.ч. п-3,46 к=1,1 т.ч. п-1,6 п-3,22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	100	27,15	25,74	2715	2574	765	0,01	1
				1,41	6,48	141	648	97	0,02	2
		м3								
41	Е0101-12-8 т.ч. п-3,55 к=1,25 т.ч. п-1,6 п-3,22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,из под воды при глубине до 2м (под крепление откосов и под дорогу)	593	30,85	29,25	18297	17348	5157	0,01	7
				1,60	7,36	949	4367	97	0,03	15
		м3								
42	Е0101-12-8 т.ч. п-1,6 п-3,22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	295	24,68	23,40	7282	6904	2052	0,01	3
				1,28	5,89	378	1738	97	0,02	6
		м3								
43	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта под дамбу и под дорогу	1599	4,85	4,85	7757	7757	2610	–	–
				–	1,68	–	2691	97	0,01	9
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	E0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта I группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	3198	4,20	4,20	13426	13426	4518	–	–
				–	1,46	–	4658	97	–	15
		м3								
45	E0138-3-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	620	1028,00	13,76	637358	8534	3878	0,01	9
				2,21	3,23	1370	2002	115	0,01	7
		м3								
46	E010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	8197,2	67,40	67,40	552491	552491	110498	–	–
				–	13,48	–	110498	100	0,28	2320
		т							1	
47	C010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	8197,2	108,20	–	886937	–	177387	0,45	3725
				21,64	–	177387	–	100	–	–
		т								
48	E0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	0,3	1201002,89	84062,89	360301	25219	19645	162,00	49
				24075,00	25161,00	7223	7548	133	93,08	28
		км								
49	E0127-96-6 K=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,3	-372400,69	-33652,69	-111720	-10096	-7843	-64,80	-19
				-9585,00	-10070,70	-2876	-3021	133	-37,26	-11
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6 833 379	1096299			4607
			Тенге			320 006	252325			2870
		Накладные расходы -	Тенге			551 713				
		Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			443 106				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7 828 198				
РАЗДЕЛ 5.=Смета 02-03-06 Участок "Чумыш-2" Берегозащитная дамба										
50	E0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	25537,28	1151,12	138,03	29396372	3524809	1804845	0,27	6921
				44,33	35,08	1132068	895848	89	0,12	3121
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самоопрокидывающегося банкета	2416,73	1032,48	4,85	2495237	11724	29440	0,06	143
				8,91	1,68	21533	4067	115	0,01	13
		м3								
52	Е0101-30-2	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	1480	0,20	0,20	300	300	101	–	–
				–	0,07	–	104	97	–	–
		м2								
53	Е0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	9526	18,21	18,21	173492	173492	49698	–	–
				–	5,38	–	51235	97	0,02	171
		м2								
54	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	183	27,15	25,74	4969	4711	1400	0,01	2
				1,41	6,48	258	1186	97	0,02	4
		м3								
55	Е0101-12-8 т.ч. п-3.55 к=1,25 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,из под воды при глубине до 2м (под крепление откосов и под дорогу)	550	30,85	29,25	16970	16090	4783	0,01	6
				1,60	7,36	880	4051	97	0,03	14
		м3								
56	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1102	24,68	23,40	27202	25791	7666	0,01	10
				1,28	5,89	1411	6493	97	0,02	23
		м3								
57	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта под дорогу	2710	4,85	4,85	13146	13146	4424	–	–
				–	1,68	–	4561	97	0,01	15
		м3								
58	Е0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	5420	4,20	4,20	22755	22755	7658	–	–
				–	1,46	–	7895	97	–	26
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	E010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	50317,22	67,40	67,40	3391381	3391381	678276	--	--
				--	13,48	--	678276	100	0,28	14244
		т								
60	C010333-A15 -I	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	50317,22	108,20	--	5444323	--	1088865	0,45	22866
				21,64	--	1088865	--	100	--	--
		т								
61	E0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	0,8	1201002,89	84062,89	960802	67250	52387	162,09	130
				24075,00	25161,00	19260	20129	133	93,08	74
		км								
62	E0127-96-6 K=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,8	-372400,69	-33652,69	-297921	-26922	-20914	-64,80	-52
				-9585,00	-10070,70	-7668	-8057	133	-37,26	-30
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			41 649 029	7224527			30025
			Тенге			2 256 606	1665788			17675
		Накладные расходы -	Тенге			3 708 630				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 721 460				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			48 079 119				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			56 856 268	9726690			39248
			Тенге			2 941 638	2241859			24127
		Накладные расходы -	Тенге			4 917 970				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 706 454				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			65 480 693				
		Временные здания и сооружения		5	%	3 274 035				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				68 754 728				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	371 276				
		Затраты на выслугу лет		1	%	687 547				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	275 019				
		Передислокация техники		0,001468897		100 994				
		Командировочные расходы		0,037626885		2 587 026				
		Итого в базовых ценах 2001 г				72 776 590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах		2,15255		156 655 265				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	3 133 105				
		Итого в текущих ценах				159 788 370				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	19 174 604				
		Всего				178 962 974				
		Понижающий коэффициент		0,9999127973						
		Всего по Акту № 4				178 947 368				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Аитбек

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**