Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 22 июля 2014 года

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-02-С от 05.02. 2014 года и доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"	1 167 368 421	1 167 368 421	1 167 368 421			262 105 263	262 105 263		
2	в том числе НДС	124 134 334	124 134 334				28 086 497			
3	Удержание 5% гарантии качества	58 368 421	58 368 421				13 105 263			
4	в том числе НДС	6 253 759	6 253 759				1 404 135			
5	Всего к оплате без НДС	990 178 571	990 178 571				222 321 429			
6	Оплата суммы НДС	118 821 429	118 821 429				26 678 571			
7	**Всего к оплате**	**1 109 000 000**	**1 109 000 000**				**249 000 000**			

Заказчик:
Зам. руководителя: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және атомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі

А. Ахатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

А К Т № 5

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 22 июля 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		с начала года		за отчетный месяц	
							объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			270,63	270,63	100	270,63		0,00
2		**Итого**			**270,63**	**270,63**		**270,63**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Кайнар"**								
6		Земляные работы	6 565,47			6 565,47	100	6 565,47	100	6 565,47
7		Каменные работы с перевозкой камня	608 839,41			608 839,41	0,4947043	3 011,95	0,4947043	3 011,95
8		Устройство временных дорог	9 752,22			9 752,22	100	9 752,22	100	9 752,22
9		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81	100	724,81
10		**Итого**	**625 881,91**			**625 881,91**		**20 054,45**		**20 054,45**
11		**Всего по Части 1**	**625 881,91**			**625 881,91**		**20 054,45**		**20 054,45**
12	02 - 02	**Часть 2**								
13	02 - 02 - 01	**Участок "Степное"**								
14		Земляные работы	51,24			51,24		0,00		0,00
15		Каменные работы с перевозкой камня	12 767,34			12 767,34		0,00		0,00
16		Устройство временных дорог	242,78			242,78		0,00		0,00
17		**Итого**	**13 061,36**			**13 061,36**		**0,00**		**0,00**
18	02 - 02 - 02	**Участок "Красный партизан-1"**								
19		Земляные работы	85,75			85,75	100	85,75		0,00
20		Каменные работы с перевозкой камня	17 215,69			17 215,69	100	17 215,69		0,00
21		Устройство временных дорог	351,49			351,49	100	351,49		0,00
22		**Итого**	**17 652,93**			**17 652,93**		**17 652,93**		**0,00**
23	02 - 02 - 03	**Участок "Красный партизан-2"**								
24		Земляные работы	1 394,44			1 394,44	100	1 394,44		0,00
25		Каменные работы с перевозкой камня	99 466,15			99 466,15	100	99 466,15		0,00
26		Устройство временных дорог	1 212,37			1 212,37	100	1 212,37		0,00

27		**Итого**	**102 072,96**			**102 072,96**		**102 072,96**		**0,00**
28	02 - 02 - 04	**Участок "Беткайнар-1"**								
29		Земляные работы	705,74			705,74	100	705,74		0,00
30		Каменные работы с перевозкой камня	56 877,08			56 877,08	100	56 877,08		0,00
31		Устройство временных дорог	688,48			688,48	100	688,48		0,00
32		**Итого**	**58 271,30**			**58 271,30**		**58 271,30**		**0,00**
33	02 - 02 - 05	**Участок "Беткайнар-2"**								
34		Земляные работы	2 488,99			2 488,99	100	2 488,99		0,00
35		Каменные работы с перевозкой камня	224 780,59			224 780,59	100	224 780,59	33,8545669	76 098,50
36		Устройство временных дорог	2 681,43			2 681,43	100	2 681,43		0,00
37		**Итого**	**229 951,01**			**229 951,01**		**229 951,01**		**76 098,50**
38		**Всего по части 2**	**421 009,56**			**421 009,56**		**407 948,20**		**76 098,50**
39		**Итого по главам 1-7**	**1 046 891,47**		**270,63**	**1 047 162,10**		**428 273,289**		**96 152,955**
40		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								
41	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	52 344,57			52 344,57	5	21 400,133		4 807,648
42	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	7 851,69			7 851,69		3 210,020		721,147
43		**Итого по главам 1-8**	**1 099 236,04**		**270,63**	**1 099 506,67**		**449 673,422**		**100 960,603**
44		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
45	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	5 935,87			5 935,87	0,54	2 426,775		545,187
46	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			10 992,36	10 992,36	1	4 494,028		1 009,606
47	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 396,94	4 396,94	0,4	1 797,611		403,842
48	Расчет №1	Передислокация техники			1 402,85	1 402,85	0,00127589	573,389		128,815
49	Расчет №2	Командировочные расходы			35 229,25	35 229,25	0,032040961	14 399,297		3 234,875
50		**Итого по главе 9**	**5 935,87**		**52 021,40**	**57 957,27**		**23 691,100**		**5 322,325**
51		**Итого по главам 1-9**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**473 364,522**		**106 282,928**
52		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**473 364,522**		**106 282,928**
53	Постановле-ние Правитель-ства	Итого в текущих ценах 2014 года	2 386 066,15		112 898,49	2 498 964,64		1 021 994,004		229 464,841
54	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			49 979,30	49 979,30		20 439,880		4 589,297
55		Всего по сметному расчету в текущих ценах	2 386 066,15		162 877,79	2 548 943,94		1 042 433,884		234 054,138

56	Решение Правитель-ства	Налог на добавленную стоимость 12%			305 873,27	305 873,27		125 092,066		28 086,497
57		**Всего по сметному расчету**	**2 386 066,15**		**468 751,06**	**2 854 817,21**		**1 167 525,950**		**262 140,635**
58		**Понижающий коэффициент**				**0,9998650657**		**0,9998650657**		
59		**Всего договорная цена**				**2 854 432,00**		**1 167 368,421**		**262 105,263**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 5

выполненных работ по объекту:Берегоукрпительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" за июль 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-02-05.Участок "Беткайнар-2".Берегоукрепительные работы								
1	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	272,53	987,21	22,49	269044	6130	3014	0,01	4
				2,16	7,46	589	2032	115	0,02	6
		м3								
2	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	24644,43	1151,12	138,03	28368600	3401572	1741743	0,27	6679
				44,33	35,08	1092488	864527	89	0,12	3012
		м3								
3	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	9580,84	1032,48	4,85	9892072	46477	116713	0,06	565
				8,91	1,68	85365	16125	115	0,01	53
		м3								
4	Е0138-1-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	194,66	1034,53	21,75	201385	4235	1987	0,01	3
				2,16	6,72	420	1308	115	0,02	5
		м3								
5	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(85км)	62089,95	67,40	67,40	4184863	4184863	836973	--	--
				--	13,48	--	836973	100	0,28	17576
		т								
6	С010333-А75 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 75 км, класс груза 1	62089,95	351,30	--	21812200	--	4362440	1,48	91611
				70,26	--	4362440	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			64728165	7643276			98862
			Тенге			5541302	1720963			20652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			7 062 870				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 307 462				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			76 098 497				
		РАЗДЕЛ 2.=Смета 02-01-01.Участок "Кайнар".Берегозащитная дамба								
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для дамбы)	624,23	32,19	30,77	20094	19208	5913	0,01	6
				1,42	8,34	886	5209	97	0,03	18
		м3								
8	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	1061,18	19,70	19,70	20905	20905	4181	--	--
				--	3,94	--	4181	100	0,08	88
		т								
9	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.8 К=1,04 и К=1,06	Возведение насыпей насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	609	24,48	21,83	14909	13295	4285	0,01	8
				2,00	5,25	1218	3199	97	0,02	11
		м3								
10	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	2,16	987,21	22,49	2129	49	24	0,01	--
				2,16	7,46	5	16	115	0,02	--
		м3								
11	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	914,74	1151,12	138,03	1052969	126258	64649	0,27	248
				44,33	35,08	40550	32089	89	0,12	112
		м3								
12	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	319,58	1032,48	4,85	329965	1550	3893	0,06	19
				8,91	1,68	2847	538	115	0,01	2
		м3								
13	Е0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	116075	18,21	18,21	2114007	2114007	605577	--	--
				--	5,38	--	624306	97	0,02	2078
		м2								
14	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	3426	27,15	25,74	93024	88200	26217	0,01	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,41	6,48	4824	22204	97	0,02	77
		м3								
15	Е0101-12-8 т.ч. п-3.55 к=1,25 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,из под воды при глубине до 2м (под крепление откоса и под дорогу)	1370	30,85	29,25	42271	40079	11913	0,01	15
				1,60	7,36	2192	10090	97	0,03	35
		м3								
16	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	63727	24,68	23,40	1573034	1491464	443333	0,01	566
				1,28	5,89	81571	375473	97	0,02	1304
		м3								
17	Е0101-27-5	Возмещение откосной части русла разработанным грунтом	68593	3,35	3,35	229896	229896	77367	--	--
				--	1,16	--	79760	97	--	261
		м3								
18	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта под дамбу и под дорогу	49435,5	4,85	4,85	239812	239812	80704	--	--
				--	1,68	--	83200	97	0,01	272
		м3								
19	Е0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	98871	4,20	4,20	415092	415092	139691	--	--
				--	1,46	--	144012	97	--	471
		м3								
20	Е0138-1-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	3,26	1034,53	21,75	3368	71	33	0,01	--
				2,16	6,72	7	22	115	0,02	--
		м3								
21	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(120км)	2231,52	67,40	67,40	150405	150405	30081	--	--
				--	13,48	--	30081	100	0,28	632
		т								
22	С010333-А11 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	2231,52	449,60	--	1003292	--	200658	1,89	4214
				89,92	--	200658	--	100	--	--
		т								
23	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	116600	0,20	0,20	23653	23653	7960	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	0,07	--	8206	97	--	27
		м2								
24	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	10,6	1201002,89	84062,89	12730631	891067	694129	162,00	1717
				24075,00	25161,00	255195	266707	133	93,08	987
		км								
25	Е0127-96-6 К=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	10,6	-372400,69	-33652,69	-3947447	-356719	-277106	-64,80	-687
				-9585,00	-10070,70	-101601	-106749	133	-37,26	-395
		км								
26	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,025	802272,06	410808,31	20057	10270	16144	1800,00	45
				341550,00	155187,00	8539	3880	130	757,93	19
		км								
27	С130806-154 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х10 мм	25,1	25800,00	--	647580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16779647	5518562			6185
			Тенге			496891	1586423			5996
		Накладные расходы -	Тенге			2 139 647				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 135 158				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20 054 451				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			81 507 821	13161838			105047
			Тенге			6 038 194	3307387			26648
		Накладные расходы -	Тенге			9 202 516				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 442 620				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			96 152 947				
		Временные здания и сооружения		5	%	4 807 647				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				100 960 594				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	545 187				
		Затраты на выслугу лет		1	%	1 009 606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	403 842				
		Передислоккация техники		0,032040961		3 234 874				
		Командировочные расходы		0,001275890		128 815				
		Итого в базовых ценах 2001 г				106 282 928				
		Итого в текущих ценах 2014 года		2,159		229 464 841				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	2				
		Итого в текущих ценах				229 464 843				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	27 535 781				
		Всего				257 000 624				
		Понижающий коэффициент		0,9998650657						
		Всего по Акту № 5				256 965 946				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбыльской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 23 июня 2014 года

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

Договор № 02-02-С от 05 февраля 2014 года и доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"	905 263 158	905 263 158	905 263 158			137 233 052	137 233 052		
2	в том числе НДС	81 342 311	81 342 311				19 154 573			
3	Удержание 5% гарантии качества	45 263 158	45 263 158				6 861 653			
4	в том числе НДС	4 849 624	4 849 624				735 177			
5	Всего к оплате без НДС	767 857 143	767 857 143				116 403 035			
6	Оплата суммы НДС	92 142 857	92 142 857				13 968 364			
7	**Всего к оплате**	**860 000 000**	**860 000 000**				**130 371 399**			

Заказчик:
Руководитель "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және атомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 4

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 23 июня 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			270,63	270,63	100	270,63		0,00
2		**Итого**			**270,63**	**270,63**		**270,63**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Кайнар"**								
6		Земляные работы	6 565,47			6 565,47		0,00		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	608 839,41			608 839,41		0,00		0,00
8		Устройство временных дорог	9 752,22			9 752,22		0,00		0,00
9		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81		0,00		0,00
10		**Итого**	**625 881,91**			**625 881,91**		**0,00**		**0,00**
11		**Всего по Части 1**	**625 881,91**			**625 881,91**		**0,00**		**0,00**
12	02 - 02	**Часть 2**								
13	02 - 02 - 01	**Участок "Степное"**								
14		Земляные работы	51,24			51,24		0,00		0,00
15		Каменные работы с перевозкой камня	12 767,34			12 767,34		0,00		0,00
16		Устройство временных дорог	242,78			242,78		0,00		0,00
17		**Итого**	**13 061,36**			**13 061,36**		**0,00**		**0,00**
18	02 - 02 - 02	**Участок "Красный партизан-1"**								
19		Земляные работы	85,75			85,75	100	85,75		0,00
20		Каменные работы с перевозкой камня	17 215,69			17 215,69	100	17 215,69		0,00
21		Устройство временных дорог	351,49			351,49	100	351,49		0,00
22		**Итого**	**17 652,93**			**17 652,93**		**17 652,93**		**0,00**
23	02 - 02 - 03	**Участок "Красный партизан-2"**								
24		Земляные работы	1 394,44			1 394,44	100	1 394,44		0,00
25		Каменные работы с перевозкой камня	99 466,15			99 466,15	100	99 466,15		0,00
26		Устройство временных дорог	1 212,37			1 212,37	100	1 212,37		0,00

27		**Итого**	**102 072,96**			**102 072,96**		**102 072,96**		**0,00**
28	02 - 02 - 04	**Участок "Беткайнар-1"**								
29		Земляные работы	705,74			705,74	100	705,74		0,00
30		Каменные работы с перевозкой камня	56 877,08			56 877,08	100	56 877,08		0,00
31		Устройство временных дорог	688,48			688,48	100	688,48		0,00
32		**Итого**	**58 271,30**			**58 271,30**		**58 271,30**		**0,00**
33	02 - 02 - 05	**Участок "Беткайнар-2"**								
34		Земляные работы	2 488,99			2 488,99	100	2 488,99		0,00
35		Каменные работы с перевозкой камня	224 780,59			224 780,59	66,1454331	148 682,09	22,396843	50 343,76
36		Устройство временных дорог	2 681,43			2 681,43	100	2 681,43		0,00
37		**Итого**	**229 951,01**			**229 951,01**		**153 852,51**		**50 343,76**
38		**Всего по части 2**	**421 009,56**			**421 009,56**		**331 849,70**		**50 343,76**
39		**Итого по главам 1-7**	**1 046 891,47**		**270,63**	**1 047 162,10**		**332 120,330**		**50 343,756**
40		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								
41	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	52 344,57			52 344,57	5	16 592,485		2 517,188
42	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	7 851,69			7 851,69		2 488,873		377,578
43		**Итого по главам 1-8**	**1 099 236,04**		**270,63**	**1 099 506,67**		**348 712,815**		**52 860,944**
44		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
45	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	5 935,87			5 935,87	0,54	1 881,588		285,449
46	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			10 992,36	10 992,36	1	3 484,422		528,609
47	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 396,94	4 396,94	0,4	1 393,769		211,444
48	Расчет №1	Передислокация техники			1 402,85	1 402,85	0,00127589	444,574		67,445
49	Расчет №2	Командировочные расходы			35 229,25	35 229,25	0,032040961	11 164,422		1 693,715
50		**Итого по главе 9**	**5 935,87**		**52 021,40**	**57 957,27**		**18 368,775**		**2 786,662**
51		**Итого по главам 1-9**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**367 081,590**		**55 647,606**
52		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**367 081,590**		**55 647,606**
53	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах 2014 года	2 386 066,15		112 898,49	2 498 964,64		792 529,163		120 143,182
54	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			49 979,30	49 979,30		15 850,583		2 402,864
55		Всего по сметному расчету в текущих ценах	2 386 066,15		162 877,79	2 548 943,94		808 379,746		122 546,046

56	Решение Правитель-ства	Налог на добавленную стоимость 12%			305 873,27	305 873,27		97 005,570		14 705,526
57		**Всего по сметному расчету**	**2 386 066,15**		**468 751,06**	**2 854 817,21**		**905 385,316**		**137 251,572**
58		**Понижающий коэффициент**				**0,9998650657**		**0,9998650657**		
59		**Всего договорная цена**				**2 854 432,00**		**905 263,158**		**137 233,052**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002 **Д. Жумабеков**

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 4

выполненных работ по объекту:Берегоукрпительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 23 июня 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-02-05.Участок "Беткайнар-2".Берегоукрепительные работы								
1	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	180,29	987,21	22,49	177989	4055	1994	0,01	3
				2,16	7,46	389	1344	115	0,02	4
		м3								
2	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	16303,78	1151,12	138,03	18767544	2250346	1152268	0,27	4418
				44,33	35,08	722747	571937	89	0,12	1992
		м3								
3	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	6338,31	1032,48	4,85	6544204	30747	77213	0,06	374
				8,91	1,68	56474	10667	115	0,01	35
		м3								
4	Е0138-1-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	128,78	1034,53	21,75	133228	2802	1315	0,01	2
				2,16	6,72	278	865	115	0,02	3
		м3								
5	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(85км)	41076,26	67,40	67,40	2768540	2768540	553708	--	--
				--	13,48	--	553708	100	0,28	11628
		т								
6	С010333-А75 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 75 км, класс груза 1	41076,26	351,30	--	14430089	--	2886018	1,48	60606
				70,26	--	2886018	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			42821595	5056490			65403
			Тенге			3665906	1138521			13662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)								
1	2	Накладные расходы - 3	Тенге	:	4 :	4672515	6	7		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2849647				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			50343757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81402
		Сметная заработная плата -	Тенге				5505305,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**42821595**	**5056490**			**65403**
			Тенге			**3665906**	**1138521**			**13662**
		Накладные расходы -	Тенге			4 672 515				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 849 647				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			50 343 756				
		Временные здания и сооружения		5	%	2 517 188				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				52 860 944				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	285 449				
		Затраты на выслугу лет		1	%	528 609				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	211 444				
		Передислоккация техники		0,032040961		1 693 715				
		Командировочные расходы		0,001275890		67 445				
		Итого в базовых ценах 2001 г				55 647 606				
		Итого в текущих ценах 2014 года		2,159		120 143 182				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	2 402 864				
		Итого в текущих ценах				122 546 046				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	14 705 526				
		Всего				137 251 572				
		Понижающий коэффициент		0,9998650657						
		Всего по Акту № 4				137 233 052				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 6 мая 2014 года

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

Договор № 02-02-С от 05 февраля 2014 года

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"	759 092 511	759 092 511	759 092 511			178 751 895	178 751 895		
2	в том числе НДС	81 342 311	81 342 311				19 154 573			
3	Удержание 5% гарантии качества	29 463 911	29 463 911				8 937 595			
4	в том числе НДС	3 156 848	3 156 848				957 599			
5	Всего к оплате без НДС	651 454 107	651 454 107				151 619 911			
6	Оплата суммы НДС	78 174 493	78 174 493				18 194 389			
7	**Всего к оплате**	**729 628 600**	**729 628 600**				**169 814 300**			

Заказчик:
Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және атомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі

Р. Байтелиев

11.05.2014

11.05.14.

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

А К Т № 3

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 6 мая 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			270,63	270,63	100	270,63		0,00
2		**Итого**			**270,63**	**270,63**		**270,63**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Кайнар"**								
6		Земляные работы	6 565,47			6 565,47		0,00		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	608 839,41			608 839,41		0,00		0,00
8		Устройство временных дорог	9 752,22			9 752,22		0,00		0,00
9		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81		0,00		0,00
10		**Итого**	**625 881,91**			**625 881,91**		**0,00**		**0,00**
11		**Всего по Части 1**	**625 881,91**			**625 881,91**		**0,00**		**0,00**
12	02 - 02	**Часть 2**								
13	02 - 02 - 01	**Участок "Степное"**								
14		Земляные работы	51,24			51,24		0,00		0,00
15		Каменные работы с перевозкой камня	12 767,34			12 767,34		0,00		0,00
16		Устройство временных дорог	242,78			242,78		0,00		0,00
17		**Итого**	**13 061,36**			**13 061,36**		**0,00**		**0,00**
18	02 - 02 - 02	**Участок "Красный партизан-1"**								
19		Земляные работы	85,75			85,75	100	85,75		0,00
20		Каменные работы с перевозкой камня	17 215,69			17 215,69	100	17 215,69		0,00
21		Устройство временных дорог	351,49			351,49	100	351,49		0,00
22		**Итого**	**17 652,93**			**17 652,93**		**17 652,93**		**0,00**
23	02 - 02 - 03	**Участок "Красный партизан-2"**								
24		Земляные работы	1 394,44			1 394,44	100	1 394,44		0,00
25		Каменные работы с перевозкой камня	99 466,15			99 466,15	100	99 466,15		0,00
26		Устройство временных дорог	1 212,37			1 212,37	100	1 212,37		0,00

27		**Итого**	**102 072,96**			**102 072,96**		**102 072,96**		**0,00**
28	02 - 02 - 04	**Участок "Беткайнар-1"**								
29		Земляные работы	705,74			705,74	100	705,74		0,00
30		Каменные работы с перевозкой камня	56 877,08			56 877,08	100	56 877,08		0,00
31		Устройство временных дорог	688,48			688,48	100	688,48		0,00
32		**Итого**	**58 271,30**			**58 271,30**		**58 271,30**		**0,00**
33	02 - 02 - 05	**Участок "Беткайнар-2"**								
34		Земляные работы	2 488,99			2 488,99	100	2 488,99		0,00
35		Каменные работы с перевозкой камня	224 780,59			224 780,59	42,289946	95 059,59	29,172842	65 574,89
36		Устройство временных дорог	2 681,43			2 681,43	100	2 681,43		0,00
37		**Итого**	**229 951,01**			**229 951,01**		**100 230,01**		**65 574,89**
38		**Всего по части 2**	**421 009,56**			**421 009,56**		**278 227,20**		**65 574,89**
39		**Итого по главам 1-7**	**1 046 891,47**		**270,63**	**1 047 162,10**		**278 497,834**		**65 574,886**
40		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								
41	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	52 344,57			52 344,57	5	13 911,360		3 278,744
42	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	7 851,69			7 851,69		2 086,704		491,812
43		**Итого по главам 1-8**	**1 099 236,04**		**270,63**	**1 099 506,67**		**292 409,194**		**68 853,630**
44		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
45	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	5 935,87			5 935,87	0,54	1 577,548		371,810
46	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			10 992,36	10 992,36	1	2 921,386		688,536
47	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 396,94	4 396,94	0,4	1 168,554		275,415
48	Расчет №1	Передислокация техники			1 402,85	1 402,85	0,00127589	372,737		87,850
49	Расчет №2	Командировочные расходы			35 229,25	35 229,25	0,032040961	9 360,400		2 206,136
50		**Итого по главе 9**	**5 935,87**		**52 021,40**	**57 957,27**		**15 400,625**		**3 629,747**
51		**Итого по главам 1-9**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**307 809,819**		**72 483,377**
52		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**307 809,819**		**72 483,377**
53	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах 2014 года	2 386 066,15		112 898,49	2 498 964,64		664 561,399		156 491,611
54	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			49 979,30	49 979,30		13 291,228		3 129,832
55		Всего по сметному расчету в текущих ценах	2 386 066,15		162 877,79	2 548 943,94		677 852,627		159 621,443

56	Решение Правитель-ства	Налог на добавленную стоимость 12%			305 873,27	305 873,27		81 342,315		19 154,573
57		**Всего по сметному расчету**	**2 386 066,15**		**468 751,06**	**2 854 817,21**		**759 194,942**		**178 776,016**
58		**Понижающий коэффициент**				**0,9998650657**		**0,9998650657**		
59		**Всего договорная цена**				**2 854 432,00**		**759 092,511**		**178 751,895**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

_____ А. Ахмгаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" _____ Е. Ордабаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" _____ Д. Жумабеков

11.05.2014г

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 3

выполненных работ по объекту:Берегоукрпительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 6 мая 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-02-05.Участок "Беткайнар-2".Берегоукрепительные работы								
1	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	234,84	987,21	22,49	231838	5282	2597	0,01	3
				2,16	7,46	507	1751	115	0,02	5
		м3								
2	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	21236,37	1151,12	138,03	24445526	2931171	1500878	0,27	5755
				44,33	35,08	941408	744972	89	0,12	2595
		м3								
3	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	8255,91	1032,48	4,85	8524104	40049	100573	0,06	487
				8,91	1,68	73560	13895	115	0,01	45
		м3								
4	Е0138-1-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	167,74	1034,53	21,75	173536	3649	1712	0,01	2
				2,16	6,72	362	1127	115	0,02	4
		м3								
5	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(85км)	53503,58	67,40	67,40	3606141	3606141	721228	--	--
				--	13,48	--	721228	100	0,28	15146
		т								
6	С010333-А75 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 75 км, класс груза 1	53503,58	351,30	--	18795806	--	3759161	1,48	78942
				70,26	--	3759161	--	100	--	--
		т								
		Сметная заработная плата -	Тенге				7170894,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			55 776 951	6586293			85190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**4 774 999**	**1482972**			**17796**
		Накладные расходы -	Тенге			**6 086 150**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3 711 786**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**65 574 886**				
		Временные здания и сооружения		5	%	**3 278 744**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**68 853 630**				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		**0,54**	%	**371 810**				
		Затраты на выслугу лет		**1**	%	**688 536**				
		Затраты на дополнительные отпуска		**0,4**	%	**275 415**				
		Передислоккация техники		**0,032040961**		**2 206 136**				
		Командировочные расходы		**0,001275890**		**87 850**				
		Итого в базовых ценах 2001 г				**72 483 377**				
		Итого в текущих ценах 2014 года		**2,159**		**156 491 611**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		**2**	%	**3 129 832**				
		Итого в текущих ценах				**159 621 443**				
		Налог на добавленную стоимость 12%		**12**	%	**19 154 573**				
		Всего				**178 776 016**				
		Понижающий коэффициент		**0,9998650657**						
		Всего по Акту № 3				**178 751 895**				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 19 марта 2014 года

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-02-С от 05 февраля 2014 года

Наименование строительства: "Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"	169 814 300	169 814 300	169 814 300			169 814 300	169 814 300		
2	в том числе НДС	18 196 840	18 196 840				18 196 840			
3	Всего к оплате без НДС	151 619 911	151 619 911				151 619 911			
4	Оплата суммы НДС	18 194 389	18 194 389				18 194 389			
5	**Всего к оплате**	**169 814 300**	**169 814 300**				**169 814 300**			

Заказчик:
Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және атомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

А К Т № 1

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 19 марта 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			270,63	270,63	100	270,63	100	270,63
2		**Итого**			**270,63**	**270,63**		**270,63**		**270,63**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Кайнар"**								
6		Земляные работы	6 565,47			6 565,47		0,00		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	608 839,41			608 839,41		0,00		0,00
8		Устройство временных дорог	9 752,22			9 752,22		0,00		0,00
9		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81		0,00		0,00
10		**Итого**	**625 881,91**			**625 881,91**		**0,00**		**0,00**
11		**Всего по Части 1**	**625 881,91**			**625 881,91**		**0,00**		**0,00**
12	02 - 02	**Часть 2**								
13	02 - 02 - 01	**Участок "Степное"**								
14		Земляные работы	51,24			51,24		0,00		0,00
15		Каменные работы с перевозкой камня	12 767,34			12 767,34		0,00		0,00
16		Устройство временных дорог	242,78			242,78		0,00		0,00
17		**Итого**	**13 061,36**			**13 061,36**		**0,00**		**0,00**
18	02 - 02 - 02	**Участок "Красный партизан-1"**								
19		Земляные работы	85,75			85,75	100	85,75	100	85,75
20		Каменные работы с перевозкой камня	17 215,69			17 215,69	100	17 215,69	100	17 215,69
21		Устройство временных дорог	351,49			351,49	100	351,49	100	351,49
22		**Итого**	**17 652,93**			**17 652,93**		**17 652,93**		**17 652,93**
23	02 - 02 - 03	**Участок "Красный партизан-2"**								
24		Земляные работы	1 394,44			1 394,44	100	1 394,44	100	1 394,44
25		Каменные работы с перевозкой камня	99 466,15			99 466,15	42,015866	41 791,56	42,015866	41 791,56
26		Устройство временных дорог	1 212,37			1 212,37	100	1 212,37	100	1 212,37

27		**Итого**	**102 072,96**			**102 072,96**		**44 398,37**		**44 398,37**
28	02 - 02 - 04	**Участок "Беткайнар-1"**								
29		Земляные работы	705,74			705,74		0,00		0,00
30		Каменные работы с перевозкой камня	56 877,08			56 877,08		0,00		0,00
31		Устройство временных дорог	688,48			688,48		0,00		0,00
32		**Итого**	**58 271,30**			**58 271,30**		**0,00**		**0,00**
33	02 - 02 - 05	**Участок "Беткайнар-2"**								
34		Земляные работы	2 488,99			2 488,99		0,00		0,00
35		Каменные работы с перевозкой камня	224 780,59			224 780,59		0,00		0,00
36		Устройство временных дорог	2 681,43			2 681,43		0,00		0,00
37		**Итого**	**229 951,01**			**229 951,01**		**0,00**		**0,00**
38		**Всего по части 2**	**421 009,56**			**421 009,56**		**62 051,30**		**62 051,30**
39		**Итого по главам 1-7**	**1 046 891,47**		**270,63**	**1 047 162,10**		**62 321,93**		**62 321,93**
40		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								
41	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	52 344,57			52 344,57	5	3 102,57		3 102,57
42		**Итого по главам 1-8**	**1 099 236,04**		**270,63**	**1 099 506,67**		**65 424,500**		**65 424,50**
43		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
44	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	5 935,87			5 935,87	0,54	351,83		351,83
45	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			10 992,36	10 992,36	1	651,54		651,54
46	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 396,94	4 396,94	0,4	260,62		260,62
47	Расчет №1	Передислокация техники			1 402,85	1 402,85	0,00127589	83,13		83,13
48	Расчет №2	Командировочные расходы			35 229,25	35 229,25	0,032040961	2 087,59		2 087,59
49		**Итого по главе 9**	**5 935,87**		**52 021,40**	**57 957,27**		**3 434,710**		**3 434,71**
50		**Итого по главам 1-9**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**68 859,21**		**68 859,21**
51		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**68 859,21**		**68 859,21**
52	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах 2014 года	2 386 066,15		112 898,49	2 498 964,64		148 667,03		148 667,03
53	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			49 979,30	49 979,30		2 973,34		2 973,34
54		Всего по сметному расчету в текущих ценах	2 386 066,15		162 877,79	2 548 943,94		151 640,37		151 640,37

55	Решение Правитель-ства	Налог на добавленную стоимость 12%			305 873,27	305 873,27		18 196,84		18 196,84
56		**Всего по сметному расчету**	**2 386 066,15**		**468 751,06**	**2 854 817,21**		**169 837,21**		**169 837,21**
57		**Понижающий коэффициент**				**0,9998650657**		**0,9998650657**		
58		**Всего договорная цена**				**2 854 432,00**		**169 814,30**		**169 814,30**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахитаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" _____ **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" _____ **Д. Жумабеков**

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 1

выполненных работ по объекту:Берегоукрпительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" за март 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-02-02.Участок "Красный партизан-1".Берегоукрепительные работы								
1	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	5710	1151,12	138,03	6572872	788128	403554	0,27	1547
				44,33	35,08	253124	200307	89	0,12	698
		м3								
2	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	3091	1032,48	4,85	3191410	14994	37654	0,06	182
				8,91	1,68	27541	5202	115	0,01	17
		м3								
3	Е0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	2182	18,21	18,21	39740	39740	11384	--	--
				--	5,38	--	11736	97	0,02	39
		м2								
4	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта под дорогу	1600	4,85	4,85	7762	7762	2612	--	--
				--	1,68	--	2693	97	0,01	9
		м3								
5	Е0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	3200	4,20	4,20	13435	13435	4521	--	--
				--	1,46	--	4661	97	--	15
		м3								
6	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(55км)	15841,8	67,40	67,40	1067737	1067737	213547	--	--
				--	13,48	--	213547	100	0,28	4484
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С010333-А45 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1	15841,8	250,10	--	3962034	--	792407	1,05	16641
				50,02	--	792407	--	100	--	--
		т								
8	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	5335	0,20	0,20	1082	1082	364	--	--
				--	0,07	--	375	97	--	1
		м2								
9	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	0,485	1016747,89	84062,89	493123	40771	31760	162,00	79
				24075,00	25161,00	11676	12203	133	93,08	45
		км								1
10	Е0127-96-6 К=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,485	-372400,69	-33652,69	-180614	-16322	-12679	-64,80	-31
				-9585,00	-10070,70	-4649	-4884	133	-37,26	-18
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15168580	1957327			18417
			Тенге			1080100	445840			5291
		Накладные расходы -	Тенге			1 485 124				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			999 222				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17 652 927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24451
		Сметная заработная плата -	Тенге				1748709,00			
РАЗДЕЛ 2.=Смета 02-02-03.Участок "Красный партизан-2".Берегоукрепительные работы										
11	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	16730,72	1151,12	138,03	19258997	2309274	1182442	0,27	4534
				44,33	35,08	741673	586914	89	0,12	2044
		м3								
12	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	4340,24	1032,48	4,85	4481230	21054	52873	0,06	256
				8,91	1,68	38672	7305	115	0,01	24
		м3								
13	Е0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	16250	18,21	18,21	295952	295952	84778	--	--
				--	5,38	--	87400	97	0,02	291
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (под крепление откоса и под дорогу)	20690	24,68	23,40	510711	484228	143935	0,01	184
				1,28	5,89	26483	121903	97	0,02	423
		м3								
15	Е0101-27-5	Возмещение откосной части русла разработанным грунтом	20690	3,35	3,35	69345	69345	23337	--	--
				--	1,16	--	24058	97	--	79
		м3								
16	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта под дорогу	10305	4,85	4,85	49990	49990	16823	--	--
				--	1,68	--	17343	97	0,01	67
		м3								
17	Е0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	20610	4,20	4,20	86527	86527	29119	--	--
				--	1,46	--	30020	97	--	98
		м3								
18	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(55км)	37927,72	67,40	67,40	2556328	2556328	511266	--	--
				--	13,48	--	511266	100	0,28	10737
		т								
19	С010333-А45 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1	37927,72	250,10	--	9485723	--	1897145	1,05	39840
				50,02	--	1897145	--	100	--	--
		т								
20	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	18425	0,20	0,20	3738	3738	1258	--	--
				--	0,07	--	1297	97	--	4
		м2								
21	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	1,68	1015890,89	84062,89	1701617	140805	109685	162,00	271
				24075,00	25161,00	40326	42145	133	93,08	156
		км								
22	Е0127-96-6 К=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	1,68	-372400,69	-33652,69	-623771	-56368	-43788	-64,80	-109
				-9585,00	-10070,70	-16055	-16868	133	-37,26	-62
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			37876387	5960873			44977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2728243	1412782			13850
		Накладные расходы -	Тенге			4 008 872				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 513 116				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			44 398 374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4742356,00			60831
		Сметная заработная плата -	Тенге			53044967	7918200			63394
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			3808342	1858622			19141
		Накладные расходы -	Тенге			5 493 996				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 512 338				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			62 051 301				
		Временные здания и сооружения		5	%	3 102 565				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				65 153 866				
		Перенос проекта в натуру	Тенге			270 630				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	351 831				
		Затраты на выслугу лет		1	%	651 539				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	260 615				
		Передислоккация техники		0,032040961		2 087 592				
		Командировочные расходы		0,001275890		83 129				
		Итого в базовых ценах 2001 г				68 859 202				
		Итого в текущих ценах 2014 года		2,159		148 667 030				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	2 973 341				
		Итого в текущих ценах				151 640 371				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	18 196 845				
		Всего				169 837 216				
		Понижающий коэффициент		0,9998650657						
		Всего по Акту № 1				169 814 300				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" _____ **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" _____ **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 29 октября 2014 года

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-02-С от 05.02. 2014 года и доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"	1 621 114 878	1 621 114 878	1 621 114 878						
2	в том числе НДС	172 756 587	172 756 587							
3	Возврат 5% гарантии качества	81 055 746	81 055 746				81 055 746			
4	в том числе НДС	8 684 544	8 684 544				8 684 544			
5	Итого	1 447 423 998	1 447 423 998				72 371 202			
6	Оплата за минусом НДС	173 690 880	173 690 880				8 684 544			
7	**Всего**	**1 621 114 878**	**1 621 114 878**				**81 055 746**			

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі

А. Ахатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

А К Т № 9

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 29 октября 2014 года

К = 2,159

	Номер сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			270,63	270,63	100	270,63		0,00
2		**Итого**			**270,63**	**270,63**		**270,63**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Кайнар"**								
6		Земляные работы	6 565,47			6 565,47	100	6 565,47		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	608 839,41			608 839,41	25,6893451	156 406,86		0,00
8		Устройство временных дорог	9 752,22			9 752,22	100	9 752,22		0,00
9		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81		0,00
10		**Итого**	**625 881,91**			**625 881,91**		**173 449,36**		**0,00**
11		**Всего по Части 1**	**625 881,91**			**625 881,91**		**173 449,36**		**0,00**
12	02 - 02	**Часть 2**								
13	02 - 02 - 01	**Участок "Степное"**								
14		Земляные работы	51,24			51,24	100	51,24		0,00
15		Каменные работы с перевозкой камня	12 767,34			12 767,34	100	12 767,34		0,00
16		Устройство временных дорог	242,78			242,78	100	242,78		0,00
17		**Итого**	**13 061,36**			**13 061,36**		**13 061,36**		**0,00**
18	02 - 02 - 02	**Участок "Красный партизан-1"**								
19		Земляные работы	85,75			85,75	100	85,75		0,00
20		Каменные работы с перевозкой камня	17 215,69			17 215,69	100	17 215,69		0,00
21		Устройство временных дорог	351,49			351,49	100	351,49		0,00
22		**Итого**	**17 652,93**			**17 652,93**		**17 652,93**		**0,00**
23	02 - 02 - 03	**Участок "Красный партизан-2"**								
24		Земляные работы	1 394,44			1 394,44	100	1 394,44		0,00
25		Каменные работы с перевозкой камня	99 466,15			99 466,15	100	99 466,15		0,00
26		Устройство временных дорог	1 212,37			1 212,37	100	1 212,37		0,00

27		**Итого**	**102 072,96**			**102 072,96**		**102 072,96**		**0,00**
28	02 - 02 - 04	**Участок "Беткайнар-1"**								
29		Земляные работы	705,74			705,74	100	705,74		0,00
30		Каменные работы с перевозкой камня	56 877,08			56 877,08	100	56 877,08		0,00
31		Устройство временных дорог	688,48			688,48	100	688,48		0,00
32		**Итого**	**58 271,30**			**58 271,30**		**58 271,30**		**0,00**
33	02 - 02 - 05	**Участок "Беткайнар-2"**								
34		Земляные работы	2 488,99			2 488,99	100	2 488,99		0,00
35		Каменные работы с перевозкой камня	224 780,59			224 780,59	100	224 780,59		0,00
36		Устройство временных дорог	2 681,43			2 681,43	100	2 681,43		0,00
37		**Итого**	**229 951,01**			**229 951,01**		**229 951,01**		**0,00**
38		**Всего по части 2**	**421 009,56**			**421 009,56**		**421 009,56**		**0,00**
39		**Итого по главам 1-7**	**1 046 891,47**		**270,63**	**1 047 162,10**		**594 729,550**		**0,000**
40		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								
41	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	52 344,57			52 344,57	5	29 722,946		0,000
42	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	7 851,69			7 851,69		4 458,442		0,000
43		**Итого по главам 1-8**	**1 099 236,04**		**270,63**	**1 099 506,67**		**624 452,496**		**0,000**
44		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
45	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	5 935,87			5 935,87	0,54	3 370,582		0,000
46	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			10 992,36	10 992,36	1	6 241,819		0,000
47	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 396,94	4 396,94	0,4	2 496,727		0,000
48	Расчет №1	Передислокация техники			1 402,85	1 402,85	0,00127589	796,388		0,000
49	Расчет №2	Командировочные расходы			35 229,25	35 229,25	0,032040961	19 999,387		0,000
50		**Итого по главе 9**	**5 935,87**		**52 021,40**	**57 957,27**		**32 904,903**		**0,000**
51		**Итого по главам 1-9**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**657 357,399**		**0,000**
52		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**657 357,399**		**0,000**
53	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах 2014 года	2 386 066,15		112 898,49	2 498 964,64		1 419 234,630		0,000
54	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			49 979,30	49 979,30		28 384,693		0,000
55		Всего по сметному расчету в текущих ценах	2 386 066,15		162 877,79	2 548 943,94		1 447 619,323		0,000

56	Решение Правитель-ства	Налог на добавленную стоимость 12%			305 873,27	305 873,27		173 714,319		0,000
57		**Всего по сметному расчету**	**2 386 066,15**		**468 751,06**	**2 854 817,21**		**1 621 333,642**		**0,000**
58		**Понижающий коэффициент**				**0,9998650657**		**0,9998650657**		
59		**Всего договорная цена**				**2 854 432,00**		**1 621 114,878**		**0,000**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

А. Шералиев

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 29 октября 2014 года

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

Договор № 02-02-С от 05.02. 2014 года и доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"	1 621 114 878	1 621 114 878	1 621 114 878			35 641 193	35 641 193		
2	в том числе НДС	172 756 587	172 756 587				3 819 215			
3	Удержание 5% гарантии качества	81 055 745	81 055 745				1 782 060			
4	в том числе НДС	8 684 544	8 684 544				190 935			
5	Всего к оплате без НДС	1 375 052 797	1 375 052 797				30 231 369			
6	Оплата сумм НДС	165 006 336	165 006 336				3 627 764			
7	**Всего к оплате**	**1 540 059 133**	**1 540 059 133**				**33 859 133**			

Заказчик:
Зам. руководителя: Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі

А. Ахатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

А К Т № 8

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 29 октября 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			270,63	270,63	100	270,63		0,00
2		**Итого**			**270,63**	**270,63**		**270,63**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Кайнар"**								
6		Земляные работы	6 565,47			6 565,47	100	6 565,47		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	608 839,41			608 839,41	25,6893451	156 406,86	2,1475157	13 074,92
8		Устройство временных дорог	9 752,22			9 752,22	100	9 752,22		0,00
9		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81		0,00
10		**Итого**	**625 881,91**			**625 881,91**		**173 449,36**		**13 074,92**
11		**Всего по Части 1**	**625 881,91**			**625 881,91**		**173 449,36**		**13 074,92**
12	02 - 02	**Часть 2**								
13	02 - 02 - 01	**Участок "Степное"**								
14		Земляные работы	51,24			51,24	100	51,24		0,00
15		Каменные работы с перевозкой камня	12 767,34			12 767,34	100	12 767,34		0,00
16		Устройство временных дорог	242,78			242,78	100	242,78		0,00
17		**Итого**	**13 061,36**			**13 061,36**		**13 061,36**		**0,00**
18	02 - 02 - 02	**Участок "Красный партизан-1"**								
19		Земляные работы	85,75			85,75	100	85,75		0,00
20		Каменные работы с перевозкой камня	17 215,69			17 215,69	100	17 215,69		0,00
21		Устройство временных дорог	351,49			351,49	100	351,49		0,00
22		**Итого**	**17 652,93**			**17 652,93**		**17 652,93**		**0,00**
23	02 - 02 - 03	**Участок "Красный партизан-2"**								
24		Земляные работы	1 394,44			1 394,44	100	1 394,44		0,00
25		Каменные работы с перевозкой камня	99 466,15			99 466,15	100	99 466,15		0,00
26		Устройство временных дорог	1 212,37			1 212,37	100	1 212,37		0,00

27		**Итого**	**102 072,96**			**102 072,96**		**102 072,96**		**0,00**
28	02 - 02 - 04	**Участок "Беткайнар-1"**								
29		Земляные работы	705,74			705,74	100	705,74		0,00
30		Каменные работы с перевозкой камня	56 877,08			56 877,08	100	56 877,08		0,00
31		Устройство временных дорог	688,48			688,48	100	688,48		0,00
32		**Итого**	**58 271,30**			**58 271,30**		**58 271,30**		**0,00**
33	02 - 02 - 05	**Участок "Беткайнар-2"**								
34		Земляные работы	2 488,99			2 488,99	100	2 488,99		0,00
35		Каменные работы с перевозкой камня	224 780,59			224 780,59	100	224 780,59		0,00
36		Устройство временных дорог	2 681,43			2 681,43	100	2 681,43		0,00
37		**Итого**	**229 951,01**			**229 951,01**		**229 951,01**		**0,00**
38		**Всего по части 2**	**421 009,56**			**421 009,56**		**421 009,56**		**0,00**
39		**Итого по главам 1-7**	**1 046 891,47**		**270,63**	**1 047 162,10**		**594 729,550**		**13 074,922**
40		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								
41	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	52 344,57			52 344,57	5	29 722,946		653,746
42	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	7 851,69			7 851,69		4 458,442		98,062
43		**Итого по главам 1-8**	**1 099 236,04**		**270,63**	**1 099 506,67**		**624 452,496**		**13 728,668**
44		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
45	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	5 935,87			5 935,87	0,54	3 370,582		74,135
46	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			10 992,36	10 992,36	1	6 241,819		137,287
47	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 396,94	4 396,94	0,4	2 496,727		54,915
48	Расчет №1	Передислокация техники			1 402,85	1 402,85	0,00127589	796,388		17,516
49	Расчет №2	Командировочные расходы			35 229,25	35 229,25	0,032040961	19 999,387		439,880
50		**Итого по главе 9**	**5 935,87**		**52 021,40**	**57 957,27**		**32 904,903**		**723,733**
51		**Итого по главам 1-9**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**657 357,399**		**14 452,401**
52		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**657 357,399**		**14 452,401**
53	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах 2014 года	2 386 066,15		112 898,49	2 498 964,64		1 419 234,630		31 202,733
54	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			49 979,30	49 979,30		28 384,693		624,055
55		Всего по сметному расчету в текущих ценах	2 386 066,15		162 877,79	2 548 943,94		1 447 619,323		31 826,788

56	Решение Правитель-ства	Налог на добавленную стоимость 12%			305 873,27	305 873,27		173 714,319		3 819,215
57		**Всего по сметному расчету**	**2 386 066,15**		**468 751,06**	**2 854 817,21**		**1 621 333,642**		**35 646,003**
58		**Понижающий коэффициент**				**0,9998650657**		**0,9998650657**		
59		**Всего договорная цена**				**2 854 432,00**		**1 621 114,878**		**35 641,193**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбыльской области

А. Ахатлев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

Шералиев

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 8

выполненных работ по объекту:Берегоукрпительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" за октябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-01-01.Участок "Кайнар".Берегозащитная дамба										
1	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	9,36	987,21	22,49	9243	211	104	0,01	--
				2,16	7,46	20	70	115	0,02	--
		м3								
2	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	3970,89	1151,12	138,03	4570950	548085	280642	0,27	1076
				44,33	35,08	176029	139299	89	0,12	485
		м3								
3	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	1387,32	1032,48	4,85	1432383	6730	16900	0,06	82
				8,91	1,68	12361	2335	115	0,01	8
		м3								
4	Е0138-1-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	14,13	1034,53	21,75	14619	307	144	0,01	--
				2,16	6,72	31	95	115	0,02	--
		м3								
5	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(120км)	9687,05	67,40	67,40	652907	652907	130581	--	--
				--	13,48	--	130581	100	0,28	2742
		т								
6	С010333-А11 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	9687,05	449,60	--	4355299	--	871060	1,89	18292
				89,92	--	871060	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			11035401	1208241			19451
			Тенге			1059501	272380			3236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1 299 431				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			740 090				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			13 074 922				
		Временные здания и сооружения		5	%	653 746				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				13 728 668				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	74 135				
		Затраты на выслугу лет		1	%	137 287				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	54 915				
		Передислоккация техники		0,032040961		439 880				
		Командировочные расходы		0,001275890		17 516				
		Итого в базовых ценах 2001 г				14 452 401				
		Итого в текущих ценах 2014 года		2,159		31 202 733				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	624 055				
		Итого в текущих ценах				31 826 788				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	3 819 215				
		Всего				35 646 003				
		Понижающий коэффициент		0,9998650657						
		Всего по Акту № 8				35 641 193				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбыльской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 19 сентября 2014 года

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-02-С от 05.02. 2014 года и доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г.

Наименование строительства: "Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"	1 585 473 685	1 585 473 685	1 585 473 685			209 684 211	209 684 211		
2	в том числе НДС	168 937 372	168 937 372				22 469 197			
3	Удержание 5% гарантии качества	79 273 685	79 273 685				10 484 211			
4	в том числе НДС	8 493 609	8 493 609				1 123 308			
5	Всего к оплате без НДС	1 344 821 429	1 344 821 429				177 857 143			
6	Оплата суммы НДС	161 378 571	161 378 571				21 342 857			
7	**Всего к оплате**	**1 506 200 000**	**1 506 200 000**				**199 200 000**			

Заказчик:
Зам. руководителя: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

А. Ахатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

А К Т № 7

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 19 сентября 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		с начала года		за отчетный месяц	
							объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			270,63	270,63	100	270,63		0,00
2		**Итого**			**270,63**	**270,63**		**270,63**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Кайнар"**								
6		Земляные работы	6 565,47			6 565,47	100	6 565,47		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	608 839,41			608 839,41	23,5418294	143 331,94	10,4889734	63 861,00
8		Устройство временных дорог	9 752,22			9 752,22	100	9 752,22		0,00
9		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81		0,00
10		**Итого**	**625 881,91**			**625 881,91**		**160 374,44**		**63 861,00**
11		**Всего по Части 1**	**625 881,91**			**625 881,91**		**160 374,44**		**63 861,00**
12	02 - 02	**Часть 2**								
13	02 - 02 - 01	**Участок "Степное"**								
14		Земляные работы	51,24			51,24	100	51,24	100	51,24
15		Каменные работы с перевозкой камня	12 767,34			12 767,34	100	12 767,34	100	12 767,34
16		Устройство временных дорог	242,78			242,78	100	242,78	100	242,78
17		**Итого**	**13 061,36**			**13 061,36**		**13 061,36**		**13 061,36**
18	02 - 02 - 02	**Участок "Красный партизан-1"**								
19		Земляные работы	85,75			85,75	100	85,75		0,00
20		Каменные работы с перевозкой камня	17 215,69			17 215,69	100	17 215,69		0,00
21		Устройство временных дорог	351,49			351,49	100	351,49		0,00
22		**Итого**	**17 652,93**			**17 652,93**		**17 652,93**		**0,00**
23	02 - 02 - 03	**Участок "Красный партизан-2"**								
24		Земляные работы	1 394,44			1 394,44	100	1 394,44		0,00
25		Каменные работы с перевозкой камня	99 466,15			99 466,15	100	99 466,15		0,00
26		Устройство временных дорог	1 212,37			1 212,37	100	1 212,37		0,00

27		**Итого**	**102 072,96**			**102 072,96**		**102 072,96**		**0,00**
28	02 - 02 - 04	**Участок "Беткайнар-1"**								
29		Земляные работы	705,74			705,74	100	705,74		0,00
30		Каменные работы с перевозкой камня	56 877,08			56 877,08	100	56 877,08		0,00
31		Устройство временных дорог	688,48			688,48	100	688,48		0,00
32		**Итого**	**58 271,30**			**58 271,30**		**58 271,30**		**0,00**
33	02 - 02 - 05	**Участок "Беткайнар-2"**								
34		Земляные работы	2 488,99			2 488,99	100	2 488,99		0,00
35		Каменные работы с перевозкой камня	224 780,59			224 780,59	100	224 780,59		0,00
36		Устройство временных дорог	2 681,43			2 681,43	100	2 681,43		0,00
37		**Итого**	**229 951,01**			**229 951,01**		**229 951,01**		**0,00**
38		**Всего по части 2**	**421 009,56**			**421 009,56**		**421 009,56**		**13 061,36**
39		**Итого по главам 1-7**	**1 046 891,47**		**270,63**	**1 047 162,10**		**581 654,630**		**76 922,364**
40		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								
41	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	52 344,57			52 344,57	5	29 069,200		3 846,118
42	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	7 851,69			7 851,69		4 360,380		576,918
43		**Итого по главам 1-8**	**1 099 236,04**		**270,63**	**1 099 506,67**		**610 723,830**		**80 768,482**
44		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
45	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	5 935,87			5 935,87	0,54	3 296,447		436,150
46	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			10 992,36	10 992,36	1	6 104,532		807,685
47	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 396,94	4 396,94	0,4	2 441,813		323,074
48	Расчет №1	Передислокация техники			1 402,85	1 402,85	0,00127589	778,871		103,052
49	Расчет №2	Командировочные расходы			35 229,25	35 229,25	0,032040961	19 559,507		2 587,900
50		**Итого по главе 9**	**5 935,87**		**52 021,40**	**57 957,27**		**32 181,170**		**4 257,861**
51		**Итого по главам 1-9**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**642 905,000**		**85 026,343**
52		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**642 905,000**		**85 026,343**
53	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах 2014 года	2 386 066,15		112 898,49	2 498 964,64		1 388 031,897		183 571,874
54	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			49 979,30	49 979,30		27 760,638		3 671,437
55		Всего по сметному расчету в текущих ценах	2 386 066,15		162 877,79	2 548 943,94		1 415 792,535		187 243,311

56	Решение Правитель-ства	Налог на добавленную стоимость 12%			305 873,27	305 873,27		169 895,104		22 469,197
57		**Всего по сметному расчету**	**2 386 066,15**		**468 751,06**	**2 854 817,21**		**1 585 687,639**		**209 712,508**
58		**Понижающий коэффициент**				**0,9998650657**		**0,9998650657**		
59		**Всего договорная цена**				**2 854 432,00**		**1 585 473,685**		**209 684,211**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Орд**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жум**

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, [illegible]аушылар көлігі және автомобиль жолдары б[illegible]рмасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 7

выполненных работ по объекту:Берегоукрпительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 1[illegible] сентября 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-01-01.Участок "Кайнар".Берегозащитная дамба								
1	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	45,73	987,21	22,49	45147	1029	506	0,01	1
				2,16	7,46	99	341	115	0,02	1
		м3								
2	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	19394,74	1151,12	138,03	22325597	2676979	1370721	0,27	5256
				44,33	35,08	859769	680368	89	0,12	2370
		м3								
3	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	6775,98	1032,48	4,85	6996097	32870	82545	0,06	400
				8,91	1,68	60374	11404	115	0,01	37
		м3								
4	Е0138-1-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	69,02	1034,53	21,75	71400	1501	705	0,01	1
				2,16	6,72	149	464	115	0,02	2
		м3								
5	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(120км)	47313,85	67,40	67,40	3188953	3188953	637791	--	--
				--	13,48	--	637791	100	0,28	13394
		т								
6	С010333-А11 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	47313,85	449,60	--	21272307	--	4254461	1,89	89344
				89,92	--	4254461	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			53899502	5901332			95001
			Тенге			5174852	1330367			15804
		Накладные расходы -	Тенге			6 346 728				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 614 774				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			63 861 004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.=Смета 02-02-01.Участок "Степное".Берегоукрепительные работы								
7	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	3872,5	1151,12	138,03	4457697	534506	273689	0,27	1049
				44,33	35,08	171668	135847	89	0,12	473
		м3								
8	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	2167,5	1032,48	4,85	2237910	10515	26404	0,06	128
				8,91	1,68	19312	3648	115	0,01	12
		м3								
9	Е0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	940	18,21	18,21	17120	17120	4904	--	--
				--	5,38	--	5056	97	0,02	17
		м2								
10	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта под дорогу	1430	4,85	4,85	6937	6937	2334	--	--
				--	1,68	--	2407	97	0,01	8
		м3								
11	Е0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	2860	4,20	4,20	12007	12007	4041	--	--
				--	1,46	--	4166	97	--	14
		м3								
12	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(75км)	10872	67,40	67,40	732773	732773	146555	--	--
				--	13,48	--	146555	100	0,28	3078
		т								
13	С010333-А65 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 65 км, класс груза 1	10872	319,60	--	3474691	--	694938	1,34	14594
				63,92	--	694938	--	100	--	--
		т								
14	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	3685	0,20	0,20	748	748	252	--	--
				--	0,07	--	259	97	--	1
		м2								
15	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	0,335	1016747,89	84062,89	340611	28161	21937	162,00	54
				24075,00	25161,00	8065	8429	133	93,08	31
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-96-6 К=6	**Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог**	0,335	-372400,69	-33652,69	-124754	-11274	-8758	-64,80	-22
				-9585,00	-10070,70	-3211	-3374	133	-37,26	-12
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**11155739**	**1331492**			**15804**
			Тенге			**890773**	**302993**			**3621**
		Накладные расходы -	Тенге			**1 166 296**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**739 322**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**13 061 357**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**65 055 243**	**7232824**			**110805**
			Тенге			**6 065 625**	**1633359**			**19424**
		Накладные расходы -	Тенге			**7 513 025**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4 354 096**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**76 922 364**				
		Временные здания и сооружения		**5**	%	**3 846 118**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**80 768 482**				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		**0,54**	%	**436 150**				
		Затраты на выслугу лет		**1**	%	**807 685**				
		Затраты на дополнительные отпуска		**0,4**	%	**323 074**				
		Передислоккация техники		**0,032040961**		**2 587 900**				
		Командировочные расходы		**0,001275890**		**103 052**				
		Итого в базовых ценах 2001 г				**85 026 343**				
		Итого в текущих ценах 2014 года		**2,159**		**183 571 874**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		**2**	%	**3 671 437**				
		Итого в текущих ценах				**187 243 311**				
		Налог на добавленную стоимость 12%		**12**	%	**22 469 197**				
		Всего				**209 712 508**				
		Понижающий коэффициент		**0,9998650657**						
		Всего по Акту № 7				**209 684 211**				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 17 августа 2015 года

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі**
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-02-С от 05.02. 2014 года, доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г. и доп.соглашение № 2 от 20.04.2015 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"	2 495 544 641	874 429 763	874 429 763			294 736 842	294 736 842		
2	в том числе НДС	266 458 134	93 701 547				31 583 209			
3	Удержание 5% гарантии качества	120 724 449	120 724 449				14 736 842			
4	в том числе НДС	12 934 762	12 934 762				1 578 947			
5	Всего к оплате без НДС	2 120 375 171	672 951 173				250 000 000			
6	Оплата суммы НДС	254 445 021	80 754 142				30 000 000			
7	**Всего к оплате**	**2 374 820 192**	**753 705 315**				**280 000 000**			

Заказчик:
Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және атомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

А К Т № 3

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 17 августа 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			270,63	270,63	100	270,63		0,00
2		**Итого**			**270,63**	**270,63**		**270,63**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Кайнар"**								
6		Земляные работы	6 565,47			6 565,47	100	6 565,47		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	608 839,41			608 839,41	78,377024	477 190,21	17,759002	108 123,80
8		Устройство временных дорог	9 752,22			9 752,22	100	9 752,22		0,00
9		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81		0,00
10		**Итого**	**625 881,91**			**625 881,91**		**494 232,71**		**108 123,80**
11		**Всего по Части 1**	**625 881,91**			**625 881,91**		**494 232,71**		**108 123,80**
12	02 - 02	**Часть 2**								
13	02 - 02 - 01	**Участок "Степное"**								
14		Земляные работы	51,24			51,24	100	51,24		0,00
15		Каменные работы с перевозкой камня	12 767,34			12 767,34	100	12 767,34		0,00
16		Устройство временных дорог	242,78			242,78	100	242,78		0,00
17		**Итого**	**13 061,36**			**13 061,36**		**13 061,36**		**0,00**
18	02 - 02 - 02	**Участок "Красный партизан-1"**								
19		Земляные работы	85,75			85,75	100	85,75		0,00
20		Каменные работы с перевозкой камня	17 215,69			17 215,69	100	17 215,69		0,00
21		Устройство временных дорог	351,49			351,49	100	351,49		0,00
22		**Итого**	**17 652,93**			**17 652,93**		**17 652,93**		**0,00**
23	02 - 02 - 03	**Участок "Красный партизан-2"**								
24		Земляные работы	1 394,44			1 394,44	100	1 394,44		0,00
25		Каменные работы с перевозкой камня	99 466,15			99 466,15	100	99 466,15		0,00

26		Устройство временных дорог	1 212,37			1 212,37	100	1 212,37		0,00
27		**Итого**	**102 072,96**			**102 072,96**		**102 072,96**		**0,00**
28	02 - 02 - 04	**Участок "Беткайнар-1"**								
29		Земляные работы	705,74			705,74	100	705,74		0,00
30		Каменные работы с перевозкой камня	56 877,08			56 877,08	100	56 877,08		0,00
31		Устройство временных дорог	688,48			688,48	100	688,48		0,00
32		**Итого**	**58 271,30**			**58 271,30**		**58 271,30**		**0,00**
33	02 - 02 - 05	**Участок "Беткайнар-2"**								
34		Земляные работы	2 488,99			2 488,99	100	2 488,99		0,00
35		Каменные работы с перевозкой камня	224 780,59			224 780,59	100	224 780,59		0,00
36		Устройство временных дорог	2 681,43			2 681,43	100	2 681,43		0,00
37		**Итого**	**229 951,01**			**229 951,01**		**229 951,01**		**0,00**
38		**Всего по части 2**	**421 009,56**			**421 009,56**		**421 009,56**		**0,00**
39		**Итого по главам 1-7**	**1 046 891,47**		**270,63**	**1 047 162,10**		**915 512,900**		**108 123,800**
40		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								
41	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	52 344,57			52 344,57	5	45 762,114		5 406,190
42	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	7 851,69			7 851,69		6 864,317		810,929
43		**Итого по главам 1-8**	**1 099 236,04**		**270,63**	**1 099 506,67**		**961 275,014**		**113 529,990**
44		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
45	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	5 935,87			5 935,87	0,54	5 189,424		613,062
46	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			10 992,36	10 992,36	1	9 610,044		1 135,300
47	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 396,94	4 396,94	0,4	3 844,018		454,120
48	Расчет №1	Передислокация техники			1 402,85	1 402,85	0,00127589	1 226,136		144,852
49	Расчет №2	Командировочные расходы			35 229,25	35 229,25	0,032040961	30 791,504		3 637,610
50		**Итого по главе 9**	**5 935,87**		**52 021,40**	**57 957,27**		**50 661,126**		**5 984,944**
51		**Итого по главам 1-9**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**1 011 936,140**		**119 514,934**
52		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**1 011 936,140**		**119 514,934**
53	Постановле-ние Правитель-ства	Итого в текущих ценах	2 386 066,15		112 898,49	2 498 964,64		2 184 770,151		258 032,753
54	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			49 979,30	49 979,30		43 695,403		5 160,655

55		Всего по сметному расчету в текущих ценах	2 386 066,15		162 877,79	2 548 943,94		2 228 465,554		263 193,408
56	Решение Правитель-ства	Налог на добавленную стоимость 12%			305 873,27	305 873,27		267 415,866		31 583,209
57		**Всего по сметному расчету**	**2 386 066,15**		**468 751,06**	**2 854 817,21**		**2 495 881,420**		**294 776,617**
58		**Понижающий коэффициент**				**0,9998650657**		**0,9998650657**		
59		**Всего договорная цена**				**2 854 432,00**		**2 495 544,641**		**294 736,842**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Аухтаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 23 апреля 2015 года

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінін құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-02-С от 05.02. 2014 года, доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г. и доп.соглашение № 2 от 20.04.2015 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"	1 698 391 000	77 276 122	77 276 122			77 276 122	77 276 122		
2	в том числе НДС	181 037 289	8 280 702				8 280 702			
3	Удержание 5% гарантии качества	3 863 806	3 863 806				3 863 806			
4	в том числе НДС	413 979	413 979				413 979			
5	Всего к оплате без НДС	1 512 970 709	65 546 711				65 546 711			
6	Оплата суммы НДС	181 556 485	7 865 605				7 865 605			
7	**Всего к оплате**	**1 694 527 194**	**73 412 316**				**73 412 316**			

Заказчик:
Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінін құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

А К Т № 1

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 23 апреля 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		с начала года		за отчетный месяц	
							объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства				-				
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			270,63	270,63	100	270,63		0,00
2		**Итого**			**270,63**	**270,63**		**270,63**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Кайнар"**								
6		Земляные работы	6 565,47			6 565,47	100	6 565,47		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	608 839,41			608 839,41	30,3455218	184 755,50	4,6561767	28 348,64
8		Устройство временных дорог	9 752,22			9 752,22	100	9 752,22		0,00
9		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81		0,00
10		**Итого**	**625 881,91**			**625 881,91**		**201 798,00**		**28 348,64**
11		**Всего по Части 1**	**625 881,91**			**625 881,91**		**201 798,00**		**28 348,64**
12	02 - 02	**Часть 2**								
13	02 - 02 - 01	**Участок "Степное"**								
14		Земляные работы	51,24			51,24	100	51,24		0,00
15		Каменные работы с перевозкой камня	12 767,34			12 767,34	100	12 767,34		0,00
16		Устройство временных дорог	242,78			242,78	100	242,78		0,00
17		**Итого**	**13 061,36**			**13 061,36**		**13 061,36**		**0,00**
18	02 - 02 - 02	**Участок "Красный партизан-1"**								
19		Земляные работы	85,75			85,75	100	85,75		0,00
20		Каменные работы с перевозкой камня	17 215,69			17 215,69	100	17 215,69		0,00
21		Устройство временных дорог	351,49			351,49	100	351,49		0,00
22		**Итого**	**17 652,93**			**17 652,93**		**17 652,93**		**0,00**
23	02 - 02 - 03	**Участок "Красный партизан-2"**								
24		Земляные работы	1 394,44			1 394,44	100	1 394,44		0,00
25		Каменные работы с перевозкой камня	99 466,15			99 466,15	100	99 466,15		0,00

26		Устройство временных дорог	1 212,37			1 212,37	100	1 212,37		0,00
27		**Итого**	**102 072,96**			**102 072,96**		**102 072,96**		**0,00**
28	02 - 02 - 04	**Участок "Беткайнар-1"**								
29		Земляные работы	705,74			705,74	100	705,74		0,00
30		Каменные работы с перевозкой камня	56 877,08			56 877,08	100	56 877,08		0,00
31		Устройство временных дорог	688,48			688,48	100	688,48		0,00
32		**Итого**	**58 271,30**			**58 271,30**		**58 271,30**		**0,00**
33	02 - 02 - 05	**Участок "Беткайнар-2"**								
34		Земляные работы	2 488,99			2 488,99	100	2 488,99		0,00
35		Каменные работы с перевозкой камня	224 780,59			224 780,59	100	224 780,59		0,00
36		Устройство временных дорог	2 681,43			2 681,43	100	2 681,43		0,00
37		**Итого**	**229 951,01**			**229 951,01**		**229 951,01**		**0,00**
38		**Всего по части 2**	**421 009,56**			**421 009,56**		**421 009,56**		**0,00**
39		**Итого по главам 1-7**	**1 046 891,47**		**270,63**	**1 047 162,10**		**623 078,190**		**28 348,640**
40		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								
41	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	52 344,57			52 344,57	5	31 140,378		1 417,432
42	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	7 851,69			7 851,69		4 671,057		212,615
43		**Итого по главам 1-8**	**1 099 236,04**		270,63	**1 099 506,67**		**654 218,568**		**29 766,072**
44		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
45	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	5 935,87			5 935,87	0,54	3 531,319		160,737
46	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			10 992,36	10 992,36	1	6 539,479		297,661
47	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 396,94	4 396,94	0,4	2 615,792		119,064
48	Расчет №1	Передислокация техники			- 1 402,85	1 402,85	0,00127589	834,366		37,978
49	Расчет №2	Командировочные расходы			35 229,25	35 229,25	0,032040961	20 953,120		953,734
50		**Итого по главе 9**	**5 935,87**		**52 021,40**	**57 957,27**		**34 474,076**		**1 569,174**
51		**Итого по главам 1-9**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**688 692,644**		**31 335,246**
52		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**688 692,644**		**31 335,246**
53	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах 2014 года	2 386 066,15		112 898,49	2 498 964,64		1 486 887,431		67 652,793
54	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			49 979,30	49 979,30		29 737,749		1 353,056

55		Всего по сметному расчету в текущих ценах	2 386 066,15		162 877,79	2 548 943,94		1 516 625,180		69 005,849
56	Решение Правитель-ства	Налог на добавленную стоимость 12%			305 873,27	305 873,27		181 995,022		8 280,702
57		**Всего по сметному расчету**	**2 386 066,15**		**468 751,06**	**2 854 817,21**		**1 698 620,202**		**77 286,551**
58		**Понижающий коэффициент**				**0,9998650657**		**0,9998650657**		
59		**Всего договорная цена**				**2 854 432,00**		**1 698 391,000**		**77 276,122**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

Р. Мекозиев.

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 1

выполненных работ по объекту: Берегоукрпительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" за апрель 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-01-01.Участок "Кайнар".Берегозащитная дамба										
1	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	20,3	987,21	22,49	20041	457	224	0,01	--
				2,16	7,46	44	151	115	0,02	--
		м3								
2	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	8609,55	1151,12	138,03	9910591	1188342	608479	0,27	2333
				44,33	35,08	381661	302023	89	0,12	1052
		м3								
3	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	3007,94	1032,48	4,85	3105648	14592	36643	0,06	177
				8,91	1,68	26801	5062	115	0,01	17
		м3								
4	Е0138-1-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	30,64	1034,53	21,75	31695	666	313	0,01	--
				2,16	6,72	66	206	115	0,02	1
		м3								
5	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(120км)	21003,17	67,40	67,40	1415613	1415613	283123	--	--
				--	13,48	--	283123	100	0,28	5946
		т								
6	С010333-А11 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	21003,17	449,60	--	9443023	--	1888605	1,89	39661
				89,92	--	1888605	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			23 926 613	2619670			42172
			Тенге			2 297 177	590565			7015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2 817 386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 604 640				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			28 348 639				
		Временные здания и сооружения		5	%	1 417 432				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				29 766 071				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	160 737				
		Затраты на выслугу лет		1	%	297 661				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	119 064				
		Передислоккация техники		0,032040961		953 734				
		Командировочные расходы		0,001275890		37 978				
		Итого в базовых ценах 2001 г				31 335 245				
		Итого в текущих ценах		2,159		67 652 793				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	1 353 056				
		Итого в текущих ценах				69 005 849				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	8 280 702				
		Всего				77 286 551				
		Понижающий коэффициент		0,9998650657						
		Всего по Акту № 1				77 276 122				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 9 апреля 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.п.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
3	02 - 01	**Часть 1**								
4	02 - 02 - 02	**Участок "Красный партизан-1"**						0,485 км		0,485 км
5		Каменные работы с перевозкой камня	17 215,69			17 215,69		46 928,00		46 928,00
6		**Итого**	**17 215,69**			**17 215,69**		**46 928,00**		**46 928,00**
7		**Всего в текущих ценах с коэффициентом 2,725886**	**46 928,00**			**46 928,00**		**46 928,00**		**46 928,00**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 23 апреля 2015 года

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінін құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-02-С от 05.02. 2014 года, доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г. и доп.соглашение № 2 от 20.04.2015 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"	1 698 391 000	77 276 122	77 276 122			77 276 122	77 276 122		
2	в том числе НДС	181 037 289	8 280 702				8 280 702			
3	Удержание 5% гарантии качества	3 863 806	3 863 806				3 863 806			
4	в том числе НДС	413 979	413 979				413 979			
5	Всего к оплате без НДС	1 512 970 709	65 546 711				65 546 711			
6	Оплата суммы НДС	181 556 485	7 865 605				7 865 605			
7	**Всего к оплате**	**1 694 527 194**	**73 412 316**				**73 412 316**			

Заказчик:
Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінін құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

А К Т № 1

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 23 апреля 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		с начала года		за отчетный месяц	
							объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства				-				
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			270,63	270,63	100	270,63		0,00
2		**Итого**			**270,63**	**270,63**		**270,63**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Кайнар"**								
6		Земляные работы	6 565,47			6 565,47	100	6 565,47		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	608 839,41			608 839,41	30,3455218	184 755,50	4,6561767	28 348,64
8		Устройство временных дорог	9 752,22			9 752,22	100	9 752,22		0,00
9		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81		0,00
10		**Итого**	**625 881,91**			**625 881,91**		**201 798,00**		**28 348,64**
11		**Всего по Части 1**	**625 881,91**			**625 881,91**		**201 798,00**		**28 348,64**
12	02 - 02	**Часть 2**								
13	02 - 02 - 01	**Участок "Степное"**								
14		Земляные работы	51,24			51,24	100	51,24		0,00
15		Каменные работы с перевозкой камня	12 767,34			12 767,34	100	12 767,34		0,00
16		Устройство временных дорог	242,78			242,78	100	242,78		0,00
17		**Итого**	**13 061,36**			**13 061,36**		**13 061,36**		**0,00**
18	02 - 02 - 02	**Участок "Красный партизан-1"**								
19		Земляные работы	85,75			85,75	100	85,75		0,00
20		Каменные работы с перевозкой камня	17 215,69			17 215,69	100	17 215,69		0,00
21		Устройство временных дорог	351,49			351,49	100	351,49		0,00
22		**Итого**	**17 652,93**			**17 652,93**		**17 652,93**		**0,00**
23	02 - 02 - 03	**Участок "Красный партизан-2"**								
24		Земляные работы	1 394,44			1 394,44	100	1 394,44		0,00
25		Каменные работы с перевозкой камня	99 466,15			99 466,15	100	99 466,15		0,00

26		Устройство временных дорог	1 212,37			1 212,37	100	1 212,37		0,00
27		**Итого**	**102 072,96**			**102 072,96**		**102 072,96**		**0,00**
28	02 - 02 - 04	**Участок "Беткайнар-1"**								
29		Земляные работы	705,74			705,74	100	705,74		0,00
30		Каменные работы с перевозкой камня	56 877,08			56 877,08	100	56 877,08		0,00
31		Устройство временных дорог	688,48			688,48	100	688,48		0,00
32		**Итого**	**58 271,30**			**58 271,30**		**58 271,30**		**0,00**
33	02 - 02 - 05	**Участок "Беткайнар-2"**								
34		Земляные работы	2 488,99			2 488,99	100	2 488,99		0,00
35		Каменные работы с перевозкой камня	224 780,59			224 780,59	100	224 780,59		0,00
36		Устройство временных дорог	2 681,43			2 681,43	100	2 681,43		0,00
37		**Итого**	**229 951,01**			**229 951,01**		**229 951,01**		**0,00**
38		**Всего по части 2**	**421 009,56**			**421 009,56**		**421 009,56**		**0,00**
39		**Итого по главам 1-7**	**1 046 891,47**		**270,63**	**1 047 162,10**		**623 078,190**		**28 348,640**
40		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								
41	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	52 344,57			52 344,57	5	31 140,378		1 417,432
42	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	7 851,69			7 851,69		4 671,057		212,615
43		**Итого по главам 1-8**	**1 099 236,04**		270,63	**1 099 506,67**		**654 218,568**		**29 766,072**
44		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
45	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	5 935,87			5 935,87	0,54	3 531,319		160,737
46	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			10 992,36	10 992,36	1	6 539,479		297,661
47	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 396,94	4 396,94	0,4	2 615,792		119,064
48	Расчет №1	Передислокация техники			- 1 402,85	1 402,85	0,00127589	834,366		37,978
49	Расчет №2	Командировочные расходы			35 229,25	35 229,25	0,032040961	20 953,120		953,734
50		**Итого по главе 9**	**5 935,87**		**52 021,40**	**57 957,27**		**34 474,076**		**1 569,174**
51		**Итого по главам 1-9**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**688 692,644**		**31 335,246**
52		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**688 692,644**		**31 335,246**
53	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах 2014 года	2 386 066,15		112 898,49	2 498 964,64		1 486 887,431		67 652,793
54	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			49 979,30	49 979,30		29 737,749		1 353,056

55		Всего по сметному расчету в текущих ценах	2 386 066,15		162 877,79	2 548 943,94		1 516 625,180		69 005,849
56	Решение Правитель-ства	Налог на добавленную стоимость 12%			305 873,27	305 873,27		181 995,022		8 280,702
57		**Всего по сметному расчету**	**2 386 066,15**		**468 751,06**	**2 854 817,21**		**1 698 620,202**		**77 286,551**
58		**Понижающий коэффициент**				**0,9998650657**		**0,9998650657**		
59		**Всего договорная цена**				**2 854 432,00**		**1 698 391,000**		**77 276,122**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

Р. Мекозиев.

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 1

выполненных работ по объекту: Берегоукрпительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" за апрель 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-01-01.Участок "Кайнар".Берегозащитная дамба										
1	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	20,3	987,21	22,49	20041	457	224	0,01	--
				2,16	7,46	44	151	115	0,02	--
		м3								
2	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	8609,55	1151,12	138,03	9910591	1188342	608479	0,27	2333
				44,33	35,08	381661	302023	89	0,12	1052
		м3								
3	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	3007,94	1032,48	4,85	3105648	14592	36643	0,06	177
				8,91	1,68	26801	5062	115	0,01	17
		м3								
4	Е0138-1-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	30,64	1034,53	21,75	31695	666	313	0,01	--
				2,16	6,72	66	206	115	0,02	1
		м3								
5	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(120км)	21003,17	67,40	67,40	1415613	1415613	283123	--	--
				--	13,48	--	283123	100	0,28	5946
		т								
6	С010333-А11 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	21003,17	449,60	--	9443023	--	1888605	1,89	39661
				89,92	--	1888605	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			23 926 613	2619670			42172
			Тенге			2 297 177	590565			7015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2 817 386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 604 640				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			28 348 639				
		Временные здания и сооружения		5	%	1 417 432				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				29 766 071				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	160 737				
		Затраты на выслугу лет		1	%	297 661				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	119 064				
		Передислоккация техники		0,032040961		953 734				
		Командировочные расходы		0,001275890		37 978				
		Итого в базовых ценах 2001 г				31 335 245				
		Итого в текущих ценах		2,159		67 652 793				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	1 353 056				
		Итого в текущих ценах				69 005 849				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	8 280 702				
		Всего				77 286 551				
		Понижающий коэффициент		0,9998650657						
		Всего по Акту № 1				77 276 122				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 9 апреля 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.п.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
3	02 - 01	**Часть 1**								
4	02 - 02 - 02	**Участок "Красный партизан-1"**						0,485 км		0,485 км
5		Каменные работы с перевозкой камня	17 215,69			17 215,69		46 928,00		46 928,00
6		**Итого**	**17 215,69**			**17 215,69**		**46 928,00**		**46 928,00**
7		**Всего в текущих ценах с коэффициентом 2,725886**	**46 928,00**			**46 928,00**		**46 928,00**		**46 928,00**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 15 декабря 2015 года

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

Договор № 02-02-С от 05.02. 2014 года, доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г. и доп.соглашение № 2 от 20.04.2015 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"	77 276 122	77 276 122	77 276 122						
2	в том числе НДС	8 279 585	8 279 585							
3	Возврат 5% гарантии качества	3 863 806	3 863 806				3 863 806			
4	в том числе НДС	413 979	413 979				413 979			
5	Всего к оплате без НДС	68 996 538	68 996 538				3 449 827			
6	Оплата сумма НДС	8 279 585	8 279 585				413 979			
7	**Всего к оплате**	**77 276 123**	**77 276 123**				**3 863 806**			

Заказчик:
Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

А К Т № 7

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 9 декабря 2015 годая

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		с начала года		за отчетный месяц	
							объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			270,63	270,63	100	270,63		0,00
2		**Итого**			**270,63**	**270,63**		**270,63**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Кайнар"**								
6		Земляные работы	6 565,47			6 565,47	100	6 565,47		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	608 839,41			608 839,41	100	608 839,41		0,00
8		Устройство временных дорог	9 752,22			9 752,22	100	9 752,22		0,00
9		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81		0,00
10		**Итого**	**625 881,91**			**625 881,91**		**625 881,91**		**0,00**
11		**Всего по Части 1**	**625 881,91**			**625 881,91**		**625 881,91**		**0,00**
12	02 - 02	**Часть 2**								
13	02 - 02 - 01	**Участок "Степное"**								
14		Земляные работы	51,24			51,24	100	51,24		0,00
15		Каменные работы с перевозкой камня	12 767,34			12 767,34	100	12 767,34		0,00
16		Устройство временных дорог	242,78			242,78	100	242,78		0,00
17		**Итого**	**13 061,36**			**13 061,36**		**13 061,36**		**0,00**
18	02 - 02 - 02	**Участок "Красный партизан-1"**								
19		Земляные работы	85,75			85,75	100	85,75		0,00
20		Каменные работы с перевозкой камня	17 215,69			17 215,69	100	17 215,69		0,00
21		Устройство временных дорог	351,49			351,49	100	351,49		0,00
22		**Итого**	**17 652,93**			**17 652,93**		**17 652,93**		**0,00**
23	02 - 02 - 03	**Участок "Красный партизан-2"**								
24		Земляные работы	1 394,44			1 394,44	100	1 394,44		0,00
25		Каменные работы с перевозкой камня	99 466,15			99 466,15	100	99 466,15		0,00

26		Устройство временных дорог	1 212,37			1 212,37	100	1 212,37		0,00
27		**Итого**	**102 072,96**			**102 072,96**		**102 072,96**		**0,00**
28	02 - 02 - 04	**Участок "Беткайнар-1"**								
29		Земляные работы	705,74			705,74	100	705,74		0,00
30		Каменные работы с перевозкой камня	56 877,08			56 877,08	100	56 877,08		0,00
31		Устройство временных дорог	688,48			688,48	100	688,48		0,00
32		**Итого**	**58 271,30**			**58 271,30**		**58 271,30**		**0,00**
33	02 - 02 - 05	**Участок "Беткайнар-2"**								
34		Земляные работы	2 488,99			2 488,99	100	2 488,99		0,00
35		Каменные работы с перевозкой камня	224 780,59			224 780,59	100	224 780,59		0,00
36		Устройство временных дорог	2 681,43			2 681,43	100	2 681,43		0,00
37		**Итого**	**229 951,01**			**229 951,01**		**229 951,01**		**0,00**
38		**Всего по части 2**	**421 009,56**			**421 009,56**		**421 009,56**		**0,00**
39		**Итого по главам 1-7**	**1 046 891,47**		**270,63**	**1 047 162,10**		**1 047 162,100**		**0,000**
40		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								
41	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	52 344,57			52 344,57	5	52 344,570		0,000
42	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	7 851,69			7 851,69		7 851,690		0,000
43		**Итого по главам 1-8**	**1 099 236,04**		**270,63**	**1 099 506,67**		**1 099 506,670**		**0,000**
44		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
45	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	5 935,87			5 935,87	0,54	5 935,870		0,000
46	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			10 992,36	10 992,36	1	10 992,360		0,000
47	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 396,94	4 396,94	0,4	4 396,940		0,000
48	Расчет №1	Передислокация техники			1 402,85	1 402,85	0,00127589	1 402,850		0,000
49	Расчет №2	Командировочные расходы			35 229,25	35 229,25	0,032040961	35 229,250		0,000
50		**Итого по главе 9**	**5 935,87**		**52 021,40**	**57 957,27**		**57 957,270**		**0,000**
51		**Итого по главам 1-9**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**1 157 463,940**		**0,000**
52		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**1 157 463,940**		**0,000**
53	Постановле-ние Правитель-ства	Итого в текущих ценах	2 386 066,15		112 898,49	2 498 964,64		2 498 964,640		0,000
54	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			49 979,30	49 979,30		49 979,300		0,000

55		Всего по сметному расчету в текущих ценах	2 386 066,15		162 877,79	2 548 943,94		2 548 943,940		0,000
56	Решение Правитель-ства	Налог на добавленную стоимость 12%			305 873,27	305 873,27		305 873,270		0,000
57		**Всего по сметному расчету**	**2 386 066,15**		**468 751,06**	**2 854 817,21**		**2 854 817,210**		**0,000**
58		**Понижающий коэффициент**				**0,9998650657**		**0,9998650657**		
59		**Всего договорная цена**				**2 854 432,00**		**2 854 432,000**		**0,000**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 15 декабря 2015 года

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-02-С от 05.02. 2014 года, доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г. и доп.соглашение № 2 от 20.04.2015 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"	2 777 155 878	1 156 041 000	1 156 041 000						
2	в том числе НДС	297 552 416	123 861 536							
3	Возврат 5% гарантии качества	138 857 792	138 857 792				138 857 792			
4	в том числе НДС	14 877 621	14 877 621				14 877 621			
5	Всего к оплате без НДС	2 479 603 463	1 032 179 464				123 980 171			
6	Оплата суммы НДС	297 552 415	123 861 536				14 877 621			
7	**Всего к оплате**	**2 777 155 878**	**1 156 041 000**				**138 857 792**			

Заказчик:
Руководитель: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

А К Т № 7

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 9 декабря 2015 годая

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			270,63	270,63	100	270,63		0,00
2		**Итого**			**270,63**	**270,63**		**270,63**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Кайнар"**								
6		Земляные работы	6 565,47			6 565,47	100	6 565,47		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	608 839,41			608 839,41	100	608 839,41		0,00
8		Устройство временных дорог	9 752,22			9 752,22	100	9 752,22		0,00
9		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81		0,00
10		**Итого**	**625 881,91**			**625 881,91**		**625 881,91**		**0,00**
11		**Всего по Части 1**	**625 881,91**			**625 881,91**		**625 881,91**		**0,00**
12	02 - 02	**Часть 2**								
13	02 - 02 - 01	**Участок "Степное"**								
14		Земляные работы	51,24			51,24	100	51,24		0,00
15		Каменные работы с перевозкой камня	12 767,34			12 767,34	100	12 767,34		0,00
16		Устройство временных дорог	242,78			242,78	100	242,78		0,00
17		**Итого**	**13 061,36**			**13 061,36**		**13 061,36**		**0,00**
18	02 - 02 - 02	**Участок "Красный партизан-1"**								
19		Земляные работы	85,75			85,75	100	85,75		0,00
20		Каменные работы с перевозкой камня	17 215,69			17 215,69	100	17 215,69		0,00
21		Устройство временных дорог	351,49			351,49	100	351,49		0,00
22		**Итого**	**17 652,93**			**17 652,93**		**17 652,93**		**0,00**
23	02 - 02 - 03	**Участок "Красный партизан-2"**								
24		Земляные работы	1 394,44			1 394,44	100	1 394,44		0,00
25		Каменные работы с перевозкой камня	99 466,15			99 466,15	100	99 466,15		0,00

26		Устройство временных дорог	1 212,37			1 212,37	100	1 212,37		0,00
27		**Итого**	**102 072,96**			**102 072,96**		**102 072,96**		**0,00**
28	02 - 02 - 04	**Участок "Беткайнар-1"**								
29		Земляные работы	705,74			705,74	100	705,74		0,00
30		Каменные работы с перевозкой камня	56 877,08			56 877,08	100	56 877,08		0,00
31		Устройство временных дорог	688,48			688,48	100	688,48		0,00
32		**Итого**	**58 271,30**			**58 271,30**		**58 271,30**		**0,00**
33	02 - 02 - 05	**Участок "Беткайнар-2"**								
34		Земляные работы	2 488,99			2 488,99	100	2 488,99		0,00
35		Каменные работы с перевозкой камня	224 780,59			224 780,59	100	224 780,59		0,00
36		Устройство временных дорог	2 681,43			2 681,43	100	2 681,43		0,00
37		**Итого**	**229 951,01**			**229 951,01**		**229 951,01**		**0,00**
38		**Всего по части 2**	**421 009,56**			**421 009,56**		**421 009,56**		**0,00**
39		**Итого по главам 1-7**	**1 046 891,47**		**270,63**	**1 047 162,10**		**1 047 162,100**		**0,000**
40		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								
41	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	52 344,57			52 344,57	5	52 344,570		0,000
42	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	7 851,69			7 851,69		7 851,690		0,000
43		**Итого по главам 1-8**	**1 099 236,04**		**270,63**	**1 099 506,67**		**1 099 506,670**		**0,000**
44		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
45	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	5 935,87			5 935,87	0,54	5 935,870		0,000
46	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			10 992,36	10 992,36	1	10 992,360		0,000
47	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 396,94	4 396,94	0,4	4 396,940		0,000
48	Расчет №1	Передислокация техники			1 402,85	1 402,85	0,00127589	1 402,850		0,000
49	Расчет №2	Командировочные расходы			35 229,25	35 229,25	0,032040961	35 229,250		0,000
50		**Итого по главе 9**	**5 935,87**		**52 021,40**	**57 957,27**		**57 957,270**		**0,000**
51		**Итого по главам 1-9**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**1 157 463,940**		**0,000**
52		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**1 157 463,940**		**0,000**
53	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах	2 386 066,15		112 898,49	2 498 964,64		2 498 964,640		0,000
54	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			49 979,30	49 979,30		49 979,300		0,000

55		Всего по сметному расчету в текущих ценах	2 386 066,15		162 877,79	2 548 943,94		2 548 943,940		0,000
56	Решение Правитель-ства	Налог на добавленную стоимость 12%			305 873,27	305 873,27		305 873,270		0,000
57		**Всего по сметному расчету**	**2 386 066,15**		**468 751,06**	**2 854 817,21**		**2 854 817,210**		**0,000**
58		**Понижающий коэффициент**				**0,9998650657**		**0,9998650657**		
59		**Всего договорная цена**				**2 854 432,00**		**2 854 432,000**		**0,000**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиев **Е. Ордабаев**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 7 декабря 2015 года

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-02-С от 05.02. 2014 года, доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г. и доп.соглашение № 2 от 20.04.2015 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"	2 854 432 000	1 233 317 122	1 233 317 122			8 332 622	8 332 622		
2	в том числе НДС	305 832 000	132 141 120				892 901			
3	Удержание 5% гарантии качества	142 721 600	142 721 600				4 469 414			
4	в том числе НДС	15 291 600	15 291 600				478 866			
5	Всего к оплате без НДС	2 421 170 000	973 746 002				3 449 293			
6	Оплата суммы НДС	290 540 400	116 849 521				413 915			
7	**Всего к оплате**	**2 711 710 400**	**1 090 595 523**				**3 863 208**			

Заказчик:
Руководитель: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

А К Т № 6

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 7 декабря 2015 годая

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			270,63	270,63	100	270,63		0,00
2		**Итого**			**270,63**	**270,63**		**270,63**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Кайнар"**								
6		Земляные работы	6 565,47			6 565,47	100	6 565,47		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	608 839,41			608 839,41	100	608 839,41	0,500736	3 048,68
8		Устройство временных дорог	9 752,22			9 752,22	100	9 752,22		0,00
9		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81		0,00
10		**Итого**	**625 881,91**			**625 881,91**		**625 881,91**		**3 048,68**
11		**Всего по Части 1**	**625 881,91**			**625 881,91**		**625 881,91**		**3 048,68**
12	02 - 02	**Часть 2**								
13	02 - 02 - 01	**Участок "Степное"**								
14		Земляные работы	51,24			51,24	100	51,24		0,00
15		Каменные работы с перевозкой камня	12 767,34			12 767,34	100	12 767,34		0,00
16		Устройство временных дорог	242,78			242,78	100	242,78		0,00
17		**Итого**	**13 061,36**			**13 061,36**		**13 061,36**		**0,00**
18	02 - 02 - 02	**Участок "Красный партизан-1"**								
19		Земляные работы	85,75			85,75	100	85,75		0,00
20		Каменные работы с перевозкой камня	17 215,69			17 215,69	100	17 215,69		0,00
21		Устройство временных дорог	351,49			351,49	100	351,49		0,00
22		**Итого**	**17 652,93**			**17 652,93**		**17 652,93**		**0,00**
23	02 - 02 - 03	**Участок "Красный партизан-2"**								
24		Земляные работы	1 394,44			1 394,44	100	1 394,44		0,00
25		Каменные работы с перевозкой камня	99 466,15			99 466,15	100	99 466,15		0,00

26		Устройство временных дорог	1 212,37			1 212,37	100	1 212,37		0,00
27		**Итого**	**102 072,96**			**102 072,96**		**102 072,96**		**0,00**
28	02 - 02 - 04	**Участок "Беткайнар-1"**								
29		Земляные работы	705,74			705,74	100	705,74		0,00
30		Каменные работы с перевозкой камня	56 877,08			56 877,08	100	56 877,08		0,00
31		Устройство временных дорог	688,48			688,48	100	688,48		0,00
32		**Итого**	**58 271,30**			**58 271,30**		**58 271,30**		**0,00**
33	02 - 02 - 05	**Участок "Беткайнар-2"**								
34		Земляные работы	2 488,99			2 488,99	100	2 488,99		0,00
35		Каменные работы с перевозкой камня	224 780,59			224 780,59	100	224 780,59		0,00
36		Устройство временных дорог	2 681,43			2 681,43	100	2 681,43		0,00
37		**Итого**	**229 951,01**			**229 951,01**		**229 951,01**		**0,00**
38		Всего по части 2	421 009,56			421 009,56		421 009,56		0,00
39		Итого по главам 1-7	1 046 891,47		270,63	1 047 162,10		1 047 162,100		3 048,680
40		Глава 8. Временные здания и сооружения								
41	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	52 344,57			52 344,57	5	52 344,570		152,434
42	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	7 851,69			7 851,69		7 851,690		22,865
43		Итого по главам 1-8	1 099 236,04		270,63	1 099 506,67		1 099 506,670		3 201,114
44		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
45	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	5 935,87			5 935,87	0,54	5 935,870		17,286
46	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			10 992,36	10 992,36	1	10 992,360		32,011
47	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 396,94	4 396,94	0,4	4 396,940		12,804
48	Расчет №1	Передислокация техники			1 402,85	1 402,85	0,00127589	1 402,850		4,429
49	Расчет №2	Командировочные расходы			35 229,25	35 229,25	0,032040961	35 229,250		111,238
50		**Итого по главе 9**	**5 935,87**		**52 021,40**	**57 957,27**		**57 957,270**		**177,768**
51		**Итого по главам 1-9**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**1 157 463,940**		**3 378,882**
52		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**1 157 463,940**		**3 378,882**
53	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах	2 386 066,15		112 898,49	2 498 964,64		2 498 964,640		7 294,946
54	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			49 979,30	49 979,30		49 979,300		145,899

55		Всего по сметному расчету в текущих ценах	2 386 066,15		162 877,79	2 548 943,94		2 548 943,940		7 440,845
56	Решение Правитель-ства	Налог на добавленную стоимость 12%			305 873,27	305 873,27		305 873,270		892,901
57		**Всего по сметному расчету**	**2 386 066,15**		**468 751,06**	**2 854 817,21**		**2 854 817,210**		**8 333,746**
58		Понижающий коэффициент				0,9998650657		0,9998650657		
59		Всего договорная цена				2 854 432,00		2 854 432,000		8 332,622

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" Д. Жумабеков

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиев" Е. Ордабаев

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 23 июня 2015 года

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-02-С от 05.02. 2014 года, доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г. и доп.соглашение № 2 от 20.04.2015 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"	2 200 807 799	579 692 921	579 692 921			502 416 799	502 416 799		
2	в том числе НДС	234 874 925	62 118 338				53 837 636			
3	Удержание 5% гарантии качества	105 987 607	105 987 607				102 123 801			
4	в том числе НДС	11 355 815	11 355 815				10 941 836			
5	Всего к оплате	1 870 375 171	422 951 173				357 404 463			
6	Оплата суммы НДС	224 445 021	50 754 142				42 888 537			
7	**Всего к оплате**	**2 094 820 192**	**473 705 315**				**400 293 000**			

Заказчик:
Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 2

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 23 июня 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			270,63	270,63	100	270,63		0,00
2		**Итого**			**270,63**	**270,63**		**270,63**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Кайнар"**								
6		Земляные работы	6 565,47			6 565,47	100	6 565,47		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	608 839,41			608 839,41	60,6180218	369 066,41	30,2725	184 310,91
8		Устройство временных дорог	9 752,22			9 752,22	100	9 752,22		0,00
9		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81		0,00
10		**Итого**	**625 881,91**			**625 881,91**		**386 108,91**		**184 310,91**
11		**Всего по Части 1**	**625 881,91**			**625 881,91**		**386 108,91**		**184 310,91**
12	02 - 02	**Часть 2**								
13	02 - 02 - 01	**Участок "Степное"**								
14		Земляные работы	51,24			51,24	100	51,24		0,00
15		Каменные работы с перевозкой камня	12 767,34			12 767,34	100	12 767,34		0,00
16		Устройство временных дорог	242,78			242,78	100	242,78		0,00
17		**Итого**	**13 061,36**			**13 061,36**		**13 061,36**		**0,00**
18	02 - 02 - 02	**Участок "Красный партизан-1"**								
19		Земляные работы	85,75			85,75	100	85,75		0,00
20		Каменные работы с перевозкой камня	17 215,69			17 215,69	100	17 215,69		0,00
21		Устройство временных дорог	351,49			351,49	100	351,49		0,00
22		**Итого**	**17 652,93**			**17 652,93**		**17 652,93**		**0,00**
23	02 - 02 - 03	**Участок "Красный партизан-2"**								
24		Земляные работы	1 394,44			1 394,44	100	1 394,44		0,00
25		Каменные работы с перевозкой камня	99 466,15			99 466,15	100	99 466,15		0,00

26		Устройство временных дорог	1 212,37			1 212,37	100	1 212,37		0,00
27		**Итого**	**102 072,96**			**102 072,96**		**102 072,96**		**0,00**
28	02 - 02 - 04	**Участок "Беткайнар-1"**								
29		Земляные работы	705,74			705,74	100	705,74		0,00
30		Каменные работы с перевозкой камня	56 877,08			56 877,08	100	56 877,08		0,00
31		Устройство временных дорог	688,48			688,48	100	688,48		0,00
32		**Итого**	**58 271,30**			**58 271,30**		**58 271,30**		**0,00**
33	02 - 02 - 05	**Участок "Беткайнар-2"**								
34		Земляные работы	2 488,99			2 488,99	100	2 488,99		0,00
35		Каменные работы с перевозкой камня	224 780,59			224 780,59	100	224 780,59		0,00
36		Устройство временных дорог	2 681,43			2 681,43	100	2 681,43		0,00
37		**Итого**	**229 951,01**			**229 951,01**		**229 951,01**		**0,00**
38		**Всего по части 2**	**421 009,56**			**421 009,56**		**421 009,56**		**0,00**
39		**Итого по главам 1-7**	**1 046 891,47**		**270,63**	**1 047 162,10**		**807 389,100**		**184 310,910**
40		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								
41	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	52 344,57			52 344,57	5	40 355,924		9 215,546
42	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	7 851,69			7 851,69		6 053,389		1 382,332
43		**Итого по главам 1-8**	**1 099 236,04**		**270,63**	**1 099 506,67**		**847 745,024**		**193 526,456**
44		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
45	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	5 935,87			5 935,87	0,54	4 576,362		1 045,043
46	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			10 992,36	10 992,36	1	8 474,744		1 935,265
47	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 396,94	4 396,94	0,4	3 389,898		774,106
48	Расчет №1	Передислокация техники			1 402,85	1 402,85	0,00127589	1 081,284		246,919
49	Расчет №2	Командировочные расходы			35 229,25	35 229,25	0,032040961	27 153,894		6 200,774
50		**Итого по главе 9**	**5 935,87**		**52 021,40**	**57 957,27**		**44 676,182**		**10 202,107**
51		**Итого по главам 1-9**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**892 421,206**		**203 728,563**
52		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**892 421,206**		**203 728,563**
53	Постановле-ние Правитель-ства	Итого в текущих ценах	2 386 066,15		112 898,49	2 498 964,64		1 926 737,398		439 849,966
54	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			49 979,30	49 979,30		38 534,748		8 796,999

55		Всего по сметному расчету в текущих ценах	2 386 066,15		162 877,79	2 548 943,94		1 965 272,146		448 646,965
56	Решение Правитель-ства	Налог на добавленную стоимость 12%			305 873,27	305 873,27		235 832,658		53 837,636
57		**Всего по сметному расчету**	**2 386 066,15**		**468 751,06**	**2 854 817,21**		**2 201 104,804**		**502 484,601**
58		**Понижающий коэффициент**				**0,9998650657**		**0,9998650657**		
59		**Всего договорная цена**				**2 854 432,00**		**2 200 807,799**		**502 416,799**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Т. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 2

выполненных работ по объекту:Берегоукрпительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" за июнь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-01-01.Участок "Кайнар".Берегозащитная дамба								
1	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	131,99	987,21	22,49	130300	2969	1460	0,01	2
				2,16	7,46	285	984	115	0,02	3
		м3								
2	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	55975,67	1151,12	138,03	64434488	7726098	3956075	0,27	15169
				44,33	35,08	2481401	1963626	89	0,12	6840
		м3								
3	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	19556,34	1032,48	4,85	20191618	94868	238234	0,06	1154
				8,91	1,68	174247	32913	115	0,01	108
		м3								
4	Е0138-1-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	199,19	1034,53	21,75	206071	4333	2033	0,01	3
				2,16	6,72	430	1338	115	0,02	5
		м3								
5	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(120км)	136553,74	67,40	67,40	9203722	9203722	1840744	--	--
				--	13,48	--	1840744	100	0,28	38656
		т								
6	С010333-А11 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	136553,74	449,60	--	61394561	--	12278912	1,89	257857
				89,92	--	12278912	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			155560759	17031989			274185
			Тенге			14935276	3839606			45611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			18 317 459				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10 432 693				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			184 310 910				
		Временные здания и сооружения		5	%	9 215 546				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				193 526 456				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	1 045 043				
		Затраты на выслугу лет		1	%	1 935 265				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	774 106				
		Передислоккация техники		0,032040961		6 200 774				
		Командировочные расходы		0,001275890		246 918				
		Итого в базовых ценах 2001 г				203 728 562				
		Итого в текущих ценах		2,159		439 849 966				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	8 796 999				
		Итого в текущих ценах				448 646 965				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	53 837 636				
		Всего				502 484 601				
		Понижающий коэффициент		0,9998650657						
		Всего по Акту № 2				502 416 799				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 21 октября 2015 года

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі**
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-02-С от 05.02. 2014 года, доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г. и доп.соглашение № 2 от 20.04.2015 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"	2 846 099 378	1 224 984 500	1 224 984 500			108 449 474	108 449 474		
2	в том числе НДС	304 022 639	131 266 052				12 514 056			
3	Удержание 5% гарантии качества	138 252 186	138 252 186				5 422 474			
4	в том числе НДС	14 812 734	14 812 734				580 979			
5	Всего к оплате без НДС	2 417 720 707	970 296 709				91 988 393			
6	Оплата суммы НДС	290 126 485	116 435 606				11 038 607			
7	**Всего к оплате**	**2 707 847 192**	**1 086 732 315**	-			**103 027 000**		-	

Заказчик:
Зам. руководителя: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

А. Ахатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

А К Т № 5

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 21 октября 2015 годая

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			270,63	270,63	100	270,63		0,00
2		**Итого**			**270,63**	**270,63**		**270,63**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Кайнар"**								
6		Земляные работы	6 565,47			6 565,47	100	6 565,47		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	608 839,41			608 839,41	99,499264	605 790,73	6,534488	39 784,54
8		Устройство временных дорог	9 752,22			9 752,22	100	9 752,22		0,00
9		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81		0,00
10		**Итого**	**625 881,91**			**625 881,91**		**622 833,23**		**39 784,54**
11		**Всего по Части 1**	**625 881,91**			**625 881,91**		**622 833,23**		**39 784,54**
12	02 - 02	**Часть 2**								
13	02 - 02 - 01	**Участок "Степное"**								
14		Земляные работы	51,24			51,24	100	51,24		0,00
15		Каменные работы с перевозкой камня	12 767,34			12 767,34	100	12 767,34		0,00
16		Устройство временных дорог	242,78			242,78	100	242,78		0,00
17		**Итого**	**13 061,36**			**13 061,36**		**13 061,36**		**0,00**
18	02 - 02 - 02	**Участок "Красный партизан-1"**								
19		Земляные работы	85,75			85,75	100	85,75		0,00
20		Каменные работы с перевозкой камня	17 215,69			17 215,69	100	17 215,69		0,00
21		Устройство временных дорог	351,49			351,49	100	351,49		0,00
22		**Итого**	**17 652,93**			**17 652,93**		**17 652,93**		**0,00**
23	02 - 02 - 03	**Участок "Красный партизан-2"**								
24		Земляные работы	1 394,44			1 394,44	100	1 394,44		0,00
25		Каменные работы с перевозкой камня	99 466,15			99 466,15	100	99 466,15		0,00

26		Устройство временных дорог	1 212,37			1 212,37	100	1 212,37		0,00
27		**Итого**	**102 072,96**			**102 072,96**		**102 072,96**		**0,00**
28	02 - 02 - 04	**Участок "Беткайнар-1"**								
29		Земляные работы	705,74			705,74	100	705,74		0,00
30		Каменные работы с перевозкой камня	56 877,08			56 877,08	100	56 877,08		0,00
31		Устройство временных дорог	688,48			688,48	100	688,48		0,00
32		**Итого**	**58 271,30**			**58 271,30**		**58 271,30**		**0,00**
33	02 - 02 - 05	**Участок "Беткайнар-2"**								
34		Земляные работы	2 488,99			2 488,99	100	2 488,99		0,00
35		Каменные работы с перевозкой камня	224 780,59			224 780,59	100	224 780,59		0,00
36		Устройство временных дорог	2 681,43			2 681,43	100	2 681,43		0,00
37		**Итого**	**229 951,01**			**229 951,01**		**229 951,01**		**0,00**
38		**Всего по части 2**	**421 009,56**			**421 009,56**		**421 009,56**		**0,00**
39		**Итого по главам 1-7**	**1 046 891,47**		**270,63**	**1 047 162,10**		**1 044 113,420**		**39 784,540**
40		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								
41	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	52 344,57			52 344,57	5	52 192,140		1 989,227
42	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	7 851,69			7 851,69		7 828,821		298,384
43		**Итого по главам 1-8**	**1 099 236,04**		**270,63**	**1 099 506,67**		**1 096 305,560**		**41 773,767**
44		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
45	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	5 935,87			5 935,87	0,54	5 918,589		225,578
46	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			10 992,36	10 992,36	1	10 960,349		417,738
47	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 396,94	4 396,94	0,4	4 384,140		167,095
48	Расчет №1	Передислокация техники			1 402,85	1 402,85	0,00127589	1 398,420		53,299
49	Расчет №2	Командировочные расходы			35 229,25	35 229,25	0,032040961	35 118,012		1 338,472
50		**Итого по главе 9**	**5 935,87**		**52 021,40**	**57 957,27**		**57 779,510**		**2 202,182**
51		**Итого по главам 1-9**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**1 154 085,070**		**43 975,949**
52		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**1 154 085,070**		**43 975,949**
53	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах	2 386 066,15		112 898,49	2 498 964,64		2 491 669,701		94 944,074
54	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			49 979,30	49 979,30		49 833,394		1 898,881

55		Всего по сметному расчету в текущих ценах	2 386 066,15		162 877,79	2 548 943,94		2 541 503,095		96 842,955
56	Решение Правитель-ства	Налог на добавленную стоимость 12%			305 873,27	305 873,27		304 980,371		11 621,155
57		**Всего по сметному расчету**	**2 386 066,15**		**468 751,06**	**2 854 817,21**		**2 846 483,466**		**108 464,110**
58		**Понижающий коэффициент**				**0,9998650657**		**0,9998650657**		
59		**Всего договорная цена**				**2 854 432,00**		**2 846 099,378**		**108 449,474**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбыльской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 5

выполненных работ по объекту:Берегоукрпительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 21 октября 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-01-01.Участок "Кайнар".Берегозащитная дамба								
1	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	28,49	987,21	22,49	28126	641	315	0,01	--
				2,16	7,46	62	212	115	0,02	1
		м3								
2	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	12082,66	1151,12	138,03	13908544	1667721	853941	0,27	3274
				44,33	35,08	535624	423860	89	0,12	1477
		м3								
3	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	4221,34	1032,48	4,85	4358473	20478	51424	0,06	249
				8,91	1,68	37612	7105	115	0,01	23
		м3								
4	Е0138-1-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	43	1034,53	21,75	44481	935	439	0,01	1
				2,16	6,72	93	289	115	0,02	1
		м3								
5	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(120км)	29475,89	67,40	67,40	1986675	1986675	397335	--	--
				--	13,48	--	397335	100	0,28	8344
		т								
6	С010333-А11 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	29475,89	449,60	--	13252358	--	2650472	1,89	55660
				89,92	--	2650472	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			33 578 658	3676450			59184
			Тенге			3 223 863	828800			9845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3 953 926				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 251 955				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			39 784 540				
		Временные здания и сооружения		5	%	1 989 227				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				41 773 767				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	225 578				
		Затраты на выслугу лет		1	%	417 738				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	167 095				
		Передислоккация техники		0,001275890		53 299				
		Командировочные расходы		0,032040961		1 338 472				
		Итого в базовых ценах 2001 г				43 975 949				
		Итого в текущих ценах		2,159		94 944 074				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	1 898 881				
		Итого в текущих ценах				96 842 955				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	11 621 155				
		Всего				108 464 110				
		Понижающий коэффициент		0,9998650657						
		Всего по Акту № 5				108 449 474				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 21 сентября 2015 года

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

Договор № 02-02-С от 05.02. 2014 года, доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г. и доп.соглашение № 2 от 20.04.2015 г.

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"	2 737 649 904	1 116 535 026	1 116 535 026			242 105 263	242 105 263		
2	в том числе НДС	292 401 484	119 644 897				25 943 350			
3	Удержание 5% гарантии качества	132 829 712	132 829 712				12 105 263			
4	в том числе НДС	14 231 755	14 231 755				1 296 992			
5	Всего к оплате без	2 325 732 314	878 308 316				205 357 143			
6	Оплата суммы	279 087 878	105 396 999				24 642 857			
7	**Всего к опл**	**2 604 820 192**	**983 705 315**				**230 000 000**			

Заказчик:

Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

А К Т № 4

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 21 сентября 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
							с начала года		за отчетный месяц	
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			270,63	270,63	100	270,63		0,00
2		**Итого**			**270,63**	**270,63**		**270,63**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Кайнар"**								
6		Земляные работы	6 565,47			6 565,47	100	6 565,47		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	608 839,41			608 839,41	92,964776	566 006,19	14,587752	88 815,98
8		Устройство временных дорог	9 752,22			9 752,22	100	9 752,22		0,00
9		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81		0,00
10		**Итого**	**625 881,91**			**625 881,91**		**583 048,69**		**88 815,98**
11		**Всего по Части 1**	**625 881,91**			**625 881,91**		**583 048,69**		**88 815,98**
12	02 - 02	**Часть 2**								
13	02 - 02 - 01	**Участок "Степное"**								
14		Земляные работы	51,24			51,24	100	51,24		0,00
15		Каменные работы с перевозкой камня	12 767,34			12 767,34	100	12 767,34		0,00
16		Устройство временных дорог	242,78			242,78	100	242,78		0,00
17		**Итого**	**13 061,36**			**13 061,36**		**13 061,36**		**0,00**
18	02 - 02 - 02	**Участок "Красный партизан-1"**								
19		Земляные работы	85,75			85,75	100	85,75		0,00
20		Каменные работы с перевозкой камня	17 215,69			17 215,69	100	17 215,69		0,00
21		Устройство временных дорог	351,49			351,49	100	351,49		0,00
22		**Итого**	**17 652,93**			**17 652,93**		**17 652,93**		**0,00**
23	02 - 02 - 03	**Участок "Красный партизан-2"**								
24		Земляные работы	1 394,44			1 394,44	100	1 394,44		0,00
25		Каменные работы с перевозкой камня	99 466,15			99 466,15	100	99 466,15		0,00

26		Устройство временных дорог	1 212,37			1 212,37	100	1 212,37		0,00
27		**Итого**	**102 072,96**			**102 072,96**		**102 072,96**		**0,00**
28	02 - 02 - 04	**Участок "Беткайнар-1"**								
29		Земляные работы	705,74			705,74	100	705,74		0,00
30		Каменные работы с перевозкой камня	56 877,08			56 877,08	100	56 877,08		0,00
31		Устройство временных дорог	688,48			688,48	100	688,48		0,00
32		**Итого**	**58 271,30**			**58 271,30**		**58 271,30**		**0,00**
33	02 - 02 - 05	**Участок "Беткайнар-2"**								
34		Земляные работы	2 488,99			2 488,99	100	2 488,99		0,00
35		Каменные работы с перевозкой камня	224 780,59			224 780,59	100	224 780,59		0,00
36		Устройство временных дорог	2 681,43			2 681,43	100	2 681,43		0,00
37		**Итого**	**229 951,01**			**229 951,01**		**229 951,01**		**0,00**
38		**Всего по части 2**	**421 009,56**			**421 009,56**		**421 009,56**		**0,00**
39		**Итого по главам 1-7**	**1 046 891,47**		**270,63**	**1 047 162,10**		**1 004 328,880**		**88 815,980**
40		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								
41	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	52 344,57			52 344,57	5	50 202,913		4 440,799
42	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	7 851,69			7 851,69		7 530,437		666,120
43		**Итого по главам 1-8**	**1 099 236,04**		**270,63**	**1 099 506,67**		**1 054 531,793**		**93 256,779**
44		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
45	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	5 935,87			5 935,87	0,54	5 693,010		503,587
46	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			10 992,36	10 992,36	1	10 542,612		932,568
47	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 396,94	4 396,94	0,4	4 217,045		373,027
48	Расчет №1	Передислокация техники			1 402,85	1 402,85	0,00127589	1 345,122		118,985
49	Расчет №2	Командировочные расходы			35 229,25	35 229,25	0,032040961	33 779,541		2 988,037
50		**Итого по главе 9**	**5 935,87**		**52 021,40**	**57 957,27**		**55 577,330**		**4 916,204**
51		**Итого по главам 1-9**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**1 110 109,123**		**98 172,983**
52		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**1 110 109,123**		**98 172,983**
53	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах	2 386 066,15		112 898,49	2 498 964,64		2 396 725,627		211 955,476
54	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			49 979,30	49 979,30		47 934,513		4 239,110

55		Всего по сметному расчету в текущих ценах	2 386 066,15		162 877,79	2 548 943,94		2 444 660,140		216 194,586
56	Решение Правитель-ства	Налог на добавленную стоимость 12%			305 873,27	305 873,27		293 359,217		25 943,350
57		**Всего по сметному расчету**	**2 386 066,15**		**468 751,06**	**2 854 817,21**		**2 738 019,357**		**242 137,936**
58		**Понижающий коэффициент**				**0,9998650657**		**0,9998650657**		
59		**Всего договорная цена**				**2 854 432,00**		**2 737 649,904**		**242 105,263**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 4

выполненных работ по объекту:Берегоукрпительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 21 сентября 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-01-01.Участок "Кайнар".Берегозащитная дамба								
1	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	63,6	987,21	22,49	62789	1431	703	0,01	1
				2,16	7,46	137	474	115	0,02	1
		м3								
2	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	26973,63	1151,12	138,03	31049776	3723062	1906359	0,27	7310
				44,33	35,08	1195741	946235	89	0,12	3296
		м3								
3	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	9423,83	1032,48	4,85	9729963	45715	114801	0,06	556
				8,91	1,68	83966	15860	115	0,01	52
		м3								
4	Е0138-1-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	95,99	1034,53	21,75	99302	2088	980	0,01	1
				2,16	6,72	207	645	115	0,02	2
		м3								
5	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(120км)	65802,69	67,40	67,40	4435102	4435102	887020	--	--
				--	13,48	--	887020	100	0,28	18627
		т								
6	С010333-А11 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	65802,69	449,60	--	29584891	--	5916978	1,89	124257
				89,92	--	5916978	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			74 961 823	8207397			132125
			Тенге			7 197 030	1850234			21979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8 826 841				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 027 320				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			88 815 983				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			74 961 823	8207397			132125
			Тенге			7 197 030	1850234			21979
		Накладные расходы -	Тенге			8 826 841				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 027 320				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			88 815 983				
		Временные здания и сооружения		5	%	4 440 799				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				93 256 782				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	503 587				
		Затраты на выслугу лет		1	%	932 568				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	373 027				
		Передислоккация техники		0,032040961		2 988 037				
		Командировочные расходы		0,001275890		118 985				
		Итого в базовых ценах 2001 г				98 172 986				
		Итого в текущих ценах		2,159		211 955 476				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	4 239 110				
		Итого в текущих ценах				216 194 586				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	25 943 350				
		Всего				242 137 936				
		Понижающий коэффициент		0,9998650657						
		Всего по Акту № 4				242 105 263				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 25 августа 2014 года

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Договор № 02-02-С от 05.02. 2014 года и доп.соглашение № 1 от 12.05.2014 г.

Наименование строительства: "Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"	1 375 789 474	1 375 789 474	1 375 789 474			208 421 053	208 421 053		
2	в том числе НДС	146 468 175	146 468 175				22 333 841			
3	Удержание 5% гарантии качества	68 789 474	68 789 474				10 421 053			
4	в том числе НДС	7 370 301	7 370 301				1 116 541			
5	Всего к оплате б[illegible]	1 166 964 286	1 166 964 286				176 785 714			
6	Оплата суммы [illegible]	140 035 714	140 035 714				21 214 286			
7	**Всего к опла[illegible]**	**1 307 000 000**	**1 307 000 000**				**198 000 000**			

Заказчик
Руководитель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Р. Байтелиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 6

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 25 августа 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		с начала года		за отчетный месяц	
							объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			270,63	270,63	100	270,63		0,00
2		**Итого**			**270,63**	**270,63**		**270,63**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Кайнар"**								
6		Земляные работы	6 565,47			6 565,47	100	6 565,47		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	608 839,41			608 839,41	13,052856	79 470,93	12,5581517	76 458,98
8		Устройство временных дорог	9 752,22			9 752,22	100	9 752,22		0,00
9		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81	100	724,81		0,00
10		**Итого**	**625 881,91**			**625 881,91**		**96 513,43**		**76 458,98**
11		Всего по Части 1	625 881,91			625 881,91		96 513,43		76 458,98
12	02 - 02	**Часть 2**								
13	02 - 02 - 01	**Участок "Степное"**								
14		Земляные работы	51,24			51,24		0,00		0,00
15		Каменные работы с перевозкой камня	12 767,34			12 767,34		0,00		0,00
16		Устройство временных дорог	242,78			242,78		0,00		0,00
17		**Итого**	**13 061,36**			**13 061,36**		**0,00**		**0,00**
18	02 - 02 - 02	**Участок "Красный партизан-1"**								
19		Земляные работы	85,75			85,75	100	85,75		0,00
20		Каменные работы с перевозкой камня	17 215,69			17 215,69	100	17 215,69		0,00
21		Устройство временных дорог	351,49			351,49	100	351,49		0,00
22		**Итого**	**17 652,93**			**17 652,93**		**17 652,93**		**0,00**
23	02 - 02 - 03	**Участок "Красный партизан-2"**								
24		Земляные работы	1 394,44			1 394,44	100	1 394,44		0,00
25		Каменные работы с перевозкой камня	99 466,15			99 466,15	100	99 466,15		0,00
26		Устройство временных дорог	1 212,37			1 212,37	100	1 212,37		0,00

27		**Итого**	**102 072,96**			**102 072,96**		**102 072,96**		**0,00**
28	02 - 02 - 04	**Участок "Беткайнар-1"**								
29		Земляные работы	705,74			705,74	100	705,74		0,00
30		Каменные работы с перевозкой камня	56 877,08			56 877,08	100	56 877,08		0,00
31		Устройство временных дорог	688,48			688,48	100	688,48		0,00
32		**Итого**	**58 271,30**			**58 271,30**		**58 271,30**		**0,00**
33	02 - 02 - 05	**Участок "Беткайнар-2"**								
34		Земляные работы	2 488,99			2 488,99	100	2 488,99		0,00
35		Каменные работы с перевозкой камня	224 780,59			224 780,59	100	224 780,59		0,00
36		Устройство временных дорог	2 681,43			2 681,43	100	2 681,43		0,00
37		**Итого**	**229 951,01**			**229 951,01**		**229 951,01**		**0,00**
38		Всего по части 2	421 009,56			421 009,56		107 948,40		0,00
39		**Итого по главам 1-7**	**1 046 891,47**		**270,63**	**1 047 162,10**		**504 732,269**		**76 458,977**
40		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								
41	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	52 344,57			52 344,57	5	25 223,082		3 822,949
42	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	7 851,69			7 851,69		3 783,462		573,442
43		**Итого по главам 1-8**	**1 099 236,04**		**270,63**	**1 099 506,67**		**529 955,351**		**80 281,926**
44		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
45	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	5 935,87			5 935,87	0,54	2 860,297		433,522
46	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			10 992,36	10 992,36	1	5 296,847		802,819
47	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 396,94	4 396,94	0,4	2 118,739		321,128
48	Расчет №1	Передислокация техники			1 402,85	1 402,85	0,00127589	675,820		102,431
49	Расчет №2	Командировочные расходы			35 229,25	35 229,25	0,032040961	16 971,607		2 572,310
50		**Итого по главе 9**	**5 935,87**		**52 021,40**	**57 957,27**		**27 923,310**		**4 232,210**
51		**Итого по главам 1-9**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**557 878,661**		**84 514,136**
52		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**557 878,661**		**84 514,136**
53	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах 2014 года	2 386 066,15		112 898,49	2 498 964,64		1 204 460,023		182 466,019
54	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			49 979,30	49 979,30		24 089,200		3 649,320
55		Всего по сметному расчету в текущих ценах	2 386 066,15		162 877,79	2 548 943,94		1 228 549,223		186 115,339

56	Решение Правитель-ства	Налог на добавленную стоимость 12%			305 873,27	305 873,27		147 425,907		22 333,841
57		**Всего по сметному расчету**	**2 386 066,15**		**468 751,06**	**2 854 817,21**		**1 375 975,130**		**208 449,180**
58		**Понижающий коэффициент**				**0,9998650657**		**0,9998650657**		
59		**Всего договорная цена**				**2 854 432,00**		**1 375 789,474**		**208 421,053**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахметов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 6

выполненных работ по объекту:Берегоукрпительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" за август 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-01-01.Участок "Кайнар".Берегозащитная дамба								
1	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	54,75	987,21	22,49	54053	1232	605	0,01	1
				2,16	7,46	118	408	115	0,02	1
		м3								
2	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	23220,78	1151,12	138,03	26729807	3205071	1641126	0,27	6293
				44,33	35,08	1029377	814585	89	0,12	2838
		м3								
3	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	8112,69	1032,48	4,85	8376229	39355	98828	0,06	479
				8,91	1,68	72284	13654	115	0,01	45
		м3								
4	Е0138-1-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	82,63	1034,53	21,75	85486	1798	844	0,01	1
				2,16	6,72	178	555	115	0,02	2
		м3								
5	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(120км)	56647,54	67,40	67,40	3818044	3818044	763609	--	--
				--	13,48	--	763609	100	0,28	16036
		т								
6	С010333-А11 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	56647,54	449,60	--	25468733	--	5093747	1,89	106969
				89,92	--	5093747	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			64532351	7065499			113742
			Тенге			6195704	1592811			18921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			7 598 759				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 327 867				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			76 458 977				
		Временные здания и сооружения		5	%	3 822 949				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				80 281 926				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	433 522				
		Затраты на выслугу лет		1	%	802 819				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	321 128				
		Передислоккация техники		0,032040961		2 572 310				
		Командировочные расходы		0,001275890		102 431				
		Итого в базовых ценах 2001 г				84 514 136				
		Итого в текущих ценах 2014 года		2,159		182 466 019				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	3 649 320				
		Итого в текущих ценах				186 115 339				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	22 333 841				
		Всего				208 449 180				
		Понижающий коэффициент		0,9998650657						
		Всего по Акту № 6				208 421 053				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахмтаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 11 апреля 2014 года

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Сункар - 2002"**

Договор № 02-02-С от 05 февраля 2014 года

Наименование строительства: **"Берегоукрепительные работы аварийных участков р. Шу от а.Сортобе до а.Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Берегоукрепительные работы аварийных участков р.Шу от а.Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2от гидроузла Чумыш до а. Кайнар"	580 340 616	580 340 616	580 340 616			410 526 316	410 526 316		
2	в том числе НДС	62 187 738	62 187 738				43 990 898			
3	Удержание 5% гарантии качества	20 526 316	20 526 316				20 526 316			
4	в том числе НДС	2 199 248	2 199 248				2 199 248			
5	Всего к оплате без НДС	499 834 196	499 834 196				348 214 286			
6	Оплата сумма с НДС	59 980 104	59 980 104				41 785 714			
7	**Всего к оплате**	**559 814 300**	**559 814 300**				**390 000 000**			

Заказчик:
Руководитель: **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі**

Р. Байтелиев
14.04.2014

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 2

выполненных работ на объекте: Берегоукрепительные работы аварийных участков р. ШУ от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 11 апреля 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Сметная стоимость тыс.тенге	Выполнение			
			Строительно-монтаажных работы	Оборудования, мебели и т.д.	Прочих затрат		с начала года		за отчетный месяц	
							объем %	сумма (тыс. тенге)	объем %	сумма (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1, Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01 - 01 - 01	Перенос проекта в натуру			270,63	270,63	100	270,63		0,00
2		**Итого**			**270,63**	**270,63**		**270,63**		**0,00**
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**								
4	02 - 01	**Часть 1**								
5	02 - 01 - 01	**Участок "Кайнар"**								
6		Земляные работы	6 565,47			6 565,47		0,00		0,00
7		Каменные работы с перевозкой камня	608 839,41			608 839,41		0,00		0,00
8		Устройство временных дорог	9 752,22			9 752,22		0,00		0,00
9		Укладка стальных водопроводных труб	724,81			724,81		0,00		0,00
10		**Итого**	**625 881,91**			**625 881,91**		**0,00**		**0,00**
11		**Всего по Части 1**	625 881,91			625 881,91		0,00		0,00
12	02 - 02	**Часть 2**								
13	02 - 02 - 01	**Участок "Степное"**								
14		Земляные работы	51,24			51,24		0,00		0,00
15		Каменные работы с перевозкой камня	12 767,34			12 767,34		0,00		0,00
16		Устройство временных дорог	242,78			242,78		0,00		0,00
17		**Итого**	**13 061,36**			**13 061,36**		**0,00**		**0,00**
18	02 - 02 - 02	**Участок "Красный партизан-1"**								
19		Земляные работы	85,75			85,75	100	85,75		0,00
20		Каменные работы с перевозкой камня	17 215,69			17 215,69	100	17 215,69		0,00
21		Устройство временных дорог	351,49			351,49	100	351,49		0,00
22		**Итого**	**17 652,93**			**17 652,93**		**17 652,93**		**0,00**
23	02 - 02 - 03	**Участок "Красный партизан-2"**								
24		Земляные работы	1 394,44			1 394,44	100	1 394,44		0,00
25		Каменные работы с перевозкой камня	99 466,15			99 466,15	100	99 466,15	57,984134	57 674,59
26		Устройство временных дорог	1 212,37			1 212,37	100	1 212,37		0,00

27		**Итого**	**102 072,96**			**102 072,96**		**102 072,96**		**57 674,59**
28	02 - 02 - 04	**Участок "Беткайнар-1"**								
29		Земляные работы	705,74			705,74	100	705,74	100	705,74
30		Каменные работы с перевозкой камня	56 877,08			56 877,08	100	56 877,08	100	56 877,08
31		Устройство временных дорог	688,48			688,48	100	688,48	100	688,48
32		**Итого**	**58 271,30**			**58 271,30**		**58 271,30**		**58 271,30**
33	02 - 02 - 05	**Участок "Беткайнар-2"**								
34		Земляные работы	2 488,99			2 488,99	100	2 488,99	100	2 488,99
35		Каменные работы с перевозкой камня	224 780,59			224 780,59	13,117104	29 484,70	13,117104	29 484,70
36		Устройство временных дорог	2 681,43			2 681,43	100	2 681,43	100	2 681,43
37		**Итого**	**229 951,01**			**229 951,01**		**34 655,12**		**34 655,12**
38		**Всего по части 2**	**421 009,56**			**421 009,56**		**212 652,31**		**150 601,01**
39		**Итого по главам 1-7**	**1 046 891,47**		**270,63**	**1 047 162,10**		**212 922,944**		**150 601,014**
40		**Глава 8. Временные здания и сооружения**								
41	СН РК 8.02.09.2002	Временные здания и сооружения 5%	52 344,57			52 344,57	5	10 632,616		7 530,051
42	СН РК 8.02.09.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	7 851,69			7 851,69		1 594,892		1 594,892
43		**Итого по главам 1-8**	**1 099 236,04**		**270,63**	**1 099 506,67**		**223 555,560**		**158 131,065**
44		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**								
45	СН РК 8.02.07.2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%	5 935,87			5 935,87	0,54	1 205,739		853,908
46	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на выслугу лет 1%			10 992,36	10 992,36	1	2 232,849		1 581,311
47	СН РК 8.02.02.2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 396,94	4 396,94	0,4	893,140		632,524
48	Расчет №1	Передислокация техники			1 402,85	1 402,85	0,00127589	284,887		201,758
49	Расчет №2	Командировочные расходы			35 229,25	35 229,25	0,032040961	7 154,264		5 066,671
50		**Итого по главе 9**	**5 935,87**		**52 021,40**	**57 957,27**		**11 770,879**		**8 336,172**
51		**Итого по главам 1-9**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**235 326,439**		**166 467,237**
52		**Итого в базовых ценах 2001 г.**	**1 105 171,91**		**52 292,03**	**1 157 463,94**		**235 326,439**		**166 467,237**
53	Постановление Правительства	Итого в текущих ценах 2014 года	2 386 066,15		112 898,49	2 498 964,64		508 069,782		359 402,765
54	СН РК 8.02.02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			49 979,30	49 979,30		10 161,396		7 188,055
55		Всего по сметному расчету в текущих ценах	2 386 066,15		162 877,79	2 548 943,94		518 231,178		366 590,820

56	Решение Правитель-ства	Налог на добавленную стоимость 12%			305 873,27	305 873,27		62 187,741		43 990,898
57		**Всего по сметному расчету**	**2 386 066,15**		**468 751,06**	**2 854 817,21**		**580 418,919**		**410 581,718**
58		**Понижающий коэффициент**				**0,9998650657**		**0,9998650657**		
59		**Всего договорная цена**				**2 854 432,00**		**580 340,616**		**410 526,316**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылской области

_____ Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ИП "Ордабаев Е." _____ Е. Ордабаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" _____ Д. Жумабеков

Заказчик "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

А К Т № 2

выполненных работ по объекту:Берегоукрпительные работы аварийных участков р. Шу от а. Сортобе до а. Кайнар Кордайского района Жамбылской области. Участок № 2 от гидроузла Чумыш до а. Кайнар" на 11 апреля 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-02-03.Участок "Красный партизан-2".Берегоукрепительные работы								
1	Е0142-1-5	**Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м**	23089,28	1151,12	138,03	26578442	3186921	1631833	0,27	6257
				44,33	35,08	1023548	809972	89	0,12	2822
		м3								
2	Е0138-15-1	**Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета**	5989,76	1032,48	4,85	6184336	29056	72967	0,06	353
				8,91	1,68	53369	10081	115	0,01	33
		м3								
3	Е010334-А24	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(55км)**	52342,28	67,40	67,40	3527870	3527870	705574	--	--
				--	13,48	--	705574	100	0,28	14817
		т								
4	С010333-А45 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1**	52342,28	250,10	--	13090804	--	2618161	1,05	54981
				50,02	--	2618161	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			49381451	6743847			61592
			Тенге			3695077	1525627			17672
		Накладные расходы -	Тенге			5 028 534				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 264 599				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			57 674 585				
		РАЗДЕЛ 2.=Смета 02-02-04.Участок "Беткайнар-1".Берегоукрепительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	20412,5	1151,12	138,03	23497155	2817456	1442651	0,27	5532
				44,33	35,08	904886	716070	89	0,12	2494
		м3								
6	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	5262,5	1032,48	4,85	5433450	25528	64108	0,06	310
				8,91	1,68	46889	8857	115	0,01	29
		м3								
7	Е0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	6460	18,21	18,21	117652	117652	33703	+	--
				--	5,38	--	34745	97	0,02	116
		м2								
8	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (под крепление откоса и под дорогу)	11105	24,68	23,40	274115	259901	77255	0,01	99
				1,28	5,89	14214	65430	97	0,02	227
		м3								
9	Е0101-27-5	Возмещение откосной части русла разработанным грунтом	11105	3,35	3,35	37220	37220	12526	--	--
				--	1,16	--	12913	97	--	42
		м3								
10	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта под дорогу	6240	4,85	4,85	30270	30270	10187	--	--
				--	1,68	--	10502	97	0,01	34
		м3								
11	Е0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./	12480	4,20	4,20	52395	52395	17633	--	--
				--	1,46	--	18178	97	--	59
		м3								
12	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(85км)	46215	67,40	67,40	3114891	3114891	622978	--	--
				--	13,48	--	622978	100	0,28	13083
		т								
13	С010333-А75 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 75 км, класс груза 1	46215	351,30	--	16235330	--	3247066	1,48	68188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				70,26	--	3247066	--	100	--	--
		т								
14	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	10450	0,20	0,20	2120	2120	713	--	--
				--	0,07	--	735	97	--	2
		м2								
15	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	0,95	1016747,89	84062,89	965910	79860	62210	162,00	154
				24075,00	25161,00	22871	23903	133	93,08	88
		км								
16	Е0127-96-6 К=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,95	-372400,69	-33652,69	-353781	-31970	-24835	-64,80	-62
				-9585,00	-10070,70	-9106	-9567	133	-37,26	-35
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			49406728	6505323			74222
			Тенге			4226821	1504744			16140
		Накладные расходы -	Тенге			5 566 193				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 298 375				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			58 271 297				
		РАЗДЕЛ 3.=Смета 02-02-05.Участок "Беткайнар-2".Берегоукрепительные работы								
17	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для дамбы)	676,5	32,19	30,77	21777	20816	6408	0,01	7
				1,42	8,34	961	5645	97	0,03	19
		м3								
18	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	1150,05	19,70	19,70	22656	22656	4531	--	--
				--	3,94	--	4531	100	0,08	95
		т								
19	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.8 К=1,04 и К=1,06	Возведение насыпей насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	660	24,48	21,83	16158	14409	4643	0,01	9
				2,00	5,25	1320	3467	97	0,02	12
		м3								
20	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	105,59	987,21	22,49	104242	2375	1168	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2,16	7,46	228	787	115	0,02	2
		м3								
21	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	9548,6	1151,12	138,03	10991541	1317954	674846	0,27	2588
				44,33	35,08	423289	334965	89	0,12	1167
		м3								
22	Е0138-15-1	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	3712,14	1032,48	4,85	3832728	18008	45221	0,06	219
				8,91	1,68	33075	6248	115	0,01	20
		м3								
23	Е0136-6-1 т.ч. п-1.9 и п-3.18 К=1,06 и К=1,15	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	29600	18,21	18,21	539088	539088	154427	--	--
				--	5,38	--	159203	97	0,02	530
		м2								
24	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (под крепление откоса и под дорогу)	32820	24,68	23,40	810127	768118	228320	0,01	291
				1,28	5,89	42010	193372	97	0,02	671
		м3								
25	Е0101-27-5	Возмещение откосной части русла разработанным грунтом	32820	3,35	3,35	110000	110000	37018	--	--
				--	1,16	--	38163	97	--	125
		м3								
26	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта под дамбу и дорогу	21570	4,85	4,85	104636	104636	35213	--	--
				--	1,68	--	36302	97	0,01	119
		м3								
27	Е0101-24-13 к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт/108 л.с./	43140	4,20	4,20	181116	181116	60951	--	--
				--	1,46	--	62836	97	--	205
		м3								
28	Е0138-1-1	Возмещение объема срезки ПСП каменной мелочью	75,42	1034,53	21,75	78027	1641	770	0,01	1
				2,16	6,72	163	507	115	0,02	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(85км)	24057,03	67,40	67,40	1621444	1621444	324289	--	--
				--	13,48	--	324289	100	0,28	6810
		т								
30	С010333-А75 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 75 км, класс груза 1	24057,03	351,30	--	8451235	--	1690247	1,48	35495
				70,26	--	1690247	--	100	--	--
		т								
31	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	40700	0,20	0,20	8256	8256	2779	--	--
				--	0,07	--	2864	97	--	9
		м2								
32	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м(4,5 м)	3,7	1016747,89	84062,89	3761967	311033	242290	162,00	599
				24075,00	25161,00	89078	93096	133	93,08	344
		км								
33	Е0127-96-6 К=6	Вычитается позиция: Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	3,7	-372400,69	-33652,69	-1377883	-124515	-96726	-64,80	-240
				-9585,00	-10070,70	-35465	-37262	133	-37,26	-138
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			29277116	4917033			38971
			Тенге			2244906	1229014			9994
		Накладные расходы -	Тенге			3 416 396				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 961 611				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			34 655 122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50673
		Сметная заработная плата -	Тенге				3986379,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			128065295	18166203			174785
			Тенге			10166804	4259384			43805
		Накладные расходы -	Тенге			14 011 123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8 524 585				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			150 601 014				
		Временные здания и сооружения		5	%	7 530 051				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				158 131 065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,54	%	853 908				
		Затраты на выслугу лет		1	%	1 581 311				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	632 524				
		Передислоккация техники		0,032040961		5 066 671				
		Командировочные расходы		0,001275890		201 758				
		Итого в базовых ценах 2001 г				166 467 237				
		Итого в текущих ценах 2014 года		2,159		359 402 765				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	7 188 055				
		Итого в текущих ценах				366 590 820				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	43 990 898				
		Всего				410 581 718				
		Понижающий коэффициент		0,9998650657						
		Всего по Акту № 2				410 526 316				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

А. Ахатаев

ТЕХНАДЗОР:

ЖК "Ордабаев Ербол Калиевич" **Е. Ордабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**