Форма КС-3

Наименование объекта: " Реконструкция головного водозаборного сооружения на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с р. Коксай в Жуалынском районе Жамбылской области. 1 этап строительства."

Программа : 034 " Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Подпрограмма: 005 "За счет внутренних источников"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Специфика 168 "Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам,услугам и работам"

Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Адрес: г.Тараз,ул. Сулейменова 252

БИН 020140000383 Кбе 17

ИИК KZ 03998TTB0000134878

БИК TSESKZKA

РНН 211 500 102 350

АО "Цеснабанк"

Полная сметная стоимость **1 188 000 710,40** тенге

Лимит финансирования на 2013 год **704 163 230** тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту

а) с начала года - **384043420,32** тенге , в т.ч. Н Д С - **41147 509,32** тенге

б) за отчетный месяц - **384043420,32** тенге, в т.ч. Н Д С - **41147509,32** тенге

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		72	**13.12.2013 г.**						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма(тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция головного водозаборного сооружения на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с р. Коксай в Жуалынском районе Жамбыдской области. 1 этап строительства."		628 717 169,64	188 615 150,89	188 615 150,89	0,00		342 895 911,00		**154 280 760,11**	342 895 911,00
168	НДС		75 446 060,36	22 633 818,11	22 633 818,11	0,00	0	41 147 509,32		18 513 691,21	41 147 509,32
	ИТОГО:		**704 163 230,00**	**211 248 969,00**	**211 248 969,00**	**0,00**	**0,00**	**384 043 420,32**		**172 794 451,32**	**384 043 420,32**

Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам МООС РК
Б. Шаханов

Руководитель Управления эксплуатации и развития гидротехнических сооружений КВР МООС РК
Е. Кульжанбеков

И.о. Генерального директора РГП на ПХВ "Казводхоз"
Е. Хусаинов

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"
Д. Жумабеков

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар-2002"

Договор № *72 от 13 декабря 2013 г.*

Наименование стройки - Реконструкция головного водозаборного сооружения на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с в Жуалынском районе Жамбылской области. 1-й этап строительства

А К Т № 1

приемки выполненных работ за декабрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 01.01.2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-08-01.Эксплуатационная дорога 1,355 км								
1	Е0127-93-3	**Устройство эксплуатационных грунтовых дорог** км	1,355	151777,36 17325,00	117622,36 16427,28	205658 23475	159378 22259	60827 133	121,00 55,35	164 75
2	Е0127-93-6	**Вычитается позиция: Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 3** км	2,0325	-12038,98 -207,00	-11831,98 -1572,40	-24469 -421	-24049 -3196	-4810 133	-1,24 -5,25	-3 -11
3	Е0127-21-3 К=2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см** м2	8130	247,32 11,02	23,69 6,23	2010727 89593	192566 50650	186522 133	0,07 0,02	584 182
		Установка сигнальных столбиков								
4	Е0101-12-33	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа** м3	21,68	53,71 1,74	51,97 6,43	1164 38	1127 139	172 97	0,01 0,02	-- --
5	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы** м3	21,68	167,18 167,18	-- --	3624 3624	-- --	4096 113	1,21 --	26 --
6	Е0127-61-1	**Установка столбиков сигнальных железобетонных** шт	670	273,96 100,35	119,85 29,70	183550 67235	80298 19899	115888 133	0,64 0,12	429 80
7	С143019-210	**Сигнальные столбики из бетона В15**	12,06	12600,00 --	-- --	151956 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е010334-А24	Перевозка грузов (ПГС и щебня) автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(92-20 км)								
		т	3225,6	67,40	67,40	217405	217405	43481	--	--
				--	13,48	--	43481	100	0,28	913
9	Е010333-А62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1								
		т	3225,6	309,10	309,10	997033	997033	199407	--	--
				--	61,82	--	199407	100	1,30	4188
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3746649	1623759			1200
		Накладные расходы -	Тенге			183544	332639			5428
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			605582				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			261134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4613364				
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 2.=Смета 02-10-01.Закрытый участок с ПК0 по ПК11, ПК 18 ПК21+40

10	Е0101-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми								
		м3	29720	63,09	60,55	1875103	1799614	411087	0,02	523
				2,54	11,72	75489	348312	97	0,04	1138
11	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м(лишний грунт)								
		м3	9686,37	10,93	10,93	105901	105901	33351	--	--
				--	3,55	--	34383	97	0,01	132
12	Е0101-24-11 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	9686,37	33,12	33,12	320819	320819	101035	--	--
				--	10,75	--	104159	97	0,04	399
13	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для пересечения р.Коксай)								
		м3	44813	42,20	40,26	1890999	1804219	555484	0,01	578
				1,86	10,92	83352	489312	97	0,04	1673
14	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1								
		т	78422,75	26,00	26,00	2038992	2038992	407798	--	--
				--	5,20	--	407798	100	0,11	8564
15	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
		м3	17958	7,57	7,57	135991	135991	42827	--	
				--	2,46	--	44152	97	0,[illegible]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	17958	25,65	5,38	460555	96547	353088	0,13	2317
		м3		20,27	--	364009	--	97	--	--
17	Е0136-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	2025	23,25	20,60	47073	41706	13662	0,01	28
		м3		2,00	4,96	4050	10035	97	0,02	34
18	Е0123-1-3	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы	548	1377,45	152,52	754843	83581	150195	1,02	559
		м3		153,68	57,15	84217	31318	130	0,28	153
19	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	1118	8325,70	453,79	9308133	507337	578497	1,51	1693
		м3		228,15	169,88	255072	189926	130	0,83	928
20	Е0130-54-5	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,2 м	570,24	3982,77	1732,50	2271135	987941	948472	6,41	3655
		м3		1075,50	450,45	613293	256865	109	1,54	878
21	С143019-20	Трубы напорные /ГОСТ 12586.1-83, ГОСТ 26819-86/, Dy 1200 мм, Pp 1 МПа	1440	8060,00	--	11606400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,21	243707,18	102058,18	51179	21432	42036	615,00	129
		км		115425,00	38553,75	24239	8096	130	188,29	40
23	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	210,84	4203,00	--	886161	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,21	947225,77	138575,59	198917	29101	28972	313,00	66
		км		53775,00	52348,50	11293	10993	130	255,67	54
25	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	3,03	164283,13	25981,88	497778	78725	116297	90,00	273
		т		19710,00	9814,50	59721	29738	130	47,94	145
26	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под упоры	2,3	1215,82	100,89	2796	232	440	0,85	2
		м3		123,75	38,25	285	88	118	0,18	--
27	Е0106-3-1	Устройство бетонного упора В10	92,4	9180,91	260,48	848316	24068	68274	3,94	364
		м3		614,25	89,46	56757	8266	105	0,35	32

бетон работа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0106-3-1	Устройство бетонной опорной подушки	4	8895,31	260,48	35581	1042	2956	3,94	16
		м3		614,25	89,46	2457	358	105	0,35	1
29	Е0106-33-4	Устройство стенок и дна из монолитного бетона для водовыпуска в существующий канал	0,5	10916,08	954,99	5458	477	738	6,51	3
		м3		1075,50	330,44	538	165	105	1,34	1
30	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	29	541,30	12,37	15698	359	3968	0,83	24
		м2		126,90	4,68	3680	136	104	0,02	1
31	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция наружной поверхности ж/б труб горячим битумом в два слоя	6336	174,84	7,38	1107786	46760	612950	0,57	3618
		м2		90,23	2,79	571697	17677	104	0,01	86
32	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	1,273	26143,30	1166,54	33280	1485	2462	5,07	6
		т		1284,75	574,87	1635	732	104	2,69	3
33	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	5472	68,74	7,38	376145	40383	364159	0,41	2244
		м2		61,20	2,79	334886	15267	104	0,01	74
34	СПрайс	Стоимость Пенетрона	6019,2	542,28	--	3264086	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
35	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(щебень,гравий, ГНС)	1104,592	67,40	67,40	74450	74450	14890	--	--
		т		--	13,48	--	14890	100	0,28	313
36	Е010333-А62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1	1104,592	309,10	309,10	341429	341429	68286	--	--
		т		--	61,82	--	68286	100	1,30	1434
				Демонтажные работы						
37	Е0137-74-4	Демонтаж лотков и перекрытия каналов из сборного	41,1	1514,86	767,86	62261	31559	49919	5,38	221
		м3		747,00	265,14	30702	10897	120	1,26	52
38	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	102,75	27,10	--	2785	--	67	0,11	12
		т		5,42	--	557	--	12	--	--
39	Е010333-А50-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 2	102,75	334,40	334,40	34360	34360	6872	--	--
		т		--	66,88	--	6872	100	1,40	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			38654409	8648510			16330
			Тенге			2577928	2108722			16449
		Накладные расходы -	Тенге			4978783				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2617992				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			46251184				35268
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				5433468			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3.=Смета 02-09-01.Бассейн суточного регулирования (1 шт)

40	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	159250	42,35	39,83	6743900	6342590	2081597	0,02	2790
		м3		2,52	10,96	401310	1744667	97	0,04	6058
41	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	23955	7,57	7,57	181405	181405	57129	--	--
		м3		--	2,46	--	58896	97	0,01	226
42	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	740	134,10	--	99234	--	112134	0,97	719
		м3		134,10	--	99234	--	113	--	--
43	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	23955	21,55	4,52	516136	108182	395715	0,11	2587
		м3		17,03	--	407954	--	97	--	--
44	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	134555	9,29	9,29	1250431	1250431	393795	--	--
		м3		--	3,02	--	405974	97	0,01	1830
45	Е0101-24-11 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	--	28,15	28,15	--	--	--	--	--
		м3		--	9,14	--	--	--	0,04	--
				=Монолитный железобетон						
46	Е0108-3-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения	2610	-1157,90	97,07	3022119	253353	457350	0,78	2036
		м3		112,50	36,00	293625	93960	118	0,18	470
47	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	313,749	61300,00	--	19232814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С130806-154 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм	301,2	25800,00	--	7770960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0122-13-16 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,3	2111150,22	316006,97	633345	94802	83235	551,00	165
		км		94050,00	119373,75	28215	35812	130	583,02	175
50	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	49,92	15855,26	482,30	791495	24076	118127	9,07	453
		м3		1638,00	182,25	81769	9098	130	0,89	44
51	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	15,92	17800,00	--	283376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	16,1588	128,00	--	2068	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	4	765,00	--	3060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0492544	151200,00	--	7447	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
56	ЦЕНА ФИРМЫ	Задвижка 30с964нж с электроприводом Д1000 мм"	2	1978549,92	--	3957100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С130809-26	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 1000 мм	4	10700,00	--	42800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130806-691Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 1020х11-90°	4	371544,00	--	1486176	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	С130805-1745	Тройник DN 1000х1000х1000, СТ РК 1129-2002	2	64797,00	--	129594	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутойна уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	748	1388,70	104,20	1038748	77942	105715	0,41	303
		м		66,83	34,12	49989	25522	140	0,17	125
61	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций	748	1470,67	2,57	1100061	1922	116888	1,00	748
		м		172,84	0,79	129284	591	90	--	2
62	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	4795,232	67,40	67,40	323199	323199	64640	--	--
		т		--	13,48	--	64640	100	0,28	1357
63	Е010333-А62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1	4795,232	309,10	309,10	1482206	1482206	296441	--	--
		т		--	61,82	--	296441	100	1,30	6225
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			50129913	10140108			9801
			Тенге			1491380	2735600			16512
	Стоимость оборудования -		Тенге			3957100				
	Транспортные расходы -		Тенге			197855				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			49859				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4204814				
		Накладные расходы -	Тенге			4282767				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3027335				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			57687729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28455
		Сметная заработная плата -	Тенге				4869395			
		РАЗДЕЛ 4.=Смета 02-11-01.Пересечение с р.Коксай								
64	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	545	32,60	30,83	17768	16803	5039	0,01	7
		м3		1,77	7,76	965	4230	97	0,03	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0136-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т(грунт подвезен с закрытого участка)	43720	23,25	20,60	1016301	900443	294974	0,01	608
		м3		2,00	4,96	87440	216657	97	0,02	739
66	Е0123-1-3	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы и сооружения	77,5	1377,45	152,52	106752	11820	21241	1,02	79
		м3		153,68	57,15	11910	4429	130	0,28	22
67	Е0130-54-5	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,2 м	99	3982,77	1732,50	394294	171518	164665	6,41	635
		м3		1075,50	450,45	106474	44595	109	1,54	152
68	С143019-20	Трубы напорные /ГОСТ 12586.1-83, ГОСТ 26819-86/, Dy 1200 мм, Pp 1 МПа	250	8060,00	--	2015000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0137-73-4	Устройство входных и выходных оголовков из монолитного бетона	14,5	14605,98	203,22	211787	2947	17763	5,96	86
		м3		947,25	73,60	13735	1067	120	0,32	5
70	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	0,305	8049,49	3554,81	2455	1084	1372	14,00	4
		т		2475,00	1272,60	755	388	120	5,35	2
71	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,305	71100,00	--	21686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	5380	149,64	7,38	805063	39704	379466	0,43	2324
		м2		65,03	2,79	349861	15010	104	0,01	73
73	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	1,078	26143,30	1166,54	28182	1258	2085	5,07	5
		т		1284,75	574,87	1385	620	104	2,69	3
74	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	169,56	185,91	1,54	31523	261	30021	0,95	160
		м		169,65	0,59	28766	100	104	--	--
75	С11011-21	Асбестоцементная смесь	3,6	43400,00	--	156240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0127-93-3	Устройство эксплуатационных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 3(6 м)	0,16	151777,36	117622,36	24284	18820	7182	121,00	19
		км		17325,00	16427,28	2772	2628	133	55,35	9
77	Е0127-93-6	Вычитается позиция: Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 3	0,24	-12038,98	-11831,98	-2889	-2840	-568	-1,24	--
		км		-207,00	-1572,40	-50	-377	133	-5,25	-1
78	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	192	1141,02	73,75	219077	14161	8439	0,14	28
		м3		21,38	11,67	4105	2240	133	0,04	8
				Установка сигнальных столбиков						
79	Е0101-12-33	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа	2,6	53,71	51,97	140	135	21	0,01	--
		м3		1,74	6,43	5	17	97	0,02	--
80	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2,6	167,18	--	435	--	491	1,21	3
		м3		167,18	--	435	--	113	--	--
81	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	214	273,96	119,85	58626	25647	37015	0,64	137
		шт		100,35	29,70	21475	6356	133	0,12	26
82	С143019-210	Сигнальные столбики из бетона В15	3,85	12600,00	--	48510	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(щебень,гравий, ГПС)	532,608	67,40	67,40	35898	35898	7180	--	--
		т		--	13,48	--	7180	100	0,28	151
84	Е010333-А62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1	532,608	309,10	309,10	164629	164629	32926	--	--
		т		--	61,82	--	32926	100	1,30	691
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5355762	1402288			4096
			Тенге			630033	338065			1894
		Накладные расходы -	Тенге			1009312				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			381904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6746978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6495
		Сметная заработная плата -	Тенге				1119496			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6746978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6495
		Сметная заработная плата -	Тенге				1119496			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			98134446	21814665			31427
			Тенге			4882886	5515027			40284
	Стоимость оборудования -		Тенге			3 957 100				
	Транспортные расходы -		Тенге			197 855				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			49 859				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4 204 814				
		Накладные расходы -	Тенге			10 876 444				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6 288 365				
		Итого ПО АКТУ СМР:				111 094 441				
		ИТОГО ПО АКТУ СМР+Оборудование:	Тенге			115 299 255				
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	4	%	4 443 778				
		Итого с временными	**Тенге**			119 743 033				
		Отвод участка на период строительства	**Тенге**			1 049 850				
		Отвод участка	**Тенге**			745 820				
		Перенос проекта в натуру	**Тенге**			803 000				
		Зтраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**	2,17	%	2 507 179				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет	**Тенге**	1	%	1 155 382				
		На оплату дополнительных отпусков	**Тенге**	0,4	%	462 153				
		Командировочные расходы	**Тенге**	0,12632		14 594 788				
		Транспорт привозных материалов	**Тенге**	0,01042		1 203 908				
		Итого СМР в ценах 2001г.	**Тенге**			142 265 113				
		Итого в текущих ценах 2013г.	**Тенге**			336 172 462				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	**Тенге**	2	%	6 723 449				
		Итого в текущих ценах 2013 г.				342 895 911,00				
		Н Д С	**Тенге**	12	%	41 147 509,32				
		Всего по Акту № 1	**Тенге**			384 043 420,32				

Заместитель директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" **Б. Кемельбеков**

Начальник производственно-технического отдела
РГП на ПХВ "Казводхоз" **М. Бурлибаев**

Зам.директора Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз" **К.Шатанов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Сункар-2002" **Д. Жумабеков**

Технадзор:
Директор
ТОО "Саулет Эксперт" **А. Елямов**

Форма КС-3

Наименование объекта: " Реконструкция головного водозаборного сооружения на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с р. Коксай в Жуалынском районе Жамбылской области. 1 этап строительства."

Полная сметная стоимость **1 188 000 710,40** тенге

Лимит финансирования на 2014 год **317 743 807,68** тенге

Программа : 034 " Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Подпрограмма: 005 "За счет внутренних источников"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Специфика 168 "Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам,услугам и работам"

Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Адрес: г.Тараз,ул. Сулейменова 252

БИН 020140000383

ИИК KZ16914142203KZ0000H

БИК SABRKZKA

ДБ АО "Сбербанк"

КБе17

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту

а) с начала года - **317 743 807,68** тенге , в т.ч. Н Д С - **34 043 979,39** тенге

б) за отчетный месяц - **136 823 880,46** тенге, в т.ч. Н Д С - **14 659 701,48** тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		72	13.12.2013 г.	72-д	07.04.2014 г.				
				72-д/1	04.07.2014 г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма(тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция головного водозаборного сооружения на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с р. Коксай в Жуалынском районе Жамбылской области. 1 этап строительства."		317 743 807,68			-	180 919 927,22	317 743 807,68		136 823 880,46	317 743 807,68
	ИТОГО:		**317 743 807,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 919 927,22**	**317 743 807,68**		**136 823 880,46**	**317 743 807,68**

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам МОС ВР РК

Б. Бекнияз

Руководитель управления развития водохозяйственной инфраструктуры и инвестиций КВР МОС ВР РК

М. Бейсенов

Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ "Казводхоз"

О. Жиенкулов

Подрядчик:

Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства ос)ающей среды и водных ресурсов РК")

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар-2002"

Форма 2в

Договор № 72 от 13 декабря 2013 г. и доп.соглашение № 72-д от 07.04.2014 г. и доп.соглашение № 72-д/1 от 04.07.2014 года

Наименование стройки - Реконструкция головного водозаборного сооружения на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с р. Коксай в Жуалынском районе Жамбылской области. 1-й этап строительства

А К Т № 2

приемки выполненных работ за август 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 01.01.2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-08-01.Эксплуатационная дорога 1,355 км								
1	Е0127-93-3	**Устройство эксплуатационных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 3(6 м)**	1,085	-151777,36	-117622,36	-164678	-127620	-48706	-121,00	-131
		км		-17325,00	-16427,28	-18798	-17824	133	-55,35	-60
2	Е0127-93-6	**Вычитается позиция: Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 3**	1,63	12038,98	11831,98	19624	19286	3858	1,24	2
		км		207,00	1572,40	337	2563	133	5,25	9
3	Е0127-21-3 К=2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см**	6510	-247,32	-23,69	-1610065	-154195	-149355	-0,07	-467
		м2		-11,02	-6,23	-71740	-40557	133	-0,02	-146
				Установка сигнальных столбиков						
4	Е0101-12-33 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	17,32	-53,71	-51,97	-930	-900	-137	-0,01	--
		м3		-1,74	-6,43	-30	-111	97	-0,02	--
5	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	17,32	-167,18	--	-2896	--	-3272	-1,21	-21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-167,18	--	-2896	--	113	--	--
6	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	490	-273,96	-119,85	-134238	-58725	-84754	-0,64	-314
		шт		-100,35	-29,70	-49172	-14553	133	-0,12	-59
7	Е010334-А24	Перевозка грузов (ПГС и щебня) автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(92-20 км)	2584	-67,40	-67,40	-174162	-174162	-34832	--	--
		т		--	-13,48	--	-34832	100	-0,28	-731
8	Е010333-А62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1	2584	-309,10	-309,10	-798714	-798714	-159743	--	--
		т		--	-61,82	--	-159743	400	-1,30	-3355
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-2866060	-1295031			-931
			Тенге			-142298	-265057			-4343
		Накладные расходы -	Тенге			-476 942				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-200 580				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-3 543 582				
		РАЗДЕЛ 2.=Смета 02-10-01.Закрытый участок с ПК0 по ПК11, ПК 18 ПК21+40								
9	Е0101-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	9920	-63,09	-60,55	-625876	-600679	-137213	-0,02	-175
		м3		-2,54	-11,72	-25197	-116260	97	-0,04	-380
10	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м(лишний грунт)	3228	-10,93	-10,93	-35292	-35292	-11114	--	--
		м3		--	-3,55	--	-11458	97	-0,01	-44
11	Е0101-24-11 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3228	-33,12	-33,12	-106914	-106914	-33670	--	--
		м3		--	-10,75	--	-34711	97	-0,04	-133
12	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для пересечения р.Коксай)	9900	-42,20	-40,26	-417756	-398584	-122717	-0,01	-128
		м3		-1,86	-10,92	-18414	-108098	97	-0,04	-370
13	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	17253	-26,00	-26,00	-448578	-448578	-89716	--	--
		т		--	-5,20	--	-89716	100	-0,11	-1884
14	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	17958	-7,57	-7,57	-135991	-135991	-42827	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	-2,46	--	-44152	97	-0,01	-169
15	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	17958	-25,65	-5,38	-460555	-96547	-353088	-0,13	-2317
		м3		-20,27	--	-364009	--	97	--	--
16	Е0130-54-5	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,2 м	570,24	-3982,77	-1732,50	-2271135	-987941	-948472	-6,41	-3655
		м3		-1075,50	-450,45	-613293	-256865	109	-1,54	-878
17	С143019-20	Трубы напорные /ГОСТ 12586.1-83, ГОСТ 26819-86/, Dy 1200 мм, Рр 1 МПа	1440	-8060,00	--	-11606400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-33-4	Устройство стенок и дна из монолитного бетона для водовыпуска в существующий канал	0,5	-10916,08	-954,99	-5458	-477	-738	-6,51	-3
		м3		-1075,50	-330,44	-538	-165	105	-1,34	-1
19	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	29	-541,30	-12,37	-15698	-359	-3968	-0,83	-24
		м2		-126,90	-4,68	-3680	-136	104	-0,02	-1
20	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция наружной поверхности ж/б труб горячим битумом в два слоя	6336	-174,84	-7,38	-1107786	-46760	-612950	-0,57	-3618
		м2		-90,23	-2,79	-571697	-17677	104	-0,01	-86
21	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	1,273	-26143,30	-1166,54	-33280	-1485	-2462	-5,07	-6
		т		-1284,75	-574,87	-1635	-732	104	-2,69	-3
22	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	5472	-68,74	-7,38	-376145	-40383	-364159	-0,41	-2244
		м2		-61,20	-2,79	-334886	-15267	104	-0,01	-74
23	СПрайс	Стоимость Пенетрона	6019,2	-542,28	--	-3264086	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Демонтажные работы						
24	Е0137-74-4	Демонтаж лотков и перекрытия каналов из сборного железобетона	41,1	-1514,86	-767,86	-62261	-31559	-49919	-5,38	-221
		м3		-747,00	-265,14	-30702	-10897	120	-1,26	-52
25	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	102,75	-27,10	--	-2785	--	-67	-0,11	-12
		т		-5,42	--	-557	--	12	--	--
26	Е010333-А50-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 2	102,75	-334,40	-334,40	-34360	-34360	-6872	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	-66,88	--	-6872	100	-1,40	-144
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-21010355	-2965908			-12402
			Тенге			-1964608	-713006			-4219
		Накладные расходы -	Тенге			-2 779 953				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1 427 418				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-25 217 726				
		РАЗДЕЛ 3.=Смета 02-09-01.Бассейн суточного регулирования (1 шт)								
27	С12021-222	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей**	0,0492544	-151200,00	--	-7447	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	У1-32-9	**Ограда металлическая из сетки, натянутойна уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы**	748	-1388,70	-104,20	-1038748	-77942	-105715	-0,41	-303
		м		-66,83	-34,12	-49989	-25522	140	-0,17	-125
29	У1-32-10	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций**	748	-1470,67	-2,57	-1100061	-1922	-116888	-1,00	-748
		м		-172,84	-0,79	-129284	-591	90	--	-2
30	Е010334-А24	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км**	1598,232	-67,40	-67,40	-107721	-107721	-21544	--	--
		т		--	-13,48	--	-21544	100	-0,28	-452
31	Е010333-А62-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1**	1598,232	-309,10	-309,10	-494014	-494014	-98803	--	--
		т		--	-61,82	--	-98803	100	-1,30	-2075
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-2747990	-681598			-1051
			Тенге			-179273	-146460			-2654
		Накладные расходы -	Тенге			-342 950				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-185 457				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-3 276 396				
		РАЗДЕЛ 4.=Смета 02-11-01.Пересечение с р.Коксай								
32	Е0136-1-1	**Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т(грунт подвезен с закрытого участка)**	14573	-23,25	-20,60	-338759	-300141	-98322	-0,01	-203
		м3		-2,00	-4,96	-29146	-72217	97	-0,02	-246
33	Е0130-54-5	**Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,2 м**	99	-3982,77	-1732,50	-394294	-171518	-164665	-6,41	-635
		м3		-1075,50	-450,45	-106474	-44595	109	-1,54	-152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С143019-20	Трубы напорные /ГОСТ 12586.1-83, ГОСТ 26819-86/, Dy 1200 мм, Pp 1 МПа	250	-8060,00	--	-2015000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	5380	-149,64	-7,38	-805063	-39704	-379466	-0,43	-2324
		м2		-65,03	-2,79	-349861	-15010	104	-0,01	-73
36	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	1,078	-26143,30	-1166,54	-28182	-1258	-2085	-5,07	-5
		т		-1284,75	-574,87	-1385	-620	104	-2,69	-3
37	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	169,56	-185,91	-1,54	-31523	-261	-30021	-0,95	-160
		м		-169,65	-0,59	-28766	-100	104	--	--
38	С11011-21	Асбестоцементная смесь	3,6	-43400,00	--	-156240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Установка сигнальных столбиков						
39	Е0101-12-33 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,6	-53,71	-51,97	-140	-135	-21	-0,01	--
		м3		-1,74	-6,43	-5	-17	97	-0,02	--
40	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2,6	-167,18	--	-435	--	-491	-1,21	-3
		м3		-167,18	--	-435	--	113	--	--
41	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	214	-273,96	-119,85	-58626	-25647	-37015	-0,64	-137
		шт		-100,35	-29,70	-21475	-6356	133	-0,12	-26
42	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(щебень,гравий, ГПС)	532,608	-67,40	-67,40	-35898	-35898	-7180	--	--
		т		--	-13,48	--	-7180	100	-0,28	-151
43	Е010333-А62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1	532,608	-309,10	-309,10	-164629	-164629	-32926	--	--
		т		--	-61,82	--	-32926	100	-1,30	-691
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-4028790	-739191			-3467
			Тенге			-537547	-179020			-1343
		Накладные расходы	Тенге			-752 192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-286 859				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-5 067 841				
		СУММА НЕВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АКТУ № 1 ЗА ДЕКАБРЬ 2013 г.	Тенге			-37 105 545				
		РАЗДЕЛ 5.=Смета 02-01-01.Головное водозаборное сооружение.Временная дорога								
44	Е0101-30-1	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**								
			1000	0,28	0,28	281	281	89	--	--
		м2		--	0,09	--	91	97	--	--
45	Е0127-93-3	**Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 3 ширина 4,5 м**								
			2	151777,36	117622,36	303555	235245	89781	121,00	242
		км		17325,00	16427,28	34650	32855	133	55,35	111
46	Е0127-93-6 К=3	**Вычитается позиция: Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 3**								
			2	-36116,95	-35495,95	-72234	-70992	-14200	-3,72	-7
		км		-621,00	-4717,19	-1242	-9434	133	-15,75	-32
47	Е0127-98-2	**Устройство временных разъездов из гравийно-песчаной смеси**								
			4	23945,72	806,72	95783	3227	641	--	--
		разъезд		--	120,53	--	482	133	0,45	2
48	Е0127-96-1	**Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м**								
			0,16	1975529,92	198459,92	316085	31754	17201	162,00	26
		км		24075,00	56755,56	3852	9081	133	197,30	32
49	Е0127-96-4 К=4	**Вычитается позиция: Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог**								
			0,16	-528196,08	-52810,08	-84511	-8450	-4572	-43,20	-7
		км		-6390,00	-15093,54	-1022	-2415	133	-52,48	-8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			558958	191065			254
			Тенге			36238	30660			105
		Накладные расходы -	Тенге			88 940				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38 874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			686 773				
		РАЗДЕЛ 6.=Смета 02-04-01.Гидропост								
		=Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Выемка грунта 3 группы вручную	14	467,10	--	6539	--	7390	2,98	42
		м3		467,10	--	6539	--	113	--	--
51	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для насыпи)	10,25	50,77	48,38	520	496	164	0,02	--
		м3		2,39	14,07	24	144	97	0,05	--
52	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	17,425	19,70	19,70	343	343	69	--	--
		т		--	3,94	--	69	100	0,08	1
53	Е0101-33-11	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	10	55,54	54,28	555	543	167	0,01	--
		м3		1,26	15,96	13	160	97	0,05	1
54	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,10	--	671	--	758	0,97	5
		м3		134,10	--	671	--	113	--	--
55	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,43	25410,48	2104,76	10927	905	1669	13,90	6
		м3		2362,50	623,48	1016	268	130	2,48	1
56	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,89	3800,00	--	3382	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,28	23100,00	--	6468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0108-3-3	Устройство подстилающих слоев из гравийно-песчаной смеси	0,5	1215,82	100,89	608	50	96	0,85	--
		м3		123,75	38,25	62	19	118	0,18	--
59	Е0127-21-2	Устройство гравийной отсыпки	22	143,95	12,65	3167	278	210	0,02	1
		м2		3,56	3,63	78	80	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0106-3-1	Опора бетонная	0,1	9180,91	260,48	918	26	74	3,94	--
		м3		614,25	89,46	61	9	105	0,35	--
				Устройство шва между кольцами						
73	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	1,7	437,14	5,38	743	9	289	0,94	2
		м2		186,75	2,25	317	4	90	0,01	--
74	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	1,7	477,68	1,27	812	2	414	1,42	2
		м2		270,00	0,47	459	1	90	--	--
75	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0088	70437,87	304,24	620	3	90	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	85	1	105	0,56	--
76	Е0108-2-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство ленточных фундаментов из бутового камня	2,9	4208,90	84,65	12206	245	2171	3,94	11
		м3		603,00	31,50	1749	91	118	0,15	--
77	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	398,48	102,53	717	185	405	0,90	2
		м2		151,65	35,67	273	64	120	0,14	--
78	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,8	5610,00	--	10098	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
80	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	5	68,29	7,38	341	37	330	0,41	2
		м2		60,75	2,79	304	14	104	0,01	--
82	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,001	26143,30	1166,54	26	1	2	5,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12041-130	Скобы ходовые	0,0045	91000,00	--	410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,44	1428,20	152,52	628	67	121	1,02	--
		м3		153,68	57,15	68	25	130	0,28	--
62	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм	0,004	698419,32	23806,04	2794	95	309	297,00	1
		км		50400,00	8993,25	202	36	130	43,92	--
63	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен будки	3,31	10542,31	285,58	34895	945	4520	7,16	24
		м3		1192,50	107,89	3947	357	105	0,53	2
64	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,83	12454,24	241,10	10337	200	1197	8,06	7
		м3		1282,50	91,08	1064	76	105	0,44	--
65	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,14	295,00	--	1221	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	4,14	590,00	--	2443	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,072	68200,00	--	4910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,134	67700,00	--	9072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,022	70437,87	304,24	1550	7	226	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	213	3	105	0,56	--
70	Е0130-35-4	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м	0,153	2829,63	557,08	433	85	171	5,18	1
		м3		879,75	143,26	135	22	109	0,53	--
71	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты для служебного мостика СМ-1,7 из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,153	16500,00	--	2525	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1284,75	574,87	1	1	104	2,69	--
83	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0155	30039,53	1538,51	466	24	48	9,49	--
		т		2407,50	590,92	37	9	104	2,44	--
84	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	6,928	67,40	67,40	467	467	93	--	--
		т		--	13,48	--	93	100	0,28	2
85	Е010333-А62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1	6,928	309,10	309,10	2141	2141	428	--	--
		т		--	61,82	--	428	100	1,30	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			136757	7156			108
			Тенге			17318	1973			18
		Накладные расходы -	Тенге			21 410				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 490				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			167 657				
		РАЗДЕЛ 7.=Смета 02-09-01.Бассейн суточного регулирования (1 шт)								
				=Монолитный железобетон						
86	Е0106-1-1	Бетонная подготовка В7,5	722,678	7583,17	66,01	5480190	47704	167455	1,35	976
		м3		195,75	24,93	141464	18016	105	0,12	88
87	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	5000	11433,73	954,99	57168673	4774933	7381185	6,51	32550
		м3		1075,50	330,44	5377500	1652200	105	1,34	6685
88	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5075	295,00	--	1497125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	1040	1222,75	132,49	1271661	137791	434425	1,97	2049
		м		317,25	84,40	329940	87776	104	0,37	384
90	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,104	26143,30	1166,54	2719	121	201	5,07	1
		т		1284,75	574,87	134	60	104	2,69	--
91	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,312	30039,53	1538,51	9372	480	973	9,49	3
		т		2407,50	590,92	751	184	104	2,44	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			65429741	4961029			35578
			Тенге			5849789	1758237			7158
		Накладные расходы -	Тенге			7 984 239				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 404 839				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			77 818 818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СУММА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2014 г.	Тенге			78 673 248				
		РАЗНИЦА	Тенге			41 567 702				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			35 472 260	-522478			18088
			Тенге			3 079 619	487327			-5279
		Накладные расходы -	Тенге			3 742 553				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 352 889				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			41 567 702				
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	4	%	1 662 708				
		Итого с временными	**Тенге**			43 230 410				
		Зтраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**	2,17	%	938 100				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет	**Тенге**	1	%	432 304				
		На оплату дополнительных отпусков	**Тенге**	0,4	%	172 922				
		Командировочные расходы	**Тенге**	0,12632		5 460 865				
		Транспорт привозных материалов	**Тенге**	0,01042		450 461				
		Итого СМР в ценах 2001г.	**Тенге**			50 685 062				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			119 768 802,92				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	**Тенге**	2	%	2 395 376,06				
		Итого в текущих ценах				122 164 178,98				
		Н Д С	**Тенге**	12	%	14 659 701,48				
		Всего по Акту № 2	**Тенге**			136 823 880,46				

Зам. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **М. Егенов**

Начальник ПТО
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **А. Бурлибаев**

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **К.Шатанов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Сункар-2002" _____ **Д. Жумабеков**

Технадзор:

ТОО "Саулет Эксперт" _____ **Т. Абдраимов**

Форма КС-3

Наименование объекта: " Реконструкция головного водозаборного сооружения на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с р. Коксай в Жуалынском районе Жамбылской области. 1 этап строительства."

Полная сметная стоимость **1 188 000 710,40** тенге

Лимит финансирования на 2014 год **317 743 807,68** тенге

Программа : 034 " Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Подпрограмма: 005 "За счет внутренних источников"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Специфика 168 "Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам,услугам и работам"

Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"

Адрес: г.Тараз,ул. Сулейменова 252

БИН 020140000383

ИИК KZ16914142203KZ0000H

БИК SABRKZKA

ДБ АО "Сбербанк"

КБе17

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту

а) с начала года - **180 919 927,22** тенге , в т.ч. Н Д С - **19 384 277,92** тенге

б) за отчетный месяц - **180 919 927,22** тенге, в т.ч. Н Д С - **19 384 277,92** тенге

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		72	13.12.2013 г.	72-д	07.04.2014 г.				
				72-д/1	04.07.2014 г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма(тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция головного водозаборного сооружения на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с р. Коксай в Жуалынском районе Жамбылской области. 1 этап строительства."		317 743 807,68					180 919 927,22		180 919 927,22	180 919 927,22
	ИТОГО:		**317 743 807,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 919 927,22**		**180 919 927,22**	**180 919 927,22**

Заказчик: Председатель

Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам МОС ВР РК

Бытканов

Руководитель управления развития водохозяйственной инфраструктуры и инвестиций КВР МОС ВР РК

М. Бейсенов

И.о. Заместителя Генерального директора РГП на ПХВ "Казводхоз"

М. Бурлибаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Комитет по водным ресурсам Министерс охраны окружающей среды РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар-2002"

Форма 2в

Договор № 72 от 13 декабря 2013 г. и доп.соглашение № 72-д от 07.04.2014 г. и доп.соглашение № 72-д/1 от 04.07.2014 года

Наименование стройки - Реконструкция головного водозаборного сооружения на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с р. Коксай в Жуалынском районе Жамбылской области. 1-й этап строительства

АКТ № 1

приемки выполненных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 01.01.2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета02-01-01 Головное водозаборное сооружение								
1	Е0101-73-13 т.ч. п-1.22, п-3.96, доп. изм. № 1 К=1,07 т.ч. п-3.46 К=1,1	Уширение и углубление действующих каналов /реконструкция/, углубление и расчистка русел водоприемников одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал в грунтах 3 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	216	74,26	71,27	16040	15394	3517	0,02	4
		м3		2,99	13,79	646	2980	97	0,05	10
2	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	216	10,93	10,93	2362	2362	744	–	–
		м3		–	3,55	–	767	97	0,01	3
3	Е0101-24-11 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	216	33,12	33,12	7154	7154	2253	–	–
		м3		–	10,75	–	2323	97	0,04	9
4	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(110 км)	80,55	67,40	67,40	5429	5429	1086	–	–
		т		–	13,48	–	1086	100	0,28	23
5	Е010333-А100-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 1	80,55	421,50	421,50	33952	33952	6790	–	–
		т		–	84,30	–	6790	100	1,77	143
				Монолитный железобетон						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами	10	8201,73	17,44	82017	174	3257	1,60	16
		м3		265,50	5,89	2655	59	120	0,03	--
7	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м	14	8417,40	70,44	117844	986	3747	1,78	25
		м3		276,75	23,98	3875	336	89	0,09	1
8	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,57	2081,68	322,52	1187	184	831	9,57	5
		т		1514,25	122,92	863	70	89	0,60	--
9	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,57	67700,00	--	38589	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	24	253,00	--	6072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0112-12-1	Ограждение перилами	40	545,62	2,49	21825	100	505	0,06	2
		м		9,68	0,92	387	37	119	--	--
12	Е0115-173-4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	20	136,21	0,07	2724	1	2268	0,65	13
		м2		108,00	0,02	2160	--	105	--	--
13	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,037	64092,87	304,24	2371	11	134	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	123	4	105	0,56	--
14	Е0106-1-15	Устройство добетонирования з/деталей	0,12	7980,02	100,65	958	12	23	0,97	--
		м3		146,25	38,03	18	5	105	0,19	--
				Пешеходный мост 1 шт						
15	Е0139-7-4 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж пешеходного моста	0,34	10553,80	7521,70	3588	2557	1376	16,30	6
		т		3032,10	1464,94	1031	498	90	5,80	2
16	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,07	218,93	--	234	--	265	1,54	2
		м3		218,93	--	234	--	113	--	--
17	Е0106-1-20	Устройство служебных мостиков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15	0,15	8971,00	311,32	1346	47	88	2,82	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		441,00	117,61	66	18	105	0,57	--
18	Е0139-7-4	Монтаж служебных мостиков	0,53	25600,54	10745,29	13568	5695	3409	27,17	14
		т		5053,50	2092,77	2678	1109	90	8,28	4
19	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,53	28686,82	5605,29	15204	2971	10794	120,00	64
		т		21600,00	1029,79	11448	546	90	4,42	2
20	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,498	59500,00	--	29631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,032	49389,00	--	1580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0111-33-2	Устройство настила из досок	7,7	1905,05	11,03	14669	85	941	0,60	5
		м2		95,18	4,14	733	32	123	0,02	--
23	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных настила колером масляным разбеленным	7,7	83,18	1,22	640	9	291	0,22	2
		м2		35,55	0,45	274	3	105	--	--
24	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	24	36,09	0,09	866	2	96	0,02	1
		м2		4,39	0,05	105	1	90	--	--
25	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	24	33,84	0,04	812	1	179	0,02	1
		м2		8,28	--	199	--	90	--	--
				Затворы						
26	Ц0122-110-1 к-0,3	Демонтаж затвора	0,9618	21962,87	14200,37	21124	13658	9728	137,00	132
		т		7762,50	3476,25	7466	3343	90	20,16	19
27	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,9618	80722,33	47334,58	77639	45526	32428	137,00	132
		т		25875,00	11587,50	24887	11145	90	67,21	65
28	С12021-226	Жесткие затворы для негабаритных емкостей	0,9618	220500,00	--	212077	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0101-73-12 т.ч. п-1.22, п-3.94, доп. изм. № 1 К=1,28	Очистка русла от наносов, относящихся ко 2 группе по сложности разработки, в пределах первоначального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал(канала и галереи)	22,8	62,83	60,31	1432	1375	314	0,02	--
		м3		2,52	11,67	57	266	97	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0106-1-20	Добетонировка правой стороны в нижнем бьефе В25	4,72	9488,65	311,32	44786	1469	2768	2,82	13
		м3		441,00	117,61	2082	555	105	0,57	3
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,7908	295,00	–	1413	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0139-7-4 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж настила пешеходного мостика	0,37	10553,80	7521,70	3905	2783	1498	16,30	6
		т		3032,10	1464,94	1122	542	90	5,80	2
33	Е0109-62-5	Устройство настила пешеходного мостика	0,52	28686,82	5605,29	14917	2915	10591	120,00	62
		т		21600,00	1029,79	11232	535	90	4,42	2
34	С12021-225	Переходные мостики	0,5408	134700,00	–	72846	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	15,6	33,84	0,04	528	1	116	0,02	–
		м2		8,28	–	129	–	90	–	–
36	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	1,6718	234,30	–	392	–	9	0,98	2
		т		46,86	–	78	–	12	–	–
37	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	1,6718	232,80	–	389	–	9	0,98	2
		т		46,56	–	78	–	12	–	–
38	Е010333-А50-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 2	1,6718	334,40	334,40	559	559	112	–	–
		т		–	66,88	–	112	100	1,40	2
39	Е0137-73-4	Демонтаж входных и выходных оголовков и стенки понура	12	1197,73	162,57	14373	1951	11760	5,96	72
		м3		757,80	58,88	9094	707	120	0,32	4
40	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	28,8	27,10	–	780	–	19	0,11	3
		т		5,42	–	156	–	12	–	–
41	Е010333-А50-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 2	28,8	334,40	334,40	9631	9631	1926	–	–
		т		–	66,88	–	1926	100	1,40	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е010334-А24	Перевозка инертных материалов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(92-20 км)	228,04	67,40	67,40	15370	15370	3074	--	--
		т		--	13,48	--	3074	100	0,28	65
43	Е010333-А62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1	228,04	309,10	309,10	70487	70487	14097	--	--
		т		--	61,82	--	14097	100	1,30	296
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			983311	242852			584
			Тенге			83875	52966			697
		Накладные расходы -	Тенге			131 044				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66 861				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1 181 215				
		РАЗДЕЛ 2.=Смета 02-02-01.Подводящий канал к песколовке								
44	Е0101-73-13 т.ч. п-3.46 К=1,1	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	500	69,40	66,61	34701	33304	7608	0,02	10
		м3		2,79	12,89	1397	6446	97	0,04	21
45	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	500	9,24	9,24	4622	4622	1456	--	--
		м3		--	3,00	--	1501	97	0,01	6
46	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	500	31,64	31,64	15821	15821	4982	--	--
		м3		--	10,27	--	5136	97	0,04	20
47	Е0106-24-1	Демонтаж бетонного канала	240	882,80	395,00	211871	94799	157101	3,81	914
		м3		487,80	135,62	117072	32548	105	0,67	160
48	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках(бетон)	576	27,10	--	15610	--	375	0,11	66
		т		5,42	--	3122	--	12	--	--
49	Е010333-А50-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 2	576	334,40	334,40	192614	192614	38523	--	--
		т		--	66,88	--	38523	100	1,40	809
50	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	10	54,90	45,11	549	451	185	0,07	1
		дерево		9,79	16,59	98	166	70	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0142-3-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения	17,2	969,98	37,94	16684	653	463	0,11	2
		м3		17,08	13,18	294	227	89	0,04	1
52	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство монолитной бетонной подготовки	17,2	8202,42	18,14	141082	312	5606	1,60	28
		м3		265,50	6,13	4567	105	120	0,03	–
53	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м	45	8417,40	70,44	378783	3170	12044	1,78	80
		м3		276,75	23,98	12454	1079	89	0,09	4
54	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	45	253,00	–	11385	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
55	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,1845	2081,68	322,52	384	60	269	9,57	2
		т		1514,25	122,92	279	23	89	0,60	–
56	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1845	67700,00	–	12491	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
57	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	14,31	1222,75	132,49	17498	1896	5978	1,97	28
		м		317,25	84,40	4540	1208	104	0,37	5
58	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00144	26143,30	1166,54	38	2	3	5,07	–
		т		1284,75	574,87	2	1	104	2,69	–
59	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,00432	30039,53	1538,51	130	7	13	9,49	–
		т		2407,50	590,92	10	3	104	2,44	–
60	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	118,44	477,83	12,27	56594	1454	8149	0,24	28
		м2		63,45	2,71	7515	321	104	0,01	1
61	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,462	17024,31	1344,28	7865	621	1362	10,00	5
		т		2542,50	291,92	1175	135	104	0,75	–
				Пешеходный мост 1 шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0139-7-4 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж пешеходного моста	0,15	19047,18	7521,70	2857	1128	607	16,30	2
		т		3032,10	1464,94	455	220	90	5,80	1
63	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,15	234,30	--	35	--	1	0,98	--
		т		46,86	--	7	--	12	--	--
64	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,15	232,80	--	35	--	1	0,98	--
		т		46,56	--	7	--	12	--	--
65	Е010333-А50-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 2	0,15	334,40	334,40	50	50	10	--	--
		т		--	66,88	--	10	100	1,40	--
66	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,07	218,93	--	234	--	265	1,54	2
		м3		218,93	--	234	--	113	--	--
67	Е0106-1-20	Устройство служебных мостиков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15	0,15	8971,00	311,32	1346	47	88	2,82	--
		м3		441,00	117,61	66	18	105	0,57	--
68	Е0139-7-4	Монтаж служебных мостиков	0,308	25600,54	10745,29	7885	3310	1981	27,17	8
		т		5053,50	2092,77	1556	645	90	8,28	3
69	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,308	28686,82	5605,29	8836	1726	6273	120,00	37
		т		21600,00	1029,79	6653	317	90	4,42	1
70	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,275	59500,00	--	16363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,033	49389,00	--	1630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0111-33-2	Устройство настила из досок	4,5	1905,05	11,03	8573	50	550	0,60	3
		м2		95,18	4,14	428	19	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных настила колером масляным разбеленным	4,5	83,18	1,22	374	5	170	0,22	1
		м2		35,55	0,45	160	2	105	--	--
74	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	15	36,09	0,09	541	1	60	0,02	--
		м2		4,39	0,05	66	1	90	--	--
75	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	15	33,84	0,04	508	1	112	0,02	--
		м2		8,28	--	124	--	90	--	--
76	Е010334-А24	Перевозка грузов (ПГС) автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(92-20 км)	28,896	67,40	67,40	1948	1948	390	--	--
		т		--	13,48	--	390	100	0,28	8
77	Е010333-А62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1	28,896	309,10	309,10	8932	8932	1786	--	--
		т		--	61,82	--	1786	100	1,30	38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1178865	366982			1217
			Тенге			162281	90827			1078
		Накладные расходы -	Тенге			256 409				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86 116				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 521 391				
		РАЗДЕЛ 3.=Смета 02-06-01.Реконструкция песколовки								
				Демонтажные работы						
78	Ц0122-110-1 к-0,3	Демонтаж затвора	0,5292	21962,87	14200,37	11623	7515	5353	137,00	73
		т		7762,50	3476,25	4108	1840	90	20,16	11
79	Ц0122-120-2 к-0,3	Демонтаж решетки сороудерживающей	0,04454	2815,59	1701,84	125	76	64	21,00	1
		т		1113,75	478,58	50	21	90	2,78	--
80	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,57374	234,30	--	134	--	3	0,98	1
		т		46,86	--	27	--	12	--	--
81	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,57374	232,80	--	134	--	3	0,98	1
		т		46,56	--	27	--	12	--	--
82	Е010333-А50-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 2	0,57374	334,40	334,40	192	192	38	--	--
		т		--	66,88	--	38	100	1,40	1
				Земляные работы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	142	42,35	39,83	6013	5656	1856	0,02	2
		м3		2,52	10,96	358	1556	97	0,04	5
84	Е0101-27-3	Засыпка под откосы и лежень бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	68	7,57	7,57	515	515	162	--	--
		м3		--	2,46	--	167	97	0,01	1
				Монолитный железобетон						
85	Е0142-3-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения	10	969,98	37,94	9700	379	269	0,11	1
		м3		17,08	13,18	171	132	89	0,04	--
86	Е0106-33-8	Наращивание бетонной стенки	54	14076,98	1459,72	760157	78825	203093	18,76	1013
		м3		3080,25	501,64	166334	27089	105	1,88	102
87	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,076	73000,00	--	5548	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,368	67700,00	--	24914	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0142-12-1 т.ч. п-1.16 и п-3.10 К=1,02	Монолитный бетон стенок для монтажа затворов	1,61	16233,39	782,39	26136	1260	2038	7,41	12
		м3		1203,75	218,77	1938	352	89	0,74	1
				Покрытие проезжей части						
90	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	18	1141,02	73,75	20538	1328	791	0,14	3
		м3		21,38	11,67	385	210	133	0,04	1
91	Е0111-11-3	Защитный слой из монолитного бетона	80	247,75	13,43	19820	1074	5677	0,37	29
		м2		52,65	5,04	4212	403	123	0,02	2
92	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	80	413,89	5,88	33112	471	922	0,05	4
		м2		7,02	1,65	562	132	133	0,01	--
93	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	640	66,93	0,02	42835	13	170	--	1
		м2		0,19	0,01	122	6	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0130-6-1	Устройство сборных блоков С	0,32	1925,51	922,50	616	295	223	2,44	1
		м3		398,25	239,85	127	77	109	0,82	--
95	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты из тяжелого бетона класса В30	0,32	16500,00	--	5280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,32	238,00	--	76	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,32	128,00	--	41	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,32	128,00	--	41	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	0,32	139,00	--	44	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	0,32	158,00	--	51	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	80	1,89	--	151	--	201	0,01	1
		м2		1,89	--	151	--	133	--	--
102	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0743	64100,00	--	4763	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	80	502,75	17,70	40220	1416	1356	0,05	4
		м2		7,88	4,86	630	389	133	0,02	1
104	Е0111-11-1	Подготовка из бетона	80	230,77	9,95	18461	796	5504	0,36	28
		м2		52,20	3,74	4176	299	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03732	70437,87	304,24	2629	11	384	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	361	4	105	0,56	--
106	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	0,467	17298,09	124,87	8078	58	5486	61,00	28
		т		10732,50	45,00	5012	21	109	0,22	--
107	С12021-96	Ограждения	0,48568	177400,00	--	86160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	16	33,84	0,04	541	1	119	0,02	--
		м2		8,28	--	132	--	90	--	--
109	Е0142-8-1	Добетонирование разрушенных участков крепления откосов переливной стенки	2,1	8926,80	74,88	18746	157	885	2,94	6
		м3		447,75	25,67	940	54	89	0,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1147395	100038			1211
			Тенге			189822	32790			128
		Накладные расходы -	Тенге			234 599				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82 919				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 464 913				
		РАЗДЕЛ 4.=Смета 02-09-01.Бассейн суточного регулирования (1 шт)								
				=Монолитный железобетон						
110	Е0106-1-1	Бетонная подготовка В7,5	1044	7583,17	66,01	7916829	68914	241910	1,35	1409
		м3		195,75	24,93	204363	26027	105	0,12	125
111	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	2961	11433,73	954,99	33855275	2827725	4371138	6,51	19276
		м3		1075,50	330,44	3184556	978433	105	1,34	3968
112	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3005,415	295,00	--	886597	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	393,12	1222,75	132,49	480688	52085	164213	1,97	774
		м		317,25	84,40	124717	33179	104	0,37	145
114	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0378	26143,30	1166,54	988	44	73	5,07	--
		т		1284,75	574,87	49	22	104	2,69	--
115	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,1134	30039,53	1538,51	3406	174	354	9,49	1
		т		2407,50	590,92	273	67	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			43143783	2948942			21460
			Тенге			3513958	1037728			4238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4 777 688				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 875 288				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			50 796 759				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			46 453 354	3658814			24473
			Тенге			3 949 937	1214311			6141
		Накладные расходы -	Тенге			5 399 740				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 111 184				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			54 964 278				
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	4	%	2 198 571				
		Итого с временными	**Тенге**			57 162 849				
		Зтраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**	2,17	%	1 240 434				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет	**Тенге**	1	%	571 628				
		На оплату дополнительных отпусков	**Тенге**	0,4	%	228 651				
		Командировочные расходы	**Тенге**	0,12632		7 220 811				
		Транспорт привозных материалов	**Тенге**	0,01042		595 637				
		Итого СМР в ценах 2001г.	**Тенге**			67 020 010				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			158 368 283,63				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	**Тенге**	2	%	3 167 365,67				
		Итого в текущих ценах				161 535 649,30				
		Н Д С	**Тенге**	12	%	19 384 277,92				
		Всего по Акту № 1	**Тенге**			180 919 927,22				

Зам. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **М. Егенов**

Начальник ПТО
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **А. Бурлибаев**

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **К.Шатанов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Сункар-2002" _____ **Д. Жумабеков**

Технадзор:

ТОО "Саулет Эксперт" _____ **Т. Абдраимов**

Форма КС-3

Наименование объекта: " Реконструкция головного водозаборного сооруже... на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с р. Коксай в Жуалынском районе Жамбылской области. 1 этап строительства."

Программа : 235 " Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Подпрограмма: 005 "За счет внутренних источников"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная ...ная стоимость **1 188 000 710,40** тенге

Лимит финансирования на 2014 год **356 187 917,26** тенге

Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"
Адрес: г.Тараз.ул. Сулейменова 252
БИН 020140000383
ИИК KZ16914142203KZ0000H
БИК SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк"
КБе17

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года - **356 187 917,26** тенге , в т.ч. Н Д С - **38 162 991,14** тенге
б) за отчетный месяц - **38 444 109,58** тенге, в т.ч. Н Д С - **4 119 011,74** тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		72	13.12.2013 г.	72-д	07.04.2014 г.				
				72-д/1	04.07.2014 г.				
				72-д/2	28.10.2014 г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ (тенге)	аванс: Сумма аванса (тенге)	аванс: Сумма погашения (тенге)	аванс: Остаток (тенге)	Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за ноябрь месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за ноябрь месяц: Сумма(тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция головного водозаборного сооружения на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с р. Коксай в Жуалынском районе Жамбыльской области. 1 этап строительства."		356 187 917,26	11 533 232,87	11 533 232,87	0,00	317 743 807,68	356 187 917,26		26 910 876,71	356 187 917,26
	ИТОГО:		356 187 917,26	11 533 232,87	11 533 232,87	0,00	317 743 807,68	356 187 917,26		26 910 876,71	356 187 917,26

Заказчик:
Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК
Б. Бекниязов
И.Абишев

Руководитель управления приемки в эксплуатации водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
М. Бейсенов

И.о.Генерального директора РГП на ПХВ "Казводхоз"
О. Жампозов

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"
Д. Жумабеков

ЗАКАЗЧИК: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар-2002"

Форма 2в

Договор № 72 от 13 декабря 2013 г. и доп.соглашение № 72-д от 07.04.2014 г. и доп.соглашение № 72-д/1 от 04.07.2014 года,
доп.соглашение № 72-д/2 от 28.10.2014 года.

Наименование стройки - Реконструкция головного водозаборного сооружения на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с р. Коксай в Жуалынском районе Жамбылской области. 1-й этап строительства

АКТ № 3

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 01.01.2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-09-01.Бассейн суточного регулирования (1 шт)								
				=Монолитный железобетон						
1	Е0106-1-1	Бетонная подготовка В7,5	195,921	7583,17	66,01	1485702	12933	45398	1,35	264
		м3		195,75	24,93	38352	4884	105	0,12	24
2	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	700	11433,73	954,99	8003614	668491	1033366	6,51	4557
		м3		1075,50	330,44	752850	231308	105	1,34	936
3	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	710,5	295,00	--	209598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	145,6	1222,75	132,49	178033	19291	60819	1,97	287
		м		317,25	84,40	46192	12289	104	0,37	54
5	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,01456	26143,30	1166,54	381	17	28	5,07	--
		т		1284,75	574,87	19	8	104	2,69	--
6	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,04368	30039,53	1538,51	1312	67	136	9,49	--
		т		2407,50	590,92	105	26	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9878639	700798			5109
			Тенге			837517	248515			1014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1 139 747				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			661 103				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			11 679 490				
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**4**	**%**	**467 180**				
		Итого с временными	**Тенге**			**12 146 670**				
		Зтраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**	**2,17**	**%**	**263 583**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет	**Тенге**	**1**	**%**	**121 467**				
		На оплату дополнительных отпусков	**Тенге**	**0,4**	**%**	**48 587**				
		Командировочные расходы	**Тенге**	**0,12632**		**1 534 367**				
		Транспорт привозных материалов	**Тенге**	**0,01042**		**126 568**				
		Итого СМР в ценах 2001г.	**Тенге**			**14 241 242**				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**33 652 056,71**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	**Тенге**	**2**	**%**	**673 041,13**				
		Итого в текущих ценах				**34 325 097,84**				
		Н Д С	**Тенге**	**12**	**%**	**4 119 011,74**				
		Всего по Акту № 3	**Тенге**			**38 444 109,58**				

Зам. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **М. Егенов**

Начальник ПТО
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **М. Бурлибаев**

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **К.Шатанов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Сункар-2002" _____ **Д. Жумабеков**

Технадзор:

ТОО "Саулет Эксперт" _____ **Т. Абдраимов**

Форма КС-3

Наименование объекта: " Реконструкция головного водозаборного сооруж на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с р. Коксай в Жуалынском районе Жамбылской области. 1 этап строительства."

Полн. етная стоимость **1 188 000 710,40** тенге

Лимит финансирования на 2015 год **447 769 372,82** тенге

Программа : 235 " Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Подпрограмма: 005 "За счет внутренних источников"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"
Адрес: г.Тараз,ул. Сулейменова 252
БИН 020140000383
ИИК KZ16914142203KZ0000H
БИК SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк" Кбе 17

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года - **388 369 337,30** тенге , в т.ч. Н Д С - **41 611 000,43** тенге
б) за отчетный месяц - **108 369 337,30** тенге, в т.ч. Н Д С - **11 611 000,43** тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		72	13.12.2013 г.	72-д/3	20.01.2015 г.				
				72-д/4	02.04.2015 г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма(тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция головного водозаборного сооружения на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с р. Коксай в Жуалынском районе Жамбылской области. 1 этап строительства."		447 769 372,82	50 330 811,85	50 330 811,85	0,00	280 000 000,00	388 369 337,30		58 038 525,45	388 369 337,30
	ИТОГО:		**447 769 372,82**	**50 330 811,85**	**50 330 811,85**	**0,00**	**280 000 000,00**	**388 369 337,30**		**58 038 525,45**	**388 369 337,30**

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК

Б. Бекнияз

Руководитель управления развития и эксплуатации водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК

М. Бейсенов

Генеральный директор РГП на ПХВ "Казводхоз"

О. Жампозов

Подрядчик:

Директор ТОО "Сункар-2002"

Д. Жумабеков

ЗАКАЗЧИК: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар-2002"

Форма 2в

Договор № 72 от 13.12.2013 года,доп.соглашение № 72-д/3 от 20.01.2015 г. и доп.соглашение № 72-д/4 от 02.04.2015 года

Наименование стройки - Реконструкция головного водозаборного сооружения на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с р. Коксай в Жуалынском районе Жамбылской области. 1-й этап строительства

АКТ № 2
приемки выполненных работ за апрель 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 01.01.2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-01-01.Головное водозаборное сооружение.								
1	Е0115-173-4	**Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза**	49,881	136,21	0,07	6794	3	5658	0,65	32
		м2		108,00	0,02	5387	1	105	--	--
2	Е0113-45-2	**Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом**	368	24,95	0,11	9183	40	4869	0,09	33
		м2		14,65	0,05	5391	18	90	--	--
3	Е0106-36-2	**Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм**	368	490,84	132,35	180630	48704	91055	1,03	379
		м2		185,18	50,47	68146	18573	105	0,28	103
4	Е0106-36-3 К=4	**Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования**	368	223,82	57,80	82368	21271	28578	0,29	105
		м2		49,04	24,92	18047	9171	105	0,12	43
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			278975	70019			549
			Тенге			96971	27763			146
		Накладные расходы -	Тенге			130 160				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24 548				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			433 682				
		РАЗДЕЛ 2.=Смета 02-02-01.Подводящий канал к песколовке								
5	Е0142-14-1	**Установка армосеток массой до 0,1 т**	0,9087	2081,68	322,52	1892	293	1324	9,57	9
		т		1514,25	122,92	1376	112	89	0,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9087	67700,00	--	61519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	69,69	1222,75	132,49	85214	9233	29111	1,97	137
		м		317,25	84,40	22109	5882	104	0,37	26
8	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00696	26143,30	1166,54	182	8	13	5,07	--
		т		1284,75	574,87	9	4	104	2,69	--
9	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,02088	30039,53	1538,51	627	32	65	9,49	--
		т		2407,50	590,92	50	12	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			149433	9567			146
			Тенге			23544	6010			26
		Накладные расходы -	Тенге			30 513				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10 797				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			190 743				
		РАЗДЕЛ 3.=Смета 02-03-01.Подводящий канал к закрытому участку								
10	Е0101-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы (выемка)	755	63,09	60,55	47635	45717	10443	0,02	13
		м3		2,54	11,72	1918	8848	97	0,04	29
11	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	120	7,57	7,57	909	909	286	--	--
		м3		--	2,46	--	295	97	0,01	1
12	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	120	25,65	5,38	3078	645	2359	0,13	15
		м3		20,27	--	2432	--	97	--	--
13	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	80	167,18	--	13374	--	15113	1,21	97
		м3		167,18	--	13374	--	113	--	--
14	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	515	9,24	9,24	4761	4761	1499	--	--
		м3		--	3,00	--	1546	97	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	515	31,64	31,64	16295	16295	5132	--	--
		м3		--	10,27	--	5291	97	0,04	20
16	Е0142-2-1	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси или щебня при уклоне откосов 1:3 и положе толщина слоя до 0,5 м	16,5	951,65	28,28	15702	467	312	0,08	1
		м3		11,45	9,81	189	162	89	0,03	1
17	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство монолитной бетонной подготовки	10	8202,42	18,14	82024	181	3260	1,60	16
		м3		265,50	6,13	2655	61	120	0,03	--
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	90	230,77	9,95	20769	896	6193	0,36	32
		м2		52,20	3,74	4698	337	123	0,02	2
19	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	2	10916,08	954,99	21832	1910	2952	6,51	13
		м3		1075,50	330,44	2151	661	105	1,34	3
20	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2	590,00	--	1180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,032	45800,00	--	1466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0728	58600,00	--	4266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0801	53000,00	--	4245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0107-30-1	Установка плит крепления дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 3 т	24,7	7491,70	1982,18	185045	48960	97311	12,71	314
		м3		2101,50	712,58	51907	17601	140	3,29	81
25	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	24,7	21900,00	--	540930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, накладок	0,2195	89308,57	2434,57	19603	534	10101	170,00	37
		т		31950,00	920,25	7013	202	140	4,49	1
27	Е0142-16-4	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумом по цементному раствору	35	93,86	2,48	3285	87	1263	0,28	10
		м		39,60	0,95	1386	33	89	--	--
28	Е0142-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумной мастикой	35	426,31	164,11	14921	5744	5158	0,65	23
		м		103,05	62,53	3607	2189	89	0,31	11
29	Е0141-7-6	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях	18	660,42	74,99	11888	1350	4709	1,27	23
		м		206,10	45,45	3710	818	104	0,20	4
30	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,018	26143,30	1166,54	471	21	35	5,07	--
		т		1284,75	574,87	23	10	104	2,69	--
31	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,036	30039,53	1538,51	1081	55	112	9,49	--
		т		2407,50	590,92	87	21	104	2,44	--
32	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	34,8	477,83	12,27	16628	427	2394	0,24	8
		м2		63,45	2,71	2208	94	104	0,01	--
33	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	187,5	68,29	7,38	12804	1384	12390	0,41	77
		м2		60,75	2,79	11391	523	104	0,01	3
34	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0375	26143,30	1166,54	980	44	73	5,07	--
		т		1284,75	574,87	48	22	104	2,69	--
35	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,58125	30039,53	1538,51	17460	894	1813	9,49	6
		т		2407,50	590,92	1399	343	104	2,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	40,0304	67,40	67,40	2698	2698	540	--	--
		т		--	13,48	--	540	100	0,28	11
37	Е010333-А62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1	40,0304	309,10	309,10	12373	12373	2475	--	--
		т		--	61,82	--	2475	100	1,30	52
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 077 706	146352			686
			Тенге			110 196	42071			226
		Накладные расходы -	Тенге			185 923				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75 818				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 339 446				1
		РАЗДЕЛ 4.=Смета 02-06-01.Реконструкция песколовки								
38	Е0137-74-4	Демонтаж лотков и перекрытия каналов из сборного железобетона	16,54	1514,86	767,86	25056	12700	20089	5,38	89
		м3		747,00	265,14	12355	4385	120	1,26	21
39	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках(ж/бетон)	39,696	27,10	--	1076	--	26	0,11	5
		т		5,42	--	215	--	12	--	--
40	Е010333-А50-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 2	39,696	334,40	334,40	13274	13274	2655	--	--
		т		--	66,88	--	2655	100	1,40	56
				Земляные работы						
41	Е0101-30-2	Планировка под лежень бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	127	0,20	0,20	26	26	9	--	--
		м2		--	0,07	--	9	97	--	--
42	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	68	25,65	5,38	1744	366	1337	0,13	9
		м3		-20,27	--	1378	--	97	--	--
				Пролетное строение над сбросными каналами						
43	Е0130-23-1	Установка сборных железобетонных конструкций плит ПР-60-1	14	6822,51	2812,92	95515	39381	35200	8,76	123
		шт		1608,75	697,95	22523	9771	109	2,30	32
44	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ПР60-1 из тяжелого бетона класса В22,5	15,12	17800,00	--	269136	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0130-80-2	Устройство стыков из бетона В30	16	14324,83	889,07	229197	14225	24514	6,06	97
		м		1093,50	312,12	17496	4994	109	1,47	24
46	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва из резиновой опорной части РОЧСП	56	3815,68	1,54	213678	86	9915	0,95	53
		м		169,65	0,59	9500	33	104	--	--
47	Е0130-7-1	Устройство монолитного лежня В22,5	9,4	9829,82	532,08	92400	5002	5800	2,55	24
		м3		434,25	131,85	4082	1239	109	0,43	4
48	Е0130-7-1	Устройство колесоотбоя	1,6	9309,62	532,08	14895	851	987	2,55	4
		м3		434,25	131,85	695	211	109	0,43	1
49	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	15,12	127,00	--	1920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,6	253,00	--	405	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Затворы						
51	Е0139-1-1	Рама затвора	0,1963	45998,11	20062,36	9029	3938	3640	87,39	17
		т		16317,00	4286,25	3203	841	90	16,87	3
52	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
53	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,1728	80722,33	47334,58	13949	8179	5826	137,00	24
		т		25875,00	11587,50	4471	2002	90	67,21	12
54	Ц0122-120-2	Решетки сороудерживающие глубинных отверстий, масса до 5 т	0,1213	12527,43	5672,80	1520	688	579	21,00	3
		т		3712,50	1595,25	450	194	90	9,25	1
55	С12021-268	Сороудерживающая решетка	0,126152	134000,00	--	16904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12021-226	Жесткие затворы для негабаритных емкостей	0,1728	220500,00	--	38102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12021-205	Рама затворов	0,1963	100100,00	--	19650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс	Винтовой подъемник 5В	1	301709,76	--	301710	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных г остей лаком ХС-76 за 2 раза	5	33,84	0,04	169	--	37	0,02	--
		м2		8,28	--	41	--	90	--	--
60	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01866	70437,87	304,24	1314	6	192	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	181	2	105	0,56	--
61	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	21,216	67,40	67,40	1430	1430	286	--	--
		т		--	13,48	--	286	100	0,28	6
62	Е010333-А62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1	21,216	309,10	309,10	6558	6558	1312	--	--
		т		--	61,82	--	1312	100	1,30	28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1381111	108422			501
			Тенге			86671	28259			189
	Стоимость оборудования -		Тенге			301 710				
	Транспортные расходы -		Тенге			15 085				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			3 802				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			320 597				
		Накладные расходы -	Тенге			121 767				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72 070				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1 593 836				
		РАЗДЕЛ 5.=Смета 02-08-01.Эксплуатационная дорога (1,355 км)								
63	Е0127-93-3	Устройство эксплуатационных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 3(6 м)	1,085	151777,36	117622,36	164678	127620	48706	121,00	131
		км		17325,00	16427,28	18798	17824	133	55,35	60
64	Е0127-93-6	Вычитается позиция: Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 3	1,63	-12038,98	-11831,98	-19624	-19286	-3858	-1,24	-2
		км		-207,00	-1572,40	-337	-2563	133	-5,25	-9
65	Е0127-21-3 К=2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	6510	247,32	23,69	1610065	154195	149355	0,07	467
		м2		11,02	6,23	71740	40557	133	0,02	146
				Установка сигнальных столбиков						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0101-12-33 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	17,32	53,71	51,97	930	900	137	0,01	--
		м3		1,74	6,43	30	111	97	0,02	--
67	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	17,32	167,18	--	2896	--	3272	1,21	21
		м3		167,18	--	2896	--	113	--	--
68	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	490	273,96	119,85	134238	58725	84754	0,64	314
		шт		100,35	29,70	49172	14553	133	0,12	59
69	Е010334-А24	Перевозка грузов (ПГС и щебня) автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(92-20 км)	2584	67,40	67,40	174162	174162	34832	--	--
		т		--	13,48	--	34832	100	0,28	731
70	Е010333-А62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1	2584	309,10	309,10	798714	798714	159743	--	--
		т		--	61,82	--	159743	100	1,30	3355
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2866060	1295031			931
			Тенге			142298	265057			4343
		Накладные расходы -	Тенге			476 942				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200 580				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3 543 582				
		РАЗДЕЛ 6.=Смета 02-10-01.Закрытый участок с ПК0 по ПК11, ПК 18 ПК21+40								
71	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м	2	8417,40	70,44	16835	141	535	1,78	4
		м3		276,75	23,98	554	48	89	0,09	--
72	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2	-253,00	--	506	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0101-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	5792	63,09	60,55	365431	350719	80115	0,02	102
		м3		2,54	11,72	14712	67881	97	0,04	222
74	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м(лишний грунт)	1883	10,93	10,93	20587	20587	6483	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	3,55	--	6684	97	0,01	26
75	Е0101-24-11 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1883	33,12	33,12	62366	62366	19641	--	--
		м3		--	10,75	--	20248	97	0,04	78
76	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для пересечения р.Коксай)	3671	42,20	40,26	154907	147798	45504	0,01	47
		м3		1,86	10,92	6828	40084	97	0,04	137
77	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	6352	26,00	26,00	165152	165152	33030	--	--
		т		--	5,20	--	33030	100	0,11	694
78	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	15462	7,57	7,57	117090	117090	36875	--	--
		м3		--	2,46	--	38015	97	0,01	146
79	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	15462	25,65	5,38	396542	83128	304012	0,13	1995
		м3		20,27	--	313415	--	97	--	--
		=ПК2+00 по ПК3+60; ПК18+00 по ПК21+40								
80	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1220 мм с гидравлическим испытанием	0,31	1048867,77	557107,52	325149	172703	255825	2226,00	690
		км		424350,00	210451,50	131549	65240	130	1027,85	319
81	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1020 мм с гидравлическим испытанием	0,19	802272,06	410808,31	152432	78054	122694	1800,00	342
		км		341550,00	155187,00	64895	29486	130	757,93	144
82	С130806-157 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 12,0 мм	310	34000,00	--	10540000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	С130806-153 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм	190	23200,00	--	4408000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0122-14-18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1220 мм	0,31	3192971,39	580515,39	989821	179960	157288	1000,00	310
		км		171000,00	219294,00	53010	67981	130	1071,03	332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0122-14-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1020 мм	0,19	2620297,70	442408,82	497857	84058	74847	798,00	152
		км		135900,00	167123,25	25821	31753	130	816,23	155
		=ПК0+00 по ПК2+00								
86	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (выемка)	2360	35,29	33,19	83284	78328	25707	0,01	34
		м3		2,10	9,13	4956	21546	97	0,03	75
87	Е0108-3-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	45	1157,90	97,07	52105	4368	7885	0,78	35
		м3		112,50	36,00	5063	1620	118	0,18	8
88	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5	30	7583,17	66,01	227495	1980	6951	1,35	41
		м3		195,75	24,93	5873	748	105	0,12	4
89	Е0142-15-3	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 3 т	40,973	1060,56	727,56	43454	29810	21256	2,05	84
		м3		333,00	249,91	13644	10240	89	0,93	38
90	С143018-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	40,973	23543,31	--	964640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			19583653	1576242			3835
			Тенге			640317	434604			2376
		Накладные расходы -	Тенге			1 198 650				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 246 938				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			22 029 242				
		РАЗДЕЛ 7.=Смета 02-11-01.Пересечение с р.Коксай								
91	Е0130-54-5	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,2 м	59,2812	3982,77	1732,50	236103	102705	98602	6,41	380
		м3		1075,50	450,45	63757	26703	109	1,54	91
92	С143019-20	Трубы напорные /ГОСТ 12586.1-83, ГОСТ 26819-86/, Dy 1200 мм, Pp 1 МПа	149,586	8060,00	--	1205663	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	5380	149,64	7,38	805063	39704	379466	0,43	2324
		м2		65,03	2,79	349861	15010	104	0,01	73
94	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	1,078	26143,30	1166,54	28182	1258	2085	5,07	5
		т		1284,75	574,87	1385	620	104	2,69	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	169,56	185,91	1,54	31523	261	30021	0,95	160
		м		169,65	0,59	28766	100	104	--	--
96	С11011-21	Асбестоцементная смесь	3,6	43400,00	--	156240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Установка сигнальных столбиков						
97	Е0101-12-33 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,6	53,71	51,97	140	135	21	0,01	--
		м3		1,74	6,43	5	17	97	0,02	--
98	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2,6	167,18	--	435	--	491	1,21	3
		м3		167,18	--	435	--	113	--	--
99	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	214	273,96	119,85	58626	25647	37015	0,64	137
		шт		100,35	29,70	21475	6356	133	0,12	26
100	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(щебень,гравий, ГПС)	532,608	67,40	67,40	35898	35898	7180	--	--
		т		--	13,48	--	7180	100	0,28	151
101	Е010333-А62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1	532,608	309,10	309,10	164629	164629	32926	--	--
		т		--	61,82	--	32926	100	1,30	691
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2722503	370237			3010
			Тенге			465683	88911			1036
		Накладные расходы -	Тенге			587 805				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198 619				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3 508 927				
		РАЗДЕЛ 8.=Смета 02-12-01.Пересечение закрытого участка канала и дороги с водотоком на ПК19+65								
102	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски	21,5	432,86	0,86	9306	18	9016	2,81	60
		м3		432,00	0,32	9288	7	97	--	--
103	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(110 км)	38,7	67,40	67,40	2608	2608	522	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	13,48	--	522	100	0,28	11
104	Е010333-А100-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 1	38,7	421,50	421,50	16312	16312	3262	--	--
		т		--	84,30	--	3262	100	1,77	69
105	Е010333-А100-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 1	38,7	421,50	421,50	16312	16312	3262	--	--
		т		--	84,30	--	3262	100	1,77	69
106	Е0123-1-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения	0,77	1377,45	152,52	1061	117	211	1,02	1
		м3		153,68	57,15	118	44	130	0,28	--
107	Е0142-4-4	Крепление дна и откосов камнем насухо из каменной наброски	2,65	170,10	45,90	451	122	329	0,79	2
		м3		124,20	15,36	329	41	89	0,05	--
108	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(110 км)	4,77	67,40	67,40	321	321	64	--	--
		т		--	13,48	--	64	100	0,28	1
109	Е010333-А100-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 1	4,77	421,50	421,50	2011	2011	402	--	--
		т		--	84,30	--	402	100	1,77	8
110	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	1,4	8926,80	74,88	12498	105	590	2,94	4
		м3		447,75	25,67	627	36	89	0,10	--
111	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,0154	270167,88	115634,50	4161	1781	3397	662,00	10
		км		126000,00	43681,50	1940	673	130	213,34	3
112	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	15,4616	4836,00	--	74772	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0154	1071733,23	154581,10	16505	2381	2435	368,00	6
		км		63225,00	58394,25	974	899	130	285,20	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	1,2944	67,40	67,40	87	87	17	--	--
		т		--	13,48	--	17	100	0,28	--
115	Е010333-А62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1	1,2944	309,10	309,10	400	400	80	--	--
		т		--	61,82	--	80	100	1,30	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			156805	42576			83
			Тенге			13276	9310			168
		Накладные расходы -	Тенге			23 588				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10 823				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			191 217				
		РАЗДЕЛ 9.=Смета 02-14-01.Обводной канал на период строительства								
116	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(выемка под временный канал)	1350	35,29	33,19	47641	44806	14705	0,01	20
		м3		2,10	9,13	2835	12325	97	0,03	43
117	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м насыпь	70	3,11	3,11	218	218	69	--	--
		м3		--	1,01	--	71	97	--	--
118	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	70	21,55	4,52	1508	316	1156	0,11	8
		м3		17,03	--	1192	--	97	--	--
119	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(из-под щитового прохода)	615	42,20	40,26	25951	24761	7623	0,01	8
		м3		1,86	10,92	1144	6715	97	0,04	23
120	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	1045,5	19,70	19,70	20596	20596	4119	--	--
		т		--	3,94	--	4119	100	0,08	87
121	Е0136-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	600	23,25	20,60	13947	12357	4048	0,01	8
		м3		2,00	4,96	1200	2973	97	0,02	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			109863	103055			44
			Тенге			6371	26203			163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			31 721				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8 495				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			150 078				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**28 344 998**	**3721500**			**9786**
			Тенге			**1585328**	**928188**			**8672**
	Стоимость оборудования -		Тенге			301 710				
	Транспортные расходы -		Тенге			15 085				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			3 802				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			320 597				
		Накладные расходы -	Тенге			2 787 070				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 848 688				
		ИТОГО ПО АКТУ СМР:	Тенге			32 660 159				
		ИТОГО ПО АКТУ СМР+Оборудование:	Тенге			32 980 756				19852
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**4**	**%**	**1 306 406**				
		Итого с временными	**Тенге**			**34 287 162**				
		Зтраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**	**2,17**	**%**	**737 074**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет	**Тенге**	**1**	**%**	**339 666**				
		На оплату дополнительных отпусков	**Тенге**	**0,4**	**%**	**135 866**				
		Командировочные расходы	**Тенге**	**0,12632**		**4 290 656**				
		Транспорт привозных материалов	**Тенге**	**0,01042**		**353 932**				
		Итого СМР в ценах 2001г.	**Тенге**			**40 144 356**				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**94 861 114,59**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	**Тенге**	**2**	**%**	**1 897 222,28**				
		Итого в текущих ценах				**96 758 336,87**				
		Н Д С	**Тенге**	**12**	**%**	**11 611 000,43**				
		Всего по Акту № 2	**Тенге**			**108 369 337,30**				

Зам. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **М. Еренов**

Начальник ПТО
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **М. Бурлибаев**

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **К.Шатанов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Сункар-2002" _____ **Д. Жумабеков**

Технадзор:
ТОО "Саулет Эксперт" _____ **Т. Абдраимов**

Форма КС-3

Наименование объекта: " Реконструкция головного водозаборного сооружения на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с р. Коксай в Жуалынском районе Жамбылской области. 1 этап строительства "

Программа : 235 " Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Подпрограмма: 005 "За счет внутренних источников"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость **1 188 000 710,40** тенге

Лимит финансирования на 2015 год **447 769 372,82** тенге

Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"
Адрес: г.Тараз,ул. Сулейменова 252
БИН 020140000383
ИИК KZ16914142203KZ0000H
БИК SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк" Кбе 17

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года - **447 769 372,82** тенге , в т.ч. Н Д С - **47 975 289,95** тенге
б) за отчетный месяц - **59 400 035,52** тенге, в т.ч. Н Д С - **6 364 289,52** тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		72	13.12.2013 г.	72-д/3	20.01.2015 г.				
				72-д/4	02.04.2015 г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма(тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция головного водозаборного сооружения на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с р. Коксай в Жуалынском районе Жамбылской области. 1 этап строительства."		447 769 372,82	0,00	0,00	0,00	388 369 337,30	447 769 372,82		59 400 035,52	447 769 372,82
	ИТОГО:		**447 769 372,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388 369 337,30**	**447 769 372,82**		**59 400 035,52**	**447 769 372,82**

Заказчик:
Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ **Б. Бекниязов**

Руководитель управления развития и эксплуатации водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ **М. Бейсенов**

И.о. Генерального директора РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **Н. Ибраев**

Подрядчик:
Директор ТОО "Сункар-2002"
_____ **А. Жумаев**

ЗАКАЗЧИК: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар-2002"

Форма 2в

Договор № 72 от 13.12.2013 года,доп.соглашение № 72-а/3 от 20.01.2015 г. и доп.соглашение № 72-а/4 от 02.04.2015 года

Наименование стройки : Реконструкция головного водозаборного сооружения на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с р. Коксай в Жуальнском районе Жамбылской области. 1-й этап строительства

АКТ № 3

приемки выполненных работ за декабрь 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 01.01.2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-01-01.Головное водозаборное сооружение.								
				Затворы						
1	Ц0122-62-19	Механизмы подъемные с электрическим приводом винтовые, грузоподъемность до 5 т	4	58179,83	23812,20	232719	95249	129114	119,00	476
		т		30375,00	5490,00	121500	21960	90	31,84	127
2	СПрайс	Винтовой подъемник 1В	1	214817,35	--	214817	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс	Винтовой подъемник 5В	3	301709,76	--	905129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0139-1-1	Рама затвора	0,225	45998,11	20062,36	10350	4514	4172	87,39	20
		т		16317,00	4286,25	3671	964	90	16,87	4
5	Ц0122-62-19	Механизмы подъемные с электрическим приводом винтовые, грузоподъемность до 5 т	1	58179,83	23812,20	58180	23812	32279	119,00	119
		т		30375,00	5490,00	30375	5490	90	31,84	32
6	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,243	80722,33	47334,58	19616	11502	8193	137,00	33
		т		25875,00	11587,50	6288	2816	90	67,21	16
7	С12021-226	Жесткие затворы для негабаритных емкостей	0,243	220500,00	--	53582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12021-208	Рама затворов	0,225	100100,00	--	22523	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс	Винтовой подъемник 5В	1	301709,76	--	301710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1 907 621	135077			648
			Тенге			161 834	31230			179
	Стоимость оборудования -		Тенге			1 421 656				
	Транспортные расходы -		Тенге			71 083				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			17 913				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1 510 652				
		Накладные расходы -	Тенге			173 758				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34 244				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2 115 622				
		РАЗДЕЛ 2.=Смета 02-04-01.Гидрометрический пост								
10	Е0109-44-3	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	0,0112	52587,89	17892,61	589	200	364	191,00	2
		т		31950,00	4120,41	358	46	90	13,73	--
11	С11011-380	Гидрометрическая алюминиевая рейка(1шт)	0,01124	301800,00	--	3392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3 981	200			2
			Тенге			358	46			--
		Накладные расходы -	Тенге			364				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261				
		Сметная заработная плата -	Тенге				459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4 605				
		РАЗДЕЛ 3.=Смета 02-05-01.Колодец на подводящем канале к закрытому участку на ПК 2+00								
12	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	365	42,35	39,83	15457	14537	4771	0,02	6
		м3		2,52	10,96	920	3999	97	0,04	14
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	152	6,48	6,48	985	985	310	--	--
		м3		--	2,10	--	320	97	0,01	1
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	152	21,55	4,52	3275	686	2511	0,11	16
		м3		17,03	--	2589	--	97	--	--
15	Е0123-1-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения	7,1	1377,45	152,52	9780	1083	1946	1,02	7
		м3		153,68	57,15	1091	406	130	0,28	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания	6,7	6234,70	453,79	41772	3040	3467	1,51	10
		м3		228,15	169,88	1529	1138	130	0,83	6
17	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	139	68,29	7,38	9492	1026	9185	0,41	57
		м2		60,75	2,79	8444	388	104	0,01	2
18	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0278	26143,30	1166,54	727	32	54	5,07	--
		т		1284,75	574,87	36	16	104	2,69	--
19	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,4309	30039,53	1538,51	12944	663	1344	9,49	4
		т		2407,50	590,92	1037	255	104	2,44	1
20	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	79	22089,16	482,30	1745044	38102	186940	9,07	717
		м3		1638,00	182,25	129402	14398	130	0,89	70
21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3603	67700,00	--	24392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,339	61200,00	--	81947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,781	65900,00	--	51468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,67	23100,00	--	15477	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,03738	151200,00	--	5652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 125 мм, толщина стенки 5,0 мм (футляр)	0,6	828,00	--	497	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-21	Асбестоцементная смесь	0,023	43400,00	--	998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-457	Пакля просмоленная	10	195,00	--	1950	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-3-1	Упор бетонный	1,13	9180,91	260,48	10374	294	835	3,94	4
		м3		614,25	89,46	694	101	105	0,35	--
31	С130806-691Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст д 1200	1	371544,00	--	371544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С130806-2582Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Переход Ст 1200-1400-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	190800,00	--	190800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С130806-157 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 9,0 мм (патрубок)	0,5	34000,00	--	17000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	5,2	4203,00	--	21856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 5,0 мм	10	772,00	--	7720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Затвор ГС 60-150						
36	Е0139-1-1	Рама затвора	0,0743	45998,11	20062,36	3418	1491	1378	87,39	6
		т		16317,00	4286,25	1212	318	90	16,87	1
37	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
38	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,0274	80722,33	47334,58	2212	1297	924	137,00	4
		т		25875,00	11587,50	709	317	90	67,21	2
39	Ц0122-120-2	Решетки сороудерживающие глубинных отверстий, масса до 5 т	0,07688	12527,43	5672,80	963	436	367	21,00	2
		т		3712,50	1595,25	285	123	90	9,25	1
40	С12021-268	Сороудерживающая решетка (2шт)	0,07688	134000,00	--	10302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-226	Жесткие затворы для негабаритных емкостей	0,0274	220500,00	--	6042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12021-205	Рама затворов	0,0743	100100,00	--	7437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс	Винтовой подъемник 1ЭВ	1	148989,77	--	148990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0115-173-4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	5,3574	136,21	0,07	730	--	608	0,65	3
		м2		108,00	0,02	579	--	105	--	--
45	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	0,4543	17298,09	124,87	7859	57	5337	61,00	28
		т		10732,50	45,00	4876	20	109	0,22	--
46	С12021-96	Ограждения	0,472472	177400,00	--	83817	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	14	36,09	0,09	505	1	56	0,02	--
		м2		4,39	0,05	61	1	90	--	--
48	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПХВ-23	14	20,36	0,02	285	--	52	0,02	--
		м2		4,16	--	58	--	90	--	--
49	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,05	64092,87	304,24	3205	15	181	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	167	6	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0106-3-1	Опора под задвижки	0,05	6804,31	260,48	340	13	37	3,94	--
		м3		614,25	89,46	31	4	105	0,35	--
51	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
52	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-1-1	Обойма из монолитного бетона В10	0,3	7868,77	66,01	2361	20	70	1,35	--
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	--
54	Е0106-1-1	Бетон для выпуска трубы В15	0,2	8031,97	66,01	1606	13	46	1,35	--
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2 957 952	65522			923
			Тенге			164 129	22153			102
	Стоимость оборудования -		Тенге			148 990				
	Транспортные расходы -		Тенге			7 449				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			1 877				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			158 317				
		Накладные расходы -	Тенге			230 092				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181 783				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3 369 828				
		РАЗДЕЛ 4.=Смета 02-07-01.Колодец со сбросом на ПК 19+50								
55	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	2920	42,35	39,83	123656	116297	38168	0,02	51
		м3		2,52	10,96	7358	31990	97	0,04	111
56	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	600	6,48	6,48	3888	3888	1224	--	--
		м3		--	2,10	--	1262	97	0,01	5
57	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	600	21,55	4,52	12928	2710	9911	0,11	65
		м3		17,03	--	10218	--	97	--	--
		=Монолитный железобетон								
58	Е0123-1-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения	37,4	1377,45	152,52	51517	5704	10251	1,02	38
		м3		153,68	57,15	5748	2137	130	0,28	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,3	1428,20	152,52	8998	961	1727	1,02	6
		м3		153,68	57,15	968	360	130	0,28	2
60	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания	3	8325,70	453,79	24977	1361	1552	1,51	5
		м3		228,15	169,88	684	510	130	0,83	2
61	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	21,5	11473,73	954,99	246685	20532	31739	6,51	140
		м3		1075,50	330,44	23123	7104	105	1,34	29
62	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,551	53000,00	--	29203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	160	68,29	7,38	10926	1181	10573	0,41	65
		м2		60,75	2,79	9720	446	104	0,01	2
64	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,032	26143,30	1166,54	837	37	62	5,07	--
		т		1284,75	574,87	41	18	104	2,69	--
65	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,496	30039,53	1538,51	14900	763	1547	9,49	5
		т		2407,50	590,92	1194	293	104	2,44	1
				Затвор ГС 120-250						
66	Е0139-1-1	Рама затвора	0,1628	45998,11	20062,36	7488	3266	3019	87,39	14
		т		16317,00	4286,25	2656	698	90	16,87	3
67	Ц0122-62-19	Механизмы подъемные с электрическим приводом винтовые, грузоподъемность до 5 т	0,3008	58179,83	23812,20	17500	7163	9709	119,00	36
		т		30375,00	5490,00	9137	1651	90	31,84	10
68	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,2585	80722,33	47334,58	20867	12236	8716	137,00	35
		т		25875,00	11587,50	6689	2995	90	67,21	17
69	Ц0122-120-2	Решетки сороудерживающие глубинных отверстий, масса до 5 т	0,70284	12527,43	5672,80	8805	3987	3357	21,00	15
		т		3712,50	1595,25	2609	1121	90	9,25	7
70	С12021-268	Сороудерживающая решетка (2шт)	0,7309536	134000,00	--	97948	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12021-226	Жесткие затворы для негабаритных емкостей	0,2585	220500,00	--	56999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С12021-205	Рама затворов	0,1628	100100,00	--	16296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	СПрайс	Винтовой подъемник 2,5ЭВ	1	222058,38	--	222058	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0115-173-4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	28,8402	136,21	0,07	3928	2	3271	0,65	19
		м2		108,00	0,02	3115	1	105	--	--
75	Е0141-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из просмоленного каната	16,5	5760,34	24,62	95046	406	1038	0,28	5
		м		45,23	15,26	746	252	104	0,07	1
76	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,00165	30039,53	1538,51	50	3	5	9,49	--
		т		2407,50	590,92	4	1	104	2,44	--
77	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00045	42800,00	--	19	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0141-9-2	Изготовление битумных мат	5	477,83	12,27	2389	61	344	0,24	1
		м2		63,45	2,71	317	14	104	0,01	--
79	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,125	155788,86	103471,23	19474	12934	12102	306,00	38
		км		51300,00	23175,85	6413	2897	130	98,72	12
80	С130804-813 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315х12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	125	1648,00	--	206000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	9,7	23119,91	482,30	224263	4678	22953	9,07	88
		м3		1638,00	182,25	15889	1768	130	0,89	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	6,37	17800,00	--	113386	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
84	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,06832	151200,00	--	10330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С11011-774	Скобы ходовые	5,4	129,00	--	697	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
86	С130806-2556Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Переход Ст 300-250-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	40245,00	--	160980	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0107-36-3	Установка балок массой до 7 т	1,15	2908,55	1295,01	3345	1489	1186	3,60	4
		м3		605,25	131,36	696	151	140	0,42	--
88	С143015-33	Балка Б8 из тяжелого бетона класса В22,5 объем более 1,0 м3	1,15	17300,00	--	19895	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0106-3-1	Опора под задвижки	0,48	8895,31	260,48	4270	125	355	3,94	2
		м3		614,25	89,46	295	43	105	0,35	--
90	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	2	2707,16	1459,53	5414	2919	3779	5,29	11
		шт		902,25	551,25	1805	1103	130	2,69	5
91	С130902-37	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 350 мм	2	45600,00	--	91200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,0 мм (футляр)	1	4836,00	--	4836	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С11011-21	Асбестоцементная смесь	0,012	43400,00	--	521	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-457	Пакля просмоленная	10	195,00	--	1950	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0106-1-1	Обойма из монолитного бетона В10	0,15	7868,77	66,01	1180	10	35	1,35	--
		м3		195,75	24,93	29	4	105	0,12	--
		=Отмостка								
96	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1	2584,80	--	2585	--	653	3,24	3
		м3		531,00	--	531	--	123	--	--
97	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В10	1	8417,18	--	8417	--	697	3,66	4
		м3		567,00	--	567	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2 002 791	202714			650
			Тенге			110 552	56819			227
	Стоимость оборудования -		Тенге			222 058				
	Транспортные расходы -		Тенге			11 103				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			2 798				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			235 959				
		Накладные расходы -	Тенге			177 974				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116 688				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2 297 453				
		РАЗДЕЛ 5.=Смета 02-09-01.Бассейн суточного регулирования (1 шт)								
				Затворы						
98	Е0139-1-1	Рама затвора	0,28944	45998,11	20062,36	13314	5807	5367	87,39	25
		т		16317,00	4286,25	4723	1241	90	16,87	5
99	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54,00	108
		компл		10080,00	324,00	20160	648	90	1,88	4
100	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,1856	80722,33	47334,58	14982	8785	6258	137,00	25
		т		25875,00	11587,50	4802	2151	90	67,21	12
101	С12021-226	Жесткие затворы для негабаритных емкостей	0,1856	220500,00	--	40925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12021-205	Рама затворов	0,28944	100100,00	--	28973	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	СПрайс	Винтовой подъемник 5ЭВ	1	301709,76	--	301710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	СПрайс	Винтовой подъемник 1ЭВ	1	214817,35	--	214817	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0109-44-3	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	0,0112	52587,89	17892,61	589	200	364	191,00	2
		т		31950,00	4120,41	358	46	90	13,73	--
106	С11011-380	Гидрометрическая алюминиевая рейка(1шт)	0,01124	301800,00	--	3392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			675 942	18216			161
			Тенге			30 043	4085			21
										1
	Стоимость оборудования -		Тенге			516 527				
	Транспортные расходы -		Тенге			25 826				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			6 508				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			548 862				
		Накладные расходы -	Тенге			30 716				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 468				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			716 126				
		РАЗДЕЛ 6.=Смета 02-10-01.Закрытый участок с ПК0 по ПК11, ПК 18 ПК21+40								
107	Е0136-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	281	-23,25	-20,60	-6532	-5787	-1896	-0,01	-4
		м3		-2,00	-4,96	-562	-1393	97	-0,02	-5
108	Е0123-1-3	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы	548	-1377,45	-152,52	-754843	-83581	-150195	-1,02	-559
		м3		-153,68	-57,15	-84217	-31318	130	-0,28	-153
109	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	1118	-8325,70	-453,79	-9308133	-507337	-578497	-1,51	-1693
		м3		-228,15	-169,88	-255072	-189926	130	-0,83	-928
110	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,21	-243707,18	-102058,18	-51179	-21432	-42036	-615,00	-129
		км		-115425,00	-38553,75	-24239	-8096	130	-188,29	-40
111	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	210,84	-4203,00	--	-886161	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,21	-947225,77	-138575,59	-198917	-29101	-28972	-313,00	-66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		-53775,00	-52348,50	-11293	-10993	130	-255,67	-54
113	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	3,03	-164283,13	-25981,88	-497778	-78725	-116297	-90,00	-273
		т		-19710,00	-9814,50	-59721	-29738	130	-47,94	-145
114	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под упоры	2,3	-1215,82	-100,89	-2796	-232	-440	-0,85	-2
		м3		-123,75	-38,25	-285	-88	118	-0,18	-
115	Е0106-3-1	Устройство бетонного упора В10	23,1	-9180,91	-260,48	-212079	-6017	-17068	-3,94	-91
		м3		-614,25	-89,46	-14189	-2067	105	-0,35	-8
116	Е0106-3-1	Устройство бетонной опорной подушки	1	-8895,31	-260,48	-8895	-260	-739	-3,94	-4
		м3		-614,25	-89,46	-614	-89	105	-0,35	--
117	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(щебень,гравий, ГПС)	153,538	-67,40	-67,40	-10348	-10348	-2070	--	--
		т		--	-13,48	--	-2070	100	-0,28	-43
118	Е010333-А62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1	153,538	-309,10	-309,10	-47459	-47459	-9492	--	--
		т		--	-61,82	--	-9492	100	-1,30	-199
		=ПК0+00 по ПК2+00								
119	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	485	7,57	7,57	3673	3673	1157	--	--
		м3		--	2,46	--	1192	97	0,01	5
120	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	280	167,18	--	46810	--	52896	1,21	339
		м3		167,18	--	46810	--	113	--	--
121	Е0106-33-4	Замоноличивание дна между Г-блоками	11,1	10916,08	954,99	121169	10600	16386	6,51	72
		м3		1075,50	330,44	11938	3668	105	1,34	15
122	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	11,1	590,00	--	6549	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,05252	60500,00	--	3177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,8868	73000,00	--	64736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,65747	67700,00	--	44511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0142-15-3	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 3 т	40,867	1060,56	727,56	43342	29733	21201	2,05	84
		м3		333,00	249,91	13609	10213	89	0,93	38
127	С143018-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	40,867	23543,31	--	962145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0107-37-2	Укладка сборных ж/б плит каналов	38,28	2585,21	1240,62	98962	47491	26224	2,13	82
		м3		362,25	127,08	13867	4865	140	0,41	16
129	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П11-8	38,28	15625,47	--	598143	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, накладок	0,46996	89308,57	2434,57	41971	1144	21627	170,00	80
		т		31950,00	920,25	15015	432	140	4,49	2
131	Е0142-16-4	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумом по цементному раствору	188	93,86	2,48	17645	466	6785	0,28	52
		м		39,60	0,95	7445	179	89	--	1
132	Е0142-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумной мастикой	188	426,31	164,11	80147	30854	27705	0,65	123
		м		103,05	62,53	19373	11756	89	0,31	57
133	Е0141-7-6	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях	60	660,42	74,99	39625	4500	15697	1,27	76
		м		206,10	45,45	12366	2727	104	0,20	12
134	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,124	26143,30	1166,54	3242	145	240	5,07	1
		т		1284,75	574,87	159	71	104	2,69	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,248	30039,53	1538,51	7450	382	773	9,49	2
		т		2407,50	590,92	597	147	104	2,44	1
136	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	173,6	477,83	12,27	82951	2131	11945	0,24	41
		м2		63,45	2,71	11015	470	104	0,01	1
137	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	555	68,29	7,38	37901	4096	36675	0,41	227
		м2		60,75	2,79	33716	1548	104	0,01	8
138	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,111	26143,30	1166,54	2902	129	215	5,07	1
		т		1284,75	574,87	143	64	104	2,69	--
139	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	1,7205	30039,53	1538,51	51683	2647	5365	9,49	16
		т		2407,50	590,92	4142	1017	104	2,44	4
		=ПК3+60 по ПК11+00								
140	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (выемка)	7994	35,29	33,19	282107	265320	87076	0,01	117
		м3		2,10	9,13	16787	72982	97	0,03	253
141	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	8963	7,57	7,57	67874	67874	21376	--	--
		м3		--	2,46	--	22037	97	0,01	84
142	Е0108-3-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	201	1157,90	97,07	232738	19511	35221	0,78	157
		м3		112,50	36,00	22613	7236	118	0,18	36
143	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5	142	7583,17	66,01	1076810	9373	32903	1,35	192
		м3		195,75	24,93	27797	3540	105	0,12	17
144	Е0106-1-1	Цементный раствор под Г-блоками марки 100	15	6756,97	66,01	101355	990	3476	1,35	20
		м3		195,75	24,93	2936	374	105	0,12	2
145	Е0106-33-4	Замоноличивание между Г-блоками бетоном В15	78,4	10916,08	954,99	855821	74871	115737	6,51	510
		м3		1075,50	330,44	84319	25907	105	1,34	105
146	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	78,4	590,00	--	46256	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
147	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	1,04904	73000,00	--	76580	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,34608	67700,00	--	158830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,86308	60500,00	--	52216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0142-15-3	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 3 т	327,36	1060,56	727,56	347184	238173	169831	2,05	671
		м3		333,00	249,91	109011	81811	89	0,93	305
151	С143018-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	327,36	23543,31	--	7707138	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0107-37-2	Укладка сборных ж/б плит каналов	124	2585,21	1240,62	320566	153836	84948	2,13	264
		м3		362,25	127,08	44919	15758	140	0,41	51
153	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П14-3	124	15625,47	--	1937558	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, накладок	1,88	89308,57	2434,57	167900	4577	86514	170,00	320
		т		31950,00	920,25	60066	1730	140	4,49	8
155	Е0142-16-4	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумом по цементному раствору	732	93,86	2,48	68704	1813	26418	0,28	204
		м		39,60	0,95	28987	695	89	--	3
156	Е0142-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумной мастикой	732	426,31	164,11	312062	120132	107872	0,65	479
		м		103,05	62,53	75433	45772	89	0,31	223
157	Е0141-7-6	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях	248	609,53	74,99	151164	18598	64880	1,27	315
		м		206,10	45,45	51113	11272	104	0,20	50
158	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,098	26143,30	1166,54	2562	114	190	5,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1284,75	574,87	126	56	104	2,69	--
159	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,196	30039,53	1538,51	5888	302	611	9,49	2
		т		2407,50	590,92	472	116	104	2,44	--
160	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	343	477,83	12,27	163894	4210	23601	0,24	82
		м2		63,45	2,71	21763	930	104	0,01	2
161	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	2233	68,29	7,38	152492	16480	147560	0,41	913
		м2		60,75	2,79	135655	6230	104	0,01	30
162	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,4466	26143,30	1166,54	11676	521	864	5,07	2
		т		1284,75	574,87	574	257	104	2,69	1
163	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	6,9223	30039,53	1538,51	207943	10650	21586	9,49	66
		т		2407,50	590,92	16665	4091	104	2,44	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4 907 418	355055			2690
			Тенге			439 239	53871			-225
		Накладные расходы -	Тенге			327 852				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			314 116				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5 549 386				
		РАЗДЕЛ 7.=Смета 02-13-01.Упор на ПК21+40								
164	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под упоры	1,5	1215,82	100,89	1824	151	287	0,85	1
		м3		123,75	38,25	186	57	118	0,18	--
165	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероидом	8,3	724,91	11,21	6017	93	350	0,20	2
		м2		31,50	4,21	261	35	118	0,02	--
166	Е0106-3-1	Устройство бетонного упора В10	23,1	9180,91	260,48	212079	6017	17068	3,94	91
		м3		614,25	89,46	14189	2067	105	0,35	8
167	Е0106-3-1	Устройство бетонной опорной подушки	1,3	8895,31	260,48	11564	339	961	3,94	5
		м3		614,25	89,46	799	116	105	0,35	--
168	С130810-105	Отводы /ГУ 36-2493-82/ сварные из электросварных труб под углом 90° с радиусом кривизны R 1 Dy 1200 на Ру до 10 МПа, 1220х9 мм	1	56500,00	--	56500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	11	36,09	0,09	397	1	44	0,02	--
		м2		4,39	0,05	48	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е0113-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	11	42,05	0,07	463	1	27	0,01	--
		м2		2,75	0,02	30	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			288 843	6602			99
			Тенге			15 513	2276			9
		Накладные расходы -	Тенге			18 737				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18 455				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			326 034				
		РАЗДЕЛ 8.=Смета 02-15-01.Труба под каналом - 2 шт ПК5+40,ПК8+00								
171	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	220	42,35	39,83	9317	8762	2876	0,02	4
		м3		2,52	10,96	554	2410	97	0,04	8
172	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20	6,48	6,48	130	130	41	--	--
		м3		--	2,10	--	42	97	0,01	--
173	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20	21,55	4,52	431	90	330	0,11	2
		м3		17,03	--	341	--	97	--	--
174	Е0123-1-3	Устройство гравийной подготовки под сооружения	20	1093,70	152,52	21874	3050	5482	1,02	20
		м3		153,68	57,15	3074	1143	130	0,28	6
175	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски	36	432,86	0,86	15583	31	15097	2,81	101
		м3		432,00	0,32	15552	12	97	--	--
176	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(110 км)	64,8	67,40	67,40	4368	4368	874	--	--
		т		--	13,48	--	874	100	0,28	18
177	Е010333-А100-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 1	64,8	421,50	421,50	27313	27313	5463	--	--
		т		--	84,30	--	5463	100	1,77	115
178	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	14	11433,73	954,99	160072	13370	20667	6,51	91
		м3		1075,50	330,44	15057	4626	105	1,34	19
179	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	25,2	8325,70	453,79	209808	11436	13039	1,51	38
		м3		228,15	169,88	5749	4281	130	0,83	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	Е0130-54-5	Укладка звеньев одноочковых круглыхжелезобетонных труб отверстием 1,2 м	43,56	3982,77	1732,50	173489	75468	72453	6,41	279
		м3		1075,50	450,45	46849	19622	109	1,54	67
181	С143019-20	Трубы напорные /ГОСТ 12586.1-83, ГОСТ 26819-86/, Dy 1200 мм, Pp 1 МПа	110	8060,00	--	886600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0137-73-4	Устройство входных и выходных оголовков	6,4	14088,33	203,22	90165	1301	7840	5,96	38
		м3		947,25	73,60	6062	471	120	0,32	2
183	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	89,32	253,00	--	22598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,74	8049,49	3554,81	5957	2631	3328	14,00	10
		т		2475,00	1272,60	1832	942	120	5,35	4
185	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,74	67700,00	--	50098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	250	68,29	7,38	17073	1845	16520	0,41	102
		м2		60,75	2,79	15188	698	104	0,01	3
187	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,05	26143,30	1166,54	1307	58	97	5,07	--
		т		1284,75	574,87	64	29	104	2,69	--
188	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,775	30039,53	1538,51	23281	1192	2417	9,49	7
		т		2407,50	590,92	1866	458	104	2,44	2
189	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	42,5	67,40	67,40	2865	2865	573	--	--
		т		--	13,48	--	573	100	0,28	12
190	Е010333-А62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1	42,5	309,10	309,10	13137	13137	2627	--	--
		т		--	61,82	--	2627	100	1,30	55
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1 735 464	167045			694
			Тенге			112 187	44269			333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			169 723				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114 311				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2 019 498				
		РАЗДЕЛ 9.=Смета 02-16-01.Колодец на ПК 11+00								
191	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	179	42,35	39,83	7580	7129	2340	0,02	3
		м3		2,52	10,96	451	1961	97	0,04	7
192	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	187	6,48	6,48	1212	1212	382	--	--
		м3		--	2,10	--	393	97	0,01	2
193	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	187	21,55	4,52	4029	845	3089	0,11	20
		м3		17,03	--	3185	--	97	--	--
194	Е0123-1-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения	2,5	1377,45	152,52	3444	381	685	1,02	3
		м3		153,68	57,15	384	143	130	0,28	1
195	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания	1,8	6234,70	453,79	11222	817	931	1,51	3
		м3		228,15	169,88	411	306	130	0,83	1
196	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	61	245,44	3,82	14972	233	2792	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2278	88	118	0,01	--
197	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	26	22089,16	482,30	574318	12540	61524	9,07	236
		м3		1638,00	182,25	42588	4738	130	0,89	23
198	С12041-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 16 мм	0,666	58500,00	--	38961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,412	67700,00	--	27892	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	2,57	17800,00	--	45746	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
201	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	3	765,00	--	2295	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	6	8060,00	--	48360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
203	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,03	151200,00	--	4536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм	0,0057	242737,18	102058,18	1384	582	1141	615,00	4
		км		115425,00	38553,75	658	220	130	188,29	1
205	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 110 мм	0,0155	82713,01	12499,51	1282	194	1292	328,00	5
		км		59400,00	4722,75	921	73	130	23,06	--
206	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	5,7	4203,00	--	23957	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
207	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 5,0 мм	15,5	772,00	--	11966	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
208	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,4	806,00	--	322	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
209	С130806-159 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 10,0 мм	0,4	40200,00	--	16080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	С11011-21	Асбестоцементная смесь	0,423	43400,00	--	18358	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
211	С11011-457	Пакля просмоленная	30	195,00	--	5850	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
212	С11011-773	Скобы ходовые	2	221,00	--	442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	Ц0122-120-2	Решетки сороудерживающие глубинных отверстий, масса до 5 т	0,07116	12527,43	5672,80	891	404	340	21,00	1
		т		3712,50	1595,25	264	114	90	9,25	1
214	С12021-268	Сороудерживающая решетка (2шт)	0,0740064	134000,00	--	9917	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0106-3-1	Устройство обоймы из бетона В10	0,3	9180,91	260,48	2754	78	222	3,94	1
		м3		614,25	89,46	184	27	105	0,35	--
216	Е0106-3-1	Устройство опоры под задвижку	0,05	6804,31	260,48	340	13	37	3,94	--
		м3		614,25	89,46	31	4	105	0,35	--
217	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	688,90	55,80	689	56	576	4,00	4
		шт		626,00	13,50	626	14	90	0,08	--
218	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
219	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			886 265	24482			293
			Тенге			51 981	8081			36
		Накладные расходы -	Тенге			75 350				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57 697				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2 646				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1 019 312				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			15 365 837	975146			6163
			Тенге			1 086 122	222919			683
	Стоимость оборудования -		Тенге			2 309 232				
	Транспортные расходы -		Тенге			115 462				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			29 096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2 453 790				
		Накладные расходы -	Тенге			1 205 005				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			847 023				
		ИТОГО ПО АКТУ СМР:	Тенге			14 964 075				
		ИТОГО ПО АКТУ СМР+Оборудование:	Тенге			17 417 865				7449
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	4	%	598 563				
		Итого с временными	**Тенге**			18 016 428				
		Зтраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**	2,17	%	337 709				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет	**Тенге**	1	%	155 626				
		На оплату дополнительных отпусков	**Тенге**	0,4	%	62 251				
		Командировочные расходы	**Тенге**			3 174 384				
		Транспорт привозных материалов	**Тенге**			263 659				
		Итого СМР в ценах 2001г.	**Тенге**			22 010 057				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			51 995 829,41				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	**Тенге**	2	%	1 039 916,59				
		Итого в текущих ценах				53 035 746,00				
		Н Д С	**Тенге**	12	%	6 364 289,52				
		Всего по Акту № 3	**Тенге**			59 400 035,52				

Заместитель Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **Ц. Кайнубеков**

На основании письма филиала № 17-18-23-11/38 от 09.12.26.

Начальник отдела ГТС
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **Е. Мырзаев**

письмо № Ф 17-18-13/1384/38-0 и отчета тек.-сест.

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **К.Шатанов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Сункар-2002" _____ **Д. Жумабеков**

Технадзор:

ТОО "Саулет Эксперт" _____ **Т. Абдраимов**

Форма КС-3

Наименование объекта: " Реконструкция головного водозаборного сос на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с р. Коксай в Жуалынс. районе Жамбылской области. 1 этап строительства."

Пр метная стоимость **1 188 000 710,40** тенге

Л. г финансирования на 2015 год **298 735 128,00** тенге

Программа : 235 " Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Подпрограмма: 005 "За счет внутренних источников"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Подрядчик: ТОО "Сункар - 2002"
Адрес: г.Тараз,ул. Сулейменова 252
БИН 020140000383
ИИК KZ16914142203KZ0000H
БИК SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк" Кбе 17

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года - **280 000 000,00** тенге , в т.ч. Н Д С - **30 000 000,00** тенге
б) за отчетный месяц - **280 000 000,00** тенге, в т.ч. Н Д С - **30 000 000,00** тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль-март 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		72	13.12.2013 г.	72-д/3	20.01.2015 г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за февраль-март месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма(тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция головного водозаборного сооружения на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с р. Коксай в Жуалынском районе Жамбылской области. 1 этап строительства."		298 735 128,00	89 620 538,40	84 000 000,00	5 620 538,40		280 000 000,00		196 000 000,00	280 000 000,00
	ИТОГО:		**298 735 128,00**	**89 620 538,40**	**84 000 000,00**	**5 620 538,40**	**0,00**	**280 000 000,00**		**196 000 000,00**	**280 000 000,00**

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК

_____ Б. Рекешев

Руководитель управления развития и эксплуатации водохозяйственных сооружений РВК МСХ РК

_____ Б. Аксенов

Генеральный директор РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **О. Жампозов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Сункар-2002"

_____ **Д. Жумабеков**

ЗАКАЗЧИК: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министер ьского хозяйства РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар-2002"

Форма 2в

Договор № 72 от 13.12.2013 года и доп.соглашение № 72-д/3 от 20.01.2015 года.

Наименование стройки - Реконструкция головного водозаборного сооружения на р. Коксай со строительством водоводов с расходом до 3,5 м3/с р. Коксай в Жуалынском районе Жамбылской области. 1-й этап строительства

АКТ № 1

приемки выполненных работ за февраль-март 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 01.01.2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Смета 02-01-01.Головное водозаборное сооружение.								
1	Е0101-73-12 т.ч. п-1.22, п-3.94, доп. изм. № 1 К=1,28	**Очистка каналов от наносов, относящихся ко 2 группе по сложности разработки, в пределах первоначального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал**	870	62,83	60,31	54660	52466	11978	0,02	15
		м3		2,52	11,67	2194	10155	97	0,04	33
2	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	870	9,24	9,24	8043	8043	2533	--	--
		м3		--	3,00	--	2611	97	0,01	10
3	Е0101-24-10 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	870	31,64	31,64	27528	27528	8669	--	--
		м3		--	10,27	--	8937	97	0,04	34
4	Е0142-4-4	**Мощение камнем насухо из каменной наброски**	80	474,69	45,90	37975	3672	9936	0,79	64
		м3		124,20	15,36	9936	1229	89	0,05	4
5	Е0101-73-13 т.ч. п-1.22, п-3.96, доп. изм. № 1 К=1,07 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Уширение и углубление действующих каналов /реконструкция/, углубление и расчистка русел водоприемников одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал в грунтах 3 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	24	74,26	71,27	1782	1710	391	0,02	--
		м3		2,99	13,79	72	331	97	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	24	10,93	10,93	262	262	83	--	--
		м3		--	3,55	--	85	97	0,01	--
7	Е0101-24-11 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	24	33,12	33,12	795	795	250	--	--
		м3		--	10,75	--	258	97	0,04	1
8	Е0142-4-4	Крепление дна и откосов камнем насухо из каменной наброски	9,5	474,69	45,90	4510	436	1180	0,79	8
		м3		124,20	15,36	1180	146	89	0,05	--
9	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(110 км)	80,55	67,40	67,40	5429	5429	1086	--	--
		т		--	13,48	--	1086	100	0,28	23
10	Е010333-А100-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 1	80,55	421,50	421,50	33952	33952	6790	--	--
		т		--	84,30	--	6790	100	1,77	143
11	Е0137-73-4	Устройство открылок из монолитного бетона В25	22	14605,98	203,22	321332	4471	26950	5,96	131
		м3		947,25	73,60	20840	1619	120	0,32	7
12	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	22,33	295,00	--	6587	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Монолитный железобетон						
13	Е0142-3-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения	10	969,98	37,94	9700	379	269	0,11	1
		м3		17,08	13,18	171	132	89	0,04	--
14	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	18	1222,75	132,49	22010	2385	7519	1,97	35
		м		317,25	84,40	5711	1519	104	0,37	7
15	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0018	26143,30	1166,54	47	2	3	5,07	--
		т		1284,75	574,87	2	1	104	2,69	--
16	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0054	30039,53	1538,51	162	8	17	9,49	--
		т		2407,50	590,92	13	3	104	2,44	--
17	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	25,38	477,83	12,27	12127	311	1746	0,24	6
		м2		63,45	2,71	1610	69	104	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,099	17024,31	1344,28	1685	133	292	10,00	1
		т		2542,50	291,92	252	29	104	0,75	--
19	Е0112-12-1	Ограждение перилами	198	545,62	2,49	108033	493	2498	0,06	12
		м		9,68	0,92	1917	182	119	--	1
20	Ц0122-120-1 к-0,3	Демонтаж решетки сороудерживающие глубинных отверстий, масса до 1 т	0,2	5735,62	3400,12	1147	680	599	43,00	9
		т		2335,50	992,25	467	198	90	5,76	1
21	Ц0122-120-1	Решетки сороудерживающие глубинных отверстий, масса до 1 т	0,235	22083,66	11333,72	5190	2663	2346	43,00	10
		т		7785,00	3307,50	1829	777	90	19,18	5
22	С12021-268	Сороудерживающая решетка	0,235	134000,00	--	31490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0115-173-4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	34,104	136,21	0,07	4645	2	3868	0,65	22
		м2		108,00	0,02	3683	1	105	--	--
24	Е0137-19-1	Установка кранами на гусеничном ходу 25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 0,5 т	0,17861	3199,12	1275,19	571	228	414	8,37	1
		т		1521,00	409,37	272	73	120	1,12	--
25	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,17	67700,00	--	11509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00861	73000,00	--	629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,2	234,30	--	47	--	1	0,98	--
		т		46,86	--	9	--	12	--	--
28	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,2	232,80	--	47	--	1	0,98	--
		т		46,56	--	9	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е010333-А50-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 2	0,2	334,40	334,40	67	67	13	--	--
		т		--	66,88	--	13	100	1,40	--
30	Е010334-А24	Перевозка инертных материалов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(92-20 км)	228,04	67,40	67,40	15370	15370	3074	--	--
		т		--	13,48	--	3074	100	0,28	65
31	Е010333-А62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1	228,04	309,10	309,10	70487	70487	14097	--	--
		т		--	61,82	--	14097	100	1,30	296
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			797817	231974			316
			Тенге			50166	53417			632
		Накладные расходы -	Тенге			106 605				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54 265				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			958 688				
		РАЗДЕЛ 2.=Смета 02-09-01.Бассейн суточного регулирования (1 шт)								
				=Монолитный железобетон						
32	Е0106-1-1	Бетонная подготовка В7,5	647,401	7583,17	66,01	4909352	42735	150012	1,35	874
		м3		195,75	24,93	126729	16140	105	0,12	79
33	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	4729	11433,73	954,99	54070131	4516132	6981125	6,51	30786
		м3		1075,50	330,44	5086040	1562651	105	1,34	6323
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4799,935	295,00	--	1415981	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0122-120-2	Решетки сороудерживающие глубинных отверстий, масса до 5 т	0,33112	12527,43	5672,80	4148	1878	1582	21,00	7
		т		3712,50	1595,25	1229	528	90	9,25	3
36	С12021-268	Сороудерживающая решетка	0,3443648	134000,00	--	46145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0115-173-4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	24,1848	136,21	0,07	3294	2	2743	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2612	--	105	--	--
38	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	1201,28	1222,75	132,49	1468867	159159	501794	1,97	2367
		м		317,25	84,40	381106	101388	104	0,37	443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,12164	26143,30	1166,54	3180	142	235	5,07	1
		т		1284,75	574,87	156	70	104	2,69	--
40	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,36492	30039,53	1538,51	10962	561	1138	9,49	3
		т		2407,50	590,92	879	216	104	2,44	1
41	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-3	15,29	17024,31	1344,28	260302	20554	45072	10,00	153
		т		2542,50	291,92	38875	4463	104	0,75	11
42	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	3919,8	477,83	12,27	1872983	48109	269707	0,24	937
		м2		63,45	2,71	248711	10623	104	0,01	28
43	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,1	309142,18	115368,43	30914	11537	28279	857,00	86
		км		162000,00	55530,00	16200	5553	130	271,21	27
44	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	100,4	7392,00	--	742157	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-13-11 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,1	1054795,48	132020,48	105480	13202	12626	276,00	28
		км		47250,00	49871,25	4725	4987	130	243,57	24
46	Е0123-1-3	Устройство ПГС основания под трубопроводы	90,6	1377,45	152,52	124797	13818	24832	1,02	92
		м3		153,68	57,15	13923	5178	130	0,28	25
47	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,3	802272,06	410808,31	240682	123242	193727	1800,00	540
		км		341550,00	155187,00	102465	46556	130	757,93	227
48	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0492544	151200,00	--	7447	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероидом	30	401,27	7,14	12038	214	877	0,14	4
		м2		22,10	2,68	663	80	118	0,01	--
50	Е0106-3-1	Упор бетонный В10	92,4	9180,91	260,48	848316	24068	68274	3,94	364
		м3		614,25	89,46	56757	8266	105	0,35	32
51	Е0106-3-1	Бетонная подушка В7,5	2	8895,31	260,48	17791	521	1478	3,94	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		614,25	46	1229	179	105	0,35	1
52	Е0106-3-1	Опора под задвижки	1,44	8895,31	260,48	12809	375	1064	3,94	6
		м3		614,25	89,46	885	129	105	0,35	1
53	Ц0112-790-14к=1,25	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм	2	16451,88	4858,75	32904	9718	22502	51,00	102
		шт		11475,00	1026,27	22950	2053	90	5,95	12
54	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(отмостка колодцев)	5,3	2584,80	--	13699	--	3462	3,24	17
		м3		531,00	--	2814	--	123	--	--
55	Е0111-2-9	Устройство отмостки бетонной толщиной 100 мм	5	8131,58	--	40658	--	3487	3,66	18
		м3		567,00	--	2835	--	123	--	--
56	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутойна уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	748	1388,70	104,20	1038748	77942	105715	0,41	303
		м		66,83	34,12	49989	25522	140	0,17	125
57	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций	748	1470,67	2,57	1100061	1922	116888	1,00	748
		м		172,84	0,79	129284	591	90	--	2
58	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	1	46653,25	2042,41	46653	2042	6662	25,00	25
		ворота		4158,00	600,66	4158	601	140	2,90	3
59	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	1	18911,46	33,72	18911	34	2028	13,00	13
		ворота		2242,54	11,22	2243	11	90	0,04	--
				Здание для размещения водоучета						
60	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Выемка грунта 3 группы вручную	4	467,10	--	1868	--	2111	2,98	12
		м3		467,10	--	1868	--	113	--	--
61	Е0108-3-3	Устройство подстилающих слоев их гравийно-песчаной смеси	0,7	1215,82	100,89	851	71	134	0,85	1
		м3		123,75	38,25	87	27	118	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0108-3-3	Устройство гравийной отсыпки	3,2	675,32	100,89	2161	323	612	0,85	3
		м3		123,75	38,25	396	122	118	0,18	1
63	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен будки	3,31	11059,96	285,58	36608	945	4520	7,16	24
		м3		1192,50	107,89	3947	357	105	0,53	2
64	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,83	12971,89	241,10	10767	200	1197	8,06	7
		м3		1282,50	91,08	1064	76	105	0,44	--
65	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,14	295,00	--	1221	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	4,14	590,00	--	2443	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,072	68200,00	--	4910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,134	67700,00	--	9072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0108-2-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство ленточных фундаментов из бутового камня	2,9	4208,90	84,65	12206	245	2171	3,94	11
		м3		603,00	31,50	1749	91	118	0,15	--
70	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,21	1
		м2		37,35	1,44	187	7	118	0,01	--
71	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	398,48	102,53	717	185	405	0,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		151,65	35,67	273	64	120	0,14	--
72	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,8	5610,00	--	10098	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
74	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	1598,232	67,40	67,40	107721	107721	21544	--	--
		т		--	13,48	--	21544	100	0,28	452
76	Е010333-А62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1	1598,232	309,10	309,10	494014	494014	98803	--	--
		т		--	61,82	--	98803	100	1,30	2075
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			69198098	5671630			37556
			Тенге			6307027	1916876			9899
		Накладные расходы -	Тенге			8 677 034				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 672 507				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			82 547 639				
		РАЗДЕЛ 3.=Смета 02-11-01.Пересечение с р.Коксай								
77	Е0136-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т(грунт подвезен с закрытого участка)	14573	23,25	20,60	338759	300141	98322	0,01	203
		м3		2,00	4,96	29146	72217	97	0,02	246
78	Е0130-54-5	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,2 м	39,7188	3982,77	1732,50	158191	68813	66064	6,41	255
		м3		1075,50	450,45	42718	17891	109	1,54	61
79	С143019-20	Трубы напорные /ГОСТ 12586.1-83, ГОСТ 26819-86/, Dy 1200 мм, Pp 1 МПа	100,414	8060,00	--	809337	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1306287	368954			457
			Тенге			71864	90109			308
		Накладные расходы -	Тенге			164 386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88 240				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 558 914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				186630			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**71 302 206**	**6272557**			**38330**
			Тенге			**6 429 057**	**2060402**			**10839**
		Накладные расходы -	Тенге			**8 948 025**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4 815 013**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**85 065 244**				
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	4	%	**3 402 610**				
		Итого с временными	**Тенге**			**88 467 854**				
		Зтраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**	**2,17**	%	**1 919 752**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет	**Тенге**	1	%	**884 679**				
		На оплату дополнительных отпусков	**Тенге**	**0,4**	%	**353 871**				
		Командировочные расходы	**Тенге**	**0,12632**		**11 175 259**				
		Транспорт привозных материалов	**Тенге**	**0,01042**		**921 835**				
		Итого СМР в ценах 2001г.	**Тенге**			**103 723 250**				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**245 098 039**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	**Тенге**	2	%	**4 901 961**				
		Итого в текущих ценах				**250 000 000**				
		Н Д С	**Тенге**	12	%	**30 000 000**				
		Всего по Акту № 1	**Тенге**			**280 000 000**				

И. о. зам. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **Б. Кемелбеков**

И. о. начальника ПТО
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **И. Мырзаев**

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **К.Шатанов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Сункар-2002" _____ **Д. Жумабеков**

Технадзор:

ТОО "Саулет Эксперт" _____ **Т. Абдраимов**