490

Форма N 2в

Заказчик: ГУ "Управления строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Договор: №99 от 21 августа 2014 года
Наименование объекта: Атырау облысы Құрманғазы ауданы Котяевка ауылындағы фельдшерлік амбулаториялық пункті құрылысы

АКТ№1

Общестроительные работы

выполненных работ за октябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	Е0112-17-3	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм	м2	124,00	36,24 / 24,08	9,23 / 3,47	4494 / 2986	1144 / 430	0,14 / 0,02	18 / 2
2.	Е0112-17-4	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	310,00	2,22 / 1,60	0,62 / 0,23	688 / 496	192 / 71	0,01 / 0,00	3 / 0
3.	С143001-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	2,48	14300,00 / --	-- / --	35463 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	1,96	21304,82 / 3397,50	334,28 / 126,00	41757 / 6659	655 / 247	22,10 / 0,62	43 / 1
5.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	4,68	22541,72 / 3487,50	316,57 / 119,25	105495 / 16321	1482 / 558	22,50 / 0,58	105 / 3
6.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	408,60	736,17 / 272,95	8,20 / 3,08	300798 / 111527	3351 / 1258	1,71 / 0,02	699 / 6
7.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	53,76	767,86 / 214,65	7,54 / 2,86	41280 / 11540	405 / 154	1,43 / 0,01	77 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	13,60	210,03	7,39	2856	101	1,16	16	исп
					184,50	2,77	2509	38	0,02	0	
9.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	14,38	544,76	1,24	7834	18	0,97	14	исп
					153,23	0,47	2203	7	0,00	0	
10.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	408,60	20,48	0,91	8369	372	0,03	12	
					4,68	0,34	1912	139	0,00	1	
11.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	6,64	573,75	28,11	3810	187	0,78	5	
					123,75	10,58	822	70	0,05	0	
12.	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,00	136500,00	--	196	--	--	--	исп
					--	--	--	--	--	--	

Итого по разделу: Кровля 553040

Раздел: Полы

13.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по периметру примеч 2 лист 17	м3	14,78	5678,36	261,86	83949	3871	3,44	51	
					499,50	99,00	7385	1464	0,48	7	
14.	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 10 см	м2	67,31	1554,96	49,10	104664	3305	0,53	35	
					79,66	18,40	5362	1239	0,09	6	
15.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона М100	м3	5,18	15271,08	--	79148	--	3,66	19	
					567,00	--	2939	--	--	--	
16.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	67,31	333,48	9,95	22447	670	0,36	24	
					52,20	3,74	3514	252	0,02	1	
17.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	67,31	925,06	4,90	62266	330	0,38	26	
					58,50	1,85	3938	125	0,01	1	
18.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	67,98	123,31	0,16	8383	11	0,09	6	
					16,18	0,07	1100	5	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 10 см	м2	191,14	1554,96	49,10	297214	9385	0,53	101
					79,66	18,40	15226	3517	0,09	17
20.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона М100	м3	15,29	15271,08	--	233513	--	3,66	56
					567,00	--	8670	--	--	--
21.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм общ толщ 10мм	м2	191,14	333,48	9,95	63742	1902	0,36	68
					52,20	3,74	9978	715	0,02	3
22.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-191,14	104,60	1,34	-19993	-256	0,01	-2
					1,26	0,50	-241	-96	0,00	-0
23.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	191,14	2044,67	11,72	390819	2240	1,06	203
					171,68	4,39	32815	839	0,02	4
24.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	193,05	144,72	0,32	27938	62	0,24	46
					41,63	0,11	8037	21	0,00	0
25.	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 10 см	м2	17,92	1554,96	49,10	27865	880	0,53	9
					79,66	18,40	1428	330	0,09	2
26.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм общ толщ 50мм	м2	17,92	333,48	9,95	5976	178	0,36	6
					52,20	3,74	935	67	0,02	0
27.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	17,92	313,80	4,02	5623	72	0,03	0
					3,78	1,50	68	27	0,01	0
28.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ	м2	17,92	365,09	18,42	6542	330	0,42	7
					85,95	6,91	1540	124	0,03	1
29.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	17,92	256,83	9,05	4602	162	0,25	4
					50,85	3,40	911	61	0,02	0
30.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона М100	м3	1,43	15271,08	--	21893	--	3,66	5
					567,00	--	813	--	--	--
31.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм общ толщ 10мм	м2	17,92	333,48	9,95	5976	178	0,36	6
					52,20	3,74	935	67	0,02	0
32.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-17,92	104,60	1,34	-1874	-24	0,01	-0
					1,26	0,50	-23	-9	0,00	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	17,92	2044,67	11,72	36641	210	1,06	19
					171,68	4,39	3077	79	0,02	0
34.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	18,10	144,72	0,32	2619	6	0,24	4
					41,63	0,11	753	2	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								1463951
		Раздел: Проемы								
35.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	36,00	346,04	18,87	12458	679	0,82	29
					136,44	6,39	4912	230	0,03	1
36.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	5,40	472,81	19,00	2553	103	1,30	7
					217,73	6,18	1176	33	0,03	0
37.	С12061-18-7	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками	м2	36,00	6837,00	--	246132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12061-18-3	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2	5,40	6022,00	--	32519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	41,40	249,58	5,58	10333	231	0,59	24
					94,05	2,12	3894	88	0,01	0
40.	С12061-19-4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	29,60	2030,00	--	60088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	1,35	1186,12	80,10	1601	108	2,35	3
					384,75	28,24	519	38	0,11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С12061-24	Блоки оконные одностворные с раздельными створками и форточкой ОР 15-9	м2	1,35	6140,00	--	8289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С11011-80 7	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными переплетами для общественных зданий	комплект	4,00	1020,00	--	4080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С11011-81 3	Задвижка накладная	шт	4,00	142,00	--	568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	1,35	249,58	5,58	337	8	0,59	1
					94,05	2,12	127	3	0,01	0
46.	С12069-6	Доски подоконные, марка с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина 250 мм	м	1,00	839,00	--	839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	7,56	330,85	32,08	2501	243	1,49	11
					272,25	12,13	2058	92	0,06	0
48.	С12022-2	Двери стальные ДН21-13 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	37400,00	--	74800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	м2	2,10	16500,00	--	34650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	42,21	398,48	102,53	16820	4328	0,90	38
					151,65	35,67	6401	1506	0,14	6
51.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	44,10	4010,00	--	176841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12069-49	Наличники тип Н-1, размером 13х74 мм	м	108,30	123,00	--	13321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	21,00	1380,00	--	28980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	21,00	844,00	--	17724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0109-45-2	Монтаж витрин, витражей с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях	т	0,21	71447,15	2739,97	14723	565	383,00	79
					66600,00	108,00	13725	22	0,53	0
56.	С12061-18 1	Витражи пластиковые однокамерный стеклопакет	м2	8,24	4472,00	--	36863	--	--	--
					--					
57.	Е0109-52-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	м2	1,07	363,03	22,07	389	24	0,92	1
					153,73	7,58	165	8	0,04	0
58.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	1,07	13000,00	--	13936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы								811345
		Раздел: Внутренняя отделка								
59.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков ФИНИШ	м2	275,90	535,98	3,94	147877	1087	0,55	153
					102,11	1,49	28172	411	0,01	2
60.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	275,90	257,14	2,33	70945	643	0,26	72
					43,65	0,88	12043	243	0,00	1
61.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	863,74	383,13	4,07	330921	3511	0,74	639
					135,68	0,97	117192	838	0,05	45
62.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	629,61	445,88	3,43	280731	2160	0,46	287
					73,73	1,31	46421	825	0,01	4
63.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	629,61	251,66	1,88	158448	1184	0,23	145
					38,93	0,72	24511	453	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, керамическими плитками на высоту 2,0м	м2	234,13	1094,16	2,10	256176	492	2,00	468
					333,00	0,79	77965	185	0,00	1
65.	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	м2	1,35	789,65	0,45	1066	1	3,53	5
					609,84	0,20	823	--	0,00	0
66.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,21	452,55	0,43	21073	10	3,02	55
					318,91	0,17	14171	7	0,00	0

Итого по разделу: Внутренняя отделка 1267236

Раздел: Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
67.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	318,75	150,62	0,62	48009	198	0,44	139	
					69,08	0,23	22019	73	0,00	0	
68.	Е0107-20-1	Установка с крепежныхэлементов для крепления мин.ватных плит t=12см	Т	0,22	91608,57	2434,57	19696	523	170,00	37	
					31950,00	920,25	6869	198	4,49	1	
69.	Е0126-30-1	Теплоизоляция стен изделиями из минераловатных плит ISOVER t=12см	М3	36,73	7627,27	378,22	280165	13893	20,04	736	
					3566,25	141,75	130995	5207	0,69	25	
70.	С11031-10-1	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 150	м3	37,83	11576,00	--	437966	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
71.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	М2	306,10	1120,50	4,92	342985	1506	1,15	352	ИСКЛ
					193,05	1,87	59093	572	0,01	3	
72.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен ? ИСКЛ.	М2	306,11	133,23	1,19	40783	364	0,22	68	ИСКЛ
					37,80	0,45	11571	138	0,00	1	
73.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10ммстен	м2	306,11	445,88	3,43	136488	1050	0,46	139	ИСКЛ
					73,73	1,31	22569	401	0,01	2	
74.	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	306,11	303,57	2,03	92927	621	0,09	27	ИСКЛ
					15,75	0,77	4821	236	0,00	1	

490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	М2	54,48	825,08	6,33	44950	345	1,79	98
					312,75	2,39	17039	130	0,01	1
76.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	М2	54,48	800,56	6,12	43615	333	0,81	44
					141,39	2,32	7703	126	0,01	1
77.	Е0115-159-[illegible]	Облицовка фасадов с лицевым по [illegible] кирпичной кладки [illegible]	М2	54,48	302,57	2,03	16539	111	0,09	5
					15,75	0,77	858	42	0,00	0
		Раздел: Прочие работы								
78.	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 10 см	М2	17,44	1515,13	49,10	26424	856	0,53	9
					39,83	18,40	695	321	0,09	2
79.	Е0106-1-16	Устройство крылца и пандуса из бетона В15	М3	8,60	15501,36	196,62	133312	1691	1,79	15
					272,25	74,27	2341	639	0,36	3
80.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	6,30	213,24	12,56	1343	79	1,08	7
					180,00	4,75	1134	30	0,02	0
82.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	6,30	1240,00	--	7812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	М2	12,96	710,77	23,26	9212	301	1,57	20
					261,00	8,71	3383	113	0,04	1
		Итого по разделу: Прочие работы								179429
		Раздел: Отмостка								
84.	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 10 см	М2	87,18	1554,96	49,10	135561	4281	0,53	46
					79,66	18,40	6945	1604	0,09	8
85.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	М3	6,97	14162,17	66,01	98773	460	1,35	9
					195,75	24,93	1365	174	0,12	1

Крылсго

ИСКЛ

ИСКЛ.

ИСКЛ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	7,11	132,00	--	939	--	--	--
		Итого по разделу: Отмостка			--	--	--	--	--	-- 235273

ИТОГО:

	6020401	73414	5486
Накладные расходы :	920113	26787	170
На общестроительные работы		1028289	
На металломонтажные работы		12372	
Всего накладных расходов:		1040661	
Итого с накладными		7061062	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		423664	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		7484726	
Итого с временными, 1,8 %		7619451	
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %		7727457	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		7757935	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		7834129	
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968		18721041	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		374421	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		19095462	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		2291455	
Итого с НДС		21386917	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ «Управления строительства Атырауской области»
Махуов Т. _____

Руководитель отела строительства
ГУ «Управления строительства Атырауской области»
Неренов Ч. _____

Технадзор:
Технадзор ИП «Урбисинов Г.З»
Урбисинов Г.З. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы»
Жолдасов М.О. _____