Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«17» 08 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО НСК «Астана-Курылыс», 050001, г.Алматы, мкр.Таугуль-2, д13, офис 400, тел. 8(727)230-71-83, 8 (727) 254-76-23**

наименование организации, юридический адрес

в лице **президента Амантурлина Б.Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство средней школы на 1200 мест в г.Талдыкорган (корректировка проекта «Строительство профильной школы для учащихся 11-12 классов на 1200 мест в г.Талдыкорган»)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Отдел строительства г.Талдыкорган», И.о. руководителя Дарменов С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Гранд-Мастер» ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО ПА «KAZGOR» №7797/2014-1**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства г.Талдыкорган», №240 от 24.12.2014 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	мест	1200			

Общая площадь здания	м2	13 451,5			
Строительный объем в т.ч. подвал	м3	65 807,57 5 864,5			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы имеет сложную – Ж-образную форму в плане и состоит из девяти, разделенных деформационными швами, блоков различной этажности и соединенные между собой в единую архитектурную композицию. **Блок 1** – трехэтажное здание, без подвала. Высота этажей 3,3 м. К блоку примыкает через деформационный шов трехэтажное, без подвала здание перехода с шестиэтажной башней обсерватории. Башня обсерватории имеет общую высоту – 20,22 м, со шпилем – 27,0 м. На первом этаже расположены помещения: вестибюль, комната охраны, кабинет психолога, гардеробная, учительская, кабинеты директора, завуча, учебный кабинет, коридоры, санузлы для мальчиков и девочек. На втором и третьем этажах расположены: учебные классы, холлы, коридоры. **Блок 2** – одноэтажное здание с подвалом. Высота этажа – 7,55 м. К блоку 2 примыкает через деформационные швы, двухэтажное без подвала здание лестницы с переходом в блок 6 и одноэтажное здание перехода в блок 1 с подвалом. В здании расположены: мастерские, малый спортивный зал. **Блоки 3, 4, 5, 6** – трехэтажные здания, без подвала. Высота этажей 3,3 м. На первом, втором и третьем этажах расположены: учебные кабинеты, санузлы для мальчиков и девочек, кладовая уборочного инвентаря, холл и коридоры.

Блок 7 – одноэтажное здание с подвалом. Высота этажа – 3,0 м. На первом этаже расположены помещения столовой. **Блок 8** – различное по этажности здание с частичным подвалом и техническим подпольем. Часть блока двух и одноэтажное с подвалом и часть двух и одноэтажное без подвала. Высота этажей 3,3 м. Высота актового зала – 6,07 м. На первом этаже расположены: конференцзал на 450 мест с эстрадой, холл с оранжереей, раздевалки, санузлы, душевые, снарядные для спортзала, расположенного в блоке 9 и коридоры. На втором этаже расположены: второй свет актового зала и оранжерей, лекционная аудитория на 50 учащихся, комната преподавателя, книгохранилище и коридоры. **Блок 9** – одноэтажное, без подвала здание. Высота этажа 8,48 – 11,54 м, имеющее наклонное покрытие поперек здания. В здание расположены: спортзал, снарядная, класс НВП, санузлы, коридор, лестничная клетка на второй этаж коридора. **Переходная галерея,** соединяющие блоки 8 и 1 одноэтажная, без подвала высотой – 3,0 м.

Конструктивная схема зданий блоков 1, 2, 3, ...7 и 9 – каркасная с продольными и поперечными монолитными железобетонными рамами. Дисками жесткости служат монолитные железобетонные плиты перекрытия. Конструктивная схема зданий блоков 2 и 8 – совмещенная: по периметру каркасная с продольными и поперечными монолитными рамами в середине здания – стальные поперечные балки шарнирно-опирающиеся на монолитные железобетонные колонны-стойки, жестко защемленные в основании. В блоке 2 в уровне перекрытия над подвалом, а в блоке 8 по периметру здания дисками жесткости служат монолитные железобетонные плиты перекрытий. Фундаменты под колонны – монолитные ж/б столбчатые. Цокольные стены и стены подвала – монолитные ж/б толщиной 400мм. Колонны, ригели и каркасы – монолитные железобетонные.

Электроснабжение здания школы осуществляется от городских распределительных сетей РУ-0,4 кВ, существующей ТП-10/0,4 кВ №710 и РУ-0,4кВ, секция №1 РП-10 85-квартирного жилого дома Юго-Западного жилого района. Наружное освещение выполнено светильниками РКУ40-125 на опорах высотой 6,0 м. Сети выполняются кабелем АВБбШв - 4х10-1 в траншее. Для учета и распределения электроэнергии принято вводно-распределительное устройство «ВРУ-1», установленные в помещении электрощитовой. Для контрольного учета и распределения электроэнергии в столовой установлены вводно-распределительное устройство ВРУ-2. К силовым потребителем относятся электродвигатели вентиляторов, технологическое оборудование столовой, лабораторий и других помещений. В качестве пусковой аппаратуры используются автоматические выключатели. Контакторы и аппаратура, поступающая комплектно с технологическим оборудованием. Управление электродвигателями вентиляторов предусмотрено по месту и дистанционно с поста охраны, кнопками управления. Предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции при срабатывании пожарной сигнализации.

Теплоснабжение зданий школы - от городских тепловых сетей. Прокладка тепловых сетей принята подземная в непроходных ж/б каналах марки КЛ. На вводе в здание установлен узел учета тепла. Присоединение систем отопления к тепловым сетям предусмотрено по зависимой схеме. Приготовление горячей воды осуществляется по открытой схеме. Система отопления принята двухтрубная, поэтажная. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы. В здании школы предусмотрено системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Отдельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены для классных помещений и учебных кабинетов, лабораторий, актового зала, учебных мастерских, спортивных залов, столовой, медпункта, санитарных узлов. Предусмотрена система дымоудаления из актового зала и книгохранилища с установкой клапанов дымоудаления..

Воздуховоды приточной и вытяжной вентиляции, проложенные в подвале и на чердаке, изолируются огнезащитным покрытием.

Водоснабжение здания школы предусмотрено от существующей городской водопроводной сети д-200мм. Сеть хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения выполнена из полиэтиленовых труб д-225мм, 160мм, Для обозначения трассы водопровода из полиэтиленовых труб предусмотрена укладка сигнальной ленты с металлическими проводами. Пожарные гидранты, запорно-регулирующая арматура установлены в колодцах. Канализация бытовая самотечная врезается в канализационный коллектор д-500мм. Сети канализационные выполнены из полиэтиленовых гофрированных двухслойных труб д-200-250мм. Для полива спортивной площадки школы предусмотрен наружный поливочный водопровод с подключением из здания Блока 7, на глубину 0,3м, с установкой ковров с вентилями для подсоединения шлангов. Внутри здания школы для Блоков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 предусмотрено водопровод хозяйственно-питьевой; водопровод горячей воды, канализация бытовая, канализация производственная, канализация дождевая, канализация дренажная напорная. На вводе в здание Блок 7 в техническом подполье устанавливаются водомерные узлы для школы со счетчиком д.65мм, для столовой со счетчиком д.40мм. По периметру здания школы предусмотрены наружные поливочные краны д.15 мм. Горячее водоснабжение – централизованное, предусмотрено от теплового пункта, расположенного в подвале здания, с циркуляцией горячей воды по магистрали и стояком с полотенцесушителями.

В здании школы предусмотрены следующие виды системы связи и сигнализации: телефонизация компьютерная сеть; электрочасофикация и электрозвонки; радиофикация, радиоузел; звукоусиление; видеонаблюдение и автоматическая пожарная сигнализация, оповещение людей о пожаре. Для наружных сетей связи предусмотрено использование технологии GPON. Точкой подключения является ОРШ, расположенный рядом с близстоящим жилым домом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожара безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2017 года;**
месяц, год
окончание работ **июль 2018 года** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 14;**
фактически, месяц: **13;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГГКП на ПХВ «Жетысу-Водоканал» **Ким В.Ф**

КГП на ПХВ «Талдыкоргантеплосервис» **Ахимбеков М.А.**

/ТК РЭС **Чильменбаев А.Д.**

АО «Казахтелеком» **Аульбеков Ш.Б.**

ТОО «ВентКаркараСервис» **Канафин Ж. А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство средней школы на 1200 мест в г.Талдыкорган (корректировка проекта «Строительство профильной школы для учащихся 11-12 классов на 1200 мест в г.Талдыкорган»)**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
АО НСК «Астана-Курылыс»
Амантурлин Б.Ш. – президент
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.