Генподрядчик: ТОО "SC MAGNAT"

Субподрядчик : ТОО «AKB Stroy»

Наименование строительства и его адрес: Мектеп құрылысы үшін

СПРАВКА №1

о стоимости выполненых работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№11	15.08.2019 г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц с НДС включительно	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость заработной платы тенге	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			Строительно монтажные работы с начала года за отчетный пеиод	из них		Стоимость прочих зат рат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		Приобретен ные мате риалы тенге	Другие до полнитель ные затраты тенге		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	5959 393	5320 887							638 506	5959 393

Генподрядчик:

ТОО "SC MAGNAT"

Директор_____

Субподрядчик :

ТОО «AKB Stroy»

Директор

Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "SC MAGNAT"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО «AKB Stroy»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Мектеп құрылысы үшін**

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	**2**	**1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные/ГПС/. Разборка**	**м3 конструкции**	**75,000**	**567,28**	**42546**
			Накладные расходы			***176,23***	***14450***
			Сметная прибыль			***42,02***	***3445***
2	**3**	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**45,000**	**5488,97**	**247004**
			Накладные расходы			***2320,84***	
			Сметная прибыль			***406,59***	***20003***
			Раздел: Покрытие				
3	**5**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**350,000**	**3360,39**	**1176137**
			Накладные расходы			***409,18***	***86183***
			Сметная прибыль			***248,92***	***52428***
4	**6**	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**457,880**	**1510,79**	**461174,3333**
			Накладные расходы			***80,87***	***74060***
			Сметная прибыль			***111,91***	***102483***
5	**7**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4/3/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**457,880**	**1494,94**	**456336**
			Накладные расходы			***80,87***	***74060***
			Сметная прибыль			***110,74***	***101408***

6	8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	457,880	313,26	95622,66667
			Накладные расходы			*0,26*	*235*
			Сметная прибыль			*23,20*	*21249*
7	9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	98,600	2552,92	167812
			Накладные расходы			*831,68*	*164007*
			Сметная прибыль			*189,11*	*37292*
8	10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	8,480	46476,72	394104
			Сметная прибыль			*3442,72*	*29193*
9	16	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	75,000	811,37	60853
			Накладные расходы			*107,01*	*8276*
			Сметная прибыль			*60,10*	*4648*
10	17	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3=ПЕСЧАННЫЙ АСФАЛЬТ. Устройство	м2 покрытия	75,000	1418,49	106387
			Накладные расходы			*80,87*	*6255*
			Сметная прибыль			*105,07*	*8126*
1	18	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	75,000	21512,49	1613437
			Накладные расходы			*710,09*	*54918*
			Сметная прибыль			*1593,52*	*123243*
12	19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8мм при других видах покрытий	м	36,020	2232,98	80432
			Накладные расходы			*831,68*	*29957*
			Сметная прибыль			*165,41*	*5958*
13	20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	0,576	46476,72	26785
			Сметная прибыль			*3442,72*	*1984*
			Раздел: Озеленение				
17	26	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовкастандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	15	1267,22	19008
			Накладные расходы			*549,23*	*2746*
			Сметная прибыль			*93,87*	*469*
18	27	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	15	2523,34	37850
			Накладные расходы			*986,53*	*4933*
			Сметная прибыль			*186,91*	*935*
19	28	2501-0101-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая,сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	15	10102,32	151535

			Сметная прибыль			*748,32*	*3742*
20	30	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,050	466679,75	23334
			Накладные расходы			*2233,65*	*84*
			Сметная прибыль			*34568,87*	*1303*
			Раздел: Сети 0,4кВ				
21	31	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,211	60038,43	12668
			Накладные расходы			*20615,42*	*2288*
			Сметная прибыль			*4447,29*	*494*
22	32	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,211	426202,56	89929
			Сметная прибыль			*31570,56*	*3504*
23	33	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1307,88	1308
			Сметная прибыль			*96,88*	*97*
24	34	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	2292,84	9171
			Сметная прибыль			*169,84*	*679*
25	35	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	3,000	109,64	329
			Накладные расходы			*42,38*	*127*
			Сметная прибыль			*8,12*	*24*
26	36	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель/ПРОВОД/. Демонтаж	м	240,000	166,13	39872
			Накладные расходы			*64,35*	*15444*
			Сметная прибыль			*12,31*	*2953*
27	66	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	3,000	7508,04	22524
			Накладные расходы			*2330,83*	*6992*
			Сметная прибыль			*556,15*	*1668*
28	67	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	1,500	17394,68	26092
			Накладные расходы			*1309,50*	*1964*
			Сметная прибыль			*1288,49*	*1933*
29	68	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,042	18179,02	764
			Накладные расходы			*1309,50*	*55*
			Сметная прибыль			*1346,59*	*57*
30	69	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,072	30084,26	2164
			Накладные расходы			*12900,63*	*928*
			Сметная прибыль			*2228,46*	*160*

31	70	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	210975,84	11570
			Сметная прибыль			*15627,84*	*857*
32	71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	214172,64	3662
			Сметная прибыль			*15864,64*	*271*
33	72	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Установка опоры освещения из стальных труб	т	0,510	37473,41	19111
			Накладные расходы			*10174,48*	*5189*
			Сметная прибыль			*2775,81*	*1416*
34	73	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,510	530932,32	270775
			Сметная прибыль			*39328,32*	*20057*
35	74	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,510	17947,63	9153
			Накладные расходы			*3834,08*	*1955*
			Сметная прибыль			*1329,45*	*678*
36	75	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	5,000	9146,12	45730,6
			Накладные расходы			*3263,25*	*9790*
			Сметная прибыль			*677,49*	*2032*
37	76	2307-0106-0311 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 61 Вт, световой поток 7620 лм ГОСТ 55705-2013	шт.	5,000	74181,96	370909,8
			Сметная прибыль			*5494,96*	*16485*
38	77	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	7,000	165,74	1160,18
			Накладные расходы			*55,76*	*502*
			Сметная прибыль			*12,28*	*110*
			ИТОГО:				6097248
			Итого с временными		1,04 %	63411	6160659
			Итого с зимними удорожаниями		0,9 %	55446	6216105
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,049				6520694
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				6651108

			Итого с НДС		**12 %**	**798133**	**7449241**

			С учетом тендерной скидки				**5959 393**

Генподрядчик:
ТОО "SC MAGNAT"

(наименование организации)

Директор

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО «AKB Stroy»

(наименование организации)

Директор

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)