Генподрядчик : **ТОО "Нурпромсервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «AKB Stroy»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Спорт зал құрлысы

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
		Стены										
1	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /5 мм/	м² оштукатуриваемой поверхности	380		1360,81	23,75	517108	9025	154470	285365	866670
		НР - 80%; СП - 8%				930,56	8,14	353613	3093		64197	
1.1	20167 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5709	216,942	1630,00		353615				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,634							
1.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001836	0,69768		2469,00		1723			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001836	0,69768		1512,00		1055			
1.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001224	0,46512		6341,00		2949			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001224	0,46512		2580,00		1200			
1.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001224	0,46512		3995,00		1858			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001224	0,46512		1806,00		840			
1.6	3404 С	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,03774	14,3412		174,00		2495			
1.7	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,004	1,52	178,00				271		
1.8	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 57020-2007	кг	0,117	44,46	262,00				11649		
1.9	309297 С	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	5,599	2127,62	67,00				142551		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					517108	9025	154470	285365	866670
								353613	3093	--	64197	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					517108				
	Материалы		Тенге					154470				
	Всего заработная плата		Тенге						356706			
		Накладные расходы	Тенге					285365				
		Сметная прибыль	Тенге					64197				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					866670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									219
		Сметная заработная плата	Тенге						356706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					866670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									219
		Сметная заработная плата	Тенге						356706			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									866670
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					353613				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9025			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3093			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							154470		
		- Накладные расходы	Тенге								285365	
		- Сметная прибыль	Тенге								64197	
		Временные здания и сооружения 1,5%		1,5%			13 000					
		ИТОГО					879 670					
		Зимнее удорожание		1,1%			9 676					
		Итого					889 346					
		Непредвиденные работы и затраты		2%			17 787					
		Итого с непредвиденными затратами					907 133					
		в текущих ценах 2022г - 100%		1,0500514			952 537					
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			857 283					
		НДС 12%		12%			102 874					
		Итого с НДС					960 157					

Сдал (Субподрядчик)

Директор ТОО «AKB Stroy»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Директор ТОО "Нурпромсервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ПОДРЯДЧИК:

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик: **ТОО "Нурпромсервис"**
Субподрядчик: **ТОО «AKB Stroy»**
Договор:
Наименование стройки: Спорт зал құрлысы

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					
	С начала строительство			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС 12%	С НДС	Без НДС	НДС 12%	С НДС
Спорт зал құрлысы	857 283	102 874	960 157	857 283	102 874	960 157

Директор
ТОО "Нурпромсервис"

Директор
ТОО «AKB Stroy»