Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024года №169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик ТОО «Дум-проект»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО «ЖБИ-Атамекен 63»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :Строительство уличного освещения ж.м.Каламкас между домами 21-71А село Атамекен, Мунайлинский район, Мангистауская область
(наименование, адрес)

Объект :Строительство уличного освещения ж.м.Каламкас между домами 21-71А село Атамекен, Мунайлинский район, Мангистауская область
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) : № 1 от 25.12.2024г

АКТ № 1

Приемки выполненных объемов работ за декабрь месяц 2024г
Строительство уличного освещения ж.м.Каламкас между домами 21-71А село Атамекен, Мунайлинский район, Мангистауская область
Локальная смета №4-1
на Наружное электроосвещение

Составлена в ценах июня 2024 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Провод СИП					
1	5	**Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0943333**		**476 741**	**44973**
			Итого оплата труда:				**355 581**	**33543**
			Итого эксплуатация машин:				**170 255**	**16061**
			Итого материалов:				**3 030**	**286**
2	6	**С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**м**	**238**		**455**	**108290**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			Итого прямые затраты:	тенге				**153263**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	тенге				28626
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				16061
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				4917
			- материалов, изделий и конструкций	тенге				108576
			- перевозка грузов	тенге				0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	тенге				0
		Накладные расходы I уровня		тенге				0
		Итого с накладными расходами I уровня		тенге				153263
		Накладные расходы II уровня		тенге				0
		ИТОГО:		тенге				153263
		Сметная прибыль		тенге				0
		ИТОГО по смете:		тенге				153263
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ				тенге				153263
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,8%		тенге				8889
		Итого		тенге				162152
		Сметная прибыль 5%		тенге				8108
		Непредвиденные работы и затраты-3%		тенге				4865
		Итого		тенге				175125
		Налог на добавленную стоимость НДС 12%		тенге				21015
		Всего к оплате		тенге				196140

Сдал (Субодрядчик)

ТОО «ЖБИ-Атамекен 63»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ **Ержанов Ж.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(Подрядчик)

ТОО «Дум-проект»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____**Баиболов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)