Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ" Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЭксклюзивСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса в селе Карасу Карасуского района Костанайской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство спортивного комплекса в селе Карасу Карасуского района Костанайской области

(наименование)

Акт выполненных работ 2

за ноябрь, 2023 (месяц, год) Строительство спортивного комплекса в селе Карасу Карасуского района Костанайской области

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета №02-01-01 Общестроительные работы подземной части										
			Раздел 2: Фундаменты										
1	7	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	м3 конструктивного объема сваи	16,5438	48514,82 2796,92	5996,66 2479,34	802619,00 46272,00	99208,00 41018,00	657140,00	86416,00 71123,00	960158	
2	8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,94068	346394,00		325846,00		325846,00	26068,00	351914	
3	9	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1989	349485,00		69513,00		69513,00	5562,00	75074	
4	10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,72	8258,39 978,35	1834,04 832,90	5946,00 704,00	1321,00 600,00	3921,00	1213,00 573,00	7732	
5	11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,17856	2124,54 0,00	2124,54 1039,36	379,00 0,00	380,00 186,00		200,00 46,00	625	
6	12	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	2,04	12695,83 7956,70	2023,09 488,40	25898,00 16232,00	4127,00 996,00	5539,00	15677,00 3326,00	44901	
7	13	212-101-0703 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,0808	26486,00		55112,00		110224,00	4409,00	59521	
8	14	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0522	419679,00		21907,00		21907,00	1753,00	23660	
9	15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01344	346394,00		4656,00		4656,00	372,00	5028	
10	16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00954	349485,00		3334,00		3334,00	267,00	3601	
11	17	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,0276	511302,88 275103,00	2257,88 987,33	14112,00 7593,00	62,00 27,00	6457,00	6934,00 1684,00	22730	
12	18	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	м2	1,08	1256,00 568,26	6,24 2,46	1356,00 614,00	7,00 3,00	736,00	561,00 153,00	2070	
13	19	212-401-0107 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0927	19834,00		1839,00		3678,00	147,00	1986	
			Монолитный ростверк										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,24	8258,39 978,35	1834,04 832,90	1982,00 235,00	440,00 200,00	1307,00	404,00 191,00	2577	
15	21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05952	2124,54 0,00	2124,54 1039,36	126,00 0,00	127,00 62,00		67,00 15,00	208	
16	22	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,68	12695,03 7956,70	2023,09 488,40	8633,00 5411,00	1376,00 332,00	1846,00	5226,00 1109,00	14968	
17	23	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6936	26486,00		18371,00		36742,00	1470,00	19841	
18	24	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0174	419679,00		7302,00		7302,00	584,00	7886	
19	25	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	346394,00		1552,00		1552,00	124,00	1676	
20	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00318	349485,00		1111,00		1111,00	89,00	1200	
21	27	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,0092	511302,88 275103,00	2257,88 987,33	4704,00 2531,00	21,00 9,00	2152,00	2311,00 561,00	7576	
22	28	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,36	1256,00 568,26	6,24 2,46	452,00 205,00	2,00 1,00	245,00	187,00 51,00	690	
23	29	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0309	19834,00		613,00		1226,00	49,00	662	
			Монолитный ростверк Мр1.2(1шт)										
24	30	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,24	8258,39 978,35	1834,04 832,90	1982,00 235,00	440,00 200,00	1307,00	404,00 191,00	2577	
25	31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05952	2124,54 0,00	2124,54 1039,36	126,00 0,00	127,00 62,00		67,00 15,00	208	
26	32	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,68	12695,03 7956,70	2023,09 488,40	8633,00 5411,00	1376,00 332,00	1846,00	5226,00 1109,00	14968	
27	33	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6936	26486,00		18371,00		36742,00	1470,00	19841	
28	34	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0174	419679,00		7302,00		7302,00	584,00	7886	
29	35	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	346394,00		1552,00		1552,00	124,00	1676	
30	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00318	349485,00		1111,00		1111,00	89,00	1200	
31	37	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,0092	511302,88 275103,00	2257,88 987,33	4704,00 2531,00	21,00 9,00	2152,00	2311,00 561,00	7576	
32	38	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,36	1256,00 568,26	6,24 2,46	452,00 205,00	2,00 1,00	245,00	187,00 51,00	690	
33	39	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0309	19834,00		613,00		1226,00	49,00	662	
			Монолитный ростверк Мр.2(22шт)										
34	40	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,28	8258,39 978,35	1834,04 832,90	43604,00 5166,00	9684,00 4398,00	28755,00	8894,00 4200,00	56698	
35	41	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,30944	2124,54 0,00	2124,54 1039,36	2782,00 0,00	2782,00 1361,00		1470,00 340,00	4592	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	42	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	15,84	12695,03 7956,70	2023,09 488,40	201089,00 126034,00	32045,00 7736,00	43009,00	121731,00 25826,00	348646	
37	43	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	16,1568	26486,00		427929,00		855858,00	34234,00	462163	
38	44	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3828	419679,00		160653,00		160653,00	12852,00	173505	
39	45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11264	346394,00		39018,00		39018,00	3121,00	42139	
40	46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0792	349485,00		27679,00		27679,00	2214,00	29893	
41	47	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,22264	511302,88 275103,00	2257,88 987,33	113836,00 61249,00	503,00 220,00	52085,00	55937,00 13582,00	183355	
42	48	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	7,92	1256,00 568,26	6,24 2,46	9948,00 4501,00	49,00 19,00	5397,00	4113,00 1125,00	15186	
43	49	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,9064	19834,00		17978,00		35956,00	1438,00	19416	
			Монолитный ростверк Мр2.2(9шт)										
44	50	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,16	8258,39 978,35	1834,04 832,90	17838,00 2113,00	3961,00 1799,00	11763,00	3638,00 1718,00	23194	
45	51	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,53568	2124,54 0,00	2124,54 1039,36	1138,00 0,00	1138,00 557,00		601,00 139,00	1878	
46	52	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,48	12695,03 7956,70	2023,09 488,40	82264,00 51559,00	13110,00 3165,00	17595,00	49799,00 10565,00	142628	
47	53	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	6,6096	26486,00		175062,00		350124,00	14005,00	189067	
48	54	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1566	419679,00		65722,00		65722,00	5258,00	70980	
49	55	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04608	346394,00		15962,00		15962,00	1277,00	17239	
50	56	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0324	349485,00		11323,00		11323,00	906,00	12229	
51	57	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,09108	511302,88 275103,00	2257,88 987,33	46569,00 25056,00	206,00 90,00	21307,00	22883,00 5556,00	75008	
52	58	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	3,24	1256,00 568,26	6,24 2,46	4069,00 1841,00	20,00 8,00	2208,00	1683,00 460,00	6212	
53	59	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,3708	19834,00		7354,00		14708,00	588,00	7942	
			Монолитный ростверк Мр3(3шт)										
54	60	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,72	8258,39 978,35	1834,04 832,90	5946,00 704,00	1321,00 600,00	3921,00	1213,00 573,00	7732	
55	61	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,17856	2124,54 0,00	2124,54 1039,36	379,00 0,00	380,00 186,00		280,00 46,00	625	
56	62	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,92	12695,03 7956,70	2023,09 488,40	24374,00 15277,00	3885,00 938,00	5213,00	14755,00 3130,00	42259	
57	63	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9584	26486,00		51870,00		103740,00	4150,00	56020	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	64	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0522	419679,00		21907,00		21907,00	1753,00	23660	
59	65	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00768	346394,00		2660,00		2660,00	213,00	2873	
60	66	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	349485,00		3774,00		3774,00	302,00	4076	
61	67	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,03036	511302,88 275103,00	2257,88 987,33	15523,00 8352,00	69,00 30,00	7102,00	7628,00 1852,00	25083	
62	68	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	1,08	1256,00 568,26	6,24 2,46	1356,00 614,00	7,00 3,00	736,00	561,00 153,00	2070	
63	69	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,1236	19834,00		2451,00		4902,00	196,00	2647	
			Фундамент монолитный ФМ-1 (3шт)										
64	70	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	8258,39 978,35	1834,04 832,90	2478,00 294,00	550,00 250,00	1634,00	505,00 239,00	3222	
65	71	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0744	2124,54 0,00	2124,54 1039,36	158,00 0,00	158,00 77,00		84,00 19,00	261	
66	72	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,6	12695,03 7956,70	2023,09 488,40	7617,00 4774,00	1214,00 293,00	1629,00	4611,00 978,00	13286	
67	73	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	26486,00		16209,00		32418,00	1297,00	17506	
68	74	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00201	419679,00		844,00		844,00	67,00	911	
69	75	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	346394,00		1247,00		1247,00	100,00	1347	
70	76	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	349485,00		1258,00		1258,00	101,00	1359	
71	77	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,00552	511302,88 275103,00	2257,88 987,33	2822,00 1519,00	12,00 5,00	1291,00	1387,00 337,00	4546	
72	78	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	1,08	1256,00 568,26	6,24 2,46	1356,00 614,00	7,00 3,00	736,00	561,00 153,00	2070	в.
73	79	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0309	19834,00		613,00		1226,00	49,00	662	
			Фундамент монолитный ФМ-2(2шт)										
74	80	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	8258,39 978,35	1834,04 832,90	1652,00 196,00	367,00 167,00	1089,00	337,00 159,00	2148	
75	81	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0496	2124,54 0,00	2124,54 1039,36	105,00 0,00	106,00 52,00		56,00 13,00	174	
76	82	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,86	12695,03 7956,70	2023,09 488,40	10918,00 6843,00	1740,00 420,00	2335,00	6609,00 1402,00	18929	
77	83	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8772	26486,00		23234,00		46468,00	1859,00	25093	
78	84	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	346394,00		5542,00		5542,00	443,00	5985	
79	85	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	349485,00		2237,00		2237,00	179,00	2416	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	86	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,01448	511302,88 275103,00	2257,88 987,33	7404,00 3983,00	32,00 14,00	3387,00	3638,00 883,00	11925	
81	87	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	1,62	1256,00 568,26	6,24 2,46	2035,00 921,00	10,00 4,00	1104,00	841,00 230,00	3106	
82	88	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0412	19834,00		817,00		1634,00	65,00	882	
			Фундамент монолитный ФМ-3 (1шт)										
83	89	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 оснований	0,1	8258,39 978,35	1834,04 832,90	826,00 98,00	183,00 83,00	545,00	168,00 80,00	1074	
84	90	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0248	2124,54 0,00	2124,54 1039,36	53,00 0,00	53,00 26,00		28,00 6,00	87	
85	91	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,43	12695,83 7956,70	2023,09 488,40	5459,00 3421,00	870,00 210,00	1168,00	3305,00 701,00	9465	
86	92	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4386	26486,00		11617,00		23234,00	929,00	12546	
87	93	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	346394,00		1386,00		1386,00	111,00	1497	
88	94	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	349485,00		1118,00		1118,00	89,00	1207	
89	95	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0044	1119893,96 272844,00	1455,96 636,09	4928,00 1201,00	7,00 3,00	3721,00	1095,00 482,00	6505	
			Балки фундаментные. Бф1.										
90	105	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,2	8258,39 978,35	1834,04 832,90	75977,00 9001,00	16873,00 7663,00	50103,00	15497,00 7318,00	98792	
91	106	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	22	29224,60 14080,00	4168,76 920,52	642941,00 309760,00	91712,00 20251,00	241468,00	300310,00 75460,00	1018711	
92	107	212-101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	22,44	25371,00		569325,00		1138650,00	45546,00	614871	
93	108	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,580966	335138,00		194704,00		194704,00	15576,00	210280	
94	109	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,326518	346394,00		113104,00		113104,00	9048,00	122152	
95	110	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2532	349485,00		88490,00		88490,00	7079,00	95569	
			Балки фундаментные. Бф2.										
96	111	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9	8258,39 978,35	1834,04 832,90	7433,00 881,00	1651,00 750,00	4901,00	1516,00 716,00	9665	
97	112	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	1,5	29224,60 14080,00	4168,76 920,52	43837,00 21120,00	6253,00 1381,00	16464,00	20476,00 5145,00	69458	
98	113	212-101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,53	25371,00		38818,00		77636,00	3105,00	41923	
99	114	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038868	335138,00		13026,00		13026,00	1042,00	14068	
100	115	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021845	346394,00		7567,00		7567,00	605,00	8172	
101	116	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00965	349485,00		3303,00		3303,00	264,00	3567	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Гидроизоляция										
102	117	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	120,4	913,17 312,91	20,53 3,00	109946,00 37674,00	2472,00 361,00	69799,00	35373,00 11625,00	156944	
103	118	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	51,6	1107,03 479,41	12,70 6,00	57123,00 24738,00	656,00 310,00	31736,00	23294,00 6433,00	86850	
			Отмостка										
104	127	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	24,72	8258,39 978,35	1834,04 832,90	204147,00 24185,00	45337,00 20589,00	134625,00	41640,00 19663,00	265450	
105	128	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	16,48	4303,20 1417,50	1152,89 271,77	70917,00 23360,00	19000,00 4479,00	28557,00	25334,00 7700,00	103951	
106	129	212-101-0309 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	16,8096	22262,00		374215,00		748430,00	29937,00	404152	
107	130	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,519225	419679,00		217908,00		217908,00	17433,00	235341	
108	131	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	16,48	16886,71 15097,66	1789,05 824,45	278293,00 248809,00	29484,00 13587,00		199421,00 38217,00	515931	
109	132	234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	16,8096	54505,00		916207,00		916207,00	73297,00	989504	
			Итого по разделу2: Фундаменты					7165480,00 1114037,00	396944,00 136126,00	7466917,00 0,00	1108583,00 661920,00	8935983	
			Итого Смета №02-01-01 Общестроительные работы подземной части					7165480,00 1114037,00	396944,00 136126,00	7466917,00 0,00	1108583,00 661920,00	8935983	
			Смета №02-01-02 Общестроительные работы надземной части										
			Раздел1: Каркас										
110	1	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	17,429464	27954,11 13118,05	12102,70 3616,93	487225,00 228641,00	210943,00 63041,00	47641,00	201260,00 55079,00	743564	
111	2	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	17,429464	3484,88 2590,22	609,26 1,50	60740,00 45146,00	10619,00 26,00	4974,00	31169,00 7353,00	99262	
112	4	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	472,628302	488,04 441,41	46,63 1,20	230662,00 208623,00	22039,00 567,00		144341,00 30000,00	405003	
113	5	236-186-0902 РСНБ РК 2015	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	кг	1181,570754	522,00		616780,00		616780,00	49342,00	666122	
			Фахверк колонн										
114	6	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,785784	27954,11 13118,05	12102,70 3616,93	49920,00 23426,00	21613,00 6459,00	4881,00	20621,00 5643,00	76184	
115	7	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,785784	3484,88 2590,22	609,26 1,50	6223,00 4626,00	1088,00 3,00	510,00	3193,00 753,00	10169	
116	9	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	48,410305	488,04 441,41	46,63 1,20	23626,00 21369,00	2257,00 58,00		14785,00 3073,00	41484	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	10	236-106-0902 РСНБ РК 2015	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	кг	121,025762	522,00		63175,00		63175,00	5054,00	68229	
118	11	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,043016	98959,31 73676,00	22353,21 6519,36	103216,00 76845,00	23315,00 6800,00	3056,00	57715,00 12874,00	173805	
119	12	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,043016	3484,88 2590,22	609,26 1,50	3635,00 2702,00	636,00 2,00	298,00	1865,00 440,00	5940	
120	14	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	36,962526	488,04 441,41	46,63 1,20	18039,00 16316,00	1723,00 44,00		11288,00 2346,00	31673	
121	15	236-106-0902 РСНБ РК 2015	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009										
122	16	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	кг	92,406314	522,00		48236,00		48236,00	3859,00	52095	
123	17	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т конструкций	17,118088	62894,51 31119,00	26116,25 8076,77	1076634,00 532698,00	447060,00 138259,00	96876,00	462960,00 123168,00	1662762	
124	19	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	т	17,118088	3484,88 2590,22	609,26 1,50	59654,00 44340,00	10430,00 26,00	4886,00	30612,00 7221,00	97487	
125	20	236-106-0902 РСНБ РК 2015	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	м2	367,848749	488,04 441,41	46,63 1,20	179525,00 162372,00	17152,00 441,00		112341,00 23349,00	315215	
126	24	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015	Кровельные прогоны Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	кг	919,621872	522,00		480043,00		480043,00	38463,00	518446	
127	25	236-106-0902 РСНБ РК 2015	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	м2	853,705008	488,04 441,41	46,63 1,20	416642,00 376834,00	39808,00 1024,00		260722,00 54189,00	731553	
128	28	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Связи, распорки покрытия Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /Ст.245/	кг	2052,1755	522,00		1071236,00		1071236,00	85699,00	1156935	
129	29	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	т	7,940584	708637,00		5626935,00		5626935,00	450155,00	6077090	
130	30	236-106-0902 РСНБ РК 2015	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	м2	281,399903	488,04 441,41	46,63 1,20	137334,00 124213,00	13122,00 338,00		85940,00 17862,00	241136	
				кг	703,499758	522,00		367227,00		367227,00	29378,00	396605	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Перекрытия										
131	33	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /Ст.245/	т	7,467408	819736,00		6121303,00		6121303,00	489704,00	6611007	
132	34	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	256,406114	488,04 441,41	46,63 1,20	125136,00 113180,00	11957,00 308,00		78397,00 16275,00	219718	
133	35	236-106-0902 РСНБ РК 2015	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	кг	641,015284	522,00		334610,00		334610,00	26769,00	361379	
			Ригели, стойки										
134	38	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /Ст.245/	т	4,665544	819736,00		3824514,00		3824514,00	305961,00	4130475	
135	39	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	191,99492	488,04 441,41	46,63 1,20	93701,00 84748,00	8952,00 230,00		58635,00 12187,00	164523	
136	40	236-106-0902 РСНБ РК 2015	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	кг	479,9873	522,00		250553,00		250553,00	20044,00	270597	
			Итого по разделу 1: Каркас					21876524,00 2066079,00	842714,00 217626,00	18967734,00 0,00	1578754,00 1876180,00	25328458	
			Раздел 2: Стеновое ограждение										
137	68	222-502-0105 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	774,612	12516,00		9695044,00		9695044,00	775604,00	10470648	
			Итого по разделу 2: Стеновое ограждение					9695044,00 0,00	0,00 0,00	9695044,00 0,00	0,00 775604,00	10470648	
			Раздел 3: Кровельное покрытие										
138	72	222-502-0307 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	1586	14208,00		22533888,00		22533888,00	1802711,00	24336599	
			Итого по разделу 3: Кровельное покрытие					22533888,00 0,00	0,00 0,00	22533888,00 0,00	0,00 1802711,00	24336599	
								2066079,00	217626,00	0,00	4680899,00		
			Раздел 4: Перекрытие										
139	75	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	19	4406,92 2651,67	1026,58 242,84	83731 50382	19505 4614	13845	64895 11890	160 516	
140	76	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две сторо**	шт. сборных конструкций	38	9172,85 3775,72	1343,38 338,92	348568 143477	51048 12879	154042	184500 42646	575 714	
141	77	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формова**	м2	342	8275		2830050		5660100	226404	3 056 454	
			Итого по разделу 4: Перекрытие					3262349 193859	70553 17493	5827987 0	249395 280940	3 792 684	
			Итого по Смета №02-01-02 Общестроительные работы надземной части					57367805 2259938	913267 235119	57024653 0	1825149 4735435	63 928 389	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ИТОГО по акту								**64533285**	**1310211**	**64491570**	**2933732**	**72 864 372**	
								3373975	**371245**	**0**	**5397355**		
Временные здания и сооружения		%	**1,5**					**1 092 966**					
Итого с временными												**73 957 338**	
Зимние удорожания		%	**2,2**					**1 627 061**					
Итого с зимними удорожаниями												**75 584 399**	
Непредвиденные работы и затраты		%	**2**					**1 511 688**					
Итого с непредвиденными работами и затратами												**77 096 087**	
коэффициент 2022 года			**1,0500514**									**80 954 854**	
условная скидка		%	**5**					**4 047 743**				**76 907 112**	
НДС		%	**12**					**9 228 853**					
Итого с НДС												**86 135 965**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭксклюзивСтрой"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Феленчук Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района "

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр. но руководителя

Балтабекова Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО"ЦентрКачестваСервисСтрой" эксперт технического надзора

Камалов Б.У.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО"Виктория-2007" руководитель

Шейн И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)