Форма 3КС

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО «Строй Тех IC»
Субподрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство пяти девятиэтажных сорокапятиквартирных жилых домов (привязка)
с двумя жилыми пристройками в г. Кокшетау Акмолинской области (позиция 29)"

Справка № 1 от 14 августа 2015 г

о стоимости выполненных работ за период с мая по август 2015 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**11 695 000,0**	**10 441 965**							**1 253 036,0**	
В том числе за отчетный период	**11 695 000,0**	**10 441 965**							**1 253 036,0**	**11695000,0**

М.П. **Генподрядчик:**
ТОО «Строй Тех IC»
Директор _____ Есенов М.Ж. 2015 г

М.П. **Подрядчик:**
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор _____ Байгереев А.Е. 2015 г

SANA-2001

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО «Строй Тех IC»

Субподрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Наименование объекта: Строительство пяти девятиэтажных сорокапятиквартирных жилых домов (привязка) с двумя жилыми пристройками в г. Кокшетау Акмолинской области (позиция 29)"

Акт № 1 от 14 августа 2015 г
приемки выполненных работ за период с мая по август 2015 г

Составлен в ценах 2001 г. (цены 2015 г)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Фундаменты									
1	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом / *м2*	410,4	604,65 / 39,83	24,55 / 9,2	248148 / 16346	10075 / 3776	24750 / 123	0,263 / 0,0449	108 / 18
2	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм / *м3*	161,15	7892,25 / 585	353,46 / 133,52	1271836 / 94273	56960 / 21517	121579 / 105	3,6 / 0,6521	580 / 105
	Раздел 2. Стены									
3	Е8-6-6	Кладка наружных сложных стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича / *м3 кладки*	252,33907	8620,98	282,71	2175410	71339	292773	5,1	1287

				877,5	105,75	221428	26685	118	0,52	131
4	Е8-16-8	Кладка карнизов, поясков (парапетов) толщиной 380 мм из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным при высоте этажа свыше 4 м	16,2	6310,82	222,62	102235	3606	29635	8,3	134
		м3 кладки		1467	83,25	23765	1349	118	0,41	7
5	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	518	101,15	66,43	52396	34411	34591	0,148	77
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	12354	12354	140	0,1051	54
6	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	80	390,39	250,96	31231	20077	24522	0,813	65
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	10458	7058	140	0,3715	30
	Раздел 3. Лестницы									
7	Е7-47-4	Укладка маршей массой более 1 т без сварки	16	846,01	452,74	13536	7244	11731	2,2	35
		шт		366,75	156,92	5868	2511	140	0,6395	10
8	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	8	808,9	200,77	6471	1606	4148	1,74	14
		шт		299,25	71,15	2394	569	140	0,3052	2
		Всего прямые затраты				**3901263**	**205318**			**2300**
						386885	**75819**			**357**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3309060				
		Накладные расходы, тенге				543729				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				266700				
		Всего				**4711691**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4711691**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**11260942**
Налог (2 %)	225219
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11486161**
Итого с условной скидкой	10441965
НДС (12 %)	1253036
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11695000**

Генподрядчик:
ТОО «Строй Тех IC»
Директор

Есенов М.Ж.

Субподрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор

Байгереев А.Е.