Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на
Ремонт соединительной автодороги №17
за Август 2015г

Контракт № AP/D/14/0930
Заявка №CoN 15/C/03005

	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	1. Основные объемы работ по дороге									
1	Top soil removal/Снятие гумусного слоя	m^3	t.1.i.1	992,00	101,84	101 025,28	992,00	101 025,28		
2	Демонтаж знаков	шт	t.1.i.164	6,00	1 350,18	8 101,08	6,00	8 101,08		
3	Demolition of existing roads including transportation of materials on the distanse up to 8 km./Демонтаж существующих дорог включая транспортировку материалов на дистанцию до 8 км.	m^3	t.1.i.44	660,00	656,79	433 481,40	660,00	433 481,40		
4	Filling /Back filling (Embankment) mechanical/Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	m^3	t.1.i.3	660,00	60,64	40 022,40	660,00	40 022,40		
5	Demolition of existing roads including transportation of materials on the distanse up to 8 km./Демонтаж существующих дорог включая транспортировку материалов на дистанцию до 8 км.	m^3	t.1.i.44	1 800,80	656,79	1 182 747,43	1 800,80	1 182 747,43		
6	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2	t.1.i.45	7 845,00	80,94	634 974,30	7 845,00	634 974,30		
7	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out/Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	m^2	t.1.i.2	7 845,00	36,61	287 205,45	7 845,00	287 205,45		
8	Filling up road bed and site to design elevation/Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m^3	t.1.i.40	184,20	803,24	147 956,81	184,20	147 956,81		
	Total I:					**2 835 514,15**		**2 835 514,15**		**0,0000**
	2.Дорожная одежда									
1	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m^3	t.1.i.61	1 014,00	4 333,14	4 393 803,96	1 014,00	4 393 803,96		
2	Transportation of material including loading and offloading up to a distance of 8 Km./Транспортировка материалов на расстояние до 8 км, включая разгрузку/погрузку вручную	m^3	t.1.i.30	660,00	522,90	345 114,00	660,00	345 114,00		
4	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм	m^3	t.1.i.9	1 186,16	5 793,69	6 872 243,33	1 186,16	6 872 243,33		

5	Lie down of crush stone 05/20 mm./Укладка щебня 05/20 мм.	m^3	t.1.i.8	117,68	7 252,90	853 521,27	117,68	853 521,27		
6	Bitumen spraying/Распыление битумом	m^2	t.1.i.62	3 645,00	196,81	717 372,45	3 645,00	717 372,45		
7	Laying asphalt-concrete middle coarse-grained mixture (binder) 6 cm./Укладка среднезернистого асфальтобетона (вяжущий материал) 6 см.	m^2	t.1.i.11	3 645,00	2 783,88	10 147 242,60	3 645,00	10 147 242,60		
8	Application of liquid bitumen on road bed/Подгрунтовка основания жидким битумом	m^2	t.1.i.10	3 645,00	133,87	487 956,15	3 645,00	487 956,15		
9	Laying asphalt-concrete coarse mixture 4 cm./Укладка мелкозернистого асфальтобетона 4 см.(5/4=1,25 1,25*3645=4556,25)	m^2	t.1.i.12	4 556,25	1 965,76	8 956 494,00	4 556,25	8 956 494,00		
	Total II:					**32 773 747,76**		**32 773 747,76**		**0,00**
	3.Устройство обочин									
1	Filling up road bed and site to design elevation/Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m^3	t.1.i.40	247,10	803,24	198 480,60			247,10	198 480,60
2	Laying gravel - crush stone mixture /Укладка гравийно-щебеночной смеси	m^2	t.1.i.7	1 061,00	1 445,71	1 533 898,31			1 061,00	1 533 898,31
	Total III:					**1 732 378,91**		**0,00**		**1 732 378,91**
	4.Рекультивация									
1	Technical recultivation./Техническая рекультивация	m^2	t.1.i.21	6 599,00	42,33	279 335,67			6 599,00	279 335,67
2	Biological recultivation/Биологическая рекультивация	m^2	t.1.i.22	6 599,00	171,31	1 130 474,69			6 599,00	1 130 474,69
	Total IV:					**1 409 810,36**		**0,00**		**1 409 810,36**
	5. Обустройства дороги									
1	Traffic sign /Дорожные знаки	Each	t.1.i.24	28,00	4 415,52	123 634,56			28,00	123 634,56
2	Signal pole/Сигнальные столбики	Each	t.1.i.25	130,00	1 809,00	235 170,00			130,00	235 170,00
3	Guard-rails/Дорожные столбы	kg	t.1.i.26	309,80	615,58	190 706,68			309,80	190 706,68
4	Road stripe marking including special paint / Разметка дороги, включая специальную краску	П.м	t.1.i.23	3 952,40	118,17	467 055,11			3 952,40	467 055,11
5	Laying gravel - crush stone mixture/Укладка гравийно-щебеночной смеси	m^2	t.1.i.7	103,63	1 445,71	149 818,93			103,63	149 818,93
	Total V:					**1 166 385,28**		**0,00**		**1 166 385,28**
	Total= I-VII					**39 917 836,47**		**35 609 261,91**		**4 308 574,56**

Customer

Contractor
Подрядчик:
И.О. Директора ТОО "Елжас"