Утвержден
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

«26» апреля 2018год

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолЭнергоКурылыс», ЮКО г.Шымкент, Аль-Фарабиский район ул.Г.Орманова, здание 15/2;**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Турданов Т.Т.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Капитальный ремонт здания сельского клуба "Енбекши" в с. ЮКО, Казыгуртский район, с\о К.Абдалиев, село Енбекши»;**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГККП " Дворец культуры Казыгуртского района" ЮКО Казыгуртский район, село Казыгурт, Конаев 92. в лице Турабеков К.А.;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) _____;

наименование организации, № лицензии и дата получения

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-проект-инвентаризация», в лице директора Акшабаева М.Л г.Шымкент ЮКО ул.А.Сасбухаева дом38,кв15, №14/2 2016год;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом **Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЮКО №19-0060/17 от 15.03.2017год.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица	По проекту	Фактически

и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	до реконструкции	Комплекса или очереди	после реконструкции	Комплекса или очереди
Общая площадь здания	м2	272,44		272,44	
Полезная площадь	м2	232,31		232,31	
Площадь застройки	м2				
Строительный объем здания	м3	959		959	
Площадь участка	га				
Этажность	этаж	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	272,44	272,44
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	959	959
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **1)демонтаж существующего покрытия кровли из асбестоцементных волнистых листов с несущими деревянными конструкциями; 2) устройство кровли из металлочерепицы по новым деревянным несущим конструкциям; 3) усиление несущих кирпичных стен торкрет-штукатуркой с двух сторон по сетке с устройством антисейсмопояса из двух уголков; 4) частичная замено балок покрытия; 5) демонтаж существующего парапета; 6) устройство кирпичного парапета продухами; 7) демонтаж утеплителя из керемзитного гравия; 8) устройство утеплителя из мин. Ваты у-125кг/м3 толщ. 120мм; 9) наружная отделка: отбивка штукатурки с наружных стен, утепление стен утеплителем-пенополистерол; улучшенная штукатурка по сетке, декоративная отделка «Аспол» с последующей поливинилацетатной окраской с добавлением пигментов; 10) цоколь- отбивка штукатурки, улучшенная штукатурка на цветном цементе; устройство бетонной отмоски толщ.150мм; 11) внутренная отделка: отбивка штукатурки со стен, улучшенная штукатурка, шпаклевка «Алинекс» с последующей водоэмульсионный окраской; замена подшивного потолка из гипсокартона, затирка, шпаклевка «Алинекс», водаэмульсионная окраска; 12) демонтаж существующей и устройство новой сцены; 13) замена внутренних деревянных дверных блоков на ПВХ; 14) замена наружных металических и деревянных дверных блоков; 15) Замена оконных блоков на ПВХ; 16) Частичная замена металических решеток оконных проемов; 17) устройство продухов в парапете; 18) замена покрытий полов согласно назначений помещений; 19) устройство бетонного покрытия толщ.150мм по существующему бетонному основанию; 20) замена покрытия навеса из профнастила на металлочерепицу с обрешеткой; 21) устройство системы отопления; 22) замена сетей электроснабжения; 23) устройство пожарной сигнализации.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **26 февраль 2018 года**;
месяц, год

окончание работ **26 апрель 2018 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 2;

фактически **месяц 2**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов **Да**;

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолЭнергоҚұрылыс»** считает объект «**Капитальный ремонт здания сельского клуба "Енбекши" в с. ЮКО, Казыгуртский район, с\о К.Абдалиев, село Енбекши»**;готовым к приемке в эксплуатацию;

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолЭнергоҚұрылыс» директор – Турданова Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы Шымкент қаласы Шымкент шаһарлық сотының СЕРІКТЕСТІГІ ЖолЭнергоҚұрылыс ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Шымкент Республика Казахстан