Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019года № 178

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Orda Building Company"

Договор № 58 от 06.03.2025 года

Наименование объекта: "Улучшение дорожного покрытия и пешеходных дорожек в мкр. Нуртас, Каратауского района города Шымкент"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	из графы 1							Налог на добавленную стоимость в отчётном месяце	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу		дополнительные затраты			
				С начала года	по монтажу оборудования в отчётном месяце	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Улучшение дорожного покрытия и пешеходных дорожек в мкр. Нуртас, Каратауского района города Шымкент	35 000 000	8 928 571	12 149 501					1 071 429	10 000 000
Всего по стройке	35 000 000	8 928 571						1 071 429	10 000 000

ЗАКАЗЧИК :

ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"

Заместитель акима _____ **Кожыков Н.Б.**

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Orda Building Company"

Директор _____ **Ерметов Ұ.А.**

Форма 4

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"

Технадзор : ТОО "Expert M"

Подрядчик : ТОО "Orda Building Company"

Договор : № 58 от 06.03.2025 года.

Наименование обьекта: "Улучшение дорожного покрытия и пешеходных дорожек в мкр. Нуртас, Каратауского района города Шымкент"

АКТ № 3

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1. Тротуар					**12149501**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7 428 786
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 635 742*
		машины и механизмы	тенге			259 459
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*75 920*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 461 257
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 626		
1	**6201-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей,однослойных,толщина 12 см**	**$м^2$**	**220,232**	**954**	**210 101**
1.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,5313758	20 283	10 778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5313758*	*3 936*	*2 092*
1.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,3559244	11 265	15 274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3559244*	*2 755*	*3 736*
1.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,1191015	16 692	1 988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1191015*	*3 936*	*469*
1.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,327529	12 016	3 936
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,327529*	*2 755*	*902*
1.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	32,814568	2 803	91 979
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,312436	36	83

2	**6201-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия**	**м**	**2 200**	**4 176**	**9 187 200**
2.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	70,4	17 500	1 232 000
2.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,32	17 605	23 239
2.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	3,74	91 115	340 770
2.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	22	861	18 942
3	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**2 200**	**1 251**	**2 752 200**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12 149 501**
		Сметная прибыль - 5%	**5%**			**607 475**
		ИТОГО со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами				**12 756 976**
		ИТОГО с понижающий коэффицент к договорной цене. К=0,69989714	**0,69989714**			**8 928 571**
		НДС - 12 %	**12%**			**1 071 429**
		Итого с НДС				**10 000 000**

ПРИНЯЛ :

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"

Заместитель акима _____ **Кожыков Н.Б.**

Начальник отдела _____ **Жантелиев Пайз**

Главный специалист _____ **Рысбек Нурсултан**

Специалист _____ **Алип Еламан**

Инженер эксперт ТОО "Expert M" _____ **Бухарбаев Аскар**

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Orda Building Company"

Директор _____ **Ермегов Х.А.**