Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ФИЛИАЛА ОМЦ В Г.БАЙКОНУР.КОТЕЛЬНАЯ НА 2 КОТЛА
Договор: № 57 от 11.05.2018 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№57	11.05.2018г.				
		Дополнительное соглашение					
		1					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	22 080 629,45	19714847,22						2365781,23	
За отчетный период	**14631831,45**	**13064135,22**						**1 567 696,23**	**14631831,45**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

_____ **Жанабаев Е.М.**

Координатор:
Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства

_____ **Алпысбаев Е.**

Подрядчик:
директор ТОО «Жылу-XX1»

_____ **Бижанов К**

Технический надзор:
директор ТОО «Каймар Инжиниринг»

_____ **Нурмаханов А. Ж.**

Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ФИЛИАЛА ОМЦ В Г.БАЙКОНУР.КОТЕЛЬНАЯ НА 2 КОТЛА
Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Договору: № 57 от 11.05.2018 г.

АКТ ВЫПОЛНЫХ РАБОТ №2
за июль месяц 2018 г.
Локальная смета №06-02

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Теплоснабжение					
		Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		207,5053	86,69	17988,54
		Накладные расходы	%	--		20,56	4265,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	1780,35
		Сметная стоимость:				115,83	24034,66
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		15,6187	1635,89	25550,38
		Накладные расходы	%	--		1077,16	16823,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,04	3389,94
		Сметная стонмость:				2930,09	45764,17
3	Е11-010104-0405 11-010104-	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		124,1430	13,48	1673,46

		Накладные расходы	%	--		3,17	393,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	165,38
		Сметная стоимость:				17,98	2232,69
4	Е11-010205-0502 11-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		41,3810	637,36	26374,59
		Накладные расходы	%	--		419,67	17366,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	3499,29
		Сметная стоимость:				1141,60	47240,45
5	Е11-010201-0501 11-010201	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		124,1430	117,21	14550,69
		Накладные расходы	%	--		59,52	7389,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	1755,21
		Сметная стоимость:				190,87	23695,32
6	Е11-240101-0105 11-240101-0105 РСНБ	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода		0,1680	890264,72	149564,47
		Накладные расходы	%	--		407435,68	68449,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103816,03	17441,09
		Сметная стоимость:				1401516,43	235454,76
7	С123-010201-0209 23	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 87243521736 22357 87243242974 41325	м		168,0000	2964,53	498041,04
		Накладные расходы	%	--		125,70	21116,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,22	41532,64
		Сметная стоимость:				3337,44	560690,62
8	Е11-240101-0102 11-240101-	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода		0,8400	619206,83	520133,74
		Накладные расходы	%	--		296727,59	249251,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73274,75	61550,79
		Сметная стоимость:				989209,17	830935,70

9	С123-010103-0207 23-010103	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м		84,0000	2540,55	213406,20
		Накладные расходы	%	--		107,72	9048,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,86	17796,37
		Сметная стоимость:				2860,13	240250,99
10	Е11-240101-0101 11-240101-0101 РСНБ	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода		0,8400	610435,47	512765,79
		Накладные расходы	%	--		292820,05	245968,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72260,44	60698,77
		Сметная стоимость:				975515,97	819433,41
11	С123-010103-0206 23-010103-0206 РСНБ	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		84,0000	1758,64	147725,76
		Накладные расходы	%	--		74,57	6263,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,66	12319,15
		Сметная стоимость:				1979,86	166308,48
12	С123-010103-0205 23-010103-0205 РСНБ	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		2,0080	1383,85	2778,77
		Накладные расходы	%	--		58,68	117,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,40	231,73
		Сметная стоимость:				1557,93	3128,32
13	Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ	Трубопроводы стальные диаметром 40 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0020	768011,68	1536,02
		Накладные расходы	%	--		139159,45	278,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72573,69	145,15
		Сметная стоимость:				979744,82	1959,49

14	С123-010103-0203 23-010103-0203 РСНБ	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		2,0080	614,00	1232,91
		Накладные расходы	%	--		26,03	52,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,20	102,81
		Сметная стоимость:				691,24	1388,00
15	Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ	Трубопроводы стальные диаметром 25 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопрово д		0,0020	768011,68	1536,02
		Накладные расходы	%	--		139159,45	278,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72573,69	145,15
		Сметная стоимость:				979744,82	1959,49
16	Е11-220301-0101 11-220301	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопрово да		0,0150	276400,63	4146,01
		Накладные расходы	%	--		167539,07	2513,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35515,18	532,73
		Сметная стоимость:				479454,87	7191,82
17	С123-010103-0206 23-010103-0206 РСНБ	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		15,0600	1758,64	26485,12
		Накладные расходы	%	--		74,57	1122,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,66	2208,65
		Сметная стоимость:				1979,86	29816,73
18	Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопрово да		0,0150	768011,68	11520,18
		Накладные расходы	%	--		139159,45	2087,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72573,69	1088,61
		Сметная стоимость:				979744,82	14696,17

19	Е11-220301-0103 11-220301	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0050	322359,71	1611,80
		Накладные расходы	%	--		185728,15	928,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40647,03	203,24
		Сметная стоимость:				548734,88	2743,67
20	С123-010103-0210 23	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м		5,0200	4378,41	21979,62
		Накладные расходы	%	--		185,64	931,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		365,12	1832,92
		Сметная стоимость:				4929,18	24744,48
21	Е11-220601-0303 11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0050	1292764,65	6463,82
		Накладные расходы	%	--		162509,50	812,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116421,93	582,11
		Сметная стоимость:				1571696,07	7858,48
22	Е11-240105-0105 11-240105	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм. Установка	компенсатор		2,0000	9495,95	18991,91
		Накладные расходы	%	--		4080,51	8161,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1086,12	2172,23
		Сметная стоимость:				14662,58	29325,17
23	С123-010201-0209 23-010201	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		23,0600	2964,53	68362,06
		Накладные расходы	%	--		125,70	2898,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,22	5700,85
		Сметная стоимость:				3337,44	76961,46
24	Е11-240105-0102 11-240105	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	компенсатор		1,0000	3632,40	3632,40
		Накладные расходы	%	--		2120,06	2120,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,20	460,20
		Сметная стоимость:				6212,65	6212,65

25	С123-010103-0207 23-010103	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м		10,3600	2540,55	26320,10
		Накладные расходы	%	--		107,72	1115,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,86	2194,89
		Сметная стоимость:				2860,13	29630,96
26	Е11-240105-0101 11	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсат ор		1,0000	3249,00	3249,00
		Накладные расходы	%	--		1921,97	1921,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		413,68	413,68
		Сметная стоимость:				5584,65	5584,65
27	С123-010103-0206 23-010103	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		9,7600	1758,64	17164,33
		Накладные расходы	%	--		74,57	727,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,66	1431,37
		Сметная стоимость:				1979,86	19323,46
28	Е11-070601-0103 11-070601	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкц ий		35,5300	8448,49	300174,97
		Накладные расходы	%	--		2319,52	82412,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		861,44	30607,01
		Сметная стоимость:				11629,46	413194,57
29	С121-040303-0146 21-040303	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3		17,2800	61819,68	1068244,07
		Накладные расходы	%	--		2621,15	45293,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5155,27	89083,01
		Сметная стоимость:				69596,10	1202620,63
30	С121-040303-0145 21-040303	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		1,6800	64829,70	108913,90
		Накладные расходы	%	--		2748,78	4617,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5406,28	9082,55
		Сметная стоимость:				72984,76	122614,39

31	С121-040302-0246 21-040302-0246 РСНБ	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3		13,5000	55148,88	744509,88
		Накладные расходы	%	--		2338,31	31567,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4598,98	62086,17
		Сметная стоимость:				62086,17	838163,27
32	С121-040302-0245 21-040302	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		1,8000	58361,88	105051,38
		Накладные расходы	%	--		2474,54	4454,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4866,91	8760,45
		Сметная стоимость:				65703,34	118266,01
33	С121-040302-0247 21-040302-0247 РСНБ	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3		1,1000	53843,28	59227,61
		Накладные расходы	%	--		2282,96	2511,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4490,10	4939,11
		Сметная стоимость:				60616,33	66677,97
34	С121-041201	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 из тяжелого бетона класса В22,5	м3		0,1700	53794,84	9145,12
		Накладные расходы	%	--		2280,90	387,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4486,06	762,63
		Сметная стоимость:				60561,80	10295,51
35	Е11-060401-0101 11	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		0,9400	23464,82	22056,93
		Накладные расходы	%	--		2257,53	2122,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2057,79	1934,32
		Сметная стоимость:				27780,13	26113,33
36	Е11-070601-0103 11-070601-	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкц ий		1,2600	8448,49	10645,10
		Накладные расходы	%	--		2319,52	2922,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		861,44	1085,42
		Сметная стоимость:				11629,46	14653,11

37	С121-040302-0245 21-040302-0245 РСНБ	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		0,5400	58361,88	31515,42
		Накладные расходы	%	--		2474,54	1336,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4866,91	2628,13
		Сметная стоимость:				65703,34	35479,80
38	Е11-060101-0115 11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		0,7200	22081,68	15898,81
		Накладные расходы	%	--		1722,13	1239,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1904,30	1371,10
		Сметная стоимость:				25708,11	18509,84
39	С121-050309-0301 21	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0008	292187,71	245,44
		Накладные расходы	%	--		12388,76	10,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24366,12	20,47
		Сметная стоимость:				328942,59	276,31
40	С121-050301-3001 21	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0057	201002,41	1139,68
		Накладные расходы	%	--		8522,50	48,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16761,99	95,04
		Сметная стоимость:				226286,91	1283,05
41	С121-050301-3202 21-050301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0561	191348,83	10728,93
		Накладные расходы	%	--		8113,19	454,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15956,96	894,71
		Сметная стоимость:				215418,98	12078,54
42	Е11-060101-0115 11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		0,2100	22081,68	4637,15
		Накладные расходы	%	--		1722,13	361,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1904,30	399,90
		Сметная стоимость:				25708,11	5398,70

43	С121-050309-0301 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0005	292187,71	143,17
		Накладные расходы	%	--		12388,76	6,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24366,12	11,94
		Сметная стоимость:				328942,59	161,18
44	С121-050301-3001 21-050301	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0031	201002,41	617,08
		Накладные расходы	%	--		8522,50	26,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16761,99	51,46
		Сметная стоимость:				226286,91	694,70
45	С121-050301-3202 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0304	191348,83	5820,83
		Накладные расходы	%	--		8113,19	246,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15956,96	485,41
		Сметная стоимость:				215418,98	6553,05
46	Е11-070601-0103 11-070601-0103	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкц ий		9,3400	8448,49	78908,93
		Накладные расходы	%	--		2319,52	21664,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		861,44	8045,86
		Сметная стоимость:				11629,46	108619,12
47	С121-040302-0245 21-040302-0245 РСНБ	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		3,0600	58361,88	178587,35
		Накладные расходы	%	--		2474,54	7572,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4866,91	14892,76
		Сметная стоимость:				65703,34	201052,21

48	С121-040302-0247 21-040302-0247 РСНБ	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3		4,4000	53843,28	236910,43
		Накладные расходы	%	--		2282,96	10045,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4490,10	19756,43
		Сметная стоимость:				60616,33	266711,87
49	С121-040303-0145 21-040303-0145 РСНБ	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		1,2000	64829,70	77795,64
		Накладные расходы	%	--		2748,78	3298,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5406,28	6487,53
		Сметная стоимость:				72984,76	87581,71
50	С121-041201-1803 21	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 из тяжелого бетона класса В22,5	м3		0,6800	53794,84	36580,49
		Накладные расходы	%	--		2280,90	1551,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4486,06	3050,52
		Сметная стоимость:				60561,80	41182,02
51	Е11-060401-0101 11	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		3,7600	23464,82	88227,71
		Накладные расходы	%	--		2257,53	8488,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2057,79	7737,28
		Сметная стоимость:				27780,13	104453,31
52	Е11-460401-0104 11	Стены кирпичные. Разборка	м3		0,2300	7604,85	1749,12
		Накладные расходы	%	--		3692,23	849,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		903,77	207,87
		Сметная стоимость:				12200,84	2806,19
53	Е11-150207-0101 11-150207	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2		1,8700	11360,92	21244,93
		Накладные расходы	%	--		1007,16	1883,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		989,45	1850,27
		Сметная стоимость:				13357,53	24978,59

54	Е11-460101-0402 11-460101	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т		0,1314	185470,42	24366,75
		Накладные расходы	%	--		91359,21	12002,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22146,37	2909,55
		Сметная стоимость:				298976,00	39278,90
55	Е11-010101-0402 11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта		142,0000	87,71	12454,25
		Накладные расходы	%	--		25,22	3581,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	1282,88
		Сметная стоимость:				121,96	17318,86
56	Е11-010205-0302 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиМОКРЫЙ	м3 грунта		11,0000	1277,40	14051,45
		Накладные расходы	%	--		841,12	9252,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,48	1864,30
		Сметная стоимость:				2288,00	25168,05
57	Е11-010104-0402 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		69,0000	21,91	1511,96
		Накладные расходы	%	--		5,67	390,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	152,23
		Сметная стоимость:				29,78	2055,11
58	Е11-010205-0502 11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		29,0000	637,36	18483,44
		Накладные расходы	%	--		419,67	12170,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	2452,32
		Сметная стоимость:				1141,60	33106,33
59	Е11-010201-0501 11-010201	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		69,0000	117,21	8087,43
		Накладные расходы	%	--		59,52	4107,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	975,56
		Сметная стоимость:				190,87	13170,11

60	E11-010205-1201 11	Траншеи. Водоотлив	м3		29,0000	980,95	28447,59
		Накладные расходы	%	--		396,37	11494,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,19	3195,39
		Сметная стоимость:				1487,51	43137,83
61	E11-010102-0402 11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		55,0000	151,22	8316,83
		Накладные расходы	%	--		45,21	2486,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,71	864,28
		Сметная стоимость:				212,14	11667,80
62	C341-020202-1010 41	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		107,2500	36,61	3926,42
		Накладные расходы	%	--		1,55	166,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	327,43
		Сметная стоимость:				41,22	4420,34
63	E11-070601-0202 11	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкц ии		12,2900	27683,37	340228,60
		Накладные расходы	%	--		5204,10	63958,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2631,00	32334,96
		Сметная стоимость:				35518,46	436521,91
64	E11-060101-0101 11	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,8000	20690,51	16552,41
		Накладные расходы	%	--		1411,29	1129,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1768,14	1414,52
		Сметная стоимость:				23869,95	19095,96
65	E11-110101-1101 11	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		5,5000	624,38	3434,08
		Накладные расходы	%	--		186,87	1027,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,90	356,95
		Сметная стоимость:				876,15	4818,82
66	E11-080101-0303 11-080101	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхност и		25,0000	1916,71	47917,68
		Накладные расходы	%	--		162,43	4060,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,33	4158,27
		Сметная стоимость:				2245,47	56136,67

67	Е11-060101-0115 11-060101	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		1,5000	22081,68	33122,53
		Накладные расходы	%	--		1722,13	2583,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1904,30	2856,46
		Сметная стоимость:				25708,11	38562,17
68	С121-050301-3202 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2500	191348,83	47829,55
		Накладные расходы	%	--		8113,19	2027,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15956,96	3988,60
		Сметная стоимость:				215418,98	53846,13
69	Е11-060101-0101 11-060101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,6500	20690,51	13448,83
		Накладные расходы	%	--		1411,29	917,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1768,14	1149,29
		Сметная стоимость:				23869,95	15515,47
70	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3		1,3100	39133,86	51265,36
		Накладные расходы	%	--		1659,28	2173,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3263,45	4275,12
		Сметная стоимость:				44056,59	57714,13
71	Е11-150208-0101 11	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2		26,2000	1146,87	30048,07
		Накладные расходы	%	--		401,70	10524,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,89	3245,81
		Сметная стоимость:				1672,46	43818,43
72	Е11-080101-0307 11-080101	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност и		26,5000	726,68	19257,14
		Накладные расходы	%	--		123,63	3276,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,03	1802,68
		Сметная стоимость:				918,34	24336,14
73	Е11-060401-0101 11	Стены подпорные стены бетонные. Устройство	м3		3,2000	21695,42	69425,36

		Накладные расходы	%	--		2182,51	6984,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1910,23	6112,75
		Сметная стоимость:				25788,17	82522,13
74	С123-030101-0304 23	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		2,0000	15691,41	31382,82
		Накладные расходы	%	--		665,32	1330,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,54	2617,08
		Сметная стоимость:				17665,26	35330,53
75	С121-040301-0101 21-040301	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.		2,0000	2314,62	4629,24
		Накладные расходы	%	--		98,14	196,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,02	386,04
		Сметная стоимость:				2605,78	5211,56
76	Е11-070406-0301 11	Колонны, балки и щиты перекрытий распределительных устройств. Монтаж	м3 сборных конструкц ий		0,3800	7824,87	2973,45
		Накладные расходы	%	--		2076,84	789,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		792,14	301,01
		Сметная стоимость:				10693,84	4063,66
77	С121-041201-1803 21	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 из тяжелого бетона класса В22,5	м3		0,3800	53794,84	20442,04
		Накладные расходы	%	--		2280,90	866,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4486,06	1704,70
		Сметная стоимость:				60561,80	23013,48
78	Е11-070503-0110 11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкц ий		2,0000	301,08	602,16
		Накладные расходы	%	--		107,95	215,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,72	65,44
		Сметная стоимость:				441,75	883,50
79	С121-040105	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		0,1580	66208,64	10460,97
		Накладные расходы	%	--		2807,25	443,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5521,27	872,36
		Сметная стоимость:				74537,16	11776,87

80	С121-130814	Скобы ходовые	шт.		14,0000	565,08	7911,12
		Накладные расходы	%	--		23,96	335,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,12	659,72
		Сметная стоимость:				636,16	8906,28
81	Е11-060101-0115 11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		0,4000	22081,68	8832,67
		Накладные расходы	%	--		1722,13	688,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1904,30	761,72
		Сметная стоимость:				25708,11	10283,25
82	С121-050301-3001 21-050301	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0640	201002,41	12864,15
		Накладные расходы	%	--		8522,50	545,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16761,99	1072,77
		Сметная стоимость:				226286,91	14482,36
83	Е11-110101-0209 11	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		10,0800	22725,08	229068,77
		Накладные расходы	%	--		2596,32	26170,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2025,71	20419,18
		Сметная стоимость:				27347,11	275658,87
84	Е11-110101-1101 11	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		100,8000	624,38	62937,40
		Накладные расходы	%	--		186,87	18836,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,90	6541,92
		Сметная стоимость:				876,15	88315,90
85	Е11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		10,4000	8844,24	91980,12
		Накладные расходы	%	--		2269,65	23604,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		889,11	9246,76
		Сметная стоимость:				12003,00	124831,20
86	Е11-130501-0305 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2		19,2000	2356,74	45249,43
		Накладные расходы	%	--		425,68	8173,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,59	4273,80
		Сметная стоимость:				3005,02	57696,30

87	Е11-070516-0101 11	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва		33,6000	121,24	4073,70
		Накладные расходы	%	--		37,69	1266,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,71	427,21
		Сметная стоимость:				171,65	5767,34
88	Е11-070104-0101 11-070104-0101	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт. сборных конструкц ий		3,0000	2017,20	6051,61
		Накладные расходы	%	--		942,41	2827,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,77	710,31
		Сметная стоимость:				3196,39	9589,17
89	С121-040106-9901 21	Балки железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3		0,5700	62357,19	35543,60
		Накладные расходы	%	--		2643,94	1507,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5200,09	2964,05
		Сметная стоимость:				70201,23	40014,70
90	С121-060510	Опоры скользящие	т		0,1508	242181,31	36530,63
		Накладные расходы	%	--		10268,49	1548,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20195,98	3046,36
		Сметная стоимость:				272645,78	41125,89
91	С121-060510	Опоры неподвижные	т		0,0099	242181,31	2397,60
		Накладные расходы	%	--		10268,49	101,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20195,98	199,94
		Сметная стоимость:				272645,78	2699,19
92	Е11-090603-0101 11	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкц ий		1,1450	77288,20	88494,99
		Накладные расходы	%	--		27499,77	31487,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8383,04	9598,58
		Сметная стоимость:				113171,01	129580,81

93	С121-040305	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.		62,0000	567,15	35163,30
		Накладные расходы	%	--		24,05	1490,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,30	2932,34
		Сметная стоимость:				638,49	39586,56
94	С121-040305-0102 21-040305	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.		42,0000	692,21	29072,82
		Накладные расходы	%	--		29,35	1232,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,72	2424,44
		Сметная стоимость:				779,28	32729,95
95	Е11-220601-0304 11-220601-0304	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,1911	1563636,01	298748,30
		Накладные расходы	%	--		186077,38	35551,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139977,07	26744,02
		Сметная стоимость:				1889690,46	361044,26
96	Е11-220601-0302 11-220601-0302 РСНБ	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0944	961067,89	90686,37
		Накладные расходы	%	--		147884,90	13954,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88716,22	8371,26
		Сметная стоимость:				1197669,01	113012,05
97	Е11-220601-0301 11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0938	768011,68	72008,78
		Накладные расходы	%	--		139159,45	13047,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72573,69	6804,51
		Сметная стоимость:				979744,82	91860,87
98	Е11-130301-0406 11-130301	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		296,0000	63,46	18782,79
		Накладные расходы	%	--		18,05	5343,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	1930,13
		Сметная стоимость:				88,03	26056,76

99	Е11-260101-0301 11-260101	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции		9,0000	28349,18	255142,64
		Накладные расходы	%	--		9960,68	89646,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3064,79	27583,10
		Сметная стоимость:				41374,65	372371,81
100	С121-110205-9902 21-110205	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3		9,0000	32734,86	294613,74
		Накладные расходы	%	--		1387,96	12491,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2729,83	24568,43
		Сметная стоимость:				36852,64	331673,79
101	Е11-260301-0701 11	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2		263,0000	382,55	100611,13
		Накладные расходы	%	--		155,43	40876,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,04	11319,04
		Сметная стоимость:				581,02	152807,09
102	С121-100406-0301 21	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		0,3025	314117,80	95004,93
		Накладные расходы	%	--		13318,59	4028,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26194,91	7922,65
		Сметная стоимость:				353631,31	106955,79
103	Е11-060401-0101 11	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		0,3200	23464,82	7508,74
		Накладные расходы	%	--		2257,53	722,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2057,79	658,49
		Сметная стоимость:				27780,13	8889,64
104	Е11-220301-0102 11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0040	289817,02	1159,27
		Накладные расходы	%	--		171310,12	685,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36890,17	147,56
		Сметная стоимость:				498017,32	1992,07
105	С123-010103-0208 23-010103	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м		4,1600	3005,43	12502,59

		Накладные расходы	%	--		127,43	530,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,63	1042,62
		Сметная стоимость:				3383,49	14075,31
106	Е11-130701-0101 11	Штуцера. Уплотнение шнуровым асбестом на замазке Арзамит-5	шт.		4,0000	4538,16	18152,65
		Накладные расходы	%	--		1139,82	4559,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		454,24	1816,95
		Сметная стоимость:				6132,22	24528,89
107	Е11-460303-0105 11	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки		0,0380	81320,25	3090,17
		Накладные расходы	%	--		31343,67	1191,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9013,11	342,50
		Сметная стоимость:				121677,03	4623,73
108	Е11-061401-0203 11	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва		4,2400	1225,66	5196,82
		Накладные расходы	%	--		142,78	605,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,48	464,18
		Сметная стоимость:				1477,92	6266,40
109	Е11-150403-1003 11	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,5600	382,83	214,38
		Накладные расходы	%	--		177,06	99,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,79	25,08
		Сметная стоимость:				604,68	338,62
110	Е11-070107-0103 11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т		0,0019	415621,20	797,99
		Накладные расходы	%	--		42455,03	81,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36646,10	70,36
		Сметная стоимость:				494722,32	949,87
111	Е11-010101-0401 11-010101	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3		198,0000	67,94	13451,84
		Накладные расходы	%	--		19,54	3868,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,00	1385,65
		Сметная стоимость:				94,48	18706,21

112	Е11-010205-0101 11-010205	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3		15,0000	901,61	13524,19
		Накладные расходы	%	--		593,67	8905,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,62	1794,34
		Сметная стоимость:				1614,91	24223,65
113	Е11-060101-0101 11	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,3000	20690,51	6207,15
		Накладные расходы	%	--		1411,29	423,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1768,14	530,44
		Сметная стоимость:				23869,95	7160,98
114	Е11-110101-1903 11	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2		3,0000	1522,38	4567,15
		Накладные расходы	%	--		141,21	423,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,09	399,26
		Сметная стоимость:				1796,68	5390,05
115	Е11-230601-0104 11-230601	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3		2,9600	40420,76	119645,46
		Накладные расходы	%	--		11406,94	33764,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4146,22	12272,80
		Сметная стоимость:				55973,92	165682,81
116	Е11-460303-0102 11	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3		0,1000	64603,98	6460,40
		Накладные расходы	%	--		19302,68	1930,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6712,53	671,25
		Сметная стоимость:				90619,19	9061,92
117	Е11-080101-0305 11-080101	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2		27,5000	1869,65	51415,28
		Накладные расходы	%	--		284,66	7828,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,34	4739,48
		Сметная стоимость:				2326,65	63982,93
118	Е11-010205-0501 11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3		213,0000	580,31	123606,50
		Накладные расходы	%	--		382,11	81389,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,99	16399,70
		Сметная стоимость:				1039,42	221395,93

119	Е11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3		1,0000	2011,39	2011,39
		Накладные расходы	%	--		1323,74	1323,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,81	266,81
		Сметная стоимость:				3601,94	3601,94
120	С121-040301-0201 21	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.		1,0000	5323,51	5323,51
		Накладные расходы	%	--		225,72	225,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	443,94
		Сметная стоимость:				5993,16	5993,16
121	С121-040301-0101 21	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.		1,0000	2314,62	2314,62
		Накладные расходы	%	--		98,14	98,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,02	193,02
		Сметная стоимость:				2605,78	2605,78
122	С121-040301-0114 21	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.3	шт.		1,0000	9446,09	9446,09
		Накладные расходы	%	--		400,51	400,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		787,73	787,73
		Сметная стоимость:				10634,33	10634,33
123	С121-040301-0115 21	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.		2,0000	13786,11	27572,22
		Накладные расходы	%	--		584,53	1169,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1149,65	2299,30
		Сметная стоимость:				15520,29	31040,58
124	С121-040301	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.		3,0000	19169,65	57508,95
		Накладные расходы	%	--		812,79	2438,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1598,60	4795,79
		Сметная стоимость:				21581,04	64743,12
125	С121-040302-0102 21	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦП1-20, ПН15	шт.		1,0000	16234,40	16234,40
		Накладные расходы	%	--		688,34	688,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	1353,82
		Сметная стоимость:				18276,56	18276,56

126	С123-030101-0303 23	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплек		1,0000	10020,26	10020,26
		Накладные расходы	%	--		424,86	424,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,61	835,61
		Сметная стоимость:				11280,73	11280,73
127	Е11-240106-0103 11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект		1,0000	5658,35	5658,35
		Накладные расходы	%	--		2433,67	2433,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		647,36	647,36
		Сметная стоимость:				8739,38	8739,38
128	С123-041005-2208 23-041005-2208	Клапан-захлопка регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 225 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.		1,0000	201528,22	201528,22
		Накладные расходы	%	--		8544,80	8544,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16805,84	16805,84
		Сметная стоимость:				226878,86	226878,86
129	Е11-160601-0102 11	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2,0000	1525,43	3050,85
		Накладные расходы	%	--		798,22	1596,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,89	371,78
		Сметная стоимость:				2509,54	5019,08
130	С123-040601-1206 23	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.		2,0000	50103,84	100207,68
		Накладные расходы	%	--		2124,40	4248,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4178,26	8356,52
		Сметная стоимость:				56406,50	112813,00
131	Е11-160601-0101 11-160601	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт		2,0000	1507,75	3015,50
		Накладные расходы	%	--		792,26	1584,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,00	368,00
		Сметная стоимость:				2484,01	4968,02
132	С123-040601-1203 23	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		2,0000	25406,39	50812,78

		Накладные расходы	%	--		1077,23	2154,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2118,69	4237,38
		Сметная стоимость:				28602,31	57204,62
133	Е11-221201-0101 11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		8,0000	355,11	2840,85
		Накладные расходы	%	--		212,65	1701,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,42	363,36
		Сметная стоимость:				613,18	4905,42
134	С123-020103-0306 23	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.		4,0000	975,92	3903,68
		Накладные расходы	%	--		41,38	165,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,38	325,54
		Сметная стоимость:				1098,68	4394,73
135	С123-020103-0304 23	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.		4,0000	510,87	2043,48
		Накладные расходы	%	--		21,66	86,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,60	170,41
		Сметная стоимость:				575,13	2300,53
136	Е11-220801-0105 11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т		0,0806	605871,93	48833,28
		Накладные расходы	%	--		276826,11	22312,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70615,84	5691,64
		Сметная стоимость:				953313,89	76837,10
137	С123-020101-0140 23-020101-0140	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		1,0000	216,45	216,45
		Накладные расходы	%	--		9,18	9,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,05	18,05
		Сметная стоимость:				243,68	243,68
138	С123-020101-0120 23-020101-0120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		1,0000	157,78	157,78
		Накладные расходы	%	--		6,69	6,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,16	13,16
		Сметная стоимость:				177,63	177,63

139	С123-020101-0222 23-020101-0222	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		18,0000	1841,78	33152,04
		Накладные расходы	%	--		78,09	1405,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,59	2764,61
		Сметная стоимость:				2073,46	37322,30
140	С123-020101-0163 23-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		9,0000	417,76	3759,84
		Накладные расходы	%	--		17,71	159,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,84	313,54
		Сметная стоимость:				470,31	4232,80
141	С123-020101-0152 23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		9,0000	215,44	1938,96
		Накладные расходы	%	--		9,13	82,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,97	161,69
		Сметная стоимость:				242,54	2182,87
142	Е11-250128-0101 11-250128	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык		8,0000	17344,08	138752,62
		Накладные расходы	%	--		3935,17	31481,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1702,34	13618,72
		Сметная стоимость:				22981,59	183852,71
143	С123-020201	Тройник Ст 57-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.		4,0000	14887,39	59549,56
		Накладные расходы	%	--		631,23	2524,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1241,49	4965,96
		Сметная стоимость:				16760,10	67040,42
144	С123-020103-2806 23	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.		2,0000	975,62	1951,24
		Накладные расходы	%	--		41,37	82,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,36	162,72
		Сметная стоимость:				1098,35	2196,69

145	Е11-060101-0114 11	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3		1,0000	19489,48	19489,48
		Накладные расходы	%	--		1271,22	1271,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1660,86	1660,86
		Сметная стоимость:				22421,56	22421,56
146	Е11-060401-0101 11	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		4,6000	21695,42	99798,95
		Накладные расходы	%	--		2182,51	10039,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1910,23	8787,08
		Сметная стоимость:				25788,17	118625,56
147	Е11-090302-0301 11-090302	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т		0,0053	58697,51	311,10
		Накладные расходы	%	--		31691,27	167,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7231,10	38,32
		Сметная стоимость:				97619,89	517,39
148	С121-050201-0502 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0053	196448,84	1041,18
		Накладные расходы	%	--		8329,43	44,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16382,26	86,83
		Сметная стоимость:				221160,53	1172,15
149	Е11-090601-0103 11	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т		0,3720	74066,58	27552,77
		Накладные расходы	%	--		47625,68	17716,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9735,38	3621,56
		Сметная стоимость:				131427,64	48891,08
150	С121-100105-0101 21	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т		0,3720	143981,16	53560,99
		Накладные расходы	%	--		6104,80	2270,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12006,88	4466,56
		Сметная стоимость:				162092,84	60298,54

151	Е11-410101-0101 11	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2		9,6000	301,45	2893,89
		Накладные расходы	%	--		178,87	1717,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,43	368,88
		Сметная стоимость:				518,74	4979,92
152	Е11-130301-0410 11	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2		9,6000	53,10	509,78
		Накладные расходы	%	--		13,98	134,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,37	51,52
		Сметная стоимость:				72,45	695,52
153	С121-050301-3101 21	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0422	128637,30	5433,64
		Накладные расходы	%	--		5454,22	230,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10727,32	453,12
		Сметная стоимость:				144818,84	6117,15
154	С121-050301-3001 21	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0238	201002,41	4783,86
		Накладные расходы	%	--		8522,50	202,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16761,99	398,94
		Сметная стоимость:				226286,91	5385,63
155	Е12-180101-1210 12-180101-1210	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм	м2		15,0000	243,23	3648,49
		Накладные расходы	%	--		51,24	768,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,56	353,37
		Сметная стоимость:				318,03	4770,43
156	С341-020101-1010 41	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		3,6000	406,00	1461,60
		Накладные расходы	%	--		17,21	61,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,86	121,89
		Сметная стоимость:				457,07	1645,46
157	Е11-270401-0101 11	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3		0,6000	881,25	528,75
		Накладные расходы	%	--		185,78	111,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	51,22
		Сметная стоимость:				1152,40	691,44

158	С121-010401	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		0,6000	2707,52	1624,51
		Накладные расходы	%	--		114,80	68,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	135,47
		Сметная стоимость:				3048,10	1828,86
159	Е11-270401-0104 11	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3		0,4860	1354,30	658,19
		Накладные расходы	%	--		283,64	137,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,03	63,68
		Сметная стоимость:				1768,97	859,72
160	С121-010208-0404 21	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм СТ РК 1376-2005	м3		0,4860	1767,08	858,80
		Накладные расходы	%	--		74,92	36,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,36	71,62
		Сметная стоимость:				1989,36	966,83
161	Е11-270602-0303 11-270602	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2		0,9000	1890,02	1701,02
		Накладные расходы	%	--		108,96	98,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,92	143,93
		Сметная стоимость:				2158,91	1943,02
162	Е11-270602-0403 11-270602	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602- 0303	м2		0,9000	897,90	808,11
		Накладные расходы	%	--		38,26	34,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,89	67,40
		Сметная стоимость:				1011,05	909,95
163	Е11-270602-0301 11-270602	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2		0,6000	2063,05	1237,83
		Накладные расходы	%	--		116,30	69,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,35	104,61
		Сметная стоимость:				2353,70	1412,22

		Итого				9755149,88	
		В.т.ч оборудования				0,00	
		Накладные расходы				1670233,26	
		Итого				11425383,14	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 8%				914030,65	
		итого				12339413,79	

Теплоснабжение теплового узла

1	Е11-160301-0206 11	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	10,0000	394,94	3949,36
		Накладные расходы	%	--	248,32	2483,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,46	514,60
		Сметная стоимость:			**694,71**	**6947,13**
2	С123-010103-0206 23-010103	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10,0000	1758,64	17586,40
		Накладные расходы	%	--	74,57	745,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	146,66	1466,57
		Сметная стоимость:			1979,86	19798,63
3	Е11-161101-0101 11-161101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,0000	52,52	525,18
		Накладные расходы	%	--	33,80	337,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,91	69,05
		Сметная стоимость:			93,22	932,22
4	Е11-160301-0207 11-160301	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000	494,50	4945,03
		Накладные расходы	%	--	304,81	3048,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63,94	639,45
		Сметная стоимость:			863,25	8632,53
5	С123-010103-0207 23-010103	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	10,0000	2540,55	25405,50
		Накладные расходы	%	--	107,72	1077,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	211,86	2118,62
		Сметная стоимость:			2860,13	28601,31

6	Е11-161101-0102 11-161101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопрово да	10,0000	53,03	530,29
		Накладные расходы	%	--	33,82	338,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,95	69,48
		Сметная стоимость:			93,80	937,97
7	Е11-160301-0211 11-160301	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопрово да	8,0000	935,01	7480,12
		Накладные расходы	%	--	569,39	4555,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	120,35	962,82
		Сметная стоимость:			1624,76	12998,08
8	С123-010201-0209 23	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,0000	2964,53	23716,24
		Накладные расходы	%	--	125,70	1005,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	247,22	1977,74
		Сметная стоимость:			3337,44	26699,55
9	Е11-161101-0103 11-161101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопрово да	10,0000	55,31	553,13
		Накладные расходы	%	--	33,92	339,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,14	71,38
		Сметная стоимость:			96,37	963,68
10	С123-010103-0205 23-010103	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,0080	1383,85	2778,77
		Накладные расходы	%	--	58,68	117,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	115,40	231,73
		Сметная стоимость:			1557,93	3128,32
11	С123-010103-0203 23-010103	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2,0080	614,00	1232,91
		Накладные расходы	%	--	26,03	52,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,20	102,81
		Сметная стоимость:			691,24	1388,00

12	Е11-160601-0102 11-160601	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000	1525,43	3050,85
		Накладные расходы	%	--	798,22	1596,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	185,89	371,78
		Сметная стоимость:			2509,54	5019,08
13	С123-040601-1206 23	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000	50103,84	100207,68
		Накладные расходы	%	--	2124,40	4248,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4178,26	8356,52
		Сметная стоимость:			56406,50	112813,00
14	Е11-160601-0101 11-160601	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	2,0000	1507,75	3015,50
		Накладные расходы	%	--	792,26	1584,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	184,00	368,00
		Сметная стоимость:			2484,01	4968,02
15	С123-040601-1203 23	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000	25406,39	50812,78
		Накладные расходы	%	--	1077,23	2154,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2118,69	4237,38
		Сметная стоимость:			28602,31	57204,62
16	Е11-160601-0105 11-160601	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	2,0000	6293,02	12586,03
		Накладные расходы	%	--	3293,40	6586,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	766,91	1533,83
		Сметная стоимость:			10353,33	20706,66
17	С123-040201-1504 23-040201	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000	126273,63	252547,26
		Накладные расходы	%	--	5354,00	10708,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10530,21	21060,42
		Сметная стоимость:			142157,84	284315,68
18	Е11-160601-0103 11-160601	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,0000	2734,34	2734,34
		Накладные расходы	%	--	1417,55	1417,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	332,15	332,15
		Сметная стоимость:			4484,05	4484,05

19	С123-040201-1502 23-040201	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000	44266,27	44266,27
		Накладные расходы	%	--	1876,89	1876,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3691,45	3691,45
		Сметная стоимость:			49834,61	49834,61
20	Е11-160601-0102 11-160601	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,0000	1525,43	1525,43
		Накладные расходы	%	--	798,22	798,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	185,89	185,89
		Сметная стоимость:			2509,54	2509,54
21	С123-040201-1501 23-040201	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000	28063,37	28063,37
		Накладные расходы	%	--	1189,89	1189,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2340,26	2340,26
		Сметная стоимость:			31593,52	31593,52
22	Е11-130301-0406 11	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,0000	63,46	507,64
		Накладные расходы	%	--	18,05	144,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,52	52,17
		Сметная стоимость:			88,03	704,24
23	Е11-130301-1406 11	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,0000	73,45	587,60
		Накладные расходы	%	--	12,61	100,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,88	55,08
		Сметная стоимость:			92,94	743,55
24	Е11-260101-0301 11-260101	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,6000	28349,18	17009,51
		Накладные расходы	%	--	9960,68	5976,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3064,79	1838,87
		Сметная стоимость:			41374,65	24824,79
25	С121-110205-9902 21-110205	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,6000	32734,86	19640,92
		Накладные расходы	%	--	1387,96	832,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2729,83	1637,90
		Сметная стоимость:			36852,64	22111,59

26	Е11-260301-0701 11	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2	19,0000	382,55	7268,48
		Накладные расходы	%	--	155,43	2953,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,04	817,73
		Сметная стоимость:			581,02	11039,30
27	С121-100406-0301 21	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0232	314117,80	7281,25
		Накладные расходы	%	--	13318,59	308,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26194,91	607,20
		Сметная стоимость:			353631,31	8197,17
28	Е11-220801-0105 11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0098	605871,93	5937,54
		Накладные расходы	%	--	276826,11	2712,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	70615,84	692,04
		Сметная стоимость:			953313,89	9342,48
29	С123-020101-0222 23-020101-0222	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000	1841,78	3683,56
		Накладные расходы	%	--	78,09	156,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	153,59	307,18
		Сметная стоимость:			2073,46	4146,92
30	С123-020101-0163 23-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000	417,76	835,52
		Накладные расходы	%	--	17,71	35,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,84	69,68
		Сметная стоимость:			470,31	940,62
31	С123-020101-0140 23-020101-0140	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000	216,45	432,90
		Накладные расходы	%	--	9,18	18,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,05	36,10
		Сметная стоимость:			243,68	487,36
32	С123-020103-2806 23-020103	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	4,0000	975,62	3902,48

		Накладные расходы	%	--	41,37	165,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81,36	325,44
		Сметная стоимость:			1098,35	4393,38
33	Е11-250128-0101 11-250128	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2,0000	18684,08	37368,16
		Накладные расходы	%	--	3991,99	7983,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1814,09	3628,17
		Сметная стоимость:			24490,15	48980,30
34	Е11-161001-0110 11-161001	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 150 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2,0000	13041,02	26082,05
		Накладные расходы	%	--	4947,63	9895,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1439,09	2878,18
		Сметная стоимость:			19427,74	38855,49
35	Е11-161001-0107 11-161001	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1,0000	8202,19	8202,19
		Накладные расходы	%	--	3838,47	3838,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	963,25	963,25
		Сметная стоимость:			13003,91	13003,91
36	Е11-161001-0106 11-161001	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1,0000	6360,84	6360,84
		Накладные расходы	%	--	3221,46	3221,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	766,58	766,58
		Сметная стоимость:			10348,88	10348,88
37	Е11-221201-0105 11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4,0000	1048,82	4195,28
		Накладные расходы	%	--	605,57	2422,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	132,35	529,40
		Сметная стоимость:			1786,74	7146,95
38	С123-020103-0312 23-020103	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000	3521,16	14084,64

		Накладные расходы	%	--	149,30	597,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	293,64	1174,55
		Сметная стоимость:			3964,09	15856,38
39	Е11-221201-0102 11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,0000	527,60	1055,20
		Накладные расходы	%	--	306,41	612,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,72	133,44
		Сметная стоимость:			**900,73**	**1801,46**
40	С123-020103-0309 23-020103	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	1687,58	3375,16
		Накладные расходы	%	--	71,55	143,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	140,73	281,46
		Сметная стоимость:			1899,86	3799,73
41	Е11-221201-0101 11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,0000	355,11	710,21
		Накладные расходы	%	--	212,65	425,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45,42	90,84
		Сметная стоимость:			613,18	1226,35
42	С123-020103-0307 23-020103	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	1176,74	2353,48
		Накладные расходы	%	--	49,89	99,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,13	196,26
		Сметная стоимость:			1324,76	2649,53

		Итого				758387,06	
		В.т.ч оборудования				0,00	
		Накладные расходы 1,2 уровня				88906,08	
		Итого				847293,14	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 8%				67783,45	
		итого				915076,59	

Всего по акту,	**Тенге**			**13254490,38**
в том числе:				
Без стоимости оборудования	**Тенге**			**13254490,38**
Стоимость оборудования	Тенге			0,00
Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге			212071,85
Итого с временными	**Тенге**			**13466562,23**
Допзатраты при производстве работ в зимнее время 2,34%	Тенге			315117,55

Дополлата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			916012,16
ИТОГО с зимними удорожаниями	**Тенге**			**14697691,94**
ИТОГО в ценах 2017г.	**Тенге**			**14697691,94**
2017г. – 40%	Тенге			5879076,78
2018г. – 60%	Тенге			8818615,16
ИТОГО с налогами, сборами и обязательными платежами в ценах 2017г.	**Тенге**			**15226264,74**
В том числе текущий ценах 2017 г. 40% К=1	Тенге			5879076,78
В том числе текущий ценах 2018 г. 60% К=1,0599383	Тенге			9347187,96
Итого сметному расчету	**Тенге**			**15226264,74**
ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,85800000499	**Тенге**			**13064135,22**
НДС 12%:	Тенге			1567696,23
ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС:	**Тенге**			**14631831,45**

Заказчик:
Руководитель отдела
жилищно-коммунального хозяйства
Кызылординской области"

_____ Алпысбаев Е.

Координатор
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства

_____ Муратбаева Г. А.

Технадзор:
директор ТОО «Каймар Инжиниринг»

_____ Нурмаханов А. Ж.

Подрядчик:
директор ТОО «Жылу-XX1»

_____ Бижанов К