Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.51) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.51) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № К51-2 от 01.04.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за Апрель 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты л.АС-28										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	9,5		14891,26	4524,66	141467	42984	13	101754	262679
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	98469	10944		19458	
2	213-102-0203 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	2,7797		82785,00		230117	0	230117	0	248527
		СП - 8%						0	0		18409	
3	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,052		29136,00		59787	0	59787	0	64570
		СП - 8%						0	0		4783	
4	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчанным раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	23		1518,91	83,76	34935	1926	8667	20830	60226
		НР - 80%; СП - 8%				1058,33	73,71	24342	1695		4461	
5	235-301-0103 РСНБ РК 2022	прим.Пенетрон	кг	11,5		1961,00		22552	0	22552	0	24356
		СП - 8%						0	0		1804	
		РАЗДЕЛ 3.Стены,Ведомость кладки,л.АС-6										
6	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	11,5		14891,26	4524,66	171249	52034	16	123176	317980
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	119200	13248		23554	
7	213-102-0203 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	3,3649		82785,00		278563	0	278563	0	300848
		СП - 8%						0	0		22285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	212-401-0104 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	2,484	29136,00		72374	0	72374	0	78164
		СП - 8%					0	0		5790	
9	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчанным раствором простая по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	24	1518,91	83,76	36454	2010	9044	21735	62844
		НР - 80%; СП - 8%			1058,33	73,71	25400	1769		4655	
10	235-301-0103 РСНБ РК 2022	**прим.Пенетрон**	кг	12	1961,00		23532	0	23532	0	25415
		СП - 8%					0	0		1883	
		ИТОГО	Тенге								1445608
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				267411				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					98955			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27657			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						704665		
		- Накладные расходы	Тенге							267496	
		- Сметная прибыль	Тенге							107082	

	ИТОГО	**1 445 608**	
	Временные здания и сооружения 0,9%	13 010	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	14 878	
	Непредвиденные расходы 2%	29 470	
	Итого	1 502 966	
	Скидка субподрядчика	163 680	
	Итого с учетом скидки	1 339 286	
	НДС (12%)	160 714	
	Итого по акту	**1 500 000**	

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Субподрядчик:
ТОО "DK Build"
БИН 990940001034
Директор _____ **Кайнаров А.Қ.**