Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Субподрядчик: ТОО "Фирма "МТО-Центр"

Форма 3КС

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга

Договор: №_____ от _____._____. _____ г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
				Наименование	Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге								
			из графы 1						
				из них		дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Ст-мость проч затрат, не вход. в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект: "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга"	14 992 777,00	13 386 408,04							1 606 368,96	14 992 777,00
Всего по объекту	14 992 777,00	13 386 408,04							1 606 368,96	14 992 777,00

Подрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайулы Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО "Фирма "МТО-Центр"
(наименование организации)

Директор: Жалгасбаев Н.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Фирма "МТО-Центр"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№_____ от _____._____. _____г.**

Акт приемки выполненных работ
за июнь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Наружные сети водопровода										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	121,5	200,33	190,28	117641	111739	–	23097	151997
					10,05	44,58	5902	26177	–	11259	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	13,5	1553,85	–	101389	–	–	73000	188340
					1553,85	–	101389	–	–	13951	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,98	810,65	–	50868	–	–	36625	94492
					810,65	–	50868	–	–	6999	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	116,85	34,2	34,2	19314	19314	–	4890	26140

					–	12,03	–	6792	–	1936	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	116,85	152,14	73,08	85922	41274	–	45468	141901
					79,06	32,76	44648	18502	–	10511	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	2,23	2998,8	155,09	32387	1675	20148	10926	46778
					978,15	43,7	10564	472	–	3465	
7	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0177	1430449,28	103985,51	197402	14350	151247	35391	251416
					230471,01	28572,46	31805	3943	–	18623	
8	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,033	668777,78	82138,89	24076	2957	13464	8373	35045
					212638,89	22305,56	7655	803	–	2596	
11	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1173,5	26,5	2347	53	347	1952	4643
					973,5	12,5	1947	25	–	344	
13	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	3	2026,67	1326	6080	3978	–	3117	9933
					700,67	348,67	2102	1046	–	736	
17	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	2	1375,5	900,5	2751	1801	–	1409	4493
					475	236,5	950	473	–	333	
20	1122-1201-0103	Фланцы к трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	1019,67	63,33	6118	380	367	5317	12350
					895,17	–	5371	–	–	915	
22	1122-1201-0102	Фланцы к трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	780,25	47,5	3121	190	186	2718	6306
					686,25	–	2745	–	–	467	
29	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	1	615	–	615	–	–	467	1169
					615	–	615	–	–	87	

31	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0162	595864,2	237654,32	9653	3850	13	6826	17797
					357407,41	68209,88	5790	1105	–	1318	
34	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250-280 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,012	594666,67	214750	7136	2577	410	4827	12920
					345750	60583,33	4149	727	–	957	
37	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром до 300 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,375; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375; кмат1=0,375;	футляр	5	11286,2	1221,8	56431	6109	33438	16831	79123
					3376,8	23,4	16884	117	–	5861	
38	1122-1101-0107	Штуцеры (патрубки), диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети НР = 99 %	врезка	1	34074	17018	34074	17018	8861	12889	50720
					8195	4824	8195	4824	–	3757	
39	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,138	67942,03	–	9376	–	1949	7353	18067
					53818,84	–	7427	–	–	1338	
40	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,036	57333,33	–	2064	–	127	1918	4301
					53805,56	–	1937	–	–	319	
41	1122-1301-0102	Колодцы круглые диаметром 2000 мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых - 1 шт. НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,32	41701,29	9071,12	96747	21045	37391	46043	154213
					16513,36	3533,19	38311	8197	–	11423	
47	1122-1301-0102	Колодцы круглые диаметром 1500 мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых - 1 шт. НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,53	41700,65	9071,24	63802	13879	24658	30364	101699
					16513,07	3533,33	25265	5406	–	7533	

53	1122-1301-0102	Колодцы круглые диаметром 1000 мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых - 1 шт. НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,98	41701,02	9070,41	40867	8889	15795	19449	65141
					16513,27	3532,65	16183	3462	–	4825	
60	1108-0201-0109	Стены приямков, каналов и горловин из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,15	29346,67	2140	4402	321	3196	885	5710
					5900	446,67	885	67	–	423	
63	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,23	5465,85	1677,24	6723	2063	3657	1726	9125
					815,45	693,5	1003	853	–	676	
64	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,23	15654,47	1079,67	19255	1328	16476	1573	22494
					1179,67	226,02	1451	278	–	1666	
		Итого по смете									**1516313**
	Локальная смета № 2-2-1 Наружные сети канализации										
	Раздел 1 Напорная канализация										
1	1307-0201-0602	Модульная комплектная канализационная насосная станция. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	267967	41949	267967	41949	14658	142895	443731
					211360	22894	211360	22894	–	32869	
3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	660,96	200,33	190,27	132407	125764	–	25996	171075
					10,05	44,57	6643	29462	–	12672	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	73,44	1553,85	–	114115	–	–	82163	211980
					1553,85	–	114115	–	–	15702	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	71,23	810,64	–	57742	–	–	41574	107261
					810,64	–	57742	–	–	7945	

6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	641,14	34,2	34,2	21926	21926	–	5551	29675
					–	12,03	–	7710	–	2198	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	641,14	152,14	73,08	97541	46855	–	51617	161091
					79,06	32,76	50686	21004	–	11933	
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	19,04	2998,84	155,04	57098	2952	35521	19262	82469
					978,2	43,7	18625	832	–	6109	
9	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,272	1816742,65	121139,71	494154	32950	384944	84431	624872
					280367,65	33176,47	76260	9024	–	46287	
10	1122-0901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2545	132	2545	132	334	2120	5038
					2079	62	2079	62	–	373	
11	1122-0901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2545	131,5	5090	263	668	4241	10077
					2079,5	62,5	4159	125	–	746	
14	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1172	26	1172	26	173	975	2319
					973	12	973	12	–	172	
16	1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1203,75	70,5	4815	282	296	4195	9731
					1059,25	–	4237	–	–	721	
22	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	2	1375,5	900,5	2751	1801	–	1409	4493
					475	236,5	950	473	–	333	

26	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,48	29716,89	6929,73	43981	10256	17335	20227	69345
					11074,32	2730,41	16390	4041	–	5137	
32	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,86	36012,79	10455,81	30971	8992	8298	16935	51738
					15908,14	3982,56	13681	3425	–	3832	
37	1123-0601-0105	Колодец гаситель круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,13	29716,81	6929,2	33580	7830	13236	15444	52946
					11074,34	2730,97	12514	3086	–	3922	
43	1108-0201-0109	Стены приямков, каналов и горловин из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,05	29340	2140	1467	107	1065	295	1903
					5900	440	295	22	–	141	
46	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,23	5465,85	1677,24	6723	2063	3657	1726	9125
					815,45	693,5	1003	853	–	676	
47	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,23	15654,47	1079,67	19255	1328	16476	1573	22494
					1179,67	226,02	1451	278	–	1666	
	Раздел 2 Самотечная канализация										
48	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	488,43	200,33	190,27	97845	92936	–	19210	126419
					10,05	44,58	4909	21772	–	9364	
49	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	54,27	1553,86	–	84328	–	–	60716	156648
					1553,86	–	84328	–	–	11604	
50	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	52,11	810,65	–	42243	–	–	30415	78471

					810,65	–	42243	–	–	5813	
51	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	469,02	34,2	34,2	16040	16040	–	4061	21709
					–	12,03	–	5640	–	1608	
52	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	469,02	152,14	73,08	71355	34276	–	37760	117844
					79,06	32,76	37079	15365	–	8729	
53	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	14,07	2998,86	155,08	42194	2182	26249	14234	60942
					978,18	43,71	13763	615	–	4514	
54	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,196	1990576,53	147137,76	390153	28839	304769	63912	490390
					288494,9	40882,65	56545	8013	–	36325	
55	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	3880200	214600	19401	1073	16599	2012	23126
					345800	60600	1729	303	–	1713	
59	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,18	29716,35	6929,25	94498	22035	37247	43459	148994
					11074,21	2730,19	35216	8682	–	11037	
60	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	5,58	36013,08	10455,91	200953	58344	53844	109878	335697
					15907,71	3982,62	88765	22223	–	24866	
70	1108-0201-0109	Стены приямков, каналов и горловин из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,1	29344,55	2138,18	32279	2352	23434	6498	41879
					5902,73	449,09	6493	494	–	3102	
71	1106-1301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство НР = 91 %	м3	2,88	64771,88	7241,32	186543	20855	67799	95643	304761
					33989,24	2504,51	97889	7213	–	22575	
74	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,28	5465,85	1677,74	17928	5503	9751	4603	24333

					815,24	693,6	2674	2275	–	1802	
75	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,28	15655,18	1079,57	51349	3541	43938	4197	59990
					1179,88	226,22	3870	742	–	4444	
		Итого по смете									**4062566**
	Локальная смета № 2-3-1 Наружные сети теплоснабжения										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	373,58	200,33	190,28	74838	71083	–	14693	96693
					10,05	44,57	3755	16652	–	7162	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	41,5	1553,86	–	64485	–	–	46429	119787
					1553,86	–	64485	–	–	8873	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40,26	810,66	–	32637	–	–	23499	60627
					810,66	–	32637	–	–	4491	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	362,38	34,2	34,2	12393	12393	–	3138	16773
					–	12,03	–	4358	–	1242	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	362,38	152,14	73,08	55131	26483	–	29174	91049
					79,06	32,76	28648	11872	–	6744	
6	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	10,85	9907,28	2535,12	107494	27506	37788	60374	181297
					3889,4	826,18	42200	8964	–	13429	
10	1107-0104-0101	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	2880	953	2880	953	271	2348	5646

					1656	334	1656	334	–	418	
12	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,46	29343,48	2136,96	13498	983	9800	2717	17512
					5902,17	450	2715	207	–	1297	
13	1106-1301-0301	Монолитные участки канала. Устройство НР = 91 %	м3	0,07	64800	7242,86	4536	507	1650	2325	7410
					33985,71	2514,29	2379	176	–	549	
14	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05152	53726,71	27057,45	2768	1394	245	976	4044
					21913,82	5551,24	1129	286	–	300	
16	1107-0512-0111	Опорные подушки. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	33	1677,91	57	55371	1881	14503	46471	109989
					1181,42	11,97	38987	395	–	8147	
19	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	46,8	567,69	100,06	26568	4683	11946	10186	39694
					212,37	24,21	9939	1133	–	2940	
20	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	46,8	1479,47	85,77	69239	4014	35613	28339	105384
					632,74	11,45	29612	536	–	7806	
21	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,052	990673,08	440346,15	51515	22898	550	33704	92037
					539750	114942,31	28067	5977	–	6818	
24	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,052	1027365,38	453134,62	53423	23563	734	34900	95389
					560115,38	117826,92	29126	6127	–	7066	

31	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	4	2886	–	11544	–	3038	8336	21470
					2126,5	–	8506	–	–	1590	
32	1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,052	683134,62	29500	35523	1534	23828	10087	49259
					195403,85	538,46	10161	28	–	3649	
33	1122-0601-0202	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,052	830961,54	29596,15	43210	1539	31612	9987	57453
					193442,31	557,69	10059	29	–	4256	
34	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	2,33	37777,25	1706,01	88021	3975	28135	43907	142482
					23996,14	798,71	55911	1861	–	10554	
35	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	49,5	514,02	26,93	25444	1333	7252	13033	41555
					340,59	5,86	16859	290	–	3078	
		Итого по смете									**1355550**
	Локальная смета № 2-4-1	**Наружные сети газоснабжения**									
	Раздел 1 Надземный газопровод среднего давления (сталь)										
	1.1 Надземный газопровод										
1	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,014	1666928,57	208214,29	23337	2915	13982	7587	33398
					460000	87428,57	6440	1224	–	2474	

2	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1498	79	2996	158	338	2549	5989
					1250	37,5	2500	75	–	444	
5	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 40-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0045	986222,22	501111,11	4438	2255	84	2702	7711
					466444,44	140000	2099	630	–	571	
8	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,12	2450	–	294	–	–	212	546
					2450	–	294	–	–	40	
9	1106-0101-0102	Бетоннирование опор. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	23810	1700	2381	170	1750	453	3061
					4610	370	461	37	–	227	
10	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,04	25375	12225	1015	489	261	274	1392
					6625	3300	265	132	–	103	
	1.2 Монтаж ГРПШ										
12	1119-0301-0101	Пункт газорегуляторный шкафной. Устройство НР = 98 %	установка	1	26025	954	26025	954	11765	13334	42508
					13306	300	13306	300	–	3149	
14	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,31	2448,39	–	759	–	–	546	1409
					2448,39	–	759	–	–	104	
15	1106-0101-0102	Бетоннирование опор. Устройство НР = 91 %	м3	0,31	23816,13	1712,9	7383	531	5423	1403	9489
					4609,68	364,52	1429	113	–	703	
16	1109-0305-0101	Рама под ГРПШ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1114	62342,91	26104,13	6945	2908	1812	2228	9907
					19973,07	9012,57	2225	1004	–	734	

19	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7,3	93,56	2,33	683	17	361	212	967
					41,78	0,27	305	2	–	72	
20	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,3	562,74	1,1	4108	8	1121	2386	7014
					408,08	0,55	2979	4	–	520	
	1.3 Молниезащита и заземление										
21	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 %	котлован	1	4472	3361	4472	3361	–	2201	7207
					1111	1640	1111	1640	–	534	
22	1133-0109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка НР = 80 %	т	0,32195	107131,54	63637,21	34491	20488	850	14384	52785
					40854,17	14993,01	13153	4827	–	3910	
36	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8	93,75	2,38	750	19	397	232	1061
					41,75	0,25	334	2	–	79	
37	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8	185,75	3,25	1486	26	1069	273	1900
					48,88	0,5	391	4	–	141	
39	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	4453,5	198	8907	396	6335	1650	11402
					1088	57,5	2176	115	–	845	
40	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	6	613,17	24,83	3679	149	2514	760	4794
					169,33	6,67	1016	40	–	355	
	Раздел 2 Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)										

41	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	139,23	200,32	190,28	27891	26492	–	5476	36036
					10,05	44,57	1399	6206	–	2669	
42	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	15,47	1553,85	–	24038	–	–	17307	44653
					1553,85	–	24038	–	–	3308	
43	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,87	810,67	–	11244	–	–	8096	20887
					810,67	–	11244	–	–	1547	
44	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	124,83	34,2	34,2	4269	4269	–	1081	5778
					–	12,02	–	1501	–	428	
45	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	124,83	152,14	73,08	18992	9123	–	10050	31365
					79,06	32,76	9869	4089	–	2323	
46	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	16	2998,88	155,06	47982	2481	29850	16187	69303
					978,19	43,69	15651	699	–	5134	
47	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,182	339653,85	103989,01	61817	18926	945	46675	117171
					230472,53	28571,43	41946	5200	–	8679	
49	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	1	2026	1325	2026	1325	–	1039	3310
					701	348	701	348	–	245	
51	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	17	1375,41	900,53	23382	15309	–	11977	38188
					474,88	236,76	8073	4025	–	2829	
58	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	8693750	513750	6955	411	6132	532	8086

					515000	156250	412	125	–	599	
59	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	3043750	321250	2435	257	1909	298	2952
					336250	40000	269	32	–	219	
60	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,012	339666,67	104000	4076	1248	62	3078	7726
					230500	28583,33	2766	343	–	572	
62	1116-1201-0102	Футляры. Заделка диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	4	5271,5	–	21086	–	10258	10611	34233
					2707	–	10828	–	–	2536	
63	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,05	13200	7240	660	362	20	473	1224
					5560	2460	278	123	–	91	
65	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	21665	184	21665	184	20086	1467	24983
					1395	87	1395	87	–	1851	
69	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	2	8719,5	2076,5	17439	4153	6661	8010	27485
					3312,5	733	6625	1466	–	2036	
71	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	185	335,28	154,15	62026	28517	8112	24342	93277
					137,28	45,46	25397	8411	–	6909	
73	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,19	27010,53	18689,47	5132	3551	–	1438	7096
					8321,05	4089,47	1581	777	–	526	
80	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,05	5500	1700	275	85	149	71	374
					820	700	41	35	–	28	

81	1106-0101-0101	Бетонирование стойки. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	21220	1080	2122	108	1896	127	2429
					1180	220	118	22	–	180	
	Раздел 3 Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен)										
82	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	24,48	200,33	190,28	4904	4658	–	963	6336
					10,05	44,57	246	1091	–	469	
83	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,72	1553,68	–	4226	–	–	3043	7851
					1553,68	–	4226	–	–	582	
84	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,56	810,55	–	2075	–	–	1494	3855
					810,55	–	2075	–	–	286	
85	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	23,04	34,2	34,2	788	788	–	199	1066
					–	12,02	–	277	–	79	
86	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	23,04	152,08	73,05	3504	1683	–	1855	5788
					79,04	32,77	1821	755	–	429	
87	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,6	2998,75	155	4798	248	2985	1619	6930
					978,13	43,75	1565	70	–	513	
88	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,032	297093,75	82125	9507	2628	74	7443	18306
					212656,25	22281,25	6805	713	–	1356	
90	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	8	1375,38	900,5	11003	7204	–	5637	17971
					474,88	236,88	3799	1895	–	1331	

*96	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	1	8718	2075	8718	2075	3330	4006	13742
					3313	733	3313	733	–	1018	
98	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0016	4505000	231875	7208	371	6048	902	8759
					493125	76250	789	122	–	649	
100	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,012	339666,67	104000	4076	1248	62	3078	7726
					230500	28583,33	2766	343	–	572	
102	1116-1201-0102	Футляры. Заделка диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	3	5271,33	–	15814	–	7693	7959	25675
					2707	–	8121	–	–	1902	
103	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,02	27000	18700	540	374	–	151	746
					8300	4100	166	82	–	55	
	Раздел 4 Надземный газопровод низкого давления (сталь)										
106	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	300	1757,51	38,21	527254	11462	304601	210966	797278
					703,97	13,6	211191	4080	–	59058	
107	1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	120	1722,99	20,8	206759	2496	162180	42152	268824
					350,69	7,74	42083	929	–	19913	
114	1116-0401-0204	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	9,6	3910,21	66,77	37538	641	28037	8895	50148
					922,92	22,6	8860	217	–	3715	
115	1116-1201-0101	Футляры. Заделка диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	12	2824,17	–	33890	–	9115	24280	62824
					2064,58	–	24775	–	–	4654	

117	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	62	93,61	2,29	5804	142	3070	1800	8212
					41,81	0,26	2592	16	–	608	
118	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	62	562,6	1	34881	62	9516	20266	59559
					408,11	0,47	25303	29	–	4412	
		Итого по смете									**2150692**
	Локальная смета № 2-5-1 Наружные сети электроснабжения 10 кВ										
	Раздел 4 Двухцепная воздушная линия 2ВЛ-6кВ										
	4.1 Кабельная продукция										
3	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	2,1314	111444,59	56744,86	237533	120946	5934	120740	386935
					51915,64	18894,62	110653	40272	–	28662	
	4.2 Промежуточная опора 2П10-1										
5	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	17	6986,59	2984,12	118772	50730	11548	64909	198375
					3323,18	1449,53	56494	24642	–	14694	
	4.3 Угловая промежуточная опора 2УП10-1										
15	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	14071	6898	14071	6898	679	7877	23704
					6494	3352	6494	3352	–	1756	
	4.4 Анкерная (концевая) опора 2К10-1										
24	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	2	6987	2984	13974	5968	1360	7636	23339

					3323	1449,5	6646	2899	–	1729	
					–		–		–	15742	
	4.5 Кабельная муфта на концевой опоре КМ-1										
40	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,2488	660140,68	17942,12	164243	4464	143633	12570	190958
					64895,5	5273,31	16146	1312	–	14145	
50	1308-0103-3101	Зажим. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	48	585,35	10	28097	480	3655	17368	49102
					499,21	3,33	23962	160	–	3637	
	4.6 Заземление опор ВЛ-6кВ										
57	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	1395,88	167,71	33501	4025	9165	15357	52767
					846,29	42,42	20311	1018	–	3909	
	4.7 Гидроизоляция подземной части										
59	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	89,77	151,24	2,32	13577	208	8204	3579	18528
					57,54	0,25	5165	22	–	1372	
60	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	89,77	115,86	2,32	10401	208	5028	3579	15098
					57,54	0,25	5165	22	–	1118	
61	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	89,77	853,43	19,95	76612	1791	51432	21960	106458
					260,54	2,5	23389	224	–	7886	
		Итого по смете									**1065264**
	Локальная смета № 2-6-1 Наружные сети связи										

1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	21,3	200,33	190,28	4267	4053	–	837	5512
					10,05	44,55	214	949	–	408	
2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,7	268,5	258,9	3410	3288	1	701	4440
					9,53	67,09	121	852	–	329	
3	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	22,86	229		5235		–	–	5654
					–		–		–	419	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	77	1553,86	–	119647	–	–	86146	222256
					1553,86	–	119647	–	–	16463	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	98,3	810,65	–	79687	–	–	57375	148027
					810,65	–	79687	–	–	10965	
6	1216-0101-1003	Камеры, колодцы. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры НР = 72 %	м3 ила, грязи	18,7	3728,18	–	69717	–	–	50196	129506
					3728,18	–	69717	–	–	9593	
7	1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР = 61 %	м кабеля	1910	278,73	86,14	532367	164527	1769	266198	862450
					191,66	36,82	366071	70319	–	63885	
10	1310-0904-0502	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8 НР = 61 %	муфта	1	90787	58809	90787	58809	12722	21711	121498
					19256	16336	19256	16336	–	9000	

12	1134-0201-0401	Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,33	137957,58	–	45526	–	495	34224	86130
					136457,58	–	45031	–	–	6380	
14	1108-0101-0201	Основание под колодцы песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,8	3615	990	2892	792	1502	840	4031
					747,5	381,25	598	305	–	299	
15	1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	4	46762,5	2853,75	187050	11415	143351	27734	231967
					8071	1052	32284	4208	–	17183	
20	1310-0902-0924	Устройство заземления. Монтаж оборудования НР = 61 %	бокс	3	14936	–	44808	–	33576	6852	55793
					3744	–	11232	–	–	4133	
24	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	75,95	1553,86	–	118016	–	–	84972	219227
					1553,86	–	118016	–	–	16239	
25	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	75,95	810,65	–	61569	–	–	44330	114371
					810,65	–	61569	–	–	8472	
26	1134-0201-0401	Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,225	137955,56	–	31040	–	337	23334	58724
					136457,78	–	30703	–	–	4350	
28	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	2,74	2736,86	1199,27	7499	3286	–	6006	14585
					1537,59	491,97	4213	1348	–	1080	
29	1218-0101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой НР = 72 %	м2 покрытия	144,9	1197,27	–	173484	–	9830	117831	314620
					1129,43	–	163654	–	–	23305	

30	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	4,48	3094,2	1056,03	13862	4731	8534	1732	16842
					133,26	224,78	597	1007	–	1248	
31	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	6,72	8758,33	1550	58856	10416	47073	3897	67773
					203,42	333,48	1367	2241	–	5020	
32	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,02	1750	1750	35	35	–	18	57
					–	850	–	17	–	4	
33	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	44,8	1761,32	96,92	78907	4342	72686	3418	88911
					41,94	28,71	1879	1286	–	6586	
34	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	44,8	813,75	0,09	36456	4	36432	22	39396
					0,45	–	20	–	–	2918	
35	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	17,71	8758,33	1549,92	155110	27449	124058	10272	178613
					203,44	333,6	3603	5908	–	13231	

36	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	17,71	3057,54	1020,55	54149	18074	33716	6670	65685
					133,2	215,53	2359	3817	–	4866	
37	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные (144,9 м2 - б/у). Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	177,1	402,98	36,75	71368	6509	150	72645	155534
					365,38	14,43	64709	2555	–	11521	
		Итого по смете									**3211602**
		ИТОГО:					**13 361 987**				
		Временные здания и сооружения			**1,3%**		**173706**				
		Итого с временными					**13 535 693**				
		Доп.затраты в зимнее время			**2,601%**		**352 063**				
		Итого с затратами в зимнее время					**13 887 756**				
		Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**277 755**				
		Итого с непредвиденными затратами в текущих ценах с 01.10.19 г.					**14 165 511**				
		В текущих и прогнозных ценах 2020 г. МРП = 2651 тенге			**1,050**		**14 873 787**				
		с понижающим коэф.			**К=0,9**		**13 386 408**				
		НДС			**12%**		**1 606 369**				
		ВСЕГО по акту					**14 992 777**				

Подрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайулы Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО "Фирма "МТО-Центр"
(наименование организации)

Директор: Жалгасбаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)