Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказуМинистра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«28 » декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "СМУ-Шыгыс", ВКО, Зайсанский район, г.Зайсан, ул.Спамбетова12**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Абжанов Дарын Қуатбекұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Водоснабжение с.Кособа и с.Жыракудык Сырымского района, ЗКО»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства»**
руководитель Искаков Артур Сундеткалиевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"**
наименование организации
2.1. Субподрядные организации: **ТОО «ВодКомплект-Сервис»**
наименование организации
2.2. Субподрядные организации: **ТОО «AST Group 2030»**
наименование организации
2.3. Субподрядные организации **ТОО «СанТехЭлектроМонтаж»**
наименование организации
2.4. Субподрядные организации **ТОО « ТМ-ТЕПЛОМИР»**
наименование организации
2.5. Субподрядные организации **ТОО ««DSPK»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Инеженер+», заказ 04/20**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а) **Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №2-1.1/15 от 26.01.2021 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь земельного участка	га	2,5		2,5	
Максимальное суточное водопотребление	м3/сут	209,98		209,98	
Общая продолжительность трассы водопровода	км	49,495		49,495	
Насосная станция II подъема					
здание насосной станции 2-го подъема размером в плане 4,8х6,0 м	шт	1		1	
насосная станция в комплекте со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, с частотным преобразователем для подачи воды в с. Кособа	компл	2		2	
насосная станция в комплекте со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, с частотным преобразователем для пожаротушения в с. Жыракудык	компл	2		2	
Насос откачки дренажных вод	шт	2		2	
Установка ультрафиолетового обеззараживания	шт	4		4	
Резервуары для воды 100м3	шт	2		2	
Резервуары для воды 150м3	шт	2		2	
Резервуары для воды (существующие) 50м3	шт	2		2	
Водонапорная башня 25м3	шт	1		1	
Водонапорная башня 15м3	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь квартир,	число	площадь квартир,

	квартир	м2		квартир	м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: В рабочем проекте предусматривается строительство отдельных сооружений на существующей площадке напорно-регулирующих сооружений и сетей водоснабжения в селе Косаба и в селе Жыракудык. Площадка напорно-регулирующих сооружений в с. Кособа имеет размеры 95,5х57,89 м. Наружное ограждение площадки существующие, из железобетонных панелей высотой 2,5 м. С внутренней стороны площадки имеется ограждение из колючей проволоки по металлическим столбам высотой 1,5 метра. В состав проектируемых сооружений ПНРС с. Кособа входят следующие сооружения:

- два резервуара чистой воды по 100 м³ каждый;
- насосная станция второго подъёма;
-водонапорная башня, стальная, емкостью V=25 м³, Н=15 м.
-ограда железобетонная Н=2,5 м;
_ ограда из колючей проволоки Н=1,6 м.
_ КПП;
- туалет.

Для обеспечения населения с. Жыракудык в проекте предусмотрено строительство новых водопроводных сооружений. Площадка напорно-регулирующих сооружений в с. Жыракудык имеет размеры 78х78м. Наружное ограждение площадки выполняется из железобетонных панелей высотой 2,0 м.

В состав водопроводных сооружений входят:
-подводящий водовод;
- площадка напорно-регулирующих сооружений в с. Жыракудык;
- поселковая водопроводная сеть в с.;
В состав ПНРС в с. Жыракудык входят следующие сооружения:
- два резервуара чистой воды по 150 м³ каждый;
- насосная станция второго подъёма;
- водонапорная башня, стальная, емкостью V=15 м³, Н=12 м;
вспомогательные сооружения;
- здание КПП.
Поселковая водопроводная сеть

Поселковая водопроводная сеть запроектирована согласно начертаниям кварталов застройки. Подача воды в водопроводную сеть осуществляется от насосной станции 2 –го подъема. Водопроводные сети выполняются из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 по ГОСТ 1599-2001* диаметром 110 мм и 50 мм. Подключение объектов соцкультбыта предусмотрено из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм, а для индивидуальных потребителей предусмотрена подводка полиэтиленовых труб диаметром 25 мм и 32 мм. Глубина заложения труб, считая до низа, принята в среднем 2,60 м. Конструкция водопроводных колодцев принята из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 выпуск 1 и запроектирована с использованием типового проекта по ТП 901-09-11.84.Водопроводная сеть оборудована пожарными гидрантами.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2022 года**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2023года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **11,0** ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11,0** ;

фактически, месяц: **20,0**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Водоснабжение с.Кособа и с.Жыракудык Сырымского района, ЗКО»** готовым к приемке в эксплуатацию гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "СМУ-Шыгыс" в лице директора Абжанова Д.К.**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата **МП**