ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ТМ-Тепломир»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Казахстана, дом 158 офис 11,
БИН 040540000708, ИИК KZ8696504F0007473892, БИК IRTYKZKA, АО «Forte Bank»
Наименование объекта: Водоснабжение с.Кособа и с.Жыракудык Сырымского района ЗКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	108 156 758,26									
Строительно-монтажные работы	38 664 097,91	34 521 515,99	-		-				4 142 581,92	38 664 097,91
Всего :	**38 664 097,91**								4 142 581,92	**38 664 097,91**
Скидка 5%	1 933 204,90									1 933 204,90
Всего по акту:	**36 730 893,02**								3 935 452,82	**36 730 893,02**
Скидка 25%	9 182 723,25									9 182 723,25
Всего к оплате:	**27 548 169,76**								2 951 589,62	**27 548 169,76**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»
Директор
_____Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО «ТМ-Тепломир»
Директор
_____Сапаев А.Т.

ПОДРЯДЧИК: Тоаварищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ТМ-Тепломир»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Казахстана, дом 158 офис 11
БИН 040540000708, ИИК KZ8696504F0007473892, БИК IRTYKZKA, АО «Forte Bank»
Наименование объекта: Водоснабжение с.Кособа и с.Жыракудык Сырымского района ЗКО

Форма 2В

Акт №4
приемки выполненых работ за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лакальная Смета№ 02-01 Поселковая водопроводная сеть в с.Кособа										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	E11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ**	**М3 ГРУНТА**	**22468,2**	**169,83**	**163,08**	**3815774**	**3664114**	**–**	**919992**	**5114628**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,75**	**50,12**	**151660**	**1126106**		**378861**	
2	E11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**717**	**1523,62**	**–**	**1092436**	**–**	**–**	**786554**	**2029308**
		НР - 72%; СП - 8%			**1523,62**	**–**	**1092436**	**–**		**150319**	
3	E11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3216,6**	**786,76**	**–**	**2530692**	**–**	**–**	**1822098**	**4701014**
		НР - 72%; СП - 8%			**786,76**	**–**	**2530692**	**–**		**348223**	
4	E11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**17431,8**	**35,10**	**35,10**	**611856**	**611856**	**–**	**160902**	**834579**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**12,82**	**–**	**223476**		**61821**	
5	E11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ**	**М3 ГРУНТА**	**337,2**	**169,83**	**163,08**	**57267**	**54991**	**–**	**13807**	**76760**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,75**	**50,12**	**2276**	**16900**		**5686**	
6	E11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**37,2**	**1523,62**	**–**	**56679**	**–**	**–**	**40809**	**105286**
		НР - 72%; СП - 8%			**1523,62**	**–**	**56679**	**–**		**7799**	
7	E11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М**	**М3**	**252,6**	**35,10**	**35,10**	**8866**	**8866**	**–**	**2332**	**12094**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**12,82**	**–**	**3238**		**896**	

8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	28,2	786,76	–	22187	–	–	15974	41214
		НР - 72%; СП - 8%			786,76	–	22187	–		3053	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	3,2	357255,12	106551,68	1143216	340965	15697	875172	2179859
		НР - 99%; СП - 8%			245798,00	30455,73	786554	97458		161471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3200	1087,00	–	3478400	–	3478400	–	3756672
		СП - 8%			–	–	–	–		278272	
13	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,45	294988,98	74426,82	132745	33492	617	107029	258956
		НР - 99%; СП - 8%			219191,00	21054,25	98636	9474		19182	
16	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	450	124,00	–	55800	–	55800	–	60264
		СП - 8%			–	–	–	–		4464	
19	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2013,99	81,87	2014	82	327	1628	3934
		НР - 99%; СП - 8%			1604,80	39,93	1605	40		291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С123-040102-1903 2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	44189,00	–	44189	–	44189	–	47724
		СП - 8%			–	–	–	–		3535	
21	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3020,83	191,03	6042	382	939	4858	11772
		НР - 99%; СП - 8%			2360,39	93,17	4721	186		872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С123-040102-1905 2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	90680,00	–	181360	–	181360	–	195869
		КОЛОДЦЫ В1									
73	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	56,2	22931,97	9256,75	1288777	520229	191942	779491	2233729
		НР - 99%; СП - 8%			10259,88	3750,16	576605	210759		165461	
		СП - 8%			–	–	–	–		14509	

74	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	ШТ.	28	28074,00	--	786072	--	786072	--	848958
		СП - 8%			--	--	--	--		62886	
75	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	2	41760,00	--	83520	--	83520	--	90202
		СП - 8%			--	--	--	--		6682	
76	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	56	15497,00	--	867832	--	867832	--	937259
		СП - 8%			--	--	--	--		69427	
77	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	28	23325,00	--	653100	--	653100	--	705348
		СП - 8%			--	--	--	--		52248	
78	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	4	22871,00	--	91484	--	91484	--	98803
		СП - 8%			--	--	--	--		7319	
79	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	2	35206,00	--	70412	--	70412	--	76045
		СП - 8%			--	--	--	--		5633	
80	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	28	22550,00	--	631400	--	631400	--	681912
		СП - 8%			--	--	--	--		50512	
81	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП20-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	2	51100,00	--	102200	--	102200	--	110376
		СП - 8%			--	--	--	--		8176	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25212564

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02

Поселковая водопроводная сеть в с.Жыракудык

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА	4573,8	169,83	163,08	776768	745895	0	187281	1041173
		НР - 72%; СП - 8%			6,75	50,12	30873	229239		77124	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	77	1523,62	0,00	117319	0	0	84469	217931
		НР - 72%; СП - 8%			1523,62	0,00	117319	0		16143	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	143,4	786,76	0,00	112821	0	0	81231	209577
		НР - 72%; СП - 8%			786,76	0,00	112821	0		15524	

4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	4000	35,10	35,10	140400	140400	0	36922	191807
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	12,82	0	51280		14186	
48	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.	68	2490,00	0,00	169320	–	169320	–	183866
		СП - 8%			–	0,00	–	–		13546	
49	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	8	1369,00	0,00	10952	–	10952	–	11828
		СП - 8%			–	0,00	–	–		876	
51	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	22	1444,00	0,00	31768	–	31768	–	34309
		СП - 8%			–	0,00	–	–		2541	
52	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	5	682,00	0,00	3410	–	3410	–	3683
		СП - 8%			–	0,00	–	–		273	
68	С123-020103-3427 2302-0103-3427 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 215 мм, толщиной стенки 19 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	14	2415,00	0,00	33810	–	33810	–	36515
		СП - 8%			–	0,00	–	–		2705	
69	С123-020103-3427 2302-0103-3427 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 160 мм, толщиной стенки 15 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	9	2415,00	0,00	21735	–	21735	–	23474
		СП - 8%			–	0,00	–	–		1739	
		КОЛОДЦЫ В1									
81	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	4,865	22931,97	9256,75	111564	45034	16616	67477	193364,59
		НР - 99%; СП - 8%			10259,88	3750,16	49914	18245		14323	
82	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	ШТ.	7	28074,00	0,00	196518	–	196518	–	212239
		СП - 8%			–	0,00	–	–		15721	
84	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	14	15497,00	0,00	216958	–	216958	–	234315
		СП - 8%			–	0,00	–	–		17357	
85	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	23325,00	0,00	163275	–	163275	–	176337
		СП - 8%			–	0,00	–	–		13062	
88	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	7	22550,00	0,00	157850	–	157850	–	170478
		СП - 8%			–	0,00	–	–		12628	

90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	39	3847,00	0,00	150033	–	150033	–	162036
		СП - 8%			–	0,00	–	–		12003	
91	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	28	3882,00	0,00	108696	–	108696	–	117392
		СП - 8%			–	0,00	–	–		8696	
92	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	М3	2,52	33710,34	2173,68	84950	5478	63609	15876	108892
		НР - 93%; СП - 8%			6295,10	479,16	15864	1207		8066	
93	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	40	21720,00	0,00	868800	–	868800	–	938304
		СП - 8%			–	0,00	–	–		69504	
94	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ. КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	5,999999	874,07	19,81	5244	119	3458	1566	7355
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	1668	16		545	
95	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В7,5	М3	22	31376,53	1153,64	690284	25380	544814	114615	869290
		НР - 91%; СП - 8%			5458,60	266,42	120089	5861		64392	
97	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	104	575,00	–	59800	–	59800	–	64584
		СП - 8%			–	–	–	–		4784	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4014626	962306	2761622	423736	5207450
							448548	305848	–	178636	

Всего по акту	**30 420 014,11**
Оборудование	
Всего СМР по акту	**30 420 014**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	882 180
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	929 675
Итого	32 231 870
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	644 637
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**32 876 507,09**
в текущих и прогнозных ценах	**34 521 515,99**
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050036)	34 521 515,99
НДС (12 %)	**4 142 581,92**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**38 664 097,91**

в т.ч. НДС	4 142 581,92
Скидка 5%	1 933 204,90
Итого к оплате:	**36 730 893,02**
в т.ч. НДС	3 935 452,82
Скидка 25%	9 182 723,25
Итого к оплате:	**27 548 169,76**
в т.ч. НДС	2 951 589,62

Подрядчик:
ТОО «СМУ-ШЫҒЫС»

Директор

_____Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО «ТМ-Тепломир»

Директор

_____Сатыков А.Т.