ТОО «АЖЭГ-Астана»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Orbis Construction",Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева 29/6**	**040740007237**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЖЭГ-Астана",г. Астана, ул. Бейтбишилик 25, офис 301**	**060640009154**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор подряда № 30/05/23-П от 30.05.2023 г.

Номер документа	Дата составления
58	**28.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автосалона Audi по адресу: г.Астана, район Есиль, пр. Туран, уч. № 74	сентябрь 2023 г		Работа	1	102 687 614,83	102 687 614,83	11 002 244,45
				Итого	1	x	102 687 614,83	11 002 244,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Гюлбудагян А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2023

М.П.

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

Наименование объекта: Строительство автосалона " Audi" по адресу: г.Астана, район Есиль, пр.Туран, уч. №74

Заказчик: ТОО " Orbis Construction"

Подрядчик: ТОО " АЖЭГ-Астана"

Договор подряда: №30/05/23-П от 30.05.2023 г

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., с НДС, тенге	Общая сумма по договору, тенге	Выполнение за месяц		Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись ПТО
						предъявлено	принято ПТО		Физ. объем	Стоимость, тенге	%	Физ. объем	Стоимость, тенге	
	Подготовительные работы													
1	Грунт насыпной с доставкой, разравниванием, уплотнением	м3	2587	3 116	8 061 092	2 587,00	2 587,00	8 061 092,00		0	100%	2 587,00	8 061 092,00	
2	Срезка грунта, устройство дорожного корыта, погрузка грунта на автомашины и вывоз с территории строительства	м3	1714	1 293	2 216 202	1 714,00	1 714,00	2 216 202,00		0	100%	1 714,00	2 216 202,00	
3	Вертикальная планировка территории	м2	6466,23	421	2 722 283	6466,23	6466,23	2 722 282,83		0	100%	6 466,23	2 722 282,83	
	ИТОГО				**12 999 577**			**12 999 576,83**					**12 999 576,83**	
	Асфальтобетонное покрытие	**м2**	**5 466,7**											
4	Дресва, Н-0,3 м	м2	5 466,7	2 530	13 830 751	5 466,7	5 466,7	13 830 751,00		0	100%	5 466,70	13 830 751,00	
5	Щебень фракции С4, Н-0,2 м	м2	5 466,7	3 170	17 329 439	5 466,7	5 466,7	17 329 439,00		0	100%	5 466,70	17 329 439,00	
6	Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II, марка битума БНД 100/130 Н-0,05 м	м2	5 466,7	5 005	27 360 834	5 466,7	5 466,7	27 360 833,50		0	100%	5 466,70	27 360 833,50	
7	Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон марки I, марка битума БНД 70/100, Н-0,05 м	м2	5 466,7	5 170	28 262 839	5 466,7	5 466,7	28 262 839,00		0	100%	5 466,70	28 262 839,00	
	ИТОГО				**86 783 863**			**86 783 862,50**					**86 783 862,50**	
	Бортовые камни													
8	Щебень фракции 20-40, М1000, Н-0,1 м	мп	634,4	775	491 660	246,9	246,9	191 347,50		0	39%	246,90	191 347,50	
9	Бордюр БР 100.30.15 (ГОСТ 6665-91)	мп	426,7	8 650	3 690 955	171,3	171,3	1 481 745,00		0	40%	171,30	1 481 745,00	
10	Поребрик БР 100.20.8 (ГОСТ 6665-91)	мп	207,7	7 080	1 470 516	75,6	75,6	535 248,00		0	36%	75,60	535 248,00	
	ИТОГО				**5 653 131**			**2 208 340,50**					**2 208 340,50**	
	Площадка. Тротуарное покрытие	**м2**	**57**		-									
11	Щебень фракции 20-40/С5, Н-0,15 м	м2	57	3 035	172 995	42,3	42,3	128 380,50		0	74%	42,30	128 380,50	
12	Песок фракцией 2-5 мм, Н-0,05 м	м2	57	535	30 495	42,3	42,3	22 630,50		0	74%	42,30	22 630,50	
13	Устройство тротуарной плиты марки 1П.7, Н-0,07 м (Аверс Т20 прямоугольник усиленный для высоких нагрузок 042.П.10А-170 серый)	м2	57	12 880	734 160	42,3	42,3	544 824,00		0	74%	42,30	544 824,00	

	ИТОГО				937 650			695 835,00					695 835,00	
	Всего, с учетом всех затрат, налогов, оборов, обязательных платежей в бюджет, НДС 12% (по основному договору)				106 374 220			102 687 614,83					102 687 614,83	

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ:
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Этап работы: 4.1 Завершен:
   4.2 Не завершен:

Уборка строительного мусора:

Заказчик: Директор ТОО "Orbis Construction" _____ **Моминов Р.Т.** **Подрядчик: Зам. директора ТОО "АЖЭГ-Астана"** _____ **Гюлбудагян А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель проекта: _____ **Юрьев Д.Ю.**

Начальник участка: _____ **Нигматулин Э.Р.**

Начальник ПТО: _____ **Женісбеккызы А.**

Инженер ПТО: _____ **Идрисов А.С.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЯЛР

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Orbis Construction",Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева 29/6 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040740007237
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АЖЭГ-Астана",г. Астана, ул. Бейтбишилик 25, офис 301 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060640009154
Договор (контракт)	Договор подряда № 30/05/23-П от 30.05.2023 г.	

Номер документа	Дата составления
63	04.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автосалона Audi по адресу: г.Астана, район Есиль, пр. Туран, уч. № 74	октябрь 2023 г		Работа	1	40 398 594,87	40 398 594,87	4 328 420,88
				Итого	1	x	40 398 594,87	4 328 420,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Гюлбудагян Э.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.10.2023

М.П.

Ауди Астана

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

Наименование объекта: Строительство автосалона "Audi" по адресу: г.Астана, район Есиль, пр.Туран, уч. №74

Заказчик: ТОО "Orbis Construction"

Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Договор подряда: №30/05/23-П от 30.05.2023 г

А К Т
выполненных работ за октябрь месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., с НДС, тенге	Общая сумма по договору, тенге	Выполнение за месяц		Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись ПТО
						предъявлено	принято ПТО		Физ. объем	Стоимость, тенге	%	Физ. объем	Стоимость, тенге	
	Дополнительные выды работ (Дополнительное соглашение №1)													
	Подготовительные работы													
1	Грунт насыпной с доставкой, разравниванием, уплотнением	м3	3456,8	3 116	10 771 388,80	3 456,80	3 456,80	10 771 388,80		0	100%	3 456,80	10 771 388,80	
2	Срезка грунта, устройство дорожного корыта, погрузка грунта на автомашины и вывоз с территории строительства	м3	2 497,90	1 293	3 229 784,70	2 497,90	2 497,90	3 229 784,70		0	100%	2 497,90	3 229 784,70	
3	Вертикальная планировка территории	м3	324,57	421	136 643,97	324,57	324,57	136 643,97		0	100%	324,57	136 643,97	
	Асфальтобетонное покрытие													
4	Дресва, Н-0,3 м	м2	1 324,1	2 530	3 349 973,00	1 324,1	1 324,1	3 349 973,00		0	100%	1 324,10	3 349 973,00	
5	Щебень фракции С4, Н-0,2 м	м2	1 116,1	3 170	3 538 037,00	1 116,1	1 116,1	3 538 037,00		0	100%	1 116,10	3 538 037,00	
6	Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II, марка битума БНД 100/130 Н-0,05 м	м2	915,1	5 005	4 580 075,50	915,1	915,1	4 580 075,50		0	100%	915,10	4 580 075,50	
7	Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон марки I, марка битума БНД 70/100, Н-0,05 м	м2	915,1	5 170	4 731 067,00	915,1	915,1	4 731 067,00		0	100%	915	4 731 067,00	
	Усиление существующего кабеля ж/б плитами													
8	Выемка грунта, устройство дорожного корыта	м3	69,3	1 293	89 604,90	69,3	69,3	89 604,90		0	100%	69,30	89 604,90	
9	Устройство основания из отсева, Н-0,2 м	м2	23,1	2 180	50 358,00	23,1	23,1	50 358,00		0	100%	23,10	50 358,00	
10	Усиление существующего кабеля ж/б плитами	шт	2	85 920	171 840,00	2,0	2,0	171 840,00		0	100%	2,0	171 840,00	
11	Щебень фракции С4, Н-0,2 м (засыпка ж/б плит)	м2	115,6	3 170	366 452,00	115,6	115,6	366 452,00		0	100%	115,6	366 452,00	
	Площадка. Тротуарное покрытие													
12	Демонтаж брусчатки, вынос и складирование на территории строительства	м2	977,8	3 000	2 933 400,00	977,8	977,8	2 933 400,00		0	100%	977,8	2 933 400,00	
13	Демонтаж бортового камня	мп	219,6	2 000	439 200,00	219,6	219,6	439 200,00		0	100%	219,6	439 200,00	

14	Песок фракцией 2-5 мм, Н-0,05 м (устройство основания под б/у брусатку)	м2	735,6	535	393 546,00	735,6	735,6	393 546,00		0	100%	736	393 546,00	
15	Устройство тротуарной плитки б/у (без стоимости брусчатки)	м2	735,6	5 370	3 950 172,00	735,6	735,6	3 950 172,00		0	100%	735,6	3 950 172,00	
	Газонная часть													
16	Устройство покрытия из щебня фр.20-40 мм Н-0,1 м (отсыпка щебнем газонной части)	м2	112,8	1840	207 552,00	112,8	112,8	207 552,00		0	100%	112,8	207 552,00	
17	Укладка геотекстиля на газонной части	м2	112,8	500	56 400,00	112,8	112,8	56 400,00		0	100%	112,8	56 400,00	
	Инженерные сети													
18	Обратная засыпка траншеи инженерных сетей песком	м3	311,8	4 500	1 403 100,00	311,8	311,8	1 403 100,00		0	100%	311,80	1 403 100,00	
	Всего, с учетом всех затрат, налогов, сборов, обязательных платежей в бюджет, НДС 12% (по основному договору и дополнительному соглашению №1)				***40 398 594,87***			***40 398 594,87***					***40 398 594,87***	

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ:
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникации:
4. Этап работы: 4.1 Завершен:
   4.2 Не завершен:

Уборка строительного мусора:

Заказчик: Директор ТОО "Orbis Construction" _____ **Момынов Р.Е.**

Подрядчик: Директор ТОО "АЖЭГ-Астана" _____ **Гюлбудагян Э.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель проекта: _____ **Юрьев Д.Ю.**

Начальник участка: _____ **Нигматулин Э.Р.**

Прораб: _____ **Тохтамышев Б.**

Инженер ПТО: _____ **Женісбекқызы А.**

Инженер ПТО: _____ **Идрисов А.С.**