**ПОДРЯДЧИК: Тоаварищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»**
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ356 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКреди"
**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ТМ-Тепломир»**
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Казахстана, дом 158 офис 11,
БИН 040540000708, ИИК KZ8696504F0007473892, БИК IRTYKZKA, АО «Forte Bank»
**Наименование объекта: Водоснабжение с.Булан и с.Жамбыл Сырымского района ЗКО**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

**СПРАВКА № 1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за октябрь месяц 2022 года**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-прововая форма | |
| | | | | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов и объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
| | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | из них | | | дополнительные затраты | | | |
| | с начало года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы (оборудование) | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено по стройке с начала строительства | 75 071 767,81 | | | | | | | | | |
| Строительно-монтажные работы | 105 363 884,64 | 94 074 897,00 | | | | | | | 11 288 987,64 | 105 363 884,64 |
| Скидка 5% | 5 268 194,23 | | | | | | | | | 5 268 194,23 |
| **Всего по акту** | **100 095 690,41** | | | | | | | | 10 724 538,26 | **100 095 690,41** |
| Скидка 25% | 25 023 922,60 | | | | | | | | | 25 023 922,60 |
| **Всего к оплате** | **75 071 767,81** | | | | | | | | 8 043 403,69 | **75 071 767,81** |
| Аванс 30% | 22 521 530,34 | | | | | | | | | 22 521 530,34 |
| **Всего к оплате** | **52 550 237,46** | | | | | | | | 5 630 382,59 | **52 550 237,46** |

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»
Директор
Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО «ТМ-Тепломир»
Директор
Сдыков А.Т.

THANGJAM

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС» Форма 2В
Восточно-Казахстанская область Зайсанский район,г Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ТМ-Тепломир»**
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Казахстана, дом 158 офис 11,
БИН 040540000708, ИИК KZ8696504F0007473892, БИК IRTYKZKA, АО «Forte Bank»
**Наименование объекта: Водоснабжение с.Булан и с.Жамбыл Сырымского района ЗКО**

**Акт № 1**
**приемки выполненых работ за октябрь 2022 года**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Раздел 1. Лок.см. №02-01-03 ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0402 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | | 82 | 169,83 | 163,08 | 13926 | 13373 | 0 | 3358 | 18667 |
| | | | | м3 грунта | | 6,75 | 50,12 | 554 | 4110 | | 1383 | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | | 4 | 1988,45 | 0 | 7954 | 0 | 0 | 5727 | 14775 |
| | | | | м3 грунта | | 1988,45 | 0 | 7954 | 0 | | 1094 | |
| 3 | 3 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 28 | 35,1 | 35,1 | 983 | 983 | 0 | 258 | 1340 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,82 | 0 | 359 | | 99 | |
| 4 | 4 | Е11-080101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | | 2,4 | 11611,18 | 1737,08 | 27867 | 4169 | 21613 | 3590 | 33974 |
| | | | | м3 основания | | 868,7 | 739,54 | 2085 | 1775 | | 2517 | |
| 5 | 5 | Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | | 20 | 1829,27 | 1029,1 | 36585 | 20582 | 7988 | 15528 | 56282 |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 400,78 | 257,19 | 8016 | 5144 | | 4169 | |
| 6 | 6 | Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | | 16 | 2088,86 | 1009,1 | 33422 | 16146 | 9856 | 13517 | 50694 |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 463,74 | 252,19 | 7420 | 4035 | | 3755 | |
| 7 | 7 | Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка | | 22 | 4316,87 | 2254,57 | 94971 | 49600 | 21714 | 42542 | 148514 |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 1075,31 | 563,46 | 23657 | 12396 | | 11001 | |
| 8 | 8 | С121-041201-9903 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | 6,524 | 34633 | | 225946 | | 225946 | | 244022 |
| | | | | м3 | | | | | | | 18076 | |
| 9 | 9 | С121-041201-9907 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | 0,662 | 33110 | | 21919 | | 21919 | | 23673 |
| | | | | м3 | | | | | | | 1754 | |
| 10 | 10 | С121-041201-9911 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | 14,938 | 32858 | | 490833 | | 490833 | | 530100 |
| | | | | м3 | | | | | | | 39267 | |
| 11 | 11 | Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16 | Бетон для монолитных заделок В7,5. Устройство | | 0,12 | 25771,3 | 1186,34 | 3093 | 143 | 2821 | 148 | 3500 |
| | | | | м3 | | 1080,58 | 270,99 | 130 | 33 | | 259 | |
| 12 | 12 | Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты под насосные агрегаты из В15. Устройство | | 2,7 | 30783,58 | 1186,34 | 83116 | 3203 | 76995 | 3321 | 93352 |
| | | | | м3 | | 1080,58 | 270,99 | 2918 | 732 | | 6915 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | 13 | Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | | 12 | 2006,52 | 44,2 | 24078 | 531 | 20861 | 2603 | 28815 |
| | | | | м2 поверхности | | 223,91 | 9,32 | 2687 | 112 | | 2134 | |
| 14 | 14 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 52 | 874,07 | 19,81 | 45452 | 1030 | 29969 | 13569 | 63743 |
| | | | | м2поверхности | | 277,93 | 2,66 | 14452 | 138 | | 4722 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Лок.см. №02-01-03.ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА | | | | | | | | | 1311451 |
| | | | Раздел: 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| 15 | 112 | Прайс 1515800тг/1,12 | Насосная станция AKVA E 2 CM 10-2 | | 1 | 1369633,57 | | 1369634 | | | | 1369634 |
| | | | | шт | | | | | | 1369634 | | |
| 16 | 113 | Прайс 4643000тг/1,12 | Насосная станция AKVA E 2 CR 64-2 | | 1 | 4195553,21 | | 4195553 | | | | 4195553 |
| | | | | шт | | | | | | 4195553 | | |
| 17 | 114 | Прайс 139500тг/1,12 | Электронасос погружной с электродвигателем UNILIFT KP250-A-1 | | 2 | 126048,21 | | 252096 | | | | 252096 |
| | | | | шт | | | | | | 252096 | | |
| 18 | 115 | Прайс 901150тг/1,12 | Установка обеззараживания воды ОДВ-10 | | 2 | 814253,39 | | 1628507 | | | | 1628507 |
| | | | | шт | | | | | | 1628507 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | 7445790 |
| | | | Раздел: 3. Лок.см. №02-01-04.РЕЗЕРВУАР Ж/Б 100М3 18М /2 шт/. Днище и стены /АС-7,9,11/ | | | | | | | | | |
| 19 | 18 | Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | | 82,4 | 49368,87 | 3144,92 | 4067995 | 259142 | 3117403 | 711939 | 5162328 |
| | | | | м3 | | 8391,39 | 1103,15 | 691451 | 90900 | | 382395 | |
| 20 | 19 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,2319 | 233333 | | 54110 | | 54110 | | 58439 |
| | | | | т | | | | | | | 4329 | |
| 21 | 20 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0051832 | 228166 | | 1183 | | 1183 | | 1278 |
| | | | | т | | | | | | | 95 | |
| 22 | 21 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | | 0,1084 | 898233,89 | 1321,89 | 97369 | 143 | 70976 | 23943 | 131017 |
| | | | | т | | 242154 | 564,66 | 26249 | 61 | | 9705 | |
| 23 | 22 | С121-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | | 4,336 | 108292 | | 469554 | | 469554 | | 507118 |
| | | | | т | | | | | | | 37564 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Лок.см. №02-01-04. Поселковая водопроводная сеть в с.Булан.РЕЗЕРВУАР Ж/Б 100М3 18М /2 шт/. Днище и стены /АС-7,9,11/ | | | | | | | | | 5860181 |
| | | | Раздел: 4. Лок.см. №02-01-05. Водонапорная башня 25м3 15м. МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ4 И ЛЕСТНИЦА /ЛИСТ 8/ | | | | | | | | | |
| 24 | 55 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | 8,95 | 4088,74 | 1097,59 | 36594 | 9824 | 15510 | 12213 | 52711 |
| | | | | м3 | | 1258,2 | 241,31 | 11261 | 2160 | | 3905 | |
| 25 | 56 | Е11-061501-0107 | Бетон тяжелый на щебне класса В 3,5-В5. Приготовление | | 9,129 | 8178,59 | 1052,44 | 74662 | 9608 | 42338 | 24492 | 107086 |
| | | | | м3 | | 2488,44 | 459,73 | 22717 | 4197 | | 7932 | |
| 26 | 57 | Е11-060101-0107 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство | | 9,7 | 6515,31 | 1514,12 | 63199 | 14687 | 12312 | 35958 | 107090 |
| | | | | м3 | | 3731,9 | 341,76 | 36199 | 3315 | | 7933 | |
| 27 | 58 | Е11-061501-0110 | Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление | | 9,8455 | 12287,16 | 1041,53 | 120973 | 10255 | 86219 | 26385 | 159147 |
| | | | | м3 | | 2488,44 | 456,54 | 24500 | 4495 | | 11789 | |
| 28 | 59 | С121-050309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,1824 | 267675 | | 48824 | | 48824 | | 52730 |
| | | | | т | | | | | | | 3906 | |
| 29 | 60 | Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | | 0,02232 | 680539,89 | 1321,89 | 15190 | 30 | 14614 | 508 | 16954 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | т | | 24460 | 564,66 | 546 | 13 | | 1256 | |
| | | | Итого по разделу: 4. Лок.см. №02-01-05. Водонапорная башня 25м3 15м. МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ4 И ЛЕСТНИЦА /ЛИСТ 8/ | | | | | | | | | 495719 |
| | | | Раздел: 5. Лок.см.№02-01-08.Контрольно-пропускной пункт с.Булан | | | | | | | | | |
| 30 | 1 | Е11-010101-0402 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | | 19,4 | 169,83 | 163,08 | 3295 | 3163 | 0 | 794 | 4416 |
| | | | | м3 грунта | | 6,75 | 50,12 | 131 | 972 | | 327 | |
| 31 | 2 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кттр=1,2 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | | 0,6 | 1988,45 | 0 | 1193 | 0 | 0 | 859 | 2216 |
| | | | | м3 грунта | | 1988,45 | 0 | 1193 | 0 | | 164 | |
| 32 | 3 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 20 | 35,1 | 35,1 | 702 | 702 | 0 | 185 | 958 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,82 | 0 | 256 | | 71 | |
| 33 | 4 | Е11-110101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | | 9,6 | 2905,11 | 151,05 | 27889 | 1450 | 23813 | 2927 | 33281 |
| | | | | м2 покрытия | | 273,52 | 50,88 | 2626 | 488 | | 2465 | |
| 34 | 5 | Е11-080101-0201 | Основание под фундаменты ПГС. Устройство | | 3,84 | 3917,94 | 1021,58 | 15045 | 3923 | 8061 | 4300 | 20893 |
| | | | | м3 основания | | 797,16 | 406,79 | 3061 | 1562 | | 1548 | |
| 35 | 6 | Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | | 13 | 1829,27 | 1029,1 | 23781 | 13378 | 5192 | 10093 | 36584 |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 400,78 | 257,19 | 5210 | 3343 | | 2710 | |
| 36 | 7 | Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | | 5 | 2088,86 | 1009,1 | 10444 | 5046 | 3080 | 4224 | 15841 |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 463,74 | 252,19 | 2319 | 1261 | | 1173 | |
| 37 | 8 | С121-041201-9903 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | 2,321 | 34633 | | 80383 | | 80383 | | 86814 |
| | | | | м3 | | | | | | | 6431 | |
| 38 | 9 | С121-041201-9907 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | 2,05 | 33110 | | 67876 | | 67876 | | 73306 |
| | | | | м3 | | | | | | | 5430 | |
| 39 | 10 | Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16 | Бетон для монолитных заделок В7,5. Устройство | | 0,648 | 25771,3 | 1186,34 | 16700 | 769 | 15231 | 797 | 18897 |
| | | | | м3 | | 1080,58 | 270,99 | 700 | 176 | | 1400 | |
| 40 | 11 | Е11-080101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная | | 3,6 | 763,4 | 10,92 | 2748 | 39 | 1177 | 1443 | 4526 |
| | | | | м2 поверхности | | 425,55 | 5,32 | 1532 | 19 | | 335 | |
| 41 | 12 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 12,6 | 874,07 | 19,81 | 11013 | 250 | 7262 | 3288 | 15445 |
| | | | | м2поверхности | | 277,93 | 2,66 | 3502 | 34 | | 1144 | |
| | | | Итого по разделу: 5. Лок.см.№02-01-08.Контрольно-пропускной пункт с.Булан | | | | | | | | | 313176 |
| | | | Раздел: 6. Лок.см.№02-02-03.ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 3-ГО ПОДЪЕМА | | | | | | | | | |
| 42 | 1 | Е11-010101-0402 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | | 82 | 169,83 | 163,08 | 13926 | 13373 | 0 | 3358 | 18667 |
| | | | | м3 грунта | | 6,75 | 50,12 | 554 | 4110 | | 1383 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 43 | 2 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | | 4 | 1988,45 | 0 | 7954 | 0 | 0 | 5727 | 14775 |
| | | | | м3 грунта | | 1988,45 | 0 | 7954 | 0 | | 1094 | |
| 44 | 3 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы, Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 28 | 35,1 | 35,1 | 983 | 983 | 0 | 258 | 1340 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,82 | 0 | 359 | | 99 | |
| 45 | 4 | Е11-080101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | | 2,4 | 11611,18 | 1737,08 | 27867 | 4169 | 21613 | 3590 | 33974 |
| | | | | м3 основания | | 868,7 | 739,54 | 2085 | 1775 | | 2517 | |
| 46 | 5 | Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | | 20 | 1829,27 | 1029,1 | 36585 | 20582 | 7988 | 15528 | 56282 |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 400,78 | 257,19 | 8016 | 5144 | | 4169 | |
| 47 | 6 | Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | | 16 | 2088,86 | 1009,1 | 33422 | 16146 | 9856 | 13517 | 50694 |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 463,74 | 252,19 | 7420 | 4035 | | 3755 | |
| 48 | 7 | Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка | | 22 | 4316,87 | 2254,57 | 94971 | 49600 | 21714 | 42542 | 148514 |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 1075,31 | 563,46 | 23657 | 12396 | | 11001 | |
| 49 | 8 | С121-041201-9903 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | 6,524 | 34633 | | 225946 | | 225946 | | 244022 |
| | | | | м3 | | | | | | | 18076 | |
| 50 | 9 | С121-041201-9907 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | 0,662 | 33110 | | 21919 | | 21919 | | 23673 |
| | | | | м3 | | | | | | | 1754 | |
| 51 | 10 | С121-041201-9911 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | 14,938 | 32858 | | 490833 | | 490833 | | 530100 |
| | | | | м3 | | | | | | | 39267 | |
| 52 | 11 | Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16 | Бетон для монолитных заделок В7,5. Устройство | | 0,12 | 25771,3 | 1186,34 | 3093 | 143 | 2821 | 148 | 3500 |
| | | | | м3 | | 1080,58 | 270,99 | 130 | 33 | | 259 | |
| 53 | 12 | Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты под насосные агрегаты из В15. Устройство | | 2,7 | 30783,58 | 1186,34 | 83116 | 3203 | 76995 | 3321 | 93352 |
| | | | | м3 | | 1080,58 | 270,99 | 2918 | 732 | | 6915 | |
| 54 | 13 | Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | | 12 | 2006,52 | 44,2 | 24078 | 531 | 20861 | 2603 | 28815 |
| | | | | м2 поверхности | | 223,91 | 9,32 | 2687 | 112 | | 2134 | |
| 55 | 14 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 52 | 874,07 | 19,81 | 45452 | 1030 | 29969 | 13569 | 63743 |
| | | | | м2поверхности | | 277,93 | 2,66 | 14452 | 138 | | 4722 | |
| | | | Итого по разделу: 6. Лок.см.№02-02-03.ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 3-ГО ПОДЪЕМА | | | | | | | | | 1311451 |
| | | | Раздел: 7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| 56 | 118 | Прайс 1256500тг/1,12 | Насосная станция AKVA E 2 CM 5-4 | | 1 | 1135337,5 | | 1135338 | | | | 1135338 |
| | | | | шт | | | | | | 1135338 | | |
| 57 | 119 | Прайс 4022900тг/1,12 | Насосная станция AKVA E 2 CR 45-2-2 | | 1 | 3634977,5 | | 3634978 | | | | 3634978 |
| | | | | шт | | | | | | 3634978 | | |
| 58 | 120 | Прайс 139500тг/1,12 | Электронасос погружной с электродвигателем UNILIFT KP250-A-1 | | 2 | 126048,21 | | 252096 | | | | 252096 |
| | | | | шт | | | | | | 252096 | | |
| 59 | 121 | Прайс 901150тг/1,12 | Установка обеззараживания воды ОДВ-10 | | 2 | 814253,39 | | 1628507 | | | | 1628507 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт | | | | | | 1628507 | | |
| | | | **Итого по разделу: 7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | 6650919 |
| | | | **Раздел: 8. Лок.см.№02-02-04.РЕЗЕРВУАР Ж/Б 100М3 18М /2 шт/.Днище и стены /АС-7,9,11/** | | | | | | | | | |
| 60 | 18 | Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | | 82,4 | 49368,87 | 3144,92 | 4067995 | 259142 | 3117403 | 711939 | 5162328 |
| | | | | м3 | | 8391,39 | 1103,15 | 691451 | 90900 | | 382395 | |
| 61 | 19 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,2319 | 233333 | | 54110 | | 54110 | | 58439 |
| | | | | т | | | | | | | 4329 | |
| 62 | 20 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0051832 | 228166 | | 1183 | | 1183 | | 1278 |
| | | | | т | | | | | | | 95 | |
| 63 | 21 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | | 0,1084 | 898253,89 | 1321,89 | 97369 | 143 | 70976 | 23943 | 131017 |
| | | | | т | | 242154 | 564,66 | 26249 | 61 | | 9705 | |
| 64 | 22 | С121-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | | 4,336 | 108292 | | 469554 | | 469554 | | 507118 |
| | | | | т | | | | | | | 37564 | |
| | | | **Итого по разделу: 8. Лок.см.№02-02-04.РЕЗЕРВУАР Ж/Б 100М3 18М /2 шт/.Днище и стены /АС-7,9,11/** | | | | | | | | | 5860181 |
| | | | **Раздел: 9. Лок.см.№02-02-05.Водонапорная башня 15М3 Н=12М. МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ4 И ЛЕСТНИЦА /ЛИСТ 8/** | | | | | | | | | |
| 65 | 34 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | 8,95 | 22481,38 | 1097,59 | 201208 | 9824 | 180124 | 12213 | 230494 |
| | | | | м3 | | 1258,2 | 241,31 | 11261 | 2160 | | 17074 | |
| 66 | 35 | Е11-060101-0107 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство | | 9,7 | 34617,61 | 1514,12 | 335791 | 14687 | 284904 | 35958 | 401489 |
| | | | | м3 | | 3731,9 | 341,76 | 36199 | 3315 | | 29740 | |
| 67 | 36 | С121-050309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,1824 | 267675 | | 48824 | | 48824 | | 52730 |
| | | | | т | | | | | | | 3906 | |
| 68 | 37 | Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | | 0,02232 | 680539,89 | 1321,89 | 15190 | 30 | 14614 | 508 | 16954 |
| | | | | т | | 24460 | 564,66 | 546 | 13 | | 1256 | |
| | | | **Итого по разделу: 9. Лок.см.№02-02-05.Водонапорная башня 15М3 Н=12М. МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ4 И ЛЕСТНИЦА /ЛИСТ 8/** | | | | | | | | | 701668 |
| | | | **Раздел: 10. Лок.см.№ 02-02-07.Контрольно-пропускной пункт с.Жамбыл** | | | | | | | | | |
| 69 | 1 | Е11-010101-0402 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | | 19,4 | 169,83 | 163,08 | 3295 | 3163 | 0 | 794 | 4416 |
| | | | | м3 грунта | | 6,75 | 50,12 | 131 | 972 | | 327 | |
| 70 | 2 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | | 0,6 | 1988,45 | 0 | 1193 | 0 | 0 | 859 | 2216 |
| | | | | м3 грунта | | 1988,45 | 0 | 1193 | 0 | | 164 | |
| 71 | 3 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 20 | 35,1 | 35,1 | 702 | 702 | 0 | 185 | 958 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,82 | 0 | 256 | | 71 | |
| 72 | 4 | Е11-110101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | | 9,6 | 2905,11 | 151,05 | 27889 | 1450 | 23813 | 2927 | 33281 |
| | | | | м2 покрытия | | 273,52 | 50,88 | 2626 | 488 | | 2465 | |
| 73 | 5 | Е11-080101-0201 | Основание под фундаменты ПГС. Устройство | | 3,84 | 3917,94 | 1021,58 | 15045 | 3923 | 8061 | 4300 | 20893 |
| | | | | м3 основания | | 797,16 | 406,79 | 3061 | 1562 | | 1548 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 74 | 6 | Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | | 13 | 1829,27 | 1029,1 | 23781 | 13378 | 5192 | 10093 | 36584 |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 400,78 | 257,19 | 5210 | 3343 | | 2710 | |
| 75 | 7 | Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | | 5 | 2088,86 | 1009,1 | 10444 | 5046 | 3080 | 4224 | 15841 |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 463,74 | 252,19 | 2319 | 1261 | | 1173 | |
| 76 | 8 | С121-041201-9903 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | 2,321 | 34633 | | 80383 | | 80383 | | 86814 |
| | | | | м3 | | | | | | | 6431 | |
| 77 | 9 | С121-041201-9907 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | 2,05 | 33110 | | 67876 | | 67876 | | 73306 |
| | | | | м3 | | | | | | | 5430 | |
| 78 | 10 | Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16 | Бетон для монолитных заделок В7,5. Устройство | | 0,648 | 25771,3 | 1186,34 | 16700 | 769 | 15231 | 797 | 18897 |
| | | | | м3 | | 1080,58 | 270,99 | 700 | 176 | | 1400 | |
| 79 | 11 | Е11-080101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная | | 3,6 | 763,4 | 10,92 | 2748 | 39 | 1177 | 1443 | 4526 |
| | | | | м2 поверхности | | 425,55 | 5,32 | 1532 | 19 | | 335 | |
| 80 | 12 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 12,6 | 874,07 | 19,81 | 11013 | 250 | 7262 | 3288 | 15445 |
| | | | | м2поверхности | | 277,93 | 2,66 | 3502 | 34 | | 1144 | |
| | | | Итого по разделу: 10. Лок.см.№ 02-02-07.Контрольно-пропускной пункт с.Жамбыл | | | | | | | | | 313176 |
| | | | Раздел: 11. Лок.см.№02-03.Водовод.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 81 | 6 | Е11-010101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 18831,6 | 154,17 | 145,89 | 2903268 | 2747342 | 0 | 609737 | 3794045 |
| | | | | м3 грунта | | 8,28 | 36,69 | 155926 | 690931 | | 281040 | |
| 82 | 7 | Е11-010205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 601 | 1523,62 | 0 | 915693 | 0 | 0 | 659299 | 1700991 |
| | | | | м3 грунта | | 1523,62 | 0 | 915693 | 0 | | 125999 | |
| 83 | 8 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 2696 | 786,76 | 0 | 2121105 | 0 | 0 | 1527196 | 3940165 |
| | | | | м3 грунта | | 786,76 | 0 | 2121105 | 0 | | 291864 | |
| 84 | 9 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 22167,8 | 35,1 | 35,1 | 778090 | 778090 | 0 | 204618 | 1061325 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,82 | 0 | 284191 | | 78617 | |
| 85 | 10 | Е11-010101-0402 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ | | 58,4 | 169,83 | 163,08 | 9918 | 9524 | 0 | 2391 | 13294 |
| | | | | м3 грунта | | 6,75 | 50,12 | 394 | 2927 | | 985 | |
| 86 | 11 | Е11-010205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 6,4 | 1523,62 | 0 | 9751 | 0 | 0 | 7021 | 18114 |
| | | | | м3 грунта | | 1523,62 | 0 | 9751 | 0 | | 1342 | |
| 87 | 12 | Е11-010104-0402 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М | | 43,8 | 35,1 | 35,1 | 1537 | 1538 | 0 | 404 | 2096 |
| | | | | м3 | | 0 | 12,82 | 0 | 562 | | 155 | |
| 88 | 13 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 4,8 | 786,76 | 0 | 3776 | 0 | 0 | 2719 | 7015 |
| | | | | м3 грунта | | 786,76 | 0 | 3776 | 0 | | 520 | |
| | | | Итого по разделу: 11. Лок.см.№02-03.Водовод.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | 10537045 |
| | | | Раздел: 12. ТРУБОПРОВОДЫ В1 | | | | | | | | | |
| 89 | 16 | Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | | 1,574 | 471236,78 | 150806,34 | 741727 | 237369 | 20329 | 547112 | 1391946 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | км трубопровода | | 307515 | 43589,54 | 484029 | 68610 | | 103107 | |
| 90 | 18 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | | 0,217 | 357255,12 | 106551,68 | 77524 | 23122 | 1064 | 59348 | 147822 |
| | | | | км трубопровода | | 245798 | 30455,73 | 53338 | 6609 | | 10950 | |
| 91 | 24 | С123-010501-1512 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 219,17 | 1637 | | 358781 | | 358781 | | 387484 |
| | | | | м | | | | | | | 28703 | |
| 92 | 28 | Е11-220901-0105 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка | | 3 | 3020,83 | 191,03 | 9062 | 574 | 1408 | 7287 | 17657 |
| | | | | задвижка или клапан | | 2360,39 | 93,17 | 7081 | 280 | | 1308 | |
| 93 | 30 | Е11-220901-0104 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка | | 6 | 2689,09 | 136,45 | 16135 | 818 | 2005 | 13573 | 32085 |
| | | | | задвижка или клапан | | 2218,4 | 66,55 | 13310 | 399 | | 2377 | |
| 94 | 32 | Е11-220901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | | 1 | 2061,19 | 81,87 | 2061 | 82 | 327 | 1675 | 4035 |
| | | | | задвижка или клапан | | 1652 | 39,93 | 1652 | 40 | | 299 | |
| 95 | 34 | Е11-220901-0102 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | | 6 | 2013,99 | 81,87 | 12084 | 492 | 1964 | 9770 | 23602 |
| | | | | задвижка или клапан | | 1604,8 | 39,93 | 9629 | 240 | | 1748 | |
| 96 | 36 | Е11-220901-0101 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | | 22 | 1238,78 | 27,29 | 27253 | 601 | 3808 | 22906 | 54172 |
| | | | | задвижка или клапан | | 1038,4 | 13,31 | 22845 | 293 | | 4013 | |
| 97 | 38 | Е11-221001-0101 | Вантузы одинарные. Установка | | 8 | 2249,86 | 54,58 | 17999 | 437 | 1712 | 15902 | 36613 |
| | | | | шт. | | 1981,26 | 26,62 | 15850 | 213 | | 2712 | |
| 98 | 39 | С123-041011-0101 | Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 2" резьба, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015 | | 8 | 0 | | 0 | | | | 0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 99 | 40 | Е11-220801-0201 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | | 18 | 1428,31 | 921,99 | 25710 | 16596 | 0 | 13521 | 42369 |
| | | | | шт | | 506,32 | 252,46 | 9114 | 4544 | | 3138 | |
| 100 | 41 | С123-020302-2412 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 | | 3 | 3911 | | 11733 | | 11733 | | 12672 |
| | | | | шт. | | | | | | | 939 | |
| 101 | 42 | С123-020302-1012 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 | | 2 | 3954 | | 7908 | | 7908 | | 8541 |
| | | | | шт. | | | | | | | 633 | |
| 102 | 43 | С123-020303-0308 | Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 | | 2 | 1445 | | 2890 | | 2890 | | 3121 |
| | | | | шт. | | | | | | | 231 | |
| 103 | 44 | С123-020302-2611 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 | | 2 | 2784 | | 5568 | | 5568 | | 6013 |
| | | | | шт. | | | | | | | 445 | |
| 104 | 45 | С123-020302-2411 | Отвод полиэтиленовый литой 75° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 | | 2 | 2752 | | 5504 | | 5504 | | 5944 |
| | | | | шт. | | | | | | | 440 | |
| 105 | 46 | С123-020302-1011 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 | | 3 | 2306 | | 6918 | | 6918 | | 7471 |
| | | | | шт. | | | | | | | 553 | |
| 106 | 47 | С123-020303-0307 | Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 | | 4 | 753 | | 3012 | | 3012 | | 3253 |
| | | | | шт. | | | | | | | 241 | |
| 107 | 52 | С123-020103-0211 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015 | | 15,5 | 3198 | | 49569 | | 49569 | | 53535 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3966 | |
| 108 | 54 | С123-020103-0209 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015 | | 16 | 1963 | | 31408 | | 31408 | | 33921 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2513 | |
| 109 | 56 | Е11-220801-0201 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | | 42 | 1428,31 | 921,99 | 59989 | 38723 | 0 | 31550 | 98862 |
| | | | | шт | | 506,32 | 252,46 | 21265 | 10603 | | 7323 | |
| 110 | 61 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (отвод,тройники,заглушка) | | 0,081 | 1029357,08 | 513134,17 | 83378 | 41563 | 1516 | 51880 | 146079 |
| | | | | т фасонных частей | | 497505,7 | 149461,9 | 40298 | 12106 | | 10821 | |
| 111 | 62 | С123-020101-0752 | Крест приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | 1 | 5789 | | 5789 | | 5789 | | 6252 |
| | | | | шт. | | | | | | | 463 | |
| 112 | 63 | С123-020101-0735 | Крест приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | 2 | 4344 | | 8688 | | 8688 | | 9383 |
| | | | | шт. | | | | | | | 695 | |
| 113 | 64 | С123-020101-0720 | Крест приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | 2 | 1837 | | 3674 | | 3674 | | 3968 |
| | | | | шт. | | | | | | | 294 | |
| 114 | 67 | С123-020101-0627 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | 1 | 4345 | | 4345 | | 4345 | | 4693 |
| | | | | шт. | | | | | | | 348 | |
| 115 | 68 | С123-020101-1064 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 1 | 2450 | | 2450 | | 2450 | | 2646 |
| | | | | шт. | | | | | | | 196 | |
| 116 | 69 | С123-020101-1049 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 1 | 1579 | | 1579 | | 1579 | | 1705 |
| | | | | шт. | | | | | | | 126 | |
| 117 | 70 | С123-020101-1046 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 1 | 1742 | | 1742 | | 1742 | | 1881 |
| | | | | шт. | | | | | | | 139 | |
| 118 | 74 | С123-020101-0153 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | 12 | 565 | | 6780 | | 6780 | | 7322 |
| | | | | шт. | | | | | | | 542 | |
| 119 | 72 | Е11-220601-0501 Изм. и доп. вып. 16 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,01 | 143633,04 | 39108,88 | 1436 | 391 | 298 | 876 | 2497 |
| | | | | км трубопровода | | 74682 | 13833,2 | 747 | 138 | | 185 | |
| 120 | 73 | Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | 0,042 | 522706,33 | 111358,47 | 21954 | 4677 | 720 | 18111 | 43270 |
| | | | | км трубопровода | | 394200 | 41373,35 | 16556 | 1738 | | 3205 | |
| 121 | 75 | Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,042 | 1116567,33 | 30273,89 | 46896 | 1271 | 36908 | 8636 | 59975 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | км трубопровода | | 207529 | 173,03 | 8716 | 7 | | 4443 | |
| 122 | 76 | Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | 0,103 | 1539974,33 | 699644,79 | 158617 | 72064 | 10762 | 98218 | 277382 |
| | | | | км трубопровода | | 735840 | 227366,33 | 75792 | 23419 | | 20547 | |
| 123 | 78 | Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,103 | 3185469,47 | 224708,01 | 328103 | 23145 | 270041 | 38555 | 395991 |
| | | | | км трубопровода | | 339007 | 39096,08 | 34918 | 4027 | | 29333 | |
| 124 | 79 | Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | 0,169 | 2063101,31 | 954799,39 | 348664 | 161361 | 23961 | 213123 | 606730 |
| | | | | км трубопровода | | 966520 | 307301,24 | 163342 | 51934 | | 44943 | |
| 125 | 81 | Е11-220601-0210 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,169 | 4409915,57 | 599361,52 | 745276 | 101292 | 585314 | 83561 | 895144 |
| | | | | км трубопровода | | 347158 | 152279,62 | 58670 | 25735 | | 66307 | |
| 126 | 82 | Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы-ФУТЛЯР водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | 0,018 | 1151609,33 | 525617,57 | 20729 | 9461 | 1387 | 12791 | 36202 |
| | | | | км трубопровода | | 548960 | 168813,44 | 9881 | 3039 | | 2682 | |
| 127 | 84 | Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,018 | 2193686,35 | 172523,67 | 39486 | 3105 | 31671 | 5196 | 48257 |
| | | | | км трубопровода | | 261667 | 29893,3 | 4710 | 538 | | 3575 | |
| 128 | 85 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (отвод,тройники,заглушка) | | 0,0045 | 1029357,08 | 513134,17 | 4632 | 2310 | 84 | 2882 | 8115 |
| | | | | т фасонных частей | | 497505,7 | 149461,9 | 2239 | 673 | | 601 | |
| 129 | 86 | С123-020101-0720 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | 3 | 1837 | | 5511 | | 5511 | | 5952 |
| | | | | шт. | | | | | | | 441 | |
| 130 | 87 | Е11-220601-0501 Изм. и доп. вып. 16 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,001 | 143633,04 | 39108,88 | 144 | 39 | 30 | 88 | 251 |
| | | | | км трубопровода | | 74682 | 13833,2 | 75 | 14 | | 19 | |
| 131 | 88 | Ц13-100904-0101 #К=0,3 | Провод. Прокладка в траншее | | 1,8628 | 22092,96 | 19431,84 | 41155 | 36198 | 0 | 7981 | 53067 |
| | | | | км кабеля | | 2661,12 | 4362,07 | 4957 | 8126 | | 3931 | |
| 132 | 91 | Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | | 0,02 | 294988,98 | 74426,82 | 5900 | 1488 | 27 | 4757 | 11510 |
| | | | | км трубопровода | | 219191 | 21054,25 | 4384 | 421 | | 853 | |
| 133 | 92 | С123-010501-1108 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 20,2 | 343 | | 6929 | | 6929 | | 7483 |
| | | | | м | | | | | | | 554 | |
| 134 | 93 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (отвод,тройники,заглушка) | | 0,045 | 1029357,08 | 513134,17 | 46321 | 23091 | 842 | 28822 | 81154 |
| | | | | т фасонных частей | | 497505,7 | 149461,9 | 22388 | 6726 | | 6011 | |
| 135 | 94 | Е11-220601-0501 Изм. и доп. вып. 16 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,001 | 143633,04 | 39108,88 | 144 | 39 | 30 | 88 | 251 |
| | | | | км трубопровода | | 74682 | 13833,2 | 75 | 14 | | 19 | |
| | | | КОЛОДЦЫ В1 | | | | | | | | | |
| 136 | 95 | Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | | 24,55 | 22931,97 | 9256,75 | 562980 | 227253 | 83847 | 340507 | 975766 |
| | | | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 10259,88 | 3750,16 | 251880 | 92066 | | 72279 | |
| 137 | 96 | С121-040302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | | 11 | 28074 | | 308814 | | 308814 | | 333519 |
| | | | | шт. | | | | | | | 24705 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 138 | 98 | С121-040301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | 9 | 15497 | | 139473 | | 139473 | | 150631 |
| | | | | шт. | | | | | | | 11158 | |
| 139 | 99 | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | 4,9999999 | 23325 | | 116625 | | 116625 | | 125955 |
| | | | | шт. | | | | | | | 9330 | |
| 140 | 106 | Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9 | Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания | | 1,701 | 30846,42 | 2173,68 | 52470 | 3697 | 38064 | 10716 | 68241 |
| | | | | м3 | | 6295,1 | 479,16 | 10708 | 815 | | 5055 | |
| 141 | 108 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 76,2 | 874,07 | 19,81 | 66604 | 1510 | 43916 | 19884 | 93407 |
| | | | | м2 поверхности | | 277,93 | 2,66 | 21178 | 203 | | 6919 | |
| 142 | 111 | С121-130804-1101 | Пакля пропитанная | | 18 | 575 | | 10350 | | 10350 | | 11178 |
| | | | | кг | | | | | | | 620 | |
| 143 | 112 | Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10 | ТРУБЫ-ФУТЛЯР ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА | | 0,0088 | 1151609,33 | 525617,57 | 10134 | 4626 | 678 | 6253 | 17698 |
| | | | | км трубопровода | | 548960 | 168813,44 | 4831 | 1486 | | 1311 | |
| 144 | 113 | С123-010201-0229 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 | | 8,8 | 5720 | | 50336 | | 50336 | | 54363 |
| | | | | м | | | | | | | 4027 | |
| 145 | 114 | Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 16 | ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | | 0,0088 | 2193686,35 | 172523,67 | 19304 | 1518 | 15484 | 2540 | 23592 |
| | | | | кмтрубопровода | | 261667 | 29893,3 | 2303 | 263 | | 1748 | |
| | | | ПЕРЕХОД ПОД АВТОДОРОГОЙ (САМАРА-ШЫМКЕНТ) 64м | | | | | | | | | |
| 146 | 116 | Е11-221401-0221 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м | | 64 | 17222,01 | 12191,09 | 1102209 | 780230 | 7589 | 732371 | 1981346 |
| | | | | м продавливания | | 4912,34 | 6646,54 | 314390 | 425379 | | 146766 | |
| 147 | 117 | С123-010201-0258 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 64 | 28503 | | 1824192 | | 1824192 | | 1970127 |
| | | | | м | | | | | | | 145935 | |
| 148 | 118 | Е11-130501-0301 | Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой | | 79 | 4822,57 | 95,89 | 380983 | 7575 | 283912 | 64418 | 481033 |
| | | | | м2 | | 1132,86 | 48,9 | 89496 | 3863 | | 35632 | |
| 149 | 119 | Е11-110101-0701 | Поверхность гидроизоляции. Затирка песком | | 79 | 149,01 | 4,95 | 11772 | 391 | 318 | 10527 | 24083 |
| | | | | м2 затирки | | 140,03 | 1,73 | 11062 | 137 | | 1784 | |
| 150 | 120 | Е11-130301-1906 | Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) | | 79 | 2771,8 | 44,06 | 218972 | 3480 | 181845 | 25263 | 263774 |
| | | | | м2 | | 425,9 | 37,55 | 33646 | 2966 | | 19539 | |
| 151 | 121 | Е11-221401-0301 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | | 64 | 1283,8 | 7,51 | 82163 | 481 | 9788 | 71319 | 165761 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | | 1123,36 | 2,26 | 71895 | 145 | | 12279 | |
| 152 | 122 | Е11-060101-0101 | Заделка бетонная. Устройство | | 0,08 | 4088,74 | 1097,59 | 327 | 88 | 139 | 109 | 471 |
| | | | | м3 | | 1258,2 | 241,31 | 101 | 19 | | 35 | |
| 153 | 123 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19 | Ползунок. Установка | | 0,08 | 96075,8 | 1039,88 | 7686 | 83 | 5666 | 1778 | 10221 |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 24210 | 479,16 | 1937 | 38 | | 757 | |
| | | | ПЕРЕХОД ПОД АВТОДОРОГОЙ (ЖЫМПИТЫ-КАРАТОБЕ) 51м | | | | | | | | | |
| 154 | 124 | Е11-221401-0221 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м | | 51 | 17222,01 | 12191,09 | 878323 | 621746 | 6048 | 583608 | 1578885 |
| | | | | м продавливания | | 4912,34 | 6646,54 | 250529 | 338974 | | 116954 | |
| 155 | 125 | С123-010201-0258 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 51 | 28503 | | 1453653 | | 1453653 | | 1569945 |
| | | | | м | | | | | | | 116292 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 156 | 126 | Е11-130501-0301 | Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой | | 69 | 4822,57 | 95,89 | 332757 | 6616 | 247974 | 56264 | 420143 |
| | | | | м2 | | 1132,86 | 48,9 | 78167 | 3374 | | 31122 | |
| 157 | 127 | Е11-110101-0701 | Поверхность гидроизоляции. Затирка песком | | 69 | 149,01 | 4,95 | 10282 | 341 | 278 | 9195 | 21035 |
| | | | | м2 затирки | | 140,03 | 1,73 | 9662 | 119 | | 1558 | |
| 158 | 128 | Е11-130301-1906 | Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) | | 69 | 2771,8 | 44,06 | 191254 | 3040 | 158827 | 22065 | 230385 |
| | | | | м2 | | 425,9 | 37,55 | 29387 | 2591 | | 17066 | |
| 159 | 129 | Е11-221401-0301 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | | 51 | 1283,8 | 7,51 | 65474 | 383 | 7799 | 56833 | 132092 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | | 1123,36 | 2,26 | 57291 | 115 | | 9785 | |
| 160 | 130 | Е11-060101-0101 | Заделка бетонная. Устройство | | 0,08 | 4088,74 | 1097,59 | 327 | 88 | 139 | 109 | 471 |
| | | | | м3 | | 1258,2 | 241,31 | 101 | 19 | | 35 | |
| 161 | 131 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19 | Ползунок. Установка | | 0,08 | 96075,8 | 1039,88 | 7686 | 83 | 5666 | 1778 | 10221 |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 24210 | 479,16 | 1937 | 38 | | 757 | |
| 162 | 132 | Е11-221401-0221 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м | | 48 | 17222,01 | 12191,09 | 826656 | 585172 | 5692 | 549278 | 1486009 |
| | | | | м продавливания | | 4912,34 | 6646,54 | 235792 | 319034 | | 110075 | |
| | | | **ПЕРЕХОД ПОД АВТОДОРОГОЙ (С.КОСОБА) 48м** | | | | | | | | | |
| 163 | 133 | С123-010201-0258 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 48 | 28503 | | 1368144 | | 1368144 | | 1477596 |
| | | | | м | | | | | | | 109452 | |
| 164 | 134 | Е11-130501-0301 | Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой | | 64 | 4822,57 | 95,89 | 308644 | 6137 | 230004 | 52187 | 389697 |
| | | | | м2 | | 1132,86 | 48,9 | 72503 | 3130 | | 28866 | |
| 165 | 135 | Е11-110101-0701 | Поверхность гидроизоляции. Затирка песком | | 64 | 149,01 | 4,95 | 9537 | 317 | 258 | 8528 | 19510 |
| | | | | м2 затирки | | 140,03 | 1,73 | 8962 | 111 | | 1445 | |
| 166 | 136 | Е11-130301-1906 | Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) | | 64 | 2771,8 | 44,06 | 177395 | 2820 | 147318 | 20466 | 213690 |
| | | | | м2 | | 425,9 | 37,55 | 27258 | 2403 | | 15829 | |
| 167 | 137 | Е11-221401-0301 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | | 48 | 1283,8 | 7,51 | 61622 | 360 | 7341 | 53489 | 124320 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | | 1123,36 | 2,26 | 53921 | 108 | | 9209 | |
| 168 | 138 | Е11-060101-0101 | Заделка бетонная. Устройство | | 0,08 | 4088,74 | 1097,59 | 327 | 88 | 139 | 109 | 471 |
| | | | | м3 | | 1258,2 | 241,31 | 101 | 19 | | 35 | |
| 169 | 139 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19 | Ползунок. Установка | | 0,08 | 96075,8 | 1039,88 | 7686 | 83 | 5666 | 1778 | 10221 |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 24210 | 479,16 | 1937 | 38 | | 757 | |
| | | | **ПЕРЕХОД ПОД АВТОДОРОГОЙ (С.БУЛАН) 43м** | | | | | | | | | |
| 170 | 140 | Е11-221401-0221 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м | | 43 | 17222,01 | 12191,09 | 740546 | 524217 | 5099 | 492062 | 1331217 |
| | | | | м продавливания | | 4912,34 | 6646,54 | 211231 | 285801 | | 98609 | |
| 171 | 141 | С123-010201-0245 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 43 | 19184 | | 824912 | | 824912 | | 890905 |
| | | | | м | | | | | | | 65993 | |
| 172 | 142 | Е11-130501-0301 | Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой | | 44 | 4822,57 | 95,89 | 212193 | 4220 | 158128 | 35878 | 267917 |
| | | | | м2 | | 1132,86 | 48,9 | 49846 | 2152 | | 19846 | |
| 173 | 143 | Е11-110101-0701 | Поверхность гидроизоляции. Затирка песком | | 44 | 149,01 | 4,95 | 6556 | 218 | 177 | 5863 | 13413 |
| | | | | м2 затирки | | 140,03 | 1,73 | 6161 | 76 | | 994 | |
| 174 | 144 | Е11-130301-1906 | Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) | | 44 | 2771,8 | 44,06 | 121959 | 1938 | 101281 | 14070 | 146911 |
| | | | | м2 | | 425,9 | 37,55 | 18740 | 1652 | | 10882 | |
| 175 | 145 | Е11-221401-0301 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | | 43 | 1283,8 | 7,51 | 55203 | 323 | 6576 | 47918 | 111371 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | | 1123,36 | 2,26 | 48304 | 97 | | 8250 | |
| 176 | 146 | Е11-060101-0101 | Заделка бетонная. Устройство | | 0,08 | 4088,74 | 1097,59 | 327 | 88 | 139 | 109 | 471 |
| | | | | м3 | | 1258,2 | 241,31 | 101 | 19 | | 35 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 177 | 147 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19 | Ползунок. Установка | | 0,08 | 96075,8 | 1039,88 | 7686 | 83 | 5666 | 1778 | 10221 |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 24210 | 479,16 | 1937 | 38 | | 757 | |
| | | | **ПЕРЕХОД ПОД АВТОДОРОГОЙ 36м** | | | | | | | | | |
| 178 | 148 | Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м | | 36 | 12565,67 | 8863,23 | 452364 | 319077 | 2364 | 301159 | 813805 |
| | | | | м продавливания | | 3636,76 | 4813,27 | 130923 | 173278 | | 60282 | |
| 179 | 149 | С123-010201-0245 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 36,72 | 19184 | | 704436 | | 704436 | | 760791 |
| | | | | м | | | | | | | 56355 | |
| 180 | 150 | Е11-130501-0301 | Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой | | 37 | 4822,57 | 95,89 | 178435 | 3548 | 132971 | 30170 | 225293 |
| | | | | м2 | | 1132,86 | 48,9 | 41916 | 1809 | | 16688 | |
| 181 | 151 | Е11-061401-0101 | Затирка песком поверхности шпаклевки | | 37 | 2927,69 | 2283,07 | 108325 | 84474 | 1833 | 46491 | 167201 |
| | | | | м2 поверхности | | 595,09 | 785,69 | 22018 | 29071 | | 12385 | |
| 182 | 152 | Е11-130301-1906 | Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) | | 37 | 2771,8 | 44,06 | 102557 | 1630 | 85168 | 11832 | 123540 |
| | | | | м2 | | 425,9 | 37,55 | 15758 | 1389 | | 9151 | |
| 183 | 153 | Е11-221401-0301 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | | 36 | 1283,8 | 7,51 | 46217 | 270 | 5505 | 40117 | 93241 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | | 1123,36 | 2,26 | 40441 | 81 | | 6907 | |
| 184 | 154 | Е11-290172-0102 | Заделка конца футляра бетоном | | 0,07 | 29790,75 | 245,63 | 2085 | 17 | 1977 | 100 | 2360 |
| | | | | м3 заполнения | | 1304,38 | 0 | 91 | 0 | | 175 | |
| 185 | 155 | Е11-100102-0402 Изм. и доп. вып. 19 | Ползунок. Установка | | 0,08 | 91562,81 | 1089,12 | 7325 | 87 | 5508 | 1594 | 9632 |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 21627,6 | 505,78 | 1730 | 40 | | 713 | |
| | | | **ДЮКЕР ЧЕРЕЗ РЕКУ** | | | | | | | | | |
| 186 | 156 | Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка | | 0,0965 | 430977,48 | 124123,04 | 41589 | 11978 | 757 | 31945 | 79417 |
| | | | | км трубопровода | | 299012 | 35368,57 | 28855 | 3413 | | 5883 | |
| 187 | 157 | С123-010501-1514 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 97,465 | 3129 | | 304968 | | 304968 | | 329365 |
| | | | | м | | | | | | | 24397 | |
| 188 | 158 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | | 0,1032 | 357255,12 | 106551,68 | 36869 | 10996 | 506 | 28224 | 70300 |
| | | | | км трубопровода | | 245798 | 30455,73 | 25366 | 3143 | | 5207 | |
| 189 | 159 | С123-010501-1512 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 104,232 | 1637 | | 170628 | | 170628 | | 184278 |
| | | | | м | | | | | | | 13650 | |
| 190 | 160 | Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | 0,042 | 522706,33 | 111358,47 | 21954 | 4677 | 720 | 18111 | 43270 |
| | | | | км трубопровода | | 394200 | 41373,35 | 16556 | 1738 | | 3205 | |
| 191 | 161 | С123-010201-0188 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 42 | 3313 | | 139146 | | 139146 | | 150278 |
| | | | | м | | | | | | | 11132 | |
| 192 | 162 | Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,042 | 1116567,33 | 30273,89 | 46896 | 1271 | 36908 | 8636 | 59975 |
| | | | | км трубопровода | | 207529 | 173,03 | 8716 | 7 | | 4443 | |
| 193 | 163 | Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы-ФУТЛЯР водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | 0,018 | 1151609,33 | 525617,57 | 20729 | 9461 | 1387 | 12791 | 36202 |
| | | | | км трубопровода | | 548960 | 168813,44 | 9881 | 3039 | | 2682 | |
| 194 | 164 | С123-010201-0232 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 18 | 8784 | | 158112 | | 158112 | | 170761 |
| | | | | м | | | | | | | 12649 | |
| 195 | 165 | Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,018 | 2193686,35 | 172523,67 | 39486 | 3105 | 31671 | 5196 | 48257 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | км трубопровода | | 261667 | 29893,3 | 4710 | 538 | | 3575 | |
| 196 | 166 | Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | | 0,024 | 1539974,33 | 699644,79 | 36959 | 16792 | 2508 | 22886 | 64633 |
| | | | | км трубопровода | | 735840 | 227366,33 | 17660 | 5457 | | 4788 | |
| 197 | 167 | С123-010201-0245 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80** | | 24 | 19184 | | 460416 | | 460416 | | 497249 |
| | | | | м | | | | | | | 36833 | |
| 198 | 168 | Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16 | **Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | | 0,024 | 3185469,47 | 224708,01 | 76451 | 5393 | 62922 | 8984 | 92270 |
| | | | | км трубопровода | | 339007 | 39096,08 | 8136 | 938 | | 6835 | |
| 199 | 169 | Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | 0,006 | 2063101,31 | 954799,39 | 12379 | 5729 | 851 | 7566 | 21541 |
| | | | | км трубопровода | | 966520 | 307301,24 | 5799 | 1844 | | 1596 | |
| 200 | 170 | С123-010201-0258 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80** | | 6 | 28503 | | 171018 | | 171018 | | 184699 |
| | | | | м | | | | | | | 13681 | |
| 201 | 171 | Е11-220601-0210 Изм. и доп. вып. 16 | **Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | | 0,006 | 4409915,57 | 599361,52 | 26459 | 3596 | 20780 | 2967 | 31780 |
| | | | | км трубопровода | | 347158 | 152279,62 | 2083 | 914 | | 2354 | |
| | | | **Итого по разделу: 12. ТРУБОПРОВОДЫ В1** | | | | | | | | | 26556699 |
| | | | **Раздел: 13. Лок.см. №04-01-01.ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПНРС С.БУЛАН.Кабельная линия КЛ-0,4 кВ,Наружное освещение** | | | | | | | | | |
| 202 | 1 | Е11-010101-0431 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | | 226,8 | 219,89 | 219,89 | 49871 | 49871 | 0 | 13795 | 68759 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 84,48 | 0 | 19160 | | 5093 | |
| 203 | 2 | Е11-010104-0402 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | | 226,8 | 35,1 | 35,1 | 7961 | 7961 | 0 | 2093 | 10858 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,82 | 0 | 2908 | | 804 | |
| 204 | 3 | Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель в траншее один. Устройство постели | | 420 | 483,45 | 403,59 | 203049 | 169508 | 0 | 72921 | 298048 |
| | | | | м кабеля | | 79,86 | 161,28 | 33541 | 67738 | | 22078 | |
| 205 | 4 | С121-010401-0101 | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | | 54,4 | 1538 | | 83667 | | 83667 | | 90360 |
| | | | | м3 | | | | | | | 6693 | |
| 206 | 5 | Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | | 420 | 422,79 | 342,93 | 177572 | 144031 | 0 | 65591 | 262616 |
| | | | | м кабеля | | 79,86 | 137,04 | 33541 | 57557 | | 19453 | |
| 207 | 6 | С121-030101-0106 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | | 5,553 | 76772 | | 426315 | | 426315 | | 460420 |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | 34105 | |
| 208 | 7 | Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** | | 0,028 | 294988,98 | 74426,82 | 8260 | 2084 | 38 | 6660 | 16114 |
| | | | | км трубопровода | | 219191 | 21054,25 | 6137 | 590 | | 1194 | |
| 209 | 8 | С123-010501-1005 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 28 | 252 | | 7056 | | 7056 | | 7620 |
| | | | | м | | | | | | | 564 | |
| 210 | 9 | Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | | 713 | 348,59 | 155,51 | 248545 | 110878 | 33276 | 100049 | 376481 |
| | | | | м кабеля | | 146,41 | 48,48 | 104390 | 34566 | | 27887 | |
| 211 | 10 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 28 | 325,5 | 147,04 | 9114 | 4118 | 1270 | 3611 | 13743 |
| | | | | м кабеля | | 133,1 | 46,02 | 3727 | 1289 | | 1018 | |
| 212 | 11 | С123-060137-0203 | **Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | | 0,535 | 288462 | | 154327 | | 154327 | | 166673 |
| | | | | км | | | | | | | 12346 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 213 | 12 | С123-060137-0303 | Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,111 | 324379 | | 36006 | | 36006 | | 38886 |
| | | | | км | | | | | | | 2880 | |
| 214 | 13 | С123-060137-0301 | Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,095 | 218020 | | 20712 | | 20712 | | 22369 |
| | | | | км | | | | | | | 1657 | |
| 215 | 14 | Ц13-100904-0101 #К=0,3 | Лента сигнальная. Прокладка в траншее | | 0,405 | 22092,96 | 19431,84 | 8948 | 7870 | 0 | 1735 | 11538 |
| | | | | км кабеля | | 2661,12 | 4362,07 | 1078 | 1767 | | 855 | |
| 216 | 15 | С121-130809-1304 | Лента сигнальная | | 405 | 32 | | 12960 | | 12960 | | 13997 |
| | | | | м | | | | | | | 1037 | |
| 217 | 16 | Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | | 2 | 12858,4 | 945,86 | 25717 | 1891 | 18293 | 4448 | 32578 |
| | | | | шт. | | 2766 | 323,2 | 5532 | 646 | | 2413 | |
| 218 | 17 | 5108-0401-0269 РСНБ РК 2015 | Устройства (ящики) управления РУСМ 9506-32 ГОСТ 30011.1-2012 | | 1 | 61978 | | 61978 | | | | 61978 |
| | | | | шт. | | | | | | 61978 | | |
| | | | Отпускная цена | | | 61978 | | 61978 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *61978* | | | | |
| 219 | 18 | ПРАЙС | Устройства (ящики) управления задвижкой ШУЗ-1120-У2 | | 1 | 153982,12 | | 153982 | | | | 153982 |
| | | | | шт. | | | | | | 153982 | | |
| | | | Отпускная цена | | | 153982 | | 153982 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *153982* | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 13. Лок.см. №04-01-01.ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПНРС С.БУЛАН.Кабельная линия КЛ-0,4 кВ,Наружное освещение** | | | | | | | | | 2107020 |
| | | | **Раздел: 14. Наружное освещение** | | | | | | | | | |
| 220 | 19 | Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м | | 13 | 7647,39 | 5012,01 | 99416 | 65156 | 0 | 49413 | 160735 |
| | | | | опора | | 2635,38 | 2115,84 | 34260 | 27506 | | 11906 | |
| 221 | 20 | Е11-330101-0603 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3. Устройство | | 7,15 | 35265,77 | 4392,02 | 252150 | 31402 | 188250 | 32773 | 307717 |
| | | | | м3 | | 4545,12 | 1184,4 | 32498 | 8468 | | 22794 | |
| 222 | 21 | СПРАЙС | ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ НЕСИЛОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ НФГ-7,0-02 | | 13 | 136270,18 | | 1771512 | | 1771512 | | 1913233 |
| | | | | шт | | | | | | | 141721 | |
| 223 | 22 | С121-060510-0101 | Кронштейны К1ГК-1,0-1,5-0,06 | | 0,1404 | 699866 | | 98261 | | 98261 | | 106122 |
| | | | | т | | | | | | | 7861 | |
| 224 | 23 | С123-070202-1201 | Коробка соединительная КС-10 | | 13 | 6366 | | 82758 | | 82758 | | 89379 |
| | | | | шт. | | | | | | | 6621 | |
| 225 | 24 | С123-070106-0313 | Светильники уличные светодиодныемарки PROLED SL-96, мощность 122 Вт, световой поток 15240 лм ГОСТ 55705-2013 | | 13 | 121102 | | 1574326 | | 1574326 | | 1700272 |
| | | | | шт. | | | | | | | 125946 | |
| 226 | 25 | Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | | 130 | 301,87 | 122,86 | 39243 | 15972 | 5968 | 15961 | 59620 |
| | | | | м кабеля | | 133,1 | 37,42 | 17303 | 4865 | | 4416 | |
| 227 | 26 | С123-060128-0304 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,13 | 272084 | | 35371 | | 35371 | | 38201 |
| | | | | км | | | | | | | 2830 | |
| | | | **Итого по разделу: 14. Наружное освещение** | | | | | | | | | 4375279 |
| | | | **Раздел: 15. Лок.см. №04-01-02.Трансформаторная подстанция КТПК-10/0,4кв-40ква** | | | | | | | | | |
| 228 | 1 | Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | | 1 | 13206,49 | 6702,49 | 13206 | 6703 | 3030 | 5454 | 20153 |
| | | | | подстанция | | 3474 | 3343,91 | 3474 | 3344 | | 1493 | |
| 229 | 2 | Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | | 1 | 36213,97 | 9138,53 | 36214 | 9139 | 10656 | 15720 | 56089 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | подстанция | | 16419,7 | 3230 | 16420 | 3230 | | 4155 | |
| 230 | 3 | 5108-0102-0403 РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжениена стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение настороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric | | 1 | 1039559 | | 1039559 | | | | 1039559 |
| | | | | шт. | | | | | | 1039559 | | |
| | | | Отпускная цена | | | 1039559 | | 1039559 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1039559* | | | | |
| 231 | 4 | 5108-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | | 1 | 474397 | | 474397 | | | | 474397 |
| | | | | шт. | | | | | | 474397 | | |
| | | | Отпускная цена | | | 474397 | | 474397 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *474397* | | | | |
| 232 | 5 | Е11-080101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | | 0,6 | 11611,18 | 1737,08 | 6967 | 1043 | 5403 | 897 | 8493 |
| | | | | м3 основания | | 868,7 | 739,54 | 521 | 444 | | 629 | |
| 233 | 6 | С121-041201-9907 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | 1,62 | 33110 | | 53638 | | 53638 | | 57929 |
| | | | | м3 | | | | | | | 4291 | |
| 234 | 7 | Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола | | 22 | 517,24 | 57,28 | 11379 | 1260 | 6433 | 2936 | 15460 |
| | | | | м | | 167,57 | 17,78 | 3687 | 391 | | 1145 | |
| 235 | 8 | Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | | 2 | 4757,49 | 184,82 | 9515 | 370 | 6825 | 1759 | 12176 |
| | | | | шт. | | 1160,1 | 61,41 | 2320 | 123 | | 902 | |
| 236 | 9 | Е11-070111-0109 | Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металическим столбам без цоколя. Установка | | 13 | 4196,77 | 967,49 | 54558 | 12577 | 5250 | 48848 | 111678 |
| | | | | моград | | 2825,41 | 358,93 | 36730 | 4666 | | 8272 | |
| 237 | 10 | С121-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | | 0,56 | 22773 | | 12753 | | 12753 | | 13773 |
| | | | | м3 | | | | | | | 1020 | |
| 238 | 11 | Е11-070111-0208 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических | | 1 | 11025,89 | 105,93 | 11026 | 106 | 63 | 12858 | 25795 |
| | | | | шт. | | 10856,55 | 40,4 | 10857 | 40 | | 1911 | |
| 239 | 12 | С121-050308-0221 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | | 29,87 | 1603 | | 47882 | | 47882 | | 51713 |
| | | | | м2 | | | | | | | 3831 | |
| 240 | 13 | С121-050206-0803 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 | | 0,26838 | 283290 | | 76029 | | 76029 | | 82111 |
| | | | | т | | | | | | | 6082 | |
| 241 | 14 | С121-050206-0802 | Трубы стальные квадратные изуглеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | | 0,0238 | 283427 | | 6746 | | 6746 | | 7286 |
| | | | | т | | | | | | | 540 | |
| 242 | 15 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,19892 | 264340 | | 52583 | | 52583 | | 56790 |
| | | | | т | | | | | | | 4207 | |
| 243 | 16 | Е12-120103-0207 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза | | 26 | 949,06 | 0,27 | 24676 | 7 | 2871 | 15697 | 43603 |
| | | | | м2 | | 838,37 | 0,13 | 21798 | 3 | | 3230 | |
| | | | Итого по разделу: 15. Лок.см. №04-01-02.Трансформаторная подстанция КТПК-10/0,4кв-40ква | | | | | | | | | 2077005 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 16. Лок.см. №04-02-01.Кабельная линия КЛ-0,4 кВ,Наружное освещение с.Жамбыл** | | | | | | | | | |
| 244 | 1 | **Е11-010101-0431** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** | | 178,2 | 219,89 | 219,89 | 39184 | 39184 | 0 | 10839 | 54025 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 84,48 | 0 | 15054 | | 4002 | |
| 245 | 2 | **Е11-010104-0402** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | | 178,2 | 35,1 | 35,1 | 6255 | 6255 | 0 | 1645 | 8532 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,82 | 0 | 2285 | | 632 | |
| 246 | 3 | **Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17** | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | | 330 | 483,45 | 403,59 | 159538 | 133184 | 0 | 57295 | 234180 |
| | | | | м кабеля | | 79,86 | 161,28 | 26354 | 53222 | | 17347 | |
| 247 | 4 | **С121-010401-0101** | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | | 39,6 | 1538 | | 60905 | | 60905 | | 65777 |
| | | | | м3 | | | | | | | 4872 | |
| 248 | 5 | **Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17** | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** | | 330 | 422,79 | 342,93 | 139521 | 113167 | 0 | 51535 | 206340 |
| | | | | м кабеля | | 79,86 | 137,04 | 26354 | 45223 | | 15284 | |
| 249 | 6 | **С121-030101-0106** | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | | 4,072 | 76772 | | 312616 | | 312616 | | 337625 |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | 25009 | |
| 250 | 7 | **Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** | | 0,02 | 294988,98 | 74426,82 | 5900 | 1488 | 27 | 4757 | 11510 |
| | | | | км трубопровода | | 219191 | 21054,25 | 4384 | 421 | | 853 | |
| 251 | 8 | **С123-011305-0106** | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм** | | 20 | 269 | | 5380 | | 5380 | | 5810 |
| | | | | м | | | | | | | 430 | |
| 252 | 9 | **Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | | 506 | 348,59 | 155,51 | 176387 | 78688 | 23615 | 71002 | 267180 |
| | | | | м кабеля | | 146,41 | 48,48 | 74083 | 24531 | | 19791 | |
| 253 | 10 | **Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | | 20 | 325,5 | 147,04 | 6510 | 2940 | 907 | 2579 | 9816 |
| | | | | м кабеля | | 133,1 | 46,02 | 2662 | 920 | | 727 | |
| 254 | 11 | **С123-060137-0203** | **Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | | 0,514 | 288462 | | 148269 | | 148269 | | 160131 |
| | | | | км | | | | | | | 11862 | |
| 255 | 12 | **С123-060137-0301** | **Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | | 0,012 | 218020 | | 2616 | | 2616 | | 2825 |
| | | | | км | | | | | | | 209 | |
| 256 | 13 | **Ц13-100904-0101 #К=0,3** | **Лента сигнальная. Прокладка в траншее** | | 0,33 | 22092,96 | 19431,84 | 7291 | 6412 | 0 | 1414 | 9401 |
| | | | | км кабеля | | 2661,12 | 4362,07 | 878 | 1439 | | 696 | |
| 257 | 14 | **С121-130809-1304** | **Лента сигнальная** | | 330 | 32 | | 10560 | | 10560 | | 11405 |
| | | | | м | | | | | | | 845 | |
| 258 | 15 | **Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17** | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** | | 2 | 12858,4 | 945,86 | 25717 | 1891 | 18293 | 4448 | 32578 |
| | | | | шт. | | 2766 | 323,2 | 5532 | 646 | | 2413 | |
| 259 | 16 | **5108-0401-0269 РСНБ РК 2015** | **Устройства (ящики) управления РУСМ 9506-32 ГОСТ 30011.1-2012** | | 1 | 61978 | | 61978 | | | | 61978 |
| | | | | шт. | | | | | | 61978 | | |
| | | | Отпускная цена | | | 61978 | | 61978 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | *61978* | | | | |
| 260 | 17 | **ПРАЙС** | **Устройства (ящики) управления задвижкой ШУЗ-1120-У2** | | 1 | 153982,12 | | 153982 | | | | 153982 |
| | | | | шт. | | | | | | 153982 | | |
| | | | Отпускная цена | | | 153982 | | 153982 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | *153982* | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 261 | 18 | Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м | | 14 | 7647,39 | 5012,01 | 107063 | 70168 | 0 | 53214 | 173099 |
| | | | | опора | | 2635,38 | 2115,84 | 36895 | 29622 | | 12822 | |
| 262 | 19 | Е11-330101-0603 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3. Устройство | | 7,7 | 35265,77 | 4392,02 | 271546 | 33819 | 202730 | 35294 | 331387 |
| | | | | м3 | | 4545,12 | 1184,4 | 34997 | 9120 | | 24547 | |
| 263 | 20 | СПРАЙС | ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ НЕСИЛОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ НФГ-7,0-02 | | 14 | 59196,43 | | 828750 | | 828750 | | 895050 |
| | | | | шт | | | | | | | 66300 | |
| 264 | 21 | С121-060510-0101 | Кронштейны К1ГК-1,0-1,5-0,06 | | 0,1512 | 699866 | | 105820 | | 105820 | | 114286 |
| | | | | т | | | | | | | 8466 | |
| 265 | 22 | С123-070202-1201 | Коробка соединительная КС-10 | | 14 | 6366 | | 89124 | | 89124 | | 96254 |
| | | | | шт. | | | | | | | 7130 | |
| 266 | 23 | С123-070106-0313 | Светильники уличные светодиодныемарки PROLED SL-96, мощность 122 Вт, световой поток 15240 лм ГОСТ 55705-2013 | | 14 | 121102 | | 1695428 | | 1695428 | | 1831062 |
| | | | | шт. | | | | | | | 135634 | |
| 267 | 24 | Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | | 136 | 301,87 | 122,86 | 41054 | 16709 | 6244 | 16697 | 62371 |
| | | | | м кабеля | | 133,1 | 37,42 | 18102 | 5089 | | 4620 | |
| 268 | 25 | С123-060128-0304 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,136 | 272084 | | 37003 | | 37003 | | 39963 |
| | | | | км | | | | | | | 2960 | |
| | | | Итого по разделу: 16. Лок.см. №04-02-01.Кабельная линия КЛ-0,4 кВ,Наружное освещение с.Жамбыл | | | | | | | | | 5176568 |
| | | | Раздел: 17. Лок.см. № 04-02-02.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК-10/0,4КВ-25КВА | | | | | | | | | |
| 269 | 1 | Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | | 1 | 13206,49 | 6702,49 | 13206 | 6703 | 3030 | 5454 | 20153 |
| | | | | подстанция | | 3474 | 3343,91 | 3474 | 3344 | | 1493 | |
| 270 | 2 | Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | | 1 | 36213,97 | 9138,53 | 36214 | 9139 | 10656 | 15720 | 56089 |
| | | | | подстанция | | 16419,7 | 3230 | 16420 | 3230 | | 4155 | |
| 271 | 3 | 5108-0102-0403 РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжениена стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение настороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric | | 1 | 1039559 | | 1039559 | | | | 1039559 |
| | | | | шт. | | | | | | 1039559 | | |
| | | | Отпускная цена | | | 1039559 | | 1039559 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1039559* | | | | |
| 272 | 4 | 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | | 1 | 410644 | | 410644 | | | | 410644 |
| | | | | шт. | | | | | | 410644 | | |
| | | | Отпускная цена | | | 410644 | | 410644 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *410644* | | | | |
| 273 | 5 | Е11-080101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | | 1 | 11611,18 | 1737,08 | 11611 | 1738 | 9005 | 1496 | 14156 |
| | | | | м3 основания | | 868,7 | 739,54 | 869 | 740 | | 1049 | |
| 274 | 6 | Е11-080101-0201 | Основание под фундаменты ПГС. Устройство | | 1,5 | 3917,94 | 1021,58 | 5877 | 1532 | 3149 | 1680 | 8162 |
| | | | | м3 основания | | 797,16 | 406,79 | 1196 | 610 | | 605 | |
| 275 | 7 | С121-041201-9907 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | 1,26 | 33110 | | 41719 | | 41719 | | 45056 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м3 | | | | | | | 3337 | |
| 276 | 8 | Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола | | 20 | 517,24 | 57,28 | 10345 | 1146 | 5848 | 2669 | 14055 |
| | | | | м | | 167,57 | 17,78 | 3351 | 356 | | 1041 | |
| 277 | 9 | Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудовании | | 4 | 3359,48 | 158,44 | 13438 | 634 | 9195 | 2729 | 17460 |
| | | | | шт. | | 902,3 | 45,25 | 3609 | 181 | | 1293 | |
| 278 | 10 | Е11-330208-0104 | Разъединители. Установка вручную | | 2 | 11637,99 | 1009,73 | 23276 | 2020 | 362 | 17504 | 44042 |
| | | | | комплект | | 10447,36 | 492,47 | 20895 | 985 | | 3262 | |
| 279 | 11 | 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | | 2 | 89830 | | 179660 | | | | 179660 |
| | | | | шт. | | | | | | 179660 | | |
| | | | Отпускная цена | | | 89830 | | 179660 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *179660* | | | | |
| 280 | 264 | Е11-330204-0101 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | | 0,25 | 35779,67 | 14471,16 | 8945 | 3617 | 316 | 5191 | 15267 |
| | | | | км линии | | 20044,5 | 5909,64 | 5011 | 1477 | | 1131 | |
| 281 | 265 | С123-061201-0702 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012 | | 0,25 | 211143 | | 52786 | | 52786 | | 57009 |
| | | | | км | | | | | | | 4223 | |
| | | | Итого по разделу: 17. Лок.см. № 04-02-02.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК-10/0,4КВ-25КВА | | | | | | | | | 1921312 |
| | | | Раздел: 18. Лок.см. № 04-02-03.ВЛ-10КВ. | | | | | | | | | |
| 282 | 1 | Е11-330202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | | 1 | 7365,81 | 3105,23 | 7366 | 3106 | 717 | 4071 | 12352 |
| | | | | опора | | 3543,48 | 1545,57 | 3543 | 1546 | | 915 | |
| 283 | 2 | С121-040405-0101 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | | 1 | 49477 | | 49477 | | 49477 | | 53435 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3958 | |
| 284 | 3 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 0,05 | 874,07 | 19,81 | 44 | 1 | 29 | 13 | 62 |
| | | | | м2 поверхности | | 277,93 | 2,66 | 14 | 0 | | 5 | |
| 285 | 4 | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/траверсы 25кг+32,6кг,надставки 76,5кг,проводник 20,6кгх0,5/ | | 0,1444 | 497899 | | 71897 | | 71897 | | 77649 |
| | | | | т | | | | | | | 5752 | |
| 286 | 5 | С124-040106-0106 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017 | | 6 | 3532 | | 21192 | | 21192 | | 22887 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1695 | |
| 287 | 6 | С124-040202-0829 | Зажимы поддерживающие PSм25-150 ГОСТ Р 51177-2017 | | 3 | 2002 | | 6006 | | 6006 | | 6486 |
| | | | | шт. | | | | | | | 480 | |
| 288 | 7 | С124-040201-0203 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017 | | 3 | 1301 | | 3903 | | 3903 | | 4215 |
| | | | | шт. | | | | | | | 312 | |
| 289 | 8 | С124-040204-1202 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 | | 1 | 417 | | 417 | | 417 | | 450 |
| | | | | шт. | | | | | | | 33 | |
| 290 | 9 | Е11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | | 2 | 14819,94 | 7178 | 29640 | 14356 | 1434 | 16798 | 50153 |
| | | | | опора | | 6924,84 | 3574 | 13850 | 7148 | | 3715 | |
| 291 | 10 | С121-040405-0102 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | | 4 | 40480 | | 161920 | | 161920 | | 174874 |
| | | | | шт. | | | | | | | 12954 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 292 | 11 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 0,2 | 874,07 | 19,81 | 175 | 4 | 115 | 52 | 245 |
| | | | | м2 поверхности | | 277,93 | 2,66 | 56 | 1 | | 18 | |
| 293 | 12 | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/траверсы 9,85кг+17,5кг,накладка 1,52кг,хомут 1,2кг,кронштейн 7,1кг/ | | 0,07674 | 497899 | | 38209 | | 38209 | | 41266 |
| | | | | т | | | | | | | 3057 | |
| 294 | 13 | С124-040106-0106 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017 | | 24 | 3532 | | 84768 | | 84768 | | 91549 |
| | | | | шт. | | | | | | | 6781 | |
| 295 | 14 | С124-040202-0829 | Зажимы поддерживающие PSm25-150 ГОСТ Р 51177-2017 | | 24 | 2002 | | 48048 | | 48048 | | 51892 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3844 | |
| 296 | 15 | С124-040201-0203 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017 | | 24 | 1301 | | 31224 | | 31224 | | 33722 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2498 | |
| 297 | 16 | С124-040204-1202 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 | | 6 | 417 | | 2502 | | 2502 | | 2702 |
| | | | | шт. | | | | | | | 200 | |
| 298 | 17 | С124-040204-1301 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | | 18 | 180 | | 3240 | | 3240 | | 3499 |
| | | | | шт. | | | | | | | 259 | |
| 299 | 18 | С124-040207-5003 | Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-2017 | | 6 | 2907 | | 17442 | | 17442 | | 18837 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1395 | |
| 300 | 19 | С124-040102-0226 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | | 10 | 2410 | | 24100 | | 24100 | | 26028 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1928 | |
| 301 | 20 | С124-040109-0402 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004 | | 10 | 47 | | 470 | | 470 | | 508 |
| | | | | шт. | | | | | | | 38 | |
| 302 | 21 | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн,проводник / | | 0,2512 | 497899 | | 125072 | | 125072 | | 135078 |
| | | | | т | | | | | | | 10006 | |
| 303 | 22 | С124-040206-0701 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017 | | 12 | 573 | | 6876 | | 6876 | | 7426 |
| | | | | шт. | | | | | | | 550 | |
| 304 | 23 | Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | | 8 | 3359,48 | 158,44 | 26876 | 1268 | 18390 | 5458 | 34921 |
| | | | | шт. | | 902,3 | 45,25 | 7218 | 362 | | 2587 | |
| 305 | 24 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | | 40 | 629,45 | 23,36 | 25178 | 934 | 17025 | 5402 | 33026 |
| | | | | м | | 180,46 | 7,11 | 7218 | 284 | | 2446 | |
| 306 | 25 | Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | | 2 | 4757,49 | 184,82 | 9515 | 370 | 6825 | 1759 | 12176 |
| | | | | шт. | | 1160,1 | 61,41 | 2320 | 123 | | 902 | |
| 307 | 26 | Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | | 1 | 2474,48 | 109,92 | 2474 | 110 | 1462 | 668 | 3393 |
| | | | | шт. | | 902,3 | 25,86 | 902 | 26 | | 251 | |
| 308 | 27 | С124-040204-1301 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | | 1 | 180 | | 180 | | 180 | | 194 |
| | | | | шт. | | | | | | | 14 | |
| 309 | 28 | С124-040204-1202 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 | | 3 | 417 | | 1251 | | 1251 | | 1351 |
| | | | | шт. | | | | | | | 100 | |
| 310 | 29 | С124-040102-0226 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | | 2 | 2410 | | 4820 | | 4820 | | 5206 |
| | | | | шт. | | | | | | | 386 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 311 | 30 | С124-040109-0402 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004 | | 2 | 47 | | 94 | | 94 | | 102 |
| | | | | шт. | | | | | | | 8 | |
| 312 | 31 | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/траверса,хомут/ | | 0,0187 | 497899 | | 9311 | | 9311 | | 10056 |
| | | | | т | | | | | | | 745 | |
| 313 | 32 | Е11-010101-0431 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | | 29,7 | 219,89 | 219,89 | 6531 | 6531 | 0 | 1807 | 9005 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 84,48 | 0 | 2509 | | 667 | |
| 314 | 33 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 29,7 | 35,1 | 35,1 | 1042 | 1043 | 0 | 274 | 1421 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,82 | 0 | 381 | | 105 | |
| 315 | 34 | Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель в траншее один. Устройство постели | | 55 | 483,45 | 403,59 | 26590 | 22197 | 0 | 9549 | 39030 |
| | | | | м кабеля | | 79,86 | 161,28 | 4392 | 8870 | | 2891 | |
| 316 | 35 | С121-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | | 6,6 | 1538 | | 10151 | | 10151 | | 10963 |
| | | | | м3 | | | | | | | 812 | |
| 317 | 36 | Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | | 55 | 422,79 | 342,93 | 23253 | 18861 | 0 | 8589 | 34389 |
| | | | | м кабеля | | 79,86 | 137,04 | 4392 | 7537 | | 2547 | |
| 318 | 37 | С121-030101-0106 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | | 0,679 | 76772 | | 52128 | | 52128 | | 56298 |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | 4170 | |
| 319 | 38 | Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | | 0,012 | 294988,98 | 74426,82 | 3540 | 893 | 16 | 2854 | 6906 |
| | | | | км трубопровода | | 219191 | 21054,25 | 2630 | 253 | | 512 | |
| 320 | 39 | С123-011305-0106 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм | | 12 | 269 | | 3228 | | 3228 | | 3486 |
| | | | | м | | | | | | | 258 | |
| 321 | 40 | Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 107 | 348,59 | 155,51 | 37299 | 16639 | 4994 | 15014 | 56498 |
| | | | | м кабеля | | 146,41 | 48,48 | 15666 | 5187 | | 4185 | |
| 322 | 41 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 12 | 325,5 | 147,04 | 3906 | 1764 | 544 | 1548 | 5890 |
| | | | | м кабеля | | 133,1 | 46,02 | 1597 | 552 | | 436 | |
| 323 | 42 | С123-060137-0303 | Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,045 | 324379 | | 14597 | | 14597 | | 15765 |
| | | | | км | | | | | | | 1168 | |
| 324 | 43 | С123-060137-0305 | Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,074 | 560890 | | 41506 | | 41506 | | 44826 |
| | | | | км | | | | | | | 3320 | |
| 325 | 44 | Ц13-100904-0101 #К=0,3 | Лента сигнальная. Прокладка в траншее | | 0,055 | 22092,96 | 19431,84 | 1215 | 1069 | 0 | 236 | 1567 |
| | | | | км кабеля | | 2661,12 | 4362,07 | 146 | 240 | | 116 | |
| 326 | 45 | С121-130809-1304 | Лента сигнальная | | 55 | 32 | | 1760 | | 1760 | | 1901 |
| | | | | м | | | | | | | 141 | |
| | | | Итого по разделу: 18. Лок.см. № 04-02-03.ВЛ-10КВ. | | | | | | | | | 1203685 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 68302970 | 9734199 | 31770142 | 10986027 | 84218326 |
| | | | | | | | | 9126187 | 3671379 | 17672448 | 4929329 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 17672448 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,9 % | | 1929830 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 86148151 |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,97 % | | 2033728 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 88181879 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **1410189** | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **89592068** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | **94074897** |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | | | | | 11 288 987,64 |
| | | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | | | | | **105 363 884,64** |
| | | | **Скидка** | | | **5%** | | | | | | 5 268 194,23 |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | **100 095 690,41** |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | 10 724 538,26 |
| | | | **Скидка 25%** | | | **25%** | | | | | | 25 023 922,60 |
| | | | **Итого к оплате** | | | | | | | | | **75 071 767,81** |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | 8 043 403,69 |
| | | | **Аванс 30%** | | | **30%** | | | | | | 22 521 530,34 |
| | | | **Итого к оплате** | | | | | | | | | **52 550 237,46** |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | 5 630 382,59 |

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»
Директор
_____Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО «ТМ-Тепломир»
Директор
_____Садыков А.Т.