Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Субподрядчик:ТОО "Даму Интер Проект"
Наименование объекта: Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр.Туран в г.Нур-Султан

АКТ

выполненных работ за август 2022 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Цена	Стоимость в текущих ценах	Выполнение					
						С начало года			август 2022г		
						Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА			-	-						
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА тип II				-						
1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	305,55	6 018,39	1 838 919,06	305,55	1 838 919	100%	305,55	1 838 919	100%
2	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	969,2	486,17	471 195,96	969,20	471 196	100%	969,20	471 196	100%
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	14,538	5568,37	80 952,96	14,54	80 953	100%	14,54	80 953	100%
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	183,1788	3617,29	662 610,84	183,18	662 611	100%	183,18	662 611	100%
5	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	969,2	499,25	483 873,10	969,20	483 873	100%	969,20	483 873	100%
6	/до толщ.6см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	969,2	26,72	25 897,02	969,20	25 897	100%	969,20	25 897	100%
7	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	140,534	24694,01	3 470 348,00	140,53	3 470 348	100%	140,53	3 470 348	100%
	ОСВЕЩЕНИЕ по ул. Туран				-	0,00	-				
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				-	0,00	-				
1	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**35,7**	378,24	13 503,17	35,70	13 503	100%	35,70	13 503	100%
2	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**7,2**	439,96	3 167,71	7,20	3 168	100%	7,20	3 168	100%
3	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/во временный отвал/**	**т·км**	**1,188**	281,2	334,07	1,19	334	100%	1,19	334	100%

4	**Грунты 2 группы. Добаробка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, приенен коэффициент к затратам труда - 1,2.**	**м3 грунта**	**1,3**	6672,24	8 673,91	1,30	8 674	100%	1,30	8 674	100%
5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**35,7**	62,66	2 236,96	35,70	2 237	100%	35,70	2 237	100%
6	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**35,7**	**30,22**	1 078,85	35,70	1 079	100%	35,70	1 079	100%
7	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,3**	2199,68	2 859,58	1,30	2 860	100%	1,30	2 860	100%
8	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**35,7**	380,64	13 588,85	35,70	13 589	100%	35,70	13 589	100%
9	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**52**	505,8	26 301,60	52,00	26 302	100%	52,00	26 302	100%
10	**/засыпка песком/ Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,4**	52,78	179,45	3,40	179	100%	3,40	179	100%
11	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**6**	2852,56	17 115,36	6,00	17 115	100%	6,00	17 115	100%
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			0	-	0,00	-	#ДЕЛ/0!	0,00	-	#ДЕЛ/0!
12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,094**	427989,63	40 231,03	0,09	40 231	100%	0,09	40 231	100%
13	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм**	**м**	**94**	813,83	76 500,02	94,00	76 500	100%	94,00	76 500	100%
	ФУНДАМЕНТЫ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ			0	-	0,00	-	#ДЕЛ/0!	0,00	-	#ДЕЛ/0!
14	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,04**	11216,73	448,67	0,04	449	100%	0,04	449	100%
15	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	**0,4**	7203,03	2 881,21	0,40	2 881	100%	0,40	2 881	100%
16	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,408**	23493,39	9 585,30	0,41	9 585	100%	0,41	9 585	100%
17	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,0 мм**	**м**	**2**	403,8	807,60	2,00	808	100%	2,00	808	100%
	ПЕРЕНОС ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ высотой 10м			0	-	0,00	-		0,00	-	0%
18	**Демонтаж- Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**1**	10726,98	10 726,98	1,00	10 727	100%	1,00	10 727	100%
19	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**1**	21398,81	21 398,81	1,00	21 399	100%	1,00	21 399	100%
20	**Фундамент под опору освещения высотой 10м ЗФ-3**	**шт**	**1**	15418	15 418,00	1,00	15 418	100%	1,00	15 418	100%
21	**Кронштейн однорожковый вылет 2м угол наклона 20 КИШ 60.2,0-1,0.20**	**шт**	**6**	12228,67	73 372,02	6,00	73 372	100%	6,00	73 372	100%

22	**Насадка Н3**	**шт**	**2**	11697,29	23 394,58	2,00	23 395	100%	2,00	23 395	100%
23	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	**1 заземлитель**	**1**	4319,12	4 319,12	1,00	4 319	100%	1,00	4 319	100%
24	**Демонтаж - Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**6**	12146,14	72 876,84	6,00	72 877	100%	6,00	72 877	100%
25	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**8**	12168,8	97 350,40	8,00	97 350	100%	8,00	97 350	100%
26	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67**	**шт.**	**2**	58889,17	117 778,34	2,00	117 778	100%	2,00	117 778	100%
27	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2**	5577,01	11 154,02	2,00	11 154	100%	2,00	11 154	100%
28	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	615,16	1 230,32	2,00	1 230	100%	2,00	1 230	100%
29	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**6**	1411,78	8 470,68	6,00	8 471	100%	6,00	8 471	100%
30	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**52**	733,51	38 142,52	52,00	38 143	100%	52,00	38 143	100%
31	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**82**	677,16	55 527,12	82,00	55 527	100%	82,00	55 527	100%
32	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,02448**	257563,42	6 305,15	0,02	6 305	100%	0,02	6 305	100%
33	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х16 (ок)-0,66**	**км**	**0,0826**	933790,4	77 131,09	0,08	77 131	100%	0,08	77 131	100%
34	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х50 (ок)-0,66**	**км**	**0,0357**	2094606,89	74 777,47	0,04	74 777	100%	0,04	74 777	100%
35	**Зажим прокалывающий типа SL9.27**	**шт.**	**2**	3093,11	6 186,22	2,00	6 186	100%	2,00	6 186	100%
	ИТОГО	**Тенге**			7 968 849,98		7 968 849,98			7 968 849,98	

Генеральный подрядчик
ТОО "Прогресс KZ"
Директор
Каскулаков К.К.

Субподрядчик
ТОО «Даму Интер Проект»
Директор
Наримбетов Е.К.