Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

г. Астана 05 сентября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Прогресс KZ» г. Астана, район Сарыарка, ул. Коктал 41
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Текова Сабина Хасымовна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство улицы №24 на участке от ул. №E102 до ул. Туран г. Астана» район «Нура»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно - транспортной инфраструктуры города Астана» в лице руководителя Карагойшин Асхат Жиенбаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Актобе Констракшн-2030», ТОО «Даму Энерго», ТОО «КазИнженерСтрой», ТОО «СМЭУ Астана», ТОО «АртСтройСеть», ТОО «СК Айзере», ТОО «Даму Интер Проект»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ИНТЕЛПРО» №3654- АД
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управления транспорта и развития дорожно - транспортной инфраструктуры города Нур-Султан», Приказ № 85-Ѳ от 10.07.2020 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Дорожная одежда: ЩМА-20 м/з а/б	$М^2$	15608,2 1125,7		15608,2 1031,67	
Освещение	опора	46		46	
Сети связи	М. труб	7063		7063	
Водопровод					
труба диам. 150-350 мм	М. труб	957		957	
Бытовая канализация					
ж/б труба диам.1600 мм	М. труб	845		834	
п/э трубы диам.400-500 мм	М. труб	90		90	
Ливневая канализация					
ж/б труба диам.600 мм	М. труб	538,51		538,51	
п/э трубы диам.250-500 мм	М. труб	589		589	
Насосная станция ливневых стоков	кнс	1		1	
Электроснабжения					
переустройство участка существующей ВЛ-20	М. каб	495		0	
переустройство участка существующего кабельного канала 20кВ.	М. каб	1265		2025	
усиление участка существующей КЛ-110	М. труб	496		496	

Светофорная сигнализация	перекресток	3		3	
Тепловые сети					
стальная труба диам. 89-325 мм	М. труб	978,76		978,76	
Тротуар					
брусчаточное покрытие	$М^2$	11386,1		7959,9	
а/б покрытие	$М^2$	1946,3		1946,3	
Озеленение	$М^2$	0		4482,2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2		
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: В проекте принят капитальный тип покрытия с расчетным модулем упругости 220 МПа (для конструкции ТИП 1) и 130 МПа (для конструкции ТИП 2).

Приняты следующие конструкции дорожных одежд:

ТИП 1 на основном проезде, остановках, парковках

верхний слой покрытия: горячая щебеночно-мастичная полимер асфальтобетонная смесь, ЩМА-20 по СТ РК 2373-2013, толщиной - 0,05 м;

розлив битума, расходом 0,3 л/м2;

нижний слой покрытия: горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь, марки II, БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной - 0,07 м;

розлив битума, расходом 0,3 л/м2;

щебеночно -песчано цементная смесь, укрепленная 7% цементом , Н-0,10 м;

нижний слой основания: щебень, фракционированный 0-70 мм, СТ РК 1284-2004, толщиной - 0,15 м;

георешетка полимерная двухосноориентированная СД-40 для исключения смещения слоев основания;

дополнительный слой основания: щебень фр. 0-70, толщиной - 0,15 м;

дренажная прослойка из геополотна нетканое иглопробивное 300 г/м2, СТ РК 2372-2013, СТ РК 2364-20*3

песчано-гравийная смесь, толщиной - 0,25 м.(замена грунта)

Суглинок легкий песчанистый

Кромки проезжей части укреплены бортовыми камнями марки 1 ГП на бетонном основании и щебеночной подготовке.

ТИП 2 на съездах

слой покрытия: горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь, тип Б, марки I, на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной - 0,06 м;

розлив битума, расходом 0,9 л/м2;

слой основания: щебень фракционированный фр.0-70 мм, устроенный методом заклинки, толщиной - 0,15 м;

щебень фр. 0-70, толщиной - 0,26 м.

суглинок легкий песчанистый

Кромки проезжей части укреплены бортовыми камнями марки 1 ГП на бетонном основании и щебеночной подготовке.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 06.2021;
месяц, год

окончание работ 12.2024;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,
месяц: 10;

фактически, месяц: 10;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 77,77 % и фактически применено 81 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Астана су арнасы» Зайнуллаев М.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

09.12.2024г

Стр-во улиц №24 на участке от ул. Е102 до пр Туран

АО «Астана РЭК» Абжанов Р.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Вынос и переустройство сетей электроснабжения из зоны строительства и эксплуатации объектов на участке строительства ул. №24 от пр. Туран до ул. №102.

АО «Astana Innovations» Мурат А.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

АО «Астана Теплотранзит» Бегимов К.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Стр-во ул. №24 от ул. Е102 до ул. Туран

ГКП «Elorda Eco - System» Осеев

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Строительство ул. № 24 от ул. Е102 до пр. Туран.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство улицы №24 на участке от ул. №Е102 до ул. Туран г. Астана» готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Прогресс KZ» в лице директора Текова С.Х.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА КАЛАСЫНЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Прогресс KZ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Руководитель
ГУ «Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры» г. Астана
_____ Карагойшин А.Ж.