Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Субподрядчик:ТОО «Даму Интер Проект»
Наименование объекта: Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102

АКТ

выполненных работ за май 2023 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Цена	Стоимость в текущих ценах	Выполнение					
						С начало года			май 2023г		
						Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Наружное освещение										
1	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	8	19 152,34	153 219	8,00	153 218,75	100%	8,0000	153218,75	100%
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,204	3 971,38	810	0,20	810,16	100%	0,2040	810,16	100%
3	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,45656	21 019,10	30 616	1,46	30 615,59	100%	1,4566	30615,59	100%
4	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании#/Закладные детали фундамента ЗФ-300-М20-1625 в комплекте/	т	0,10812	693 731,34	75 006	0,11	75 006,23	100%	0,1081	75006,23	100%
5	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,244	1 049,30	2 355	2,24	2 354,64	100%	2,2440	2354,64	100%
6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	10,2	793,64	8 095	10,20	8 095,13	100%	10,2000	8095,13	100%
7	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	17	9 567,79	162 652	17,00	162 652,46	100%	17,0000	162652,46	100%
8	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	13	5 555,05	72 216	13,00	72 215,62	100%	13,0000	72215,62	100%
9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 80 мм2. Монтаж оборудования	м	27	1 185,00	31 995	27,00	31 995,00	100%	27,0000	31995,00	100%
10	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6,9	1 346,98	9 294	6,90	9 294,13	100%	6,9000	9294,13	100%
11	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,0069	257 906,21	1 780	0,01	1 779,55	100%	0,0069	1779,55	100%
12	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	26,19	742,18	19 438	26,19	19 437,59	100%	26,1900	19437,59	100%
13	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3	1 474,14	4 422	3,00	4 422,41	100%	3,0000	4422,41	100%
14	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16,8	885,14	14 870	16,80	14 870,42	100%	16,8000	14870,42	100%
15	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0003	705 010,42	212	0,00	211,50	100%	0,0003	211,50	100%
16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,075	16 346,30	1 226	0,08	1 225,97	100%	0,0750	1225,97	100%
17	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,0765	23 425,59	1 792	0,08	1 792,06	100%	0,0765	1792,06	100%
18	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0049128	1 171 903,33	5 757	0,00	5 757,33	100%	0,0049	5757,33	100%
19	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1179072	161,70	19	0,12	19,07	100%	0,1179	19,07	100%
20	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1179072	244,14	29	0,12	28,79	100%	0,1179	28,79	100%
21	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	3,6	7 593,50	27 337	3,60	27 336,59	100%	3,6000	27336,59	100%
22	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1,8	991,14	1 784	1,80	1 784,06	100%	1,8000	1784,06	100%
	Итого				624 923		624 923		0,0000	624 923	0%

	Хозяйственно-бытовая канализация К1 .		0		-						
1	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,536	7 765,49	97 348	12,54	97 348	100%	12,54	97 348	100%
2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,12536	1 835 932,09	230 152	0,13	230 152	100%	0,13	230 152	100%
3	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 250/245 ГОСТ Р 54475-2011	м	126,6136	5 026,81	636 463	126,61	636 463	100%	126,61	636 463	100%
4	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 250	шт.	20,8	1 082,59	22 518	20,80	22 518	100%	20,80	22 518	100%
5	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0232	5 715 829,19	132 607	0,02	132 607	100%	0,02	132 607	100%
6	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	23,2	55 192,33	1 280 462	23,20	1 280 462	100%	23,20	1 280 462	100%
7	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0232	10 486 662,03	243 291	0,02	243 291	100%	0,02	243 291	100%
8	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз#/внутренняя поверхность футляров/	м2	33,51008	284,81	9 544	33,51	9 544	100%	33,51	9 544	100%
9	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710#/внутренняя поверхность футляров/	м2	33,51008	945,23	31 675	33,51	31 675	100%	33,51	31 675	100%
10	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	шт	3,2	539 918,25	1 727 738	3,20	1 727 738	100%	3,20	1 727 738	100%
	Итого				4 411 798		4 411 798	1		4 411 798	1
	Сети канализации К2 .										
1	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	26,056	7 765,49	202 338	26,06	202 338	100%	26,06	202 338	100%
2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,10608	2 836 375,25	300 883	0,11	300 883	100%	0,11	300 883	100%
3	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 400/392 ГОСТ Р 54475-2011	м	107,1408	10 212,07	1 094 129	107,14	1 094 129	100%	107,14	1 094 129	100%
4	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	81,76	2 696,40	220 458	81,76	220 458	100%	81,76	220 458	100%
5	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 500 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	81,76	5 682,88	464 632	81,76	464 632	100%	81,76	464 632	100%
6	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	шт	8,8	743 371,00	6 541 665	8,80	6 541 665	100%	8,80	6 541 665	100%
	Итого		0		8 824 104	0,00	8 824 104	100%	0,00	8 824 104	100%
	Водопровод В1 .		0		-	0,00	-		0,00	-	
1	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18,408	7 765,49	142 947	18,41	142 947	100%	18,41	142 947	100%
2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,18408	1 727 703,11	318 036	0,18	318 036	100%	0,18	318 036	100%
3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	185,9208	5 408,98	1 005 642	185,92	1 005 642	100%	185,92	1 005 642	100%
4	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,04	5 715 829,06	228 633	0,04	228 633	100%	0,04	228 633	100%
5	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	40	55 192,33	2 207 693	40,00	2 207 693	100%	40,00	2 207 693	100%
6	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,04	10 486 661,96	419 466	0,04	419 466	100%	0,04	419 466	100%

7	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз#/внутренняя поверхность футляров/	м2	86,495064	284,81	24 635	86,50	24 635	100%	86,50	24 635	100%
8	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710#/внутренняя поверхность футляров/	м2	86,495064	945,23	81 758	86,50	81 758	100%	86,50	81 758	100%
9	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	0,8	81 632,37	65 306	0,80	65 306	100%	0,80	65 306	100%
10	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 450	шт.	0,8	2 044 837,78	1 635 870	0,80	1 635 870	100%	0,80	1 635 870	100%
11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1,6	9 752,09	15 603	1,60	15 603	100%	1,60	15 603	100%
12	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1,6	159 462,26	255 140	1,60	255 140	100%	1,60	255 140	100%
13	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,13952	198 856,33	27 744	0,14	27 744	100%	0,14	27 744	100%
14	Заглушка фланцевая ГОСТ 5525-88 диаметром 150-200 мм	шт.	1,6	222 562,99	356 101	1,60	356 101	100%	1,60	356 101	100%
15	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	6,4	53 232,50	340 688	6,40	340 688	100%	6,40	340 688	100%
16	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм	шт.	3,2	57 357,52	183 544	3,20	183 544	100%	3,20	183 544	100%
17	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 450 мм	шт.	3,2	202 437,12	647 799	3,20	647 799	100%	3,20	647 799	100%
18	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4,8	8 860,54	42 531	4,80	42 531	100%	4,80	42 531	100%
19	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	2,4	4 452,88	10 687	2,40	10 687	100%	2,40	10 687	100%
20	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 200 мм	шт.	2,4	36 179,68	86 831	2,40	86 831	100%	2,40	86 831	100%
21	Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1500	шт	2,4	452 444,33	1 085 866	2,40	1 085 866	100%	2,40	1 085 866	100%
	Итого		0		9 182 520		9 182 520			9 182 520	
	Дорожная одежда										
	(ДО Тип1) по основной проезжей части, парковках, остановках местном проезде, примыкании										
1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка отсева дробления. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4889,5	1 776,88	8 688 065	4889,50	8 688 065	100%	4889,50	8 688 065	100%
2	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	5378,45	1 689,94	9 089 252	5378,45	9 089 252	100%	5378,45	9 089 252	100%
3	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1848,5	4 281,78	7 914 863	1848,50	7 914 863	100%	1848,50	7 914 863	100%
4	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	7827,5	104,63	819 009	7827,50	819 009	100%	7827,50	819 009	100%
5	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	8218,875	266,59	2 191 046	8218,88	2 191 046	100%	8218,88	2 191 046	100%
6	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	7631	328,88	2 509 682	7631,00	2 509 682	100%	7631,00	2 509 682	100%
7	Смесь С4	м3	1144,65	5 730,88	6 559 850	1144,65	6 559 850	100%	1144,65	6 559 850	100%
8	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	44856,31527	37,28	1 672 464	44856,32	1 672 464	100%	44856,32	1 672 464	100%
9	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 10-27 см. Устройство	м2 дорожного основания	7260	168,17	1 220 886	7260,00	1 220 886	100%	7260,00	1 220 886	100%
10	Смесь ЩПЦС	м3	726	10 672,91	7 748 533	726,00	7 748 533	100%	726,00	7 748 533	100%
11	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	30539,916	37,28	1 138 678	30539,92	1 138 678	100%	30539,92	1 138 678	100%
	итого				49 552 327		49 552 327	1		49 552 327	1
	Всего				72 595 673		72 595 673			72 595 673	

Генеральный подрядчик
ТОО "Прогресс KZ"

Директор

_____ **Каскулаков К.К**

Субподрядчик
ТОО «Даму Интер Проект

Директор

_____ **Наримбетов Е.К.**