Утверждаю / *Approved by:*

Marco Marsili
General Director

Генеральный Директор / *General Director*

«03» декабря / December 2024 года / *year*

Акт приемки объекта в эксплуатацию
Act of Facility Acceptance into Operation

«21» ноябрь / *November* 2024 года / *year*

Заказчик / *The Client*:

АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.», казахстанский филиал, 090300, ЗКО. Бурлинский район, г. Аксай, Промышленная зона; БИН 981141001567; тел. 8-71133-66331, 8-7133-626262
JSCC «Karachaganak Petroleum Operating b.v.», Kazakhstan branch, 090300, WKO, Burlin district, Aksai, Industrial zone; BIN 981141001567; phone No. 8-71133-66331, 8-7133-626262
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН – для физических лиц, наименование организации- для юридических лиц, БИН, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) / surname, name, patronymic (if available), *IIN – for physical entities, name of organization - for legal entities, BIN, postal code, region, city, district, locality, street name, house/building number (stationary premises)*

на основании / *based on:*

Декларации о соответствии (прилагается) / *Declaration of Conformity (attached)*

« 21 » ноябрь 2024 г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Елжас»; Куанышкали Елжас Мирболатулы; ЗКО, п. Зачаганск, мкр. Рыбкомбинат, ул. Рыбкомбинат, 54; БИН 020540001762; тел. 8-71133-92965
« 21 » of November 2024 y., "Elzhas" LLP, Kuanyshkali Yelzhas Mirbolatuly, RK., WKO, v. Zachaganck, Rybkombinat md, Rybkombinat Street,54; BIN 020540001762; phone No. 8-71133-92965
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон/ *date of the Declaration, name of contractor (general contractor) organization, Manager's surname, name, patronymic (if available), registered address, BIN, phone number)*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) /
Conclusion on Quality of Construction and Installation works (attached)

« 21 » ноябрь 2024 г., ТОО «Газстройпроект», Джалмуханов Куат Ханатович,
№ KZ00VJE00080125 от 14.04.2023, № KZ56VJE00079796 от 29.03.2023, № KZ71VJE00081369 от 19.06.2023; БИН 090940016212; тел. 8-7122-31-87-25.
« 21 » of November 2024 y., "Gasstroyproject" LLP, Jalmukhanov Kuat Khanatovich,
№ KZ00VJE00080125 from 14.04.2023 year, № KZ56VJE00079796 from 29.03.2023 year, № KZ71VJE00081369 from 19.06.2023 year; BIN 090940016212; ph. No. 8-7122-31-87-25

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон / *date of the Conclusion, name of organization, surname, name, patronymic (if available) of technical supervision experts, № and date of issue of their qualification certificates, BIN, phone number)*

Заключение о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) /
Conclusion on Conformity of Completed Works with the Project (attached)

« 21 » ноябрь 2024 г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Аксайгазпроект», Айтжанов Алмат Днекешович, Старший инженер по авторскому надзору, № KZ15VJE00077818 от 21.12.2022 года; Галиев Талгат Мырзабаевич – Ведущий инженер авторского надзора, № KZ57VJE00033218 от 12.12.2017 года; БИН 010640000994; тел. 8-71133-92801/ 92802

« 21 » of November 2024 y., "AksaiGasProject" Limited Liability Partnership, Aitzhanov Almat Dnekeshovich, - Senior Engineer to carry out author supervision activities, № KZ15VJE00077818 dated 21.12.2022 year; Galiyev Talgat Myrzabayevich - Author Supervision Lead Engineer, № KZ57VJE00033218 dated by 12.12.2017 year; BIN 010640000994; phone No. 8-71133-92801, 92802

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон/ *date of the conclusion, name of organization,* surname, name, patronymic (if available) *of author's supervision experts, № and date of issue of their qualification certificates, BIN, phone number)*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта / *after inspection of facility readiness by Contractor (General Contractor) for facility acceptance into operation*

«Обустройство скважины 9888 (С3_13). Аварийная автодорога. КНГКМ, ЗКО»; II (нормальный) уровень ответственности; не относящийся к технически сложным;

***"Well 9888 (C3_13) Arrangement. Emergency Road. KOGCF, WKO"; II** (normal) level of responsibility; not related to technically complex*

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта / *name of a facility and type of construction (new, extension, refurbishment, technical upgrading, major repair), level of responsibility, technical and technological complexity of the facility)*

по адресу / *Address of the facility*

ЗКО, КНГКМ / *WKO, KOGCF*

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) / *Oblast, region, inhabited locality, micro-district, quarter, street, house #*

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
«13» ноября 2024 года,

(дата ознакомления)

подтверждает, что: / *having checked completeness of as-built technical documentation, including through the electronic module of as-built technical documentation*
"13" November, 2024 year,

(date of familiarization)

1. Строительство объекта осуществлено на основании / *Construction of the facility was based on:*
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от / *title document for the land plot dated*
«07» марта / *March* 2023 года/ *year* № 62 Постановление Акимата Бурлинского района Западно-Казахстанской области, кадастровый номер № 08-114-047-292; / *Resolution by West Kazakhstan oblast Burlin district Akimat No.62, cadastral number № 08-114-047-292*

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющихземельнымучасткомнаправесобственностииливыкупившихправовременноговозмездногоземлепользования (аренды)./
a document confirming occurrence of legal facts (set of facts), on the basis of which land rights arise, change or terminated, including contracts, court decisions, legal acts of executive bodies, certificate of inheritance, transfer act or separation balance during reorganization of non-state legal entities owning land plot on the right of ownership or redeemed the right of temporary reimbursable land use (lease))

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____ / *or a decision on reconstruction (re-planning, re-equipment) of rooms (individual parts) of existing buildings as of "__"_____20__ year*

(наименование органа, вынесшего решение/*name of the decision –making authority)*

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ / *certificate confirming receipt of notification on commencement or cessation of activities or certain actions*
выданного ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» №KZ63REA00427408 от «28» октября 2024 года /
The construction has been performed in accordance with certificate confirming receipt of notice on commencement or cessation of activity or certain actions, issued by State Institution "WKO State Architectural and Construction Supervision Administration" # KZ63REA00427408 dated by 28th of October 2024

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона/ *name of the notification accepting authority, date and No of receipt of the certificate)*

3) проекта (проектно-сметной документации) / *project (design and cost estimate documentation)*
ТОО «Аксайгазпроект» / *"Aksaigasproject" LLP, No. AP/D/19/0267-220*

(наименование проектной организации, номер проекта /*name of design organization, project #)*

утвержденного(й) / *approved by*
КПО б.в., Приказ № 32 от 28.10.2024 года; № KPO-10-ENG-WKP-00533-ER
KPO b.v., Order No. 32 dated by 28.10.2024 year; № KPO-10-ENG-WKP-00533-ER

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения /
name of organisation approved (re-approved) the design and date of approval)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки / *Construction and installation works have been conducted within the period:*

Начало работ/ *start of the works* октябрь / *October 2024* года/ *year;*

окончание работ / *completion of the works* ноябрь / *November 2024* года/ *year;*

при продолжительности строительства, месяц / *duration of construction period, month:*

по норме или по проекту организации строительства, месяц / *based on regulations or construction organization (method statement) project, month:* *3.0*

фактически, месяц / *actual period, month:* *1.0*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг) /
The facility (complex) has the following main technical and economic indices: (capacity, productivity, production process area, length, occupational capacity, transit capacity, number of working places, etc.). To be recorded for all facilities (except for residential houses), units of measurement corresponding intended products or main types of services:

Мощность, производительность и так далее / *Capacity, productivity, etc.*	Единица измерения / *Unit of measurement*	По проекту / *According to the project*		Фактически / *Actual*	
		общая (с учетом ранее принятых) / *total (including previously accepted)*	в том числе пускового комплекса или очереди / *including a start-up complex*	общая (с учетом ранее принятых) / *total (including the previously accepted ones)*	в том числе пускового комплекса или очереди / *including a start-up complex*
Строительная длина (протяженность) / *Construction length*	м *m*	303,46		303,46	
Категория дороги / *Road category*	м *m*	IV-в		IV-в	
Количество полос движения / *Number of traffic lanes*	-	1		1	
Ширина земляного полотна / *The road bed width*	шт *ea*	6,5		6,5	
Ширина полосы движения / *Lane width*	м *m*	4,5		4,5	
Ширина дорожной одежды / *Road pavement width*	м *m*	4,5		4,5	
Ширина обочин / *Curb width*	м *m*	1,0		1,0	
Тип дорожной одежды / *Road pavement type*	-	переходный/ *transient*		переходный / *transient*	
Вид покрытия / *Pavement surface type*	-	щебеночно-гравийно-песчанная смесь / *crashed stone-gravel-sand mixture*		щебеночно-гравийно-песчанная смесь / *crashed stone-gravel-sand mixture*	
Продолжительность строительства *Construction period*	мес/ *month*	3,0		1,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период / *Delivery of production (provision of services) provided by the project in the scope according to regulations specifying indices of new projects at early period of operations*

факт начала выпуска продукции с указанием объема/ *the fact of beginning of product release with indication of the volume)*

Жилой дом имеет следующие показатели / *A residential house has the following indices:*

Показатели / *Indices*	Единица измерения / *Unit of measurement*	По проекту / *According to the project*	Фактически / *Actually*
Общая площадь / *Total area*	метр в квадрате / (далее - м^2) / *square meter / (thereinafter - m^2)*		
Число этажей / *Number of storeys*	Этаж / *storey*		
Общий строительный объем / *Total construction volume*	метр в кубе (далее - м^3) / *cubic meter (thereinafter – m^3)*		
В том числе подземной части / *Including the underground part*	м^3/ *m^3*		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных Помещений / *Area of built-in, extended and added rooms*	м^2 / *m^2*		

Показатели / *Indices*	По проекту / *According to the the project*			Фактически / *Actually*		
	число квартир / *number of flats*	площадь квартир, м^2 /*area of the flats, m^2*		число квартир / *number of flats*	площадь квартир, м^2 / *area of the flats, m^2*	
		Общая / *total*	Жилая / *living*		Общая / *total*	Жилая / *living*
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более / *Total flats, including: one-room flats, two-room flats three-room flats, four-room flats, etc.*						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Начальная точка аварийной автодороги принята от примыкания к временной площадке скважины 9888 (С3_13). Конечная точка трассы примыкает к существующей дороге.
Кратчайшее расстояние от ПК0 проектируемой аварийной дороги к площадке для бурения скважины 9888 (С3_13) до уреза воды балки Калминовки составляет 365.00 м.
Протяженность аварийной дороги составляет 303.46 м.
За ПК0 трассы проектируемой аварийной дороги принят край временной площадки скважины. Примыкание к временной площадке для скважины 9888 (С3_13) выполнено с радиусом закругления 15 м, покрытие ЩГПС.
Высота земляного полотна переменная, в среднем –0.6 м и нисходит на отметку существующей дороги. Проектные отметки приурочены к оси земляного полотна. В высотном отношении трасса закреплена временными и постоянными реперами.
Максимальная величина продольного уклона – 6.60‰

Земляное полотно

Ширина земляного полотна 6,5м

Поперечный уклон земляного полотна 20‰

Крутизна откосов 1:3

Проектом предусмотрено уплотнение основания до коэффициента 0,95. Отсыпка земляного полотна произведена грунтом из карьера. Грунт уложен послойно не более 20см. С каждого слоя взяты пробы для лабораторных испытаний.

Дорожная одежда

Конструкция дорожной одежды: песчано-гравийно-щебеночное покрытие и состоит из следующих слоев:

- верхний слой – песчано-гравийно-щебеночная смесь, толщиной 0,2м
- основание – насыпной грунт, коэффициент уплотнения 0,95.

Дорожные знаки

На аварийной дороге предусмотрена установка знаков приоритета – 3 штук, информационно-указательных – 2 шт., 1 запрещающий и 1 предупреждающий знак.

Щитки знаков монтированы на металлических стойках, которые установлены на обочинах дорог на специальных присыпных бермах.

Сигнальные столбики установлены на обочинах дороги в количестве 36 штук.

Рекультивация

Предусмотрено проведение технического и биологического этапов восстановления нарушенных земель.

Восстановление нарушенных земель проведено в два этапа: технический и биологический этапы рекультивации.

I. Техническая рекультивация земель, нарушенных при строительстве включает в себя следующие основные виды работ (ГОСТ 17.5.3.04-83):

1) снятие и хранение плодородного слоя почвы во временном отвале;
2) выравнивание и рыхление рекультивируемой поверхности перед нанесением ПСП;
3) нанесение (возврат) на спланированную поверхность ПСП.

II. Биологический этап рекультивации заключается в проведении мероприятий по восстановлению плодородия почвенного слоя, проведению сельскохозяйственных работ.

Выполнен этот этап силами землепользователей и включает в себя следующие виды работ:

1) вспашка рекультивируемых площадей культиватором с одновременным боронованием поверхности;
2) уход за посевами трав.

4. The following data characterises process and architectural-construction solutions of the facility:

The starting point of the emergency road is taken from the junction to the temporary well site 9888(C3_13). The end point of the route adjoins to the existing road.

The shortest distance from the designed emergency road ST0 to the well site 9888(C3_13) to the water edge of Kalmynovka gully is 365.00 m.

The length of emergency road is 303.46 meters.

The edge of the pavement of the existing Crushed rock-gravel-sand mixture road is taken for ST0 of the designed emergency road route. Junction to the temporary site for the well 9888(C3_13) is made with the bending radius of 15 m, pavement is made of the Crushed rock-gravel sand mixture.

The height of pouring road bed is variable from 0.6 and condescends to the existing road elevation.

Design marks are timed to the axis of road bed. In elevation the route is fixed by temporary and permanent bench-marks.

Maximum value of longitudinal slope - 6.60 ‰

Road bed

Width of the road bed	*6,5m*
Cross slop	*20‰*
Slope grade	*1:3*

The project provides base compaction to the coefficient 0.95. Road bed filling is foreseen to be carried out by means of ground from borrow pit. Soil should be laid by layer not more than 20 cm. From each layer is required take a sample for the laboratory tests.

Pavement

The road pavement is sand-gravel and consists of following layers:

- *Top layer – sand-gravel-crushed stone mix thickness 0.2m;*
- *Bedding layer – field soil compacted to 0.95.*

Road signs

The emergency road is provided with the installation of priority – 3 pcs., prohibitory – 2 pcs., prohibiting -1 pcs. and 1 warning signs.

Shields of signs mounted on metal poles that are installed on roadsides on special berms. The 36 signal posts are installed on the roadsides.

Recultivation

The design provides for technical and biological stages of restoration of disturbed lands.

The restoration of the disrupted lands is passed into two stages: the technical and biological stages of recultivation.

I. The technical recultivation of lands of those disrupted during the building includes the following basic forms of works (GOST 17.5.3.04-83):

1) removal and storage of the rich soil layer in the temporary refuse;

2) levelling off and the loosening of recultivation surface before the putting RSL;

3) putting (recovery) on the planned surface RSL.

II. The biological stage of recultivation consists in taking of measures for restoration of the fertility of soil layer, performing of agricultural work. This stage is carried out by the forces of tenant farmers and the following forms of works are included:

1) ploughing the recultivation areas by cultivator with the simultaneous harrowing of surface;

2) care of sowings of grasses.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию / *brief technical characteristics on features of its placement, on main materials and structures, engineering and process equipment*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования / *Pieces of equipment are installed at the facility according to the design and in quantities according to the equipment acceptance acts after individual and complex tests;*

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями/ *External utilities and engineering services (hot and cold water supply, sewage, heating, gas supply, electric power supply systems and communication utilities) provide normal operation of the facility (building, structure, room) and are accepted by the city operating organizations;*

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего __--__тысяч тенге, / *The total estimated cost according to the approved project (design and cost and estimate documentation) is__--__thousand tenge,* в том числе строительно-монтажных работ__--__тысяч тенге, / *Including construction and installation works__--__ thousand tenge*

оборудования, инструмента и инвентаря __--__тысяч тенге; / *equipment, tools and fittings__--__ thousand tenge*

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию __--__тысяч тенге, в том числе / *The cost estimate of the fixed assets accepted to operations is__--__ thousand tenge, including:* строительно-монтажных работ__--__ тысяч тенге / *construction and installation works__--__ thousand tenge*

оборудования, инструмента и инвентаря __--__тысяч тенге / *equipment, tools and fittings__--__thousand tenge*

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора*); / Local content share is provided for in the design and estimate documentation _____% and actually used _____% (at the facilities financed by public investments and quasi-public sector funds);*

10. Класс энергоэффективности здания _____; *Class of building energy performance* _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства / *The facility has been constructed according to the approved design (design and cost estimate documentation) and state regulatory requirements in the field of architecture, town planning and construction.*

РЕШИЛ/ *HAS HEREBY MADE A DECISION*:

«Обустройство скважины 9888 (С3_13). Аварийная автодорога. КНГКМ, ЗКО»
"Well 9888 (C3_13) Arrangement. Emergency Road. KOGCF, WKO"

(наименование объекта (комплекса)/ *name of facility or complex*)

принять в эксплуатацию / *to accept for operation.*

Сопредседатели комиссии:
Commission Co-Chairmen:

Утеуова Айжан Сабиржановна - Менеджер Отдела общего проектирования
Uteuova Aizhan Sabirzhanovna - General Projects Manager

Aizhan Uteuova
General Projects Manager

фамилия, имя, отчество, должность, подпись, Место печати (при наличии)
/ surname, name, patronymic, job title, signature Stamp (if available)

Скривано Роберто - Начальник отдела по эксплуатации скважин и добыче
Scrivano Roberto – Gathering Manager

Scrivano Roberto
Gathering Manager
Скривано Роберто
Начальник отдела эксплуатации скважин и добычи

фамилия, имя, отчество, должность, подпись, Место печати (при наличии)
/ surname, name, patronymic, job title, signature Stamp (if available)

члены комиссии / *members of the Commission:*

Представитель ГУП / *Project Management Team Representative:*

Жапаков Гариполла Балтабаевич - Инженер проекта
Zhapakov Garipolla Baltabayevich - Project Engineer

фамилия, имя, отчество, должность, подпись, Место печати (при наличии)
/ surname, name, patronymic, job title, signature Stamp (if available)

Представитель ГПП / *Project Engineering Team Representative:*

Фёдоров Андрей Викторович - Инженер-строитель
Fyodorov Andrey Viktorovich - Civil Engineer

фамилия, имя, отчество, должность, подпись, Место печати (при наличии)
/ surname, name, patronymic, job title, signature Stamp (if available)

Представители ОС / *Construction Department representatives:*

Елеусизов Нурлан Серикович - Начальник отдела строительства и пусконаладки
Yeleussizov Nurlan Serikovich - Construction and Commissioning Manager

фамилия, имя, отчество, должность, подпись, Место печати (при наличии)
/ surname, name, patronymic, job title, signature Stamp (if available)

Фисун Сергей Юрьевич – Старший инженер по надзору за строительством
Fissun Sergey Yurievich – Senior Civil Works Engineer

фамилия, имя, отчество, должность, подпись, Место печати (при наличии)
/ surname, name, patronymic, job title, signature Stamp (if available)

Абулкасов Бауржан Бахтжанович – Ведущий инженер по завершению работ
Abulkassov Baurzhan Bakhtzhanovich – Lead Completion Engineer

фамилия, имя, отчество, должность, подпись, Место печати (при наличии)
/ surname, name, patronymic, job title, signature Stamp (if available)

Представители эксплуатационных организаций / *Operating organizations representatives:*
Нарбулатов Марат Куанышкевич - Руководитель группы по выполнению работ на месторождении
Narbulatov Marat Kuanyshkevich - Field Supervisor

фамилия, имя, отчество, должность, подпись, Место печати (при наличии)
/ surname, name, patronymic, job title, signature Stamp (if available)

Қоянбаев Ерлан Елеусінұлы - Начальник участка по поддержке процессов эксплуатации скважин и добычи
Koyanbayev Yerlan Eleusinovich - Gathering Support Superintendent

фамилия, имя, отчество, должность, подпись, Место печати (при наличии)
/ surname, name, patronymic, job title, signature Stamp (if available)

Технический надзор / *Technical supervision:*
аттестованный (-ые) эксперт (-ы) */ certified expert(s)*
Джалмуханов Куат Ханатович – Эксперт технического надзора, ТОО «Газстройпроект», № KZ00VJE00080125 от 14.04.2023 - по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части инженерных сетей; № KZ56VJE00079796 от 29.03.2023 - по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций; № KZ71VJE00081369 от 19.06.2023 по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования /
Jalmukhanov Kuat Khanatovich - Technical Supervision Expert, LLP "Gasstroyproject", № KZ00VJE00080125 from 14.04.2023- Second and Third criticality levels facilities – Utilities; № KZ56VJE00079796 from 29.03.2023 – Second and Third criticality level facilities – Bearing and enclosing structures; № KZ71VJE00081369 from 19.06.2023 – Second and Third criticality level facilities – Process equipment

GasStroyProject ТОО «Газстройпроект» GasStroyProject LLP
ДЖАЛМУХАНОВ КУАТ ХАНАТОВИЧ
Технический надзор
JALMUKHANOV KUAT

фамилия, имя, отчество, должность, подпись, Место печати (при наличии)
/ surname, name, patronymic, job title, signature Stamp (if available)

Авторский надзор / *Author's supervision:*
аттестованный (-ые) эксперт (-ы) */ certified expert(s)*
Айтжанов Алмат Днекешович - Старший инженер по авторскому надзору
ТОО «Аксайгазпроект», № KZ15VJE00077818 от 21.12.2022 года - по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций
Aitzhanov Almat Dnekeshovich - Senior Engineer to carry out author supervision activities, "Aksaigasproject" LLP, № KZ15VJE00077818 dated 21.12.2022 year - First criticality level facilities – Bearing and enclosing structures.

Author Supervision
Авторский надзор

фамилия, имя, отчество, должность, подпись, Место печати (при наличии)
/ surname, name, patronymic, job title, signature Stamp (if available)

Подрядчик (генеральный подрядчик) / *Contractor (General Contractor)*
Господин Лукманов Валихан Шапкатович
Должность: Заместитель директора по производству ТОО «Елжас»
Mr. Lukmanov Valikhan Shapkatovich
Position: Deputy Director for Production, "Yelzhas" LLP

ЖШС "ЕЛЖАС" ТОО

фамилия, имя, отчество, должность, подпись, Место печати (при наличии)
/ surname, name, patronymic, job title, signature Stamp (if available)

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию /
Attachment 10
to the act of acceptance of facility into operation
форма / *a form*

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги) /
Technical data of facility (automobile roads)

«Обустройство скважины 9888 (С3_13). Аварийная автодорога. КНГКМ ЗКО»;
"Well 9888 (C3_13) Arrangement. Emergency Road. KOGCF, WKO"

№ п.п. / *point*	Наименование конструктивных элементов / *Name of structural elements*	Единицы измерения / *Unit of measurement*	Количество / *Quantity*	Описание конструктивных элементов / *Description of structural elements*	Примечание / *Note*
1	Протяженность дороги / *Road length*	м m	303,46	Конструкция дорожной одежды песчано-гравийно-щебеночное покрытие/ *Construction of road clothing sand-gravel-crushed stone pavement.*	
2	Ширина проезжей части / *Width of traffic way*	м	4,5		
3	Ширина тротуаров / *Width of sidewalks*	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог / *Width of pedestrian-ways*	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы / *Width of dividing ground strip*	м			
6	Ширина обочины / *Width of road shoulder*	м	1,0		
7	Угол откоса / *Angle of slope*	Градус / *Degree*	1:3		
8	Высота насыпи / *Height of road bed*	м			

9	Дополнительные транспортные пути / *Additional transportational ways*		-		
10	Количество полос / *Quantity of traffic lanes*		1		
11	Дорожные знаки / *Road signs* Предупреждающие знаки *Warning sings* Знаки приоритета *Priority sings* Информационно-указательные *Informative-indikative* Запрещающие знаки *Prohibiting sings*	шт / *piece*	1 3 2 1		
12	Элементы освещения / *Lighting* elements		-		
13	Зеленые насаждения / *Green belt*	шт / *piece*	-		
14	Дорожное покрытие / *Road pavement*		песчано-гравийно-щебеночное покрытие / *a sand-gravel-crushed stone pavement.*		
15	Электроосвещение / *Electric lighting*		-		

Marco Marsili
General Director

Заказчик/*Client*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. М.П.
/ surname, name, patronymic (if available), signature of manager, Place of Stamp

Author Supervision
Авторский надзор

Авторский надзор/
Author`s supervision

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта. М.П
/surname, name, patronymic (if available), signature of manager, Place of Stamp