Форма №3-КС

**ГЕНПОДРЯДЧИК:** **Товарищество с ограниченной ответственностью «Торлан Құрылыс»**
**СУБПОДРЯДЧИК:** **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жол Энерго Құрылыс»**
**Наименование объекта: Расширение канализационной сети по ул.Алдиярова 10а,10б,12,12а,б,в,г,д Енбекшинском районе в г.Шымкент**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | № 2-09/24/2 | 02.09.2024 г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начало года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | СМР в текущих ценах | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе | Дополнительные | | НДС в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | за отчетный месяц | по монтажу оборудования | | Приобретение материалов | Другие дополнительные затраты | | |
| Расширение канализационной сети по ул.Алдиярова 10а,10б,12,12а,б,в,г,д Енбекшинском районе в г.Шымкент | 1 200 000,00 | 1 071 428,57 | 955 331,12 | 955 331,12 | | 0 | 0 | 0 | 128 571,43 | 1 200 000,00 |
| **Всего к оплате** | | | | | | | | | | **1 200 000,00** |

**Генподрядчик:**
**Директор**
**ТОО «Торлан Құрылыс»**

**Байбориев У.Н.**

**Субподрядчик:**
**Директор**
**ТОО «Жол Энерго Құрылыс»**

**Парманов Б.Б.**

Форма по приложению 2-7
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Торлан Құрылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жол Энерго Құрылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Расширение канализационной сети по ул.Алдиярова 10а,10б,12,12а,б,в,г,д Енбекшинском районе в г.Шымкент**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2-09/24/2 от 02.09.2024 года**

# Акт выполненных работ № 1 за сентябрь месяц 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** | | 51,915 | 5682,00 | 0,00 | 294981,00 | 0,00 | | | 294981,00 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 5682,00 | 0,00 | 294981,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | | 1,455 | 579,00 | 223,00 | 842,50 | 324,50 | | | 842,50 |
| | | | | м$^3$ уплотненного грунта | | 356,00 | 71,00 | 518,00 | 103,50 | | | |
| 3 | 3 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 10 СМ/ПРОСЕЯННЫЙ ГРУНТ** | | 1,755 | 3325,00 | 0,00 | 5835,60 | 0,00 | | | 5835,60 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 3325,00 | 0,00 | 5835,60 | 0,00 | | | |
| 4 | 4 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ** | | 0,905242 | 3325,00 | 0,00 | 3010,05 | 0,00 | | | 3010,05 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 3325,00 | 0,00 | 3010,05 | 0,00 | | | |
| 5 | 5 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | | 37,9485 | 3325,00 | 0,00 | 126178,65 | 0,00 | | | 126178,65 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 3325,00 | 0,00 | 126178,65 | 0,00 | | | |
| | | | **ТРУБЫ** | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 6121-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 200 мм** | | 0,019 | 1813392,00 | 207012,00 | 34454,31 | 3933,00 | 1159,97 | | 34454,31 |
| | | | | км | | 1545327,00 | 57234,00 | 29361,33 | 1087,38 | | | |
| 7 | 6.1. | 241-701-0103 *РСНБ РК 2022* | **Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами** | | 39,312 | 8477,00 | | 333248,00 | | 333248,00 | | 333248,00 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| | | | **Монтаж колодца Д.1500мм-3шт** | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 222-503-0201 *РСНБ РК 2022* | **Стремянка С-2** | | 0,12978134 | 1145627,00 | | 148681,01 | | 148681,01 | | 148681,01 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 23 | 27 | 249-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м** | | 100 | 81,00 | | 8100,00 | | 8100,00 | | 8100,00 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | | | | 0,00 | 995331,12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР** | % | 5,00 | | | 47766,56 | | | | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | 1002097,67 |
| | | | **Сметная прибыль** | % | 5,00 | | | 50154,88 | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 3,00 | | | 30092,93 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 1082345,49 |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом, К=0,988999895** | | | | | | | | | 1 072 428,57 |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | 243493,25 | | | | 128 571,43 |
| | | | **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | 1 200 000,00 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Жол Энерго Құрылыс»**

(наименование организация, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Парманов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ТОО «Горлан Құрылыс»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байбориев У.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)