Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Appendix 3
to the order of the Investment and Development Minister
of the Republic of Kazakhstan
#235 dated 24th April, 2017
Form

Декларация о соответствии
Declaration of compliance

«21» ноября 2024 год

«21» November 2024 year

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Contractor (General contractor)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Елжас», Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганский, мкр. Рыбкомбинат дом 54
«Elzhas» LLP, Republic of Kazakhstan, WKO, Uralsk city, Zachagansk village, Rybkombinat street, 54
(наименование организации, юридический адрес) / *(organisation name, legal address)*

в лице
represented by

Куанышкали Елжас Мирболатулы
Kuanyshkali Yelzhas Mirbolatuly
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) / *(surname, name, patronymic name (if available) of manager)*

по объекту:
on facility:
«Обустройство скважины 9888 (С3_13). Аварийная автодорога. КНГКМ, ЗКО»;
"Well 9888 (C3_13) Arrangement. Emergency road. KOGCF, WKO"
(наименование и местонахождение объекта) / *(name and location of facility)*

Заказчиком которого является
With customer

КПО б.в., Марко Марсили – Генеральный Директор
KPO b.v., Marko Marsili – General Director
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*(organisation name, surname, name, patronymic name (if available) of manager)*

удостоверяет, что:
confirms that:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
Construction and installation works on facility are carried out according to approved design (design and estimate documentation), state regulatory documents in the field of architecture, urban construction and construction

2. Субподрядные организации:
Subcontractors:
Нет / *NO*
(наименование организации) / *(organisation name)*

3. Проект (проектно-сметная документация)
Design (design and estimate documentation)

ТОО «Аксайгазпроект», № AP/D/19/ 0267-220
«Aksaigasproject» LLP,Contract № AP/D/19/ 0267 -220
(наименование проектной организации, номер проекта) */ (design organisation name, № of design)*

утвержденным(ой)
approved by

КПО б.в., Приказ № 32 от 28.10.2024 года; № KPO-10-ENG-WKP-00533-ER
KPO b.v., Order No. 32 dated by 28.10.2024 year; № KPO-10-ENG-WKP-00533-ER
наименование организации, утвердившей, (переутвердившей) проект и дата утверждения
name of organisation approved (re-approved) the design and date of approval

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Facility (complex) has the following main technical and economic indicators (capacity, productivity, production area, length, volume capacity, throughput capability, carrying capacity, work place number and so on, filled for all facilities (except residential houses) in measurement units according to target products or main service types):

Мощность, производительность и так далее *Capacity, productivity and so on*	Единица измерения *Measurement unit*	По проекту *Design*		Фактически *Indeed*	
		общая (с учетом ранее принятых) *total (with previously accepted)*	в том числе пускового комплекса или очереди *Including start-up complex orlines*	общая (с учетом ранее принятых) *total (with previously accepted)*	в том числе пускового комплекса или очереди *Including start-up complex orlines*
Протяженность Аварийной дороги *Length of Emergency Road*	км *km*	0.30346 0.30346		0.30346 0.30346	
Категория дороги *Road category* Аварийная дорога *Emergency Road*	-	IV-в		IV-в	
Количество полос движения *Number of traffic lanes* Аварийная дорога	шт *ea*	1 1		1 1	

Emergency Road					
Ширина земляного полотна *Width of roadbed* Аварийная дорога *Emergency Road*	м *м*	6,5 6,5		6,5 6,5	
Ширина полосы движения *Lane width* Аварийная дорога *Emergency Road*	м *m*	4,5 4,5		4,5 4,5	
Тип дорожной одежды *Type of road pavement* Аварийная дорога *Emergency Road*		Переходный *transient*		Переходный *transient*	
Вид покрытия *Type of covering* Аварийная дорога *Emergency Road*		ТИП I: щебеночно-гравийно-песчаная смесь *TYPE I: crashed stone-gravel sand mixture*		ТИП I: щебеночно-гравийно-песчаная смесь *TYPE I: crashed stone-gravel sand mixture*	
Продолжительность строительства *Construction period*	мес. *month*	3,0 3,0		1,0 1,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:
Residential houses have the following indicators:

Показатели *Indicators*	Единица измерения *Measurement unit*	По проекту *Design*	Фактически *Indeed*
Общая площадь *Total area*	метр в квадрате (далее - м^2) *square meters (hereinafter - m^2)*		
Число этажей *Number of floors*	этаж *floor*		
Общий строительный объем *total construction volume*	метр в кубе (далее - м^3) *cubic meters (hereinafter - m^2)*		
В том числе подземной части *Including substructure*	м^3 *m^3*		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений *Area of integrated, integrated-attached and attached premises*	м^2 *m^2*		

Показатели *Indicators*	По проекту *Design*			Фактически *Indeed*		
	число квартир *number of flats*	площадь квартир, м^2 *area of flats, m^2*		число квартир *number of flats*	площадь квартир, м^2 *area of flats, m^2*	
		общая *total*	жилая *living*		общая *total*	жилая *living*
Всего квартир, в том числе: *Flats in total, including:* однокомнатных one-room двухкомнатных *two-room* трехкомнатных *three-room* четырехкомнатных *four-room* и более *more*						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Аварийная дорога:

Начальная точка дороги принята от примыкания к временной площадке для бурения скважины 9888 (С3_13). Конец трассы примыкает к существующей дороге. Протяженность Аварийной дороги составляет 303,46 м.

Проектом предусмотрено два типа дорожной одежды:

- Тип 1 - покрытие дорожной одежды серповидного профиля из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной по оси 0,20м.

Земляное полотно запроектировано исходя из условий обеспечения необходимой прочности и устойчивости, ширина земляного полотна – 6,5м, поперечный уклон земляного полотна-30 ‰, крутизна откосов 1:3, уплотнение основания до коэффициента 0,95. Отсыпка земляного полотна произведена грунтом из карьера. Выполнена укладка грунтом послойно не более 20 см. С каждого слоя взяты пробы для лабораторных испытании. Для перепуска притока воды в период затопления территории, а также для предотвращения размыва аварийной дороги, произведено устройство на ПК 2+76,7 стальной водопропускной трубы Ø1020мм. Обустройство дороги представлено в виде установки сигнальных столбиков – 36 шт, дорожных знаков в количестве – 7 шт.

Emergency road:

The starting point of the road is taken from the junction with the temporary drilling site for borehole 9888 (C3_13). The end of the route is adjacent to the existing road. The length of the Emergency Road is 303.46 metres.

The project provides for two types of road pavement:

– Type 1 - pavement covering with a crescent-shaped profile made of crushed stone-gravel

sand mixture with axial thickness of 0.20 m.

The subgrade is designed based on the conditions for ensuring the necessary strength and stability, the width of the subgrade is 6,5 m, the transverse slope of the subgrade is 30 ‰, the steepness of the slopes is 1:3, the compaction of the base is up to a coefficient of 0.95. The subgrade was filled with soil from the quarry. The soil was laid in layers of no more than 20 cm. Samples were taken from each layer for laboratory testing. To bypass the water inflow during the period of flooding of the territory, also to prevent erosion of the Emergency Road, a steel pipe Ø1020mm was installed on a PK 2+76,7. The road arrangement is presented in the form of installation of signal posts - 36 pcs., road signs - 7 pcs.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
At the facility installed under the project equipment in the amount according to the acts of its acceptance after the individual testing and comprehensive testing

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
Activities for labour safety, explosion protection, fire safety, environmental protection and anti-seismic measures stipulated by the project is executed.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Construction and installation works carried out within the scheduled time:

начало работ Октябрь, 2024 года ;
(месяц, год)
work commencement October, 2024 year ;
(month, year)
окончание работ Ноябрь 2024 года ;
(месяц, год)
work completion November, 2024 year ;
(month, year)
при продолжительности строительства, месяц:
construction duration, month:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,0 ;
within the regulations or design of construction organisation 3,0 month;

фактически, месяц: 1,0 ;
indeed 1,0 month

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
Used construction materials, structures, equipment and products are in compliance with design and requirements of state regulations;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
An executive geodetic survey of the actual position of underground engineering networks and / or buildings (structures) has been completed (mandatory annex to the declaration of conformity).

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
External utility lines (cold and how water supply, canalization, heating, gas supply, power supply and communication) are providing normal operation of facility that is proved by engineering and utility service suppliers
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Engineering and utility service suppliers:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

(organisation name, surname, name, patronymic name (if available) of manager)

Подпись руководителя, дата _____
signature of manager, date

Место печати (при наличии)
Stamp (if available)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
The noise insulation of the building complies with the project and is confirmed by an expert opinion issued by a state organization conducting sanitary and epidemiological examination based on the results of laboratory measurements carried out by accredited testing laboratories (centers) (an expert opinion is attached);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Access is provided for people with limited mobility, as confirmed by the social security authorities

нет/*no*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
surname, name, patronymic (if any), signature of the head, date Place of printing (if any)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Contractor (General contractor) considers the facility

«Обустройство скважины 9888 (С3_13). Аварийная автодорога. КНГКМ, ЗКО»;
"Well 9888 (C3_13) Arrangement. Emergency road. KOGCF, WKO"
(наименование объекта (комплекса)) / (name of facility (complex))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
ready for commissioning, warrants the quality of construction and installation and specific works and undertakes obligation to eliminate defects occurred through his fault during the facility construction according to warranty period in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Contractor (General Contractor)

Куанышкали Елжас Мирболатулы / *Kuanyshkali Yelzhas Mirbolatuly*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) /
(surname, name, patronymic name (if available) of manager)

Подпись, дата (*signature, date*)
М.П. (при наличии) / *Stamp (if available)*

ЖШС "ЕЛЖАС" ТОО