Форма №1-КС

ГЕНПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Торлан Құрылыс»**
СУБПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жол Энерго Құрылыс»**
Наименование объекта: Реконструкция канализационной сети 150мм от дома Сурикова №3а до ул.Жумысшы в г.Шымкент

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 2-09/24/4	02.09.2024 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
Реконструкция канализационной сети 150мм от дома Сурикова №3а до ул.Жумысшы в г.Шымкент	900 000,00	803 571,43	716 498,34	716 498,34		0	0	0	96 428,57	900 000,00
Всего к оплате										**900 000,00**

Генподрядчик:
Директор
ТОО «Торлан Құрылыс»
Байбориев У.Н.

Субподрядчик:
Директор
ТОО «Жол Энерго Құрылыс»
Парманов Б.Б.

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Торлан Құрылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жол Энерго Құрылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Реконструкция канализационной сети 150мм от дома Сурикова №3а до ул.Жумысшы в г.Шымкент**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2-09/24/4 от 02.09.2024 года**

Акт выполненных работ № 1 за сентябрь месяц 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	6101-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**		51,915	5682,00	0,00	294981,00	0,00			294981,00
				м^3 грунта		5682,00	0,00	294981,00	0,00			
2	2	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1,455	579,00	223,00	842,50	324,50			842,50
				м^3 уплотненного грунта		356,00	71,00	518,00	103,50			
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 10 СМ/ПРОСЕЯННЫЙ ГРУНТ**		1,755	3325,00	0,00	5835,60	0,00			5835,60
				м^3 грунта		3325,00	0,00	5835,60	0,00			
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ**		0,905242	3325,00	0,00	3010,05	0,00			3010,05
				м^3 грунта		3325,00	0,00	3010,05	0,00			
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		37,9485	3325,00	0,00	126178,65	0,00			126178,65
				м^3 грунта		3325,00	0,00	126178,65	0,00			
			ТРУБЫ									
6	6	6121-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 200 мм**		0,019	1813392,00	207012,00	34454,31	3933,00	1159,97		34454,31
				км		1545327,00	57234,00	29361,33	1087,38			
7	6.1.	241-701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами**		19	8477,00		161063,00		161063,00		161063,00
				м								
			Монтаж колодца Д1500мм-3шт									
20	20	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С-2**		0,07160553	1145627,00		82033,23		82033,23		82033,23

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	27	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	т	100	81,00		8100,00		8100,00		8100,00
			ИТОГО по акту	м							0,00	7164898,34
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,00			35824,92				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									7523323,26
			Сметная прибыль	%	5,00			37616,16				
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			22569,70				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8122509,12
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,988999895									8031572,43
			НДС	%	12,00			243493,25				963428,57
			Итого к оплате с НДС									9000000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Жол Энерго Құрылыс»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Парманов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Торлан Құрылыс»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байборина У.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)