Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласског

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алимжан Company"

Наименование строительства и его адрес:Строительство внутриквартальной газопроводной сети села Актобе Таласского района Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		82	28.04.2023						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартальной газопроводной сети села Актобе Таласского района Жамбылской области	**17 428 243**	**15 560 931**	**15 560 931**						**1 867 312**	**17 428 243**
в том числе за июнь:										
Акт №1	**17 428 243**	**15560931**	**15 560 931,0**						**1 867 312**	**17 428 243**
Удержание аванса 30%										**6 924 137**
Итого к оплате										**10 504 105**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель _____ **Алуатбек Т.О**

Подрядчик:
ТОО "Алимжан Company"

Руководитель ТОО "Алимжан Company" _____ **Абдуалиев Е.Б.**

Технадзор ТОО "АКГЕМ строй"
Эксперт _____ **Тасыбаев М.Е.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "Алимжан Company"

Договор:№82 от 2023-04-28

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартальной газопроводной сети села Актобе Таласского района Жамбылской области

Акт

приемки выполненных работ за июнь месяц 2023года.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод низкого давления									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3741,7658	225,33	225,33	843132	843132	–	102375	1021147
		НР - 72%; СП - 8%			–	38,00	–	142187		75641	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	115,7247	2219,45	–	256845	–	–	184928	477115
		НР - 72%; СП - 8%			2219,45	–	256845	–		35342	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3136,9415	19,03	19,03	59696	59696	–	18227	84157
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,07	–	25315		6234	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3136,9415	173,82	79,75	545263	250171	–	300574	913504
		НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	295092	122372		67667	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	348,5491	965,20	–	336420	–	–	242222	624933
		НР - 72%; СП - 8%			965,20	–	336420	–		46291	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	372	6752,81	179,27	2512045	66689	2012415	447766	3196596
		НР - 99%; СП - 8%			1163,82	52,01	432941	19348		236785	
7	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	372	276,94	276,94	103022	103022	–	12511	124775
		НР - 72%; СП - 8%			–	46,71	–	17376		9243	

8	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т-км	16368	38,00	--	621984	--		--	671743
		СП - 8%			--	--	--	--		49759	
9	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	372	21,83	18,37	8121	6833	--	3011	12022
		НР - 72%; СП - 8%			3,46	7,78	1287	2894		891	
		Подземный газопровод									
10	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,162	321932,53	76494,45	374086	88887	747	308654	737359
		НР - 99%; СП - 8%			244795,00	23510,91	284452	27320		54619	
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,7	386465,97	109673,25	270526	76772	1597	213804	523076
		НР - 99%; СП - 8%			274510,00	34009,30	192157	23807		38746	
12	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	161,6	217,00	--	35067	--	35067	--	37872
		СП - 8%			--	--	--	--		2805	
13	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1012,02	797,00	--	806580	--	806580	--	871106
		СП - 8%			--	--	--	--		64526	
14	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	707	1608,00	--	1136856	--	1136856	--	1227804
		СП - 8%			--	--	--	--		90948	
15	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	320601,45	75806,45	3847	910	--	3187	7597
		НР - 99%; СП - 8%			244795,00	23510,91	2938	282		563	
16	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	12	340,00	--	4080	--	4080	--	4406
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
17	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	383151,25	108641,25	2299	652	--	1833	4462
		НР - 99%; СП - 8%			274510,00	34009,30	1647	204		331	
18	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	6	1590,00	--	9540	--	9540	--	10303
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
19	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	497341,02	153764,02	5968	1845	--	4660	11478
		НР - 99%; СП - 8%			343577,00	48675,36	4123	584		850	

20	С1241-201-0615 241-201-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х8,3 мм	м	12	2471,00	--	29652	--	29652	--	32024
		СП - 8%			--	--	--	--		2372	
21	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	1422,55	8,49	42676	255	4796	37324	86400
		НР - 99%; СП - 8%			1254,18	2,53	37625	76		6400	
22	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 Кв0.18	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	5914,78	573,45	29574	2867	17057	9620	42330
		НР - 99%; СП - 8%			1930,06	13,37	9650	67		3136	
		Арматура									
23	Ц13-121101-0504 1312-1101-0504 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	31	6002,61	108,64	186081	3368	12269	103971	313256
		НР - 61%; СП - 8%			5498,20	--	170444	--		23204	
24	С1242-209-0703 242-209-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	31	9021,00	--	279651	--	279651	--	302023
		СП - 8%			--	--	--	--		22372	
25	Ц13-121101-0507 1312-1101-0507 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8514,45	2000,36	8514	2000	35	4389	13935
		НР - 61%; СП - 8%			6478,96	715,45	6479	715		1032	
26	С1242-209-0706 242-209-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	13789,00	--	13789	--	13789	--	14892
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
27	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3265,15	157,70	9795	473	851	8607	19874
		НР - 99%; СП - 8%			2823,73	74,30	8471	223		1472	
28	С1242-210-0103 242-210-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	3	91978,00	--	275934	--	275934	--	298009
		СП - 8%			--	--	--	--		22075	
		Установка крана под ковер в зоне зеленых насаждений									
29	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	12	7364,97	1060,92	88380	12731	64969	15001	111652
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	10680	5451		8270	
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,375	4274,58	1136,42	1603	426	650	572	2348
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	527	101		174	
31	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера	шт.	3	8121,19	2286,41	24364	6860	5675	14302	41759
		НР - 99%; СП - 8%			3942,86	872,53	11829	2618		3093	

32	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,138	35866,42	--	4950	--	4950	--	5346
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
33	С1217-206-0207 217-206-0207 РСНБ РК 2015	Фторопласт толщиной 10мм	м2	0,18	26658,00	--	4798	--	4798	--	5182
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,2915	908,16	20,27	2081	47	1323	668	2969
		НР - 93%, СП - 8%			310,37	2,97	711	7		220	
35	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3265,15	157,70	9795	473	851	8607	19874
		НР - 99%, СП - 8%			2823,73	74,30	8471	223		1472	
36	С1242-210-0103 242-210-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	3	91978,00	--	275934	--	275934	--	298009
		СП - 8%			--	--	--	--		22075	
		Контрольные трубки на футляре-7шт									
37	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	7	8121,19	2286,41	56848	16005	13243	33371	97436
		НР - 99%, СП - 8%			3942,86	872,53	27600	6108		7217	
38	С1261-301-1573 261-301-1573 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,75	4310,00	--	7542	--	7542	--	8145
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
39	С1241-213-0101 241-213-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	7	439,00	--	3073	--	3073	--	3319
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
40	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,28	35866,42	--	10043	--	10043	--	10846
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
41	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,4066	908,16	20,27	2186	49	1390	701	3118
		НР - 93%, СП - 8%			310,37	2,97	747	7		231	
		Контрольные трубки на углах поворота и выхода из земли =13шт									
42	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	13	8121,19	2286,41	105575	29723	24595	61974	180953
		НР - 99%, СП - 8%			3942,86	872,53	51257	11343		13403	
43	С1261-301-1573 261-301-1573 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,25	4310,00	--	14008	--	14008	--	15129

		СП - 8%			--	--	--	--		1121	
44	С1241-213-0101 241-213-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	13	439,00	--	5707	--	5707	--	6164
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
45	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,52	35866,42	--	18651	--	18651	--	20143
		СП - 8%			--	--	--	--		1492	
46	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,46979	908,16	20,27	4059	90	2582	1303	5790
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	1387	13		429	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32 мм из земли (31шт)									
47	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0868	320639,53	75806,45	27832	6580	4	23056	54959
		НР - 99%; СП - 8%			244795,00	23510,91	21248	2041		4071	
48	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	31	217,00	--	6727	--	6727	--	7265
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
49	С1241-202-0208 241-202-0208 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х4,6 мм	м	55,8	499,00	--	27844	--	27844	--	30072
		СП - 8%			--	--	--	--		2228	
50	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	15,5	663,00	--	10276	--	10276	--	11098
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
51	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0713	647579,00	--	46172	--	46172	--	49866
		СП - 8%			--	--	--	--		3694	
52	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0124	627922,72	72276,30	7786	896	79	7023	15994
		НР - 99%; СП - 8%			549310,00	22819,07	6811	283		1185	
53	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	13,02	2531,00	--	32954	--	32954	--	35590
		СП - 8%			--	--	--	--		2636	
54	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13,02	1422,55	8,49	18522	111	2082	16199	37498
		НР - 99%; СП - 8%			1254,18	2,53	16329	33		2778	

55	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	62	1508,93	943,41	93554	58491	--	52016	157215
		НР - 99%; СП - 85%			565,52	281,92	35062	17479		11646	
56	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	31	727,00	--	22537	--	22537	--	24340
		СП - 8%			--	--	--	--		1803	
57	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт	31	2180,00	--	67580	--	67580	--	72986
		СП - 8%			--	--	--	--		5406	
58	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,61	6752,81	179,27	64895	1723	51988	11567	82579
		НР - 99%; СП - 85%			1163,82	52,01	11184	500		6117	
59	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0589	469545,00	--	27656	--	27656	--	29868
		СП - 8%			--	--	--	--		2212	
60	Е11-070516-0108 1107-0516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация пеной	м шва	15,5	636,90	126,67	9872	1963	4669	4970	16029
		НР - 118%; СП - 85%			209,00	62,71	3240	972		1187	
61	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	15,5	1712,00	--	26536	--	26536	--	28659
		СП - 8%			--	--	--	--		2123	
62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Оголовок бетонный. Устройство	м3	1,55	4274,58	1136,42	6626	1762	2686	2362	9707
		НР - 91%; СП - 85%			1405,35	269,41	2178	418		719	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм из земли									
63	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Узел выхода. Установка	т фасонных частей	0,0435	1441954,94	527328,76	62725	22939	15614	31119	101351
		НР - 99%; СП - 85%			555667,90	166933,81	24172	7262		7508	
64	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0016	339124,39	85787,03	543	137	1	443	1065
		НР - 99%; СП - 85%			253285,00	26532,35	405	42		79	
65	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	0,2525	2352,00	--	594	--	594	--	642
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
66	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х5,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	1,3332	797,00	--	1063	--	1063	--	1148
		СП - 8%			--	--	--	--		85	

67	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1508,93	943,41	3018	1887	–	1678	5072
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	281,92	1131	564		376	
68	С1241-208-1403 241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	689,00	–	689	–	689	–	744
		СП - 8%			–	–	–	–		55	
69	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4497,00	–	4497	–	4497	–	4857
		СП - 8%			–	–	–	–		360	
70	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0023	647579,00	–	1489	–	1489	–	1608
		СП - 8%			–	–	–	–		119	
71	Е11-220601-0803 1122-0601-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0013	149201,88	256,10	194	–	16	177	400
		НР - 99%; СП - 8%			137176,80	74,30	178	–		30	
72	С1261-107-0495 261-107-0495 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,04	774,00	–	31	–	31	–	33
		СП - 8%			–	–	–	–		2	
73	Е11-070516-0108 1107-0516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация пеной	м шва	0,5	636,90	126,67	318	63	151	160	517
		НР - 118%; СП - 8%			209,00	62,71	104	31		38	
74	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1712,00	–	1712	–	1712	–	1849
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
75	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,1	7364,97	1060,92	736	106	541	125	930
		НР - 95%; СП - 8%			889,98	454,22	89	45		69	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 90 мм из земли									
76	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0538	1441954,94	527328,76	77577	28370	19312	38487	125349
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	29895	8981		9285	
77	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0023	647579,00	–	1489	–	1489	–	1608
		СП - 8%			–	–	–	–		119	
78	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1508,93	943,41	6036	3774	–	3356	10143
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	281,92	2262	1128		751	
79	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 160х14,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	0,2	4963,00	–	993	–	993	–	1072

		СП - 8%			--	--	--	--		79	
80	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 110х10,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм**	м	1,32	2352,00	--	3105	--	3105	--	3353
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
81	С1241-210-0622 241-210-0622 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм**	шт.	1	9266,00	--	9266	--	9266	--	10007
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
82	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	1	5454,00	--	5454	--	5454	--	5890
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
83	Е11-070516-0108 1107-0516-0108 РСНБ РК 2015	**Герметизация пеной**	м шва	0,5	636,90	126,67	318	63	151	160	517
		НР - 118%; СП - 8%			209,00	62,71	104	31		38	
84	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	1712,00	--	1712	--	1712	--	1849
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
85	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	0,03	6752,81	179,27	203	6	162	36	258
		НР - 99%; СП - 8%			1163,82	52,01	35	2		19	
86	Е11-220601-0802 1122-0601-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0013	136689,57	204,88	178	--	11	165	371
		НР - 99%; СП - 8%			128246,40	59,44	167	--		27	
87	С1261-107-0495 261-107-0495 РСНБ РК 2015	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	0,07	774,00	--	54	--	54	--	58
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		Фасонные части полиэтиленовые									
88	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	141	1508,93	943,41	212759	133021	--	118294	357537
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	281,92	79738	39751		26484	
89	С1241-208-1704 241-208-1704 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	2	1739,00	--	3478	--	3478	--	3756
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
90	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	3	4324,00	--	12972	--	12972	--	14010
		СП - 8%			--	--	--	--		1038	
91	С1241-209-1506 241-209-1506 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	21	2621,00	--	55041	--	55041	--	59444
		СП - 8%			--	--	--	--		4403	

92	С1241-209-1508 241-209-1508 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	5821,00	–	11642	–	11642	–	12573
		СП - 8%			–	–	–	–		931	
93	С1241-209-1609 241-209-1609 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	10	10839,00	–	108390	–	108390	–	117061
		СП - 8%			–	–	–	–		8671	
94	С1241-210-0511 241-210-0511 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	31	2520,00	–	78120	–	78120	–	84370
		СП - 8%			–	–	–	–		6250	
95	С1241-210-0518 241-210-0518 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	3	4668,00	–	14004	–	14004	–	15124
		СП - 8%			–	–	–	–		1120	
96	С1241-213-0306 241-213-0306 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1647,00	–	3294	–	3294	–	3558
		СП - 8%			–	–	–	–		264	
97	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	31	727,00	–	22537	–	22537	–	24340
		СП - 8%			–	–	–	–		1803	
98	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	31	880,00	–	27280	–	27280	–	29462
		СП - 8%			–	–	–	–		2182	
99	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	6	1789,00	–	10734	–	10734	–	11593
		СП - 8%			–	–	–	–		859	
100	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0033	1072127,80	456946,38	3538	1508	1164	1305	5230
		НР - 99%, СП - 8%			262462,90	136869,93	866	452		387	
101	С1241-117-0401 241-117-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	31	206,00	–	6386	–	6386	–	6897
		СП - 8%			–	–	–	–		511	
102	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	368,00	–	368	–	368	–	397
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
103	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр50 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	796071,39	226046,51	14329	4069	402	11616	28020
		НР - 99%, СП - 8%			547680,00	104146,32	9858	1875		2076	
104	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	16,064	663,00	–	10650	–	10650	–	11502
		СП - 8%			–	–	–	–		852	

105	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,008	1891,00	–	3797	–	3797	–	4101
		СП - 8%			–	–	–	–		304	
106	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	18	616,43	–	11096	–	241	10638	23473
		НР - 98%; СП - 8%			603,06	–	10855	–		1739	
107	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,61	96,39	2,68	155	4	71	56	228
		НР - 69%; СП - 8%			49,80	0,30	80	–		17	
108	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,22	82,07	1,90	264	6	164	65	356
		НР - 69%; СП - 8%			29,10	0,30	94	1		26	
109	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1870	394,25	166,81	737248	311935	119643	292963	1112628
		НР - 72%; СП - 8%			163,46	54,13	305670	101223		82417	
110	С1243-105-0802 243-105-0802 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	1,87	476045,00	–	890204	–	890204	–	961420
		СП - 8%			–	–	–	–		71216	
111	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,862	31403,20	21493,30	58473	40021	–	16788	81282
		НР - 61%; СП - 8%			9909,90	4870,87	18452	9070		6021	
112	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная (Осторожно газ)	м	1862	16,00	–	29792	–	29792	–	32175
		СП - 8%			–	–	–	–		2383	
		Опознавательные знаки-12шт									
113	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	12	2682,39	–	32189	–	8783	21299	57767
		НР - 91%; СП - 8%			1950,48	–	23406	–		4279	
114	С1251-102-0707 251-102-0707 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт	12	4336,00	–	52032	–	52032	–	56195
		СП - 8%			–	–	–	–		4163	
115	С1251-101-0510 251-101-0510 РСНБ РК 2015	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм	шт	12	8228,00	–	98736	–	98736	–	106635
		СП - 8%			–	–	–	–		7899	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									16688423
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей					2757742				

		- Затраты на эксплуатацию машин						2193475			
		- в том числе зарплата машинистов						600846			
		- Материалов, изделий и конструкций							7068394		
		- Перевозка грузов					621984				
		- Накладные расходы								2810651	
		- Сметная прибыль								1236176	
		ИТОГО:	Тенге								16688423
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								483964
		Итого с временными зданиями	Тенге								17172387
		Доп.затраты в зимнее время 1,17%	Тенге								5662
		Итого с прочими затратми	Тенге								17178050
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				0				343561
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге								17521611
		итого в текущих ценах 2022г К=1,0500514									18398592
		ИТОГО ПО АКТУ:					0				**18398592**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,8457675					0				**15560931**
		ИТОГО ПО АКТУ:									**15560931**
		НДС 12%									**1867312**
		ИТОГО:									**17428243**
		Удержания аванса 30%от суммы									**6924137**
		Итого к оплате									**10504106**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель Алтишев Е.О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алимжан Company"

Руководитель: ТОО "Алимжан Company" **Абдуалиев Е.Б.**

Технадзор ТОО "АКГЕМ строй"

Эксперт **Тасыбаев М.Е.**