2копия

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«30» 06 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алимжан Company», лицензия МКЛ №0041 от 31.07.2006г., Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, ул.Махамбет батыра, 7В

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Абдуалиева Е.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство внутриквартальной газопроводной сети в селе Актобе Таласского района Жамбылской области», Республика Казахстан, Жамбылская область, с.Актобе Таласского района

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района», руководитель Алтишев Е.О.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

Наименование организации

3. Проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Бакыт Таны»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района» №151 от 31.12.2021г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность		3		3	
Площадь застройки	м2				
Общая площадь	м2				
Полезная площадь	м2				
Расчетная площадь	м2				
Строительный объем	м3				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						
в том числе						
однокомнатных квартир						

двухкомнатных квартир						
трехкомнатных квартир						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газоснабжение предусматривается от строящегося газопровода после ГРПШ-07-2У1. Точка подключения до – Р-0,003Мпа. Диаметр газопровода в точке подключения – 110мм. Расчет газопровода произведен на природный газ с теплотой сгорания Qn=7600ккал/м3 и удельным весом q=0,73кг/м3. Расчетный расход газа по объекту составляет – 73,8м3/час.

Газопроводы выполнены подземными из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR11 СТ РК ГОСТ Р 20838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 и проложены на глубине 1,2м до верха газопровода от поверхности земли. Защитные футляры на газопроводе, узлы выхода подземных газопроводов из земли, переходные соединения «полиэтилен-сталь» на выходе из земли приняты согласно проекта. Компенсация температурных удлинений газопровода осуществляется за счет углов поворота и выходов газопровода из грунта. Вдоль трассы полиэтиленового газопровода проложена медная проволока, концы которых выведены под ковер и сигнальной ленты с надписью «Осторожно газ». Вывод провода-спутника над поверхностью земли под защитное устройство.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май месяц 2023г.;

месяц, год

окончание работ июнь месяц 2023г.;

месяц, год

при продолжительности строительства по норме или по проекту организации строительства, 1,4 месяца;

фактически 1,4 месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) - прилагается;
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство внутриквартальной газопроводной сети в селе Актобе Таласского района Жамбылской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик), директор Абдуалиев Е.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Подпись, дата

Место печати (при наличии)