Приложение 3
К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

**Декларация о соответствии**

« 28» октября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик **ТОО «АСТАНАВОДСЕРВИС» г. Астана, ул. Дулатова 174, Государственная лицензия № 14008319 от 06.06.2014г.**

наименование организации, юридический адрес, Гос. лицензия.

В лице: **директора Солсанова Бахаудина Башировича**

По объекту:

**« Реконструкция теплотрассы 2 Ду80-200 мм по ул.Кенесары, 82 в г. Нур-Султан»**

Заказчиком которого является:

**АО « АстанаТеплотранзит» в лице Председателя Правления в лице Председателя Правления Азбаева Багдата Оразалдыевича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «Новострой-СМ»**

(Наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Павлодарэнергопроект» проект № 927-21-ТС1**

(наименование проектной организации, номер проекта

Утверждён (а) **АО « Астана-Тепло транзит» № 301-ОД от 29.12.2021г.**

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Общая протяженность сети- 356 м, в том числе:

| Мощность, производительность и так далее | Ед. изм. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учётом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учётом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди |
| ПРОТЯЖЕННОСТЬ участка теплотрассы в том числе | м | 323 | - | 323 | |
| В грунте | 2D-273х/400 | 4 м | - | 4 м | |
| | 2D-219х6/355 | 138 м | - | 138 м | |
| | 2D-89х4/180 | 53 м | - | 53 м | |
| | 2D-57х3/125 | 17 м | - | 17 м | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| В канале | 2D273х7/400 | 3 м | - | 3 м | |
| | 2D-219х6/355 | 88 м | - | 84 м | |
| В футляре д-530 мм | 2D219х6/315 | 0 м | - | 24 м | |
| | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Реконструкция существующей теплотрассы 2 Ду200 мм распределительных тепловых сетей 215 квартала на участке от стыковки с существующей теплотрассой 2 Ду200 мм в ППУ-изоляции район ул. Кенесары , ул. Жубанова УТ -15 (19) до ответвления 2 Ду80мм на жилой дом № 82 по ул. Кенесары.

Прокладка трубопроводов теплосети предусмотрена подземным способом с применением труб в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой в соответствии с ГОСТ 30732-2006. Участок от жилого дома №82 по ул. Кенесары до стыковки с теплотрассой 2Ду200мм в ППУ-изоляции(опуск перед переходом черезул. Янушкевича), выполнен надземным способом на скользящих опорах с применением труб в ППУ-изоляции с оцинкованной оболочкой в соответствии с ГОСТ 30732-2006.

При размещении тепловой сети под автомобильными проездами выполнена защита трубопровода с применением разгрузочной плиты. В местах приближения теплосети к зданию предусмотрена прокладка в канале.

Трубы приняты стальные электросварные из Ст20 гр. «В» по ГОСТ 10705-80, в ППУ-изоляции в соответствии с ГОСТ 30732-2006.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

**Начало работ:** **05.2022г.**

месяц,год

**Окончание работ:** **10.2022г.**

месяц,год

При продолжительности строительства, месяц:

По номеру или по проекту организации строительства, **5 месяцев**

Фактически, месяц: **5 месяцев**

9. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **76 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнено (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение, и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

11. Наружные инженерные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**АО «Астана-Теплотранзит» председатель Правления Азбаев Б.О.**

(наименование организаций, имя, отчество, подпись руководителя, дата) М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

Фамилия, имя, отчество(при наличии)подпись руководителя,дата, место пичати 9при наличии)

**Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСТАНАВОДСЕРВИС» считает объект:**

**«Реконструкция теплотрассы 2Ду80-200 мм по ул.Кенесары,82 в г. Нур-Султан»**

(наименование объекта (комплекса)

Готовым к приёмке в эксплуатацию

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан

**Подрядчик (Генподрядчик) ТОО «АСТАНАВОДСЕРВИС» Солсанов Б.Б.**

(наименование организации фамилия, имя, отчество) М.П.