Приложение 1 к приказу
Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1
к Правилам организацидеятельности и осуществления функции заказчика
(застройщика)
Форма

Генподрядчик: ТОО "РиА Сервис ЛТД"

Субподрядчик: ТОО "АксарСтрой"

Объект: ***Реконструкция котельной с заменой на природный газ здании КГУ «Жалагашский районный отдел занятости социальных программ и регистрации***
Договор подряда (контракт) №_07_от 05.08.2024г.

А К Т
за август месяц 2024 г.

Составлен(а) в ценах на 01.01.024года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**415334**	
		Раздел 2.	**Локальная смета №02-01. Газоснабжение котельной (1700)**				**415334**	
			Газопровод среднего давления					
7	8	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	3 115 799	15579	
8	9	241-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	6	2 099	12594	
9	10	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1	277	277	
10	11	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1	419	419	
11	12	6101-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,6	8 228	4937	
12	13	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,3	54 214	16264	
13	14	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,04116	77 870	3205	
14	15	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	9,6	1 511	14506	
15	16	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00258	342 641	884	
16	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00018	349 715	63	
17	18	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,35	277	374	
18	19	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,35	419	566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	20	1125-0127-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,005	1 500 394	7502	
			Рама для ШГРП					
22	23	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,008	12 728	12830	
23	24	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,68	4 215	2866	
24	25	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Под опоры площадки и для площадки ШГРП. Устройство	$м^3$	4,5	52 090	234405	
25	26	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,078	335 162	26143	
26	27	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (рама под ГРПШ)	т	0,078	382 731	29853	
27	28	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013574	350 395	4756	
28	29	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,058016	77 870	4518	
29	30	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5,6	3 789	21218	
30	31	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,262	277	627	
31	32	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,262	419	948	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**415 334**	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			49 840,08	
			Итого по смете	тенге			**465 174,08**	

Генподрядчик:
ТОО "РиА Сервис ЛТД"

Субподрядчик:
ТОО "АксарСтрой"

Алтынбекулы А.

Таукеев Н.